

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7  
CARBONIA

Deliberazione n° **489**

Adottata dal Direttore Generale in data **10/05/2007**

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento dei locali del poliambulatorio di Teulada 2<sup>a</sup> fase dell'art. 20 L. 67/88 (N.P. 124). Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione saldo all'Impresa Bruno Pisano e approvazione quadro economico finale.

Il Responsabile delle Attività Tecniche e OO.PP.:

- PREMESSO
- che con deliberazione n° 718 del 04.04.03 è stato affidato all'Ing. Cristian Cocco, dipendente dell'ufficio tecnico di questa Azienda, l'incarico per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto;
  - che con lo stesso citato atto è stato nominato Responsabile del Procedimento il Geom. Luigi Ventura;
  - che con deliberazione n° 2037 del 19.09.03, oltre ad affidare all'Ing. Cristian Cocco l'incarico per la Direzione dei Lavori, è stato approvato il progetto esecutivo che prevedeva il seguente quadro economico:

A) per lavori	€88.669,09
B) per somme a disposizione	€14.622,29 di cui:
B1) IVA su A)	€ 8.866,91
B2) spese tecniche	€ 1.330,04
B3) accantonamenti art. 26 l.109/94	€ 3.098,74
B4) pubblicità	€ 1.000,00
B5) imprevisti ed arrotondamenti	€ 326,60
  - che con deliberazione n° 140 del 28.01.05 i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Bruno Pisano di Selargius che ha offerto un ribasso del 10,13% sull'importo a base d'asta di € 86.506,43, per un importo contrattuale di € 79.905,99 di cui €2.162,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
  - che in data 17.06.05 è stato firmato regolare contratto d'appalto rep. N° 108 di pari data registrato ad Iglesias il 30.06.05 al n° 1210 mod. 3;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori in data 14.09.06 ha consegnato al Responsabile del Procedimento la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che:

- i lavori sono stati portati a compimento, stante le proroghe concesse, in data 14.06.2006 ed in tempo utile;
- i lavori sono stati eseguiti secondo le pattuizioni contrattuali;
- l'impresa Bruno Pisano ha firmato gli atti della contabilità finale senza riserva alcuna;

PRESO ATTO che dagli atti di contabilità finale si evince il seguente quadro economico:

A) Per lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 77.420,46
B) per somme a disposizione	€ 25.870,91 di cui:
B1) IVA su A)	€ 7.742,05
B2) spese tecniche	€ 1.773,38
B3) economie di gestione	€16.355,48
a fronte del finanziamento complessivo riconosciuto pari a €103.291,37	

CONSIDERATO che:

- sono stati liquidati all'Impresa acconti per un importo di € 60.300,00 per cui risulta un credito netto a favore dell'impresa di €17.120,46;
  - il Responsabile del Procedimento in data 30.03.07 ha acquisito la certificazione che assevera la regolarità contributiva dell'appaltatore giusto DURC n°20070142757890;
  - l'impresa ha depositato garanzia fideiussoria per il pagamento del saldo do € 17.120,46 giusto atto n° S 11889/2006 del 23.11.06 emesso dalla Industria e Finanza S.p.A.;
- che il Responsabile del Procedimento ha validato gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;

### **PROPONE**

- A) di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento dei locali del poliambulatorio di Teulada, la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione, il quadro economico finale e di autorizzare la liquidazione del credito dovuto all'impresa Bruno Pisano rinviando la liquidazione delle spese tecniche ad un separato e successivo provvedimento,
- B) di destinare le economie di gestione, pari a € 16.355,48, alle finalità dell'art. 133 del D.lgs 163/06, così come peraltro disposto con le Deliberazioni nn° 1244, 1245 e 1249 del 29/11/2006, nonché per reintegrare il fondo per accordi bonari secondo le disposizioni dettate dall'art. 12, 3° comma, del D.P.R. 554/99.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore OO.PP.;

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Responsabile del Servizio Acquisti.Tecnici e Patrimonio.

### **DELIBERA**

- di acquisire agli atti aziendali la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione relativa ai Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento dei locali del poliambulatorio di Teulada;
- di autorizzare la liquidazione del credito residuo spettante all'Impresa Bruno Pisano, appaltatrice dei lavori di che trattasi, ammontante a complessive €17.120,46 oltre IVA 10%;
- di approvare il quadro economico finale che risulta essere il seguente:

A) Per lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 77.420,46
B) per somme a disposizione	€ 25.870,91 di cui:
B1) IVA su A)	€ 7.742,05
B2) spese tecniche	€ 1.773,38

B3) economie di gestione €16.355,48  
a fronte del finanziamento complessivo riconosciuto pari a €103.291,37

- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere alla liquidazione, a saldo e a tacitazione di ogni e qualunque avere, della fattura n° 59 del 16.11.06 di €18.832,51 IVA 10% compresa in favore della Ditta Bruno Pisano con sede in Selargius – via D. Manin, 153/A, tramite ordinativo bancario;
- di dare atto che la suindicata fattura risulta regolarmente vistata dal Responsabile del Procedimento Geom. Luigi Ventura;
- di disporre la contabilizzazione della spesa sul codice 020800031 del Piano dei Conti Aziendale , a valere sui finanziamenti stanziati per la specifica opera, ai sensi dell'art. 20 L.67/88 2^ fase (NP 124);
- di svincolare la polizza fidejussoria CA 6000319/EP emessa dalla Compagnia italiana S.p.A. il 21.02.05 presentata dalla Ditta appaltatrice, a garanzia degli adempimenti contrattuali;
- di subordinare la liquidazione delle spese tecniche ad un separato e successivo provvedimento
- di dare atto del fatto che l'economia di gestione di € 16.355,48 viene destinata per fronteggiare i bisogni riconducibili alle finalità dell'art. 133 del D.lgs 163/06, così come peraltro disposto con le Delibere nn° 1244, 1245 e 1249 del 19/11/2006, nonché per reintegrare il fondo per accordi bonari secondo le disposizioni dettate dall'art. 12, 3° comma, del D.P.R. 554/99.

Il Direttore Generale  
Dott. Benedetto Barranu

Dir. Amm.vo  
Dir. Sanitario  
Resp. Serv. Acquisti  
Resp. OO.PP. Ing. Cocco  
Resp. Procedimento Geom. Ventura