

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n. 7
Carbonia

Deliberazione n. 1108

23 MAG. 2003

Adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: Lavori di Completamento Impianto di Condizionamento Corpo Centrale del P.O. SIRAI Carbonia – 2ª Fase – *Approvazione Quadro Economico finale e Liquidazione Parcella sullo Stato Finale per D. L. e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Ing. Luigi Carosi.*

Su proposta del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP, il quale:

Richiamate - la delibera n° 16 del 15.01.1999, che affida all'Ing. Luigi Carosi l'incarico per la progettazione dell'opera in oggetto;
- la delibera n° 18 del 15.01.1999, che approva il progetto per un importo di € 392.507,24 (£ 760.000.000);
la delibera n° 392 del 22.02.2000, che rettifica la convenzione di affidamento incarico all'Ing. Luigi Carosi;
la delibera n° 1405 del 05.07.2000, che aggiudica i lavori in oggetto alla Ditta 3I IMPIANTI S.r.L di Quartu S. Elena, (CA) con un ribasso del 17,67% su l'importo a base d'asta di € 294.712,20 (£ 570.642.400) +IVA), quindi per un importo contrattuale di € 242.636,56 (£ 469.809.888) + IVA. di Legge;

Atteso che in data 21.07.2000 è stato stipulato il contratto d'appalto, con Rep. n° 21, registrato ad Iglesias il 24.07.2000 al n° 1013 MOD. 3°;

Preso Atto che con delibera n° 3350 del 21.12.2001, è stata approvata la Perizia di Variante e suppletiva n° 1 per un maggior importo lavori pari a € 49.543,83 (£ 95.930.237);

Dato Atto che, per effetto della perizia di cui sopra, il Quadro Economico dell'Opera risulta così ripartito:

A) Importo Lavori	€ 292.180,39 (£ 565.740.125)
A1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.131,66 (£ 8.000.000)
TOTALE LAVORI (A+A1)	€ 296.312,05 (£ 573.740.125)
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:	
B1) IVA 10% su (A+A1)	€ 29.631,20 (£ 57.374.013)
B2) Spese Generali	€ 52.678,60 (£ 102.000.000)
SOMMANO B	€ 82.309,81 (£159.374.013)
TOTALE A+ A1+ B	€ 378.621,85 (£733.114.138)
C) Economie per ribasso d'asta	€ 13.885,20 (£ 26.885.863)
D) Importo Totale di Progetto (A + A1 + B + C)	€ 392.507,24 (£ 760.000.000)

Tenuto Conto che con gli atti deliberativi che seguono sono stati liquidati gli onorari inerenti le Parcella precedentemente presentate dal Professionista, così distinte:

1. delib. n.1407/2000 Parcella per la Progettazione pari a € 20.580.40 (£ 39.849.216)
2. delib. n.1493/2001 Parcella su 1° S.A.L. pari a € 13.609.21 (£ 26.351.097)

3. delib. n. 82/2002 Parcella su 2° S.A.L. pari a	€ 5.190.97 (£ 10.051.116)
4. delib. n. 2736/2002 Parcella su 3° S.A.L. pari a	€ 2.743.78 (£ 5.312.705)
5. delib. n. 2735/2002 Parcella su Progetto Perizia	€ 6.024.43 (£ 11.664.928)

per un totale complessivo pari a € 48.148.80 (£ 93.229.062);

Considerato che con delibera n° 589 del 19.03.03 è stato approvato e liquidato il credito residuo dell'impresa riconducibile allo Stato Finale dei Lavori, pari a € 292.766,95 (£ 566.875.863), tralasciando di specificare la somma corrisposta a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a € 4.131,66 (£ 8.000.000);

Accertato che l'entità complessiva del corrispettivo riconosciuto all'impresa ascende a € 296.898,61 (£ 574.875.863) con un incremento rispetto alle somme autorizzate pari a € 586,56 riconducibile a lavorazioni non previste né prevedibili in sede di progettazione e per le quali il Direttore dei Lavori ha ritenuto opportuno, indispensabile e conveniente per la stazione appaltante ordinarne un'esecuzione d'ufficio;

Ritenuto pertanto opportuno proporre un assestamento del quadro economico dell'opera;

Vista la Parcella del 03.03.03 presentata dal Professionista a saldo degli onorari sullo Stato Finale dei Lavori in oggetto per un importo di € 4.324.15 (£ 8.372.721), nonché la fattura n. 08 del 13.03.03, così contabilizzate:

Onorario	€ 3.399.49
Contributo art. 1 com. 212 L. 662/64 D.L. 295/96	€ 135.98
C.N.P.A.I.A. 2%	<u>€ 67.99</u>
SOMMANO	€ 3.603.46
IVA 20%	<u>€ 720.69</u>
TOTALE	€ 4.324.15
Ritenuta d'acconto 20%	<u>€ 707.09</u>
Totale da pagare	€ 3.617.06

Rilevato che il Responsabile del Procedimento, Geom. Sulas, ha approvato la regolarità della Parcella, nonché della relativa fattura n. 08 del 13.03.03;

Dato atto che con Delibera del Direttore Generale n° 3099 del 18.12.2002 è stato approvato il Regolamento Aziendale per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 18 della legge 109/94 e che pertanto occorre inserire l'entità dell'incentivo nell'ambito del quadro economico;

Accertato che risultano concluse le fasi di liquidazione e pertanto risulta possibile definire il Quadro Economico dell'investimento in oggetto, che risulta così riepilogabile:

A) Lavori contabilizzati in SAL	€ 292.766,95 (£ 566.875.863)
A1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.131,66 (£ 8.000.000)
TOTALI LAVORI (A + A1)	€ 296.898,61 (£ 574.875.863)

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

B1) IVA 10% su (A + A1)	€ 29.689,87	(£ 57.487.586)
B2) Spese tecniche	€ 52.472,94	(£ 101.601.783)
B3) Incentivo ai sensi dell'art. 18 L. 109/94 (1,5% di € 360.053,91 (£ 697.161.570) importo lordo dei lavori)	€ 5.400,81	(£ 10.457.423)

Sommano B	€ 87.563,62	(£169.546.792)
TOTALE A+ A1+ B	€ 384.462,22	(£ 744.422.655)
C) Economie di gestione	€ 8.045,03	(£ 15.573.345)
TOTALE COMPLESSIVO (A+A1 + B + C)	€ 392.507,26	(£ 760.000.000)

PROPONE

Di approvare il quadro economico finale dell'investimento contestualmente all'assestamento dell'importo per lavori ed all'inserimento della voce di spesa per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 18 della legge 109//94;

Di liquidare la Parcella su descritta, in data del 03.03.03, presentata dal Professionista Ing. Luigi Carosi a saldo degli onorari sullo Stato Finale dei Lavori in oggetto per un importo di € 4.324.15 (£ 8.372.721), che si allega unitamente alla relativa fattura n. 08 del 13.03.03 per costituirne parte integrante, la cui somma trova giusta copertura finanziaria sulla disponibilità finalizzata di cui al P.I. 2001 ai sensi della delibera n. 3350/2001;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP.

Sentiti il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di approvare il quadro economico finale dell'investimento contestualmente all'assestamento dell'importo per lavori ed all'inserimento della voce di spesa per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 18 della legge 109//94;
- di dare atto che il quadro economico finale risulta così ripartito:

A) Lavori contabilizzati in SAL	€ 292.766,95	(£ 566.875.863)
A1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.131,66	(£ 8.000.000)
TOTALI LAVORI (A + A1)	€ 296.898,61	(£ 574.875.863)



B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

B1) IVA 10% su (A + A1)	€ 29.689,87	(£ 57.487.586)
B2) Spese tecniche	€ 52.472,94	(£ 101.601.783)
B3) Incentivo ai sensi dell'art. 18 L. 109/94 (1,5% di € 360.053,91 (£ 697.161.570) importo lordo dei lavori)	€ 5.400,81	(£ 10.457.423)

Somma B € 87.563,62 (£169.546.792)

TOTALE A+ A1+ B € 384.462,22 (£ 744.422.655)

C) Economie di gestione € 8.045,03 (£ 15.573.345)

TOTALE COMPLESSIVO (A + A1+ B + C) € 392.507,26 (£ 760.000.000)

- di liquidare al Direttore dei Lavori Ing. Luigi Carosi la Parcella del 03.03.03 a saldo degli onorari sullo Stato Finale dei Lavori di completamento Impianto di Condizionamento, che si allega unitamente alla relativa fattura n. 08 del 13.03.03 per costituirne parte integrale, per un importo pari a € 4.324,15 (£ 8.372.721), al lordo del contributo D.L. 295/96, C.N.P.A.I.A., IVA e Ritenuta d'acconto del 20% pari a € 707,09;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della somma suindicata, pari a € 4.324,15 (£ 8.372.721) IVA compresa, al lordo della Ritenuta d'acconto del 20%, mediante regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere aziendale;
- di imputare la spesa sulla classe di costo al Cod. n° 02 02 00001 del Piano dei Conti Aziendale, a valere sulla quota finalizzata di cui al P.I. 2001 ai sensi della delibera n. 3350/2001;
- di dare atto che, a seguito della parziale riassegnazione delle economie di aggiudicazione, il finanziamento complessivo attualmente impegnato e disponibile ascende a € 379.758,12 di cui € 273.205,70 gravanti sui fondi di cui all'art. 20 L.67/88 1° fase (D.P.G./LL.PP. n° 94/29.12.99), € 80.567,28 sul Piano Investimenti 1997 (D.A.I.S. di variaz. N° 5/15.02.01) ed € 25.985,14 sul Piano Investimenti 2001 (Delib. n° 3350/2001);
- di imputare la restante somma occorrente, pari ad € 4.704,11, sul bilancio di parte corrente specificando che le somme adoperate potranno essere recuperate dalle economie di gestione delle OO.PP. finanziate con i fondi della 1° fase dell'art. 20 della legge 67/88 ovvero mediante inserimento sulle somme a disposizione nel P.I. 2002.


DIR.AMM/

DIR.SAN/

SETT./ C.COCCO

Resp.Proc./G.Sulas

Add./M.Meloni



Il Direttore Generale
(dr. Emilio Simeone)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1108 del 23 MAG. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL N. 7

a partire dal 26 MAG. 2003 al 9 GIU. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Orsola Margherita Cannas)

Allegati n. 03

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Settore Tec. OO.PP.

Spett.le
AZIENDA U.S.L. n. 7
Via Dalmazia
09013 - CARBONIA

Preavviso pagamento del 03.03.2003

Oggetto: Saldo allo stato finale del lavoro dell'impianto di condizionamento del corpo centrale dell'ospedale Sirai come da notula allegata.

Onorario	€	3.399,49
Contributo art 1 comma 212 legge 662 del 23.12.964 DL 295/96.		135,98
C.N.P.A.I.A 2%		67,99
Sommano		3.603,46
I.V.A. 20%		720,69
Totale		4.324,15
Ritenuta di acconto 20%		707,09
Totale da pagare		3.617,06

V° si approva
Il Responsabile del Procedimento

Prego accreditare il pagamento sul C.C. 040507787 della Banca di Sassari



PRESIDIO SANITARIO "SIRAI"

PROGETTO COMPLETAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

Calcolo Onorari Direzione Lavori

Importo dei lavori suddiviso per categoria

Cat. III B Impianti di condizionamento L. 609.298.170
Cat. III C Impianti elettrici L. 77.863.400

Totale 687.161.570

Calcolo cat. III B
Importo dei lavori

L. 609.298.170

Percentuali secondo tabella A

L. 600.000.000 0,054225
L. 700.000.000 0,052386
L. 609.298.170 0,054054

Interpolando per

Onorario categoria $609.298.170 \times 0,054054007 = 32.935.007 \text{ € } 17.009,51$

Calcolo cat. III C
Importo dei lavori

L. 77.863.400

Percentuali secondo tabella A

L. 50.000.000 0,174765
L. 100.000.000 0,153303
L. 77.863.400 0,162805

Interpolando per

Onorario categoria $77.863.400 \times 0,162804914 = 12.676.544 \text{ € } 6.546,89$

SOMMANO

45.611.551 € 23.556,40

DIREZIONE DEI LAVORI 35%

$45.611.551 \times 0,35 = 15.964.043 \text{ € } 8.244,74$

Contabilita' Lavori

fino a 5.000.000 0,018396504 91.983
sul di piu' sino a 20.000.000 0,01686346 252.952
sul di piu' sino a 50.000.000 0,01533042 459.913

Completamento impianto di condizionamento Sirai

sul di piu' sino a 100.000.000	0,012264336	613.217
oltre 100.000.000	0,010731292	6.301.002

Sommano 7.719.066 € 3.986,56

Maggior onere sulla D.L.

45.611.551 x 0,25x0,5 = 5.701.444

Totale Onorari 29.384.553 € 15.175,86

Rimborso spese 45% 13.223.049 € 6.829,13

TOTALE 42.607.602 € 22.004,99

Ribasso 20% -8.521.520 -€ 4.401,00

TOTALE 34.086.082 € 17.603,99

C.N.P.A.I.A. 2% 681.722 € 352,08

Contributo art 4 DL 295/96 4% 1.363.443 € 704,16

Sommano 36.131.246 € 18.660,23

I. V. A. 20% 7.226.249 € 3.732,05

TOTALE 43.357.496 € 22.392,28

Sicurezza Dlgs 494/96

Assistenza alla esecuzione 45.611.551 x 0,25 x 0,4 = 4.561.155 € 2.355,64

Totale Onorari 4.561.155 € 2.355,64

Rimborso spese 45% 2.052.520 € 1.060,04

TOTALE 6.613.675 € 3.415,68

Ribasso 20% -1.322.735 -€ 683,14

TOTALE 5.290.940 € 2.732,54

C.N.P.A.I.A. 2% 105.819 € 54,65

Contributo art 4 DL 295/96 4% 211.638 € 109,30

Sommano 5.608.396 € 2.896,49

I. V. A. 20% 1.121.679 € 579,30


TOTALE 6.730.076 € 3.475,79



Totale Direzione Lavori	50.087.571	€ 25.868,07
Totale Progetto	51.154.550	€ 26.419,12
Totale direzione lavori perizia	39.377.021	€ 20.336,53
Importi fatturati	32.794.692	€ 16.937,04
Importo residuo	6.582.330	€ 3.399,49 ✓



V° si approva
Il Responsabile del Procedimento



AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA	
20 MAR 2003	
PROT.	2703
CAT. _____	CLAS. _____ FAS. _____

Spett.le
AZIENDA U.S.L. n. 7
Via Dalmazia
09013 - CARBONIA

Fattura n. 08 del 13.03.2003

Oggetto: Saldo prestazioni Progettazione e D.L. dell'impianto di condizionamento Sirai

	€
Onorario	3.399,49
Contributo art 1 comma 212 legge 662 del 23.12.964 DL 295/96.	135,98
C.N.P.A.I.A 2%	67,99
Sommano	3.603,46
I.V.A. 20%	720,69
Totale	4.324,15
Ritenuta di acconto 20%	707,09
Totale da pagare	3.617,06

Si attesta la regolarità
dei dati contenuti nel
presente documento, per cui
si autorizza il pagamento
Il responsabile del servizio

Prego accreditare il pagamento sul C.C. 040507787 della Banca di Sassari

Documento composto di

n° 05 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1108 Del 23 MAG. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

