SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA Azienda U.S.L. nº 7

Carbonia

	Deliberazione n°	2004
	2 4 SET, 2003	·
Adottata dal Direttore Generale in data _		

Oggetto: Lavori di Ristrutturazione Degenze e Terapia Intensiva del P.O. SIRAI – Carbonia - <u>Opere Accessorie</u>.. Approvazione Quadro Economico finale e Liquidazione Parcella su Stato Finale per D.L. parte edile Ing. F.Auteri e parte impiantistica Ing. L. Carosi -

Su proposta del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP. il quale,

Richiamate:

- la delibera n° 497 del 02.08.01 che affida l'incarico per la progettazione e DD.LL dell'opera in oggetto agli Ingg. Francesco Auteri e Luigi Carosi;
- la delibera n° 2847del 07.11.01 che approva il progetto per un importo di € 266.557,21 (£ 516.126.745) e affida alla Ditta MA.TRA.IM. di Cagliari la realizzazione dei Lavori Aggiuntivi di che trattasi per un importo a base d'asta di € 196.838,90 (£ 381.133.260), con un ribasso del 25,61%, e quindi per un importo contrattuale pari a € 146.428,46 (£ 283.525,032), al netto degli oneri per la sicurezza e l'IVA di legge;

Visto

il Contratto Rep. n. 17 del 16.01.02, reg. ad Iglesias – Ag. delle Imposte – il 18.01.02 al N. 92 M. 3°:

Atteso

che la spesa per la realizzazione di detti lavori trova giusta copertura finanziaria sulle apposite finalizzazioni di cui al P.I. 1997 per € 104.276,31 (£ 201.907.094), ai sensi della delibera n. 1049 del 14.03.01 e D.A.I.S. di variazione n. 21 dell'11.06.01, e P.I. 1999 suppletivo per € 106.932,71 (£ 207.050.600), ai sensi della delibera n. 2678 del 18.10.01 e D.A.I.S. di variazione n. 61 del 18.12.01;

Dato Atto

- che il quadro economico del Progetto principale, ai sensi della richiamata deliberazione n° 2847del 07.11.01, risulta così riepilogabile:

Importo totale di progetto	€ 266.557,21	(£ 516.126.745)	
4 - IVA sui lavori al 10%	€ 19.683,8 9	(£ 38.113.326)	
3 - Incentivo ai sensi dell'art. 18 L. 109/94	€ 2.324,05	(£ 4.500.000)	
2 - Spese tecniche	€ 46.677,45	(£ 90.380.159)	
1- Oneri per la sicurezza	€ 1.032,91	(£ 2.000.000)	
A) Lavori a base d'asta	€ 196.838,90	(£ 381.133.260)	

- che per effetto del ribasso d'asta su indicato, pari al 25,61%, il quadro economico dopo l'aggiudicazione presenta una spesa complessiva pari a € 211.209,02 (£ 408.957.694), così ripartita:

A) Lavori a base di contratto		€ 146.428,46	(£ 283.525.032)	
b)	Oneri per la sicurezza	€ 1.032,91	(£ 2.000.000)	
c)	Spese tecniche	€ 46.677,45	(£ 90.380.159)	





lm	porto totale (A + f)	€ 2	266.557,21	(£	516.126.745)
f)	Economie d'appalto	€	55.348,19	(£	107.169.051)
	Sommano A)	€	211.209,02	(£	408.957.694)
e)	IVA su lavori al 10% (A + b)	€	14.746,13	£)	28.552.503)
d)	Incentivo ai sensi dell'art. 18 L. 109/94	€	2.324,05	£)	4.500.000)

Tenuto Conto

che con gli atti deliberativi che seguono sono stati liquidati gli Onorari inerenti le Parcelle precedentemente presentate dai Professionisti, così distinte:

- 1. delib. n° 867/2002 Parcella Progettazione Ing. L.Carosi, € 11.773,86 (£ 22.797.374)
- 2. delib. n° 868/2002 Parcella Progettazione Ing. F.Auteri, € 12.683,49 (£ 24.558.653)
- 3. delib. n° 10447/2002 Parcella su 1° S.A.L. Ing. F.Auteri, € 8.191,15 (£ 15.860.278)
- 4. delib. n° 1045/2002 Parcella su 1° S.A.L. Ing. L.Carosi, € 7.224,81 (£ 13.989.178)
- 5. delib. n° 73/2003 Parcella su 2° S.A.L. Ing. F.Auteri, € 2.786,22 (£ 5.394.874) per un importo complessivo pari a € 42.659,53 (£ 82.600.357);

Considerato

che con delibera n° 479 del 06.03.2003 è stato approvato e liquidato il credito residuo dell'Impresa, di € 14.935,34 (£ 28.918.850), riconducibile allo Stato Finale dei Lavori pari a € 147.455,34 (£ 285.513.351) oltre l'IVA di legge;

Viste

- la Parcella in data 21.01.03 presentata dal D.L. Ing. F. Auteri a saldo degli onorari sullo Stato Finale dei Lavori per la parte edile, dell'importo di € 1.650,83 (£ 3.196.452);
- la Parcella in data 22.01.03 presentata dal D.L. Ing L. Carosi a saldo degli onorari sullo Stato Finale dei Lavori per la parte Impiantistica, dell'importo di € 2.367,24 (£ 4.583.621); al lordo dell'IVA del 20%, dei contributi di legge e della ritenuta d'acconto del 20%;

per un importo complessivo pari a € 4.018,07 (£ 7.780.073);

Preso Atto

che le stesse sono state regolarmente approvate dal Responsabile del Procedimento Geom. Giorgio Sulas ;

Dato Atto

che con delibera del Direttore Generale n° 3099 del 18.12.2002 è stato approvato il Regolamento Aziendale per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 18 della L. 109/94;

Accertato

che risultano concluse le fasi di liquidazione e pertanto appare possibile definire il Quadro Economico finale dell'investimento in oggetto, così riepilogabile:

A) Lavori contabilizzati in S A L (Oneri per la sicurezza compresi)	€ 147.455,34	(£ 285.513.351)
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
B ₁) IVA 10% (su A)	€ 14.745,53	(£ 28.551.335)
B ₂) Spese tecniche	€ 46.677,60	(£ 90.380.430)
B ₃) Incentivo ai sensi dell'art. 18 L. 109/94 (1,5% su € 196.838,90 (£ 381.133.260)	€ 2.952,58	(£ 5.716.992)
Sommano B	€ 64.375,71	(£ 124.648.757)
C) Economie di gestione	€ 54.726,16	(£ 105.964.637)
Importo Totale A + B+ C	€ 266.557,21	(£ 516.126.745)

Wh

PROPONE

di approvare il quadro economico finale dell'investimento per i lavori di cui in oggetto;

di liquidare le Parcelle: del 21.01.03 presentata dal D.L. Ing. F. Auteri a saldo degli onorari sullo Stato Finale dei Lavori per la parte edile, dell'importo di € 1.650,83 (£ 3.196,452); del 22.01.03 presentata dal D.L. Ing L. Carosi a saldo degli onorari sullo Stato Finale dei Lavori per la parte Impiantistica, dell'importo di € 2.367,24 (£ 4.583.621); atti che si allegano per costituirne parte integrante, la cui somma complessiva trova copertura finanziaria sulle apposite finalizzazioni di cui al P.I. 1997 e P.I. 1999 suppletivo;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso Atto

dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP.:

Sentiti

il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Acquisti;

DELIBERA

di approvare il quadro economico finale dell'investimento per i lavori di cui in oggetto, che risulta così ripartito:

A) Lavori contabilizzati in S A L (Oneri per la sicurezza compresi)	€ 147.455,34	(£ 285.513.351)
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
B ₁) IVA 10% (su A)	€ 14.745,53	(£ 28.551.335)
B ₂) Spese tecniche	€ 46.677,60	(£ 90.380.430)
B ₃) Incentivo ai sensi dell'art. 18 L. 109/94 (1,5% su € 196.838,90 (£ 381.133.260)	€ 2.952,58	(£ 5.716.992)
Sommano B	€ 64.375,71	(£ 124.648.757)
C) Economie di gestione	€ 54.726,16	(£ 105.964.637)
Importo Totale A + B+ C	€ 266.557,21	(£ 516.126.745)

di liquidare le Parcelle:

del 21.01.03 al Direttore dei Lavori Ing. Francesco Auteri, a saldo degli onorari sullo Stato Finale dei Lavori per la parte edile, dell'importo di € 1.650,83 (£ 3.196.452); del 22.01.03 al Direttore dei Lavori Ing Luigi Carosi, a saldo degli onorari sullo Stato Finale dei Lavori per la parte Impiantistica, dell'importo di € 2.367,24 (£ 4.583.621);

che si allegano per costituirne parte integrante:

di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 4.018,07 (£ 7.780.073) al lordo dell'IVA del 20%, dei contributi di legge e della ritenuta d'acconto del 20%, mediante regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere aziendale, previa presentazione di regolari fatture vistate dal Responsabile del Procedimento Geom, Giorgio Sulas :

di determinare la regolare imputazione dell'importo sopraindicato sul Cod. 02 02 00002 del Piano dei Conti aziendale, a valere sulle quote finalizzate di cui al P.I. 1997 per € 104.276,31 (£ 201.907.094) ai sensi della delibera n. 1049 del 14.03.01 e D.A.I.S. di variaz.. n. 21 del 11.06.01, e al P.I. 1999 suppletivo per € 106.932,71 (£ 207.050.600), finalizzata con delibera n. 2678 del 18.10.01e D.A.I.S. di variaz. n. 61 del

18.12.01.

DIR. AMM./

DIR.SAN

SERV.ACQ/G.AGULI

SETT. TEC.OO.PP/C

RESP.LE PROC./G. SULAS QUELLAS ADD/M.MELONI

DIRETTORE GENERALE Dr. Emilio Simeone)

Delib lig Parc Statofinale Opere Acc. Inog. Auteri e Caros

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione					
n°_	2069	del	24		
è stata pubblicata					
nell'albo pretorio dell'azienda USL N° 7					

a partire dal _____ al ____ al ____

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio

Affali Generali (Dr. Marghelita Cannas)

CASSION S

ALLEGATI n: 04/

Destinatari:

Collegio dei Sindaci Servizio Bilancio Settore Attività Tecniche OO.PP. 27 528, 203

1879

Spett.le Azienda A.S.L. n°7 09013 Carbonia

OGGETTO: Opere accessorie Ristrutturazione degenze e maternità P.O. Sirai Carbonia.

Unitamente alla presente si trasmettono gli atti di contabilità finale e parcelle relative allo stato finale dei Direttori dei Lavori Ing. Luigi Carosi e Ing. Francesco Auteri dei lavori di cui all'oggetto.

Carbonia, 24.01.2003

Il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Auteri

Spett. le Azienda USL n 7 Carbonia

OGGETTO: Direzione Lavori Stato finale inerente la parte edilie relativamente alle: "Opere Accessorie ristrutturazione Degenze P.O. Sirai Carbonia"

IMPORTO LORDO LAVORI CAT. Ic	€	110 745,54
Importo onorari e spese per D.L. come da parcella allegata	€	10 384,88
IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA CAT. Ic IMPORTO NETTO LAVORI STATO FINALE CAT. Ic	€	82 383,60 82 377,62

Percentuale lavori contabilizzati e liquidati rispetto all'importo contrattuale 82.377,62 / 82.383,60 = 0,999927

Quota onorari e spese Direzione Lavori


€ $10.384,88 \times 0,999927$

V° si approva Plesonschij del Procediments

€ 10 384,13

Carbonia, 21.01.2003

Il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Auteri



Spett. le Azienda USL n 7 Carbonia


Preavviso di pagamento che non costituisce fattura

OGGETTO: Direzione Lavori Stato finale inerente la parte edilie relativamente alle: "Opere Accessorie ristrutturazione Degenze P.O. Sirai Carbonia

Onorari e spese come da specifica allegata		€	10 384,13
A dedurre 1° e 2° acconto	5	-€	9 035,41
Restano		€	1 348,72
CNPAIA 2%		€	26,97
	Sommano	€	1 375,69
IVA 20%		€	275,14
	Sommano	€	1 650,83
Ritenuta d'acconto 20%		€	269,74
	Importo totale parcella	€	1 381,09

Carbonia, 21.01.2003

Il Direttore dei Lavori



Spett. le Azienda USL n 7 Carbonia

Cagliari, 22/01/2003

Preavviso di pagamento che non costituisce fattura

OGGETTO: Direzione Lavori Stato finale inerente l'impiantistica relativamente alle "Opere Accessorie ristrutturazione Degenze P.O. Sirai Carbonia

Onorari e spese		€	7 540,92
A dedurre 1° acconto		<i>,</i> <u>-€</u>	5 679,88
Restano		€	1 861,04 🏋
Contributo art. 1 comma 21	2 L. 662/94 D.L. 295/96	€	74,44
CNPAIA 2%		€	37,22_
CINPALA 270	Sommano	€	1 972,70 ·
* / ***********************************		€	394,54
IVA 20%	Sommano	€	2 367.24 # 88+i00
Ritenuta d'acconto 20%	33,,,,,	€	372,21
Ritenuta a accomo 20%	Importo totale parcella	€	1 995,03
	2.11pc. 70 121210 p.1.		1.980.15

Prego accreditare il pagamento sul C.C. 040507787 della Banca di Sassari

V° si approva

I Pagarabile del Procedimento

Englished Cappeds &

IL DIRETTY CENSERALE