

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. 7
Carbonia

Deliberazione n° 2766

Adottata dal Direttore Generale in data 11 DIC. 2003

Oggetto: Lavori di completamento e Realizzazione di nuovi vani nel caseggiato EX INAM - in P.zza S. Ponziano - 3^a Fase - Approvazione S A L n° 3 - liquidazione relativo certificato di pagamento ed Approvazione verbale ripresa lavori - Ditta PALMAS GIAMPAOLO.

Su proposta del Responsabile del Settore Attività Tecniche ed OO.PP. il quale,

- Atteso
- che l'Azienda, con Delibera n° 1362 del 27.03.01 ha incaricato della progettazione e D.L. l'Ing. Gianni Cauli;
 - che con delibera n° 2050 del 09.07.2001 ha approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto per un importo di € 170.665,08 (£ 330.453.670), con disponibilità finanziaria facente capo al Piano Investimenti 1997, sugli Stanziamenti di cui al D.A.I.S. n° 296 del 25.02.98;
 - che con delibera n° 2679 del 18.10.01 ha aggiudicato i lavori in oggetto alla ditta PALMAS GIAMPAOLO, con un ribasso del 12,45% sull'importo a base d'asta di € 134.278,79 (£ 260.000.000) e quindi per un importo contrattuale di € 117.561,08 (£ 227.630.000) + gli oneri per la sicurezza pari a € 774,69 (£ 1.500.000), per un importo contrattuale complessivo di € 118.335,77 (£ 229.130.000) + IVA;
- Dato Atto
- che con delibera n° 2334 del 02.10.2003 sono stati approvati i SS.AA.LL. n° 1 e n° 2, rispettivamente per un importo pari a € 56.500,26 + IVA ed € 32.948,22 + IVA, al netto delle prescritte ritenute di legge; per complessive € 89.448,48+ IVA al 10%;
 - che con delibera n° 2068 del 24.09.03 è stata approvata la Perizia di Variante n. 1 per un importo contrattuale pari a € 133.734,23 oltre l'IVA, nonché la richiesta di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori;
- Esaminato
- il verbale di Ripresa dei Lavori in data 28.10.03 emesso dal Direttore dei Lavori, approvato dal Resp.le del procedimento;
- Preso Atto
- della documentazione prodotta dal D.L. per l'approvazione del S.A.L. n° 3, nel quale attesta che a tutto il 07.11.2003 sono stati eseguiti lavori per un importo pari € 133.734,23 oltre l'IVA;
- Visto
- il Certificato di pagamento n° 3 con il quale il D.L. certifica che può pagarsi all'Impresa PALMAS GIAMPAOLO la somma di € 43.617,08 oltre l'IVA del 10%;
- Considerato
- che sulla base degli atti posti in essere, risulta legittima la liquidazione del credito vantato dalla Ditta Appaltatrice, così come si evince dal citato Certificato di pagamento;
- Vista
- inoltre la fattura n° 16 del 07.11.03, prodotta dall'Impresa medesima, dell'importo di € 43.617,08 + IVA, e trasmessa al Servizio Bilancio per la relativa liquidazione;

PROPONE

- di acquisire agli atti aziendali ed approvare il 3° S A L ed il Verbale di Ripresa dei Lavori in data 28.10.03 nonché di confermare la liquidazione della fattura n° 16 del 07.11.03 emessa dall'Impresa PALMAS GIAMPAOLO dell'importo di € 43.617,08 + IVA, i cui si allegano per costituirne parte integrante;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso Atto dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche ed OO.PP.;

Sentiti il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti/Patrimonio;

DELIBERA

- Di acquisire agli atti aziendali ed approvare il 3° S A L, nel quale il D.L. contabilizza che l'Impresa PALMAS GIAMPAOLO ha eseguito a tutto il 07.11.2003 lavori per un importo pari € 133.734,23 oltre l'IVA, al netto del ribasso, nonché il Verbale di Ripresa dei Lavori in data 28.10.03, che si allegano per costituirne parte integrante ;
- Di confermare che la fattura n° 16 del 07.11.03 della ditta PALMAS GIAMPAOLO, risulta regolarmente vistata dal Responsabile del Procedimento Geom. Sulas Giorgio, e trasmessa al Servizio Bilancio per la liquidazione della somma di € 47.978,79 IVA del 10% compresa, coerente al Certificato di pagamento n° 3 emesso dal Direttore dei Lavori Ing. G.Cauli;
- Di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della somma suindicata, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla tesoreria aziendale;
- Di determinare la regolare imputazione della spesa pari a € 47.978,79 IVA compresa, sull'apposita finalizzazione per i lavori di che trattasi, a valere sul Piano Investimenti 1997 i cui fondi sono stati erogati con DAIS 296 del 25.02.98, al cod. n° 02 08 00001 del Piano dei Conti aziendale.

Dir.Amm/

Dir/San/

Resp.Acq./G.Agulli

Resp.Sett.OO.PP/O.Cocco

Resp.Proc./G.Sulas

Add./M.Meloni

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione


n° 2706 del 11 DIC. 2003

è stata pubblicata


nell'albo pretorio dell'azienda USL N° 7

a partire dal 12 DIC. 2003 al 27 DIC. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dr. Margherita Cannas)



ALLEGATI n. 04

Destinatari :

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Settore Tec. OO.PP.

ACQUISTI - P.I.

APP. 01

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 CARBONIA

**LAVORI DI: COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVI VANI NEL
CASEGGIATO "EX INAM" SITO IN PIAZZA S. PONZIANO CARBONIA**

IMPRESA: PALMAS GIAMPAOLO.

Via G. NENNI 13 DOMUSNOVAS (CA)

CONTRATTO: in data 05.03.2002 N° 49 di Rep., registrato ad
Iglesias il 12.03.2002 al N° 391, Mod. 3°

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 2

(Art.16 del R.D.25-05-1895, n. 350, e art.30 del Cap. Gen. 16-07-1962, n. 1063)

L'anno 2003 il giorno *28* del mese di *Ottobre* in Carbonia; premesso che
con verbale in data 06.08.2002 i lavori sopraindicati sono stati sospesi, accertato che la
perizia di variante è stata approvata e che quindi sono cessate le cause che determinarono
la predetta sospensione, il Sottoscritto Ing. Gianni Cauli Direttore dei Lavori, alla
presenza del Signor Giampaolo Palmas, legale rappresentante dell'Impresa omonima,
dispone di riprendere da oggi i lavori stessi, i quali per effetto delle sospensioni e della
proroga di 30 gg. (trenta) concessi con l'atto di sottomissione, dovranno terminare entro e
non oltre il giorno *06-12-2003*, e di ciò si redige il presente verbale.

L'Impresa
Sig. PALMAS GIAMPAOLO

IL Responsabile del Procedimento ASL7
Geom. GIORGIO SULAS *[Signature]*

Il Direttore dei Lavori
Ing. GIANNI CAULI

IMPRESA EDILE
PALMAS GIAMPAOLO
Via G. Nenni 13 - Tel. 71110
09040 DOMUSNOVAS
C.A. 2500 PLM - C.F. 09L30-D334
Partita IVA 00278510920



ORIGINALE INGENNERI
[Signature]
Dott. Ing. GIANNI CAULI

APP. 02

Comune di CARBONIA
Provincia di CAGLIARI

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 3 A TUTTO IL 07-11-2003

OGGETTO: Completamento e realizzazione di nuovi vani nel caseggiato Ex INAM

COMMITTENTE: Azienda U.S.L. n. 7 Carbonia

IMPRESA: Palmas Giampaolo, via Nenni n. 13 Domusnovas

Contratto in data 05/03/2002 rep. n. 49 registrato a Iglesias in data 12/03/2002 al n. 391 di lire 229 130 000

Data Offerta:	19/09/2001	IMPORTO DEL PROGETTO:	260 000 000
Data Consegna:	17/04/2002	Somme a disposizione:	0
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	1 500 000
Giorni Utili per Ultimazione:	70	IMPORTO DI VARIANTE	0
Data Utile per Ultimazione:	27/06/2002	Somme a disposizione (variante):	0
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI MISURA</u>			
1 ip1	Punto luce interrotto eseguito con conduttore di rame isolato con materiale termoplastico tipo N07-VK della sezione non inferiore a 1.50 mmq infilato entro tubo in pvc di diametro ... lo o in combinazione, in opera esclusa quota linea principale dal quadro, ma compreso eventuale interruttore stagno. SOMMANO cadauno	6.000	157 987 81.59	947 922 489.56
2 ip156	Prezzo per la fornitura e posa in opera di ml 1.00 di cavo unipolare da 4.0 mmq, di colore giallo verde per conduttore PE e azzurro per il neutro e qualsiasi altro colore per il co ... presa di qualunque onere ed altro accessorio per darlo in opera completo e perfettamente funzionante in ogni sua parte. SOMMANO ml	360.000	2 502 1.29	900 720 465.18
3 ip157	Prezzo per la fornitura e posa in opera di ml 1.00 di cavo unipolare da 6.0 mmq, di colore giallo verde per conduttore PE e azzurro per il neutro e qualsiasi altro colore per il co ... presa di qualunque onere ed altro accessorio per darlo in opera completo e perfettamente funzionante in ogni sua parte. SOMMANO ml	360.000	2 752 1.42	990 720 511.66
4 ip2	Punto luce deviato o invertito eseguito con conduttore di rame isolato con materiale termoplastico tipo N07-VK della sezione non inferiore a 1.50 mmq infilato entro tubo in pvc di ... singolo o in combinazione, in opera esclusa quota linea principale dal quadro, ma compreso eventuale interruttore stagno. SOMMANO cadauno	8.000	159 037 82.14	1 272 296 657.09
5 ip5	Prezzo per la fornitura e posa in opera di N 1 presa tv, compresa l'alimentazione alla dorsale principale con cavo coassiale, steso in apposita canaletta, compreso l'onere della sc ... etti isolati e quant'altro occorrente per darla in opera perfettamente funzionante nel rispetto delle vigenti Norme CEI. SOMMANO cadauno	4.000	121 100 62.54	484 400 250.17
6 ip6	Prezzo per la fornitura e posa in opera di N 1 presa telefonica, compresa l'alimentazione al box principale con cavo telefonico a una coppia, steso in apposita canalette, compreso ... etti isolati e quant'altro occorrente per darla in opera perfettamente funzionante nel rispetto delle vigenti Norme CEI. SOMMANO cadauno	9.000	146 870 75.85	1 321 830 682.67
7 ip604	Gruppo inverter completo di batteria a secco Nichel-Cadmio per lampada fluoescente da 36W, complete di interruttore elettronico di accensione al mancare della tensione di rete. SOMMANO cadauno	2.000	120 000 61.97	240 000 123.95
8 ip621	Prezzo per la fornitura e posa in opera di N 1 plafoniera ad incasso con griglia ottica speculare bianca, custodia in lamiera d'acciaio verniciata internamente ed esternamente in c ... tore elettronico d'accensione, ed ogni altro accessorio per darla in opera perfettamente funzionante in ogni sua parte. SOMMANO cadauno	8.000	247 342 127.74	1 978 736 1 021.93
9 ip622	Prezzo per la fornitura e posa in opera di N 1 plafoniera ad incasso con griglia ottica speculare bianca, custodia in lamiera d'acciaio verniciata internamente ed esternamente in c ... allelo, IP20, completa di tubo fluoescente 2x36W e quant'altro occorrente per darla in opera perfettamente funzionante. SOMMANO cadauno	7.000	285 542 147.47	1 998 794 1 032.29
10 NP01	Quadro di permutazione delle dimensioni di cm 120x60x60 con portello in cristallo atto a contenere massimo n. 24 unità. Completo di n. 10 pannelli di permutazione, una ciabatta a cinque prese UNEL con interruttore spia e cablaggio. SOMMANO cad	1.000	12 000 000 6 197.48	12 000 000 6 197.48
11 NP02	Fornitura e posa in opera di canale in metallo forata sezione 150x75 mm completa di staffe e pezzi speciali, da utilizzarsi per la dorsale centrale. SOMMANO ml	40.000	101 625 52.48	4 065 000 2 099.40
12 NP03	Fornitura e posa in opera di canale in metallo forata sezione 75x75 mm anchessa completa di staffe e pezzi speciali, da utilizzarsi per la dorsale laterale			
	A R I P O R T A R E			26 200 418

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			26 200 418
	SOMMANO ml	160.000	24 660 12.74	3 945 600 2 037.73
13 NP04	Fornitura e posa in opera di cavo UTP Bticino per il collegamento da centrale di ciascuna posizione di lavoro (linea dati e linea telefonica), da posarsi senza giunzioni per complessivi m 9.000 circa.			
	SOMMANO ml	9 000.000	1 250 0.65	11 250 000 5 810.14
14 NP05	Fornitura e posa in opera di punto presa composto da scatola 503, completa di placca e telaio, cat. 5e. Presa RJ45 dati e telefonica, quota canala in PVC di sezione adeguata, dalla dorsale alla postazione di lavoro.			
	SOMMANO cad	72.000	100 000 51.65	7 200 000 3 718.49
15 NP06	Quadro elettrico dedicato all'impianto da realizzarsi, composto da scala e postello 24 moduli, interruttore salvavita, n. 2 interruttori magnetotermici da 10A, linea di alimentazi ... prese entro canala, n. 4 scatole 503, telai e placche, n. 2 prese bipasso e n. 2 prese shuko, plafoniera e interruttore.			
	SOMMANO cad	1.000	1 000 000 516.46	1 000 000 516.46
16 NP08	Rimozione e riposizionamento di controsoffitto per consentire la posa in opera della canala relativa all'impianto dati e telefonia.			
	SOMMANO ml	52.000	57 100 29.49	2 969 200 1 533.46
17 NP09	Prezzo a corpo per la demolizione di 12 mq (4.00x3.00) di tramezzo in mattoni forati da cm 8x15x30, compreso il trasporto a discarica dei materiali di risulta, il ripristino del pa ... tesso tipo o similari a quelle esistenti. Compreso ogni altro onere per darlo finito a regola d'arte in ogni sua parte.			
	SOMMANO cad	1.000	600 000 309.87	600 000 309.87
18 P1	Parete divisoria comprensiva di modulo cieco, modulo vetro, modulo porta, partenza muro, montanti terminali, nodi, di qualunque larghezza.			
	SOMMANO mq	291.200	300 000 154.94	87 360 000 45 117.67
19 P10	Seduta multipla su barra in grado di contenere tre posti a sedere con seduta senza braccioli ed un tavolino del diametro di cm 46			
	SOMMANO cad	26.000	901 500 465.59	23 439 000 12 105.23
20 P11	Demolizione di mq 1 controsoffitto esistente, consistente nello smontaggio del coprifilo perimetrale e delle doghe in alluminio			
	SOMMANO mq	60.000	20 000 10.33	1 200 000 619.75
21 P12	Realizzazione di mq 1.00 di controsoffitto formato da doghe piane ricavate da nastro di alluminio preverniciato dello spessore di 0.5 mm, larghezza 84 mm, altezza 12.20 mm, passo 100 mm, profilate con giunto			
	SOMMANO mq	375.000	70 000 36.15	26 250 000 13 556.99
22 P14	Prezzo per la modifica dei quadri di zona del piano rialzato o del primo piano consistente nell'inserimento di n°5 nuovi interruttori magnetotermici differenziali e ricertificazione del quadro stesso.			
	SOMMANO cad	2.000	1 063 500 549.25	2 127 000 1 098.50
23 P15	Prezzo a corpo per lo spostamento di plafoniere nelle posizioni descritte in progetto.			
	SOMMANO a corpo	2.000	600 000 309.87	1 200 000 619.75
24 P17	Prezzo per la fornitura e posa in opera di N 1 apparecchio "ELIMINACODE" formato dai seguenti componenti: 1) Distributore di numeri per emettere biglietti numerati progressivamente ... tto fornito in opera e compreso ogni onere ed accessorio per darlo in opera perfettamente funzionante in ogni sua parte.			
	SOMMANO a corpo	3.000	4 000 000 2 065.83	12 000 000 6 197.48
25 P18	Prezzo per la fornitura e posa in opera di N 1 apparecchio "ELIMINACODE" formato dai seguenti componenti:			
	A R I P O R T A R E			206 741 218

Quint

Comune di CARBONIA
Provincia di CAGLIARI

499.03

OGGETTO: Completamento e realizzazione di nuovi vani nel caseggiato Ex INAM

COMMITTENTE: Azienda U.S.L. n. 7 Carbonia

IMPRESA: Palmas Giampaolo, via Nenni n. 13 Domusnovas

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 43 617.08

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	03/07/2002	56 500.26
2	05/08/2002	32 948.22
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		89 448.48
anticipazione		0

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 05/03/2002 repertorio n. 49 registrato a Iglesias in data 12/03/2002 al n. 391 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	133 734.23
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	133 734.23
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0.00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0.5%	668.67
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	89 448.48
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	90 117.15
CREDITO Impresa arrotondato a 0 di euro	43 617.08
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	43 617.08

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo _____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 43 617.08 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
 Diconsi: (euro quarantatremilaseicentodiciassette virgola zerootto).

Data, 07-11-2003

Il Responsabile del
 Procedimento

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cagliari al n. 8060278

Il Direttore dei Lavori

Giampaolo Palmas

A77. 94

IMPRESA EDILE
PALMAS GIAMPAOLO
Via Nenni,13 - 09015 DOMUSNOVAS -CA-
Tel. 0781/71110 Tel/Fax 0781/72324
Codice Fiscale PLM GPL 39L30 D334U
Partita I.V.A. 00278510920

Domusnovas li, 07-11-2003

Spett.le AZIENDA U.S.L. n. 7 CARBONIA -

Via Dalmazia n° 83 09013 CARBONIA

Cod. Fiscale 02261310920

Fattura n° 16/2003

Vs. dare per la liquidazione del Terzo Stato d'Avanzamento relativo ai lavori di "COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVI VANI NEL CASEGGIATO EX INAM SITO IN PIAZZA SAN PONZIANO A CARBONIA".

IMPONIBILE	€	43.617,08
IVA 10%	€	<u>4.361,71</u>
TOT. FATT.	€	47.978,79

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
26 NOV. 2003
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO Serreli Ghezziello

Accredito irrevocabile sul c/c n° 16188/7 intestato a Palmas Giampaolo, in essere presso il Banco di Sardegna di Iglesias.

Coord. Bancarie ABI 1015-7- CAB 43910

Si attesta la regolarità
dei dati contenuti nel
presente documento, per cui
si autorizza il pagamento
Il responsabile del servizio

R.I. 1997 DAIS. 896 del 25-02-98
classe di costo cod. 020800001 del piano dei centri: Obici del

Documento composto di
n° 08 pagine

Il Responsabile del Servizio

Se
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 2766 DEL 11 DIC. 2003

[Signature]
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[Signature]
IL DIRETTORE SANITARIO

[Signature]
IL DIRETTORE GENERALE

