



Adottata dal Commissario in data 30 DIC. 2010

Oggetto: **LAVORI DI RIFACIMENTO DELL' IMPIANTO RILEVAZIONI FUMI ALL'U.O. DI PSICHIATRIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI DI CARBONIA.**
Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione fattura alla Ditta Porcu Elio Impianti s.r.l. di Assemini.

Su proposta del Delegato del Datore di Lavoro il quale:

Richiamata la deliberazione n° 908/C del 28.06.2010 con la quale è stato:

- approvato il progetto dei suddetti lavori predisposto dall'Ing. Cristian Cocco del Servizio Tecnico Aziendale e il relativo quadro economico di € 23.500,00 di cui:
 - o € 20.916,05 per lavori;
 - o € 2.091,61 per l'IVA;
 - o € 418,32 per somma incentivante alla progettazione ex art. 11 della L.R. 5/07;
 - o € 74,02 per imprevisti e arrotondamenti;
- l'affidamento dei suddetti lavori alla Ditta Porcu Elio Impianti srl di Assemini per un importo di € 16.131,00 oltre l'IVA del 10%;
- nominato l'Ing. Cristian Cocco quale Responsabile del Procedimento;

Visti

- il Provvedimento del Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori, Ing. Cristian Cocco, Prot. n° 467 del 17.12.2010, che si allega in copia, relativo all'approvazione della perizia suppletiva e di variante n° 1 e dalla quale si evince un nuovo importo dei lavori da liquidare alla Ditta aggiudicataria di importo complessivo pari a € 16.829,09 + IVA al 10%, giustificato ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs 163/06, dal Direttore dei Lavori;
- il Certificato di Regolare Esecuzione, che si allega in copia, vistato dal Responsabile del Procedimento e Direttore Lavori, Ing. Cristian Cocco, nel quale viene contabilizzato l'ammontare del credito netto da corrispondere alla Ditta Porcu Elio Impianti srl di Assemini pari a € **16.829,09 + IVA al 10%**.
- la fattura n° 094/10 del 20.12.2010 dell'importo complessivo di € 18.512,00 IVA al 10% compresa presentata dalla Ditta Porcu Elio Impianti srl di Assemini relativa all'esecuzione dei suddetti lavori, che si allega in copia;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha regolarmente vistato gli atti contabili;

Rilevato che - la Ditta appaltatrice risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

PROPONE

- l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, vistato dal Responsabile del Procedimento e Direttore Lavori, Ing. Cristian Cocco, nel quale viene contabilizzato l'ammontare del credito da corrispondere alla Ditta Porcu Elio Impianti srl di Assemini pari a € 16.829,09 + IVA al 10%;
- la liquidazione alla fattura n°094/10 del 20.12.2010 dell'importo di € 18.512,00 IVA al 10% compresa, emessa dalla Ditta Porcu Elio Impianti srl, esecutrice dei lavori indicati in oggetto, a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere;

IL COMMISSARIO

Sentiti il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Delegato del Datore di lavoro;

DELIBERA

- l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, vistato dal Responsabile del Procedimento e Direttore Lavori, Ing. Cristian Cocco, nel quale viene contabilizzato l'ammontare del credito da corrispondere alla Ditta Porcu Elio Impianti srl di Assemini pari a € 16.829,09 + IVA al 10%;
- di liquidare la fattura n°094/10 del 20.12.2010 dell'importo di € 18.512,00 IVA al 10% compresa, emessa dalla emessa dalla Ditta Porcu Elio Impianti srl esecutrice dei lavori indicati in oggetto, a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere;
- di determinare che il Responsabile Servizio Bilancio/Contabilità provveda:
 - al puntuale pagamento della fattura n° 094/10 del 20.12.2010 di € 18.512,00 IVA al 10% alla Ditta Porcu Elio Impianti srl di Assemini, svincolata dal Responsabile del Procedimento, Ing. Cristian Cocco;
 - di imputare l'importo complessivo da liquidare, pari a € 18.512,00 sul Cod. 0507010103 "manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del Piano dei Conti Aziendale, al centro di costo n° 10510101, per l'esercizio 2010;

Il Commissario

Dott. Maurizio Galamida



Il Direttore Amministrativo

Dott. Giuseppe Serra

Il Direttore Sanitario

Dott. Antonio Farci

IL DELEGATO DEL DATORE DI LAVORO / Ing. Brunello Vacca

RESP.LE DEL PROCEDIMENTO / Ing. Cristian Cocco

ADDI Geom. Osvaldo Sulas

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1538/C del 30 DIC. 2010

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 05 GEN. 2011 al 19 GEN. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali



Allegati n. **03**

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Settore Tec. Manut.

All. 01/2

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
ASLCARBONIA

09013 CARBONIA (CI)

Protocollo 467 del 17.12.2010

LAVORI DI: rifacimento dell'impianto rilevazione fumi interno all'U.O. di Psichiatria del P.O. Sirai di Carbonia

ENTE APPALTANTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 -09013 CARBONIA (CA)

Progettista: Ing. Cristian COCCO

Direttore dei Lavori: Ing. Cristian COCCO

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Cristian COCCO

Ditta Esecutrice: Porcu Elio Impianti s.r.l. via Dei Mandorli, 6, 09032 Assemini (CA).

Provvedimento del Responsabile del procedimento

(art. 134 D.P.R. 21.12.1999 N° 554)

Richiamata la deliberazione del Commissario n. 908/C del 28.06.2010 con la quale, tra l'altro, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe avente il seguente quadro economico:

A) LAVORI	€ 20.916,05
B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 2.583,05 DI CUI
B1) IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 74,02
B2) SPESE TECNICHE (ART. 17, P.TO 7, DPR 554/99)	€ 418,32
B6) IVA	€ 2.091,61

per un totale generale di € 23.500,00

Atteso che, i lavori sono stati affidati, sotto la specifica disciplina del cottimo fiduciario, sulla base di un preventivo paria complessivi € 16.131,00 oltre I.V.A. di legge;

Visto l'atto di cottimo fiduciario del 21.09.2010 per l'importo di Euro 16.131,00;

Preso atto del fatto che il quadro economico conseguente all'aggiudicazione con impegno di € 23.500,00 a valere sulla Cod. 0507010103 del Piano dei Conti Aziendale e Centro di Costo n° 10910101 dell'esercizio 20109, è il seguente:

A) LAVORI	€ 16.131,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.369,00 DI CUI
B1) IMPREVISTI E ECONOMIE DI AGGIUDICAZIONE	€ 5.337,58
B2) SPESE TECNICHE (ART. 17, P.TO 7, DPR 554/99)	€ 418,32
B6) IVA	€ 1.613,10

Richiamato il Verbale di Consegna dei lavori del 21 settembre 2010 e considerato che i termini per dare ultimati i lavori di cui al progetto principale scadranno il prossimo 19 dicembre 2010;

Dato atto che in corso di esecuzione dei lavori, sono emerse una serie di circostanze impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione, così come descritte nella relazione di perizia redatta dal direttore dei lavori, che richiedono le aggiunte e le variazioni al progetto principale giustificate, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs 163/06, dal Direttore dei Lavori Ing. Cristian Cocco;

Considerato che la perizia, in funzione delle aggiunte quantitative e del concordamento di due nuovi prezzi formalizzato con l'affidatario in data 07.12.2010 giusta Off. N. 134/10, espone il seguente quadro economico di perizia:

A) LAVORI	€ 16.829,09
B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 6.670,91 DI CUI
B1) IMPREVISTI E ECONOMIE DI AGGIUDICAZIONE	€ 4.569,68
B2) SPESE TECNICHE (ART. 17, P.TO 7, DPR 554/99)	€ 418,32
B6) IVA	€ 1.682,91

Ritenuto di adottare il provvedimento di approvazione in linea tecnica di competenza del Responsabile del Procedimento;


DISPONE

- di approvare in linea tecnica e amministrativa la perizia suppletiva e di variante n° 1 dei lavori in epigrafe, predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Cristian Cocco;
- di dare atto del fatto che il provvedimento di approvazione costituisce il provvedimento finale di approvazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.P.R. 554/99;

Carbonia, 15.12.2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Cristian COCCO



All. 02/4

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
ASLCARBONIA
09013 CARBONIA (CI)

LAVORI DI: rifacimento dell'impianto rilevazione fumi interno all'U.O. di Psichiatria del P.O. Sirai di Carbonia

ENTE APPALTANTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 -09013 CARBONIA (CA)

Progettista: Ing. Cristian COCCO

Direttore dei Lavori: Ing. Cristian COCCO

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Cristian COCCO

Ditta Esecutrice: Porcu Elio Impianti s.r.l. via Dei Mandorli, 6, 09032 Assemini (CA).

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto : Il progetto è stato redatto dall'Ufficio Tecnico della Azienda U.S.L. n° 7 di Carbonia, a firma dell'Ing. Cristian COCCO, ed è stato approvato con Deliberazione n° 908/C adottata dal Commissario in data 28.06.2010.

L'opera è stata finanziata imputando la somma complessiva di € 23.500,00 sulle spese di parte corrente del piano dei conti aziendale per l'esercizio 2010.

L'importo complessivo di € 23.500,00 risulta così ripartito:

A) LAVORI	€ 20.916,05
B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 2.583,05 DI CUI
B1) IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 74,02
B2) SPESE TECNICHE (ART. 17, P.TO 7, DPR 554/99)	€ 418,32
B6) IVA	€ 2.091,61

Perizie di variante e suppletive : Oltre al progetto principale è stata redatta una perizia di variante e suppletiva per affrontare le situazioni impreviste in fase progettuale e sopraggiunte successivamente alla consegna dei lavori per via dell'effettiva consistenza dell'intradosso del solaio che, di fatto, ha richiesto il posizionamento di n° 5 rilevatori di fumi con installazione a controsoffitto dotati di ripetitore ottico.

Durante il corso dei lavori è stato necessario disporre in merito ad interventi, non considerati varianti ai sensi del terzo comma dell'art. 132 del D.Lgs 163/06, risultati indispensabili per risolvere aspetti di dettaglio e contenuti entro l'importo del contratto stipulato ovvero nell'ambito delle somme accantonate per imprevisti.

Le modifiche apportate sono state ufficializzate con il provvedimento del Responsabile del Procedimento n° 1 del 15.12.2010, giusto protocollo del 17.12.2010 n° 467/UT emesso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto tra gli artt. 134 e 136 del DPR 554/99.

Con la suddetta perizia sono stati introdotti due nuovi prezzi.

Somme impegnate : in totale la spesa impegnata è risultata di € 23.500,00 così distinta:

A) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE	€ 16.829,09
B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 6.670,91 DI CUI
B1) IMPREVISTI E ECONOMIE DI AGGIUDICAZIONE	€ 4.569,68
B2) SPESE TECNICHE (ART. 17, P.TO 7, DPR 554/99)	€ 418,32
B6) IVA	€ 1.682,91

Descrizione dei lavori : i lavori eseguiti, di cui alla presente relazione, consistono nella realizzazione di un sistema di rilevazione ed allarme fumi all'interno dell'U.O. di Psichiatria attiva nel P.O. Sirai di Carbonia

Assuntore dei lavori : nel corso dell'indagine di mercato condotta, rimase aggiudicataria l'impresa Porcu Elio Impianti s.r.l. via Dei Mandorli, 6, 09032 Assemini (CA) che ha offerto un prezzo di € 16.131,00.

Cauzione : l'impresa assuntrice non ha dovuto costituire cauzione definitiva.

Contratto : l'atto di cottimo principale stipulato in data 21.09.2010, rif. DC 908 del 28.06.2010 per l'importo contrattuale di € 16.131,00 non è stato registrato.

Importo contrattuale : l'importo contrattuale in base all'applicazione dell'offerta prezzi unitari è risultato di netti € 16.131,00 compresi gli oneri per la sicurezza.

Atti suppletivi : a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva e di variante n° 1, ufficializzata con il provvedimento del Responsabile del Procedimento n° 1 del 15.12.2010, giusto protocollo del 17.12.2010 n° 467/UT è stata concordata l'integrazione all'atto di cottimo n° 1.

Verbali nuovi prezzi : per le categorie di lavoro non contemplate nell'atto di cottimo principale si sono convenuti due nuovi prezzi contraddistinti dall'art. NP01 e NP02.

Somma autorizzata : in definitiva la somma complessiva netta autorizzata per lavori di cui alla presente relazione risulta essere pari a quella della perizia n° 1 e quindi € 16.829,09.

Consegna dei lavori : i lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto, senza riserve dell'impresa, in data 21.09.2010

Tempo stabilito per l'esecuzione : per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti, dall'atto di cottimo, 90 (novanta) giorni naturali consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna. Il termine utile doveva scadere quindi il 19.12.2010.

Sospensione e ripresa dei lavori : i lavori non hanno richiesto sospensione.

Proroghe concesse : durante l'esecuzione dei lavori non è stata riconosciuta una proroga.

Scadenza definitiva del tempo utile : il tempo utile per dare ultimati i lavori è il 19.12.2010.

Ultimazione dei lavori : l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 19.12.2010 come da certificato emesso in data 20.12.2010 e quindi in tempo utile.

Danni di forza maggiore : durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Lavori in economia : in corso di esecuzione dei lavori non furono eseguiti lavori in economia.

Anticipazioni in denaro : in corso di esecuzione dei lavori non furono effettuate, dall'imprenditore, delle anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori : i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni impartite, all'atto pratico, dalla direzione dei lavori.

Variazioni apportate : le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia e con gli ordini impartiti dal direttore dei lavori in corso di esecuzione.

Certificati di acconto : durante il corso dei lavori non è stata riconosciuta nessuna anticipazioni e non risulta emesso alcun certificato di acconto.

Stato finale : lo stato finale è stato redatto il 20.12.2010 per un importo complessivo netto di € 16.829,09. Non essendo stati emessi certificati di acconto e/o anticipazioni il credito netto dell'impresa risulta da detto stato finale e resta fissato in € 16.829,09.

Riserve dell'impresa : l'impresa ha firmato tutti documenti contabili senza riserve.

Accordi bonari intervenuti : nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario.

Infortunati sul lavoro : durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

Assicurazione degli operai : l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con polizza assicurativa n. 183325644 con decorrenza continuativa.

Assicurazioni sociali: con nota separata la stazione appaltante in epigrafe provvederà a chiedere agli enti interessati il DURC.

Tempo stabilito per il collaudo: in base alle disposizioni vigenti le operazioni di collaudo devono essere concluse entro il **20.03.2011**.

Avvisi ad opponendum: in sostituzione degli avvisi ad opponendum prescritti dal regolamento sui LL.PP. il sottoscritto Direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che, stante la tipicità dei lavori condotti, per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono arrecati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi.

Cessione di credito da parte dell'impresa : per i lavori in questione l'impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei propri crediti.


Direzione dei lavori : i lavori sono stati diretti dall'Ing. Cristian Cocco.

Coordinatore per l'esecuzione : non è stato necessario nominare il coordinatore per l'esecuzione per via del fatto che l'opera in trattazione non rientra nell'ambito specifico delle disposizioni di rito.

Responsabile del procedimento : è stato l'Ing. Cristian Cocco

Carbonia, li 20.12.2010

Visto: Il Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

VERBALE DI VISITA

Operazioni di collaudo: le visite di collaudo sono state effettuate nel giorno 20 dicembre 2010.

Presenti: alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre al sottoscritto Direttore dei Lavori il Signori Porcu Nicola, in rappresentanza dell'impresa, e Roberto Vacca, in rappresentanza della stazione appaltante.

Risultato della visita: durante il corso della visita sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, misurazioni e saggi finalizzati a provare l'efficienza delle opere eseguite nonché la loro rispondenza alle prescrizioni contrattuali.

Da quanto si è potuto riscontrare e accertare dalle suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è dedotto che le opere eseguite corrispondono, alle prescrizioni contrattuali, che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel progetto approvato; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte e che infine, esiste precisa rispondenza, agli effetti contabili, fra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti: dal confronto delle singole categorie di lavoro previste con quelle effettivamente eseguite non si riscontrano variazioni quantitative.

Revisione tecnico contabile: è stata accertata la regolarità della contabilità mediante i riscontri tecnico contabili del caso, a norma della circolare 12-3-1941, n. 1077 del Ministero dei lavori pubblici e successive disposizioni.

Dal detto riscontro non sono emersi errori o discordanze e pertanto si sono confermate le cifre e gli importi registrati che fissano l'importo dei lavori eseguiti in € 16.829,09 ed il credito liquido dell'impresa in € 16.829,09

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Ciò premesso, considerato che per lo svolgimento dei lavori risulta:

a) che i lavori sono stati eseguiti secondo gli atti progettuali regolarmente approvati, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti discrezionali della Direzione dei lavori;

b) che l'ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati, al netto nel conto finale che risulta confermato, è uguale alle somme autorizzate pari a € 16.829,09;

c) che resta da dimostrare se l'impresa ha ottemperato agli obblighi di legge relativamente alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni di legge;

d) che i lavori sono stati ultimati entro il periodo contrattuale;

e) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati a norma di legge;

f) che, come si evince da apposita dichiarazione, non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa procure o deleghe a favore di terzi e non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;

g) che, come risulta dagli atti, non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum dato che, per i lavori eseguiti, non sono stati necessari occupazioni temporanee o permanenti di immobili di proprietà private;

h) che, con le riserve di cui al precedente punto c), l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori;

i) che l'impresa ha firmato gli atti contabili ed il conto finale senza riserva;

l) che per quanto non è più ispezionabile, di difficile ispezione o non è stato ispezionato, la Direzione dei lavori e l'impresa hanno concordemente assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati e l'impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha in particolare dichiarato non esservi difformità o vizi;

m) che le opere realizzate non rientrano nella fattispecie assoggettata alla normativa strutture in cemento armato e metalliche.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori di rifacimento dell'impianto rilevazione fumi interno all'U.O. di Psichiatria del P.O. Sirai di Carbonia eseguiti dall'impresa **Porcu Elio Impianti s.r.l.** via Dei Mandorli, 6, 09032 Assemini (CA)

SONO COLLAUDABILI

Con il presente atto li COLLAUDA liquidando il credito dell'impresa come segue:

- ammontare netto dello stato finale confermato € 16.829,09
- A dedurre: per certificati di acconto € 0,00

Resta il credito dell'impresa in nette € 16.829,09


(diconsi Euro **sedecimilaottocentoventinove/09**)

che possono essere corrisposte all'impresa **Porcu Elio Impianti s.r.l.** via Dei Mandorli, 6, 09032 Assemini (CA) a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di che trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto, facendo salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.


Il Responsabile del Procedimento, Ing. Cristian Cocco, in rappresentanza della stazione appaltante, dichiara di non avere osservazioni da fare, in ordine alle operazioni di collaudo, per cui dichiara di accettare, con il presente atto, la definitiva consegna dell'opera senza eccezione alcuna e facendo salve tutte le garanzie di legge.

Carbonia, li 20.12.2010


Per l'Impresa

.....


Il Responsabile del Procedimento

.....


Il Direttore dei Lavori

.....


PAG. 5 di 4

Porcu Elio Impianti S.r.L.

Progettazione, installazione e
manutenzione impianti

Via dei Mandorli n. 6 09032 Assemini (CA)
Telfax 07019484004
P.Iva/Cod. Fisc. 03186930925
Iscrizione SOA n. 19672/10/00
e-mail: porcuelioimpiantisrl@tiscali.it

- Condizionamento - Riscaldamento - Pompe di calore
- Pannelli Solari - Antincendio - Sanitari
- Idrici - Condotte - Irrigazioni

Costruzione e ristrutturazione di edifici:

- Civili - Industriali - Monumentali

All. 03

Fattura n. 094/10
Assemini, 20/12/10

Spett.le

Azienda USL n. 7
Via Dalmazia n. 83
09013 Carbonia (CI)
P.Iva 02261310920

quantità	Descrizione	Imponibile
	<p>Vostro dare per il rifacimento dell'impianto di rilevazione fumi nell'U.O. di Psichiatria del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia come atto di cottimo rif. DC. 908/C del 28/06/2010, e perizia suppletiva e di variante prot. 467 del 17/12/2010.</p> <p>AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA</p> <p>29 DIC 2010</p> <p>PROTOCOLLO ARRIVO</p> <p>IVA 10% come previsto dalla Legge.</p>	<p>Euro 16.829,09</p> <p>V° si approva il Responsabile del Procedimento</p> <p>SERVIZIO FISCALI AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA</p>
Pagamenti: Bonifico Bancario		Imponibile Euro 16.829,09
Banca: Unicredit banca di Roma Ag. Assemini		Iva 10 % Euro 1.682,91
IBAN: IT 02 A 02008 43841 000011109210		Totale Fattura Euro 18.512,00

Sportello Unico
previdenziale

inps inail casse edili

Home Aziende Intermediari Stazioni Appaltanti SOA Enti Previdenziali FAQ servizi e gov

Stazione appaltante: AZIENDA USL 7 CARBONIA - UFFICIO TECNICO
SETTORE MANUTENZIONIOperatore VACCA BRUNELLO
(SA02009201220836)

Area Utenti

Amministratore
Aziende
Intermediari
Stazioni Appaltanti
SOA
Altre PP.AA.
Enti Previdenziali:: Area Stazioni
Appaltanti

GESTIONE PRATICHE

D.U.R.C.
Incompleta
Consultazione

GESTIONE UTENTE

Modifica

Uscita

Contatta
Sportello Unico

Quadro A	Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)	20100913733414	
Richiesta	Protocollo 12869406 del	21/12/2010	
Tipo documento	Richiesta di regolarità contributiva per liquidazione finale di lavori pubblici alla data del 21/12/2010		
Specifica sui lavori	Appalto		
Tipo richiedente	Stazione Appaltante		
COMMITTENTE / STAZIONE APPALTANTE			
Codice Fiscale	02261310920	E-mail servizio.manutenzioni@asl7carbonia.it	
Denominazione	AZIENDA USL 7 CARBONIA - UFFICIO TECNICO SETTORE MANUTENZIONI		
Sede legale	09013 - Carbonia (CA) - VIA DALMAZIA 83		
CANTIERE / LUOGO DEI LAVORI			
Denominazione	LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI NELL'U.O. DI PSICHIATRIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI DI CARBONIA		
Descrizione opere	Le opere attengono al rifacimento dell'impianto di rilevazione fumi nell'U.O. di Psichiatria del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia		
Indirizzo	09013 - Carbonia (CI) - LOCALITA' SIRAI		
APPALTO DI LAVORI PUBBLICI			
Protocollo n.	75	del 20/04/2010	Gara d'appalto n.
Codice Univoco Intervento			Tipo appalto sistema in economia
APPALTATORE			
Codice Fiscale	03186930925	E-mail porcuelioimpiantisrl@tiscali.it	
Denominazione	PORCU ELIO IMPIANTI SRL		
Sede legale	09032 - Assemmini (CA) - VIA DEI MANDORLI 6		
Quadro B			
IMPRESA APPALTATRICE			
Codice Fiscale	03186930925		
Denominazione	PORCU ELIO IMPIANTI SRL		
Fax	0709484004	E-mail porcuelioimpiantisrl@tiscali.it	
Sede legale:	09032 - Assemmini (CA) - VIA DEI MANDORLI 6		
Sede Operativa/Ind.zo Attività: 09013 - Carbonia (CI) - LOCALITA' SIRAI, SNC			
✓ Altri dati del Quadro B			
ENTI PREVIDENZIALI			
INAIL - codice ditta / P.A.T. - Sede competente: 18332564 - 42100 CAGLIARI			
INPS - Matricola azienda - Sede competente: 1708390145 - 1700 CAGLIARI			
LAVORAZIONI			
Codice lavorazione	- impianti		
Acquisita dall'operatore Stazione Appaltante: SA02009201220836			
ESITO RICHIESTA			
Stato documento:	DURC emesso	il 31/12/2010	
Istruttoria Inail	in regola	validata	visualizza
Istruttoria Inps	in regola	validata	visualizza
RILASCIO DURC			
Il D.U.R.C. sarà consegnato o recapitato attraverso il servizio postale dall'Inail sede di CAGLIARI			

Stampa Modulo Richiesta Stampa CIP

info - aiuto