

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
Carbonia

Deliberazione n° 418

Adottata dal Direttore Generale in data 23 FEB. 2004

OGGETTO: Lavori di costruzione centrale gas medicali e chiusura verande P.O. S. Barbara di Iglesias – Affidamento diretto Impresa A.T.I.: Ditte Guerrato SpA di Rovigo e Ditta Pavan Costruzioni Generali srl di Cagliari . Approvazione Certificato di regolare esecuzione e liquidazione crediti residui.

SU proposta del Responsabile del Settore Opere Pubbliche, il quale:

ATTESO che con deliberazione n° 1396 del 13.03.02 è stata approvata la modifica al quadro economico relativo alla perizia n° 2 dei lavori di ristrutturazione , completamento e adeguamento alle normative vigenti dell'Ospedale S. Barbara di Iglesias, a seguito della quale veniva ridefinita l'imputazione delle somme a disposizione dell'Amministrazione prevedendo, tra l'altro, di destinare un importo pari a £154.462.591 per la costruzione centrale gas medicali e chiusura verande P.O. S. Barbara di Iglesias;

che l'Azienda, con Delibera n° 2031 del 03.09.02 ha affidato i lavori in oggetto all'A.T.I. Guerrato SpA di Rovigo - Pavan Costruzioni Generali srl di Cagliari;

che dalla suddetta aggiudicazione è scaturito un quadro economico dell'investimento così ripartito:

A) PER LAVORI £ 123.260.676 (€ 63.658,83) al netto del ribasso d'asta del 20,20%, di cui al contratto principale Rep. n° 192 del 21.11.1997,

B) PER SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a. per IVA al 10% su A | £12.326.068 (€ 6.365,88) |
| b. per spese generali | £18.875.847 (€ 9.748,56) |

che in data 20.10.02 è stato stipulato il contratto d'appalto, registrato a Iglesias il 27.11.02 al n° 1857, mod. 3;

che in data 01.12.02, i Direttori dei lavori Ingg. Paolo Pittaluga e Aldo Vanini hanno proceduto alla formale consegna dei lavori come risulta dal verbale redatto in data 01.12.02;



che con deliberazione n° 1112 del 23.05.03 è stato approvato il 1° stato d'avanzamento dei lavori e la liquidazione della relativa fattura;

che è stato necessario predisporre una perizia di assestamento finale, utilizzando somme su economie per lavori eseguiti in minor quantità o non realizzati;

che i direttori dei lavori ingg. Vanini e Pittaluga hanno presentato lo stato finale con relativa contabilità dalla quale si evince che:

1. il termine ultimo per dare ultimati i lavori risulta essere il giorno 01.03.2003;
2. l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 01.03.2003, come risulta dal certificato di ultimazione, redatto dai direttori dei lavori e quindi entro i termini contrattuali;
3. lo stato finale redatto in data 10.04.03, certifica l'esecuzione dei lavori per complessive £ 122.898.970 pari a € 63.472,03, al netto del ribasso d'asta, così distinto:

- per lavori netti	£. 122.898.970	€ 63.472,03
- acconto sui S.A.L. già emessi	£. 122.284.475	€ 63.154,67
resta il credito dell'impresa	£. 614.495	€ 317,36

che a seguito della perizia di assestamento, il quadro economico finale risulta così riepilogabile:

A) PER LAVORI CONTABILIZZATI	£ 122.898.970	€ 63.154,67
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
1) Spese generali (iva e CNPAIA inclusi)	£ 15.454.714	€ 7.981,70
2) IVA 10% su A	£ 12.289.897	€ 6.347,21
3) Inc. art. 18	£ 1.540.087	€ 785,39
Importo perizia di ass.to finale	£ 152.183.668	€ 78.596,31

che l'economia di spesa di £ 2.278.923 risultante dalla differenza tra l'importo previsto di £ 154.462.591 e l'importo della perizia di ass.to finale di £ 152.183.668, è stata reinserita nel quadro economico dei lavori di ristrutturazione sopra citati, approvato con deliberazione n° 1111 del 23.05.03;

che con deliberazione n° 2200 del 9.10.03 sono stati approvati gli atti di contabilità finale, la perizia di assestamento, il quadro economico finale e l'affidamento dell'incarico per l'emissione del certificato di regolare esecuzione agli Ingg. Aldo Vanini e Paolo Pittaluga ;

DATO ATTO

che dal certificato di regolare esecuzione dei lavori presentato dai Direttori dei lavori in data 20.01.2004 si evince che:

- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni della Direzione dei lavori;
- si certifica che i lavori in oggetto sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- si autorizza la liquidazione del credito residuo dovuto all'Impresa di € 317,36 (£ 614.495) secondo le risultanze dello stato finale del 10.04.03.



- CONSIDERATO** che si può confermare, a consuntivo, l'entità di tutte le voci di spesa ed approvare contestualmente il quadro finale dell'investimento sopra specificato;
- RITENUTO** per quanto esposto di dover approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori e di procedere alla liquidazione dei crediti residui;
- VISTO**
- il certificato di collaudo statico emesso dal collaudatore ing. Carlo Caredda in data 12.01.04;
 - il certificato di regolare esecuzione presentato dai direttori dei lavori in data 20.01.04,
 - le fatture n° 399/03 del 01.08.03 di € 81,94 + IVA della Ditta Guerrato e n° 31/03 del 07.08.03 di € 235,45 + IVA della Ditta Pavan per un totale complessivo di € 317,39 + IVA, regolarmente vistate dal Responsabile del Procedimento;
 - la polizza assicurativa n° 045808896 rilasciata in data 28.10.02 dalla Società RAS Riunione Adriatica di Sicurtà Agenzia di Padova-Pedrocchi, per un importo di € 6.493,20 a titolo di deposito cauzionale definitivo per l'appalto dei lavori di cui trattasi;

PROPONE

L'adozione del formale atto deliberativo per:

- l'approvazione del certificato di regolare esecuzione;
- lo svincolo della cauzione definitiva presentata dall'appaltatore;
- la liquidazione dei crediti vantati dall'appaltatore e dai Direttori dei lavori;
- il riconoscimento degli incentivi di cui all'art. 18 della legge 109/94,

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore OO.PP. ing. Cristian Cocco;

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Acquisti,

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di approvare il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 20.01.04, a firma dei Direttori dei Lavori ingg. Aldo Vanini e Paolo Pittaluga, relativi all'appalto dei lavori per la costruzione della centrale dei gas medicali e chiusura verande del Presidio Ospedaliero S. Barbara di Iglesias;
- di autorizzare lo svincolo della polizza assicurativa n° 045808896 rilasciata in data 28.10.02 dalla Società RAS Riunione Adriatica di Sicurtà Agenzia di Padova-Pedrocchi, per un importo di € 6.493,20 a titolo di deposito cauzionale definitivo per l'appalto dei lavori di cui trattasi;
- di autorizzare la liquidazione delle fatture n° 399/03 del 01.08.03 di € 81,94 + IVA della Ditta Guerrato e n° 31/03 del 07.08.03 di € 235,45 + IVA della Ditta Pavan per un totale complessivo



di € 317,39 + IVA, regolarmente vistate dal Responsabile del Procedimento;

- di autorizzare la liquidazione della fattura n° 05/03 del 27.03.03 di £ 15.454.714 pari a € 7.981,69 IVA e CNPAIA inclusa, quali onorari e rimborso spese dovute per Direzione, Misure e contabilità dei lavori di cui trattasi, regolarmente vistata dal Responsabile del Procedimento;
- di riconoscere gli incentivi di cui all'art. 18 della legge 109/94 per un importo di £ 1.540.087, pari a € 785,39, rinviandone la liquidazione a successivo e distinto atto deliberativo.
- di demandare al Capo Servizio Bilancio l'adozione dei provvedimenti di pagamento dei crediti emergenti dall'adozione del presente atto;
- di determinare la regolare imputazione delle fatture presentate dall'ATI Guerrato – Pavan Costruzioni Generali dell'importo complessivo di € 349,13 (£ 676.010) IVA 10% inclusa e della fattura n° 05/03 del 27.03.03 dell'importo complessivo di £ 15.454.714 pari a € 7.981,69 IVA e CNPAIA inclusa quali onorari e rimborso spese dovute per Direzione, Misure e contabilità dei lavori agli ingg. Aldo Vanini e Paolo Pittaluga, sul codice 020800001 del Piano dei conti dell'esercizio 2004;
- di dare atto che dalla chiusura del procedimento si può definire l'entità della spesa complessivamente sostenuta è pari a £ 152.183.668 (€ 78.596,31).



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simeone", written over the typed name.

DIR. AMM./
DIR. SAN./
RESP. SERV. ACQ./Geom. G. Agullia
RESP.LE OO.PP./Ing. C. Cocco
RESP.LE PROC./Geom. C. Sanna

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, corresponding to the roles listed in the adjacent text block.

Il Responsabile del Settore Affari Generali

attesta che la deliberazione
n° 418 del 23 FEB. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 24 FEB. 2004 - 9 MAR. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

È stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(D.ssa Margherita Cannas)



Allegati n° _____

Destinatari:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Bilancio

- Servizio Acquisti
- Uff. Tec. Sett. OO.PP.
- Resp. Proc. geom. C.Sanna