

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 15 APR. 2004

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL REPARTO PSICHIATRIA P.O. SIRAI DI CARBONIA.  
*Approvazione e liquidazione parziale 2° Stato d'avanzamento Lavori.*  
*Ditta: CO.GE.S.T. Sas.*

Su proposta del RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ TECNICHE ED OO.PP. il quale:

- CONSIDERATO - che la progettazione e la direzione dei lavori in oggetto sono state affidate all'Ing. Giannetto Vacca di Sant'Antioco con delibera n° 922 del 31.12.94. L'incarico è stato formalizzato con convenzione Rep. n° 72 del 30.09.95 registrata a Iglesias il 04.12.95 al n° 1628; rettificata con delibere n° 228 del 09.02.00 e n° 1272 del 19.06.00. L'incarico suddetto era revocato con delibera n° 934 del 14.05.97 e successivamente, con delibera n° 1688 del 07.10.98 era confermato con nuove condizioni pattuitizie. L'Ing. Giannetto Vacca è stato nominato coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e direzione dei lavori con delibera n° 2348 del 29.12.98 e convenzione n° 06 del 02.02.99;
- che i lavori in oggetto sono finanziati sugli stanziamenti di cui ai D.A.I.S. di seguito indicati, nell'ambito degli interventi relativi al Piano Regionale per l'assistenza psichiatrica territoriale;
  - che con delibera n° 2706 del 15/11/2002 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal professionista per un importo totale di € 197.802,13;
  - che con delibera n° 3149 del 23.12.2002 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta CO.GE.S.T. Sas, avente sede in Carbonia, con il ribasso del 12,00%;
  - che l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 87 in data 04/04/2003 reg. a Iglesias il 17/04/2003 al n° 743M per un importo contrattuale di € 115.165,74 per lavori, € 2.916,04 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge.
  - che, ai sensi dei pp. 9 e 10 dell'art. 134 del DPR n° 554/1999, con provvedimento del Responsabile del Procedimento, in data 06/11/2003, relativamente ai lavori in questione è stata approvata la perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori ing. Giannetto Vacca, per un importo complessivo di € 132.367,89 comprensivo degli oneri della sicurezza, rimasti invariati, di € 2.916,04 e quindi un onere aggiuntivo di € 14.286,11;
  - che l'affidamento dei lavori cui alla perizia suppletiva e di variante di cui sopra, è stato disposto con contratto rep. n° 206 in data 12/12/2003 reg. a Iglesias il 29/12/2003 al n° 2257M3 per un importo contrattuale di € 14.286,11 per maggiori lavori, oltre l'IVA di legge;

RILEVATO che la spesa per l'opera trova copertura finanziaria nell'ambito degli interventi relativi al Piano Regionale per l'assistenza psichiatrica territoriale, per € 423.494,66, ripartita sugli stanziamenti come segue:

€ 42.865,06	P.I. 94 suppl. ex USL 17 (DAIS di variazione n° 85 del 04.10.02)
€ 51.645,69	P.I. 94 ex USL 17 ( " " " " )
€ 51.645,69	P.I. 95 ( " " " " )
€ 51.645,69	P.I. 96 ( " " n° 54 del 04.07.02)

DATO ATTO che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 09/01/04, lavori per un importo totale di € 82.656,39, al netto del ribasso offerto, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 2.311,77, come risulta dal secondo stato d'avanzamento lavori emesso dal Direttore dei Lavori.

VISTO il certificato di pagamento n° 2, nel quale il responsabile del procedimento certifica che si può pagare alla Ditta la somma di € 53.585,79, al netto delle prescritte ritenute di legge.

RILEVATO - che il responsabile del procedimento ha svincolato e trasmesso al Servizio Bilancio, la fattura relativa al secondo stato d'avanzamento lavori, n° 01/2004 del 09/01/2004 di € 53.585,79 + IVA 10% per un totale di € 58.944,37 che la Ditta Appaltatrice ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti;

- che la liquidazione della somma fatturata di € 58.944,37 deve gravare:

- per € 45.434,91 sulle disponibilità residue della quota finanziata sul P.I. 94 ex USL 17, così come da DAIS di variazione n° 85 del 04/10/02, a valere sul Cap. 300 gestione stralcio ex USL 17, le cui somme sono regolarmente cognite e conservate con Delibera n° 2640 del 23/10/96 sul Cap. 094 della gestione stralcio ex USL 17;
- per € 13.509,46 sulla quota finanziata sul P.I. 95;

- che la liquidazione della sopra indicata somma di € 45.434,91 gravante sul P.I. 94, in gestione liquidatoria, dev'essere disposta con provvedimento del Commissario liquidatore ai sensi e per le norme contenute nel comma 14 dell'art. 2 della L. 549/95 ed è stata proposta in data odierna con separato atto.

propone l'adozione del presente atto

## IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti

### DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali il secondo stato d'avanzamento lavori nel quale il tecnico contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 09/01/2004, lavori per un importo totale di € 82.656,39, al netto del ribasso offerto, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 2.311,77;
- di confermare che risulta regolarmente svincolata dal Responsabile del Procedimento la fattura n° 01/2004 del 09/01/2004 di € 53.585,79 + IVA 10% per un totale di € 58.944,37
- di disporre la liquidazione della somma di € 13.509,46 sulla quota finanziata sul P.I. 95 al cod. 208000015 del Bilancio;

- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/contabilità provveda al puntuale pagamento della fattura d'addebito mediante regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- di dare atto che la residua somma di € 45.434,91 sarà liquidata, a valere sulla quota finanziata sul P.I. 94, con provvedimento del Commissario Liquidatore ai sensi e per le norme contenute nel comma 14 dell'art. 2 della L. 549/95.

DIR.AMM/

DIR.SAN/

RESP.ACQ/

RESP. SETT. ATT. TEC.OO.PP./

RESP.PROC/

ADD/

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Emilio SIMEONE



*Il Responsabile del Servizio Affari Generali,*

attesta che la deliberazione

n. 858 del 15 APR. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 19 APR. 2004 al 3 MAG. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta  
a disposizione per la consultazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

*(Dr.ssa Margherita Cannas)*



ALLEGATI N° 3 Tot. pagine n° 7

- all. n° 1 di pag. n° 5: S A L n° 2
- all. n° 2 di pag. n° 1: Cert. di pagam. n° 2
- all. n° 3 di pag. n° 1: Fattura n° 01/9.1.04

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI  
SERV. ACQUISTI (*Settore Tecnico - Carbonia*)  
SERV. BILANCIO



SERVIZIO SANITARIO

REGIONE SARDEGNA

**AZIENDA U.S.L. n° 7**

09013 CARBONIA (CAGLIARI)

**LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL REPARTO PSICHIATRICO  
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SIRAI" - CARBONIA**

Ente Appaltante: AZIENDA SANITARIA LOCALE n° 7

Oggetto dei Lavori: Lavori di sistemazione del Reparto Psichiatrico del P.O. SIRAI - A.S.L. n° 7

Impresa: CO.GE.S.T. del Geom. Pasquale PILI & C. S.a.s.  
Piazza Rinascita 18/C1 - CARBONIA (CA)Contratto: in data 04 Aprile 2003 rep. 87, registrato in Iglesias il 17 Aprile 2003 al n° 743 mod. 3,  
Atto aggiuntivo in data 12/12/2003 rep.206, registrato in Iglesias il 29/12/03 al n° 2257 mod. 3**2 STATO AVANZAMENTO LAVORI**

DEL 09/01/04 PER LAVORI A TUTTO IL 09/01/04

Descrizione importi	Importi	Descrizione date	Date / Giorni
Importo progetto	€ 232.405,60	Data consegna lavori	14/04/03
Importo lavori	€ 133.786,20	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	10/10/03
Lavori a misura	€ 130.870,16	Giorni di sospensione o proroga	148
Ribasso contrattuale del 12%	€ -15.704,42	Nuova scadenza del tempo utile	06/03/04
Importo netto dei lavori	€ 115.165,74	Giorni impiegati in meno	
Oneri della sicurezza	€ 2.916,04	Giorni impiegati in più	
Importo contrattuale	€ 118.081,78		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione. Del quale impeganto per:	€ 114.323,82		
I.V.A. sui lavori 10%	€ 11.808,18		
Spese tecniche + IVA	€ 67.637,98		
Imprevisti	€ 2.890,54		
Somme art. 18	€ 2.006,79		
Somme per accordo bonario	€ 3.926,10		
Spese pubblicazione bando di gara	€ 1.337,86		
Somme da ribasso d'asta	€ 17.274,86		
Accantonamento Maxia + IVA 10%	€ 7.441,51		

## 2 STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DEL 09/01/04

N.R.	Art.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	b.047	Quadro elettrico generale dim 2000x700x400	cad	0,50	€ 3.063,62	€ 1.531,81
2	c.001	Autocarro di media portata, compreso ritorno a vuoto	ql/km	3.000,00	€ 0,08	€ 240,00
3	d.002	Pala meccanica	ora	4,00	€ 25,82	€ 103,28
4	e.016	Canalizzazione per distribuzione principale orizzontale a soffitto con grado di	m	100,00	€ 23,39	€ 2.339,00
5	e.017	Cassetta di derivazione stagne da parete in materiale termoplastico autoestin-	cad.	18,00	€ 8,89	€ 160,02
6	e.018	Punto luce interrotto per ambienti interni ordinari, da eseguirsi con cavi di	cad	15,00	€ 28,91	€ 433,65
7	e.019	Punto luce interrotto aggiuntivo utilizzante scatola portafrutto esistente per	cad.	2,00	€ 19,89	€ 39,78
8	e.020	Punto presa bipolare con terra 10/16A, con interruttore bipolare, realizzato con	cad	25,00	€ 28,85	€ 721,25
9	e.021	Punto di chiamata allarme bagno per zone non aperte al pubblico (bagni degenza,	cad	2,00	€ 27,34	€ 54,68
10	e.022	Punto luce segnapasso per camere degenza, comprendente lampada segnapasso 24V,	cad	4,00	€ 33,63	€ 134,52
11	e.023	Punto presa telefonica, realizzato con tubazioni in materiale plastico corrugato	cad	2,00	€ 29,08	€ 58,16
12	e.024	Punto presa TV, realizzato con tubazioni in materiale plastico corrugato DN 20	cad	6,00	€ 29,74	€ 178,44
13	e.025	Presa interbloccata CEE 17 380V 16 A, compresi i cavi elettrici di collegamento	cad	2,00	€ 43,53	€ 87,06
14	e.026	Presa interbloccatapresa CEE 17 220 V 16 A, compresi i cavi elettrici di	cad	2,00	€ 39,56	€ 79,12
15	e.030	Plafoniera da incasso/plafone, provvista di lampada a fluorescenza 1x36 W, con	cad	9,00	€ 125,03	€ 1.125,27
16	e.031	Plafoniera da incasso/plafone, provvista di lampade a fluorescenza 2x36 W, con	cad	12,00	€ 139,77	€ 1.677,24
17	e.032	Plafoniera stagna ad alto rendimento con diffusore in policarbonato, colore	cad	4,00	€ 80,32	€ 321,28
18	e.062	Demolizione totale o a tratti saltuari di strutture murarie di qualsiasi forma,	mc	36,10	€ 49,32	€ 1.780,45
19	e.063	Spicconatura totale o a tratti saltuari di intonaco di qualsiasi spessore e	mq	113,07	€ 2,75	€ 310,95
20	e.066	Scavo a sezione obbligata per fondazione di opere d'arte o per posa delle	mc	2,50	€ 8,93	€ 22,33
21	e.071	Calcestruzzo R15 N/mm <sup>2</sup> dato in opera per sottofondazioni non armate	mc	23,49	€ 66,97	€ 1.573,12
22	e.073	Calcestruzzo R30 N/mm <sup>2</sup> per fondazioni armate di qualunque dimensione e spessore	mc	6,47	€ 101,52	€ 656,83
A Riportare:						€ 13.628,24

## 2 STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DEL 09/01/04

N.R.	Art.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€ 13.628,24
23	e.074	Ferro tondo ad aderenza migliorata tipo FeB44k, controllato in stabilimento,	Kg	284,50	€ 0,73	€ 207,69
24	e.078	Tavolato interno in mattoni forati 8*15*30 allettati con malta cementizia	mc	24,37	€ 138,00	€ 3.363,06
25	e.079	Intonaco per esterni in malta di cemento di spessore non inferiore a cm 1.5,	mq	29,11	€ 8,78	€ 255,59
26	e.080	Intonaco per interni in malta bastarda, completo di strollatura, arricciatura e	mq	794,89	€ 6,89	€ 5.476,79
27	e.081	Pavimento in piastrelle in klinker trafilato ingelivo, tipo KlinkerSire, serie	mq	583,66	€ 24,42	€ 14.252,97
28	e.082	Fornitura e posa in opera di piastrelle in klinker trafilato ingelivo, secondo	mq	270,85	€ 16,07	€ 4.352,56
29	e.086	Vaso igienico a tazza allungata in vetrochina di dimensioni 65x50x21.5,	cad	4,00	€ 207,09	€ 828,36
30	e.087	Bidet in vetrochina delle dimensioni 65x50x21.5, fornito e posto in opera,	cad	3,00	€ 191,04	€ 573,12
31	e.088	Piatto doccia in vetrochina delle dimensioni di 82x82 cm, completo di apparec-	cad	5,00	€ 166,63	€ 833,15
32	e.089	Lavabo in vetrochina delle dimensioni 100x45 cm, completo di rubinetteria,	cad	5,00	€ 227,52	€ 1.137,60
33	e.095	Marmo Perlato Sardo per pedate, soglie e davanzali, in lastre spessore cm 3, con	mq	11,57	€ 67,05	€ 775,77
34	e.096	ZOCCOLETTA BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES, di altezza pari alla dimensione	m	402,79	€ 3,88	€ 1.562,83
35	e.100	Tinteggiatura di pareti e soffitti con pittura lavabile, data in due mani,	mq	400,00	€ 2,43	€ 972,00
36	e.104	RIMOZIONE INFISSI O SERRAMENTI LEGNO O METALLICI ; compresi i trasporti	cad	48,00	€ 11,26	€ 540,48
37	e.106	RIMOZIONE DI APPARECCHI IGNIENICO -SANITARI in genere, o di riscaldamento quali	cad	5,00	€ 12,38	€ 61,90
38	e.107	RIMOZIONE DI APPARECCHI IGNIENICO -SANITARI in genere, o di riscaldamento quali	cad	25,00	€ 10,59	€ 264,75
39	e.113	PUNTO IDRICO EDIF.PUBBLICI DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo	cad	33,00	€ 139,44	€ 4.601,52
40	e.114	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma I.373, spessore mm 1,	m	80,00	€ 9,30	€ 744,00
41	e.116	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE interna di qualsiasi tipo DISFACIMENTO DI	mq	533,29	€ 4,65	€ 2.479,80
42	e.117	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali demoliti INDENNITA' DI	mc	150,00	€ 6,20	€ 930,00
43	e.122	FINESTRA IN PVC RIGIDO CON VETROCAMERAFINESTRA IN PROFILATI				
		A Riportare:				€ 57.842,18

## 2 STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DEL 09/01/04


N.R.	Art.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€ 57.842,18
		ESTRUSI DI PVC				
		1 - con un'anta a bandiera o a ribalta. (dimensioni nette cm 70*120) tipo F1	mq	8,40	€ 485,73	€ 4.080,13
44	e.122	FINESTRA IN PVC RIGIDO CON VETROCAMERAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI PVC				
		2 - con un'anta a bandiera o a ribalta(dimensioni nette cm 120*80) tipo F2	mq	0,96	€ 678,32	€ 651,19
45	e.122	FINESTRA IN PVC RIGIDO CON VETROCAMERAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI PVC				
		3 - con due ante a bandiera di cui una a ribalta, tipo monoblocco, completa di	mq	7,20	€ 1.008,24	€ 7.259,33
46	np.004	Tinteggiatura di pareti sino alla quota di mt. 2.00 dal pavimento eseguita su	mq	600,00	€ 4,50	€ 2.700,00
47	np.005	PORTA INTERNA IN LAMIERA, ad un'anta, dimensioni nette 800x2100, costituita da	cad	4,00	€ 385,83	€ 1.543,32
48	np.006	PORTA INTERNA IN LAMIERA, ad un'anta dimensioni nette 900x2100, costituita da	cad	31,00	€ 392,24	€ 12.159,44
49	np.007	PORTA INTERNA IN LAMIERA, a due ante dimensioni nette 1250x2100 con vetratura	cad	3,00	€ 675,04	€ 2.025,12
50	np.008	Fornitura e posa in opera di MANIGLIONE DI SICUREZZA, in tubo di alluminio,	cad	2,00	€ 190,00	€ 380,00
51	np.009	Serramento per vetrate esterne, realizzato come da disegno, con profili estrusi	cad	1,00	€ 2.660,00	€ 2.660,00
	ImpS	Sommano				€ 91.300,71
						13%



Carbonia, li 30/07/2003

Il Direttore dei Lavori

Dott. Ing. Giannetto VACCA



*Handwritten signature of Giannetto Vacca*

*Handwritten mark or signature*



SERVIZIO SANITARIO

REGIONE SARDEGNA

# AZIENDA U.S.L. n° 7

09013 CARBONIA (CAGLIARI)

## LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL REPARTO PSICHIATRICO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SIRAI" - CARBONIA

Ente Appaltante: AZIENDA SANITARIA LOCALE n° 7

Oggetto dei Lavori: Lavori di sistemazione del Reparto Psichiatrico del P.O. SIRAI - A.S.L. n° 7

Impresa: CO.GE.S.T. del Geom. Pasquale PILI & C. S.a.s.  
Piazza Rinascita 18/C1 - CARBONIA (CA)

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA DI € 53.585,79

CERTIFICATI PRECEDENTI		
NUMERO	DATA	IMPORTO
Anticipazione		€ 0,00
1	30/07/03	€ 28.668,88
TOTALE		€ 28.668,88

in data 04 Aprile 2003 rep. 87, registrato in Iglesias il 17 Aprile 2003 al n° 743 mod. 3,  
Atto aggiuntivo in data 12/12/2003 rep.206, registrato in Iglesias il 29/12/03 al n° 2257 mod. 3

Per lavori al lordo  
Ribasso d'asta del 12%  
Oneri per la sicurezza  
Sommano  
Da cui detraendo la  
Ritenuta del 0,5%  
Certificati precedenti  
Totale deduzioni  
Risulta il credito dell'impresa  
Arrotondato

€	91.300,71		
€	-10.956,09		
€	2.311,77		
€	82.656,39	€	82.656,39
€	-401,72		
€	-28.668,88		
€	-29.070,60	€	-29.070,60
		€	53.585,79
€	53.585,79	€	53.585,79


#### Assicurazione operai:

Gli operai dell'impresa sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Cagliari con Polizza n.06044313/53 in data 04.08.1998 continuativa.

che a termine dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa predetta la SECONDA rata di € 53.585,79 diconsi Euro cinquantatremilacinquecentottantacinque/79

Il Direttore dei Lavori  
Dott. Ing. Giannetto VACCA

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Giuseppe ARU



*Giuseppe Aru*

*Vacca*

Carbonia li, 09.01.2004

FATTURA N° 01/2004

 SPETT.LE  
 AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA  
 VIA DALMAZIA N. 83  
 09013 CARBONIA
Cod. fisc. 02261310920P. I.V.A. 02261310920Rif. **Certificato di pagamento n. 2**  
S.A.L. del 09.01.2004Banca: **SANPAOLO IMI S.P.A.**  
Filiale di Carbonia CA - Palazzo Sagittario  
ABI 01025 CAB 43850 C/C N. 1000/390

Pagamento: Bonifico su c/c bancario.

DESCRIZIONE


S.A.L. n.2 per "Lavori di sistemazione del Reparto Psichiatrico del P.O. Sirai - Carbonia-".

<u>IMPONIBILE</u>	€.	53.585,79
-------------------	----	-----------


<u>I.V.A. 10%</u>	€.	5.358,58
-------------------	----	----------

<u>TOTALE FATTURA</u>	€.	<u>58.944,37</u>
-----------------------	----	------------------

S.E.&amp;O.



ALIQUOTA I.V.A. RIDOTTA AL 10% D.P.R. 633/72 E SUCC. MOD.E INT.



Cod. 0908000015 Gest. straleio  
 Cap. 300 (D.AIS di variazione n° 85/02)  
 liquidare € 45'434,91 P.I. 94  
 € 13'509,46 P.I. 95  
 il responsabile del procedimento



Costruzioni Edili Civili ed industriali • Opere di Urbanizzazione Primaria • Direzione Tecnica Cantieri • Gestione e Contabilizzazione Lavori • Traccamenti e Rilievamenti Topografici

Documento composto di  
n° 07 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 858 DEL 15 APR. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

