

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 15 APR. 2004

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL REPARTO PSICHIATRIA P.O. SIRAI DI CARBONIA.

*Approvazione e liquidazione 3° Stato d'avanzamento Lavori.**Ditta: CO.GE.S.T. Sas.*

Su proposta del RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ TECNICHE ED OO.PP. il quale:

CONSIDERATO - che la progettazione e direzione lavori sono state affidate all'Ing. Giannetto Vacca di Sant'Antioco con delibera n° 922 del 31.12.94. L'incarico è stato formalizzato con convenzione Rep. n° 72 del 30.09.95 registrata a Iglesias il 04.12.95 al n° 1628; rettificata con delibere n° 228 del 09.02.00 e n° 1272 del 19.06.00. L'incarico suddetto era revocato con delibera n° 934 del 14.05.97 e successivamente, con delibera n° 1688 del 07.10.98 era confermato con nuove condizioni pattuitizie. L'Ing. Giannetto Vacca è stato nominato coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e direzione dei lavori con delibera n° 2348 del 29.12.98 e convenzione n° 06 del 02.02.99;

- che i lavori in oggetto sono finanziati sugli stanziamenti di cui ai D.A.I.S. di seguito indicati, nell'ambito degli interventi relativi al Piano Regionale per l'assistenza psichiatrica territoriale;

- che con delibera n° 2706 del 15/11/2002 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal professionista per un importo totale di € 197.802,13;

- che con delibera n° 3149 del 23.12.2002 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta CO.GE.S.T. Sas, avente sede in Carbonia, con il ribasso del 12,00%;

- che l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 87 in data 04/04/2003 reg. a Iglesias il 17/04/2003 al n° 743M per un importo contrattuale di € 115.165,74 per lavori, € 2.916,04 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge.


- che, ai sensi dei pp. 9 e 10 dell'art. 134 del DPR n° 554/1999, con provvedimento del Responsabile del Procedimento, in data 06/11/2003, relativamente ai lavori in questione è stata approvata la perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori ing. Giannetto Vacca, per un importo complessivo di € 132.367,89 comprensivo degli oneri della sicurezza, rimasti invariati, di € 2.916,04 e quindi un onere aggiuntivo di € 14.286,11;

- che l'affidamento dei lavori cui alla perizia suppletiva e di variante di cui sopra, è stato disposto con contratto rep. n° 206 in data 12/12/03 reg. a Iglesias il 29/12/03 al n° 2257M3 per un importo contrattuale di € 14.286,11 per maggiori lavori, oltre l'IVA di legge;

RILEVATO che la spesa per l'opera trova copertura finanziaria nell'ambito degli interventi relativi al Piano Regionale per l'assistenza psichiatrica territoriale, per € 423.494,66, ripartita sugli stanziamenti come segue:

| | | |
|-------------|----------------|---|
| € 42.865,06 | P.I. 94 suppl. | ex USL 17 (DAIS di variazione n° 85 del 04.10.02) |
| € 51.645,69 | P.I. 94 | ex USL 17 (" " " ") |
| € 51.645,69 | P.I. 95 | (" " " ") |
| € 51.645,69 | P.I. 96 | (" " n° 54 del 04.07.02) |

DATO ATTO che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 27/02/04, lavori per un importo totale di € 131.069,47, al netto del ribasso offerto, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 2.916,04, come risulta dal terzo stato d'avanzamento lavori emesso dal Direttore dei Lavori e dal certificato di pagamento n° 3.



VISTO il certificato di pagamento n° 3, nel quale il responsabile del procedimento certifica che si può pagare alla Ditta la somma di € 48.174,03, al netto delle prescritte ritenute di legge.

RILEVATO - che il responsabile del procedimento ha svincolato e trasmesso al Servizio Bilancio, la fattura n° 04/2004 del 27/02/2004 di € 48.174,03 + IVA 10% per un totale di € 52.991,44 che la Ditta Appaltatrice ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti;

- che la liquidazione della somma sopra indicata e dovuta alla Ditta deve gravare:

- per € 38.136,23 sulle disponibilità residue della quota finanziata sul P.I. 95;
- per € 14.855,21 sulla quota finanziata sul P.I. 96;

propone l'adozione del presente atto

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti

DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali il terzo stato d'avanzamento lavori nel quale il tecnico contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 26/02/04, lavori per un importo totale di 131.069,47, al netto del ribasso offerto, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 2.916,04;
- di confermare che risulta regolarmente svincolata dal Responsabile del Procedimento la fattura n° 04/2004 del 27/02/2004 di € 48.174,03 + IVA 10% per un totale di € 52.991,44;
- che l'importo complessivo da liquidare, pari a € 52.991,44, ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul cod. 020800015 - gestione stralcio - cap. 300 (DAIS di variazione n° 85/02 P.I. 95 e n° 54/02 P.I. 96), del Bilancio Aziendale, così ripartito:
 - per € 38.136,23 sulle disponibilità residue della quota finanziata sul P.I. 95;
 - per € 14.855,21 sulla quota finanziata sul P.I. 96;
- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/contabilità provveda al puntuale pagamento della fattura d'addebito mediante regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

DIR.AMM/

DIR.SAN/


RESP.ACQ/

RESP. SETT. ATT. TEC.OO.PP./

RESP.PROC./

ADD/

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Emilio SIMEONE



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione

n. 859 del 15 APR. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 9 APR. 2004 al 3 MAG. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta
a disposizione per la consultazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

(*Dr.ssa Margherita Cannas*)



ALLEGATI N° 3 Tot. pagine n° 7

- all. n° 1 di pag. n° 5: S A L n° 3
- all. n° 2 di pag. n° 1: Cert. di pagam. n° 3
- all. n° 3 di pag. n° 1: Fattura n° 04/27.2.04

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI
SERV. ACQUISTI (*Settore Tecnico - Carbonia*)
SERV. BILANCIO



SERVIZIO SANITARIO

REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n° 7

09013 CARBONIA (CAGLIARI)

**LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL REPARTO PSICHIATRICO
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SIRAI" - CARBONIA**

Ente Appaltante: AZIENDA SANITARIA LOCALE n° 7

Oggetto dei Lavori: Lavori di sistemazione del Reparto Psichiatrico del P.O. SIRAI - A.S.L. n° 7

Impresa: CO.GE.S.T. del Geom. Pasquale PILI & C. S.a.s.
Piazza Rinascita 18/C1 - CARBONIA (CA)

Contratto: in data 04 Aprile 2003 rep. 87, registrato in Iglesias il 17 Aprile 2003 al n° 743 mod. 3,
Atto aggiuntivo in data 12/12/2003 rep. 206, registrato in Iglesias il 29/12/03 al n° 2257 mod. 3

TERZO STATO AVANZAMENTO LAVORI

DEL 27/02/04 PER LAVORI A TUTTO IL 26/02/04

| Descrizione importi | Importi | Descrizione date | Date / Giorni |
|--|--------------|---------------------------------|---------------|
| Importo di progetto | € 232.405,60 | Data consegna lavori | 14/04/03 |
| Importo lavori prima variante | € 150.020,42 | Scadenza del tempo utile | 10/10/03 |
| Lavori a misura | € 147.104,38 | Giorni di sospensione o proroga | 148 |
| Ribasso contrattuale del 12% | € -17.652,53 | Nuova scadenza del tempo utile | 06/03/04 |
| Importo netto lavori | € 129.451,85 | Giorni impiegati in meno | |
| Oneri della sicurezza | € 2.916,04 | Giorni impiegati in più | |
| Importo contrattuale | € 132.367,89 | | |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione del quale impegnato per: | € 100.037,71 | | |
| I.V.A. sui lavori 10% | € 13.236,79 | | |
| Spese tecniche + IVA | € 73.183,00 | | |
| Imprevisti | | | |
| Somme art. 18 | € 2.250,31 | | |
| Somme per accordo bonario | € 3.926,10 | | |
| Accantonamento Maxia +10% IVA | € 7.441,51 | | |

TERZO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DEL 27/02/04

| N.R. | Art. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|--------------|-------|--|-------|-----------|------------|-------------|
| 1 | a.001 | Operaio specializzato | ora | 32,00 | € 16,54 | € 529,28 |
| 2 | a.002 | Operaio qualificato | ora | 64,00 | € 15,79 | € 1.010,56 |
| 3 | a.003 | Manovale | ora | 64,00 | € 14,71 | € 941,44 |
| 4 | c.001 | Autocarro di media portata, compreso ritorno a vuoto | ql/km | 7.600,00 | € 0,08 | € 608,00 |
| 5 | d.002 | Pala meccanica | ora | 16,00 | € 25,82 | € 413,12 |
| 6 | e.001 | Quadro elettrico generale dimensioni h2000 1700 p400 (dim. esterne), in possesso | cad | 1,00 | € 4.410,87 | € 4.410,87 |
| 7 | e.002 | Cavo elettrico multipolare a due conduttori FG100M1 0.6/1kV, sez. 1.5 mmq, dato | m | 350,00 | € 1,35 | € 472,50 |
| 8 | e.003 | Cavo elettrico multipolare a due conduttori FG100M1 0.6/1kV, sez. 2.5 mmq, dato | m | 500,00 | € 1,51 | € 755,00 |
| 9 | e.005 | Cavo elettrico multipolare a due conduttori FG100M1 0.6/1 kV, sez. 6 mmq, dato | m | 500,00 | € 2,11 | € 1.055,00 |
| 10 | e.009 | Cavo per connessioni telefoniche doppino twistato fornito e posto in opera entro | m | 300,00 | € 0,21 | € 63,00 |
| 11 | e.011 | Cavo coassiale per trasmissioni televisive, dato in opera entro cavidotti o | m | 180,00 | € 0,68 | € 122,40 |
| 12 | e.012 | Cavo elettrico multipolare a quattro conduttori FG100M1 0.6/1 kV, sez. 6 mmq, | m | 240,00 | € 6,05 | € 1.452,00 |
| 13 | e.016 | Canalizzazione per distribuzione principale orizzontale a soffitto con grado di | m | 100,00 | € 23,39 | € 2.339,00 |
| 14 | e.017 | Cassetta di derivazione stagne da parete in materiale termoplastico autoestin- | cad. | 25,00 | € 8,89 | € 222,25 |
| 15 | e.018 | Punto luce interrotto per ambienti interni ordinari, da eseguirsi con cavi di | cad | 34,00 | € 28,91 | € 982,94 |
| 16 | e.019 | Punto luce interrotto aggiuntivo utilizzando scatola portafrutto esistente per | cad. | 2,00 | € 19,89 | € 39,78 |
| 17 | e.020 | Punto presa bipolare con terra 10/16A, con interruttore bipolare, realizzato con | cad | 70,00 | € 28,85 | € 2.019,50 |
| 18 | e.021 | Punto di chiamata allarme bagno per zone non aperte al pubblico (bagni degenza, | cad | 4,00 | € 27,34 | € 109,36 |
| 19 | e.022 | Punto luce segnapasso per camere degenza, comprendente lampada segnapasso 24V, | cad | 7,00 | € 33,63 | € 235,41 |
| 20 | e.023 | Punto presa telefonica, realizzato con tubazioni in materiale plastico corrugato | cad | 4,00 | € 29,08 | € 116,32 |
| 21 | e.024 | Punto presa TV, realizzato con tubazioni in materiale plastico corrugato DN 20 | cad | 12,00 | € 29,74 | € 356,88 |
| 22 | e.025 | Presa interbloccata CEE 17 380V 16 A, compresi i cavi elettrici di collegamento | cad | 5,00 | € 43,53 | € 217,65 |
| 23 | e.026 | Presa interbloccatapresa CEE 17 220 V 16 A, compresi i cavi elettrici di | cad | 5,00 | € 39,56 | € 197,80 |
| 24 | e.028 | Plafoniera da incasso/plafone, provvista di lampada a fluorescenza 1x58W, con | cad | 4,00 | € 138,49 | € 553,96 |
| A Riportare: | | | | | | € 19.224,02 |

TERZO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DEL 27/02/04


| N.R. | Art. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|-------|---|------|-----------|------------|-------------|
| | | Riporto: | | | | € 19.224,02 |
| 25 | e.030 | Plafoniera da incasso/plafone, provvista di lampada a fluorescenza 1x36 W, con | cad | 9,00 | € 125,03 | € 1.125,27 |
| 26 | e.031 | Plafoniera da incasso/plafone, provvista di lampade a fluorescenza 2x36 W, con | cad | 33,00 | € 139,77 | € 4.612,41 |
| 27 | e.032 | Plafoniera stagna ad alto rendimento con diffusore in policarbonato, colore | cad | 33,00 | € 80,32 | € 2.650,56 |
| 28 | e.034 | Proiettore per esterno con lampada alogena 100 W, montato a muro tramite | cad | 4,00 | € 42,90 | € 171,60 |
| 29 | e.035 | Centralina di controllo apparecchi illuminanti di emergenza, dotata di display a | cad | 1,00 | € 2.371,24 | € 2.371,24 |
| 30 | e.036 | Unità elettronica di conversione per illuminazione d'emergenza con controllo | cad | 1,00 | € 201,17 | € 201,17 |
| 31 | e.037 | Lampada di emergenza pratica bandiera, con corpo, diffusore e riflettore | cad | 8,00 | € 188,17 | € 1.505,36 |
| 32 | e.038 | Avvisatore di emergenza manuale a rottura di vetro con protezione antiscegge | cad | 1,00 | € 80,74 | € 80,74 |
| 33 | e.040 | Impianto di segnalazione per reparto degenza alimentato a 24V, con centralina di | cad | 1,00 | € 2.634,62 | € 2.634,62 |
| 34 | e.041 | Pannelli in fibre minerali costituiti da fibre di roccia agglomerata mediante | mq | 234,03 | € 23,67 | € 5.539,49 |
| 35 | e.062 | Demolizione totale o a tratti saltuari di strutture murarie di qualsiasi forma, | mc | 36,10 | € 49,32 | € 1.780,45 |
| 36 | e.063 | Spicconatura totale o a tratti saltuari di intonaco di qualsiasi spessore e | mq | 113,07 | € 2,75 | € 310,95 |
| 37 | e.066 | Scavo a sezione obbligata per fondazione di opere d'arte o per posa delle | mc | 2,50 | € 8,93 | € 22,33 |
| 38 | e.071 | Calcestruzzo R15 N/mm ² dato in opera per sottofondazioni non armate | mc | 32,26 | € 66,97 | € 2.160,45 |
| 39 | e.073 | Calcestruzzo R30 N/mm ² per fondazioni armate di qualunque dimensione e spessore | mc | 6,47 | € 101,52 | € 656,83 |
| 40 | e.074 | Ferro tondo ad aderenza migliorata tipo FeB44k, controllato in stabilimento, | Kg | 284,50 | € 0,73 | € 207,69 |
| 41 | e.077 | Ferro lavorato per cancellate, porte, grate, parapetti ect. completo di | Kg | 450,00 | € 2,96 | € 1.332,00 |
| 42 | e.078 | Tavolato interno in mattoni forati 8*15*30 allettati con malta cementizia | mc | 24,37 | € 138,00 | € 3.363,06 |
| 43 | e.079 | Intonaco per esterni in malta di cemento di spessore non inferiore a cm 1,5, | mq | 89,11 | € 8,78 | € 782,39 |
| 44 | e.080 | Intonaco per interni in malta bastarda, completo di strollatura, arricciatura e | mq | 794,89 | € 6,89 | € 5.476,79 |
| 45 | e.081 | Pavimento in piastrelle in klinker trafilato ingelivo, tipo KlinkerSire, serie | mq | 660,11 | € 24,42 | € 16.119,88 |
| 46 | e.082 | Fornitura e posa in opera di piastrelle in klinker trafilato ingelivo, secondo | mq | 270,85 | € 16,07 | € 4.352,56 |
| 47 | e.086 | Vaso igienico a tazza allungata in vetrochina di | | | | € |
| | | A Riportare: | | | | € 76.681,86 |

TERZO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DEL 27/02/04

| N.R. | Art. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|-------|--|------|-----------|------------|--------------|
| | | Riporto: | | | | € 76.681,86 |
| | | dimensioni 65x50x21.5, | cad | 9,00 | € 207,09 | € 1.863,81 |
| 48 | e.087 | Bidet in vetrochina delle dimensioni 65x50x21.5, fornito e posto in opera, | cad | 6,00 | € 191,04 | € 1.146,24 |
| 49 | e.088 | Piatto doccia in vetrochina delle dimensioni di 82x82 cm, completo di apparec- | cad | 5,00 | € 166,63 | € 833,15 |
| 50 | e.089 | Lavabo in vetrochina delle dimensioni 100x45 cm, completo di rubinetteria, | cad | 9,00 | € 227,52 | € 2.047,68 |
| 51 | e.095 | Marmo Perlato Sardo per pedate, soglie e davanzali, in lastre spessore cm 3, con | mq | 16,56 | € 67,05 | € 1.110,35 |
| 52 | e.096 | ZOCCOLETTA BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES, di altezza pari alla dimensione | m | 402,79 | € 3,88 | € 1.562,83 |
| 53 | e.100 | Tinteggiatura di pareti e soffitti con pittura lavabile, data in due mani, | mq | 1.356,46 | € 2,43 | € 3.296,20 |
| 54 | e.104 | RIMOZIONE INFISSI O SERRAMENTI LEGNO O METALLICI ; compresi i trasporti | cad | 48,00 | € 11,26 | € 540,48 |
| 55 | e.106 | RIMOZIONE DI APPARECCHI IGNIENICO -SANITARI in genere, o di riscaldamento quali | cad | 5,00 | € 12,38 | € 61,90 |
| 56 | e.107 | RIMOZIONE DI APPARECCHI IGNIENICO -SANITARI in genere, o di riscaldamento quali | cad | 25,00 | € 10,59 | € 264,75 |
| 57 | e.113 | PUNTO IDRICO EDIF.PUBBLICI DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo | cad | 33,00 | € 139,44 | € 4.601,52 |
| 58 | e.114 | TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma I.373, spessore mm 1, | m | 80,00 | € 9,30 | € 744,00 |
| 59 | e.116 | DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE interna di qualsiasi tipo DISFACIMENTO DI | mq | 533,29 | € 4,65 | € 2.479,80 |
| 60 | e.117 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali demoliti INDENNITA' DI | mc | 230,00 | € 6,20 | € 1.426,00 |
| 61 | e.118 | Vuotatoio in vetrochina, dim. 44*54*53 cm, con griglia ribaltabile in acciaio | cad | 1,00 | € 337,91 | € 337,91 |
| 62 | e.122 | FINESTRA IN PVC RIGIDO CON VETROCAMERAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI PVC 1 - con un'anta a bandiera o a ribalta. (dimensioni nette cm 70*120) tipo F1 | mq | 8,40 | € 485,73 | € 4.080,13 |
| 63 | e.122 | FINESTRA IN PVC RIGIDO CON VETROCAMERAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI PVC 2 - con un'anta a bandiera o a ribalta(dimensioni nette cm 120*80) tipo F2 | mq | 0,96 | € 678,32 | € 651,19 |
| 64 | e.122 | FINESTRA IN PVC RIGIDO CON VETROCAMERAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI PVC 3 - con due ante a bandiera di cui una a ribalta, tipo monoblocco, completa di | mq | 7,20 | € 1.008,24 | € 7.259,33 |
| 65 | e.123 | Vasca a sedere in ghisa smaltata, dim. indicative 65 A Riportare: | | | | € 110.989,13 |

TERZO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DEL 27/02/04

| N.R. | Art. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|--------|---|------|-----------|------------|--------------|
| | | Riporto: | | | | € 110.989,13 |
| | | *104*64, completa di | cad | 2,00 | € 425,08 | € 850,16 |
| 66 | e.124 | Nodo equipotenziale per locali bagni e docce, costituito da sbarra di rame | cad | 9,00 | € 17,11 | € 153,99 |
| 67 | np.001 | Plafoniera da incasso/plafone, provvista di lampada a fluorescenza 4x18W, con | cad | 30,00 | € 235,00 | € 7.050,00 |
| 68 | np.002 | Canalizzazione per distribuzione principale linea telefonica orizzontale a | m | 140,00 | € 9,50 | € 1.330,00 |
| 69 | np.003 | Canalizzazione per distribuzione principale linea TV orizzontale a parete | m | 120,00 | € 7,50 | € 900,00 |
| 70 | np.004 | Tinteggiatura di pareti sino alla quota di mt. 2.00 dal pavimento eseguita su | mq | 1.241,72 | € 4,50 | € 5.587,74 |
| 71 | np.005 | PORTA INTERNA IN LAMIERA, ad un'anta, dimensioni nette 800x2100, costituita da | cad | 4,00 | € 385,83 | € 1.543,32 |
| 72 | np.006 | PORTA INTERNA IN LAMIERA, ad un'anta dimensioni nette 900x2100, costituita da | cad | 31,00 | € 392,24 | € 12.159,44 |
| 73 | np.007 | PORTA INTERNA IN LAMIERA, a due ante dimensioni nette 1250x2100 con vetratura | cad | 3,00 | € 675,04 | € 2.025,12 |
| 74 | np.008 | Fornitura e posa in opera di MANIGLIONE DI SICUREZZA, in tubo di alluminio, | cad | 2,00 | € 190,00 | € 380,00 |
| 75 | np.009 | Serramento per vetrate esterne, realizzato come da disegno, con profili estrusi | cad | 1,00 | € 2.660,00 | € 2.660,00 |
| | ImpS | Sommano | | | | € 145.628,90 |







SERVIZIO SANITARIO

REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n° 7

09013 CARBONIA (CAGLIARI)

**LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL REPARTO PSICHIATRICO
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SIRAI" - CARBONIA**

Ente Appaltante: AZIENDA SANITARIA LOCALE n° 7

Oggetto dei Lavori: Lavori di sistemazione del Reparto Psichiatrico del P.O. SIRAI - A.S.L. n° 7

Impresa: CO.GE.S.T. del Geom. Pasquale PILI & C. S.a.s.
Piazza Rinascita 18/C1 - CARBONIA (CA)

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3
PER IL PAGAMENTO DELLA TERZA RATA DI € 48.174,03**

| CERTIFICATI PRECEDENTI | | | in data 04 Aprile 2003 rep. 87, registrato in Iglesias il 17 Aprile 2003 al n° 743 mod. 3, Atto aggiuntivo in data 12/12/2003 rep.206, registrato in Iglesias il 29/12/03 al n° 2257 mod. 3 | |
|------------------------|----------|-------------|--|--------------|
| NUMERO | DATA | IMPORTO | | |
| Anticipazione | | € 0,00 | Per lavori al lordo | € 145.628,90 |
| 1 | 30/07/03 | € 28.668,88 | Ribasso d'asta del 12% | € -17.475,47 |
| 2 | 09/01/04 | € 53.585,79 | Oneri per la sicurezza | € 2.916,04 |
| | | | Sommano | € 131.069,47 |
| | | | Da cui detraendo la | |
| | | | Ritenuta del 0,5% | € -640,77 |
| | | | Certificati precedenti | € -82.254,67 |
| | | | Totale deduzioni | € -82.895,44 |
| | | | Risulta il credito dell'impresa | € -82.895,44 |
| TOTALE | | € 82.254,67 | Arrotondato | € 48.174,03 |
| | | | | € 131.069,47 |
| | | | | € 48.174,03 |

Assicurazione operai:

Gli operai dell'impresa sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Cagliari con Polizza n.06044313/53 in data 04.08.1998 continuativa.

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Giannetto VACCA

CERTIFICA

che a termine dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa predetta la TERZA rata di € 48.174,03 diconsi Euro quarantottomilacentosettantaquattro/03

05 MAR 2004

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe ARU





Carbonia li. 27.02.2004

FATTURA N° 04/2004

ACQUADANTO N° 7 CARBONIA
18 MAR 2004
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO
Serrati G. Zevi

SPETT.LE
AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA N. 83
09013 CARBONIA

Cod. fisc. 02261310920
P. I.V.A. 02261310920

Rif. **Certificato di pagamento n. 3**
S.A.L. del 27.02.2004

Banca: **SANPAOLO IMI S.P.A.**
Filiale di Carbonia CA - Palazzo Sagittario
ABI 01025 CAB 43850 C/C N. 1000/390

Pagamento: Bonifico su c/c bancario.

ACQUADANTO N° 7
18 MAR 2004
9515

DESCRIZIONE

S.A.L. n.3 per "Lavori di sistemazione del Reparto Psichiatrico del P.O. Sirai - Carbonia"

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
05 MAR 2004
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO
C. Zevi

| | | |
|-----------------------|----|------------------|
| <u>IMPONIBILE</u> | €. | 48.174,03 |
| <u>I.V.A. 10%</u> | €. | 4.817,41 |
| <u>TOTALE FATTURA</u> | €. | <u>52.991,44</u> |

S.E.&O.

ALIQUOTA I.V.A. RIDOTTA AL 10% D.P.R. 633/72 E SUCC. MOD. E INT.

cod. 0208000015 Gest. shalcio
Cap. 300 (D.A.I.S. di variazione n° 85/02)
equidare € 38136,23 P.I. 95
€ 14'855,21 P.I. 96
il responsabile del procedimento
Baru

Cognome e Nome del Cliente • Indirizzo • Città • Prov. • Cap. • Tel. • Fax • E-mail • P.IVA • C.C.I.A.A. n. • Reg. Soc. n.

[Handwritten signature]
09.05.04
Baru

Documento composto di

n° 07 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 859 DEL 15 APR. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

