

Adottata dal Direttore Generale in data - 8 LUG. 2004 -

OGGETTO: II^ FASE ART. 20 L. 67/88 LAVORI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE  
NORMATIVE VIGENTI DEL PRESIDIO SANITARIO DI CORTOGHIANA. NP 103  
*Approvazione e liquidazione 1° Stato d'Avanzamento Lavori.*  
*Ditta BRUNO PISANO*


Il RESPONSABILE DELLE ATTIVITA' TECNICHE E OO.PP.

PREMESSO CHE - l'Accordo di programma Stato Regione inerente la II^ Fase di attuazione del piano di edilizia sanitaria dell'art. 20 L. 67/88, modificato con delibera della G. R. n° 16/12 del 21.05.2002, al NP 103 prevede un finanziamento di € 77.468,53 (lit. 150.000.000) nell'esercizio 2001 per la realizzazione dei lavori in oggetto oltre a € 8.631,47 dalle economie risultanti dalla mancata realizzazione dei lavori previsti in Santadi al NP 122 dell'Accordo di Programma sull'esercizio 2001;

- con Delibera n° 2892 del 08.11.2001 è stato affidato all'Ing. Giacinto Granella l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per l'opera in oggetto;
- con Convenzione d'incarico rep. n° 12 del 08.01.2002 reg. a Iglesias il 18.01.2002 al n° 88, è stato stipulato il contratto che regola i rapporti tra l'Azienda e l'Ing. G. Granella;
- con Delibera n° 2556 del 28.10.2002 è stato individuato il Geom. Giuseppe Aru, dipendente dell'Azienda, quale Responsabile del procedimento dell'opera in oggetto;
- con Delibera n° 3071 del 18.12.2002 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 86.100,00, di cui € 54.204,62 per lavori ed € 1.000,00 per oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza;
- con Delibera n° 837 del 22/04/2003 è stata ratificata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla Ditta BRUNO PISANO con sede legale in Selargius via D. Manin 153/a, che ha offerto un ribasso percentuale del 12.113% sul prezzo a base d'asta,
- l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 162 in data 30/07/2003 reg. a Iglesias il 05/08/2003 al n° 1437 per un importo contrattuale di € 47.638,81 per lavori, € 1.000,00 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;

CONSIDERATO che il responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Aru, ha acquisito gli atti contabili relativi allo Stato d'avanzamento lavori n° 1, eseguiti dalla Ditta appaltatrice a tutto il 19/01/2004 e ha provveduto ad emettere il relativo certificato di pagamento.

DATO ATTO che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 19/01/2004, lavori per un importo totale di € 47.759,09 al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, come risulta dal primo stato d'avanzamento lavori emesso dal Direttore dei Lavori.



VISTO il certificato di pagamento n° 1, nel quale il Responsabile del procedimento certifica che si può pagare alla Ditta la somma di € 47.520,29, al netto delle prescritte ritenute di legge, oltre l'IVA al 10%, quindi complessivi € 52.272,32.

RILEVATO che il Responsabile del procedimento geom. G. Aru ha svincolato e trasmesso al Servizio Bilancio, la fattura n° 07/04 del 15.04.2004 di € 47.520,29 + I.V.A. al 10% quindi complessivi € 52.272,32 che la Ditta appaltatrice ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti.

PROPONE L'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO

### IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti, Tecnici e Patrimonio

### DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali il primo stato d'avanzamento lavori nel quale il Direttore dei Lavori contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 19/01/2004, lavori per un importo totale di € 47.759,09 al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;
- di confermare che il Responsabile del Procedimento geom. G. Aru ha regolarmente liquidato, con trasmissione al Servizio Bilancio, la fattura n° 07/04 del 15.04.2004 di € 47.520,29 + I.V.A. al 10% quindi complessivi € 52.272,32 che la Ditta appaltatrice ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della somma suddetta mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;
- che l'importo complessivo da liquidare, pari a € 52.272,32 attinto dalle somme sopraddette, ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul cod. 20800019 - immobilizzazioni in corso - appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale.

DIR-AMM/

DIR-SAN/

DIR-SERV.ACQ/TECN/PATRIMONIO

RESP-ATTIVITA' TEC-OO.PP.

RESP. DEL PROCEDIMENTO/

Add

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio SIMEONE



*Il Responsabile del Servizio Affari Generali,*

attesta che la deliberazione

n. 1644 del 28 LUG. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 12 LUG. 2004 al 26 LUG. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI

(*Dr. ssa Margherita Cannas*)



ALLEGATI N° 3 Tot. pagine n° 4

- all. n° 1 di pag. n° 2: Stato Avanz. Lav. n° 1
- all. n° 2 di pag. n° 1: Cert. di pagam. n° 1
- all. n° 3 di pag. n° 1: Fattura n° 07/15.04.04

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI  
SERV. ACQUISTI (Ufficio tecnico Carbonia)  
SERV. BILANCIO

**Azienda U.S.L. n.7  
CARBONIA  
Provincia di CAGLIARI**

\*\*\*\*\*

*Lavori di "Ristrutturazione e adeguamento alle vigenti normative dei locali adibiti a poliambulatorio di Cortoghiana (Comune di Carbonia)".*


**Impresa : Ditta PISANO Bruno,**

Via Manin, 153/a – 09013 Selargius (Ca);

**Contratto :** Stipulato in data ~~30~~ 07-2003, n.162 di Rep., registrato ad Iglesias il 05-08-2003 al n.1437


***1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI  
ESEGUITI A TUTTO IL 19/01/2004***

- |   |            |
|---|------------|
| - Importo del progetto a base d'asta:   | 54.204,62# |
| - Importo al netto del ribasso effettuato sul prezzo a base d'asta (-12,113%) : | 47.638,81# |
| - Importo Oneri attuazione piano di sicurezza :                                 | 1.000,00#  |



NR.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	CD001	OPERE EDILIZIE. Compenso a corpo per l'esecuzione di opere edilizie comprendenti i seguenti	%	98.000	20 682.64	20 268.99
2	CD002	IMPIANTO ELETTRICO. Compenso a corpo la realizzazione dell'impianto elettrico, comprendente la	%	98.000	13 207.61	12 943.46
3	CD003	IMPIANTO IDRICO-SANITARIO. Compenso a corpo per l'esecuzione di opere riguardanti l'impianto	%	98.000	4 340.40	4 253.59
4	CD004	IMPIANTO TERMOCONDIZIONAMENTO. Compenso a corpo per la realizzazione	%	99.000	7 850.00	7 771.50
5	CD005	INFISSI. Compenso a corpo per fornitura e messa in opera dei seguenti nuovi infissi:	%	98.000	7 662.52	7 509.27
6	CD006	IMPIANTO ESTINZIONE E ALLARME ANTINCENDIO. Compenso a corpo per l'installazione	%	99.000	461.45	456.84
		Sommano				53 203.65
		Ribasso contrattuale del -12.113%				-6 444.56
		Sommano				46 759.09
7	K OPS01	Costi attuazione piano di sicurezza .	%	100.000	1 000.00	1 000.00
		Sommano				47 759.09

V. *[Handwritten signature]*



AZIENDA U.S.L. n.7 - Carbonia

N. \_\_\_\_\_ di Prot. U.T.

- Lavori di "Ristrutturazione e adeguamento alle vigenti normative dei locali adibiti a poliambulatorio di Cortoghiana".
- Ditta PISANO Bruno - Via Manin,153/a - Selargius (prov. Ca).

**CERTIFICATO 1 PER IL PAGAMENTO DELLA  
RATA DI EURO 47 520,29**

CERTIFICATI PRECEDENTI		
NUMERO	DATA	IMPORTO
	Anticipazione	0.00
TOTALE		0.00

Il sottoscritto Responsabile del procedimento :

Vista la delibera del Direttore Generale n.837 del 22.04.2003 con la quale è stato affidato alla predetta impresa l'appalto per l'esecuzione dei suindicati lavori per la somma netta a base d'asta di Euro 47.638,81 e Euro 1.000,00 per oneri attuazione piano di sicurezza .

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi, che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende, al netto, a Euro 47 759,09 cioè :

Per lavori e somministrazioni	47 759.09	
Sommano	47 759.09	47 759.09
da cui detraendo:		
Ritenuta del 0.50%	-238.80	
Totale deduzioni	-238.80	-238.80
Risulta il credito dell'impresa		47 520.29
IVA al 10%		4 752.03
Totale IVA compresa		52 272.32

L'impresa ha provveduto agli adempimenti assicurativi previdenziali presso i seguenti enti:



- 1) INAIL sede di
- 2) INPS sede di
- 3) EDILCASSA Regione Sarda, posizione n.

Certifica:

che a termine dell'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa la somma di Euro 47.520,29 (dicansi Euro Quarantasettemilacinquecentoventi/29) +IVA 10%

Carbonia, li

Il Responsabile del procedimento


IMPRESA BRUNO PISANO  
ARTIGIANO EDILE  
Via Manin n° 153/a- Tel. 070/851887  
09047 SELARGIUS CA

COD.FISC.: PSNBRN38M181580Q  
P.I.: 00269300927

SPETT.LE AZIENDA USLN° 7  
CARBONIA  
VIA DALMAZIA N° 83  
09013 CARBONIA (CA)  
C.F./P. IVA 02261310920

Selargius, 15.04.2004

FATTURA N° 07/04



Vs. DARE quale 1° SAL per i lavori di Adeguamento alle vigenti normative dei locali adibiti a Poliambulatorio di Cortoghiana - Contratto n° 162 rep. in data 29/07/2003

€ 47.520,29 =

+ I.V.A al 10%

€ 4.752,03 =

TOTALE FATTURA


€ 52.272,32 =

Si richiede l'accredito presso il Credito Italiano filiale di Quartu Sant'Elena CA al seguente conto:

CIN R - BANCA 02008 CAB 43950 N° CONTO 5386615

Per quietanza

Pisano Bruno




ex art. 20 L. 67/80

Cod. 20800019

il resp. del procedimento

*[Signature]*



950M ARV 01.06.04  
*[Signature]*

Documento composto di

n° 04 pagine

Il Responsabile del Servizio

A  
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

IV 18th DEL. - 8 LUG. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

