

Adottata dal Direttore Generale in data - 8 LUG. 2004

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MESSA A NORMA E AMPLIAMENTO PRONTO SOCCORSO, SALE OPERATORIE E RIANIMAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS - NP 95.


Approvazione e liquidazione 2° Stato d'Avanzamento Lavori.

Ditta: A.T.I. DE. CO. Srl di Roma e AERCOIB di CECCO Srl di Atessa (CH).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO.PP.

PREMESSO CHE:

- con Delibera n° 1677 del 15/07/2002 è stato affidato all'Ing. Antonio Zandara, dipendente dell'Azienda, l'incarico per la progettazione dei lavori in oggetto, finanziati per l'importo complessivo di € 5.164.568,99 (Lit. 10.000.000.000) come da Determinazione n° 1124 del 03/12/2002 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP.;
- con Delibera n° 2556 del 28/10/2002 è stato individuato l'Ing. Brunello Vacca, dipendente dell'Azienda, quale Responsabile di procedimento per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- con Delibera n° 2714 del 18/11/2002 è stato affidato all'Ing. Franco Piga di Cagliari, l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori;
- che con determinazione n° 1124 del 03/12/2002 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP. è stata delegata l'attuazione dell'opera in oggetto ed erogata la prima rata d'acconto pari al 25% del finanziamento, pari a € 1.291.142,25 e stabilite altresì le modalità di erogazione del finanziamento;
- con Delibera n° 3125 del 23/12/2002 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 5.164.568,99 di cui:
 - € 4.222.237,68 per lavori;
 - € 942.351,31 per somme a disposizione;
- con Delibera n° 1218 del 09/06/2003 è stata ratificata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, con un ribasso percentuale dell'14,30% sul prezzo a base d'asta, all'A.T.I. DE. CO. Srl di Roma -capo gruppo mandataria- e AERCOIB di CECCO Srl di Atessa (CH) -mandante-, per un importo contrattuale complessivo di € 3.633.863,29 di cui € 3.526.131,86 per lavori ed € 107.731,43 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;
- l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 174 in data 01/10/2003 reg. a Iglesias il 07/10/2003 al n° 1762/M3 per un importo contrattuale di € 3.526.131,86 per lavori ed € 107.731,43 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA di legge;
- con Delibera n° 1962 del 11/09/2003 è stato affidato all'Ing. Cristian Cocco, dipendente dell'Azienda e responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP., l'incarico di Direttore dei lavori in oggetto;



- con Delibera n° 574 del 12/03/2004 sono state revisionate le pattuizioni contrattuali attinenti all'emissione dei Certificati di Pagamento.

- con Delibera n° 877 del 21/04/2004 è stata approvata la liquidazione del 1° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 12/03/2004 per un importo di € 83.600,00 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 91.960,00.

CONSIDERATO che il responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca, ha acquisito gli atti contabili relativi allo Stato d'Avanzamento Lavori n° 2, eseguiti dalla Ditta appaltatrice a tutto il 24/06/2004 e ha provveduto ad emettere il relativo certificato di pagamento.

DATO ATTO che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 24/06/2004, lavori per un importo totale di € 185.428,47 al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 5.497,31, come risulta dal primo stato d'avanzamento lavori emesso dal Direttore dei Lavori.

AQUISITO il certificato di pagamento n° 2, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, nel quale il responsabile del procedimento certifica che si può pagare alla Ditta la somma di € 100.900,00, al netto delle prescritte ritenute di legge oltre l'IVA.

RILEVATO che il Responsabile del procedimento ha svincolato e trasmesso al Servizio Bilancio, la fattura n° 31/04 del 25/06/2004 di € 100.900,00 + IVA 10% per un totale di € 110.990,00 che la Ditta appaltatrice ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti.

PROPONE L'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO.


IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO. PP.

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti


DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali il 2° Stato d'Avanzamento Lavori nel quale il Direttore dei lavori contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 24/06/2004, lavori per un importo totale di € 185.428,47 al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 5.497,31;
- di confermare che il Responsabile del Procedimento ha regolarmente svincolato e trasmesso al Servizio Bilancio, la fattura n° 31/04 del 25/06/2004 di € 100.900,00 + IVA 10% per un totale di € 110.990,00;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della somma suddetta mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;



➤ che l'importo complessivo da liquidare, pari a € 110.990,00, attinto dalle somme di cui alla determinazione n° 1124 del 03/12/2002 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP., ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul cod. 20800004 - immobilizzazioni in corso - appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Emilio SIMEONE



DIR-AMM/



DIR-SAN/



DIRIG-SERV.ACQ/



RESP-ATTIVITA' TEC-OO.PP./



RESP. DEL PROCEDIMENTO/



Add/



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione

n. 16521 del - 8 LUG. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 12 LUG. 2004 al 26 LUG. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

(Dr.ssa Margherita Cannas)



ALLEGATI N° 3 Tot. pagine n° 6

- all. n° 1 di pag. n° 4: Stato Avanz. Lav. n° 2
- all. n° 2 di pag. n° 1: Cert. di pagam. n° 2
- all. n° 3 di pag. n° 1: Fattura n° 31/25.6.04

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI
SERV. ACQUISTI (Ufficio tecnico Carbonia)
SERV. BILANCIO

Comune di Iglesias
Provincia di Cagliari

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 24/06/2004

OGGETTO: ASL N° 7 - Carbonia - Presidio Ospedaliero C.T.O. Iglesias- Lavori di ristrutturazione - Messa a norma ed ampliamento del blocco del pronto soccorso - Ristrutt. e messa a norma, ampliamento delle sale operatorie - Messa a norma ed ampliamento della rianimazione. Lotto n° NP 95

COMMITTENTE: ASL n° 7 - CARBONIA

IMPRESA: DE. CO. SRL - ROMA -

Contratto in data 01/10/2003 rep. n. 174 registrato a Iglesias in data 07/10/2003 al n. 1762/3 di euro 3'633'863,29

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	4'114'506,25
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	107'731,43
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni:	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>LAVORI A MISURA</u>				
1 B.1010.1020	OPERAIO QUALIFICATO SOMMANO ora	303,75	22,78	6'919,4	
2 B.1030.1160. 03	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 160 con benna da 2,30 mc SOMMANO ora	7,50	65,29	489,6	
3 D.1020.1030. 02	COSTO PER LA DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE, eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio, barriere, ripari, segnalazioni diurne e notturne ... ivo di struttura da demolire e per le seguenti strutture di qualsiasi forma e dimensione: muratura di pietrame in genere SOMMANO mc	60,71	46,00	2'792,6	
4 D.1020.1030. 06	COSTO PER LA DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE, eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio, barriere, ripari, segnalazioni diurne e notturne ... tivo di struttura da demolire e per le seguenti strutture di qualsiasi forma e dimensione: conglomerati cementizi armati SOMMANO mc	19,71	46,00	906,6	
5 D.1020.1040. 01	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZO DI MATTONI di qualsiasi tipo, eseguito anche a tratti saltuari, compreso: trasporti interni del materiale di risulta sia in orizzontale che in verticale, il ... ettiva con la detrazione dei soli vuoti superiori a mq 2,00, per i seguenti spessori di tramezzo: spessore fino a cm 10 SOMMANO mq	1'843,13	5,00	9'215,6	
6 D.1020.1050. 02	COSTO PER LA DEMOLIZIONE DI SOLAI MISTI IN GENERE, fatta eccezione per quelli in cemento armato; compreso le opere provvisorie di protezione e di presidio, i trasporti interni s ... eguenti spessori di solaio con le seguenti caratteristiche: solaio misto latero-cementizio spessore oltre 20 e fino a 30 SOMMANO mq	129,68	12,00	1'556,1	
7 D.1020.1130. 01	DISFACIMENTO DI RIVESTIMENTO di qualsiasi specie escluso il marmo, compresa la spicconatura del sottostante strato di allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto interno si ... tuale onere per il conferimento a discarica valutato per l'effettiva superficie di disfacimento di rivestimenti interni SOMMANO mq	1'558,70	5,00	7'793,5	
8 D.1020.1300. 03	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20 ... ateriali di risulta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata per larghezza oltre 90 cm SOMMANO mq	770,00	6,44	4'958,8	
9 D.11	FINESTRA E PORTAFINESTRA CON AVVOLGIBILE, fornitura e posa in opera di infisso di qualunque tipo in alluminio, finito con resina poliesteri, di colore a scelta della D.L. all'atto ... cone. Compreso ancora, l'onere per le necessarie opere murarie e ogni altro onere, fornitura per dare il lavoro finito. SOMMANO mq	48,59	280,00	13'605,2	
10 D.1110.1070. 15	Fornitura e posa in opera di MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, eseguita fino a m 5.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, data in opera con malt ... palle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 20 cm con murellocc pesante 20x25x30 SOMMANO mq	183,25	27,00	4'947,75	
11 D.1110.1080. 02	Fornitura e posa in opera di MURATURA IN BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco, eseguita fino a m 5.00 ... i spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm con blocco portante 30x25x25 SOMMANO mq	476,92	39,00	18'599,88	
12 D.1110.1080. 04	Fornitura e posa in opera di MURATURA IN BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco, eseguita fino a m 5.00 ... e, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm con blocco di tamponamento 30x25x25 SOMMANO mq	62,32	39,00	2'430,48	
13 D.32	RIMOZIONE DI INFISSI in legno ferro o alluminio; compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL ... sa la rifinitura con intonaco della muratura, la sagomatura e quant'altro necessario ad accogliere il nuovo infisso. SOMMANO cad	92,00	27,00	2'484,00	
14 D.33	APERTURA IN BRECCIA in muratura di qualsiasi tipo per uno spessore complessivo superiore ai cm 30 per la realizzazione di vano porta o finestra interni ed esterni valutata per l ... mezzi idonei nei siti indicati dalla D.L. o in discarica autorizzata, lo scarico, ogni altro onere e magistero compresi. SOMMANO mc	86,95	133,00	11'564,35	
	A R I P O R T A R E			88'264,20	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			88'264,2
15 D.37	DEMOLIZIONE DI BATTISCOPA di qualsiasi natura e tipo anche in marmo compreso l'onere per il carico e trasporto a rifiuto dei detriti, ogni altro onere compreso. SOMMANO m	1'634,06	2,00	3'268,1
16 D.42	DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE DI MASSETTO IN CLS E DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE per uno spessore massimo di cm 15 compreso il disfacimento della pavimentazione, eseguita con mc ... a rifiuto nonché l'eventuale onere per il conferimento a discarica; valutato per il volume effettivo delle demolizioni. SOMMANO mc	154,93	22,00	3'408,4
17 D.44	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE di qualsiasi tipo compresa la spicconatura del sottostante strato di allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto interno, sia orizzontali che ... a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a discarica valutato per l'effettiva superficie di disfacimento SOMMANO mq	1'888,24	10,00	18'882,40
18 D.48	COSTO PER LA RIMOZIONE DI APPARECCHI IGNIENICO-SANITARI in genere, ; compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti r ... discarica; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vasche da bagno, piatti doccia, orinatoi a colonna SOMMANO cad	109,00	19,00	2'071,00
19 D.49	COSTO PER LA RIMOZIONE DI INFISSI O SERRAMENTI IN LEGNO O ALLUMINIO; compresa la rimozione del cassonetto di alloggiamento della serranda compresi i trasporti orizzontali, il carico ... resa la rifinitura con intonaco della muratura, la sagomatura e quant'altro necessario ad accogliere il nuovo infisso.. SOMMANO cad	140,00	27,00	3'780,00
20 D.54	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA, ESEGUITO IN CENTRI ABITATI, per posa di tubazioni per reti idriche o fognarie o per fondazioni di opere d'arte fino a m 2.00 di profondità dal piano camp ... valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina SOMMANO mc	149,68	11,00	1'646,48
21 D.57	Fornitura e posa in opera di MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, eseguita fino a m 5.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, in opera con malta cementizia ... R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso il ponteggio, la formazione di stipiti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm SOMMANO mq	1'500,00	14,00	21'000,00
22 NP.01	Prezzo a corpo per lo spostamento della linea di adduzione idrica in tubo di acciaio zincato del diametro di 2", partente dal locale sala pompe e con arrivo al serbatoio di accumul ... lle revisionali della Regione Autonoma della Sardegna,, pubblicate nel B.U.R.A.S. n° 86/2003- riunione del 20/02/2004) SOMMANO a corpo	1,00	6'336,40	6'336,40
23 NP.02	Nolo di ponteggio metallico, dato in opera con la piena osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, comprensivo di tutti gli oneri derivanti dal tr ... no, misurato in proiezione verticale di facciata. fino a 30 gg. (Prezzi desunti dal prezzario R.A.S. edizione 1996) SOMMANO m²	2'106,00	14,85	31'274,10
	Parziale LAVORI A MISURA euro			179'931,16
	T O T A L E euro			179'931,16
	A R I P O R T A R E			

Comune di Iglesias

Provincia di Cagliari

OGGETTO: ASL N° 7 - Carbonia - Presidio Ospedaliero C.T.O. Iglesias- Lavori di ristrutturazione - Messa a norma ed ampliamento del blocco del pronto soccorso - Ristrutt. e messa a norma, ampliamento delle sale operatorie - Messa a norma ed ampliamento della rianimazione. Lotto n° NP 95

COMMITTENTE: ASL n° 7 - CARBONIA

IMPRESA: DE. CO. SRL - ROMA -

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 100'900,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	26/01/2004	83'600,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		83'600,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 01 ottobre 2003, repertorio n. 174 registrato a Iglesias in data 07/10/2003 al n. 1762/3 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:


Lavori e somministrazioni	185'428,47
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	185'428,47
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	927,14
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	83'600,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	84'527,14
CREDITO Impresa arrotondato a 100 di euro	100'900,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	100'900,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 11 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 100'900,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro centomilanovecento/00).

Iglesias, 28.06.2004


Il Responsabile del
Procedimento
Dott. Ing. Brunello Vacca



ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso l'INAIL di Roma
7740323

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Cristian Cocco



DE.CO. S.R.L.

Sede legale: Via Saturnia n. 49 - 00183 ROMA

Telef. 06/70450830 - Telefax 06/70450824

e-mail: : decoedilizia@tiscalinet.it - Cap. Soc. € 96.900 i.v.

C.C.I.A.A. 788580 - ISCR. TRIB. 1379/94 - COD. FISC. 01752550549 - PART. IVA 02313381002

ISO 9001 (BVQI / SINCERT N° 123488)
SOA (N° 0106/02)

Roma, 25 Giugno 2004

Spett.

Azienda Sanitaria Locale n° 7

Via Dalmazia

09013 Carbonia

Part. I. V. A. 02261310920


Fattura 31/04

Lavori di ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del blocco del pronto soccorso -
Ristrutturazione e messa a norma, ampliamento delle saie operatorie - Messa a norma ed
ampliamento della rianimazione.
Lotto NP 95

2° Stato d'Avanzamento Lavori

Imponibile

I.V.A. 10%



€ 100.900,00

€ 10.090,00

Totale Fattura**€ 110.990,00**

Si attesta la regolarità dei dati
contenuti nel presente documento
per cui si autorizza il pagamento
Colica n° opca 020800004
Il Responsabile del Servizio
ex art. 26 l. 67/88

S.E. & O.

Pagamento :


a Mezzo Bonifico Bancario Banca di Roma - Agenzia n. 22 - Roma
c/c n° 65/99 - cod. ABI 03002 - CAB 05045

P.R. 28.06.04

Documento composto di

n° 06 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 1652 DEL - 8 LUG. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

