Azienda unità sanitaria locale nº 7 Carbonia

DELIBERAZIONE N° 1882

Adottata dal Direttore Generale in data <u>=5 960. 2004</u>

OGGETTO: II^ Fase art. 20 L. 67/88 LAVORI C/O P.O. C. T. O. DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA PIASTRA SEMINTERRATO ETC. - NP 93.

Approvazione e liquidazione 1° Stato d'Avanzamento Lavori. Ditta MEDI IMPIANTI

Il Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP.

PREMESSO CHE:

- i lavori in oggetto sono relativi all'ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA PIASTRA SEMINTERRATO, RIFACIMENTO INFISSI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO STRUTTURE ESTERNE, RISTRUTTURAZIONE MESSA A NORMA E AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI, in corso c/o il P. O. C.T.O. e identificati col NP 93;
- con determinazione n° 684 del 02/10/2001 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP. è stata delegata l'attuazione dell'opera in oggetto, finanziata per € 3.098.741,39 (lit.6.000.000.000) e stabilite altresì le modalità di erogazione del finanziamento;
- con Delibera nº 1677 del 15.07.2002 è stato conferito all'Ing. Antonio Zandara, dipendente dell'Azienda, l'incarico per la progettazione dei lavori in oggetto;
- con Delibera nº 2112 del 11.09.2002 è stato conferito all'Ing. Andrea Sechi, libero professionista, l'incarico di consulenza e collaborazione tecnica per la progettazione di detti lavori;
- con Delibera n° 3127 del 23/12/2002 è stato approvato il progetto esecutivo di detti lavori, redatto dall'Ing. A. Zandara, avente un importo complessivo di € 3.098.741,39 (lit.6.000.000.000), di cui € 2.443.936,00 per lavori ed € 53.000,00 per oneri per la sicurezza;
- con Delibera nº 2556 del 28.10.2002 è stato individuato l'Ing. Brunello Vacca, dipendente dell'Azienda, quale Responsabile del Procedimento di detti lavori;
- con Delibera n° 1612 del 24.07.2003 è stata ratificata l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori, a seguito espletamento di pubblico incanto, in favore della ditta MEDI IMPIANTI Spa, per un importo contrattuale complessivo di € 2.102.240,34 di cui € 2.049.240,34 per lavori al netto del ribasso d'asta del 16,15% ed €. 53.000,00 per oneri della sicurezza;
- con Delibera nº 1962 del 11/09/2003 è stata affidato all'Ing. Cristian Cocco, dipendente dell'Azienda, l'incarico di Direttore di detti lavori;
- in data 07/10/2003 è stato stipulato il Contratto d'Appalto dei lavori, repertoriato al nº 176, registrato ad Iglesias il 14.10.2003 al nº 1798 M3;
- con Delibera nº 3011 del 31.12.2003 è stato rettificato, causa errori di trascrizione, il quadro economico approvato col progetto esecutivo, confermando comunque gli importi del finanziamento, dei lavori e degli oneri per la sicurezza;
- con Delibera n° 1574 del 02.07.2004 è stata disposta la revisione temporanea dell'art. 10 del contratto d'appalto, attinente il pagamento dei S.A.L., che potranno essere emessi a cadenza bimestrale qualsiasi sia il credito avanzato dalla Ditta anziché sino al limite di € 170.000,00 stabilito dal contratto.

CONSIDERATO CHE

il responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca, ha acquisito gli atti contabili relativi allo Stato d'Avanzamento Lavori n° 1, eseguiti dalla Ditta appaltatrice a tutto il 20/07/2004 e ha provveduto ad emettere il relativo certificato di pagamento.

DATO ATTO CHE

la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 20/07/2004, lavori per un importo totale di € 112.493,42 al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 2.836,09, come risulta dal primo stato d'avanzamento lavori emesso dal Direttore dei Lavori.

Delib appr liq 1° SAL lav CTO NP 93 ing B Vacca,rtf Pag 1 di 3

AOUISITO

il certificato di pagamento n° 1, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, nel quale il Responsabile del Procedimento certifica che si può pagare alla Ditta la somma di € 111.900,00 al netto delle prescritte ritenute di legge oltre l'IVA.

RILEVATO

che il Responsabile del Procedimento ha svincolato e trasmesso al Servizio Bilancio, la fattura n° 102 del 20/07/2004 di € 111.900,00 + IVA 10% per un totale di € 123.090,00 che la Ditta appaltatrice ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti.

PROPONE L'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO

dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO. PP.

SENTITI

il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti Tecnici e Patrimonio

DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali il primo Stato d'Avanzamento Lavori nel quale il Direttore dei lavori contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 20/07/2004, lavori per un importo totale di € 112.493,42 al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 2.836,09;
- di confermare che il Responsabile del Procedimento ha regolarmente svincolato e trasmesso al Servizio Bilancio, la fattura n° 102 del 20/07/2004 di € 111.900,00 + IVA 10% per un totale di € 123.090,00 che la Ditta appaltatrice ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della somma suddetta mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;
- che l'importo complessivo da liquidare, pari a € 123.090,00, attinto dalle somme di cui alla determinazione n° 684 del 02/10/2001 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP., ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul cod. 02 08 00002 immobilizzazioni in corso appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale.

IL DIRECTORI GENERALE

Dr. Ilmilio SIMEONE

DIRIG-SERV.ACQ-TECN-PATRIM.

RESP. SETT. ATTIVITA' TECN-OO/PP

RESP. DEL PROCEDIMENTO/

Add/ Mollie

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, attesta che la deliberazione

n. 1882 del __5 AGO. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7 a partire dal <u>6 960. 2004</u> al <u>2 0 960. 2004</u>

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Margherita Cannas

ALLEGATIN° 3 Tot. pagine n° 11

- all. n° 1 di pag. n° 9: Stato Avanz. Lav. n° 1 - all. n° 2 di pag. n° 1: Cert. di pagam. n° 1

- all. n° 3 di pag. n° 1: Fattura n° 102/20.7.04

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI

SERV. ACQUISTI (Ufficio tecnico Carbonia)

SERV. BILANCIO

Comune di Iglesias

Provincia di Cagliari

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 20/07/2004

OGGETTO:

PROGETTO: P.O. C.T.O. IGLESIAS

Progettazione Esecutiva dei lavori di adeguamento alle norme di

sicurezza del seminterrato, rifacimento infissi, manutenzione straordinaria

e adeguamento strutture esterne, ristrutturazione, messa a

norma, ampiamento dell'impianto distribribuzione gas medicali.

COMMITTENTE:

Azienda USL n.7 - CARBONIA

IMPRESA:

Medi Impianti S.p.a. - Belpasso (CT)

Contratto in data 07/10/2003 rep. n. 176 registrato a Iglesias in data 14/10/2003 al n. 1798/3 di euro 2'102'240,34

1				
	Data Offerta:	//	IMPORTO DEL PROGETTO:	2'496'936,00
	Data Consegna:	22/10/2003	Somme a Disposizione:	0,00
	Data Inizio Lavori:	01/03/2004	Importo per la Sicurezza:	53'000,00
	Giorni Utili per Ultimazione:	732	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
	Data Utile per Ultimazione:	//	Somme a Disposizione (variante):	0,00
	Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
	Numero di Sospensioni	0		
	Nuova Data Ultimazione:	_/_/	Anticipazione:	00,0

IMPORTI

Num.Ord. Ocautità EDELLE TARIFFA TOTALE SOMMINISTRAZIONI unitario RIPORTO LAVORI A MISURA <nessuna> (SpCap 0) DEMOLIZ.E ASPORTAZ.PARZIALE PAV.STRAD.in CONGL.BIT.largh.fino a 50 cm NP 3 130,00 9,4000 1'222,00 SOMMANO mg RIPRISTINO PAVIM.STRADALE, STRATO CLS, ESECUZ. MANTO DI USURA 2 22,9500 1'881,90 SOMMANO mq 82,00 NP 4 SCAVO SEZ.RISTRETTA ESEGUITO A MANO in rocce dure fino 2.00 m 117,7900 235.58 SOMMANO mc 2,00 NP 5 SCAVO SEZ.RISTRETTA ESEGUITO A MANO in rocce tenere fino 2.00 m SOMMANO mc 7,60 72,3200 549,63 NP 6 SCAVO SEZ.RISTRETTA IN CENTRI ABITATI, in rocce dure senza mine 45,9000 826,20 NP 7 SOMMANO mc 18,00 IMPIANTO ANTINCENDIO (SpCap 1) F.P.O. di tubo acqua in polietilene alta densità, fornito ... 75 mm. PN 10, SPESSORE 5,8 mm. -SFILAMENTO LUNGO LINEA. D0455.07 278.72 SOMMANO mi 60,00 4.6453 F.P.O. di TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, se ... racce per l'attraversamento di F.1160.1010 murature di qualunque tipo. 2'932,50 4.3015 12'614,15 SOMMANO kg BOCCA ANTINCENDIO ESTERNA UNI 45 completa di cassetta in ... ontaggio delle F.1160.1530 apparecchiature e i collegamenti idraulici. 159,0215 21146,79 SOMMANO cadauno 13,50 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 completo di raccordi file ... l'opera finita a regola F.1160.1550. d'arte. PER UN IDRANTE DIAM, 2"1/2 02 215,3436 215.34 1.00 SOMMANO cadauno 10 F.P.O. di TARGA OTTICO-ACUSTICA ALLARME INCENDIO con lamp ... per darlo montato e F.1300.1020 funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno 1,00 106,0367 106.04 F.P.O. DI PUSANTE INDIRIZZATO ALLARME INCENDIO, corpo in ... per darla montata e 11 F.1300.1025 funzionante a perfetta regola d'arte. 1,50 61,0344 91,55 SOMMANO cadauno FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVELATORE DI FUMO ANALOGICO ... zionante a 12 NP 8 perfetta regola d'arte. INSTALLAZIONE IN VISTA. 1'050,00 SOMMANO cadauno 10,00 105,0000 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVELATORE DI FUMO ANALOGICO ... a perfetta 13 NP 9 regola d'arte. INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO 115,0000 460,00 SOMMANO cadauno 4.00 IMPIANTI ELETTRICI (SpCap 2) F.P.O. di impianto di terra per l'intero complesso ospeda ... nita a regola d'arte e rispondente alle G.1020.1000 vigenti normative. SOMMANO cadauno 0,25 7'048,4310 1'762,11 F.P.O. di canale portacavi relizzato in lamiera di acciai ... ra finita a regola d'arte. 15 G.1030.1010. CANALE ZINCATO LARGH. 100 mm. SOMMANO ml 63,00 13,2483 834,64 02 24'274,65 A RIPORTARE

COMMITTENTE: Azienda USL n.7 - CARBONIA

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 20/07/2004

INDICAZIONE DELLAVORI

Numl.Ord.	
TARIFFA	

INDICAZIONE DELLA VORI

IMPORTI

Num.Ord.	INDICAZIONE DEL LA VORT		IMPO	KII
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO			24'274,65
	KHOKIO			21271,00
16	F.P.O. di canale portacavi relizzato in lamiera di acciai ra finita a regola d'arte.			
G.1030.1010. 03	CANALE ZINCATO LARGH. 150 mm. SOMMANO ml	73,50	15,6883	1'153,09
17	F.P.O. di canale portacavi relizzato in lamiera di acciai ra finita a regola d'arte.			
G.1030.1011.	CANALE ZINCATO LARGH. 300 mm. SOMMANO ml	7,50	27,4609	205,96
05		1,50	27,4009	203,70
18 G.1160.3000	F.P.O. di impianto di chiamata per camera di degenza tipo siva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi.			
	SOMMANO cadauno	2,00	412,3324	824,66
19	F.P.O. di impianto di chiamata per camera di degenza tipo siva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi.			
G.1100.3001	SOMMANO cadauno	1,50	796,4744	1 194,71
20	F.P.O. di impianto di chiamata per locale visita medica (siva tinteggiatura (questa esclusa),			
G.1160.3002	compreso i ponteggi. SOMMANO cadauno	0,50	183,2626	91,63
21	F.P.O. di impianto di chiamata per locale medico tipo (ve ssiva tinteggiatura (questa esclusa),			
	compreso i ponteggi. SOMMANO cadauno	0,50	66,9626	33,48
		0,50	00,7020	33,40
22 G.1170.3000	F.P.O. di impianto elettrico per camera di degenza tipo c siva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi.			
	SOMMANO cadauno	2,40	324,2312	778,15
23	F.P.O. di impianto elettrico per n. 2 camere di degenza t siva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi.			
0.1170.3001	SOMMANO cadauno	1,80	690,7479	1'243,35
"24	F.P.O. di impianto elettrico per n. 1 locale visita medic ssiva tinteggiatura (questa esclusa),			
G.1170.3002	compreso i ponteggi. SOMMANO cadauno	0,60	539,2058	323,52
25	F.P.O. di impianto elettrico per n. 1 locale per il perso ssiva tinteggiatura (questa esclusa),			
	compreso i ponteggi. SOMMANO cadauno	1,80	317,1794	570,92
		7,00	517,177	370,72
26 G.1170.3005	F.P.O. di impianto elettrico per n. I locale deposito o v ssiva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi.			
	SOMMANO cadauno	1,80	52,8674	95,16
27 G 1170 3010	PUNTO LUCE, con grado di protezione fino a IP5X, dato in O LUCE INTERROTO (I PUNTO DI COMANDO PER UN UTILIZZATORE).			
01	SOMMANO cadauno	0,60	26,9662	16,18
28	PUNTO LUCE, dato in opera completo di conduttori unipolar O LUCE INTERROTTO (1			
G.1170.3011 01	. PUNTO DI COMANDO PER UN UTILIZZATORE) SOMMANO cadauno	18,60	32,6763	607,78
29	PUNTO LUCE, dato in opera completo di conduttori unipolar UNTO LUCE DEVIATO (2			
G.1170.3011 02	. PUNTI DI COMANDO PER UN UTILIZZATORE) SOMMANO cadauno	1,20	40,6002	48,72
30	PUNTO LUCE, dato in opera completo di conduttori unipolar TO LUCE INVERTITO (3 PUNTI	Ź	,	
G.1170.3011	. DI COMANDO PER UN UTILIZZATORE)	0.40	(2.2000	25.20
04	SOMMANO cadauno	0,60	62,3089	37,39
31 G.1170.3016	F.P.O. di punto luce aggiuntivo, al punto luce (interrott ssario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	48,00	13,6424	654,84
32	PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori un ali fori e posa degli staffaggi.			
G.1170.3020 07	. PRESA CEE 16 A 220 V 2P+T SOMMANO cadauno	3,00	55,6848	167,05
je.	//// ARIPORTARE		1)	32'321,24
nd			$\mathcal{M} = \mathcal{L}$	

COMMITTENTE: Azienda USL n.7 - CARBONIA STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 20/07/2004

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI Num.Ord. POFILE Ouantità TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE unitario RIPORTO 32'321,24 PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori un ... ali fori e posa degli staffaggi. 33 G.1170.3020. PRESA CEE 32 A 220 V 2P+T SOMMANO cadauno 67.8766 0,60 40,73 08 PUNTO PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di condutt ... piano o di settore 34 G.1170.3021, PRESA DI CORREENTE 2P+T 10 A 250 Va.c.. SOMMANO cadauno 0,60 33,5232 20.11 01 35 PUNTO PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di condutt ... i piano o di settore G.1170.3021, PRESA BIPASSO 2P+T 10/16 A 250 Va.c.. 34.7894 104,37 SOMMANO cadauno 3,00 PUNTO PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di condutt ... 2P+T 10/16 A 36 G.1170.3021. INTERBLOCCATA CON INTERRUTORE MAGNETOTERMICO 69,2853 124,71 SOMMANO cadauno 1.80 12 KIT VIDEOCITOFONICO A 2 FILI. Fornitura e posa in opera d ... rfetta regola d'arte e rispondente 37 G.1180,1010 alle normative vigenti, 0.80 669,6009 535,68 SOMMANO cadauno PREDISP, PUNTO PRESA DATI E TELEF. Predisposizione presa ... compreso per dare l'opera G.1180.1025 finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno 8.40 18,3296 153,97 PUNTO PRESA TV. Punto presa TV, compresa la quota parte d ... compreso per dare l'opera finita G.1180.1030 a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno 7.00 81.0578 567.40 IDRICO FOGNARIO (SpCap 3) VALVOLA A SFERA IN BRONZO PN 25, a passaggio totale, con attacchi F/Fdiam. 2+1/2", 65 40 B.1515.1060. mm 6,00 32,7518 196,51 09 41 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA in linea per la posa di reti id ... atto, anche misto a pietre, D.1030.1050. escluso le rocce tenere e dure SOMMANO mc 70,00 11,8229 827,60 RINTERRO dei scavi risultanti dopo l'esecuzione dei manuf ... provenienti dagli scavi eseguiti D.1030,1120, nell'ambito del cantiere 111.00 3.4211 379 74 01B SOMMANO mc COLONNA IDRICA DI ADDUZIONE 43 D.1150,1090, ACQUA CALDA o RICIRCOLO IN T ... ne: Controllo di qualità secondo EN 29002 e/o ISO 9002 06.01 SOMMANO m 90,00 12,6027 1'134,24 44 COLONNA IDRICA DI ADDUZIONE D.1150.1090. ACQUA CALDA o RICIRCOLO 06.02 IN T ... ne: Controllo di qualità secondo EN 29002 e/o ISO 9002 SOMMANO m 90,00 12,3595 1112,36 45 COLONNA IDRICA DI ADDUZIONE D.1150.1090. ACQUA FREDDA IN TUBO IN RAME ... vestimento dei collari con neoprene, 06.02b Diam esterno mm 28 SOMMANO m 90,00 11,8700 1'068,30 COLONNA IDRICA DI ADDUZIONE 46 D.1150.1090. ACQUA CALDA o RICIRCOLO 06.03 IN T ... ne: Controllo di qualità secondo EN 29002 e/o ISO 9002 SOMMANO m 4,00 12,3595 49,44 COLONNA IDRICA DI ADDUZIONE 47 D.1150.1090. ACQUA FREDDA 06.03b IN TUBO IN RAME ... ivestimento dei collari con neoprené A RIPORTARE 38'636,40

COMMITTENTE: Azienda USL n.7 - CARBONIA

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 20/07/2004

Nam.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	0 (2)	IMPO	RTI
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORI	ro		38'636,40
	Diam esterno mm 35) m 400	15 9000	63.60
48	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di qualsiasi tig	•	13,7000	05,00
	a pavimento FI e 200 mm, spessore 3,2		34 1186	51100.73
49	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di qualsiasi tig	,	- 1,,-1-1	
	a pavimento FI e 315 mm, spessore 3,2		34,1186	7'608,45
50	COLONNA FOGNARIA IN NICOLLø110 mm lunghezza 5 + 1 La colo n ogni sua parte, incluse le opere murarie e le finiture. SOMMANO cada	uno 3,40	535,9944	1'822,38
51 D.1150.1125.	COLONNA FOGNARIA IN NICOLL ø 110 mm lunghezza 10 + 1 m La n ogni sua parte, incluse le opere murarie e le finiture.			
Ola	SOMMANO cada	uno 3,60	1′009,4953	3′634,18
52 D,1150,1125. 01b	COLONNA FOGNARIA IN NICOLL ø 110 mm lunghezza 15 + 1 m La n ogni sua parte, incluse le opere murarie e le finiture. SOMMANO cada	E.DELLE! SOMMINISTRAZIONI R. I.P. O.R.T. G SOMMANO m 4,00 15,9000 63,60 LIBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di qualsiasi tipo o sessore 3,2 SOMMANO m 149,50 34,1186 5'100,73 UBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di qualsiasi tipo o sessore 3,2 SOMMANO m 223,00 34,1186 7'608,45 NICOLLa II 0 mm lunghezza 5 + 1 rele o pere murarie e Refiniture. SOMMANO cadauno 3,40 5'35,9944 1'822,38 NICOLLo II 0 mm lunghezza 10 + 1 m e le opere murarie e le finiture. SOMMANO cadauno 3,60 1'009,4953 3'634,18 NICOLLo II 0 mm lunghezza 15 + 1 m e le opere murarie e le finiture. SOMMANO cadauno 3,60 1'092,4552 4'477,67 NICOLLo II 0 mm lunghezza 10 + 1 m e le opere murarie e le finiture. SOMMANO cadauno 3,60 1'092,4552 4'477,67 NICOLLo II 0 mm lunghezza 10 + 1 m e le opere murarie e le finiture. SOMMANO cadauno 5,00 1'492,5552 4'477,67 NICOLLo II 0 mm lunghezza 10 + 1 m e le opere murarie e le finiture. SOMMANO cadauno 5,00 1'492,5552 4'477,67 NICOLLO II 0 mm lunghezza 10 + 1 m e le opere murarie e le finiture. SOMMANO cadauno 5,00 1'492,5552 4'477,67 NICOLLO II 0 mm lunghezza 10 + 1 m e le opere murarie e la finiture. SOMMANO cadauno 5,00 1'492,5552 4'477,67 NICOLLO II 0 mm lunghezza 10 + 1 m e le opere murarie e la finiture. SOMMANO cadauno 5,00 31,4665 110,11 COMPLANARE, in ottone o bronzo cromata IC. fino al collettore a SOMMANO cadauno 5,00 34,1186 170,59 COMPLANARE, in ottone o bronzo cromata IC. fino al collettore a SOMMANO cadauno 8,20 140,2391 1'149,96 ATO, can colibentazione in elastomero zione: Controllo di qualità 1002 SOMMANO m 223,50 40,9691 9'156,59 1'10,59 1		
53 D.1150.1125. 01c	COLONNA FOGNARIA IN NICOLL ø 110 mm lunghezza 20 + 1 m La n ogni sua parte, incluse le opere murarie e le finiture. SOMMANO cada	uno 6,20	1′975,6150	12′248,81
54	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromat IC. fino al colletto	re a		
D.1150.1140. 01	servizio del locale di utilizzo; SOMMANO cada	uno 3,50	31,4605	110,11
55	OLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato IC. fino al colletto	re a		
D.1150.1140. 02	. servizio del locale di utilizzo. SOMMANO cadauno		34,1186	170,59
56	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromat IC. fino al colletto	re a		
03	servizio del locale di utilizzo. SOMMANO cada	uno 1,50	36,7766	55,16
57 D 1150 1220	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo i onere incluso per d	dare		
04	l'opera finita in ogni sua parte. SOMMANO cada	uno 8,20	140,2391	1′149,96
58 D.1160.1020. 06B	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO, con coibentazione in elastomero zione: Controllo di qua secondo EN 29002 e/o ISO 9002		28 1484	6:291.17
59	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzio per l'attraversamento	•	2 0,1 / 0 /	5 2 71,17
	murature di qualunque tipo FI 4"		40.9691	9'156.59
60	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con isolame ione: Controllo di que	·	•	,
	secondo EN 29002 e/o ISO 9002		43,8032	9′790,02
61	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO, con giunzione a vite e per l'attraversamente	o di		
D.1160,1020. 10	murature di qualunque tipo FI 6" SOMMANO	O m 17,50	40,1558	702,73
62	POZZETTO PREFABBRICATO in conglomerato cementizio vibrato sioni interne 60x60x60	cm,		
D.3560.1030. 04	copertina prefabbricata in c.a. SOMMANO cada	uno 31,50	78,8442	2'483,59
63	POZZETTO DI ISPEZIONE O INCROCIO per fognature, dimension li di cm 20; escluso scav	vo e		
D.3570.1050. 01	rinterro per condotte FI 200 SOMMANO cada	uno 13,00	473,4758	61155,19
	Parziale LAVORI A MISURA e	uro	\wedge	109'657,33
COMMITTE	NTE: Azienda USL n.7 - CARBONIA	RE	A C	109'657,33
	NZAMENTO LAVORI N. I A TUTTO IL 20/07/2004		- VICE	

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

109'657,33

TOTALE curo

109'657,33

a RIPORTARE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI IMPORTE

TOTALE

RIPORTO

Riepilogo SUPER CAPITOLI

000 <nessuna>
001 IMPIANTO ANTINCENDIO
002 IMPIANTI ELETTRICI
003 IDRICO FOGNARIO

4'715,31 16'962,59 12'190,31 75'789,12

Totale SUPER CAPITOLI euro

109'657,33

fm

A RIPORTARE A

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI

IMPORTE

TOTALE

RIPORTO

Riepilogo SUPER CATEGORIE

000 <nessuna> 001 IMPIANTO ANTINCENDIO 002 IMPIANTO ELETTRICO 003 IMPIANTO IDRICO FOGNARIO

4'778,91 15'452,59 12'190,31 77'235,52 109'657,33

Totale SUPER CATEGORIE euro

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

TOTALE

RIPORTO

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura Tipologia Offerta: Prezzi Unitari Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso 53'000,00 Incidenza Sicurezza - IS = 53'000,00/2'496'936,00 = 0,021226014603498

LAVORI A MISURA euro

Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso = ((SAL / Po) * SCS) = ((109'657,33 / 2'049'240,34) * 53'000,00) = euro

109'657,33

2'836,09

PER LAVORI A MISURA euro

112'493,42

TOTALE curo

112'493,42

A RIPORTARE

Comune di Iglesias

Provincia di Cagliari

OGGETTO: P.O. C.T.O. IGLESIAS (NP 93) Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza del seminterrato,

rifacimento infissi, manutenzione straordinaria e adeguamento strutture

esterne, ristrutturazione, messa a norma, ampiamento dell'impianto distribribuzione gas medicali.

COMMITTENTE:

Azienda USL n.7 - CARBONIA

IMPRESA:

Medi Impianti S.p.a. - Belpasso (CT)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 111'900,00

CERTIFICATI PRECEDENTI

IL SOTTOSCRITTO,

			·	
n.	data	importo		
1			VISTO: il Contratto in data 07/10/2003 repertorio n. 176 registrato a Iglesias ir	data 14/10/2003 al n.
2			1798/3 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicat RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori esegui	i lavori; iti e delle spese fatte à
3	•		quello in seguito riportato:	ili e delle spese latte e
4				
5				
6			Lavori e somministrazioni	112′493,42
7				
8				
9				
10			SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	112′493,42
11 12			IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
13				
14			0011111101	
15			SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
16				DETRAZIONI
17				
18			Ritenuta per infortuni 0,5%	562,47
19			Recupero anticipazione	
20				
21				•
22				
23				
24 25			Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
26			SOMMANO LE DETRAZIONI euro	562,47
27				
28			CREDITO Impresa arrotondato a 100 di euro	111′900,00
29			per I.V.A. al 0%	
30			TOTALE GENERALE euro	111′900,00
	TOTALE	0,00	O E D TIELO A	
an	ticipazione	0,00	CERTIFICA	

euro 111'900,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.

Diconsi: (euro centoundicimilanovecento/00).

CHE ai termini dell'articolo 10 del contratto d'appalto si può pagare all'impresa la rata di

ASSICURAZIONE OPERAL

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Catania con pos. nº 8754844

Data, 20/07/2004

Il Responsabile del Procedimento





Fattura N.		102	del	20/07/2004
Vs. rif.: Contratto	178 del 0	7/10/2003 xeg il 1	4/10/2003	lain, 1798 M.3
}	. '			
Ns. rif.	Off	n.163/03		
L				

Spett.le:
AZIENDA U.S.L. N.7
Via Dalmazia, 83
09013 Carbonia (CA)

artitra IVA / Codice its pale:	Pagament	Banca : CREDITO EMILIANO SPA . CATANIA	ADI/CAB: 3032/ 1690	Солы соттель: СО10000000700
2261310920	Modeliacontratual	CREDITO CHILLIANO CI A. CHILLIA		<u> </u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Descrizione		Importo
				111.900,00
Lavori di adeguar	ento nome di sicurezza	piastra piano seminterrato, manutenzione		
straordinaria del P	O. C.T.O. d'Iglesias.			
Sal n. 1 del 20/07/	2004			
•		in the second second	1	
		Si attesta la regolar ità		
	1. 1. 200	Si attesta la logui nel dei dati contenuti nel		
	1 14.	presente documento si autorizza i pagamento		
		SI autoriz-7	<u>_</u>	
		nfesponsabilities 100	∞	
		Cor. 020800002		
	• • • •	COD ON OB COCO T		
	1.5		1	
	(H. 75)	•	}	
! }			-	
	· ;	V.S.		
İ		ALL THE PROPERTY OF THE PROPER		
	•	CANO A TON A	ļ	
<u> </u>		A STATE OF THE STA		•
		2 3 100 2004		
		PROT. 40. O	IEŅDA USL N°	and the same of th
		tx60	ILLIADA OST NA	CARRONIA
		CLAS -		MINIO
		FAB	26 LUG.	Dinity .
1		PER	VENUTO ALLA DIR	
		the state of the s	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	EZ BILANCIO
	A distribution			
1 .	*	Porto	, cot	imponible:

MEDI IMPIANTI S.p.A. - Sede legale offici: C.da Ferreria s.n. - Zona ind.le Overt - 95032 - Belpasso (CT) - Italia Cal. +25(0) 55 73 1 1674 pbx - Yax +29(0) 95 7131873 - E-mail azienda@medicopiantl.com - P. TVA 03038540872 - Rec. Soc. 28831

Iva 10%

11,190,00

+ 10.00

111.900.00

25/07 '04 08:37 0781 677213

LOF (Kigminous)

€ 11.190,00

€ 123,090,00

Cod, IVA:

10

ALIGITO ALLA DELIBERAZIONE

1882 DEL -5 AGU 2004

"LEGRETORE PENETORE SAUTARIO

"LEGRETORE PENET

j