

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

Deliberazione n° 1992

Adottata dal Direttore Generale in data 9 SET. 2004

OGGETTO: Lavori di messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del P.O. S. Barbara di Iglesias – Art. 20 L. 67/88 Seconda fase.- Approvazione atti contabili 3° S.A.L. e liquidazione credito Ditta S.I.P.E. S.r.l. di Roma.

Il responsabile del Settore Attività Tecniche ed Opere Pubbliche, il quale:

ATTESO che con atto deliberativo n° 3120 del 23.12.02 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del P.O. S. Barbara di Iglesias, per un importo complessivo di € 3.098.741,39 di cui € 2.451.234,17 per lavori ed € 647.507,22 per somme a disposizione;

che con atto deliberativo n° 1335 del 20/06/03 l'appalto per l'esecuzione di lavori di che trattasi è stato aggiudicato alla Ditta SIPE S.r.L. di Roma per un importo di contratto pari a € 2.067.708,41 + IVA, al netto del ribasso d'asta del 15,897%, di cui € 2.029.041,14 per lavori ed € 38.667,27 per oneri della sicurezza;


che il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 02.10.2003 e registrato in Iglesias il 07.10.2003 al n° 1761 Mod. 3;

che i lavori sono stati consegnati in data 28.10.03, come da verbale emesso dal Direttore dei lavori Ing. Antonio Zandara in pari data;

CONSIDERATO che l'art. 12 del contratto d'appalto e l'art. 21 del capitolato speciale d'appalto, prevedono che l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute, raggiunga la cifra di € 200.000,00;

PRESO ATTO che il Direttore dei lavori Ing. Antonio Zandara in data 04.08.04 ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato d'avanzamento dei lavori n° 3, dai quali si evince che la Ditta SIPE a tutto il 31.07.04 ha eseguito lavori, al netto del ribasso d'asta del 15,897%, per un importo di € 659.443,03;

altresì del certificato di pagamento n° 3, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 04.08.04, dal quale risulta un credito netto dovuto all'Impresa, dedotto lo 0,5 % per infortuni, ammontante a € 202.700,00 + IVA 10%;



VISTA la fattura n° 89/04 del 05.08.04 di € 202.700,00 + IVA 10%, emessa dalla Ditta SIPE relativa al 3° stato d'avanzamento dei lavori in questione, vistata dal Responsabile del Procedimento,

PROPONE

- di approvare gli atti contabili relativi al 3° SAL e il certificato di pagamento n° 3 dei lavori di messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del P.O. S. Barbara;
- di procedere alla liquidazione del credito ammontante a € 202.700,00 + IVA 10%, spettante alla Ditta SIPE per l'esecuzione dei lavori a tutto il 31.07.04;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore OO.PP.;

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Acquisti, Patrimonio e Tecnico,

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di approvare gli atti contabili relativi al 3° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Zandara che contabilizza a tutto il 31.07.04, al netto del ribasso d'asta del 15,897%, lavori eseguiti per un importo di € 659.443,03 relativi all'appalto dei lavori di messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del P.O. S. Barbara di Iglesias;
- di procedere alla liquidazione della fattura n° 89/04 del 05.08.04 di € 202.700,00 + IVA 10% della Ditta SIPE come risulta dal certificato di pagamento n° 3/2004 emesso dal Responsabile del Procedimento;
- di dare atto che la suindicata fattura risulta regolarmente vistata dal Responsabile del Procedimento Geom. Carlo Sanna;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento di € 222.970,00 IVA 10% inclusa, alla Ditta SIPE tramite ordinativo bancario.
- di determinare la regolare imputazione dell'importo complessivo di € 222.970,00 IVA 10% inclusa, sul codice di Bilancio n° 020800005 del Piano dei conti dell'esercizio 2004.

DIR.AMM./

DIR. SAN./

RESP. OO.PP./Ing. C.Cocco

RESP.PROC./Geom.C. Sanna

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone



Il Responsabile del Settore Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 1992 del 9 SET. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 9 SET. 2004 23 SET. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

È stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(D.ssa Margherita Cannas)



Allegati n° 04

Destinatari:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Bilancio
- ~~Servizio del Personale~~
- Servizio Acquisti
- Uff. Tec. Sett. OO.PP.
- Resp. Proc. Geom. C. Sanna



S.r.l.

00142 ROMA - Via del Serafico, 188 - Tel. 06 5139125 - Fax 06 5140792
REA N. 495373 - A.N.C. 8984805 - Registro Imprese N. 3839/82 - Part. IVA N. 01410051005 - Cap. Soc. € 10.400,00

FATTURA N° 89/04	DATA 05/08/04	Vs. Ordine	Data Ordine
Cliente AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA			
Indirizzo VIA DALMAZIA, 83 09013 CARBONIA (CA)			
Note		Part. IVA 02261310920	
Spedizione a mezzo	Bolla n°	Data bolla	

Quant.	Art.	Descrizione	Prezzo unitario	Importo netto
		3 SAL - lavori di messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria, ristrutturazione del P.O. Santa Barbara - Iglesias - opere edili		
		I.V.A. ad esigibilità differita circolare 328/E del 24.12.97 PAR.2.2.3		
		Aliquota IVA agevolata ai sensi del DPR 633 del 26/10/72 e s.m.i.		
			<p>N.O. x per la liquidazione art. 20 2^a fase cod. 020 800005 delib. N° del</p> <p><i>[Signature]</i></p>	

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO SU UNICREDIT BANCA D'IMPRESA ABI 03226

CAB 03200 CIN M.C/C 3799110

Totale importo netto € 202.700,00

€

10
Iva.....% 22.270,00

TOTALE COMPLESSIVO € 222.970,00

Comune di Iglesias

Provincia di Cagliari

OGGETTO: MESSA A NORMA GENERALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DEL P.O. SANTA BARBARA - IGLESIAS - OPERE EDILI

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

IMPRESA: SIPE S.r.L.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 202'700.00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	23/03/2004	228'500.00
2	20/05/2004	224'900.00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		453'400.00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 02/10/2003 repertorio n. 175 registrato a in data ___/___/___ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	659'443.03
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	659'443.03
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0.00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0.5%	3'297.22
Ammontare dei certificati precedenti euro	453'400.00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	456'697.22
CREDITO Impresa arrotondato a 100 di euro	202'700.00
per I.V.A. al 10%	20'270.00
TOTALE GENERALE euro	222'970.00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 20 e 21 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 202'700.00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Dicansi: (euro duecentoduemilasettecento/00).



Iglesias, 04/08/2004

Il Responsabile del
Procedimento
geom. Carlo Sanna

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di ROMA n. 65430619/26 (impiantisti) e n. 12176722/80 (edili)

Il Direttore dei Lavori
ing. Antonio Zapdara

Comune di Iglesias
Provincia di Cagliari

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 3 A TUTTO IL 31/07/2004

OGGETTO: MESSA A NORMA GENERALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI,
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DEL P.O.
SANTA BARBARA - IGLESIAS - OPERE EDILI

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

IMPRESA: SIPE S.r.L.

Contratto in data 02/10/2003 rep. n. 175 registrato a in data __/__/____ al n. di euro
2'067'708.41

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	2'451'234.17
Data Consegna:	28/10/2003	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	12/11/2003	Importo per la Sicurezza:	38'667.27
Giorni Utili per Ultimazione:	540	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 2'067'708.41 - 100%)				
1 001	IMPIANTO GAS MEDICALI	SOMMANO % aliquote	63.99	125'985.47 (6.093%)	80'618.11 (3.899%)
2 002	TESTALETTO	SOMMANO % aliquote	48.06	62'796.30 (3.037%)	30'179.90 (1.460%)
3 003	SCAVI, DEMOLIZIONI E RIPORTI	SOMMANO % aliquote	31.96	39'720.68 (1.921%)	12'694.73 (0.614%)
4 004	CLS, MALTE, SOLAI E FERRO	SOMMANO % aliquote	36.34	29'899.06 (1.446%)	10'865.32 (0.525%)
5 005	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	SOMMANO % aliquote	26.34	290'223.55 (14.036%)	76'444.88 (3.697%)
6 006	MURATURE	SOMMANO % aliquote	28.70	87'526.10 (4.233%)	25'119.99 (1.215%)
7 007	PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E MARMI	SOMMANO % aliquote	32.00	256'768.03 (12.418%)	82'165.77 (3.974%)
8 008	INTONACI, TINTEGGIATURE E RASATURE	SOMMANO % aliquote	43.03	72'597.24 (3.511%)	31'238.59 (1.511%)
9 009	DORSALI DI ALIMENTAZIONE NUOVI IMPIANTI	SOMMANO % aliquote	31.37	212'477.72 (10.276%)	66'654.26 (3.224%)
10 010	QUADRI ELETTRICI DI ZONA	SOMMANO % aliquote	44.10	94'618.34 (4.576%)	41'726.69 (2.018%)
11 011	IMPIANTO IDRICO FOGNARIO	SOMMANO % aliquote	28.62	91'909.64 (4.443%)	26'304.54 (1.272%)
12 012	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	SOMMANO % aliquote	36.06	133'098.39 (6.437%)	47'995.28 (2.321%)
13 013	IMPIANTO FORZA MOTRICE	SOMMANO % aliquote	36.73	45'634.32 (2.207%)	16'761.48 (0.811%)
14 014	IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI	SOMMANO % aliquote	33.49	39'658.65 (1.918%)	13'281.68 (0.642%)
15 015	IMPIANTO TELEFONICO	SOMMANO % aliquote	42.82	50'307.35 (2.433%)	21'541.60 (1.042%)
16 016	IMPIANTO TV	SOMMANO % aliquote	47.68	12'447.60 (0.602%)	5'935.02 (0.287%)
17	IMPIANTO CHIAMATA INFERMERIA				
	A RIPORTARE				589'527.84

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
RIPORTO		
<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
C	LAVORI A CORPO euro	659'443.03
C:001	OPERE EDILI euro	229'951.65
C:001.001	SCAVI DEMOLIZIONI E RIPORTI euro	12'694.73
C:001.002	CLS, MALTE, SOLAI, FERRO euro	10'865.32
C:001.003	MURATURE euro	25'119.99
C:001.004	INTONACI TINTEGGIATURA, RASATURE euro	31'238.59
C:001.005	PAVIMENTI RIVESTIMENTI, MARMI euro	82'165.77
C:001.006	SERRAMENTI euro	6'581.06
C:001.007	CONTROSOFFITTI euro	11'977.67
C:001.008	IMP. IDRICO FOGNARIO euro	26'304.54
C:001.009	VARIE (ASCENSORI SCALA SICUREZZA) euro	23'003.98
C:002	IMPIANTI MECCANICI euro	187'242.89
C:002.010	TESTALETTO euro	30'179.90
C:002.011	GAS MEDICALI euro	80'618.11
C:002.012	CONDIZIONAMENTO euro	76'444.88
C:003	IMPIANTI ELETTRICI euro	242'248.49
C:003.013	DORSALI ALIMENTAZIONE NUOVI IMPIANTI euro	66'654.26
C:003.014	QUADRI ELETTRICI DI ZONA euro	41'726.69
C:003.015	ILLUMINAZIONE euro	47'995.28
C:003.016	FORZA MOTRICE euro	16'761.48
C:003.017	RILEVAZIONE INCENDI euro	13'281.68
C:003.018	TELEFONICO euro	21'541.60
C:003.019	TV euro	5'935.02
C:003.020	CHIAMATA INFERMERIA euro	27'545.54
C:003.021	CITOFONICO euro	806.94
TOTALE euro		659'443.03
A RIPORTARE		


Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE cd Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORIA CORPO (Progetto euro 2'067'708.41 - 100%)							
1 / 34 004	CLS, MALTE, SOLAI E FERRO (voce pari a euro 29'899.06 - 1.446% dei lavori a corpo) SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - CLS, MALTE, SOLAI, FERRO					17.98		
	SOMMANO % aliquota					17.98 (0.260%)		
2 / 53 006	MURATURE (voce pari a euro 87'526.10 - 4.233% dei lavori a corpo) SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - MURATURE					0.84		
	SOMMANO % aliquota					0.84 (0.036%)		
3 / 35 008	INTONACI, TINTEGGIATURE E RASATURE (voce pari a euro 72'597.24 - 3.511% dei lavori a corpo) SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - INTONACI TINTEGGIATURA, RASATURE attenzione: sono state detratte le quote percentuali del 2° e del 1° sal per un piccolo errore sul 2° sal (non si erano detratti 1.8% (0.018)					13.35		
	SOMMANO % aliquota					13.35 (0.469%)		
4 / 36 007	PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E MARMI (voce pari a euro 256'768.03 - 12.418% dei lavori a corpo) SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 5 - PAVIMENTI RIVESTIMENTI, MARMI					19.30		
	SOMMANO % aliquota					19.30 (2.397%)		
5 / 37 019	SERRAMENTI (voce pari a euro 70'612.24 - 3.415% dei lavori a corpo) SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 6 - SERRAMENTI					9.32		
	SOMMANO % aliquota					9.32 (0.318%)		
6 / 38 020	CONTROSOFFITTI (voce pari a euro 44'910.63 - 2.172% dei lavori a corpo) SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 7 - CONTROSOFFITTI					26.67		
	SOMMANO % aliquota					26.67 (0.579%)		
7 / 39 011	IMPIANTO IDRICO FOGNARIO (voce pari a euro 91'909.64 - 4.445% dei lavori a corpo)							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE cd Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 8 - IMP. IDRICO FOGNARIO					12.77		
	SOMMANO % aliquota					12.77 (0.568%)		
8 / 40 021	VARIE (voce pari a euro 228'895.32 - 11.070% dei lavori a corpo) SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 9 - VARIE (ASCENSORI SCALA SICUREZZA)					10.05		
	SOMMANO % aliquota					10.05 (1.113%)		
9 / 41 002	TESTALETTO (voce pari a euro 62'796.30 - 3.037% dei lavori a corpo) SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 10 - TESTALETTO					11.82		
	SOMMANO % aliquota					11.82 (0.359%)		
10 / 42 001	IMPIANTO GAS MEDICALI (voce pari a euro 125'985.47 - 6.093% dei lavori a corpo) SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 11 - GAS MEDICALI					18.27		
	SOMMANO % aliquota					18.27 (1.113%)		
11 / 43 005	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO (voce pari a euro 290'223.55 - 14.036% dei lavori a corpo) SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 12 - CONDIZIONAMENTO					4.87		
	SOMMANO % aliquota					4.87 (0.684%)		
12 / 44 009	DORSALI DI ALIMENTAZIONE NUOVI IMPIANTI (voce pari a euro 212'477.72 - 10.276% dei lavori a corpo) SpCat 3 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 13 - DORSALI ALIMENTAZIONE NUOVI IMPIANTI					2.14		
	SOMMANO % aliquota					2.14 (0.220%)		
13 / 45 010	QUADRI ELETTRICI DI ZONA (voce pari a euro 94'618.34 - 4.576% dei lavori a corpo) SpCat 3 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 14 - QUADRI ELETTRICI DI ZONA					8.28		
	SOMMANO % aliquota					8.28 (0.379%)		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE cd Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
14 / 46 012	IMPIANTO ILLUMINAZIONE (voce pari a euro 133'098.39 - 6.437% dei lavori a corpo) SpCat 3 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 15 - ILLUMINAZIONE					5.77		
	SOMMANO % aliquota					5.77 (0.371%)		
15 / 47 013	IMPIANTO FORZA MOTRICE (voce pari a euro 45'634.32 - 2.207% dei lavori a corpo) SpCat 3 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 16 - FORZA MOTRICE					4.64		
	SOMMANO % aliquota					4.64 (0.102%)		
16 / 48 014	IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI (voce pari a euro 39'658.65 - 1.918% dei lavori a corpo) SpCat 3 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 17 - RILEVAZIONE INCENDI					9.29		
	SOMMANO % aliquota					9.29 (0.178%)		
17 / 49 015	IMPIANTO TELEFONICO (voce pari a euro 50'307.35 - 2.433% dei lavori a corpo) SpCat 3 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 18 - TELEFONICO					4.40		
	SOMMANO % aliquota					4.40 (0.107%)		
18 / 50 016	IMPIANTO TV (voce pari a euro 12'447.60 - 0.602% dei lavori a corpo) SpCat 3 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 19 - TV					10.58		
	SOMMANO % aliquota					10.58 (0.064%)		
19 / 51 017	IMPIANTO CHIAMATA INFERMERIA (voce pari a euro 74'913.08 - 3.623% dei lavori a corpo) SpCat 3 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 20 - CHIAMATA INFERMERIA					14.28		
	SOMMANO % aliquota					14.28 (0.517%)		
20 / 52 018	IMPIANTO CITOFONICO (voce pari a euro 2'688.02 - 0.130% dei lavori a corpo) SpCat 3 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 21 - CITOFONICO					13.34		
	A RIPORTARE					13.34		

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA


IL DIRETTORE DEI LAVORI


Comune di Iglesias
Provincia di Cagliari

pag. 1

SOMMARIO

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: MESSA A NORMA GENERALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI,
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DEL P.O.
SANTA BARBARA - IGLESIAS - OPERE EDILI

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

IMPRESA: SIPE S.r.L.

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 3

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Antonio Zandara

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 2'067'708.41 - 100%)						
1 001	IMPIANTO GAS MEDICALI						
		1	1	10.69		13'467.85	
		al S.A.L. n. 1		10.69		13'467.85	
		aliquota				(0.651%)	
		2	31	35.03		44'132.71	
		al S.A.L. n. 2		45.72		57'600.56	
		aliquota				(2.786%)	
		3	42	18.27		23'017.55	
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 %		63.99	125'985.47	80'618.11	
		aliquote			(6.093%)	(3.899%)	
2 002	TESTALETTO						
		1	2	1.04		653.08	
		al S.A.L. n. 1		1.04		653.08	
		aliquota				(0.032%)	
		2	30	35.20		22'104.30	
		al S.A.L. n. 2		36.24		22'757.38	
		aliquota				(1.101%)	
		3	41	11.82		7'422.52	
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 %		48.06	62'796.30	30'179.90	
		aliquote			(3.037%)	(1.460%)	
3 003	SCAVI, DEMOLIZIONI E RIPORTI						
		1	3	31.96		12'694.73	
		al S.A.L. n. 1		31.96		12'694.73	
		aliquota				(0.614%)	
		al S.A.L. n. 2		31.96		12'694.73	
		aliquota				(0.614%)	
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 %		31.96	39'720.68	12'694.73	
		aliquote			(1.921%)	(0.614%)	
4 004	CLS, MALTE, SOLAI E FERRO						
		1	4	3.51		1'049.46	
		al S.A.L. n. 1		3.51		1'049.46	
		aliquota				(0.051%)	
		2	27	14.85		4'440.01	
		al S.A.L. n. 2		18.36		5'489.47	
		aliquota				(0.265%)	
		3	34	17.98		5'375.85	
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 %		36.34	29'899.06	10'865.32	
		aliquote			(1.446%)	(0.525%)	
5 005	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO						
		1	5	13.99		40'602.27	
		al S.A.L. n. 1		13.99		40'602.27	
		aliquota				(1.964%)	
		2	32	7.48		21'708.72	
		al S.A.L. n. 2		21.47		62'310.99	
		aliquota				(3.014%)	
		3	43	4.87		14'133.89	
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 %		26.34	290'223.55	76'444.88	
		aliquote			(14.036%)	(3.697%)	
6 006	MURATURE						
		1	6	21.14		18'503.02	
		al S.A.L. n. 1		21.14		18'503.02	
		aliquota				(0.895%)	
		2	33	6.72		5'881.75	
		al S.A.L. n. 2		27.86		24'384.77	
		aliquota				(1.179%)	
		3	53	0.84		735.22	
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 %		28.70	87'526.10	25'119.99	
		aliquote			(4.233%)	(1.215%)	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
7 007	PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E MARMI	1	7	12.70		32'609.54
				12.70		32'609.54 (1.577%)
				12.70		32'609.54 (1.577%)
		3	36	19.30		49'556.23
				SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote	32.00	256'768.03 (12.418%)
8 008	INTONACI, TINTEGGIATURE E RASATURE	1	8	4.02		2'918.41
				4.02		2'918.41 (0.141%)
		2	28	25.66		18'628.45
				29.68		21'546.86 (1.042%)
		3	35	13.35		9'691.73
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote	43.03	72'597.24 (3.511%)	31'238.59 (1.511%)	
9 009	DORSALI DI ALIMENTAZIONE NUOVI IMPIANTI	1	9	16.00		33'996.44
				16.00		33'996.44 (1.644%)
		2	18	13.23		28'110.80
				29.23		62'107.24 (3.004%)
		3	44	2.14		4'547.02
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote	31.37	212'477.72 (10.276%)	66'654.26 (3.224%)	
10 010	QUADRI ELETTRICI DI ZONA	1	10	28.61		27'070.31
				28.61		27'070.31 (1.309%)
		2	19	7.21		6'821.98
				35.82		33'892.29 (1.639%)
		3	45	8.28		7'834.40
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote	44.10	94'618.34 (4.576%)	41'726.69 (2.018%)	
11 011	IMPIANTO IDRICO FOGNARIO	1	11	0.99		909.91
				0.99		909.91 (0.044%)
		2	29	14.86		13'657.77
				15.85		14'567.68 (0.705%)
		3	39	12.77		11'736.86
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote	28.62	91'909.64 (4.445%)	26'304.54 (1.272%)	
12 012	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	1	12	8.42		11'206.88
				8.42		11'206.88 (0.542%)
		2	20	21.87		29'108.62
				30.29		40'315.50 (1.950%)
		3	46	5.77		7'679.78
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote	36.06	133'098.39 (6.437%)	47'995.28 (2.321%)	
13	IMPIANTO FORZA MOTRICE					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
013		1	13	30.62		13'973.23
				30.62		13'973.23 (0.676%)
		2	21	1.47		670.82
				32.09		14'644.05 (0.708%)
3	47	4.64		2'117.43		
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			36.73	45'634.32 (2.207%)	16'761.48 (0.811%)
14 014	IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI	1	14	0.97		384.69
0.97					384.69 (0.019%)	
2		22	23.23		9'212.70	
			24.20		9'597.39 (0.464%)	
3	48	9.29		3'684.29		
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			33.49	39'658.65 (1.918%)	13'281.68 (0.642%)
15 015	IMPIANTO TELEFONICO	1	15	21.38		10'755.71
21.38					10'755.71 (0.520%)	
2		23	17.04		8'572.37	
			38.42		19'328.08 (0.935%)	
3	49	4.40		2'213.52		
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			42.82	50'307.35 (2.433%)	21'541.60 (1.042%)
16 016	IMPIANTO TV	1	16	14.89		1'853.45
14.89					1'853.45 (0.090%)	
2		24	22.21		2'764.61	
			37.10		4'618.06 (0.223%)	
3	50	10.58		1'316.96		
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			47.68	12'447.60 (0.602%)	5'935.02 (0.287%)
17 017	IMPIANTO CHIAMATA INFERMERIA	1	17	9.39		7'034.34
9.39					7'034.34 (0.340%)	
2		25	13.10		9'813.61	
			22.49		16'847.95 (0.815%)	
3	51	14.28		10'697.59		
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			36.77	74'913.08 (3.623%)	27'545.54 (1.332%)
18 018	IMPIANTO CITOFONICO	1		0.00		0.00
0.00					0.00 (0.000%)	
2		26	16.68		448.36	
			16.68		448.36 (0.022%)	
3	52	13.34		358.58		
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			30.02	2'688.02 (0.130%)	806.94 (0.039%)
19 019	SERRAMENTI			0.00		0.00 (0.000%)

Documento composto di

n° 18 pagine

Il Responsabile del Servizio

Su
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 1992 DEL - 9 SET. 2004

[Signature]
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[Signature]
IL DIRETTORE SANITARIO

[Signature]
IL DIRETTORE GENERALE

