

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

Deliberazione n° 2563

Adottata dal Direttore Generale in data 19 NOV. 2004

OGGETTO: Lavori di messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del P.O. S. Barbara di Iglesias – Art. 20 L. 67/88 Seconda fase.- Approvazione atti contabili 4° S.A.L. e liquidazione credito Ditta S.I.P.E. S.r.l. di Roma.

Il responsabile del Settore Attività Tecniche ed Opere Pubbliche, il quale:

ATTESO che con atto deliberativo n° 3120 del 23.12.02 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del P.O. S. Barbara di Iglesias, per un importo complessivo di € 3.098.741,39 di cui € 2.451.234,17 per lavori ed € 647.507,22 per somme a disposizione;

che con atto deliberativo n° 1335 del 20/06/03 l'appalto per l'esecuzione di lavori di che trattasi è stato aggiudicato alla Ditta SIPE S.r.L. di Roma per un importo di contratto pari a € 2.067.708,41 + IVA, al netto del ribasso d'asta del 15,897%, di cui € 2.029.041,14 per lavori ed € 38.667,27 per oneri della sicurezza;

che il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 02.10.2003 e registrato in Iglesias il 07.10.2003 al n° 1761 Mod. 3;

che i lavori sono stati consegnati in data 28.10.03, come da verbale emesso dal Direttore dei lavori Ing. Antonio Zandara in pari data;

CONSIDERATO che l'art. 12 del contratto d'appalto e l'art. 21 del capitolato speciale d'appalto, prevedono che l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute, raggiunga la cifra di € 200.000,00;

PRESO ATTO che il Direttore dei lavori Ing. Antonio Zandara in data 25.10.04 ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato d'avanzamento dei lavori n° 4, dai quali si evince che la Ditta SIPE a tutto il 25.10.04 ha eseguito lavori, al netto del ribasso d'asta del 15,897%, per un importo di € 898.354,51;

altresi del certificato di pagamento n° 4, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 25.10.04, dal quale risulta un credito netto dovuto all'Impresa, dedotto lo 0,5 % per infortuni, ammontante a € 237.700,00 + IVA 10%;

VISTA la fattura n° 112/04 del 28/10/04 di € 237.700,00 + IVA 10%, emessa dalla Ditta SIPE relativa al 4° stato d'avanzamento dei lavori in questione, vistata dal Responsabile del Procedimento,

PROPONE

- di approvare gli atti contabili relativi al 4° SAL e il certificato di pagamento n° 4 dei lavori di messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del P.O. S. Barbara;
- di procedere alla liquidazione del credito ammontante a € 237.700,00 + IVA 10%, spettante alla Ditta SIPE per l'esecuzione dei lavori a tutto il 25.10.04;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore OO.PP.;

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Acquisti, Patrimonio e Tecnico,

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di approvare gli atti contabili relativi al 4° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Zandara che contabilizza a tutto il 25.10.04, al netto del ribasso d'asta del 15,897%, lavori eseguiti per un importo di € 898.354,51 relativi all'appalto dei lavori di messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del P.O. S. Barbara di Iglesias;
- di procedere alla liquidazione della fattura n° 112/04 del 28.10.04 di € 237.700,00 + IVA 10% della Ditta SIPE come risulta dal certificato di pagamento n° 4/2004 emesso dal Responsabile del Procedimento;
- di dare atto che la suindicata fattura risulta regolarmente vistata dal Responsabile del Procedimento Geom. Carlo Sanna;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento di € 261.470,00 IVA 10% inclusa, alla Ditta SIPE tramite ordinativo bancario.
- di determinare la regolare imputazione dell'importo complessivo di € 261.470,00 IVA 10% inclusa, sul codice di Bilancio n° 020800005 del Piano dei conti dell'esercizio 2004.

DIR.AMM./

DIR. SAN./

RESP.SERV. A.T.P./Geom. G. Agulli

RESP. OO.PP./Ing. C.Cocco

RESP.PROC./Geom.C. Sanna

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n° 2563 del 19 NOV. 2004

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'azienda USL N° 7

a partire dal 23 NOV. 2004 al - 7 DIC. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dr. Margherita Cannas)



ALLEGATI n: 03

Destinatari :

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Settore Tecnico OO.PP.

Comune di Iglesias

Provincia di Cagliari

OGGETTO: MESSA A NORMA GENERALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DEL P.O. SANTA BARBARA - IGLESIAS - OPERE EDILI

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

IMPRESA: SIPE S.r.L.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 4 DI euro 237'700.00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	23/03/2004	228'500.00
2	20/05/2004	224'900.00
3	04/08/2004	202'700.00
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		656'100.00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 02/10/2003 repertorio n. 175 registrato a in data ___/___/___ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	898'354.51
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	898'354.51
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0.00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0.5%	4'491.77
Ammontare dei certificati precedenti euro	656'100.00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	660'591.77
CREDITO Impresa arrotondato a 100 di euro	237'700.00
per I.V.A. al 10%	23'770.00
TOTALE GENERALE euro	261'470.00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 20 e 21 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 237'700.00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Dicansi: (euro duecentotrentasettemilasettecento/00).

Iglesias, 25/10/2004


ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di ROMA n. 65430619/26 (impiantisti) e n. 12176722/80 (edili)

Il Direttore dei Lavori
ing. Antonio Zandara



Il Responsabile del
Procedimento
geom. Carlo Sama



Comune di Iglesias
Provincia di Cagliari

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 4 A TUTTO IL 25/10/2004

OGGETTO: MESSA A NORMA GENERALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI,
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DEL P.O.
SANTA BARBARA - IGLESIAS - OPERE EDILI

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

IMPRESA: SIPE S.r.L.


Contratto in data 02/10/2003 rep. n. 175 registrato a in data ___/___/___ al n. di euro
2'067'708.41


Data Offerta:	___/___/___	IMPORTO DEL PROGETTO:	2'451'234.17
Data Consegna:	28/10/2003	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	12/11/2003	Importo per la Sicurezza:	38'667.27
Giorni Utili per Ultimazione:	540	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	___/___/___	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	___/___/___	Anticipazione:	0.00

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A CORPO (Progetto euro 2'067'708.41 - 100%)					
01	IMPIANTO GAS MEDICALI	SOMMANO % aliquote	75.39	125'985.47 (6.093%)	94'980.45 (4.594%)
02	TESTALETTO	SOMMANO % aliquote	56.47	62'796.30 (3.037%)	35'461.07 (1.715%)
03	SCAVI, DEMOLIZIONI E RIPORTI	SOMMANO % aliquote	31.96	39'720.68 (1.921%)	12'694.73 (0.614%)
04	CLS, MALTE, SOLAI E FERRO	SOMMANO % aliquote	36.34	29'899.06 (1.446%)	10'865.32 (0.525%)
05	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	SOMMANO % aliquote	34.48	290'223.55 (14.036%)	100'069.08 (4.840%)
06	MURATURE	SOMMANO % aliquote	28.70	87'526.10 (4.233%)	25'119.99 (1.215%)
07	PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E MARMI	SOMMANO % aliquote	35.13	256'768.03 (12.418%)	90'202.61 (4.362%)
08	INTONACI, TINTEGGIATURE E RASATURE	SOMMANO % aliquote	43.52	72'597.24 (3.511%)	31'594.32 (1.528%)
09	DORSALI DI ALIMENTAZIONE NUOVI IMPIANTI	SOMMANO % aliquote	45.81	212'477.72 (10.276%)	97'336.04 (4.707%)
10	QUADRI ELETTRICI DI ZONA	SOMMANO % aliquote	54.96	94'618.34 (4.576%)	52'002.24 (2.515%)
11	IMPIANTO IDRICO FOGNARIO	SOMMANO % aliquote	34.76	91'909.64 (4.445%)	31'947.79 (1.545%)
12	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	SOMMANO % aliquote	51.17	133'098.39 (6.437%)	68'106.45 (3.294%)
13	IMPIANTO FORZA MOTRICE	SOMMANO % aliquote	48.19	45'634.32 (2.207%)	21'991.17 (1.064%)
14	IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI	SOMMANO % aliquote	53.28	39'658.65 (1.918%)	21'130.13 (1.022%)
15	IMPIANTO TELEFONICO	SOMMANO % aliquote	53.11	50'307.35 (2.433%)	26'718.23 (1.292%)
16	IMPIANTO TV	SOMMANO % aliquote	60.42	12'447.60 (0.602%)	7'520.84 (0.364%)
17	IMPIANTO CHIAMATA INFERMERIA				
A RIPIORTARE					727'740.46

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
				RIPORTO	727'740.46
017				SOMMANO % <i>aliquote</i>	
		56.91	74'913.08 <i>(3.623%)</i>		42'633.03 <i>(2.062%)</i>
18 018	IMPIANTO CITOFONICO			SOMMANO % <i>aliquote</i>	
		50.04	2'688.02 <i>(0.130%)</i>		1'345.08 <i>(0.065%)</i>
19 019	SERRAMENTI			SOMMANO % <i>aliquote</i>	
		41.09	70'612.24 <i>(3.415%)</i>		29'014.57 <i>(1.403%)</i>
20 020	CONTROSOFFITTI			SOMMANO % <i>aliquote</i>	
		32.97	44'910.63 <i>(2.172%)</i>		14'807.04 <i>(0.716%)</i>
21 021	VARIE			SOMMANO % <i>aliquote</i>	
		36.18	228'895.32 <i>(11.070%)</i>		82'814.33 <i>(4.005%)</i>
				Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>	898'354.51 <i>(43.447%)</i>
				TOTALE euro	898'354.51
				A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
<u>Riepilogo CATEGORIE</u>		
000	<nessuna>	22'433.51
001	SCAVI DEMOLIZIONI E RIPORTI	12'694.73
002	CLS. MALTE, SOLAI, FERRO	10'865.32
003	MURATURE	33'512.56
004	INTONACI TINTEGGIATURA, RASATURE	31'238.59
005	PAVIMENTI RIVESTIMENTI, MARMI	82'165.77
006	SERRAMENTI	6'581.06
007	CONTROSOFFITTI	14'807.04
008	IMP. IDRICO FOGNARIO	31'947.79
009	VARIE (ASCENSORI SCALA SICUREZZA)	82'814.33
010	TESTALETTO	35'461.07
011	GAS MEDICALI	94'980.45
012	CONDIZIONAMENTO	100'069.08
013	DORSALI ALIMENTAZIONE NUOVI IMPIANTI	97'336.04
014	QUADRI ELETTRICI DI ZONA	52'002.24
015	ILLUMINAZIONE	68'106.45
016	FORZA MOTRICE	21'991.17
017	RILEVAZIONE INCENDI	21'130.13
018	TELEFONICO	26'718.23
019	TV	7'520.84
020	CHIAMATA INFERMERIA	42'633.03
021	CITOFONICO	1'345.08
		Totale CATEGORIE euro 898'354.51
		A RIPORTARE

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	
		TOTALE	
RIPORTO			
<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
<i>Tipologia Appalto: a Corpo</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 16'799.72</i>			
LAVORI A CORPO euro		898'354.51	
		<i>aliquota</i>	(43.447%)
TOTALE euro			898'354.51
<p>Iglesias, 25/10/2004</p> <div style="text-align: center;">  L'Impresa S.P.A. s.r.l. Il Direttore dei Lavori ing. Antonio Zandara </div>			
		A RIPORTARE	



S.r.l.

00142 ROMA - Via del Serafico, 188 - Tel. 06 5139125 - Fax 06 5140792
REA N. 495373 - A.N.C. 8984805 - Registro Imprese N. 3839/82 - Part. IVA N. 01410051005 - Cap. Soc. € 10.400,00

FATTURA N° 112/04	DATA 28/10/04	Vs. Ordine	Data Ordine
Cliente AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA			
Indirizzo VIA DALMAZIA, 83 09013 CARBONIA (CA)			
Note		Part. IVA	02261310920
Spedizione a mezzo	Bolla n°	Data bolla	

Quant.	Art.	Descrizione	Prezzo unitario	Importo netto
		4 SAL - lavori di messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria, ristrutturazione del P.O. Santa Barbara - Iglesias - opere edili		
		I.V.A. ad esigibilità differita circolare 328/E del 24.12.97 PAR.2.2.3		
		Aliquota IVA agevolata ai sensi del DPR 633 del 26/10/72 e s.m.i.		

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
2 NOV 2004
PROT. 1181
CAT. CLAS. FAS

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
03 NOV. 2004
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO SU UNICREDIT BANCA D'IMPRESA ABI 03226

CAB 03200 CIN M C/C 3799110

*N.D. per la ripartizione
lavori art. 20 2° fase
cod. 02080005 NP96*

[Signature]

Totale importo netto	€	237.700,00
Iva 10	€	23.770,00
TOTALE COMPLESSIVO	€	261.470,00

Documento composto di

n° 09 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 1563 DEL 19 NOV. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

