

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. N° 7  
Carbonia

Deliberazione n°

2564

Adottata dal Direttore Generale in data 19 NOV. 2004

**OGGETTO:** **Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento locali del Servizio Veterinario di Iglesias. Interventi di edilizia Sanitaria e ammodernamento tecnologico -accordo di programma- 2° Fase dell'art. 20 L. 67/88. Approvazione atti contabili 3° S.A.L. e liquidazione credito all'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c. -**

**SU** proposta del Responsabile delle Attività Tecniche e OO.PP., il quale:

**PREMESSO** che:

- l'accordo di programma degli interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico approvato con Atto prot. N° 1409/2 del 10.01.2001 e modificato con D.G.R. n° 16/12 del 21.05.02, relativo alla 2° fase dell'art. 20 L. 67/88, prevede nell'esercizio 2001 del Bilancio Regionale un finanziamento di € 774.685,35 (£ 1.500.000.000), per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei locali del Servizio Veterinario di Iglesias, con indicativo NP 110;
- con Deliberazione n° 2299 del 30.09.2002 è stato affidato all'Ing. Luigino Medda di Elmas l'incarico per l'esecuzione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto;
- con Deliberazione n° 3121 del 23.12.2002 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Luigino Medda;
- con Deliberazione n° 1327 del 20.06.2003 i lavori sono stati aggiudicati all'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c., che ha offerto un ribasso del 14,44 sull'importo a base d'asta di € 568.102,59, per un importo contrattuale di € 487.651,54 di cui € 10.962,36 per oneri della sicurezza;
- in data 20.11.2003 il Direttore dei Lavori, Ing. Antonio Zandara, ha proceduto alla consegna dei lavori, come da certificato emesso in pari data;

**CONSIDERATO** che l'art. 9 del contratto d'appalto e l'art 6 del capitolato speciale d'appalto, prevedono che l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute, raggiunga la cifra di € 50.000,00;

**PRESO ATTO** che il Direttore dei lavori Ing. Antonio Zandara in data 25.10.04 ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato d'avanzamento dei lavori n° 3, dai quali si evince che l'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c. a tutto il 25.10.04 ha eseguito lavori, al netto del ribasso d'asta del 14,44% e degli oneri per la sicurezza, per un importo di € 206.934,857;

*pru*

*h*

altresi del certificato di pagamento n° 3, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 25.10.04, dal quale risulta un credito netto dovuto all'Impresa, dedotto l'importo dei certificati di pagamento n° 1 e 2, lo 0,5 % per infortuni e compresi gli oneri per la sicurezza, ammontante a € 66.035,774 + IVA;

VISTA la fattura n° FT.174 del 03.11.04 di € 66.035,77 + IVA 10%, emessa dall'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c. relativa al 3° stato d'avanzamento dei lavori in questione, vistata dal Responsabile del Procedimento,

### PROPONE

- di approvare gli atti contabili relativi al 3° SAL e il certificato di pagamento n° 3 dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei locali del Servizio Veterinario di Iglesias;
- di procedere alla liquidazione del credito ammontante a € 66.035,77 + IVA 10%, spettante all'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c. per l'esecuzione dei lavori a tutto il 25.10.04,

### IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore OO.PP.;

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Acquisti;

### DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di approvare gli atti contabili relativi al 3° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Zandara che contabilizza a tutto il 25.10.04, al netto del ribasso d'asta del 14,44% e degli oneri per la sicurezza, lavori eseguiti per un importo di € 206.934,857 relativi all'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei locali del Servizio Veterinario di Iglesias;
- di procedere alla liquidazione della fattura n° FT. 174 del 03.11.04 all'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c. di € 66.035,77 + IVA 10% come risulta dal certificato di pagamento n° 3 emesso dal Responsabile del Procedimento;
- di dare atto che la suindicata fattura risulta regolarmente vistata dal Responsabile del Procedimento Geom. Carlo Sanna;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento di € 72.639,35 IVA 10% inclusa, all'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c. di Palermo, tramite ordinativo bancario;
- di imputare la spesa sul cod. 002 008 0010 del Piano dei Conti Aziendale, a valere sui finanziamenti stanziati per la specifica Opera di cui in premessa, ai sensi dell'art. 20 L. 67/88 -2° fase NP 110.

Dir. Amm.vo./  
Dir. San./  
Resp. Serv. A.T.P./Geom. G. Agnelli  
Resp.le OO.PP./Ing. C. Cocco  
Resp. Proc./Geom. C. Sanna

Il Direttore Generale  
Dr. Emilio Simeone

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 2564 del 19 NOV. 2004

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 23 NOV. 2004 al 7 DIC. 2004

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



Allegati n. 03

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Settore Tec. OO.PP.

# Comune di IGLESIAS

## Provincia di CAGLIARI

**OGGETTO:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI SERVIZIO VETERINARIO

**COMMITTENTE:** AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA  
**IMPRESA:** ATI - BELLAVISTA - IM.FO.EDIL SNC

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 66'035,774

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	12/05/2004	63'598,140
2	19/07/2004	81'001,329
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		144'599,469
anticipazione		0,000

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 08/10/2003 repertorio n. registrato a Iglesias in data 14/10/2003 al n. 1801M con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	206'934,857
Oneri della sicurezza	4'758,855
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>211'693,712</b>
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>0,000</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	1'058,469
Ammontare dei certificati precedenti euro	144'599,469
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>145'657,938</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	<b>66'035,774</b>
per I.V.A. al 10%	6'603,577
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>72'639,351</b>

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo \_\_\_\_\_ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 66'035,774 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
 Diconsi: (euro sessantaseimilatrentacinque/774).



Iglesias, 25/10/2004

Il Responsabile del  
 Procedimento

#### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Palermo posizione n°91211358/05 continuativo

Il Direttore dei Lavori

**Comune di IGLESIAS**  
Provincia di CAGLIARI

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 3 A TUTTO IL 25/10/2004**

**OGGETTO:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI  
SERVIZIO VETERINARIO

**COMMITTENTE:** AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

**IMPRESA:** ATI - BELLAVISTA - IM.FO.EDIL SNC



Contratto in data 08/10/2003 rep. n. 179 registrato a Iglesias in data 14/10/2003 al n.  
1801m3 di euro 487'651,540

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	568'102,590
Data Consegna:	20/11/2003	Somme a Disposizione:	0,000
Data Inizio Lavori:	20/11/2003	Importo per la Sicurezza:	10'962,360
Giorni Utili per Ultimazione:	365	IMPORTO DI VARIANTE	0,000
Data Utile per Ultimazione:	20/11/2004	Somme a Disposizione (variante):	0,000
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,000
Numero di Sospensioni:	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0,000

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1	Rinterro eseguito con Tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggior ... i plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento. SOMMANO m3	1'950,00	16,000	31'200,000
2 AN.100110	Demolizione di un fabbricato costituito da un solo piano fuori terra esclusa la sola coperta che verrà contabilizzata con altra voce d'elenco, compreso ogni onere per il carico, trasporto e scarico SOMMANO m3	1'534,40	4,646	7'128,822
3 AN.100200	Demolizione di muratura di pietrame o di calcestruzzo armato o non armato con martelli demolitori e/o con mazzetta e punciotti compreso il trasporto e rifiuto dei materiali di risulta. SOMMANO m3	6,98	34,239	238,988
4 AN.100240	Smantellamento e smaltimento in discariche autorizzate e procurate a cura e a spese dell'impresa di lastre di cemento amianto (eternit) ad opera di ditte specializzate e regolarmente autorizzate. SOMMANO m2	392,12	13,948	5'469,290
5 AN.110110	Scavo a sezione obbligata in terreno di qualunque natura e consistenza compreso quello misto a ciottoli e trovanti, esclusa la sola roccia dura da mina, eseguito fino alla profondità di mt 2 dal piano SOMMANO m3	1'600,00	10,095	16'152,000
6 AN.110120	Scavo in larga sezione per fondazioni o opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo SOMMANO m3	363,00	6,593	2'393,259
7 AN.120110	Calcestruzzo per magroni di sottofondazioni, per rinfianchi e simili confezionato con cemento R 32.50, fornito in opera con autobetoniera, compreso eventuali casseforme, dosato a Kg 150 di cemento per mc di calcestruzzo. SOMMANO m3	26,73	53,024	1'417,332
8 AN.120120	Calcestruzzo per sottofondo di pavimenti, massetti a terra o su vespaio, platee, rinfianchi, ecc., confezionato con cemento R 32.5 fornito in opera con autobetoniere, escluse le eventuali armature metalliche e comprese le eventuali casseforme, dosato a kg 200 di cemento per mc di calcestruzzo. SOMMANO mc	43,58	57,630	2'511,515
9 AN.120130	Calcestruzzo a resistenza caratteristica R cK 25, di consistenza plastica, confezionato con aggregati della dimensione massima di 30 mm, fornito in opera con autobetoniere, entro o ... le prove di laboratorio, escluse le sole armature metalliche, ma compresa inoltre la quota parte dei ponteggi necessari. SOMMANO mc	217,03	75,231	16'327,384
10 AN.130110	fornitura e posa in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata Feb 38 K, per qualsiasi opera in cemento armato, di qualsiasi diametro, compreso taglio, piegatura, legatura, posto in opera a qualsiasi altezza, compreso l'onere per i ponteggi e le opere provvisoriale. SOMMANO Kg	24'100,49	0,572	13'785,480
11 AN.130120	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata costituita da tondioni in acciaio ad aderenza migliorata a maglie quadre in pannelli standard, compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni, ecc.. SOMMANO mq	387,60	0,642	248,839
12 AN.140110	Muratura di mattoni forati 8x12x24 e malta cementizia a Kg 600 di cemento con mattoni disposti di coltello, retta o curva a qualsiasi altezza, compresi i magisteri di immorsature, ... architravi, riseghe, compreso l'onere per i ponteggi e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SOMMANO mq	829,02	10,175	8'435,279
13 AN.140130	Vespaio in pietrame a secco assestato a mano compresi eventuali cunicoli di aereazione SOMMANO mc	149,47	16,116	2'408,859
14 AN.140150	Realizzazione di muratura di tamponamento costituita da doppia parete di laterizi con interposta camera d'aria dello spessore di cm 5 per uno spessore complessivo di cm 25 eseguita ... sterno di mattoni laterizi forati dello spessore di cm 12 e paramento interno con mattoni forati dello spessore di cm 8. SOMMANO mq	563,06	25,870	14'566,362
15 AN.150110	Solaio del tipo in laterizio e c.a. dello spessore di cm 20+5 orizzontale od inclinato, con travetti tipo bausta e pignatte dell'altezza di cm 20, completo di armatura in ferro ton ... resi i ponteggi necessari a tutte le opere provvisoriale e qualsiasi altro onere per dare il lavoro perfettamente finito. SOMMANO mq	812,82	34,319	27'895,169
	A RIPORTARE			150'178,578









SEDE LEGALE: Via Resuttana, 367 - 90146 Palermo  
Tel. 091 524761 - 091 524745 Fax 091 6709722  
e-mail: bellavista.impianti@tin.it

DIVISIONE MANUTENZIONE:  
Conduzione e gestione impianti di condizionamento Termici  
- Elettrici - Cabine BT - Telecontrollo

DIVISIONE IMPIANTI:  
Elettrici - Condizionamento - Cogenerazione - Termici - Telecontrollo  
Ingegnerizzazione e Programmazione su Sistemi PLC  
- Cablaggio strutturato - Gas - Trattamento Acque

DIVISIONE EDILE CHIAVI IN MANO:  
Acquisizione e ricerca - Progettazione  
- Realizzazione ed Installazione di Stazioni Radio Base ed assimilabili


Spett.le

AZIENDA U.S.L. N°7  
VIA DALMAZIA N.83  
09013 - CARBONIA (CA)

Partita I.V.A. 04516970821

**FATTURA**

NUMERO	DATA
FT.174	03/11/2004

N. Bolla e data				
Partita IVA	02261310920	Codice fiscale		Data ordine vs. rif./prot.
Quantità	Descrizione		IMPORTO	
	OGGETTO: VOSTRO DARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI DEL SERVIZIO VETERINARIO DI IGLESIAS.  CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3  <i>Nulla OSA + la liquidazione art. 20 2ª fase NP 110 cod. 0030080010</i>   IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA		€ 66.035,77	
Totale imponibile	% IVA	Importo IVA	Spese bancarie	TOTALE FATTURA
€ 66.035,77	10	€ 6.603,58		€ 72.639,35
Modalità di pagamento: RIMESSA DIRETTA ACCR. BONIFICO: BANCA NUOVA SPA FIL. N°5 DI PALERMO C/C N°80357 ABI 05132 CAB 04603 CIN. J				

n° 02 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° R.564 DEL 19 NOV. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

