

Adottata dal Direttore Generale in data

7 FEB. 2005

OGGETTO: LAVORI DI MESSA A NORMA GENERALE, RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO LABORATORIO ANALISI CENTRALE, RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA, COMPLETAMENTO 3° PIANO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS - NP 94.
Approvazione e liquidazione 3° Stato d'avanzamento Lavori. Ditta: DE. CO. Srl.

Il RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO.PP.

PREMESSO CHE:

- con la Delibera n° 1677 del 15/07/2002 è stato affidato all'Ing. Antonio Zandara, dipendente dell'Azienda, l'incarico per la progettazione dei lavori in oggetto;
- con determinazione n° 681 del 02/10/2002 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP. è stata delegata l'attuazione dell'opera in oggetto, finanziata per € 4.648.112,09 (lit. 9.000.000.000) ed erogata la prima rata d'acconto pari al 25% del finanziamento, pari a € 1.162.028,02 e stabilite altresì le modalità di erogazione del finanziamento;
- con la Delibera n° 2556 del 28/10/2002 è stato affidato all'Ing. Brunello Vacca, dipendente dell'Azienda e responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, l'incarico di Responsabile del procedimento dei lavori in oggetto;
- con la Delibera n° 2714 del 18/11/2002 è stato affidato all'Ing. Roberto Chessa di Cagliari, l'incarico di Consulente e Collaboratore tecnico per la progettazione dei lavori;
- con la Delibera n° 3126 del 23/12/02 è stato approvato il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico per un importo complessivo di € 4.648.112,09;
- con la Delibera n° 90 del 22/01/2004, detto quadro economico è stato rettificato, causa errori di trascrizione, confermando comunque l'importo complessivo del finanziamento sopra indicato;
- con la Delibera n° 1202 del 09/06/2003 è stata ratificata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta DE. CO. Srl di Roma, che ha offerto un ribasso percentuale dell'14,297% sul prezzo posto a base d'asta di € 3.755.294,42, per un importo contrattuale complessivo di € 3.334.619,38 di cui € 3.218.399,98 per lavori ed € 116.219,40 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;
- l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto del 19/09/2003, rep. n° 171, per un importo complessivo di € 3.334.619,38 oltre l'IVA di legge;
- con la Delibera n° 1962 del 11/09/2003 è stato affidato all'Ing. Cristian Cocco, dipendente dell'Azienda e responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP., l'incarico di Direttore dei lavori in oggetto;
- con la Delibera n° 1535 del 01/7/2004 è stato approvato il 1° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 13/05/2004, per un importo complessivo di € 306.321,58 al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 10.676,03, e la liquidazione della fattura n° 24/04 del 19/05/2004 di complessivi € 335.170,00 IVA inclusa;
- con la Delibera n° 2134 del 29/09/2004 è stato approvato il 2° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 13/09/2004, per un importo complessivo di € 607.857,91 al netto del ribasso offerto e comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 21.185,29, e la liquidazione della fattura n° 44/04 del 13/09/2004 di complessivi € 330.110,00 IVA inclusa.

- CONSIDERATO** che il responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca, ha acquisito gli atti contabili relativi allo stato d'avanzamento lavori n° 3, eseguiti dalla Ditta appaltatrice a tutto il 20/12/2004 e ha provveduto ad emettere il relativo certificato di pagamento.
- DATO ATTO** che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 20/12/2004, lavori per un importo totale di € 920.161,62 al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 32.069,82, come risulta dal 3° stato d'avanzamento lavori emesso dal Direttore dei Lavori.
- AQUISITO** il certificato di pagamento n° 3, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, nel quale il Responsabile del Procedimento certifica che si può pagare alla Ditta la somma di € 310.700,00, al netto delle prescritte ritenute di legge oltre l'IVA.
- RILEVATO** che il Responsabile del Procedimento ha svincolato e trasmesso al Servizio Bilancio, la fattura n° 63/04 del 21/12/2004 di € 310.700,00 + IVA 10% per un totale di € 341.770,00 che la Ditta appaltatrice ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti.
- PROPONE L'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO.**

IL DIRETTORE GENERALE

- PRESO ATTO** dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO. PP.
- SENTITI** il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti Tecnici e Patrimonio

DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali il 3° stato d'avanzamento lavori nel quale il Direttore dei lavori contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 20/12/2004, lavori per un importo totale di € 920.161,62 al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 32.069,82;
- di confermare che il Responsabile del Procedimento ha regolarmente svincolato e trasmesso al Servizio Bilancio, la fattura n° 63/04 del 21/12/2004 di € 310.700,00 + IVA 10% per un totale di € 341.770,00 che la Ditta appaltatrice ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della somma suddetta mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;
- che l'importo complessivo da liquidare, pari a € 341.770,00, attinto dalle somme di cui alla determinazione n° 681 del 02/10/2002 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP., ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul cod. 02 08 00003 - immobilizzazioni in corso - appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale.

DIR-AMM/

DIR-SAN/

DIRIG-SERV.ACQ/

RESP-ATTIVITA' TEC-OO.PP./

RESP. DEL PROCEDIMENTO/

Add/

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio SIMEONE



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione
n. 204 del - 7 FEB. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 15 FEB. 2005 al - 1 MAR. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

(Dr.ssa Margherita Cannas)



ALLEGATI n° 3 Tot. pagine n° 7

- all. n° 1 di pag. n° 4: Stato Avanz. Lav. n° 3
- all. n° 2 di pag. n° 1: Cert. di pagam. n° 3
- all. n° 3 di pag. n° 2: Fattura n° 63 del 21.12.04

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI
SERV. ACQUISTI (Ufficio tecnico Carbonia)
SERV. BILANCIO

Comune di Iglesias
 Provincia di Cagliari

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 3 A TUTTO IL 20/12/2004

OGGETTO: ASL n° 7 - Carbonia - Ristrutturazione generale C.T.O. Iglesias - Messa a norma (con ampliamento), adeguamento laboratorio analisi centralizzato, ristrutturazione, messa a norma e completamento - Lotto n° NP 94

COMMITTENTE: ASL n° 7 - Carbonia

IMPRESA: DE. CO. SRL - ROMA -

Contratto in data 19/09/2003 rep. n. 171 registrato a Iglesias in data 24/09/2003 al n. 1670/3 di euro 3'334'619,38

Data Offerta:	14/05/2003	IMPORTO DEL PROGETTO:	3'218'399,98
Data Consegna:	01/10/2003	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	01/10/2003	Importo per la Sicurezza:	116'219,40
Giorni Utili per Ultimazione:	730	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	29/09/2006	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1 C.01	Prezzo di mq 1.00 di rete elettrosaldata costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata del diametro fi 8 con maglia cm. 20x20, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni etc. SOMMANO mq	2'572,680	3,00	7'718,04
2 C.02	Prezzo di mc.1.00 di calcestruzzo per magroni di sottofondazione, di massetti , per rinfiacco e rivestimento di tubazioni a terra, confezionato con cemento R 32,5 e fornito in opera con autobetoniera. In opera dosato con kg/mc 200 di cemento Rck 32,5. SOMMANO mc	353,349	55,00	19'434,20
3 C.05	Prezzo di mc. 1.00 di calcestruzzo preconfezionato a resistenza garantita Rck 30 N/mm ² , di consistenza plastica(S2) o semifluida (S3), fornito in opera con autobetoniera, anche con ... ondazione e di elevazione, gettato entro casseforme, queste comprese; compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti. SOMMANO mc	1'954,798	92,00	179'841,42
4 C.06	Prezzo di kg.1.00 di acciaio per armature di strutture in cemento armato, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimen ... delle barre ed incluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. SOMMANO kg	240'340,000	1,00	240'340,00
5 C.07	Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq.1.00 di solaio dello spessore di cm.25+5 realizzato con travetti prefabbricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondello in later ... atura del travetto, l'armatura integrativa di ferro agli appoggi delle fasce rompitratta, e di ripartizione dei carichi. SOMMANO mq	4'078,350	40,00	163'134,00
6 D.13	Prezzo per la demolizione completa di fabbricato, fino al piano di spiccato, di fabbricati con struttura portante e solai di qualunque tipo; valutata a metro cubo vuoto per pieno c ... ffiamento ed il carico dei materiali su automezzo, il trasporto o a rifiuto e l'onere per il conferimento a discarica. SOMMANO mc	4'797,236	6,00	28'783,42
7 ED.01	Prezzo per la realizzazione di mq.1.00 di vespaio aerato mediante l'uso di casseri a perdere in materiale plastico tipo "GRANCHIO", o similare ed equivalente, altezza cm.25, compre ... co, C.02, la fornitura e posa di profilo angolare in plastica per evitare il debordo del calcestruzzo durante il getto. SOMMANO mq	1'286,340	25,00	32'158,50
8 ED.01.02	Prezzo per la realizzazione di mq. 1.00 di muratura in blocchi di laterizio tipo Poroton 800, dimensioni cm. 25x30x25, spessore 25 cm, eseguita a qualunque altezza, retta o curva, ... sfrido e il tiro in alto; compresa la fornitura di pezzi speciali per il passaggio dei pluviali fi 120, questi esclusi. SOMMANO mq	3'101,617	24,00	74'438,81
9 ED.03	Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq.1.00 di muratura in mattoni laterizi forati, spessore 8 cm., retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia. compresa la formazione di stipiti, lo sfrido e il tiro in alto. SOMMANO mq	1'901,823	11,00	20'920,05
10 ED.07	Prezzo di mc. 1.00 di scavo di sbancamento per apertura della sede di impianto fabbricati, eseguito in terreno di qualsiasi natura, con qualsiasi mezzo meccanico, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo, il trasporto e l'eventuale conferimento a discarica autorizzata. SOMMANO mc	506,868	2,00	1'013,74
11 ED.07.01	Prezzo di mc. 1.00 di scavo in larga sezione per fondazioni o per opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, in terreno di qualunque natur ... , sia asciutto che bagnato; compreso il carico sull'automezzo, il trasporto ad accatastamento o a discarica autorizzata. SOMMANO mc	4'838,226	4,00	19'352,90
12 ED.23	Prezzo per la fornitura e posa in opera di n. 1 vaso a sedere in porcellana vetrificata bianca, con scarico a parete, del tipo a mensola su parete, completo di sedile in legno del ... ensa anche la fornitura e posa in opera di vaso a sedere per disabili con gli stessi oneri e prescrizioni di cui sopra. SOMMANO cad	29,000	146,00	4'234,00
13 ED.25	Prezzo per la fornitura e posa in opera di n. 1 lavandino in porcellana vetrificata bianca sia a mensola che a incasso su lastra di marmo (questa esclusa), compreso il gruppo misc ... compensa anche la fornitura e posa in opera di lavandino per disabili con gli stessi oneri e prescrizioni di cui sopra. SOMMANO cad	32,000	153,00	4'896,00
14	Prezzo per la fornitura e posa in opera di n°1 bidet in vetrochina bianca, a mensola su parete, completo di			
	A R I P O R T A R E			796'265,08

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			796'265,08
ED.26	rubinetteria in ottone cromato, con due rubinetti da incasso da 1" e sof ... 0, in opera, comprese le opere murarie e quant'altro necessario per dare l'opera finita e funzionante in ogni sua parte. SOMMANO cad	21,500	143,00	3'074,50
15 ED.27	Prezzo di n. 1 gruppo doccia, completo di rubinetteria in ottone cromato, con gruppo miscelatore del tipo ad incasso, con due rubinetti da 1/2", tubo a braccio orientabile da 1/2" e ... soffione anticalcare. In opera, comprese le opere murarie e quant'altro necessario per dare l'opera finita e funzionante. SOMMANO cad	14,000	41,00	574,00
16 ED.28	Prezzo per la fornitura e posa in opera di n. 1 piatto doccia in materiale ceramico smaltato, dimensioni cm 70x70, cotto a 1300°, colore bianco per installazione sopra pavimento, in ... ne cromato da mm 100, in opera comprese le opere murarie e quant'altro necessario per dare l'opera finita e funzionante. SOMMANO cad	7,000	232,00	1'624,00
17 ED.70	Prezzo a corpo per la fornitura e posa in opera di impianto di idrico, igienico-sanitario e fognario del tipo, qualità e prestazioni descritti negli elaborati di progetto, nella re ... altro onere necessario per dare l'opera completa, finita e rispondente ai requisiti prestazionali e normativi richiesti. SOMMANO corpo	0,120	125'406,00	15'048,72
18 ED.71	Prezzo a corpo per la realizzazione dell'impianto antincendio del corpo nuovo, del tipo, qualità e prestazioni descritti negli elaborati di progetto, nella relazione tecnica e nell ... voce ED.11 per la realizzazione di intonaco con resistenza al fuoco richiesta in corrispondenza dei tramezzi dei filtri. SOMMANO corpo	0,050	66'171,00	3'308,55
19 ED.72	Prezzo a corpo per la fornitura e posa in opera di impianto di climatizzazione del tipo, qualità e prestazioni descritti negli elaborati di progetto, nella relazione tecnica e nell ... altro onere necessario per dare l'opera completa, finita e rispondente ai requisiti prestazionali e normativi richiesti. SOMMANO corpo	0,050	290'833,00	14'541,65
20 ED.73	Prezzo a corpo per la realizzazione dell'impianto elettrico del nuovo corpo del tipo, qualità e prestazioni descritti negli elaborati di progetto, nella relazione tecnica e nelle s ... altro onere necessario per dare l'opera completa, finita e rispondente ai requisiti prestazionali e normativi richiesti. SOMMANO corpo	0,050	360'112,00	18'005,60
21 NP.01	Prezzo al metro quadrato per l'incapsulamento, rimozione, imballo, carico, trasporto e conferimento a discarica controllata e autorizzata di lastre di copertura del fabbricato "Ex ... M 20/09/1999, in materia di valutazione rischio, bonifica e smaltimento dei materiali pericolosi contenenti amianto. SOMMANO m2	386,245	19,84	7'663,10
22 NP.02	Prezzo a corpo per l'esecuzione dello spostamento dei sottoservizi (fogne in tubo pvc tipo 301/3 diam. mm 250/315), dati in opera completi di guarnizioni, pezzi speciali ecc, compr ... e igiene del lavoro (questi computati a parte), oltre ad ogni altro onere per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,000	16'283,57	16'283,57
23 NP.03	SCAVO A LARGA SEZIONE per dare luogo a vasche o serbatoi, anche in presenza d'acqua, eseguito a macchina, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la ... superiore a 120 kg/cmq, senza uso di mine, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo SOMMANO mc	461,476	25,36	11'703,03
	Parziale LAVORI A MISURA euro			888'091,80
	T O T A L E euro			888'091,80
	A R I P O R T A R E			

Comune di Iglesias
Provincia di Cagliari

ALLEG. N° 2

OGGETTO: ASL n° 7 - Carbonia - Ristrutturazione generale C.T.O. Iglesias - Messa a norma (con ampliamento), adeguamento laboratorio analisi centralizzato, ristrutturazione, messa a norma e completamento - Lotto n° NP 94

COMMITTENTE: ASL n° 7 - Carbonia

IMPRESA: DE. CO. SRL - ROMA -

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 310'700,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	18/05/2004	304'700,00
2	13/09/2004	300'100,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		604'800,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 19 settembre 2003 repertorio n. 187 registrato a Iglesias in data 24/09/2003 al n. 1670/3 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	920'161,62
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	920'161,62
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	4'600,81
Ammontare dei certificati precedenti euro	604'800,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	609'400,81
CREDITO Impresa arrotondato a 100 di euro	310'700,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	310'700,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 32 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 310'700,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
 Diconsi: (euro trecentodiecimilasettecento/00).



~~02-02-2005~~
 Iglesias, 20/12/2004
 20 gennaio 2005

Il Responsabile del
 Procedimento
 Dott. Ing. Brunello VACCA

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con
 Polizza continuativa presso l'INAIL di Roma
 7740323

Il Direttore dei Lavori
 Dott. Ing. Cristian COCCO

DE. CO. S.R.L.

Sede legale: Via Saturnia n. 49 - 00183 ROMA

Telef.: 06/70450830 – 06/77208309 – Telefax 06/70450824
e-mail: decoedilizia@tiscalinet.it - Cap. Soc. € 96.900 i.v.

C.C.I.A.A. 788580 - ISCR. TRIB. 1379/94 - COD. FISC. 01752550549 - PART. IVA 02313381002

ISO 9001 (BVQI / SINCERT N° 123488)
SOA (N° 0106/02)

Roma, 21 Dicembre 2004
Ns rif: 10.54/1 – 1.10

Consegnata a mano

AZIENDA ASL N° 7
C.P. 09013
27 DIC 2004
PROG. 24486 V.T.

Spett. le
AZIENDA ASL 7
Via Dalmazia n. 10
09013 CARBONIA (CA)

Alla c. attenzione del: - Direttore dei Lavori Dott. Ing. Cristian COCCO
- Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Brunello VACCA

SOLO VIA FAX
al Nr. 0781/257077


e, p. c.: Spett. le
CANTIERE DE. CO.
IGLESIAS

Oggetto: **Lavori di ristrutturazione C.T.O. – Lotto n. 94**

Allegata alla presente vi rimettiamo copia della Fattura n° 63/04 del 21/12/2004, relativa al 3° Stato di Avanzamento Lavori per i lavori del Lotto NP 94.

Distintamente Salutiamo.

DE. CO. S.r.l.
L'Amministratore Unico
(Dott. Ing. Giuseppe Pizzetti)



DE.CO. S.R.L.

Sede legale: Via Saturnia n. 49 - 00183 ROMA

Telef. 06/70450830 - Telefax 06/70450824

e-mail: decoedilizia@tiscalinet.it - Cap. Soc. € 96.900 i.v.

C.C.I.A.A. 788580 - ISCR. TRIB. 1379/94 - COD. FISC. 01752550549 - PART. IVA 02313381002

ISO 9001 (BVQI / SINCERT N° 123488)
SOA (N° 0106/02)

Roma, 21 Dicembre 2004

Spett.
Azienda Sanitaria Locale n° 7
Via Dalmazia
09013 Carbonia
Part. I. V. A. 02261310920

Fattura 63/04

Lavori di ristrutturazione generale C.T.O. Iglesias, messa a norma (con ampliamento), adeguamento del laboratorio analisi centralizzato – Ristrutturazione e messa a norma e completamento.
Lotto NP 94

3° Stato d'Avanzamento Lavori

Imponibile

€ 310.700,00

I.V.A. 10%

€ 31.070,00

Totale Fattura

€ 341.770,00

Ai sensi del comma 1 art. 29 del Decr. Min. LL. PP. n° 145/2000 il termine per disporre il pagamento della presente fattura non può superare i 30 gg. a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento (20/01/2005)

Ex art. 20 L. 67/88 II^ Fase cod. di spesa 020800003

V° il Resp. del procedimento

S.E. & O.

Pagamento:

a Mezzo Bonifico Bancario Banca di Roma – Agenzia n. 22 – Roma
c/c n° 65/99 - cod. ABI 03002 – CAB 05045

P.R. 21.12.2004



Documento composto di

n° 07 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 207 DEL 7 FEB. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

