

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n. 7
Carbonia

Deliberazione n. 235

Adottata dal Direttore Generale in data 15 FEB. 2005

OGGETTO: 2^a Fase Art. 20 L. 67/88 – Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del Presidio sanitario di Domusnovas. Impresa Costec srl Cagliari. Approvazione atti relativi al 2° stato di avanzamento lavori e liquidazione fattura n. 03 del 28/01/2005.

Il Responsabile delle Attività Tecniche ed OO.PP.

Premesso che l'opera di cui all'oggetto è finanziata con i fondi della seconda Fase dell'art. 20 Legge 67/88, N.P. 104 per un importo di € 116.202,80 pari a £. 225.000.000;

atteso che l'Azienda, con Deliberazione n° 1020 del 07/05/2004, ha aggiudicato lavori in oggetto all'Impresa Costec srl di Cagliari per un importo contrattuale di € 61.457,57 al netto del ribasso d'asta del 14,96% sull'importo a base d'asta di € 72.070,00 più IVA al 10%;

atteso altresì che in data 06/07/2004 è stato stipulato, con la Ditta aggiudicataria, il relativo contratto d'appalto, n° 204 di repertorio registrato ad Iglesias il 15/07/2004 al n° 1342 mod. 3;

atteso inoltre che in data 21/01/05 è stata approvata dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu, ai sensi dell'art. 134 comma 9 del D.P.R. 554/99, la perizia di variante n° 1, redatta dall'Ing. Luigi Masala, per un nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 14,96%, di € 74.604,26 più IVA al 10%;

considerato che l'articolo 43 del capitolato speciale d'appalto prevede che l'Appaltatore ha diritto ai pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, raggiunga la cifra di € 25.000,00;

recepito che l'Impresa Costec srl, a tutto il 27/01/2005, ha eseguito lavori, al netto del ribasso d'asta del 14,96% per un importo di € 74.604,02, giusto lo stato di avanzamento dei lavori n° 2 emesso il 27/01/2005 dal Direttore dei Lavori Ing. Luigi Masala, approvato dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu, per cui il credito netto dovuto all'Impresa, dedotto lo 0,5% per infortuni e gli importi relativi ai certificati precedenti, ammonta a € 27.020,00 più IVA al 10%, così come risulta dal Certificato di pagamento n° 2 emesso in data 31/01/2005 dal Direttore dei Lavori ed approvato dal Responsabile del Procedimento;

considerato che, sulla base degli atti posti in essere risulta legittima la liquidazione del credito vantato dalla Ditta appaltatrice, così come risulta dal Certificato di Pagamento n° 2;

tenuto conto che la fattura dell'Impresa Costec srl n° 03 del 28/01/2005 di € 29.722,00, IVA al 10% compresa, è stata già trasmessa al Servizio Bilancio per la liquidazione, giusto il visto del Responsabile del Procedimento attestante la regolarità amministrativa della stessa;

PROPONE

➤ l'adozione di formale atto deliberativo per l'acquisizione agli atti aziendali del 2° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Luigi Masala relativo ai lavori in oggetto;

- l'adozione di formale atto deliberativo per confermare la liquidazione della fattura n° 03 del 28/01/2005 di € 29.722,00 IVA al 10% compresa, all'Impresa Costec srl di Cagliari;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore delle Attività Tecniche ed OO.PP.

Sentiti il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali il 2° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Luigi Masala che contabilizza a tutto il 27/01/2005, al netto del ribasso d'asta del 14,96%, lavori eseguiti per un importo di € 74.604,02, relativi all'appalto dei lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del Presidio sanitario di Domusnovas;
- di confermare che risulta regolarmente trasmessa al Servizio Bilancio per la liquidazione, dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu, la fattura dell'Impresa Costec srl n° 03 del 28/01/2005 di € 29.722,00 IVA al 10% compresa, relativa al 2° SAL e coerente al Certificato di Pagamento n° 2 emesso dal Direttore dei Lavori;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della suddetta fattura tramite ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;
- di imputare la spesa di € 29.722,00 sulla classe di costo al cod. n° 02 08 00028 del piano dei conti aziendale, fondi legge n. 67/88, art. 20 II^a fase, ai sensi della programmazione Regionale approvata con deliberazione di variazione della G.R. n° 16/12 del 21.05.2002, che prevede un finanziamento complessivo pari a € 116.202,80 (L. 225.000.000) per la realizzazione delle opere in oggetto, distinto con il N.P. 104;

DIR.AMM/

DIR.SAN/

DIR.SERV.ACQ./

SETT.TEC./ C.Cocco

Resp.Proc./ G. Puddu

Il Direttore Generale

(dr. Emilio Simeone)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione
n. 285 del 15 FEB. 2005

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 16 FEB. 2005 - 2 MAR. 2005

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

(Dott.ssa Margherita Cannas)



Allegati n. 03

Destinatari:

SERVIZIO ACQUISTI

SERVIZIO BILANCIO

COLLEGIO DEI SINDACI

Comune di Domusnovas
Provincia di Cagliari

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 27/01/2005

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del presidio sanitario di Domusnovas

COMMITTENTE: Azienda USL n° 7

IMPRESA: COSTEC S.r.l. - Viale Sant'Avendrace, 26 - CAGLIARI

COSTEC S.r.l.
L'Amministratore Unico
[Signature]

Contratto in data 06/07/2004 rep. n. 204 registrato a Iglesias in data 15/07/2004 al n. 1342 di euro 61 457.57

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	72 070.00
Data Consegna:	28/10/2004	Somme a Disposizione:	44 132.80
Data Inizio Lavori:	26/07/2004	Importo per la Sicurezza:	1 131.29
Giorni Utili per Ultimazione:	90	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	26/01/2005	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO (Contratto euro 61 457.57 - 100%)			
1 an01	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale composto da: armadio in lamiera delle dimensioni di 1600x800x600, con sportello in vetro, n° 1 interruttore tetrapolare regol ... ttori termici da 16-20 A; gruppo di misura digitale, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.	100.00	4 267.00 (6.9430%)	4 267.00 (6.9430%)
	SOMMANO % aliquote			
2 an02	Fornitura e posa in opera di ml 1,0 di canale in PVC delle dimensioni 120x60, compreso il fissaggio a parete ed ogni onere per dare la canale finita a perfetta regola d'arte.	100.00	546.97 (0.8900%)	546.97 (0.8900%)
	SOMMANO % aliquote			
3 an03	Fornitura e posa in opera di ml 1,0 di canale in PVC delle dimensioni 60x40, compreso il fissaggio a parete ed ogni onere per dare la canale finita a perfetta regola d'arte.	100.00	849.96 (1.3830%)	849.96 (1.3830%)
	SOMMANO % aliquote			
4 an04	Fornitura e posa in opera di ml 1,0 di linea elettrica costituita da cavo 4 x 6 mmq, compreso ogni onere per i collegamenti alle utenze e al quadro di alimentazione.	100.00	318.35 (0.5180%)	318.35 (0.5180%)
	SOMMANO % aliquote			
5 an05	Fornitura e posa in opera di ml 1,0 di linea elettrica costituita da cavo 3 x 6 mmq, compreso ogni onere per i collegamenti alle utenze e al quadro di alimentazione.	100.00	2 513.61 (4.0900%)	2 513.61 (4.0900%)
	SOMMANO % aliquote			
6 an06	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante di sicurezza al NiMH, in esecuzione a parete o a sbraccio, autonomia > 1h, potenza lampada 18W, dotata di LED di indicazione malfunzi ... 07V-K, 3x1.5 mmq, traccia muraria, ripristino ed ogni altro onere per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.	100.00	2 425.12 (3.9460%)	2 425.12 (3.9460%)
	SOMMANO % aliquote			
7 an08	Fornitura e messa in opera di cartello segnaletico conforme alle indicazioni del D.P.R. 8-6-82, n° 524 e successive modifiche e integrazioni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.	100.00	82.35 (0.1340%)	82.35 (0.1340%)
	SOMMANO % aliquote			
8 an09	Fornitura e messa in opera di estintore portatile da 5 Kg omologato per lo spegnimento di fuochi di classe 13A 89BC, compresa la staffa di sostegno e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	100.00	210.80 (0.3430%)	210.80 (0.3430%)
	SOMMANO % aliquote			
9 an11	Fornitura e posa in opera di punto allaccio pompa di calore con cavo unipolare flessibile tipo N07V-K di sez. 4 o 6 mmq, in tubo in pvc flessibile non propagante la fiamma ed autoe ... stico a partire da quadro di alimentazione e quant'altro occorra per dare l'opera funzionante e finita a regola d'arte.	100.00	621.95 (1.0120%)	621.95 (1.0120%)
	SOMMANO % aliquote			
10 an15	Fornitura e posa in opera di pannello di segnalazione luminoso a luce lampeggiante corredato da buzzer piezoelettrico a suono pulsante, in policarbonato autoestinguente, alimentazi ... e secondo progetto e Direzione Lavori e compreso ogni altro onere per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte	100.00	235.38 (0.3830%)	235.38 (0.3830%)
	SOMMANO % aliquote			
11 an16	Calcestruzzo preconfezionato leggero termoisolante tipo ISOCAL 500, per la realizzazione di pendenze e coibentazioni di solai piani, a base di aggreganti leggeri, preconfezionato c ... sore minimo di 5 cm con RcK 25, densità 600 Kg/mc, compresa la finitura superficiale con malta di cemento a cazzuola.	100.00	576.47 (0.9380%)	576.47 (0.9380%)
	SOMMANO % aliquote			
12 an17	Impermeabilizzazione e coibentazione di copertura piana, costituita da: - barriera al vapore con carta catramata; pannello i in poliuretano da 50 mm; guaina ramata da 4 mm con sovr ... 10 cm e saldature con uso di cannello a gas, in opera compreso ogni onere necessario per darla finita a regola d'arte.	114.17	500.26 (0.8140%)	571.15 (0.9293%)
	SOMMANO % aliquote			
	A RIPORTARE			13 219.11

COMMITTENTE: Azienda USL n° 7

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 27/01/2005

COSTEC S.r.l.
L'Amministrazione Unica

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			13 219.11
13 an18	Tinteggiatura interna di pareti e soffitti con una mano di fondo e due mani di tempera lavabile, compreso l'onere del ponteggio. SOMMANO % aliquote	100.00	7 391.50 (12.0270%)	7 391.50 (12.0270%)
14 an19	Fornitura e posa in opera di n° 1 servoscala a pedana avente le seguenti caratteristiche tecniche: portata Kg. 225 - dimensioni mm 750x700 - velocità 6 m/min; ingombro guide mm 100 ... hiave a due posizioni. L'abbandono dei comandi arrestano il montascale. Il tutto perfettamente funzionante e collaudato. SOMMANO % aliquote	100.00	11 244.28 (18.2960%)	11 244.28 (18.2960%)
15 an20	Fornitura e posa in opera di n° 1 pompa di calore di potenzialità di 7.000 W, tipo "OKKAIDO TMHKS-TMKNS" o simile, con funzioni caldo-freddo, deumidificazione, ventola, comprese le ... i elettrici, incluso l'onere per la prova del vuoto e controllo di pressione finita per darle a perfetta regola d'arte. SOMMANO % aliquote	100.00	4 805.98 (7.8200%)	4 805.98 (7.8200%)
16 an21	Demolizione di mq 1,0 di impermeabilizzazione di copertura piana, eseguita con guaina bituminosa con lamina di alluminio, compreso l'onere del conferimento a discarica dei materiali di risulta. SOMMANO % aliquote	100.00	116.77 (0.1900%)	116.77 (0.1900%)
17 an23	Realizzazione di rampa per portatori di handicap, da eseguirsi con basamento e bordo in cls secondo le dimensioni e particolari di progetto, rifinitura con pavimento antiscivolo, e ... tolo esistente, l'eliminazione della soglia, e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO % aliquote	100.00	700.00 (1.1390%)	700.00 (1.1390%)
18 an24	Fornitura e posa in opera di mq 1,0 di copertura realizzata con lastre isolanti in acciaio, tipo "Coverib", costituite da una lamiera in acciaio zincato dello spessore di 6/10 di ... mm 2 e ogni altro onere per la perfetta realizzazione in opera nelle forme e dimensioni come da particolari di progetto. SOMMANO % aliquote	109.96	17 807.95 (28.9760%)	19 581.62 (31.8620%)
19 an25	Fornitura e posa in opera di ml 1,0 di gronda in alluminio ramato di sezione rettangolare, di colore a scelta della D.L., completa di zanche per l'ancoraggio e quant'altro necessario per darla in opera a regola d'arte. SOMMANO % aliquote	136.12	849.96 (1.3830%)	1 156.96 (1.8825%)
20 an26	Prezzo per mq 1.0 di muratura in mattoni laterizi forati 12x25x30 dello spessore di cm 12, murati con malta cementizia, compreso l'onere del ponteggi e quant'altro occorrente per darla in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO % aliquote	169.43	326.34 (0.5310%)	552.91 (0.8997%)
21 an27	Intonaco liscio in malta premiscelata per superfici esterne, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscelato con ... dato in opera su superfici piane o curve, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici verticali od orizzontali. SOMMANO % aliquote	338.87	165.32 (0.2690%)	560.22 (0.9116%)
22 an28	Fornitura e posa in opera di n° 1 videocitofono, tipo" Bticino - Kit video monoutenza Pivot - linea 2000" costituito da: Videocitofono Pivot e pulsantiera linea 2000, colore allumi ... mpreso l'onere delle tracce murarie, i cavi e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO % aliquote	100.00	884.37 (1.4390%)	884.37 (1.4390%)
23 an29	Fornitura e posa in opera di n° 1 pompa di calore di potenzialità di 9.000 W, tipo "OKKAIDO TMHKS-TMKNS" o simile, con funzioni caldo-freddo, deumidificazione, ventola, comprese le ... i elettrici, incluso l'onere per la prova del vuoto e controllo di pressione finita per darle a perfetta regola d'arte. SOMMANO % aliquote	100.00	1 101.32 (1.7920%)	1 101.32 (1.7920%)
24 an30	Fornitura e posa in opera di n° 1 pompa di calore di potenzialità di 12.000 W, tipo "OKKAIDO TMHKS-TMKNS" o simile, con funzioni caldo-freddo, deumidificazione, ventola, comprese l ... i elettrici, incluso l'onere per la prova del vuoto e controllo di pressione finita per darle a perfetta regola d'arte. SOMMANO %	100.00	2 481.66	2 481.66
	A RIPIORTARE			63 796.70

COMMITTENTE: Azienda USL n° 7

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 27/01/2005

COSTEC S.r.l.
L'Amministratore Unico

[Firma]

[Firma]

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
				63 796.70
				RIPORTO
				<i>aliquote</i>
25 NP01	Fornitura e posa in opera di ml 1,0 di pluviale in alluminio fi 80, completo di collarini e quant'altro necessario per il montaggio a perfetta regola d'arte.		(4.0380%)	(4.0380%)
		SOMMANO %	513.17	513.17
		<i>aliquote</i>	(0.8350%)	(0.8350%)
26 NP02	Fornitura e posa in opera di ml 1,0 tubazione in PVC rigido tipo pesante Ø 200 mm, per la realizzazione del prolungamento dei canali di aereazione forata dei servizi igienici, compreso i pezzi speciali, giunzioni e quant'altro occorre per darla in opera a regola d'arte.	100.00	385.34	385.34
		SOMMANO %	(0.6270%)	(0.6270%)
		<i>aliquote</i>		
27 NP03	Prezzo per l'esecuzione di ml 1,0 di ripristino dei cornicioni della copertura, mediante demolizione delle parti ammalorate in calcestruzzo, trattamento degli eventuali ferri di ar ... a quella utilizzate per le pareti esterne, compreso qualsiasi onere per dare l'opera fininita a perfetta regola d'arte.	100.00	426.52	426.52
		SOMMANO %	(0.6940%)	(0.6940%)
		<i>aliquote</i>		
28 NP04	Prezzo per l'esecuzione di mq 1,0 tinteggiatura per pareti esterne con due mani di idropittura lavabile a base di resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici ed alle muffe ... i a scelta della D.L., compreso eventuale ponteggio e qualsiasi altro onere per darla in opera a perfetta regola d'arte.	100.00	212.64	212.64
		SOMMANO %	(0.3460%)	(0.3460%)
		<i>aliquote</i>		
29 NP05	Prezzo per la modifica dell'impianto citofonico per la realizzazione di un ulteriore punto video-citofono, comprendente: videocitofono delle stesse caratteristiche di quello già installato con centralino da 24 moduli, cavi di collegamento e ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.	100.00	510.10	510.10
		SOMMANO %	(0.8300%)	(0.8300%)
		<i>aliquote</i>		
30 NP06	Fornitura e posa in opera di n° 1 corpo illuminante in nylon f.v. infrangibile con diffusore in policarbonato satinato anti abbagliamento infrangibile; riflettore in alluminio mart ... risparmio energetico da 4000K e compreso qualsiasi altro onere necessario per darlo funzionante a perfetta regola d'arte.	100.00	795.88	795.88
		SOMMANO %	(1.2950%)	(1.2950%)
		<i>aliquote</i>		
31 NP07	Fornitura e posa in opera di n° 1 corpo illuminate da esterno in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile autoestinguente, alimentazione 230V 50Hz, cablaggio e grado di protezi ... risparmio energetico da 4000K e compreso qualsiasi altro onere necessario per darlo funzionante a perfetta regola d'arte.	100.00	69.45	69.45
		SOMMANO %	(0.1130%)	(0.1130%)
		<i>aliquote</i>		
32 NP08	Prezzo per la rimozione e smaltimento n° 1 corpo illuminate esistente, compreso qualsiasi onere necessario per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte.	100.00	183.76	183.76
		SOMMANO %	(0.2990%)	(0.2990%)
		<i>aliquote</i>		
33 NP09	Prezzo per la rimozione e smaltimento di n° 1 vetrata esistente in alluminio/vetro, comprese opere murarie, ripristino delle spallette e quant'altro necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte..	100.00	458.47	458.47
		SOMMANO %	(0.7460%)	(0.7460%)
		<i>aliquote</i>		
34 NP10	Prezzo per la rimozione e smaltimento di n° 1 serranda metallica, comprese opere murarie, ripristino delle spallette e quant'altro necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte.	100.00	304.83	304.83
		SOMMANO %	(0.4960%)	(0.4960%)
		<i>aliquote</i>		
35 NP11	Fornitura e posa in opera di n° 1 porte esterne con profilo in alluminio anodizzato tipo Metra NC401, vetro spessore mm 6/7 trasparente, completo di maniglioni antipanico e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.	100.00	3 361.73	3 361.73
		SOMMANO %	(5.4700%)	(5.4700%)
		<i>aliquote</i>		
36 NP12	Fornitura e posa in opera di n° 1 lavabo in vetrochina bianca, dimensioni standard, completo di gruppo di rubinetteria, sifone ed accessori per il montaggio, comprese le opere mur ... edda e calda, scarico in PVC di adeguata sezione, compreso qualsiasi onere per darlo in opera a perfetta regola d'arte.	100.00	611.50	611.50
		SOMMANO %	(0.9950%)	(0.9950%)
		<i>aliquote</i>		
				A RIPORTARE
				71 630.09

COMMITTENTE: Azienda USL n° 7
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 27/01/2005

COSTEC S.r.l.
L'Amministratore Unico

Comune di Domusnovas

Provincia di Cagliari

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del presidio sanitario di Domusnovas

COMMITTENTE: Azienda USL n° 7

IMPRESA: COSTEC S.r.l. - Viale Sant'Avendrace, 26 - CAGLIARI

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 27 020.00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	11/11/2004	47 211.00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		47 211.00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 06/07/2004 repertorio n. 204 registrato a Iglesias in data 15/07/2004 al n. 1342 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	74 604.02
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	74 604.02
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0.00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0.5%	373.02
Ammontare dei certificati precedenti euro	47 211.00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	47 584.02
CREDITO Impresa arrotondato a 1 di euro	27 020.00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	27 020.00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 43 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 27 020.00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro ventisettemilaventi).

Domusnovas, 28 GEN. 2005



~~31 GEN. 2005~~

Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Giuseppe Puddu

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con
Polizza n° 13797227/21 continuativa presso
l'INAIL di Cagliari

Il Direttore dei Lavori
Ing. Luigi Masala


Copia

Costec srl
costruzioni tecnologiche

Data

28/01/2005

Fattura n°

003/2005

Spett.le

A.S.L. N. 7 DI CARBONIA

Via Dalmazia n° 83

09013 CARBONIA (CA)

P. IVA : 02261310920

Vs. dare per: 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO
LOCALI DEL POLIAMBULATORIO DI DOMUSNOVAS.
CONTRATTO N° 204 DI REP. DEL 06/07/2004

Imponibile	€	27.020,00
I.V.A. 10 %	€	2.702,00
TOTALE	€	29.722,00

Pagamento mediante Bonifico Bancario

Coordinate bancarie:

BANCA DI SASSARI SpA - Agenzia 3, Via Zagabria - CAGLIARI

c/c n° 50622 intestato a: COSTEC SRL

ABI: n° 05676 CAB: n° 04805

sede: v.le s. avendrace n. 26 uffici: v.le s. avendrace n. 128 - cagliari

partita i.v.a 02841610922 telefono 070 283224

Documento composto di

n° 08 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 235 DEL 15 FEB. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

