

Adottata dal Direttore Generale in data 4 MAR. 2005

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MESSA A NORMA E AMPLIAMENTO PRONTO SOCCORSO, SALE OPERATORIE E RIANIMAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS - NP 95.
Approvazione e liquidazione 5° Stato d'Avanzamento Lavori.
Ditta: A.T.I. DE. CO. Srl di Roma e AERCOIB di CECCO Srl di Atesa (CH).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO.PP.

PREMESSO CHE:

- con Delibera n° 1677 del 15/07/2002 è stato affidato all'Ing. Antonio Zandara, dipendente dell'Azienda, l'incarico per la progettazione dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 5.164.568,99 (Lit. 10.000.000.000);
- con Delibera n° 2556 del 28/10/2002 è stato individuato l'Ing. Brunello Vacca, dipendente dell'Azienda, quale Responsabile di procedimento per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- con Delibera n° 2714 del 18/11/2002 è stato affidato all'Ing. Franco Piga di Cagliari, l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori;
- con determinazione n° 1124 del 03/12/2002 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP. è stata delegata l'attuazione dell'opera in oggetto, ed erogata la prima rata d'acconto di € 1.291.142,25 pari al 25% del finanziamento di € 5.164.568,99, e stabilite altresì le modalità di erogazione del finanziamento;
- con Delibera n° 3125 del 23/12/2002 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 5.164.568,99 di cui:
 - € 4.222.237,68 per lavori;
 - € 942.351,31 per somme a disposizione;
- con Delibera n° 1218 del 09/06/2003 è stata ratificata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, con un ribasso percentuale dell'14,30% sul prezzo a base d'asta, all'A.T.I. DE. CO. Srl di Roma -capo gruppo mandataria- e AERCOIB di CECCO Srl di Atesa (CH) -mandante-, per un importo contrattuale complessivo di € 3.633.863,29 di cui € 3.526.131,86 per lavori ed € 107.731,43 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;
- l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 174 in data 01/10/2003 reg. a Iglesias il 07/10/2003 al n° 1762/M3 per un importo contrattuale di € 3.526.131,86 per lavori ed € 107.731,43 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA di legge;
- con Delibera n° 1962 del 11/09/2003 è stato affidato all'Ing. Cristian Cocco, dipendente dell'Azienda e responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP., l'incarico di Direttore dei lavori in oggetto;

- con Delibera n° 574 del 12/03/2004 sono state temporaneamente revisionate le pattuizioni contrattuali attinenti all'emissione dei Certificati di Pagamento, stabilendo che, sino all'emissione dell'ultimo verbale di consegna parziale, la Ditta avrà diritto a pagamenti in acconto a cadenza bimestrale qualunque sia il credito raggiunto anziché di € 300.000,00.
- con Delibera n° 877 del 21/04/2004 è stata approvata la liquidazione del 1° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 12/03/2004 per un importo di € 83.600,00 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 91.960,00.
- con Delibera n° 1652 del 08/07/2004 è stata approvata la liquidazione del 2° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 24/06/2004 per un importo di € 100.900,00 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 110.990,00.
- con Delibera n° 1993 del 09/9/2004 è stata approvata la liquidazione del 3° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 04/08/2004 per un importo di € 114.200,00 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 125.620,00.
- con Delibera n° 2651 del 06/12/2004 è stata approvata la liquidazione del 4° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 13/10/2004 per un importo di € 176.500,00 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 194.150,00.

- CONSIDERATO** che il responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca, ha acquisito gli atti contabili relativi allo Stato d'Avanzamento Lavori n° 5, eseguiti dalla Ditta appaltatrice a tutto il 04/02/2005 e ha provveduto ad emettere il relativo certificato di pagamento.
- DATO ATTO** che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 04/02/2005, lavori per un importo totale di € 583.454,10 al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 17.297,39, come risulta dal 5° Stato d'Avanzamento Lavori emesso dal Direttore dei Lavori.
- AQUISITO** il certificato di pagamento n° 5, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, nel quale il responsabile del procedimento certifica che si può pagare alla Ditta la somma di € 105.300,00, al netto delle prescritte ritenute di legge oltre l'IVA.
- RILEVATO** che il Responsabile del procedimento ha trasmesso al Servizio Bilancio, con apposti svincolo e annotazioni, la fattura n° 03/05 del 04/02/2005 di € 105.300,00 + IVA 10% per un totale di € 115.830,00 che la Ditta appaltatrice ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti.

PROPONE L'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO.

IL DIRETTORE GENERALE



- PRESO ATTO** dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO. PP.
- SENTITI** il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti



DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali il 5° Stato d'Avanzamento Lavori nel quale il Direttore dei lavori contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 04/02/2005, lavori per un importo totale di € 583.454,10 al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 17.297,39;
- di confermare che il Responsabile del Procedimento ha regolarmente svincolato e trasmesso al Servizio Bilancio, la fattura n° 03/05 del 04/02/2005 di € 105.300,00 + IVA 10% per un totale di € 115.830,00, come risulta dal 5° Stato d'Avanzamento Lavori emesso dal Direttore dei Lavori;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della somma suddetta mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;
- che l'importo complessivo da liquidare, pari a € 115.830,00, attinto dalle somme di cui alla determinazione n° 1124 del 03/12/2002 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP., ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul cod. 20800004 - immobilizzazioni in corso - appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Emilio SIMEONE



DIR-AMM/

DIR-SAN/

DIRIG-SERV.ACQ/

RESP-ATTIVITA' TEC-OO.PP./

RESP. DEL PROCEDIMENTO/

Add/

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione

n. 404 del 4 MAR. 2005
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 18 MAR. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

(*Dr.ssa Margherita Cannas*)



ALLEGATI n° 3 Tot. pagine n° 7

- all. n° 1 di pag. n° 7: Stato Avanz. Lav. n° 5
- all. n° 2 di pag. n° 1: Cert. di pagam. n° 5
- all. n° 3 di pag. n° 1: Fattura n° 5/04.02.05

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI
SERV. ACQUISTI (Ufficio tecnico Carbonia)
SERV. BILANCIO

Comune di Iglesias
Provincia di Cagliari

1

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 5 A TUTTO IL 04/02/2005

OGGETTO: ASL N° 7 - Carbonia - Presidio Ospedaliero C.T.O. Iglesias- Lavori di ristrutturazione - Messa a norma ed ampliamento del blocco del pronto soccorso - Ristrutt. e messa a norma, ampliamento delle sale operatorie - Messa a norma ed ampliamento della rianimazione. Lotto n° NP 95

COMMITTENTE: ASL n° 7 - CARBONIA

IMPRESA: DE. CO. SRL - ROMA -

Contratto in data 01/10/2003 rep. n. 174 registrato a Iglesias in data 07/10/2003 al n. 1762/3 di euro 3'633'863,29

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	4'114'506,25
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	107'731,43
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 B.1010.1020	OPERAIO QUALIFICATO SOMMANO ora	303,75	22,78	6'919,43
2 B.1030.1160. 03	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 160 con benna da 2,30 mc SOMMANO ora	7,50	65,29	489,68
3 D.1020.1030. 02	COSTO PER LA DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE, eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio, barriere, ripari, segnalazioni diurne e notturne ... ivo di struttura da demolire e per le seguenti strutture di qualsiasi forma e dimensione: muratura di pietrame in genere SOMMANO mc	60,71	46,00	2'792,66
4 D.1020.1030. 06	COSTO PER LA DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE, eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio, barriere, ripari, segnalazioni diurne e notturne ... tivo di struttura da demolire e per le seguenti strutture di qualsiasi forma e dimensione: conglomerati cementizi armati SOMMANO mc	19,71	46,00	906,66
5 D.1020.1040. 01	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZO DI MATTONI di qualsiasi tipo, eseguito anche a tratti saltuari, compreso: trasporti interni del materiale di risulta sia in orizzontale che in verticale, il ... ettiva con la detrazione dei soli vuoti superiori a mq 2.00, per i seguenti spessori di tramezzo: spessore fino a cm 10 SOMMANO mq	1'843,13	5,00	9'215,65
6 D.1020.1050. 02	COSTO PER LA DEMOLIZIONE DI SOLAI MISTI IN GENERE, fatta eccezione per quelli in cemento armato; compreso le opere provvisorie di protezione e di presidio, i trasporti interni s ... eguenti spessori di solaio con le seguenti caratteristiche: solaio misto latero-cementizio spessore oltre 20 e fino a 30 SOMMANO mq	129,68	12,00	1'556,16
7 D.1020.1130. 01	DISFACIMENTO DI RIVESTIMENTO di qualsiasi specie escluso il marmo, compresa la spicconatura del sottostante strato di allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto interno si ... tuale onere per il conferimento a discarica valutato per l'effettiva superficie di disfacimento di rivestimenti interni SOMMANO mq	1'558,70	5,00	7'793,50
8 D.1020.1300. 03	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20 ... ateriali di risulta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata per larghezza oltre 90 cm SOMMANO mq	770,00	6,44	4'958,80
9 D.1060.1010	Fornitura e posa in opera di CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comp ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto SOMMANO mq	13,75	15,00	206,25
10 D.1080.1050. 03	Fornitura e posa in opera CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), con DURABILITA' CARATTERISTICA per esposizione in ambiente secco (DCK 1), di CONSISTENZA PLASTICA (S2) e c ... e da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche.con Rck 30 SOMMANO mc	7,26	87,00	631,62
11 D.1080.1090. 03	Fornitura e posa in opera di CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), con DURABILITA' CARATTERISTICA per esposizione in ambiente secco (DCK 1), di CONSISTENZA PLASTICA (S2) ... e da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche.con Rck 30 SOMMANO mc	22,03	97,00	2'136,91
12 D.1080.1150. 01	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO TERMOISOLANTE, per formazione di pendenze, sottofondi leggeri, riempimento di coperture in lamiera grecata,intercapedini e volte, preconfeziona ... POLISTIROLO 3-8 mm, fornito in autobetoniera e steso in strato dello spessore medio di cm 10 con Rc15, densità 500 kg/mc SOMMANO mc	39,71	139,00	5'519,69
13 D.11	FINESTRA E PORTAFINESTRA CON AVVOLGIBILE, fornitura e posa in opera di infisso di qualunque tipo in alluminio, finito con resina poliesteri, di colore a scelta della D.L. all'atto ... cone. Compreso ancora, l'onere per le necessarie opere murarie e ogni altro onere, fornitura per dare il lavoro finito.			
	A RIPO RTARE			43'127,01

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			43'127,01
	SOMMANO mq	318,07	280,00	89'059,60
14 D.1100.1200. 02	Fornitura e posa in opera di SOLAIO DI COPERTURA PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 25+4, calcolato per un sovraccarico di 180 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti p ... mpitratta e di ripartizione dei carichi, ma compresa quella incorporata nel travetto prefabbricato PER LUCI FINO A m 6.50			
	SOMMANO mq	408,90	42,00	17'173,80
15 D.1110.1070. 15	Fornitura e posa in opera di MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, eseguita fino a m 5.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, data in opera con malt ... palle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 20 cm con muroblocco pesante 20x25x30			
	SOMMANO mq	332,64	27,00	8'981,28
16 D.1110.1080. 02	Fornitura e posa in opera di MURATURA IN BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco, eseguita fino a m 5.00 ... i spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm con blocco portante 30x25x25			
	SOMMANO mq	476,92	39,00	18'599,88
17 D.1110.1080. 04	Fornitura e posa in opera di MURATURA IN BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco, eseguita fino a m 5.00 ... e, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm con blocco di tamponamento 30x25x25			
	SOMMANO mq	62,32	39,00	2'430,48
18 D.1120.1030. 01	Fornitura e posa in opera di MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO CON FINITURA DELLA FACCIA SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA AR ... onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore grigio naturale			
	SOMMANO mq	441,27	12,00	5'295,24
19 D.1120.1410. 04	Fornitura e posa in opera di COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA' 35 kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI VELO ... u superfici piane o inclinate, già predisposte, compreso, l'onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 50 mm			
	SOMMANO mq	441,27	15,00	6'619,05
20 D.1200.1110. 01	Fornitura e posa in opera di INTONACO LISCIO IN MALTA PREMISCELATA, costituito da un primo strato di rinaffo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscela ... dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali			
	SOMMANO mq	3'364,18	8,00	26'913,44
21 D.1200.1110. 02	Fornitura e posa in opera di INTONACO LISCIO IN MALTA PREMISCELATA, costituito da un primo strato di rinaffo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscela ... dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne orizzontali			
	SOMMANO mq	385,24	9,00	3'467,16
22 D.1200.1140. 01	Fornitura e posa in opera di RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI INTERNE, con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed addit ... dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali			
	SOMMANO mq	3'364,18	3,00	10'092,54
23 D.18	RICOSTRUZIONE DI PARTI DI STRUTTURA IN CLS ARMATO tramite le seguenti fasi: ripulitura da parti staccate o pericolanti, scarnificazione delle parti di calcestruzzo ammalorato, puli ... ali necessari per l'esecuzione delle opere e e quant' altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO mq	43,20	19,00	820,80
24 D.20	Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, , FeB 44K, controllato in stabilimento e non, tagl ... delle barre e escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.			
	SOMMANO kg	2'634,23	1,00	2'634,23
25 D.24	Fornitura e posa in opera di BIDET IN VETROCHINA di prima scelta completo di rubinetto monocomando in ottone cromato medio pesante tipo, piletta, sifone ispezionabile, saltarello ... e materiale necessario per il suo perfetto funzionamento, dato in opera collegato alle reti di adduzione e di scarico.			
	SOMMANO cadauno	17,50	161,00	2'817,50
26 D.25	Fornitura e posa in opera di LAVABO IN FIRE-CLAY, adattabile in batteria con impiego di coprigiunto, delle dimensioni di cm 105x45 (completo di due rubinetti in ottone cromato d ... o a bottiglia) di robuste mensole in acciaio per il fissaggio a parete, collegato alle reti di adduzione e di scarico.			
	A R I P O R T A R E			238'032,01

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			238'032,01
	SOMMANO cadauno	22,50	175,00	3'937,50
27 D.28	Fornitura e posa in opera di LAVABO PER DISABILI, in ceramica con fronte concavo, bordi arrotondati, appoggio per gomiti, spartiacqua antispruzzo, completo di miscelatore monocoman ... sifone e scarico flessibile, dimensioni cm 70*57 circa, dato finito e funzionante e rispondente alle normative vigenti.			
	SOMMANO cadauno	5,50	321,00	1'765,50
28 D.29	Fornitura e posa in opera di VASO PER DISABILI IN CERAMICA con catino allungato, apertura anteriore, copertura in plastica, completo di cassetta di scarico a comando pneumatico age ... sisteme compreso ogni altro onere per dare il sanitario perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti.			
	SOMMANO cadauno	5,50	371,00	2'040,50
29 D.32	RIMOZIONE DI INFISSI in legno ferro o alluminio; compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL ... sa la rifinitura con intonaco della muratura, la sagomatura e quant'altro necessario ad accogliere il nuovo infisso..			
	SOMMANO cad	92,00	27,00	2'484,00
30 D.33	APERTURA IN BRECCIA in muratura di qualsiasi tipo per uno spessore complessivo superiore ai cm 30 per la realizzazione di vano porta o finestra interni ed esterni valutata per l ... mezzi idonei nei siti indicati dalla D.L. o in discarica autorizzata, lo scarico, ogni altro onere e magistero compresi.			
	SOMMANO mc	93,18	133,00	12'392,94
31 D.36	Fornitura e posa in opera di MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEUM, MOQUETTE in spessore minimo di cm 4 etc, realizzato con malta cementizia dosata a kg.300 ... ttamente livellato e lisciato, compresa l'eventuale formazione di raccordo a smusso fra pavimenti e pareti in spessore.			
	SOMMANO mq	566,35	12,00	6'796,20
32 D.37	DEMOLIZIONE DI BATTISCOPA di qualsiasi natura e tipo anche in marmo compreso l'onere per il carico e trasporto a rifiuto dei detriti, ogni altro onere compreso.			
	SOMMANO m	1'634,06	2,00	3'268,12
33 D.39	Fornitura e posa in opera di VASO IN VETROCHINA DI PRIMA SCELTA, delle dimensioni 37x31x25, completo di sedile a coperchio in plastica con guarnizioni in gomma, di casset ... incassato ed ogni altra spesa per darlo funzionante, collegato alla condotta di acqua di lavaggio ed allo scarico.			
	SOMMANO cadauno	19,50	167,00	3'256,50
34 D.42	DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE DI MASSETTO IN CLS E DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE per uno spessore massimo di cm 15 compreso il disfacimento della pavimentazione , eseguita con me ... a rifiuto nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica; valutato per il volume effettivo delle demolizioni .			
	SOMMANO mc	154,93	22,00	3'408,46
35 D.43	DEMOLIZIONE COMPLETA, fino al piano di spiccato, di fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame in genere, mattoni o blocchetti, con solai di qualsiasi genere, ad eccezione ... materiali su automezzo; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto e l'eventuale onere per il conferimento a discarica			
	SOMMANO mc	62,37	13,00	810,81
36 D.44	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE di qualsiasi tipo compresa la spicconatura del sottostante strato di allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto interno, sia orizzontali che ... a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica valutato per l'effettiva superficie di disfacimento			
	SOMMANO mq	1'888,24	10,00	18'882,40
37 D.45	Costo per il TRATTAMENTO DI INTONACI ESISTENTI, su pareti verticali ed orizzontali, mediante rimozione di parti ammalorate ed il loro ripristino con intonaco cementizio per superfic ... metri di altezza rispetto al piano d' appoggio compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne orizzontali.			
	SOMMANO mq	100,00	5,00	500,00
38 D.48	COSTO PER LA RIMOZIONE DI APPARECCHI IGNIENICO-SANITARI in genere, ; compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti r ... discarica; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vasche da bagno, piatti doccia, orinatoi a colonna			
	SOMMANO cad	109,00	19,00	2'071,00
39 D.49	COSTO PER LA RIMOZIONE DI INFISSI O SERRAMENTI IN LEGNO O ALLUMINIO; compresa la rimozione del cassonetto di alloggiamento della serranda compresi i trasporti orizzontali, il carico ... resa la rifinitura con intonaco della muratura, la sagomatura e quant'altro necessario ad accogliere il nuovo infisso..			
	SOMMANO cad	140,00	27,00	3'780,00
	A R I P O R T A R E			303'425,94

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				303'425,94
40 D.52	Fornitura e posa in opera di CASSEFORME in legname o metalliche per getti di calcestruzzo semplice o armato, PER OPERE IN ELEVAZIONE, quali spalle, pile, muri, travi, piattabande, ... l disarmo, la pulitura e il riaccatastamento; da valutare per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto SOMMANO mq	116,97	17,00	1'988,49
41 D.54	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA, ESEGUITO IN CENTRI ABITATI, per posa di tubazioni per reti idriche o fognarie o per fondazioni di opere d'arte fino a m 2.00 di profondità dal piano camp ... alutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina SOMMANO mc	149,68	11,00	1'646,48
42 D.55	fornitura e posa in opera di PIATTABANDE DI TRAVI DI FERRO (profilati) di qualsiasi tipo e sezione, tagliate a misura e poste in opera incluso mano di antiruggine, sfridi, fori, s ... filettati, piastre , bulloni, dadi, ecc.), murature nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere: SOMMANO kg	112,00	4,00	448,00
43 D.57	Fornitura e posa in opera di MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, eseguita fino a m 5.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, in opera con malta cementizia ... R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso il ponteggio, la formazione di stipiti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm SOMMANO mq	2'793,96	14,00	39'115,44
44 NP.01	Prezzo a corpo per lo spostamento della linea di adduzione idrica in tubo di acciaio zincato del diametro di 2", partente dal locale sala pompe e con arrivo al serbatoio di accumul ... lle revisionali della Regione Autonoma della Sardegna,, pubblicate nel B.U.R.A.S. n° 86/2003- riunione del 20/02/2004) SOMMANO a corpo	1,00	6'336,40	6'336,40
45 NP.02	Nolo di ponteggio metallico, dato in opera con la piena osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, comprensivo di tutti gli oneri derivanti dal tr ... no, misurato in proiezione verticale di facciata. fino a 30 gg. (Prezzi desunti dal prezzario R.A.S. edizione 1996) SOMMANO m²	2'106,00	14,85	31'274,10
Parziale LAVORI A MISURA euro				384'234,85
A RIPORTARE				384'234,85

Comune di Iglesias

Provincia di Cagliari

OGGETTO: ASL N° 7 - Carbonia - Presidio Ospedaliero C.T.O. Iglesias- Lavori di ristrutturazione - Messa a norma ed ampliamento del blocco del pronto soccorso - Ristrutt. e messa a norma, ampliamento delle sale operatorie - Messa a norma ed ampliamento della rianimazione. Lotto n° NP 95

COMMITTENTE: ASL n° 7 - CARBONIA

IMPRESA: DE. CO. SRL - ROMA -

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 5 DI euro 105'300,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	12/03/2004	83'600,00
2	17/06/2004	100'900,00
3	04/08/2004	114'200,00
4	13/10/2004	176'500,00
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		475'200,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 01 ottobre 2003, repertorio n. 174 registrato a Iglesias in data 07/10/2003 al n. 1762/3 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	583'454,10
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	583'454,10
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	2'917,27
Ammontare dei certificati precedenti euro	475'200,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	478'117,27
CREDITO Impresa arrotondato a 100 di euro	105'300,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	105'300,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 7.11 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 105'300,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro centocinquemilatrecento/00).



Iglesias, 16-02-2005

Il Responsabile del
Procedimento
Dott. Ing. Brunello Vacca

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso l'INAIL di Roma
7740323

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Cristian Cocco

DE.CO. S.R.L.

Sede legale: Via Saturnia n. 49 - 00183 ROMA

Telef. 06/70450830 - Telefax 06/70450824

e-mail: : decoedilizia@tiscalinet.it - Cap. Soc. € 96.900 i.v.

C.C.I.A.A. 788580 - ISCR. TRIB. 1379/94 - COD. FISC. 01752550549 - PART. IVA 02313381002

ISO 9001 (BVQI / SINCERT N° 123488)
SOA (N° 0106/02)

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA		
- 7 FEB 2005		
PROT.	1293	
CAT.	CLAS.	FAS

Roma, 04 Febbraio 2005

Spett.
Azienda Sanitaria Locale n° 7
Via Dalmazia
09013 Carbonia
Part. I. V. A. 02261310920

Fattura 03/05

Lavori di ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del blocco del pronto soccorso – Ristrutturazione e messa a norma, ampliamento delle sale operatorie – Messa a norma ed ampliamento della rianimazione.
Lotto NP 95

*Ai sensi del comma 1 art. 29 del
Decr. Min. LL. PP. n° 145/2000 il
termine per disporre il pagamento
della presente fattura non può
superare i 30 gg. a decorrere dalla
data di emissione del certificato di
pagamento (16/02/2005)
Ex art. 20 L. 67/88 II^a Fase
cod. di spesa 20800004
V° il Resp. del procedimento*

5° Stato d'Avanzamento Lavori

Imponibile

€ 105.300,00

I.V.A. 10%

€ 10.530,00

Totale Fattura

€ 115.830,00

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
08 FEB. 2005
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

S.E. & O.


Pagamento :

a Mezzo Bonifico Bancario Banca di Roma – Agenzia n. 22 – Roma
c/c n° 65/99 - cod. ABI 03002 – CAB 05045

P.R. 04/02/05

Documento composto di
n° 09 pagine

Il Responsabile del Servizio


ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 1604 DEL 4 MAR. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO


IL DIRETTORE GENERALE

