

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. n. 7  
Carbonia

Deliberazione n. 556

Adottata dal Direttore Generale in data 24 MAR. 2005

**OGGETTO:** 2ª Fase Art. 20 L. 67/88 – Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del Presidio sanitario di Domusnovas. Impresa Costec srl Cagliari. Approvazione atti relativi alla contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.

Il Responsabile delle Attività Tecniche ed OO.PP.

**Premesso** che l'opera di cui all'oggetto è finanziata con i fondi della seconda Fase dell'art. 20 Legge 67/88, N.P. 104 per un importo di € 116.202,80 pari a £. 225.000.000;

**atteso** che l'Azienda, con Deliberazione n° 1020 del 07/05/2004, ha aggiudicato lavori in oggetto all'Impresa Costec srl di Cagliari per un importo contrattuale di € 61.457,57 al netto del ribasso d'asta del 14,96% sull'importo a base d'asta di € 72.070,00 più IVA al 10%;

altresì che in data 06/07/2004 è stato stipulato, con la Ditta aggiudicataria, il relativo contratto d'appalto, n° 204 di repertorio registrato ad Iglesias il 15/07/2004 al n° 1342 mod. 3;

che in data 26/07/2004, il Direttore dei Lavori Ing. Luigi Masala, con regolare verbale ha proceduto alla consegna parziale dei lavori in questione;

che in data 28/10/2004, il Direttore dei Lavori Ing. Luigi Masala, con regolare verbale ha proceduto alla consegna definitiva dei lavori in questione;

che con atto deliberativo n° 2794 del 21/12/2004 è stato approvato e liquidato il 1° stato di avanzamento dei lavori;

che in data 15/12/2004 sono stati sospesi i lavori per la redazione di una perizia suppletiva e di variante, giusto il verbale di sospensione n° 1 emesso in pari data dal Direttore dei Lavori;



che a seguito della perizia di variante n° 1, approvata in data 21/01/2005 dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu, ai sensi dell'art. 134 comma 9 del D.P.R. 554/99, l'importo contrattuale dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 14,96%, viene portato a € 74.604,26 più IVA al 10%;

che in data 21/01/2005 è stata disposta la ripresa dei lavori di che trattasi giusto il verbale di ripresa n° 1 redatto dal Direttore dei Lavori in pari data;

che con atto deliberativo n° 235 del 15/02/2005 è stato approvato e liquidato il 2° stato di avanzamento dei lavori;

**tenuto conto** che il Direttore dei Lavori Ing. Luigi Masala ha presentato, in data 07/02/2005 lo stato finale con relativa contabilità dai quali si evince:

- il termine ultimo per dare ultimati i lavori risulta essere il giorno 14/03/2005 considerate proroghe e sospensioni;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in il giorno 27/01/2005 come risulta dal certificato di ultimazione, redatto dal Direttore dei Lavori e quindi entro i termini contrattuali;

- lo stato finale redatto in data 27/01/2005 certifica l'esecuzione dei lavori per complessivi € 74.604,02 al netto del ribasso d'asta così distinto:

- importo lavori netto stato finale € 74.604,02  
- acconto sui SAL già emessi € 74.231,00  
- resta il credito dell'Impresa € 373,02

che l'impresa ha firmato senza alcuna riserva il registro di contabilità e lo stato finale;

che l'impresa ha inoltrato in data 03/03/2005 le dichiarazioni di conformità relative agli impianti realizzati;

### PROPONE

- l'adozione di formale atto deliberativo per l'approvazione degli atti di contabilità finale dei lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del Presidio sanitario di Domusnovas;
- di dare atto che si provvederà, con successivo atto, alla liquidazione del credito di € 373,02 vantato dall'Impresa Costec srl di Cagliari relativo al saldo dei lavori di cui trattasi;

### IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore delle Attività Tecniche ed OO.PP.;

Sentiti il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti;

### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione presentati dal Direttore dei Lavori Ing. Luigi Masala relativi all'appalto dei lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del Presidio sanitario di Domusnovas;
- di dare atto che si provvederà, con successivo atto, alla liquidazione del credito di € 373,02 vantato dall'Impresa Costec srl di Cagliari relativo al saldo dei lavori di cui trattasi;

DIR.AMM/

DIR.SAN/

DIR.SERV.ACQ./

SETT.TEC./ C.Cocco

Resp.Proc./ G. Puddu

Il Direttore Generale  
(dr. Emilio Simeone)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 556 del 24 MAR. 2005

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 25 MAR. 2005

**8 APR. 2005**

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali  
(Dott.ssa Margherita Cannas)



Allegati n. 02

Destinatari:

SERVIZIO ACQUISTI

SERVIZIO BILANCIO

COLLEGIO DEI SINDACI

COMUNE DI DOMUSNOVAS

PROVINCIA DI CAGLIARI



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E  
ADEGUAMENTO LOCALI DEL POLIAMBULATORIO DI  
DOMUSNOVAS (CA).

IMPRESA: COSTEC S.r.l. con sede in Cagliari Viale Sant'Avendrace,  
28 - P.IVA 02841610822.

CONTRATTO: in data 06.07.2004, rep. N° 204, in corso di registrazione

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA :	€ 72.938,71
IMPORTO A BASE DI CONTRATTO per lavori	€ 60.326,28
	per oneri secur. € 1.131,29
IMPORTO LAVORI PERIZIA per lavori	€ 73.458,26
	per oneri secur. € 1.146,00

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Premesso che la relazione sul conto finale risulta redatta separatamente e allegata alla contabilità finale, si precisa che detta relazione deve intendersi parte integrante del presente certificato.

Alla visita tenutasi il giorno 07/02/2005 è intervenuto, oltre al sottoscritto Direttore dei Lavori, il signor Paolo Puddu legale rappresentante dell'Impresa Appaltatrice e il R.U.P. Geom. Giuseppe Puddu.

Con la scorta della documentazione contabile e del progetto si sono ispezionati minutamente i lavori realizzati e si è constatato che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che sono corrispondenti a quelli previsti, in particolare essi consistono in: realizzazione di una nuova copertura del fabbricato con lastre tipo Coverib; ripristino completo dell'impianto elettrico; completamento dell'impianto di climatizzazione con pompe di calore; installazione di un servoscala interno; realizzazione di una rampa in corrispondenza dell'ingresso posteriore; tinteggiatura interna; opere varie minori.

**COSTEC S.r.l.**  
L'Amministratore Unico

Sono state verificate diverse misure delle dimensioni delle varie opere realizzate, riscontrandole tutte uguali a quelle contabilizzate.

Ciò premesso, il sottoscritto Ing. Luigi Masala, Direttore dei Lavori, considerato che:

- i lavori corrispondono alle previsioni del progetto;
- per quanto è stato possibile accertare con riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per quantità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli del contratto, senza eccezione alcuna;
- durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e alle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;
- l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

#### CERTIFICA

che tutti i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa COSTEC S.r.l. con sede in Cagliari Viale Sant'Avendrace, 28 – P.IVA 02841610822 in base al contratto n° 204 di rep in data 06/07/2004, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale € 74.604,02

si deducono gli acconti:

- per n° 2 cert. acc. € 74.231,00

Resta il credito dell'Impresa € 373,02

(Euro trecentosettantatre/02) delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

L'Impresa:

Sig. Paolo Puddu

**COSTEC S.r.l.**  
L'Amministratore Unico



Il Direttore dei Lavori:

Ing. Luigi Masala



Il Responsabile del Procedimento

Geom. Giuseppe Puddu



**COSTEC S.r.l.**  
L'Amministratore Unico  




# Comune di Domusnovas

## Provincia di Cagliari

### STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del presidio sanitario di Domusnovas

**COMMITTENTE:** Azienda USL n° 7

**IMPRESA:** COSTEC S.r.l. - Viale Sant'Avendrace, 26 - CAGLIARI

**COSTEC S.r.l.**  
L'Amministratore Unico  
*[Signature]*


*[Signature]*

Contratto in data 06/07/2004 rep. n. 204 registrato a Iglesias in data 15/07/2004 al n. 1342 di euro 61 457.57

Data Offerta:	<u>  /  /  </u>	IMPORTO DEL PROGETTO:	72 070.00
Data Consegna:	28/10/2004	Somme a Disposizione:	44 132.80
Data Inizio Lavori:	26/07/2004	Importo per la Sicurezza:	1 131.29
Giorni Utili per Ultimazione:	90	IMPORTO DI VARIANTE	74 604.26
Data Utile per Ultimazione:	26/01/2005	Somme a Disposizione (variante):	41 598.54
Giorni di Sospensione:	37	Importo per la Sicurezza (variante):	1 146.00
Numero di Sospensioni	1	Anticipazione:	0.00
Nuova Data Ultimazione:	14/03/2005		
Data FINE LAVORI:	27/01/2005	Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	46

*[Signature]*

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<b>LAVORI A CORPO</b> (Contratto euro 61 457.57 - 100%)			
1 an01	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale composto da: armadio in lamiera delle dimensioni di 1600x800x600, con sportello in vetro, n° 1 interruttore tetrapolare regolatori termici da 16-20 A; gruppo di misura digitale, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO % aliquote	100.00	4 267.00 (6.9430%)	4 267.00 (6.9430%)
2 an02	Fornitura e posa in opera di ml 1,0 di canale in PVC delle dimensioni 120x60, compreso il fissaggio a parete ed ogni onere per dare la canale finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO % aliquote	100.00	546.97 (0.8900%)	546.97 (0.8900%)
3 an03	Fornitura e posa in opera di ml 1,0 di canale in PVC delle dimensioni 60x40, compreso il fissaggio a parete ed ogni onere per dare la canale finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO % aliquote	100.00	849.96 (1.3830%)	849.96 (1.3830%)
4 an04	Fornitura e posa in opera di ml 1,0 di linea elettrica costituita da cavo 4 x 6 mmq, compreso ogni onere per i collegamenti alle utenze e al quadro di alimentazione. SOMMANO % aliquote	100.00	318.35 (0.5180%)	318.35 (0.5180%)
5 an05	Fornitura e posa in opera di ml 1,0 di linea elettrica costituita da cavo 3 x 6 mmq, compreso ogni onere per i collegamenti alle utenze e al quadro di alimentazione. SOMMANO % aliquote	100.00	2 513.61 (4.0900%)	2 513.61 (4.0900%)
6 an06	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante di sicurezza al NiMH, in esecuzione a parete o a sbraccio, autonomia > 1h, potenza lampada 18W, dotata di LED di indicazione malfunzi ... 07V-K, 3x1.5 mmq, traccia muraria, ripristino ed ogni altro onere per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. SOMMANO % aliquote	100.00	2 425.12 (3.9460%)	2 425.12 (3.9460%)
7 an08	Fornitura e messa in opera di cartello segnaletico conforme alle indicazioni del D.P.R. 8-6-82, n° 524 e successive modifiche e integrazioni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SOMMANO % aliquote	100.00	82.35 (0.1340%)	82.35 (0.1340%)
8 an09	Fornitura e messa in opera di estintore portatile da 5 Kg omologato per lo spegnimento di fuochi di classe 13A 89BC, compresa la staffa di sostegno e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SOMMANO % aliquote	100.00	210.80 (0.3430%)	210.80 (0.3430%)
9 an11	Fornitura e posa in opera di punto allaccio pompa di calore con cavo unipolare flessibile tipo N07V-K di sez. 4 o 6 mmq, in tubo in pvc flessibile non propagante la fiamma ed autoestinguente a partire da quadro di alimentazione e quant'altro occorra per dare l'opera funzionante e finita a regola d'arte. SOMMANO % aliquote	100.00	621.95 (1.0120%)	621.95 (1.0120%)
10 an15	Fornitura e posa in opera di pannello di segnalazione luminoso a luce lampeggiante corredato da buzzer piezoelettrico a suono pulsante, in policarbonato autoestinguente, alimentati ... e secondo progetto e Direzione Lavori e compreso ogni altro onere per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte SOMMANO % aliquote	100.00	235.38 (0.3830%)	235.38 (0.3830%)
11 an16	Calcestruzzo preconfezionato leggero termoisolante tipo ISOCAL 500, per la realizzazione di pendenze e coibentazioni di solai piani, a base di aggreganti leggeri, preconfezionato e ... sore minimo di 5 cm con Rck 25, densità 600 Kg/mc, compresa la finitura superficiale con malta di cemento a cazzuola. SOMMANO % aliquote	100.00	576.47 (0.9380%)	576.47 (0.9380%)
12 an17	Impermeabilizzazione e coibentazione di copertura piana, costituita da: - barriera al vapore con carta catramata; pannello in poliuretano da 50 mm; guaina ramata da 4 mm con sovr ... 10 cm e saldature con uso di cannello a gas, in opera compreso ogni onere necessario per darla finita a regola d'arte. SOMMANO % aliquote	114.17	500.26 (0.8140%)	571.15 (0.9293%)
	A RIPIANTARE			13 219.11






Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			13 219.11
13 an18	Tinteggiatura interna di pareti e soffitti con una mano di fondo e due mani di tempera lavabile, compreso l'onere del ponteggio.	100.00	7 391.50 (12.0270%)	7 391.50 (12.0270%)
	SOMMANO % aliquote			
14 an19	Fornitura e posa in opera di n° 1 servoscala a pedana avente le seguenti caratteristiche tecniche: portata Kg. 225 - dimensioni mm 750x700 - velocità 6 m/min; ingombro guide mm 100 ... hieve a due posizioni. L'abbandono dei comandi arrestano il montascale. Il tutto perfettamente funzionante e collaudato.	100.00	11 244.28 (18.2960%)	11 244.28 (18.2960%)
	SOMMANO % aliquote			
15 an20	Fornitura e posa in opera di n° 1 pompa di calore di potenzialità di 7.000 W, tipo "OKKAIDO TMHKS-TMKNS" o simile, con funzioni caldo-freddo, deumidificazione, ventola, comprese le ... i elettrici, incluso l'onere per la prova del vuoto e controllo di pressione finita per darle a perfetta regola d'arte.	100.00	4 805.98 (7.8200%)	4 805.98 (7.8200%)
	SOMMANO % aliquote			
16 an21	Demolizione di mq 1,0 di impermeabilizzazione di copertura piana, eseguita con guaina bituminosa con lamina di alluminio, compreso l'onere del conferimento a discarica dei materiali di risulta.	100.00	116.77 (0.1900%)	116.77 (0.1900%)
	SOMMANO % aliquote			
17 an23	Realizzazione di rampa per portatori di handicap, da eseguirsi con basamento e bordo in cls secondo le dimensioni e particolari di progetto, rifinitura con pavimento antiscivolo, c ... tolo esistente, l'eliminazione della soglia, e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	100.00	700.00 (1.1390%)	700.00 (1.1390%)
	SOMMANO % aliquote			
18 an24	Fornitura e posa in opera di mq 1,0 di copertura realizzata con lastre isolanti in acciaio, tipo "Coverib", costituite da una lamiera in acciaio zincato dello spessore di 6/10 di ... mm 2 e ogni altro onere per la perfetta realizzazione in opera nelle forme e dimensioni come da particolari di progetto.	109.96	17 807.95 (28.9760%)	19 581.62 (31.8620%)
	SOMMANO % aliquote			
19 an25	Fornitura e posa in opera di ml 1,0 di gronda in alluminio ramato di sezione rettangolare, di colore a scelta della D.L., completa di zanche per l'ancoraggio e quant'altro necessario per darla in opera a regola d'arte.	136.12	849.96 (1.3830%)	1 156.96 (1.8825%)
	SOMMANO % aliquote			
20 an26	Prezzo per mq 1.0 di muratura in mattoni laterizi forati 12x25x30 dello spessore di cm 12, murati con malta cementizia, compreso l'onere del ponteggi e quant'altro occorrente per darla in opera a perfetta regola d'arte.	169.43	326.34 (0.5310%)	552.91 (0.8997%)
	SOMMANO % aliquote			
21 an27	Intonaco liscio in malta premiscelata per superfici esterne, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscelato con ... dato in opera su superfici piane o curve, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici verticali od orizzontali.	338.87	165.32 (0.2690%)	560.22 (0.9116%)
	SOMMANO % aliquote			
22 an28	Fornitura e posa in opera di n° 1 videocitofono, tipo" Bticino - Kit video monoutenza Pivot - linea 2000" costituito da: Videocitofono Pivot e pulsantiera linea 2000, colore allumi ... mpreso l'onere delle tracce murarie, i cavi e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	100.00	884.37 (1.4390%)	884.37 (1.4390%)
	SOMMANO % aliquote			
23 an29	Fornitura e posa in opera di n° 1 pompa di calore di potenzialità di 9.000 W, tipo "OKKAIDO TMHKS-TMKNS" o simile, con funzioni caldo-freddo, deumidificazione, ventola, comprese le ... i elettrici, incluso l'onere per la prova del vuoto e controllo di pressione finita per darle a perfetta regola d'arte.	100.00	1 101.32 (1.7920%)	1 101.32 (1.7920%)
	SOMMANO % aliquote			
24 an30	Fornitura e posa in opera di n° 1 pompa di calore di potenzialità di 12.000 W, tipo "OKKAIDO TMHKS-TMKNS" o simile, con funzioni caldo-freddo, deumidificazione, ventola, comprese l ... i elettrici, incluso l'onere per la prova del vuoto e controllo di pressione finita per darle a perfetta regola d'arte.	100.00	2 481.66	2 481.66
	SOMMANO %			
	A RIPORE			63 796.70

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			63 796.70
25 NP01	Fornitura e posa in opera di ml 1,0 di pluviale in alluminio fi 80, completo di collarini e quant'altro necessario per il montaggio a perfetta regola d'arte.		<i>aliquote</i> (4.0380%)	<i>aliquote</i> (4.0380%)
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100.00	513.17 (0.8350%)	513.17 (0.8350%)
26 NP02	Fornitura e posa in opera di ml 1,0 tubazione in PVC rigido tipo pesante Ø 200 mm, per la ratizzazione del prolungamento dei canali di aereazione forata dei servizi igienici, compreso i pezzi speciali, giunzioni e quant'altro occorre per darla in opera a regola d'arte.		<i>aliquote</i> (0.6270%)	<i>aliquote</i> (0.6270%)
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100.00	385.34 (0.6270%)	385.34 (0.6270%)
27 NP03	Prezzo per l'esecuzione di ml 1,0 di ripristino dei cornicioni della copertura, mediante demolizione delle parti ammalorate in calcestruzzo, trattamento degli eventuali ferri di ar ... a quella utilizzate per le pareti esterne, compreso qualsiasi onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		<i>aliquote</i> (0.6940%)	<i>aliquote</i> (0.6940%)
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100.00	426.52 (0.6940%)	426.52 (0.6940%)
28 NP04	Prezzo per l'esecuzione di mq 1,0 tinteggiatura per pareti esterne con due mani di idropittura lavabile a base di resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici ed alle muffe ... i a scelta della D.L., compreso eventuale ponteggio e qualsiasi altro onere per darla in opera a perfetta regola d'arte.		<i>aliquote</i> (0.3460%)	<i>aliquote</i> (0.3460%)
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100.00	212.64 (0.3460%)	212.64 (0.3460%)
29 NP05	Prezzo per la modifica dell'impianto citofonico per la realizzazione di un ulteriore punto video-citofono, comprendente: videocitofono delle stesse caratteristiche di quello già installato con centralino da 24 muduli, cavi di collegamento e ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.		<i>aliquote</i> (0.8300%)	<i>aliquote</i> (0.8300%)
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100.00	510.10 (0.8300%)	510.10 (0.8300%)
30 NP06	Fornitura e posa in opera di n° 1 corpo illuminante in nylon f.v. infrangibile con diffusore in policarbonato satinato anti abbagliamento infrangibile; riflettore in alluminio mart ... isparmio energetico da 4000K e compreso qualsiasi altro onere necessario per darlo funzionante a perfetta regola d'arte.		<i>aliquote</i> (1.2950%)	<i>aliquote</i> (1.2950%)
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100.00	795.88 (1.2950%)	795.88 (1.2950%)
31 NP07	Fornitura e posa in opera di n° 1 corpo illuminate da esterno in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile autoestinguente, alimentazione 230V 50Hz, cablaggio e grado di protezi ... isparmio energetico da 4000K e compreso qualsiasi altro onere necessario per darlo funzionante a perfetta regola d'arte.		<i>aliquote</i> (0.1130%)	<i>aliquote</i> (0.1130%)
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100.00	69.45 (0.1130%)	69.45 (0.1130%)
32 NP08	Prezzo per la rimozione e smaltimento n° 1 corpo illuminate esistente, compreso qualsiasi onere necessario per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte.		<i>aliquote</i> (0.2990%)	<i>aliquote</i> (0.2990%)
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100.00	183.76 (0.2990%)	183.76 (0.2990%)
33 NP09	Prezzo per la rimozione e smaltimento di n° 1 vetrata esistente in alluminio/vetro, comprese opere murarie, ripristino delle spallette e quant'altro necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte..		<i>aliquote</i> (0.7460%)	<i>aliquote</i> (0.7460%)
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100.00	458.47 (0.7460%)	458.47 (0.7460%)
34 NP10	Prezzo per la rimozione e smaltimento di n° 1 serranda metallica, comprese opere murarie, ripristino delle spallette e quant'altro necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte.		<i>aliquote</i> (0.4960%)	<i>aliquote</i> (0.4960%)
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100.00	304.83 (0.4960%)	304.83 (0.4960%)
35 NP11	Fornitura e posa in opera di n° 1 porte esterne con profilo in alluminio anodizzato tipo Metra NC401, vetro spessore mm 6/7 trasparente, completo di maniglioni antipanico e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.		<i>aliquote</i> (5.4700%)	<i>aliquote</i> (5.4700%)
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100.00	3 361.73 (5.4700%)	3 361.73 (5.4700%)
36 NP12	Fornitura e posa in opera di n° 1 lavabo in vetrochina bianca, dimensioni standard, completo di gruppo di rubinetteria, sifone ed accessori per il montaggio, comprese le opere mur ... edda e calda, scarico in PVC di adeguata sezione, compreso qualsiasi onere per darlo in opera a perfetta regola d'arte.		<i>aliquote</i> (0.9950%)	<i>aliquote</i> (0.9950%)
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100.00	611.50 (0.9950%)	611.50 (0.9950%)
	A RIPORTARE			71 630.09

COMMITTENTE: Azienda USL n° 7  
STATO FINALE DEI LAVORI

**COSTEC S.M.**  
L'Amministratore Unico









Documento composto di

n° 10 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 1556 DEL 24 MAR. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

