

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

Deliberazione n° 557

Adottata dal Direttore Generale in data 24 MAR. 2005

OGGETTO: Lavori di messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del P.O. S. Barbara di Iglesias – Art. 20 L. 67/88 Seconda fase.- Approvazione atti contabili 5° S.A.L. e liquidazione credito Ditta S.I.P.E. S.r.l. di Roma.

Il responsabile del Settore Attività Tecniche ed Opere Pubbliche, il quale:

ATTESO che con atto deliberativo n° 3120 del 23.12.02 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del P.O. S. Barbara di Iglesias, per un importo complessivo di € 3.098.741,39 di cui € 2.451.234,17 per lavori ed € 647.507,22 per somme a disposizione;

che con atto deliberativo n° 1335 del 20/06/03 l'appalto per l'esecuzione di lavori di che trattasi è stato aggiudicato alla Ditta SIPE S.r.L. di Roma per un importo di contratto pari a € 2.067.708,41 + IVA, al netto del ribasso d'asta del 15,897%, di cui € 2.029.041,14 per lavori ed € 38.667,27 per oneri della sicurezza;

che il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 02.10.2003 e registrato in Iglesias il 07.10.2003 al n° 1761 Mod. 3;

che i lavori sono stati consegnati in data 28.10.03, come da verbale emesso dal Direttore dei lavori Ing. Antonio Zandara in pari data;

CONSIDERATO che l'art. 12 del contratto d'appalto e l'art. 21 del capitolato speciale d'appalto, prevedono che l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute, raggiunga la cifra di € 200.000,00;

PRESO ATTO che il Direttore dei lavori Ing. Antonio Zandara in data 24.02.05 ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato d'avanzamento dei lavori n° 5, dai quali si evince che la Ditta SIPE a tutto il 24.02.05 ha eseguito lavori, al netto del ribasso d'asta del 15,897%, per un importo di € 1.113.392,37;

altresi del certificato di pagamento n° 5, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 24.02.05, dal quale risulta un credito netto dovuto all'Impresa, dedotto lo 0,5 % per infortuni, ammontante a € 214.000,00 + IVA;



VISTA la fattura n° 14/05 del 25/02/05 di € 214.000,00 + IVA 10%, emessa dalla Ditta SIPE relativa al 5° stato d'avanzamento dei lavori in questione, vistata dal Responsabile del Procedimento,

PROPONE

- l'adozione dell'atto deliberativo per l'approvazione dei documenti contabili relativi al 5° SAL e del certificato di pagamento n° 5 dei lavori di messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del P.O. S. Barbara;
- di procedere alla liquidazione del credito ammontante a € 214.000,00 + IVA 10%, spettante alla Ditta SIPE per l'esecuzione dei lavori a tutto il 24.02.2005;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore OO.PP.;

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Acquisti, Patrimonio e Tecnico,

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di approvare gli atti contabili relativi al 5° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Zandara che contabilizza a tutto il 24.02.2005, al netto del ribasso d'asta del 15,897%, lavori eseguiti per un importo di € 1.113.392,37 relativi all'appalto dei lavori di messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del P.O. S. Barbara di Iglesias;
- di procedere alla liquidazione della fattura n° 14/05 di € 214.000,00 + IVA 10% della Ditta SIPE come risulta dal certificato di pagamento n° 5/2005 emesso dal Responsabile del Procedimento;
- di dare atto che la suindicata fattura risulta regolarmente vistata dal Responsabile del Procedimento Geom. Carlo Sanna;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento di € 235.400 IVA 10% inclusa, alla Ditta SIPE tramite ordinativo bancario.
- di determinare la regolare imputazione dell'importo complessivo di € 235.400 IVA 10% inclusa, sul codice di Bilancio n° 020800005 del Piano dei conti dell'esercizio 2005.


DIR.AMM./

DIR. SAN./


RESP.SERV. A.T.P./Geom. G. Agulli

RESP. OO.PP./Ing. C. Cocco

RESP.PROC./Geom.C. Sanna



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n° 551 del 24 MAR. 2005

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'azienda USL N° 7

a partire dal 25 MAR. 2005 al 8 APR. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dr. Margherita Cannas)



ALLEGATI n: 03

Destinatari :

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Settore Tec. OO.PP.

Comune di Iglesias
Provincia di Cagliari

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 5 A TUTTO IL 24/02/2005

OGGETTO: MESSA A NORMA GENERALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI,
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DEL P.O.
SANTA BARBARA - IGLESIAS - OPERE EDILI

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

IMPRESA: SIPE S.r.L.

Contratto in data 02/10/2003 rep. n. 175 registrato a in data __/__/__ al n. di euro
2'067'708.41

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	2'451'234.17
Data Consegna:	28/10/2003	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	12/11/2003	Importo per la Sicurezza:	38'667.27
Giorni Utili per Ultimazione:	540	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A CORPO (Progetto euro 2'067'708.41 - 100%)					
1 001	IMPIANTO GAS MEDICALI	SOMMANO % aliquote	77.655	125'985.47 (6.093%)	97'834.02 (4.732%)
2 002	TESTALETTO	SOMMANO % aliquote	63.529	62'796.30 (3.037%)	39'893.86 (1.929%)
3 003	SCAVI, DEMOLIZIONI E RIPORTI	SOMMANO % aliquote	59.960	39'720.68 (1.921%)	23'816.52 (1.152%)
4 004	CLS, MALTE, SOLAI E FERRO	SOMMANO % aliquote	52.353	29'899.06 (1.446%)	15'653.06 (0.757%)
5 005	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	SOMMANO % aliquote	46.261	290'223.55 (14.036%)	134'260.32 (6.493%)
6 006	MURATURE	SOMMANO % aliquote	54.800	87'526.10 (4.233%)	47'964.30 (2.320%)
7 007	PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E MARMI	SOMMANO % aliquote	50.207	256'768.03 (12.418%)	128'915.53 (6.235%)
8 008	INTONACI, TINTEGGIATURE E RASATURE	SOMMANO % aliquote	58.856	72'597.24 (3.511%)	42'727.83 (2.066%)
9 009	DORSALI DI ALIMENTAZIONE NUOVI IMPIANTI	SOMMANO % aliquote	49.070	212'477.72 (10.276%)	104'262.81 (5.042%)
10 010	QUADRI ELETTRICI DI ZONA	SOMMANO % aliquote	54.960	94'618.34 (4.576%)	52'002.24 (2.515%)
11 011	IMPIANTO IDRICO FOGNARIO	SOMMANO % aliquote	52.493	91'909.64 (4.445%)	48'246.13 (2.333%)
12 012	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	SOMMANO % aliquote	51.886	133'098.39 (6.437%)	69'059.43 (3.340%)
13 013	IMPIANTO FORZA MOTRICE	SOMMANO % aliquote	53.821	45'634.32 (2.207%)	24'560.84 (1.188%)
14 014	IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI	SOMMANO % aliquote	54.063	39'658.65 (1.918%)	21'440.66 (1.037%)
15 015	IMPIANTO TELEFONICO	SOMMANO % aliquote	55.378	50'307.35 (2.433%)	27'859.20 (1.347%)
16 016	IMPIANTO TV	SOMMANO % aliquote	63.566	12'447.60 (0.602%)	7'912.44 (0.383%)
17	IMPIANTO CHIAMATA INFERMERIA				
A RIPORTARE					886'409.19

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
RIPORTO		
Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
C	LAVORI A CORPO euro	1'113'392.37
C:001	OPERE EDILI euro	490'321.03
C:001.001	SCAVI DEMOLIZIONI E RIPORTI euro	23'816.52
C:001.002	CLS, MALTE, SOLAI, FERRO euro	15'653.06
C:001.003	MURATURE euro	47'964.30
C:001.004	INTONACI TINTEGGIATURA, RASATURE euro	42'727.83
C:001.005	PAVIMENTI RIVESTIMENTI, MARMI euro	128'915.53
C:001.006	SERRAMENTI euro	38'140.50
C:001.007	CONTROSOFFITTI euro	24'204.14
C:001.008	IMP. IDRICO FOGNARIO euro	48'246.13
C:001.009	VARIE (ASCENSORI SCALA SICUREZZA) euro	120'653.02
C:002	IMPIANTI MECCANICI euro	271'988.20
C:002.010	TESTALETTO euro	39'893.86
C:002.011	GAS MEDICALI euro	97'834.02
C:002.012	CONDIZIONAMENTO euro	134'260.32
C:003	IMPIANTI ELETTRICI euro	351'083.14
C:003.013	DORSALI ALIMENTAZIONE NUOVI IMPIANTI euro	104'262.81
C:003.014	QUADRI ELETTRICI DI ZONA euro	52'002.24
C:003.015	ILLUMINAZIONE euro	69'059.43
C:003.016	FORZA MOTRICE euro	24'560.84
C:003.017	RILEVAZIONE INCENDI euro	21'440.66
C:003.018	TELEFONICO euro	27'859.20
C:003.019	TV euro	7'912.44
C:003.020	CHIAMATA INFERMERIA euro	42'636.03
C:003.021	CITOFONICO euro	1'349.49
TOTALE euro		1'113'392.37
A RIPORTARE		

Comune di Iglesias
Provincia di Cagliari

OGGETTO: MESSA A NORMA GENERALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DEL P.O. SANTA BARBARA - IGLESIAS - OPERE EDILI

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

IMPRESA: SIPE S.r.L.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 5 DI euro 214'000.00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	23/03/2004	228'500.00
2	20/05/2004	224'900.00
3	04/08/2004	202'700.00
4	25/10/2004	237'700.00
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		893'800.00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 02/10/2003 repertorio n. 175 registrato a in data __/__/__ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	1'113'392.37
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	1'113'392.37
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0.00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0.5%	5'566.96
Ammontare dei certificati precedenti euro	893'800.00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	899'366.96
CREDITO Impresa arrotondato a 100 di euro	214'000.00
per I.V.A. al 10%	21'400.00
TOTALE GENERALE euro	235'400.00

CERTIFICA


CHE ai termini dell'articolo 20 e 21 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 214'000.00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
 Diconsi: (euro duecentoquattordicimila/00).

Iglesias, 24/02/2005


ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di ROMA n. 65430619/26 (impiantisti) e n. 12176722/80 (edili)

Il Direttore dei Lavori
 ing. Antonio Zardara



Il Responsabile del Procedimento
 geom. Carlo Sanna





00142 ROMA - Via del Baruffo, 18B - Tel. 06 5135416 - Fax 06 5140792
 REA N. 435373 - A.N.C. 898480G - Registro Imprese N. 3839/82 - Part. IVA D. 0141051005 - Cap. Soc. € 10.400,00

ESITTORE 14/05	DATA 25/02/2005	75 Ordine	REGISTRATO
Cliente AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA			PA 01703
Indirizzo VIA DALMAZIA, 83 09013 CARBONIA (CA)			
Nota		Part. IVA	02261310920
Spedizione a mezzo	Bolla n°	Data bolle	

	<p>5 SAL - lavori di messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria, ristrutturazione del P.O. Santa Barbara - Iglesias - opere edili</p> <p>I.V.A. ad esigibilità differita circolare 328/E del 24.12.97 PAR.2.2.3</p> <p>Aliquota IVA agevolata ai sensi del DPR 633 del 26/10/72 e s.m.i.</p>		
--	---	--	--

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO SU UNICREDIT BANCA D'IMPRESA ADI 03226

CAD 05200 CIN M/C/C 3799110

Totale importo netto	€ 214.000,00
10 %	€ 21.400,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 235.400,00

*N.O per la liquidazione
 lavori art. 20 2° fase
 delibera n° del
 cod. 020 80 0005 NP 96*

LOGO - VERBA - PERM

Documento composto di
n° 08 pagine

Il Responsabile del Servizio
Carlucci

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 557 DEL 24 MAR. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

