

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
Carbonia

Deliberazione n°

959

Adottata dal Direttore Generale in data 17 MAG. 2005

OGGETTO: **Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento locali del Servizio Veterinario di Iglesias. Interventi di edilizia Sanitaria e ammodernamento tecnologico - 2° Fase dell'art. 20 L. 67/88. Approvazione atti contabili 7° S.A.L. e liquidazione credito all'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c., costituitesi in società consortile "TECNOEDILSARDA".-**

SU proposta del Responsabile delle Attività Tecniche e OO.PP., il quale:

PREMESSO che:

- l'accordo di programma degli interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico approvato con Atto prot. N° 1409/2 del 10.01.2001 e modificato con D.G.R. n° 16/12 del 21.05.02, relativo alla 2° fase dell'art. 20 L. 67/88, prevede nell'esercizio 2001 del Bilancio Regionale un finanziamento di € 774.685,35 (£ 1.500.000.000), per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei locali del Servizio Veterinario di Iglesias, con indicativo NP 110;
- con Deliberazione n° 2299 del 30.09.2002 è stato affidato all'Ing. Luigino Medda di Elmas l'incarico per l'esecuzione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto;
- con Deliberazione n° 3121 del 23.12.2002 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Luigino Medda;
- con Deliberazione n° 1327 del 20.06.2003 i lavori sono stati aggiudicati all'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c., che ha offerto un ribasso del 14,44 sull'importo a base d'asta di € 568.102,59, per un importo contrattuale di € 487.651,54 di cui € 10.962,36 per oneri della sicurezza;
- in data 20.11.2003 il Direttore dei Lavori, Ing. Antonio Zandara, ha proceduto alla consegna dei lavori, come da certificato emesso in pari data;

CONSIDERATO che l'art. 9 del contratto d'appalto e l'art 6 del capitolato speciale d'appalto, prevedono che l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute, raggiunga la cifra di € 50.000,00;

PRESO ATTO che il Direttore dei lavori Ing. Antonio Zandara in data 03.05.2005 ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato d'avanzamento dei lavori n° 7, dai quali si evince che l'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c., costituitesi in società consortile "Tecnoedilsarda", a tutto il 03.05.2005 ha eseguito lavori, al netto del ribasso d'asta del 14,44% e degli oneri per la sicurezza, per un importo di € 465.695,59;



che il Responsabile del Procedimento in data 05.05.2005 ha emesso il certificato di pagamento n° 7, dal quale risulta un credito netto dovuto all'Impresa, dedotto l'importo dei certificati di pagamento n° 1,2,3,4,5,6 e lo 0,5 % per infortuni e compresi gli oneri per la sicurezza, ammontante a € 82.147,724 + IVA;

VISTA la fattura n° FT. 90 del 06.05.2005 di € 82.147,724 + IVA 10%, emessa dall'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c. relativa al 7° stato d'avanzamento dei lavori in questione, vistata dal Responsabile del Procedimento,

PROPONE

- di approvare gli atti contabili relativi al 7° SAL e il certificato di pagamento n° 7 dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei locali del Servizio Veterinario di Iglesias;
- di procedere alla liquidazione del credito ammontante a € 82.147,724 + IVA 10%, spettante all'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c. per l'esecuzione dei lavori a tutto il 03.05.2005.

IL DIRETTORE GENERALE




PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore OO.PP.;

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Acquisti;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di approvare gli atti contabili relativi al 7° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Zandara che contabilizza a tutto il 03.05.2005, al netto del ribasso d'asta del 14,44% e degli oneri per la sicurezza, lavori eseguiti per un importo di € 465.695,59 relativi all'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei locali del Servizio Veterinario di Iglesias;
- di procedere alla liquidazione della fattura n° FT. 90 del 06.05.2005 all'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c. di € 82.147,724 + IVA 10% come risulta dal certificato di pagamento n° 7 emesso dal Responsabile del Procedimento;
- di dare atto che la suindicata fattura risulta regolarmente vistata dal Responsabile del Procedimento Geom. Carlo Sanna;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento di € 90.362,496 IVA 10% inclusa, all'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c. di Palermo, tramite ordinativo bancario;
- di imputare la spesa sul cod. 002 008 0010 del Piano dei Conti Aziendale, a valere sui finanziamenti stanziati per la specifica Opera di cui in premessa, ai sensi dell'art. 20 L. 67/88 -2° fase NP 110.

Dir. Amm.vo. 
Dir. San./ 
Resp. Serv. A.T.P. /Geom. G. Agulli 
Resp.le OO.PP./Ing. C.Cocco
Resp. Proc./Geom. C.Sanna



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

Il Responsabile del Settore Affari Generali

attesta che la deliberazione
n° 950 del 17 MAG. 2005
è stata pubblicata


nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7
a partire dal 18 MAG. 2005 - 1 GIU. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

È stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali
(D.ssa Margherita Cannas)




Allegati n° _____

Destinatari:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Bilancio
- Servizio del Personale
- Servizio Acquisti
- Uff. Tec. Sett. OO.PP.
- Resp. Proc. Geom. C. Sanna



SEDE LEGALE: Via Resuttana, 367 - 90146 Palermo
 tel. 091 524761 - 091 524745 Fax 091 6709722
 e-mail: bellavista.impianti@tin.it



SPEETT.LE

AZIENDA U.S.L. N°7
 VIA DALMAZIA N.83
 09013 - CARBONIA (CA)

Partita I.V.A. 04516970821

NUMERO	DATA
FT. 90	06/05/2005

N. Bolla e data				
Partita IVA	02261310920	Codice fiscale	Data ordine vs. rif./prot.	
QUANTITA'	DESCRIZIONE			IMPORTO
	<p>OGGETTO: VOSTRO DARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI DEL SERVIZIO VETERINARIO DI IGLESIAS.</p> <p>CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.7</p> <p><i>N.O. per la liquidazione lavori art. 20 2° fase N.P. 110 cod. 0020080010 Delibero n° ...</i></p> <p>IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA</p>			€ 82.147,724
Totale imponibile	% IVA	Importo IVA	Spese bancarie	Totale fattura
€ 82.147,724	10	€ 8.214,772		€ 90.362,496
Modalità di pagamento: RIMESSA DIRETTA ACCR. BONIFICO: BANCA NUOVA SPA FIL. N°5 DI PALERMO C/C				
N°80357 ABI 05132 CAB 04603 CIN. J				

Comune di IGLESIAS

Provincia di CAGLIARI

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI SERVIZIO VETERINARIO

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

IMPRESA: ATI - BELLAVISTA - IM.FO.EDIL SNC costituitesi in società consortile "TECNOEDILSARDA s.c. a r.l."

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 7 DI euro 82'147,724

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	12/05/2004	63'598,140
2	19/07/2004	81'001,329
3	25/10/2004	66'035,774
4	13/12/2004	58'542,343
5	22/02/2005	52'798,872
6		69'898,926
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		391'875,384
anticipazione		0,000

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 08/10/2003 repertorio n. registrato a Iglesias in data 14/10/2003 al n. 1801M con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	465'695,590
Oneri della sicurezza	10'709,544
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	476'405,134
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,000
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	2'382,026
Ammontare dei certificati precedenti euro	391'875,384
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	394'257,410
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	82'147,724
per I.V.A. al 10%	8'214,772
TOTALE GENERALE euro	90'362,496

CERTIFICA


CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 82'147,724 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro ottantadue milacentosessantasette/724).

Iglesias, 05/05/2005

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa "Tecnoedilsarda s.c. a r.l." ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Palermo posizione n°9121/358/05 continuativo

Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile del Procedimento



Comune di IGLESIAS
Provincia di CAGLIARI

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 7 A TUTTO IL 03/05/2005

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI SERVIZIO VETERINARIO

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

IMPRESA: ATI - BELLAVISTA - IM.FO.EDIL SNC costituitesi in società consortile "TECNOEDILSARDA s.c. a r.l."

Contratto in data 08/10/2003 rep. n. 179 registrato a Iglesias in data 14/10/2003 al n. 1801m3 di euro 487'651,540


Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	568'102,590
Data Consegna:	20/11/2003	Somme a Disposizione:	0,000
Data Inizio Lavori:	20/11/2003	Importo per la Sicurezza:	10'962,360
Giorni Utili per Ultimazione:	365	IMPORTO DI VARIANTE	0,000
Data Utile per Ultimazione:	20/11/2004	Somme a Disposizione (variante):	0,000
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,000
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0,000



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	LAVORI A MISURA				
1	Rinterro eseguito con Tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggior ... i plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento.	SOMMANO m3	1'950,00	16,000	31'200,000
2 AN.100110	Demolizione di un fabbricato costituito da un solo piano fuori terra esclusa la sola coperta che verrà contabilizzata con altra voce d'elenco, compreso ogni onere per il carico, trasporto e scarico	SOMMANO m3	1'534,40	4,646	7'128,822
3 AN.100200	Demolizione di muratura di pietrame o di calcestruzzo armato o non armato con martelli demolitori e/o con mazzetta e punciotti compreso il trasporto e rifiuto dei materiali di risulta.	SOMMANO m3	6,98	34,239	238,988
4 AN.100240	Smantellamento e smaltimento in discariche autorizzate e procurate a cura e a spese dell'impresa di lastre di cemento amianto (eternit) ad opera di ditte specializzate e regolarmente autorizzate.	SOMMANO m2	392,12	13,948	5'469,290
5 AN.110110	Scavo a sezione obbligata in terreno di qualunque natura e consistenza compreso quello misto a ciottoli e trovanti, esclusa la sola roccia dura da mina, eseguito fino alla profondità di mt 2 dal piano	SOMMANO m3	1'600,00	10,095	16'152,000
5 AN.110120	Scavo in larga sezione per fondazioni o opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo	SOMMANO m3	363,00	6,593	2'393,259
7 AN.120110	Calcestruzzo per magroni di sottofondazioni, per rinfianchi e simili confezionato con cemento R 32.50, fornito in opera con autobetoniera, compreso eventuali casseforme, dosato a Kg 150 di cemento per mc di calcestruzzo.	SOMMANO m3	26,73	53,024	1'417,332
8 AN.120120	Calcestruzzo per sottofondo di pavimenti, massetti a terra o su vespaio, platee, rinfianchi, ecc., confezionato con cemento R 32.5 fornito in opera con autobetoniere, escluse le eventuali armature metalliche e comprese le eventuali casseforme, dosato a kg 200 di cemento per mc di calcestruzzo.	SOMMANO mc	43,58	57,630	2'511,515
9 AN.120130	Calcestruzzo a resistenza caratteristica R cK 25, di consistenza plastica, confezionato con aggregati della dimensione massima di 30 mm, fornito in opera con autobetoniere, entro o ... le prove di laboratorio, escluse le sole armature metalliche, ma compresa inoltre la quota parte dei ponteggi necessari.	SOMMANO mc	217,03	75,231	16'327,384
10 AN.130110	fornitura e posa in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata Feb 38 K, per qualsiasi opera in cemento armato, di qualsiasi diametro, compreso taglio, piegatura, legatura, posto in opera a qualsiasi altezza, compreso l'onere per i ponteggi e le opere provvisionali.	SOMMANO Kg	24'100,49	0,572	13'785,480
11 AN.130120	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata costituita da tondioni in acciaio ad aderenza migliorata a maglie quadre in pannelli standard, compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni, ecc..	SOMMANO mq	387,60	0,642	248,839
12 AN.140110	Muratura di mattoni forati 8x12x24 e malta cementizia a Kg 600 di cemento con mattoni disposti di coltello, retta o curva a qualsiasi altezza, compresi i magisteri di immorsature, ... architravi, riseghe, compreso l'onere per i ponteggi e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.	SOMMANO mq	1'047,88	10,175	10'662,180
13 AN.140130	Vespaio in pietrame a secco assestato a mano compresi eventuali cunicoli di aereazione	SOMMANO mc	149,47	16,116	2'408,859
14 AN.140150	Realizzazione di muratura di tamponamento costituita da doppia parete di laterizi con interposta camera d'aria dello spessore di cm 5 per uno spessore complessivo di cm 25 eseguita ... sterno di mattoni laterizi forati dello spessore di cm 12 e paramento interno con mattoni forati dello spessore di cm 8.	SOMMANO mq	750,96	25,870	19'427,335
15 AN.150110	Solaio del tipo in laterizio e c.a. dello spessore di cm 20+5 orizzontale od inclinato, con travetti tipo bausta e pignatte dell'altezza di cm 20, completo di armatura in ferro ton ... resi i ponteggi necessari a tutte le opere previsionsali e qualsiasi altro onere per dare il lavoro perfettamente finito.				
	A RIPIORTARE				129'371,283

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			129'371,283	
	SOMMANO mq	812,82	34,319	27'895,169	
16 AN.160110	Copertura di tetto con manto di tegole curve (coppi) eseguito su solaio impermeabilizzato con uno strato di guaina liquida bituminosa, questa compresa, comprese sovrapposizioni e raccordi ai muretti di confine, alettate con malta cementizia, compresa la quota parte per i ponteggi necessari.	SOMMANO mq	262,50	20,602	5'408,025
17 AN.170110	Intonaco rustico per superfici verticali o orizzontali esterne, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e fratt ... o curve, compresi i ponteggi ed il tiro in alto, con malta cementizia dosata a Kg 600 di cemento per mc 1.00 di sabbia.	SOMMANO mq	138,05	7,205	994,650
18 AN.170120	Intonaco civile liscio per pareti e soffitti interni, formato da un primo strato di rinzafo ed un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su preddisposte guide, rifi ... compreso il ponteggio ed il tiro in alto di malta bastarda, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta	SOMMANO mq	3'509,99	7,065	24'798,079
19 AN.170140	Tinteggiatura a due mani di soffitti e pareti, interne a qualsiasi altezza, con tempera lavabile, compresa la preparazione del fondo con una mano della stessa tinta diluita, compr ... nere per l'eventuale formazione di fasce o zoccolatura anche di diverso colore, compresi i ponteggi ed ogni altro onere.	SOMMANO mq	3'199,59	1,746	5'586,484
20 AN.180110	Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle smaltate bicottura a pasta bianca posato in opera con colla su intonaco frattazzato, compresi tagli, sfri ... pulizia ed ogni altro magistero necessario, delle dimensioni di cm 15x15 o 20x20 di colore e disegno a scelta della D.L.	SOMMANO mq	310,40	16,688	5'179,955
21 AN.180120	Fornitura e posa in opera di zocchetto battiscopa in gres ceramico con guscio superiore, h= cm 8, posto in opera con colla o malta compresi tagli, sfridi, pulizia ed ogni altro onere per dare l'opera finita	SOMMANO ml	745,21	3,020	2'250,534
22 AN.180130	Fornitura e posa in opera di pavimento eseguito icon piastrelle in gres ceramico per locali soggetti a traffico pedonale medio-forte di dimensioni di 20x20 o 33x33, posto in opera ... pulizia finale con segatura. Per piastrelle di prima scelta, con colore e posa a scelta della D.L., compreso ogni onere.	SOMMANO mq	926,88	17,691	16'397,434
23 AN.180140	Fornitura e posa in opera di lastre di granito Sardo levigane o fiammate, a scelta della D.L. in stabilimento, dello spessore di cm 3, compresa l'eventuale formazione dello sgoccio ... poste in opera con malta bastarda, compresi tagli, pulitura, stuccatura, tasselli per il fissaggio ed ogni altro onere.	SOMMANO mq	31,61	48,729	1'540,324
24 AN.180160	Fornitura e posa in opera di pavimento in Klinker antidrucciolo per traffico pedonale medio-forte, delle dimensioni di 20x20 cm, posto in opera a giunti aderenti, per allineamento ... a. Per piasterelle di prima scelta, con colore e posa a scelta della D.L., per interni ed esterni, compreso ogni onere.	SOMMANO mq	217,04	20,010	4'342,970
25 AN.190120	Fornitura e posa in opera di finestra ad una o più ante con parti mobili ed eventualmente fisse secondo i nodi ed i tipi indicati nell'abaco allegato al progetto, eseguita in altu ... le opere murarie necessarie ed ogni altro onere e magistero per dare la finestra in opera a perfetta regola d'arte.	SOMMANO mq	95,40	199,032	18'987,653
26 AN.190130	Fornitura e posa in opera di porta interna ad una o due ante, del tipo tamburato su tramezzi da 10 cm di spessore o su muratura portante, spessore finito 45-50 mm, rivestite in lam ... on altro prezzo d'elenco, serratura con chiave, opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita.	SOMMANO mq	70,00	111,096	7'776,720
27 AN.190140	Fornitura e posa in opera di porta e/o portone per interni, con serramenti in lega di alluminio anodizzato tipo NC 45 International, spessore 60-65 mm e doppio vetro blindato 10/1 ... so vetrocamera antisfondamento con doppia parete di vetri dello spessore di mm 10 per uno spessore complessivo di mm 25.	SOMMANO mq	18,00	221,219	3'981,942
28 AN.190150	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco con classe di resistenza REI 120 ad una o due ante certificata secondo la norma UNI 9723.	SOMMANO mq	7,56	171,546	1'296,888
29 AN.190170	Fornitura e posa in opera di controccassa in legno abete per porte inserite su tramezzi da cm 10.	SOMMANO m	334,30	3,462	1'157,347
	A R I P O R T A R E			256'965,457	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			256'965,457
30 AN.200120	Fornitura , installazione, prova di n°1 ascensore conforme al D.P.R. n° 503 del 24.7.96 e conforme alla direttiva Ascensori 95/16 CE. La fornitura dovrà essere completata con disp ... oniera al piano nonchè ogni altro accessorio per dare il montaletriche in opera perfettamente funzionante e collaudato. SOMMANO cad	1,00	13'547,077	13'547,077
31 AN.210130	Realizzazione di controsoffitto con pannelli rigidi in fibre minerali aglomerate con leganti speciali, termoisolante resistente al fuoco spess. cm 3 circa, trattati in superficie e ... i colore bianco opaco compresa fornitura e posa in opera della struttura portante in acciaio galvanizzato non in vista. SOMMANO mq	375,55	22,157	8'321,061
32 AN.220110	Impermeabilizzazioni di superfici esterne comunque inclinate, eseguita con guaina bituminosa armata con fibra di vetro dello spessore di mm 4, di marca approvata dalla D.L. a giun ... 0.50/mq, compresi quota parte ponteggi e opere provvisionali ed ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita. SOMMANO mq	258,79	4,646	1'202,338
33 N.P.20	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di estradosso solaio inclinato, eseguita con guaina D25 in polistirene estruso spessore 4mm a giunti sovrapposti di almeno 15 cm, ... mpreso uno strato di primere nell'ordine di Kg 0,5/mq e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO m2	262,50	19,037	4'997,212
34 N.P.21	Fornitura e posa in opera di sottofondo isolante termo-acustico spessore 8 cm per la formazione di pendenze realizzato con cemento cellulare previo posa di rete elettrosaldata ed interposto strato di cellofan e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO m2	217,04	25,754	5'589,648
35 N.P.22	Fornitura e posa in opera di muratura di mattoni forati 12x25x30 e malta cementizia a Kg 600 di cemento con mattoni disposti di coltello, retta o curva a qualsiasi altezza, compres ... architravi, riseghe, compreso l'onere per i ponteggi e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte SOMMANO m2	177,39	19,542	3'466,555
36 N.P.23	Formazione in opera di sottofondo per pavimenti realizzato con additivi sull'impasto di fibre sintetiche per i massetti di spessore superiore a cm 3 previo stesura di lattice ade ... nte e posa di fascetta perimetrale, compreso l'onere per quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte SOMMANO m2	926,88	8,419	7'803,403
37 N.P.24	Formazione in opera di fuga da 3 mm su pavimento mediante l'utilizzo di stucco monocomponente colore a scelta della D.L., compreso l'onere per quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte SOMMANO m2	923,78	3,602	3'327,456
38 N.P.26	Fornitura e posa in opera di soglie di granito Sardo levigate per vetrata circolari, colore rosa beta, dello spessore di cm 3, compresa l'eventuale formazione dello sgocciolatoio, ... con malta bastarda, compresi tagli, pulitura, stuccatura ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte SOMMANO m2	8,72	166,448	1'451,427
39 N.P.29	Fornitura e posa in opera di porta in ferro dimensioni (0,85x2,10)m, per locale tecnico verniciata di colore a scelta della D.L., compresa ferramenta di sostegno, maniglia, serratura a chiave, opere murarie e quant'altro necessario onere per dare l'opera finita. SOMMANO cadauno	2,00	273,972	547,944
40 N.P.29	Posa in opera di controtelaio per porta blindata di fornitura A.S.L. consistente nelle opere murarie e quant'altro necessario onere per dare l'opera finita. SOMMANO cadauno	2,00	119,082	238,164
41 NP.02	Fornitura e posa di canali di gronda 12x10 SOMMANO m	42,00	20,243	850,206
	Parziale LAVORI A MISURA euro			308'307,948
	A R I P O R T A R E			308'307,948

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	<p>Tipologia Appalto: a Corpo e Misura Tipologia Offerta: Prezzi Unitari Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso 10'962,360 Incidenza Sicurezza - IS = 10'962,360 / 568'102,590 = 0,0192964443270713</p>			
	LAVORI A CORPO euro			157'387,642
		<i>aliquota</i>		(96,525%)
	LAVORI A MISURA euro			308'307,948
				465'695,590
	SOMMANO euro			
	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso = ((SAL / Po) * SCS) = ((465'695,590 / 476'689,100) * 10'962,360) = euro			10'709,544
	PER LAVORI A CORPO - LAVORI A MISURA euro			476'405,134
				476'405,134
	TOTALE euro			
	<p>Iglesias, 03/05/2005</p> <div style="text-align: center;">  <p>Il Direttore dei Lavori</p> </div>			
	A RIPORTARE			

