

Adottata dal Direttore Generale in data 24 MAG. 2005

OGGETTO: LAVORI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DEL PRESIDIO SANITARIO DI VILLAPERUCCIO. NP 126  
***Approvazione e liquidazione 1° Stato d'Avanzamento Lavori.***  
***Ditta CO.M.E.SAR***

Il RESPONSABILE DELLE ATTIVITA' TECNICHE E OO.PP.


PREMESSO CHE - con Delibere n° 440 del 28/02/2003 e n° 2288 del 23/10/2003 è stato affidato all'Ing. Raimondo Esu l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per l'opera in oggetto e che la relativa convenzione d'incarico che regola i rapporti tra le parti è stata repertoriata al n° 83 del 11.03.2004, reg. a Iglesias il 19.03.2004 al n° 553M3;  
- con Delibera n° 717 del 04/04/2003 è stata disposta la nomina del geom. Giuseppe Aru, dipendente dell'Azienda, quale Responsabile del procedimento dell'opera in oggetto;  
- con determinazione del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP. n° 601 del 10/06/2003, è stata delegata l'attuazione dell'opera in oggetto per un importo di € 103.291,38 e stabilite altresì le modalità di erogazione del finanziamento;  
- con Delibera n° 2042 del 19/09/2003 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere in oggetto, per un importo lavori complessivo, comprensivo degli oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza, di € 103.291,38;  
- con Delibera n° 913 del 21/04/2004 è stata ratificata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, con un ribasso percentuale dell'10,412% sul prezzo a base d'asta, alla Ditta CO.M.E.SAR con sede legale in S. Giovanni Suergiu (CA);  
- l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 221 in data 23/07/2004 reg. a Iglesias il 02/08/2004 al n° 100073M3 per un importo contrattuale complessivo di € 59.034,77 di cui € 57.934,77 per lavori ed € 1.100,00 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge.

CONSIDERATO che il responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Aru, ha acquisito gli atti contabili relativi allo Stato d'Avanzamento Lavori n° 1, eseguiti dalla Ditta appaltatrice a tutto il 15/03/2005 e ha provveduto ad emettere il relativo certificato di pagamento.

DATO ATTO che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 15/03/2005, lavori per un importo totale di € 37.082,44 al netto del ribasso offerto ai quali vanno assommati € 550,00 per oneri per la sicurezza, come risulta dal 1° stato d'avanzamento lavori emesso dal Direttore dei Lavori, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

ACQUISITO il certificato di pagamento n° 1, emesso in data 20/04/2005, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, nel quale il responsabile del procedimento certifica che si può pagare alla Ditta la somma di € 37.444,28, al netto delle prescritte ritenute di legge e dell'IVA al 10%.

RILEVATO che il Responsabile del procedimento ha trasmesso al Servizio Bilancio la fattura n° 09/05 del 07/04/2005 di € 37.444,28 + IVA 10% per un totale di € 41.188,71, che la Ditta appaltatrice ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti, con apposti in calce i relativi svincolo e annotazioni.;



IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO. PP.


SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti Tecnici e Patrimonio

DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali il 1° Stato d'Avanzamento Lavori nel quale il Direttore dei lavori contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 15/03/2005, lavori per un importo totale di € 37.082,44 al netto del ribasso offerto ai quali si assommano € 550,00 per oneri per la sicurezza, come risulta dal 1° stato d'avanzamento lavori emesso dal Direttore dei Lavori;
- di confermare che il Responsabile del procedimento ha regolarmente svincolato e trasmesso al Servizio Bilancio, la fattura n° 09 del 07/04/2005 di € 37.444,28 + IVA 10% per un **totale di € 41.188,71**, che la Ditta appaltatrice ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di disporre il pagamento della somma suddetta mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;
- che l'importo complessivo da liquidare, pari a € **41.188,71**, attinto dalle somme sopraddette, di cui alle determinazioni del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP. n° 601 del 10.6.2003, ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul cod. 02 08 00033 - immobilizzazioni in corso - appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio SIMEONE



DIR-AMM/

DIR-SAN/

DIR-SERV.ACQ-TECN-PATRIM/

RESP-ATT-TECN OO.PP/

RESP. PROCED/

Add. 

*Il Responsabile del Servizio Affari Generali, attesta che la deliberazione*

n. 974 del 24 MAG. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 24 MAG. 2005 al 7 GIU. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI

(*Dr.ssa Margherita Cannas*)



**ALLEGATI<sup>o</sup> 3 Tot. pagine n<sup>o</sup> 5**

- all. n<sup>o</sup> 1 di pag. n<sup>o</sup> 3: Stato Avanz. Lav. n<sup>o</sup> 1
- all. n<sup>o</sup> 2 di pag. n<sup>o</sup> 1: Cert. di pagam. n<sup>o</sup> 1
- all. n<sup>o</sup> 3 di pag. n<sup>o</sup> 1: Fattura n<sup>o</sup> 9/7.4.05

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI  
SERV. ACQUISTI (Ufficio tecnico Carbonia)  
SERV. BILANCIO

**AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA**  
 Provincia di Cagliari

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 1 A TUTTO IL 15/03/2005**

**OGGETTO:** Ristrutturazione e adeguamento del presidio sanitario di VILLAPERUCCIO.

**COMMITTENTE:** U.S.L. N° 7

**IMPRESA:** CO.M.E.SAR.



Contratto in data 23/07/2004 rep. n. 221 registrato a Iglesias in data 02/08/2004 al n. 100073 di euro 59'034,77

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	65'768,00
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	1'100,00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni:	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
<u>LAVORI A MISURA</u>				
1 E.8100	COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE ISOLANTI IN ACCIAIO, tipo Coverib, costituite da una lamiera in acciaio dello spessore di 6/8	SOMMANO corpo 1,000	10'000,00	10'000,00
2 E.8200	PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI in lastre di trachite poste ad opus incertum, dello spessore minimo di cm 3	SOMMANO mq 45,600	32,00	1'459,20
3 E.1020.1040. 01	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZO DI MATTONI di qualsiasi tipo, eseguito anche a tratti saltuari, compreso: trasporti interni del materiale di risulta sia in orizzontale che in verticale, il ... fettiva con la detrazione dei soli vuoti superiori a mq 2.00, per i seguenti spessori di tramezzo: spessore fino a cm 10	SOMMANO m2 51,477	5,00	257,39
4 E.1020.1050. 02	INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e fratazzo su pred ... bastarda composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata e mc 1.00 di sabbia Materiale compreso sfrido	SOMMANO m2 37,680	9,00	339,12
5 E.1020.1070. 02	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA o apertura in breccia, eseguita con mezzi meccanici, e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio, barriere, ripiani, segnalazioni diurne e notturne, ... enti strutture di qualsiasi forma e dimensione: muratura di pietrame in genere - per opere provvisorie e di protezione	SOMMANO m3 1,986	100,00	198,60
5 E.1020.1100	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, ... li e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati	SOMMANO m 80,000	4,50	360,00
5 E.1020.1110	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA in quadroni di cemento, lastricato in pietra, selciato, elementi in calcestruzzo autobloccanti, pietrini di cemento, manto di asfalto, masset ... a rifiuto nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica; valutato per l'effettiva superficie di disfacimento	SOMMANO m2 10,000	5,20	52,00
5 E.1020.1120	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE INTERNA di qualsiasi tipo compresa la spicconatura del sottostante strato di allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto interno sia orizzontale che verticale ... a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica valutato per l'effettiva superficie di disfacimento.	SOMMANO mq 34,081	5,80	197,67
5 E.1020.1130. 1	DISFACIMENTO DI RIVESTIMENTO di qualsiasi specie escluso il marmo, compresa la spicconatura del sottostante strato di allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto interno sia orizzontale che verticale ... a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica valutato per l'effettiva superficie di disfacimento di rivestimenti interni	SOMMANO m2 168,520	6,00	1'011,12
5 E.1020.1140. 1	DISFACIMENTO CON SPICCONATURA di intonaco di qualsiasi specie, per spessori fino ad un massimo di cm 3, compreso l'innaffiamento, il trasporto interno sia orizzontale che verticale ... è l'eventuale onere per il conferimento a discarica valutato per l'effettiva superficie di disfacimento intonaco interno	SOMMANO m2 25,000	6,80	170,00
5 E.1020.1230.	SMONTAGGIO PER ULTERIORE RIUTILIZZO DI INFISSI in ferro o alluminio; compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti ... conferimento a discarica; valutata per singolo infisso secondo le seguenti superfici esterne: per superfici fino a mq 2.50	SOMMANO ognuno 4,000	22,00	88,00
5 E.1020.1260	RIMOZIONE DI APPARECCHI IGNIENICO-SANITARI in genere, o di riscaldamento quali radiatori etc; compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere ... o a discarica; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vasche da bagno, piatti doccia, orinatoi a colonna	SOMMANO ognuno 8,000	15,00	120,00
5 E.110.1160.	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo ... a, compreso il ponteggio, la formazione di stipiti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 10 cm Materiale compreso sfrido	SOMMANO m2 42,870	17,00	728,79
5 E.110.1160.	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo ... 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso il ponteggio, la formazione di stipiti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 20 cm	SOMMANO m2 3,380	22,00	74,36
5 E.210.1070	PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA 1° scelta, posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con colla su massetto di nuova formazione, incluso nel prezzo ... , compresi tagli, sfridi, la			
RIPORTARE				15'056,25

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			15'056,25
16 E.1210.1710. 01	stuccatura dei giunti con materiale specifico per fughe e la pulizia finale. formato 33x33. SOMMANO mq	113,350	28,50	3'230,48
17 E.4026	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20 SOMMANO m2	230,318	25,00	5'757,95
18 E.6001	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE EDI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di UFFICI AMBULATORI, O LOCALI SIMILARI, completo di: a) PE ... racinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni d'ACCIAIO ZINCATO e scarichi di PIOMBO SOMMANO ognuno	7,000	120,00	840,00
19 E.6020	PUNTO LUCE serie tipo B ticino Light interrotto, derivato, dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez. 1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e s ... le fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore) SOMMANO ognuno	49,000	36,00	1'764,00
20 E.6021	COSTITUZIONE CON FORNITURA IN OPERA DI NODO EQUIPOLENTE costituito da scatola di incasso comprendente barre in rame forato SOMMANO ognuno	4,000	28,00	112,00
21 E.8230	IMPIANTO DI TERRA , costituita da sezionatore di terra installato SOMMANO ognuno	1,000	230,00	230,00
22 E.8235	ONERE PER LA INERTIZZAZIONE DEL SERBATOIO PER OLIO COMBUSTIBILE, compreso lo scollegamento delle alimentazioni elettriche e delle condutture, la pulizia del vano e del serbatoio co ... , il riempimento sia del serbatoio che del vano con sabbia lavata, l'eliminazione del chiusino e la sigillatura con cls. SOMMANO ml	1,000	320,00	320,00
23 E1210.1185	FORNITURA IN OPERA DI RISERVA IDRICA INTERRATA, costituita da vasca in cls per usi potabili, capacita 1000 l SOMMANO ognuno	1,000	1'320,00	1'320,00
24 E8222	LASTRE DI MARMO TIPO PERLATO SARDO O SIMILARI PER SOGLIE E DAVANZALI SPESSORE CM.3 già levigati e lucidati in stabilimento compresi i tagli, gli sfridi derivanti dall'adattamento ... malta di affettamento, la stuccatura dei giunti e la pulizia finale, incluse eventuali levigature e lucidature in opera. SOMMANO mq	1,629	68,00	110,77
	RECINZIONE del lotto di pertinenza realizzata con muro in cls Rck 25 faccia a vista, costituito da fondazione dim. 40x25, pannello modulare in grigliato 62x132 SOMMANO ml	94,784	88,00	8'340,99
	Parziale LAVORI A MISURA euro			37'082,44
	TOTALE euro			37'082,44

Data, 15/03/2005

L'Impresa  
CO.M.E.SAR

**CO.M.E.SAR.**  
COSTRUZIONI E MANUTENZIONI EDILI SARDE  
Via ... GIANPIERO  
Tel. 0781/689446  
09010 SAN GIOVANNI SUERRE (CA)

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Raimondo Esu

*[Handwritten signature and stamp area]*

*[Handwritten signature]*  
Il responsabile del procedimento

A RIPORTARE

# AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

## Provincia di Cagliari

**OGGETTO:** Ristrutturazione e adeguamento del presidio sanitario di VILLAPERUCCIO.

**COMMITTENTE:** U.S.L. N° 7  
**IMPRESA:** CO.M.E.SAR.

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

#### PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 37'444,28

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 23/07/2004 repertorio n. 221 registrato a Iglesias in data 02/08/2004 al n. 100073 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni oneri per la sicurezza al 50%	37'082,44 550,00
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b> IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	37'632,44
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	0,00
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	188,16
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	188,16
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b> per I.V.A. al 0%	37'444,28
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	37'444,28

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 21 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 37'444,28 oltre IVA al 10% come per legge.

Diconsi: *Trentasettemilaquattrocentoquarantadue/100*

VILLAPERUCCIO, 10/04/2005

Il Responsabile del  
Procedimento

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Raimondo Esu

  
 RAIMONDO ESU  
 Ufficio CAGLIARI  
 Ing. RAIMONDO ESU



COMESAR



Costruzioni e manutenzioni edili sarda  
DI CHECHI Gianpiero  
Via mazzini  
09010 S.Giovanni Suergiu (CA)  
Tel. Fax 0781/689446  
P.IVA. 02477370924

ALLEG. N° 7

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA  
- 7 APR 2005  
PROT. 3721  
CAT. CLAS. FAS.

SPETT. AZIENDA USL N° 7  
VIA DALMAZIA, 83  
09013 CARBONIA  
C.F. 02261310920

Fattura n°09/05 del 07/04/2005

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI DEL  
POLIAMBULATORIO DI VILLAPERUCCIO.

AZIENDA USL N°7 CARBONIA  
08 APR. 2005  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

V.s. dare per 1° SAL :

IMPONIBILE	Euro	37444,28
I.V.A. 10 %	Euro	<u>3744,43</u>
TOTALE	Euro	41188,71

PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO C/O BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

SAN GIOVANNI SUERGIU

C/C 882-3      ABI 01015      CAB 86140

Ai sensi del comma 1 art. 29 del  
Decr. Min. LL. PP. n° 145/2000 il  
termine per disporre il pagamento  
della presente fattura non può  
superare i 30 gg. a decorrere dalla  
data di emissione del certificato di  
pagamento (10/04/2005)

Ex art. 20 L. 67/88 II^ Fase  
cod. di spesa

02 06 00033

V° il Responsabile del procedimento

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* ARU

19.04.2005

*[Handwritten signature]*

Documento composto di  
n° 05 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 971 DEL 24 MAG. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

