


Adottata dal Direttore Generale in data 14 LUG. 2005

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MESSA A NORMA E AMPLIAMENTO PRONTO SOCCORSO, SALE OPERATORIE E RIANIMAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS - NP 95.
Approvazione e liquidazione 7° Stato d'Avanzamento Lavori.
Ditta: A.T.I. DE. CO. Srl di Roma e AERCOIB di CECCO Srl di Atessa (CH).

II RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO.PP.

PREMESSO CHE:

- con Delibera n° 1677 del 15/07/2002 è stato affidato all'Ing. Antonio Zandara, dipendente dell'Azienda, l'incarico per la progettazione dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 5.164.568,99 (Lit. 10.000.000.000);
- con Delibera n° 2556 del 28/10/2002 è stato individuato l'Ing. Brunello Vacca, dipendente dell'Azienda, quale Responsabile di procedimento per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- con Delibera n° 2714 del 18/11/2002 è stato affidato all'Ing. Franco Piga di Cagliari, l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori;
- con determinazione n° 1124 del 03/12/2002 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP. è stata delegata l'attuazione dell'opera in oggetto, ed erogata la prima rata d'acconto di € 1.291.142,25 pari al 25% del finanziamento di € 5.164.568,99, e stabilite altresì le modalità di erogazione del finanziamento;
- con Delibera n° 3125 del 23/12/2002 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 5.164.568,99 di cui:
 - € 4.222.237,68 per lavori;
 - € 942.351,31 per somme a disposizione;
- con Delibera n° 1218 del 09/06/2003 è stata ratificata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, con un ribasso percentuale dell'14,30% sul prezzo a base d'asta, all'A.T.I. DE. CO. Srl di Roma -capo gruppo mandataria- e AERCOIB di CECCO Srl di Atessa (CH) -mandante-, per un importo contrattuale complessivo di € 3.633.863,29 di cui € 3.526.131,86 per lavori ed € 107.731,43 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;
- l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 174 in data 01/10/2003 reg. a Iglesias il 07/10/2003 al n° 1762/M3 per un importo contrattuale di € 3.526.131,86 per lavori ed € 107.731,43 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA di legge;
- con Delibera n° 1962 del 11/09/2003 è stato affidato all'Ing. Cristian Cocco, dipendente dell'Azienda e responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP., l'incarico di Direttore dei lavori in oggetto;





- con Delibera n° 574 del 12/03/2004 sono state temporaneamente revisionate le pattuizioni contrattuali attinenti all'emissione dei Certificati di Pagamento, stabilendo che, sino all'emissione dell'ultimo verbale di consegna parziale, la Ditta avrà diritto a pagamenti in acconto a cadenza bimestrale qualunque sia il credito raggiunto anziché di € 300.000,00;
- con Delibera n° 2278 del 19/10/2004 è stato disposto l'affidamento all'ing. Virginio Curreli del servizio di supporto alla direzione lavori e assistenza in cantiere da svolgersi presso il presidio ospedaliero C.T.O. d'Iglesias (NNPP 93-94-95) per un importo complessivo di € 31.500,00 al netto del ribasso del 10% offerto dal professionista;
- con Delibera n° 877 del 21/04/2004 è stata approvata la liquidazione del 1° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 12/03/2004 per un importo di € 83.600,00 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 91.960,00.
- con Delibera n° 1652 del 08/07/2004 è stata approvata la liquidazione del 2° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 24/06/2004 per un importo di € 100.900,00 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 110.990,00.
- con Delibera n° 1993 del 09/9/2004 è stata approvata la liquidazione del 3° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 04/08/2004 per un importo di € 114.200,00 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 125.620,00.
- con Delibera n° 2651 del 06/12/2004 è stata approvata la liquidazione del 4° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 13/10/2004 per un importo di € 176.500,00 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 194.150,00.
- con Delibera n° 404 del 04/03/2005 è stata approvata la liquidazione del 5° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 04/02/2005 per un importo di € 105.300,00 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 115.830,00.
- con Delibera n° 973 del 24/05/2005 è stata approvata la liquidazione del 6° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 13/04/2005 per un importo di € 178.100,00 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 195.910,00.

CONSIDERATO che il responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca, ha acquisito gli atti contabili relativi allo Stato d'Avanzamento Lavori n° 7, eseguiti dalla Ditta appaltatrice a tutto il 05/07/2005 e ha provveduto ad emettere il relativo certificato di pagamento.

DATO ATTO che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 05/07/2005, lavori per un importo totale di € 973.469,85 al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 28.860,00, come risulta dal 7° Stato d'Avanzamento Lavori emesso dal Direttore dei Lavori.

AQUISITO il certificato di pagamento n° 7, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, nel quale il responsabile del procedimento certifica che si può pagare alla Ditta la somma di € 210.000,00, al netto delle prescritte ritenute di legge oltre l'IVA.

RILEVATO che il Responsabile del procedimento ha trasmesso al Servizio Bilancio, con apposti svincolo e annotazioni, la fattura n° 27/05 del 05/07/2005 di € 210.000,00 + IVA al 10% per un totale di € 231.000,00 che la Ditta appaltatrice ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti.



PROPONE L'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO. PP.


SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti

DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali il 7° Stato d'Avanzamento Lavori nel quale il Direttore dei lavori contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 05/07/2005, lavori per un importo totale di € 973.469,85 al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 28.860,00;
- di confermare che il Responsabile del Procedimento ha regolarmente svincolato e trasmesso al Servizio Bilancio, la fattura n° 27/05 del 05/07/2005 di € 210.000,00 + IVA al 10% per un totale di € 231.000,00, come risulta dal 7° Certificato di pagamento emesso dal Responsabile del procedimento ing. B. Vacca;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della somma suddetta mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;
- che l'importo complessivo da liquidare, pari a € 231.000,00, attinto dalle somme di cui alla determinazione n° 1124 del 03/12/2002 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP., ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul cod. 20800004 - immobilizzazioni in corso - appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio SIMEONE



DIR-AMM/

DIR-SAN/

DIRIG-SERV.ACQ/

RESP-ATTIVITA' TEC-OO.PP./

RESP. DEL PROCEDIMENTO/

Add/

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione

n. 429 del 14 LUG. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 15 LUG. 2005 al 29 LUG. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

(*Dr.ssa Margherita Cannas*)

ALLEGATI n° 3 Tot. pagine n° 11

- all. n° 1 di pag. n° 9: Stato Avanz. Lav. n° 7
- all. n° 2 di pag. n° 1: Cert. di pagam. n° 7
- all. n° 3 di pag. n° 1: Fattura n° 27/05.7.05

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI
SERV. ACQUISTI (Ufficio tecnico Carbonia)
SERV. BILANCIO

Comune di Iglesias
Provincia di Cagliari

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 7 A TUTTO IL 05/07/2005

OGGETTO: ASL N° 7 - Carbonia - Presidio Ospedaliero C.T.O. Iglesias- Lavori di ristrutturazione - Messa a norma ed ampliamento del blocco del pronto soccorso - Ristrutt. e messa a norma, ampliamento delle sale operatorie - Messa a norma ed ampliamento della rianimazione. Lotto n° NP 95

COMMITTENTE: ASL n° 7 - CARBONIA

IMPRESA: DE. CO. SRL - ROMA -

Contratto in data 01/10/2003 rep. n. 174 registrato a Iglesias in data 07/10/2003 al n. 1762/3 di euro 3'633'863,29

| | | | |
|-------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------|
| Data Offerta: | __/__/__ | IMPORTO DEL PROGETTO: | 4'114'506,25 |
| Data Consegna: | __/__/__ | Somme a Disposizione: | 0,00 |
| Data Inizio Lavori: | __/__/__ | Importo per la Sicurezza: | 107'731,43 |
| Giorni Utili per Ultimazione: | 0 | IMPORTO DI VARIANTE | 0,00 |
| Data Utile per Ultimazione: | __/__/__ | Somme a Disposizione (variante): | 0,00 |
| Giorni di Sospensione: | 0 | Importo per la Sicurezza (variante): | 0,00 |
| Numero di Sospensioni | 0 | | |
| Nuova Data Ultimazione: | __/__/__ | Anticipazione: | 0,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | |
| 1 B.1010.1020 | OPERAIO QUALIFICATO SOMMANO ora | 303,75 | 22,78 | 6'919,43 |
| 2 B.1030.1160 03 | PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 160 con benna da 2,30 mc SOMMANO ora | 7,50 | 65,29 | 489,68 |
| 3 D.1020.1030 02 | COSTO PER LA DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE, eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio, barriere, ripari, segnalazioni diurne e notturne ... ivo di struttura da demolire e per le seguenti strutture di qualsiasi forma e dimensione: muratura di pietrame in genere SOMMANO mc | 63,35 | 46,00 | 2'914,10 |
| 4 D.1020.1030 06 | COSTO PER LA DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE, eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio, barriere, ripari, segnalazioni diurne e notturne ... tivo di struttura da demolire e per le seguenti strutture di qualsiasi forma e dimensione: conglomerati cementizi armati SOMMANO mc | 23,29 | 46,00 | 1'071,34 |
| 5 D.1020.1040 01 | DEMOLIZIONE DI TRAMEZZO DI MATTONI di qualsiasi tipo, eseguito anche a tratti saltuari, compreso: trasporti interni del materiale di risulta sia in orizzontale che in verticale, il ... ettiva con la detrazione dei soli vuoti superiori a mq 2.00, per i seguenti spessori di tramezzo: spessore fino a cm 10 SOMMANO mq | 1'868,57 | 5,00 | 9'342,85 |
| 6 D.1020.1050 02 | COSTO PER LA DEMOLIZIONE DI SOLAI MISTI IN GENERE, fatta eccezione per quelli in cemento armato; compreso le opere provvisorie di protezione e di presidio, i trasporti interni s ... eguenti spessori di solaio con le seguenti caratteristiche: solaio misto latero-cementizio spessore oltre 20 e fino a 30 SOMMANO mq | 141,02 | 12,00 | 1'692,24 |
| 7 D.1020.1130 01 | DISFACIMENTO DI RIVESTIMENTO di qualsiasi specie escluso il marmo, compresa la spicconatura del sottostante strato di allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto interno si ... tuale onere per il conferimento a discarica valutato per l'effettiva superficie di disfacimento di rivestimenti interni SOMMANO mq | 1'558,70 | 5,00 | 7'793,50 |
| 8 D.1020.1300 03 | DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20 ... ateriali di risulta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata per larghezza oltre 90 cm SOMMANO mq | 770,00 | 6,44 | 4'958,80 |
| 9 D.1060.1010 | Fornitura e posa in opera di CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comp ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto SOMMANO mq | 167,99 | 15,00 | 2'519,85 |
| 10 D.1080.1050 03 | Fornitura e posa in opera CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), con DURABILITA' CARATTERISTICA per esposizione in ambiente secco (DCK 1), di CONSISTENZA PLASTICA (S2) e c ... e da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche con Rck 30 SOMMANO mc | 116,26 | 87,00 | 10'114,62 |
| 11 D.1080.1090 03 | Fornitura e posa in opera di CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), con DURABILITA' CARATTERISTICA per esposizione in ambiente secco (DCK 1), di CONSISTENZA PLASTICA (S2) ... e da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche con Rck 30 SOMMANO mc | 38,74 | 97,00 | 3'757,78 |
| 12 D.1080.1150 01 | CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO TERMOISOLANTE, per formazione di pendenze, sottofondi leggeri, riempimento di coperture in lamiera grecata,intercapedini e volte, preconfeziona ... POLISTIROLO 3-8 mm, fornito in autobetoniera e steso in strato dello spessore medio di cm 10 con Rc15, densità 500 kg/mc SOMMANO mc | 53,69 | 139,00 | 7'462,91 |
| 13 D.1090.1020 02 | VESPAIO REALIZZATO IN CIOTTOLAME di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, la formazione dei cunicoli di aerazione, lo spi ... rificiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano SOMMANO mc | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 59'037,10 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|--|----------|----------|------------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | 59'037,10 |
| | SOMMANO mc | 192,52 | 24,00 | 4'620,48 |
| 14 D.11 | FINESTRA E PORTAFINESTRA CON AVVOLGIBILE, fornitura e posa in opera di infisso di qualunque tipo in alluminio, finito con resina poliestere, di colore a scelta della D.L. all'atto ... cone. Compreso ancora, l'onere per le necessarie opere murarie e ogni altro onere, fornitura per dare il lavoro finito. | | | |
| | SOMMANO mq | 436,96 | 280,00 | 122'348,80 |
| 15 D.1100.1200. 02 | Fornitura e posa in opera di SOLAIO DI COPERTURA PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 25+4, calcolato per un sovraccarico di 180 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti p ... mpitratta e di ripartizione dei carichi, ma compresa quella incorporata nel travetto prefabbricato PER LUCI FINO A m 6.50 | | | |
| | SOMMANO mq | 457,20 | 42,00 | 19'202,40 |
| 16 D.1110.1070. 15 | Fornitura e posa in opera di MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, eseguita fino a m 5.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, data in opera con malt ... palte, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 20 cm con muroblocco pesante 20x25x30 | | | |
| | SOMMANO mq | 346,10 | 27,00 | 9'344,70 |
| 17 D.1110.1080. 02 | Fornitura e posa in opera di MURATURA IN BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco, eseguita fino a m 5.00 ... i spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm con blocco portante 30x25x25 | | | |
| | SOMMANO mq | 540,30 | 39,00 | 21'071,70 |
| 18 D.1110.1080. 04 | Fornitura e posa in opera di MURATURA IN BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco, eseguita fino a m 5.00 ... e, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm con blocco di tamponamento 30x25x25 | | | |
| | SOMMANO mq | 62,32 | 39,00 | 2'430,48 |
| 19 D.1140.1040. 02 | DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE, colore grigio/marrone, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc diametro 100 mm | | | |
| | SOMMANO m | 94,50 | 10,00 | 945,00 |
| 20 D.1140.1110. 02 | BOCCHETTONE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO, del tipo ad inserimento diretto verticale nel discendente, con codolo da mm 250, in opera compreso parafoglia o paraghiaia in PVC per inserimento in tubo Fi diam 100 mm | | | |
| | SOMMANO cad | 11,00 | 11,00 | 121,00 |
| 21 D.12 | Fornitura e posa in opera di CONTROSOFFITTO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO; pannelli modulo 600x600 mm., spessore 0.5mm. Foratura standar. colore bianco opaco. Con tessuto non te ... tto, il ponteggio, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto e ogni altro onere necessario a rendere l'opera a regola d'arte. | | | |
| | SOMMANO mq | 123,18 | 45,00 | 5'543,10 |
| 22 D.1200.1110. 01 | Fornitura e posa in opera di INTONACO LISCIO IN MALTA PREMISCELATA, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscela ... dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali | | | |
| | SOMMANO mq | 5'867,12 | 8,00 | 46'936,96 |
| 23 D.1200.1110. 02 | Fornitura e posa in opera di INTONACO LISCIO IN MALTA PREMISCELATA, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscela ... dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne orizzontali | | | |
| | SOMMANO mq | 897,06 | 9,00 | 8'073,54 |
| 24 D.1200.1140. 01 | Fornitura e posa in opera di RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI INTERNE, con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed addit ... dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali | | | |
| | SOMMANO mq | 6'629,31 | 3,00 | 19'887,93 |
| 25 D.1240.1020 | TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA, a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, p ... preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto | | | |
| | SOMMANO mq | 1'290,52 | 3,00 | 3'871,56 |
| 26 D.18 | RICOSTRUZIONE DI PARTI DI STRUTTURA IN CLS ARMATO tramite le seguenti fasi: ripulitura da parti staccate o pericolanti, scarnificazione delle parti di calcestruzzo ammalorato, puli ... ali necessari per l'esecuzione delle opere e e quant' altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | | | |
| | SOMMANO mq | 43,20 | 19,00 | 820,80 |
| | A RIPIORTARE | | | 324'255,55 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|---|----------|----------|------------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | 324'255,55 |
| 27 D.20 | Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, FeB 44K, controllato in stabilimento e non, tagli ... delle barre e escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. SOMMANO kg | 8'046,41 | 1,00 | 8'046,41 |
| 28 D.24 | Fornitura e posa in opera di BIDET IN VETROCHINA di prima scelta completo di rubinetto monocomando in ottone cromato medio pesante tipo, piletta, sifone ispezionabile, saltarello ... e materiale necessario per il suo perfetto funzionamento, dato in opera collegato alle reti di adduzione e di scarico. SOMMANO cadauno | 17,50 | 161,00 | 2'817,50 |
| 29 D.25 | Fornitura e posa in opera di LAVABO IN FIRE-CLAY, adattabile in batteria con impiego di coprigiunto, delle dimensioni di cm 105x45 (completo di due rubinetti in ottone cromato d ... o a bottiglia) di robuste mensole in acciaio per il fissaggio a parete, collegato alle reti di adduzione e di scarico. SOMMANO cadauno | 22,50 | 175,00 | 3'937,50 |
| 30 D.28 | Fornitura e posa in opera di LAVABO PER DISABILI, in ceramica con fronte concavo, bordi arrotondati, appoggio per gomiti, spartiacqua antispruzzo, completo di miscelatore monocomando ... sifone e scarico flessibile, dimensioni cm 70*57 circa, dato finito e funzionante e rispondente alle normative vigenti. SOMMANO cadauno | 5,50 | 321,00 | 1'765,50 |
| 31 D.29 | Fornitura e posa in opera di VASO PER DISABILI IN CERAMICA con catino allungato, apertura anteriore, copertura in plastica, completo di cassetta di scarico a comando pneumatico age ... sistente compreso ogni altro onere per dare il sanitario perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti. SOMMANO cadauno | 5,50 | 371,00 | 2'040,50 |
| 32 D.3 | Fornitura e posa in opera di RIVESTIMENTO IN VINILE OMOGENEO PRESSOCALANDRATO con decoro passante in tutto lo spessore. Il rivestimento dovrà essere fornito in teli da cm 200 di al ... nali Sis 923503, Impronta residua En 433, Infiammabilità Cl 1, compresa la chiusura superiore con fascia di alluminio. SOMMANO mq | 910,50 | 19,00 | 17'299,50 |
| 33 D.32 | RIMOZIONE DI INFISSI in legno ferro o alluminio; compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL ... sa la rifinitura con intonaco della muratura, la sagomatura e quant'altro necessario ad accogliere il nuovo infisso.. SOMMANO cad | 92,00 | 27,00 | 2'484,00 |
| 34 D.33 | APERTURA IN BRECCIA in muratura di qualsiasi tipo per uno spessore complessivo superiore ai cm 30 per la realizzazione di vano porta o finestra interni ed esterni valutata per l ... mezzi idonei nei siti indicati dalla D.L. o in discarica autorizzata, lo scarico, ogni altro onere e magistero compresi. SOMMANO mc | 112,70 | 133,00 | 14'989,10 |
| 35 D.37 | DEMOLIZIONE DI BATTISCOPA di qualsiasi natura e tipo anche in marmo compreso l'onere per il carico e trasporto a rifiuto dei detriti, ogni altro onere compreso. SOMMANO m | 1'634,06 | 2,00 | 3'268,12 |
| 36 D.39 | Fornitura e posa in opera di VASO IN VETROCHINA DI PRIMA SCELTA, delle dimensioni 37x31x25, completo di sedile a coperchio in plastica con guarnizioni in gomma, di casset ... incassato ed ogni altra spesa per darlo funzionante, collegato alla condotta di acqua di lavaggio ed allo scarico. SOMMANO cadauno | 19,50 | 167,00 | 3'256,50 |
| 37 D.4010.1060 01 | SCAVO A LARGA SEZIONE per dare luogo a opere d'arte, canali e simili, anche in presenza d'acqua, eseguito a macchina, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a ... o a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo SOMMANO mc | 205,03 | 3,00 | 615,09 |
| 38 D.42 | DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE DI MASSETTO IN CLS E DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE per uno spessore massimo di cm 15 compreso il disfacimento della pavimentazione, eseguita con me ... a rifiuto nonché l'eventuale onere per il conferimento a discarica; valutato per il volume effettivo delle demolizioni. SOMMANO mc | 154,93 | 22,00 | 3'408,46 |
| 39 D.43 | DEMOLIZIONE COMPLETA, fino al piano di spiccato, di fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame in genere, mattoni o blocchetti, con solai di qualsiasi genere, ad eccezione ... materiali su automezzo; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto e l'eventuale onere per il conferimento a discarica SOMMANO mc | 62,37 | 13,00 | 810,81 |
| 40 D.44 | DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE di qualsiasi tipo compresa la spicconatura del sottostante strato di allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto interno, sia orizzontali che ... a rifiuto, nonché | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 388'994,54 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|----------|----------|------------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | 388'994,54 |
| 41 D.45 | l'eventuale onere per il conferimento a discarica valutato per l'effettiva superficie di disfacimento SOMMANO mq | 2'488,24 | 10,00 | 24'882,40 |
| 42 D.48 | Costo per il TRATTAMENTO DI INTONACI ESISTENTI, su pareti verticali ed orizzontali, mediante rimozione di parti ammalorate ed il loro ripristino con intonaco cementizio per superfic ... metri di altezza rispetto al piano d' appoggio compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne orizzontali. SOMMANO mq | 100,00 | 5,00 | 500,00 |
| 43 D.49 | COSTO PER LA RIMOZIONE DI APPARECCHI IGNIENICO-SANITARI in genere, ; compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti r ... discarica; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vasche da bagno, piatti doccia, orinatoi a colonna SOMMANO cad | 109,00 | 19,00 | 2'071,00 |
| 44 D.52 | COSTO PER LA RIMOZIONE DI INFISSI O SERRAMENTI IN LEGNO O ALLUMINIO; compresa la rimozione del cassonetto di alloggiamento della serranda compresi i trasporti orizzontali, il carico ... resa la rifinitura con intonaco della muratura, la sagomatura e quant'altro necessario vad accogliere il nuovo infisso.. SOMMANO cad | 153,00 | 27,00 | 4'131,00 |
| 45 D.53 | Fornitura e posa in opera di CASSEFORME in legname o metalliche per getti di calcestruzzo semplice o armato, PER OPERE IN ELEVAZIONE, quali spalle, pile, muri, travi, piattabande, ... l disarmo, la pulitura e il riaccatastamento; da valutare per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto SOMMANO mq | 264,44 | 17,00 | 4'495,48 |
| 46 D.54 | Fornitura e posa in opera CALCESTRUZZO PER MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, confezionato con cemento R 32,5 ... ima di m 3,00 se entro terra. Escluse carpenterie e eventuali erature metalliche dosato con kg/mc 300 di cemento 32,5 R SOMMANO mc | 28,55 | 74,00 | 2'112,70 |
| 47 D.55 | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA, ESEGUITO IN CENTRI ABITATI, per posa di tubazioni per reti idriche o fognarie o per fondazioni di opere d'arte fino a m 2.00 di profondità dal piano camp ... alutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina SOMMANO mc | 165,70 | 11,00 | 1'822,70 |
| 48 D.57 | fornitura e posa in opera di PIATTABANDE DI TRAVI DI FERRO (profilati) di qualsiasi tipo e sezione, tagliate a misura e poste in opera incluso mano di antiruggine, sfridi, fori, s ... filettati, piastre, bulloni, dadi, ecc.), murature nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere: SOMMANO kg | 112,00 | 4,00 | 448,00 |
| 49 D.59 | Fornitura e posa in opera di MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, eseguita fino a m 5.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, in opera con malta cementizia ... R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso il ponteggio, la formazione di stipiti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm SOMMANO mq | 2'870,97 | 14,00 | 40'193,58 |
| 50 NP.01 | Costo per la RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO DI CORNICI di porte, finestre, parapetti e similari in travertino, di qualunque forma e spessore comprese le operazioni di pulizia dai resid ... malta di allettamento, le assistenze murarie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO ml | 269,68 | 12,00 | 3'236,16 |
| 51 NP.02 | Prezzo a corpo per lo spostamento della linea di adduzione idrica in tubo di acciaio zincato del diametro di 2", partente dal locale sala pompe e con arrivo al serbatoio di accumul ... lle revisionali della Regione Autonoma della Sardegna,, pubblicate nel B.U.R.A.S. n° 86/2003- riunione del 20/02/2004) SOMMANO a corpo | 1,00 | 6'336,40 | 6'336,40 |
| 52 NP.03 | Nolo di ponteggio metallico, dato in opera con la piena osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, comprensivo di tutti gli oneri derivanti dal tr ... no, misurato in proiezione verticale di facciata. fino a 30 gg. (Prezzi desunti dal prezzario R.A.S. edizione 1996) SOMMANO m² | 2'106,00 | 14,95 | 31'484,70 |
| 53 NP.05 | Prezzo per la fornitura e posa in opera sugli infissi esterni, di carter di rifinitura, siano essi di finestre e porte finestre complete di avvolgibile, costituita da telaio fisso ... to dell'avvolgibile. eseguito secondo le indicazioni impartite dalla D.L., con colori e forme a scelta del D.L. medesimo SOMMANO cadauno | 75,00 | 43,00 | 3'225,00 |
| | Sovraprezzo conseguente all'adeguamento dimensionale tipologico di un wc in vetrochina comprendente: A) l'adeguamento dimensionale dalla dimensione di contratto prevista in 370x31 ... ura del coprivater in plastica tipo pesante ed ogni altro onere e magistero per dare il sanitario finito e funzionante | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 513'933,66 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | | |
|---------------------|--|-------------|----------|------------|-----------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | 513'933,66 | |
| | SOMMANO cadauno | 19,50 | 226,00 | 4'407,00 | |
| 54 NP.06 | Prezzo per la fornitura in opera di piatto doccia in vetroresina, delle dimensioni di cm 80*80 o similari, completo dato in opera completo di accessori a quant'altro occorre per dare il tutto funzionante e a perfetta regola d'arte, come da campionatura a Voi sottoposta in occasione del Vs. sopralluogo in cantiere | SOMMANO cad | 2,00 | 285,00 | 570,00 |
| 55 NP.07 | Sovraprezzo conseguente all'adeguamento tipologico di un bidet monoforo in vetrochina completo di miscelatore monocomando, serie commerciale corrente medio/pesante, piletta, sifone ... taffe metalliche di sostegno da incassare alle pareti ed al pavimento dimensione orientativa del sanitario 520x380x365. | SOMMANO cad | 17,50 | 115,00 | 2'012,50 |
| 56 NP.08 | Sovraprezzo conseguente all'adeguamento tipologico di un lavabo monoforo in vetrochina completo di miscelatore monocomando, serie commerciale corrente medio/pesante, piletta, sifone ... ra in opera di lavabo in vetrochina, del tipo sospeso, dimensioni orientative 650x550 con semicolonna sospesa da mm 340. | SOMMANO cad | 22,50 | 105,00 | 2'362,50 |
| 57 NP.09 | Prezzo per la fornitura in opera di piatto doccia in fireclay, delle dimensioni di cm 70*70, completo dato in opera completo di accessori a quant'altro occorre per dare il tutto fu ... ne del Vs. sopralluogo in cantiere, del 09/06/2004, con riferimento al prezzo di cui al contratto NP 94, voce ED.28 | SOMMANO cad | 13,00 | 232,00 | 3'016,00 |
| 58 NP.10 | Prezzo per la fornitura in opera di miscelatore ad incasso per doccia, dato in opera completo di accessori a quant'altro occorre per dare il tutto funzionante e a perfetta regola d ... o computato a parte, come da campionatura a Voi sottoposta in occasione del Vs. sopralluogo in cantiere, del 09/06/2004, | SOMMANO cad | 23,00 | 70,00 | 1'610,00 |
| 59 NP.11 | Prezzo per la fornitura e posa in opera di davanzali per finestre in marmo bianco di Carrara dello spessore finito di cm 3, date in opera, comprese di levigatura delle facce in vis ... ornitura e posa di malta di allettamento, e di qualsiasi altro onere per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte. | SOMMANO mq | 11,79 | 232,00 | 2'735,28 |
| 60 NP.13 | Muratura piena per tramezzature costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/mc, con o senza sistema ad incastro su 4 lati legati mediante ... erfetta regola d'arte: spessore 10 cm, trasmittanza 1,18 W/mqK, fonoassorbenza 35 dB, resistenza al fuoco classe REI 180 | SOMMANO mq | 44,52 | 36,00 | 1'602,72 |
| 61 NP.14 | Realizzazione di tamponatura tratti di parete con pannelli di cartongesso, posta a ripristino delle pareti medesime in corrispondenza del cassonetto avvolgibili, in corrispondenz ... dimensioni medie del rivestimento in altezza, variabili da cm 10 a cm 50, e da mt 2,00 a mt 3,00 circa, in lunghezza | SOMMANO cad | 45,00 | 124,60 | 5'607,00 |
| 62 NP.15 | Prezzo per la fornitura e posa in opera di massetto di sotto pavimento in calcestruzzo dosato a kg 300 di cemento R325, impastato a mano, additivato con l'uso di fibre in poliacci ... rullo sull'intera superficie del massetto esistente, previa depolverizzazione ed inumidimento della superficie da trattare | SOMMANO mq | 1'141,24 | 22,00 | 25'107,28 |
| 63 NP.16 | COSTO PER LA RIMOZIONE DI CORPI ILLUMINANTI eseguita a mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea, la demolizione di eventuali parti in muratura, la rimozione di grappe zanche e t ... delle eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte | SOMMANO cad | 245,00 | 4,02 | 984,90 |
| 64 NP.20 | Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq 1.00 di manto impermeabile monostrato, costituito da una membrana prefabbricata elastoplastomerica armata in tessuto non tessuto al fi ... ompreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi e il tiro in alto. | SOMMANO mq | 609,57 | 10,00 | 6'095,70 |
| 65 NP.21 | Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq.1.00 di listelli isolanti a base di polistirene espanso autoestinguente di densità pari a 25 kg/mc, saldati ad una membrana elastomer ... del combustibile, l'onere dei tagli, delle sovrapposizioni, gli sfridi e il tiro in alto e ogni altro onere necessario. | SOMMANO mq | 609,57 | 14,00 | 8'533,98 |
| 66 NP.22 | Prezzo di mq 1.00 di rete elettrosaldata costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata del diametri fi 8 con maglia cm. 20x20, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni etc. | SOMMANO mq | 61,02 | 3,00 | 183,06 |
| 67 | COSTO PER LARIMOZIONE DI APPARECCHI di riscaldamento quali radiatori split singoli; compresi i | | | | |
| | A RIPO RTARE | | | 578'761,58 | |

Comune di Iglesias

Provincia di Cagliari

OGGETTO: ASL N° 7 - Carbonia - Presidio Ospedaliero C.T.O. Iglesias- Lavori di ristrutturazione - Messa a norma ed ampliamento del blocco del pronto soccorso - Ristrutt. e messa a norma, ampliamento delle sale operatorie - Messa a norma ed ampliamento della rianimazione. Lotto n° NP 95

COMMITTENTE: ASL n° 7 - CARBONIA

IMPRESA: DE. CO. SRL - ROMA -

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 7 DI euro 210'000,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 01 ottobre 2003, repertorio n. 174 registrato a Iglesias in data 07/10/2003 al n. 1762/3 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

| CERTIFICATI PRECEDENTI | | |
|------------------------|------------|-------------------|
| n. | data | importo |
| 1 | 12/03/2004 | 83'600,00 |
| 2 | 17/06/2004 | 100'900,00 |
| 3 | 04/08/2004 | 114'200,00 |
| 4 | 13/10/2004 | 176'500,00 |
| 5 | 12/02/2005 | 105'300,00 |
| 6 | 18/04/2005 | 178'100,00 |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| TOTALE | | 758'600,00 |
| anticipazione | | 0,00 |

| | |
|---|-------------------|
| Lavori e somministrazioni | 973'469,85 |
| SOMMANO importi soggetti a ritenute euro | 973'469,85 |
| IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE | |
| SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro | 0,00 |
| DETRAZIONI | |
| Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione | 4'867,35 |
| Ammontare dei certificati precedenti euro | 758'600,00 |
| SOMMANO LE DETRAZIONI euro | 763'467,35 |
| CREDITO Impresa arrotondato a 100 di euro | 210'000,00 |
| per I.V.A. al 0% | |
| TOTALE GENERALE euro | 210'000,00 |

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 7.11 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 210'000,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro duecentodiecimila/00).

Iglesias, 7 luglio 2005

Il Responsabile del
Procedimento
Dott. Ing. Brunello Vacca

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso l'INAIL di Roma
7740323

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Cristian Cocco




DE.CO. S.R.L.

Sede legale: Via Saturnia n. 49 - 00183 ROMA

Telef. 06/70450830 - Telefax 06/70450824

e-mail: decoedilizia@tiscalinet.it - Cap. Soc. € 96.900 i.v.

C.C.I.A.A. 788580 - ISCR. TRIB. 1379/94 - COD. FISC. 01752550549 - PART. IVA 02313381002

ISO 9001
(BVQI / SINCERT N° 123488)SOA
(N° 0106/02)

Roma, 05 Luglio 2005

Spett.

Azienda Sanitaria Locale n° 7

Via Dalmazia

09013 Carbonia

Part. I. V. A. 02261310920

Fattura 27/05

Lavori di ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del blocco del pronto soccorso –
Ristrutturazione e messa a norma, ampliamento delle sale operatorie – Messa a norma ed
ampliamento della rianimazione.
Lotto NP 95

*Ai sensi del comma 1 art. 29 del
Decr. Min. LL. PP. n° 145/2000 il
termine per disporre il pagamento
della presente fattura non può
superare i 30 gg. a decorrere dalla
data di emissione del certificato di
pagamento (07/07/2005)
Ex art. 20 L. 67/88 II^ Fase
cod. di spesa 10800004
V° il Resp. del procedimento*

7° Stato d'Avanzamento Lavori

Imponibile

€ 210.000,00

I.V.A. 10%

€ 21.000,00

Totale Fattura**€ 231.000,00**

S.E. & O.

Pagamento :

a Mezzo Bonifico Bancario Banca Nazionale del Lavoro – Agenzia n. 22 – Roma
c/c n° 280410 - cod. ABI 1005 – CAB 03222

P.R. 05.07.2005

Documento composto di
n° 11 pagine

Il Responsabile del Servizio


ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

NP 1129 DEL 14 LUG. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO




IL DIRETTORE GENERALE
