

Adottata dal Direttore Generale in data 14 LUG. 2005

OGGETTO: II^ Fase art. 20 L. 67/88 LAVORI c/o P.O. C. T. O. DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA  
PIASTRA SEMINTERRATO ETC. - NP 93.

*Approvazione e liquidazione 5° Stato d'Avanzamento Lavori. Ditta MEDI IMPIANTI*

Il RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO.PP.

PREMESSO CHE :

- i lavori in oggetto sono relativi all'**ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA PIASTRA SEMINTERRATO, RIFACIMENTO INFISSI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO STRUTTURE ESTERNE, RISTRUTTURAZIONE MESSA A NORMA E AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI**, in corso c/o il P. O. C.T.O. e identificati col **NP 93**;
- con determinazione n° 684 del 02/10/2001 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP. è stata delegata l'attuazione dell'opera in oggetto, finanziata per € **3.098.741,39** (lit.6.000.000.000) e stabilite altresì le modalità di erogazione del finanziamento;
- con Delibera n° 1677 del 15.07.2002 è stato conferito all'Ing. Antonio Zandara, dipendente dell'Azienda, l'incarico per la progettazione dei lavori in oggetto;
- con Delibera n° 2112 del 11.09.2002 è stato conferito all'Ing. Andrea Sechi, libero professionista, l'incarico di consulenza e collaborazione tecnica per la progettazione di detti lavori;
- con Delibera n° 3127 del 23/12/2002 è stato approvato il progetto esecutivo di detti lavori, redatto dall'Ing. A. Zandara, avente un importo complessivo di € **3.098.741,39** (lit.6.000.000.000), di cui € **2.443.936,00** per lavori ed € **53.000,00** per oneri per la sicurezza;
- con Delibera n° 2556 del 28.10.2002 è stato individuato l'Ing. Brunello Vacca, dipendente dell'Azienda, quale Responsabile del Procedimento di detti lavori;
- con Delibera n° 1612 del 24.07.2003 è stata ratificata l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori, a seguito espletamento di pubblico incanto, in favore della ditta **MEDI IMPIANTI Spa**, per un importo contrattuale complessivo di € **2.102.240,34** di cui € **2.049.240,34** per lavori al netto del ribasso d'asta del 16,15% ed € **53.000,00** per oneri della sicurezza;
- con Delibera n° 1962 del 11/09/2003 è stata affidato all'Ing. Cristian Cocco, dipendente dell'Azienda, l'incarico di Direttore di detti lavori;
- in data 07/10/2003 è stato stipulato il Contratto d'Appalto dei lavori, repertoriato al n° 176, registrato ad Iglesias il 14.10.2003 al n° 1798 M3;
- con Delibera n° 3011 del 31.12.2003 è stato rettificato, causa errori di trascrizione, il quadro economico approvato col progetto esecutivo, confermando comunque gli importi del finanziamento, dei lavori e degli oneri per la sicurezza;
- con Delibera n° 1574 del 02.07.2004 è stata disposta la revisione temporanea dell'art. 10 del contratto d'appalto, attinente il pagamento dei S.A.L., che potranno essere emessi a cadenza bimestrale qualsiasi sia il credito avanzato dalla Ditta anziché sino al limite di € 170.000,00 stabilito dal contratto;
- con Delibera n° 2278 del 19/10/2004 è stata disposta la ratifica dei verbali di aggiudicazione all'Ing. Virgilio Curreli dell'incarico del servizio di supporto alla Direzione dei lavori per il presidio ospedaliero C.T.O. (NNPP 93, 94, 95);
- con Delibera n° 1882 del 05/08/2004 è stata disposta l'approvazione del 1° Stato d'Avanzamento Lavori eseguiti dalla Ditta a tutto il 20/07/2004 per un importo totale di € **112.493,42** al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € **2.836,09**, e autorizzata la liquidazione della fattura n° 102 del 20/07/2004 di € **111.900,00** al netto delle prescritte ritenute di legge e come da certificato di pagamento n° 1;



- con Delibera n° 2798 del 21/12/2004 è stata disposta l'approvazione del 2° Stato d'Avanzamento Lavori eseguiti dalla Ditta a tutto il 05/10/2004 per un importo totale di € **218.555,04** al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di €. **5.510,03**, e autorizzata la liquidazione della fattura n° 144 del 06/10/2004 di € **105.500,00** al netto delle prescritte ritenute di legge e come da certificato di pagamento n° 2;
- con Delibera n° 29 del 14/01/2005 è stata disposta l'approvazione del 3° Stato d'Avanzamento Lavori eseguiti dalla Ditta a tutto il 15/12/2004 per un importo totale di € **279.553,32** al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di €. **7.047,87**, e autorizzata la liquidazione della fattura n° 190 del 20/12/2004 di € **60.700,00** al netto delle prescritte ritenute di legge e come da certificato di pagamento n° 3;
- con Delibera n° 735 del 11/03/2005 è stata disposta l'approvazione del 4° Stato d'Avanzamento Lavori eseguiti dalla Ditta a tutto il 11/03/2005 per un importo totale di € **370.930,60** al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di €. **9.351,61** e autorizzata la liquidazione della fattura n° 27 del 18/03/05 di € **90.800,00** al netto delle prescritte ritenute di legge oltre l'IVA e come da certificato di pagamento n° 4.

**CONSIDERATO CHE**

il responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca, ha acquisito gli atti contabili relativi allo Stato d'Avanzamento Lavori n° 5, eseguiti dalla Ditta appaltatrice a tutto il 21/06/2005 e ha provveduto ad emettere il relativo certificato di pagamento.

**DATO ATTO CHE**

la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 21/06/2005, lavori per un importo totale di € **438.298,01** al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € **11.050,02**, come risulta dal 5° Stato d'Avanzamento Lavori emesso dal Direttore dei Lavori.

**AQUISITO**

il certificato di pagamento n° 5, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, nel quale il Responsabile del Procedimento certifica che si può pagare alla Ditta la somma di € **67.100,00** al netto delle prescritte ritenute di legge oltre l'IVA.

**RILEVATO**

che il Responsabile del Procedimento ha svincolato e trasmesso al Servizio Bilancio, la fattura n° 110 del 22/06/2005 di € **67.200,00** + IVA 10% per un totale di € **73.920,00** che la Ditta appaltatrice ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti, e i relativi svincolo e annotazioni in calce apposti dal Responsabile del Procedimento.

**SPECIFICATO**


che la differenza di € **100,00** tra l'importo riportato nel Certificato di pagamento n° 5 (€ 67.100,00) e quello riportato nella fattura sopra citata n° 110 del 22/06/2005 (€ 67.200,00) è dovuta alla Ditta appaltatrice a compensazione dell'errore, ascrivibile a mero errore di battitura da parte della Ditta medesima, così come specificato nella Delibera n° 735 del 20/04/2005 di approvazione e liquidazione del SAL n° 4.

**PROPONE L'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PRESO ATTO** dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO. PP.

**SENTITI** il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti Tecnici e Patrimonio



DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali il 5° Stato d'Avanzamento Lavori nel quale il Direttore dei lavori contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 21/06/2005, lavori per un importo totale di € € 438.298,01 al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 11.050,02;
- di confermare che il Responsabile del Procedimento ha regolarmente svincolato e trasmesso al Servizio Bilancio, la fattura n° 110 del 22/06/2005 di € 67.200,00 + IVA 10% per un totale di € 73.920,00 che la Ditta appaltatrice ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti;
- di confermare che la differenza di € 100,00 tra l'importo riportato nel Certificato di pagamento n° 5 (€ 67.100,00) e quello riportato nella fattura sopra citata n° 110 del 22/06/2005 (€ 67.200,00) è dovuta alla Ditta appaltatrice a compensazione dell'errore, ascrivibile a mero errore di battitura da parte della Ditta medesima, così come specificato nella Delibera n° 735 del 20/04/2005 di approvazione e liquidazione del SAL n° 4;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della somma suddetta mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;
- che l'importo complessivo da liquidare, pari a € 73.920,00, attinto dalle somme di cui alla determinazione n° 684 del 02/10/2001 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP., ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul cod. 02 08 00002 - immobilizzazioni in corso - appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale.

DIR-AMM/

DIR-SAN/

DIRIG-SERV.ACQ-TECN-PATRIM./

RESP. SETT. ATTIVITA' TECN-OO.PP./

RESP. DEL PROCEDIMENTO/

Add/



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio SIMEONE

*Il Responsabile del Servizio Affari Generali,*

attesta che la deliberazione

n. 1431 del 14 LUG. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 15 LUG. 2005 29 LUG. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI

(*Dr.ssa Margherita Cannas*)



**ALLEGATI N° 3 Tot. pagine n° 15**

- all. n° 1 di pag. n° 13: Stato Avanz. Lav. n° 5
- all. n° 2 di pag. n° 1: Cert. di pagam. n° 5
- all. n° 3 di pag. n° 1: Fattura n° 110/22.6.05

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI  
SERV. ACQUISTI (Ufficio tecnico Carbonia)  
SERV. BILANCIO

**Comune di Iglesias**  
 Provincia di Cagliari

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 5 A TUTTO IL 21/06/2005**

**OGGETTO:** P.O. C.T.O. IGLESIAS (NP 93) Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza del seminterrato, rifacimento infissi, manutenzione straordinaria e adeguamento strutture esterne, ristrutturazione, messa a norma, ampliamento dell'impianto distribuzione gas medicali.

**COMMITTENTE:** Azienda USL n.7 - CARBONIA

**IMPRESA:** Medi Impianti S.p.a. - Belpasso (CT)


Contratto in data 07/10/2003 rep. n. 176 registrato a Iglesias in data 14/10/2003 al n. 1798/3 di euro 2'102'240,34

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	2'496'936,00
Data Consegna:	22/10/2003	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	01/03/2004	Importo per la Sicurezza:	53'000,00
Giorni Utili per Ultimazione:	732	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni:	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0,00

Nim.Cod TARIFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
<b>LAVORI A MISURA</b>					
<nessuna> (SpCap 0)					
1 NP 15	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di ... per m di sviluppo per una sezione orientativa di cm 20x30	SOMMANO m	136,60	98.5000	13.455,10
2 NP 16	FORMAZIONE E CHIUSURA DI BRECCHE PER ATTRAVERSAMENTO DI TU ... giature etc: valutate per m di sviluppo per cmq di sezione	SOMMANO cadauno	26,60	130.0000	3.458,00
3 NP 3	DEMOLIZ.E ASPORTAZ.PARZIALE PAV.STRAD.in CONGL..BIT.largh.fino a 50 cm	SOMMANO mq	130,00	9.4000	1.222,00
4 NP 4	RIPRISTINO PAVIM.STRADALE.STRATO CLS.ESECUZ.MANTO DI USURA	SOMMANO mq	82,00	22.9500	1.881,90
5 NP 5	SCAVO SEZ.RISTRITTA ESEGUITO A MANO in rocce dure fino 2.00 m	SOMMANO mc	2,00	117.7900	235,58
6 NP 6	SCAVO SEZ.RISTRITTA ESEGUITO A MANO in rocce tenere fino 2.00 m	SOMMANO mc	7,60	72.3200	549,63
7 NP 7	SCAVO SEZ.RISTRITTA IN CENTRI ABITATI, in rocce dure senza mine	SOMMANO mc	18,00	45.9000	826,20
<b>IMPIANTO ANTINCENDIO (SpCap 1)</b>					
8 D0455,07	F.P.O. di tubo acqua in polietilene alta densità, fornito ... 75 mm. PN 10, SPESSORE 5,8 mm. - SFILAMENTO LUNGO LINEA.	SOMMANO ml	60,00	4.6453	278,72
9 E.1220.1640. 04	Porta tagliafuoco REI 120 dim. 1200x2150	SOMMANO cadauno	4,50	397.8683	1.790,41
10 E.1220.1640. 05	Porta tagliafuoco REI 120 dim. 1800x2150	SOMMANO cadauno	2,00	596.6878	1.193,38
11 E.1160.1010	F.P.O. di TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, se ... tracce per l'attraversamento di murature di qualunque tipo.	SOMMANO kg	3.172,00	4.3015	13.644,36
12 E.1160.1530	BOCCA ANTINCENDIO ESTERNA UNI 45 completa di cassetta in ... ontaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici.	SOMMANO cadauno	13,50	159.0215	2.146,79
13 E.1160.1550. 02	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 completo di raccordi file ... l'opera finita a regola d'arte. PER UN IDRANTE DIAM. 2"1/2	SOMMANO cadauno	1,00	215.3436	215,34
14 E.1300.1020	F.P.O. di TARGA OTTICO-ACUSTICA ALLARME INCENDIO con lamp ... per darlo montato e funzionante a perfetta regola d'arte.	SOMMANO cadauno	16,00	106.0367	1.696,59
15 E.1300.1025	F.P.O. DI PUSANTE INDIRIZZATO ALLARME INCENDIO, corpo in ... per darla montata e funzionante a perfetta regola d'arte.	SOMMANO cadauno	21,00	61.0344	1.281,72
16 NP 8	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVELATORE DI FUMO ANALOGICO ... zionante a perfetta regola d'arte. INSTALLAZIONE IN VISTA.	SOMMANO cadauno	202,00	105.0000	21.210,00
17 NP 9	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVELATORE DI FUMO ANALOGICO ... a perfetta regola d'arte. INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO				
RIPORTARE					
					65'085,72


Num.Ord. TARILLA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			65'085,72
	SOMMANO cadauno	50,50	115,0000	5'807,50
18 NP. 08	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVELATORE DI FUMO ANALOGICO ... zionante a perfetta regola d'arte. INSTALLAZIONE IN VISTA.	SOMMANO cadauno	14,00	105,0000
	SOMMANO cadauno	14,00	105,0000	1'470,00
	<b>IMPIANTI ELETTRICI (SpCap 2)</b>			
19 G.1010.1040 02	F.P.O. di cavo uni/multipolare NIVV-K, isolato in materia ... canalizzazione predisposta. CAVO NIVV-K SEZIONE 1X2,5 mmq	SOMMANO ml	4'370,70	0,5618
	SOMMANO ml	4'370,70	0,5618	2'455,46
20 G.1010.1040 03	F.P.O. di cavo uni/multipolare NIVV-K, isolato in materia ... o canalizzazione predisposta. CAVO NIVV-K SEZIONE 1X4 mmq	SOMMANO ml	806,50	0,6876
	SOMMANO ml	806,50	0,6876	554,55
21 G.1010.1040 04	F.P.O. di cavo uni/multipolare NIVV-K, isolato in materia ... o canalizzazione predisposta. CAVO NIVV-K SEZIONE 1X6 mmq	SOMMANO ml	6'417,35	0,8888
	SOMMANO ml	6'417,35	0,8888	5'703,74
22 G.1010.1070 04	F.P.O. di cavo uni/multipolare FG7 0R, isolato in materia ... o canalizzazione predisposta. CAVO FG7 0R SEZIONE 1X16 mmq	SOMMANO ml	2'897,05	1,8928
	SOMMANO ml	2'897,05	1,8928	5'222,80
23 G.1020.1000	F.P.O. di impianto di terra per l'intero complesso ospeda ... nita a regola d'arte e rispondente alle vigenti normative.	SOMMANO cadauno	0,25	7'048,4310
	SOMMANO cadauno	0,25	7'048,4310	1'762,11
24 G.1020.1000	F.P.O. di impianto di terra per l'intero complesso ospeda ... nita a regola d'arte e rispondente alle vigenti normative.	SOMMANO cadauno	0,50	7'048,4310
	SOMMANO cadauno	0,50	7'048,4310	3'524,22
25 G.1030.1010 02	F.P.O. di canale portacavi relizzato in lamiera di acciai ... ra finita a regola d'arte. CANALE ZINCATO LARGH. 100 mm.	SOMMANO ml	227,10	13,2483
	SOMMANO ml	227,10	13,2483	3'008,69
26 G.1030.1010 02	F.P.O. di canale portacavi relizzato in lamiera di acciai ... ra finita a regola d'arte. CANALE ZINCATO LARGH. 100 mm.	SOMMANO ml	27,50	13,2483
	SOMMANO ml	27,50	13,2483	364,33
27 G.1030.1010 03	F.P.O. di canale portacavi relizzato in lamiera di acciai ... ra finita a regola d'arte. CANALE ZINCATO LARGH. 150 mm.	SOMMANO ml	277,35	15,6883
	SOMMANO ml	277,35	15,6883	4'351,15
28 G.1030.1010 03	F.P.O. di canale portacavi relizzato in lamiera di acciai ... ra finita a regola d'arte. CANALE ZINCATO LARGH. 150 mm.	SOMMANO ml	149,00	15,6883
	SOMMANO ml	149,00	15,6883	2'337,56
29 G.1030.1010 05	F.P.O. di canale portacavi relizzato in lamiera di acciai ... ra finita a regola d'arte. CANALE ZINCATO LARGH. 300 mm.	SOMMANO ml	189,25	27,4609
	SOMMANO ml	189,25	27,4609	5'196,97
30 G.1030.1011 05	F.P.O. di canale portacavi relizzato in lamiera di acciai ... ra finita a regola d'arte. CANALE ZINCATO LARGH. 300 mm.	SOMMANO ml	55,00	27,4609
	SOMMANO ml	55,00	27,4609	1'510,35
31 G.1040.1050 01	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e co ... finita a perfetta regola d'arte. Dimensioni 100x100x50 mm	SOMMANO cadauno	79,00	3,5889
	SOMMANO cadauno	79,00	3,5889	283,52
32 G.1040.1050 02	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e co ... finita a perfetta regola d'arte. Dimensioni 150x110x70 mm	SOMMANO cadauno	60,00	4,6369
	SOMMANO cadauno	60,00	4,6369	278,21
33 G.1160.3000	F.P.O. di impianto di chiamata per camera di degenza tipo ... siva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi.	SOMMANO cadauno	11,00	412,3324
	SOMMANO cadauno	11,00	412,3324	4'535,65
	A RIPORTARE			113'452,53

Num.Ord. TARIFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI			
			unitario	TOTALE		
					RIPORTO	113'452,53
34 G.1160.3000	F.P.O. di impianto di chiamata per camera di degenza tipo ... siva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi.	SOMMANO cadauno	2,50	412,3324	1'030,83	
35 G.1160.3001	F.P.O. di impianto di chiamata per camera di degenza tipo ... siva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi.	SOMMANO cadauno	8,00	796,4744	6'371,79	
36 G.1160.3002	F.P.O. di impianto di chiamata per locale visita medica ( ... siva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi.	SOMMANO cadauno	3,00	183,2626	549,79	
37 G.1160.3002	F.P.O. di impianto di chiamata per locale visita medica ( ... siva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi.	SOMMANO cadauno	3,50	183,2626	641,42	
38 G.1160.3003	F.P.O. di impianto di chiamata per locale medico tipo (ve ... ssiva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi.	SOMMANO cadauno	2,50	66,9626	167,40	
39 G.1160.3003	F.P.O. di impianto di chiamata per locale medico tipo (ve ... ssiva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi.	SOMMANO cadauno	1,50	66,9626	100,44	
40 G.1160.3004	F.P.O. di centrale di gestione per impianto di chiamata. ... ssiva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi.	SOMMANO cadauno	4,50	1'444,9284	6'502,18	
41 G.1170.3000	F.P.O. di impianto elettrico per camera di degenza tipo c ... siva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi.	SOMMANO cadauno	13,60	324,2312	4'409,54	
42 G.1170.3001	F.P.O. di impianto elettrico per n. 2 camere di degenza 1 ... siva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi.	SOMMANO cadauno	7,60	690,7479	5'249,69	
43 G.1170.3002	F.P.O. di impianto elettrico per n. 1 locale visita medic ... ssiva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi.	SOMMANO cadauno	7,00	539,2058	3'774,43	
44 G.1170.3003	F.P.O. di impianto elettrico per n. 1 locale per il perso ... ssiva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi.	SOMMANO cadauno	11,90	317,1794	3'774,43	
45 G.1170.3004	F.P.O. di impianto elettrico per n. 1 locale per medico d ... ssiva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi.	SOMMANO cadauno	2,40	218,5047	524,41	
46 G.1170.3005	F.P.O. di impianto elettrico per n. 1 locale deposito o v ... ssiva tinteggiatura (questa esclusa), compreso i ponteggi.	SOMMANO cadauno	17,00	52,8674	898,74	
47 G.1170.3010 01	PUNTO LUCE, con grado di protezione fino a IP5X, dato in ... O LUCE INTERROTTO (1 PUNTO DI COMANDO PER UN UTILIZZATORE).	SOMMANO cadauno	0,60	26,9662	16,18	
48 G.1170.3011 01	PUNTO LUCE, dato in opera completo di conduttori unipolar ... O LUCE INTERROTTO (1 PUNTO DI COMANDO PER UN UTILIZZATORE)	SOMMANO cadauno	23,00	32,6763	751,56	
49 G.1170.3011 01	PUNTO LUCE, dato in opera completo di conduttori unipolar ... O LUCE INTERROTTO (1 PUNTO DI COMANDO PER UN UTILIZZATORE)	SOMMANO cadauno	19,80	32,6763	646,99	
50 G.1170.3011 02	PUNTO LUCE, dato in opera completo di conduttori unipolar ... UNTO LUCE DEVIATO (2 PUNTI DI COMANDO PER UN UTILIZZATORE)	SOMMANO cadauno	11,20	40,6002	454,72	
					A RIPORTARE	149'317,07










Num.Ord TARIFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO:				149.317,07
51 G.1170.3011	PUNTO LUCE, dato in opera completo di conduttori unipolar ... TO LUCE INVERTITO (3 PUNTI DI COMANDO PER UN UTILIZZATORE)			
04	SOMMANO cadauno	0,60	62,3089	37,39
52 G.1170.3016	F.P.O. di punto luce aggiuntivo, al punto luce (interrott ... ssario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	48,00	13,6424	654,84
53 G.1170.3016	F.P.O. di punto luce aggiuntivo, al punto luce (interrott ... ssario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	49,10	13,6424	669,84
54 G.1170.3020	PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori un ... ali fori e posa degli staffaggi.			
07	PRESA CEE 16 A 220 V 2P+T			
	SOMMANO cadauno	18,20	55,6848	1.013,46
55 G.1170.3020	PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori un ... ali fori e posa degli staffaggi.			
08	PRESA CEE 32 A 220 V 2P+T			
	SOMMANO cadauno	0,60	67,8766	40,73
56 G.1170.3021	PUNTO PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di condutt ... piano o di settore			
01	PRESA DI CORRENTE 2P+T 10 A 250 Va.c.			
	SOMMANO cadauno	5,00	33,5232	167,61
57 G.1170.3021	PUNTO PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di condutt ... piano o di settore			
01	PRESA DI CORRENTE 2P+T 10 A 250 Va.c.			
	SOMMANO cadauno	5,40	33,5232	181,03
58 G.1170.3021	PUNTO PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di condutt ... i piano o di settore			
03	PRESA BIPASSO 2P+T 10/16 A 250 Va.c.			
	SOMMANO cadauno	3,00	34,7894	104,37
59 G.1170.3021	PUNTO PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di condutt ... P+T 10/16 A			
09	INTERBLOCCATA CON INTERRUTTORE MAGNETTERMICO.			
	SOMMANO cadauno	17,60	63,3319	1.114,64
60 G.1170.3021	PUNTO PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di condutt ... 2P+T 10/16 A			
12	INTERBLOCCATA CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO			
	SOMMANO cadauno	8,40	69,2853	581,99
61 G.1180.1010	KIT VIDEOCTOFONICO A 2 FILI. Fornitura e posa in opera d ... rletta regola d'arte e rispondente alle normative vigenti.			
	SOMMANO cadauno	1,20	669,6009	803,52
62 G.1180.1010	KIT VIDEOCTOFONICO A 2 FILI. Fornitura e posa in opera d ... rletta regola d'arte e rispondente alle normative vigenti.			
	SOMMANO cadauno	8,00	669,6009	5.356,81
63 G.1180.1025	PREDISP. PUNTO PRESA DATI E TELEF. Predisposizione presa ... compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	39,40	18,3296	722,19
64 G.1180.1025	PREDISP. PUNTO PRESA DATI E TELEF. Predisposizione presa ... compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	10,00	18,3296	183,30
65 G.1180.1030	PUNTO PRESA TV. Punto presa TV, compresa la quota parte d ... compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	38,00	81,0578	3.080,19
66 G.1180.1030	PUNTO PRESA TV. Punto presa TV, compresa la quota parte d ... compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	6,50	81,0578	526,88
67 G.1200.1020	F.P.O. di plafoniera per montaggio a soffitto o a sospens ... a perfetta regola d'arte.			
04	A TUBI FLUORESCENTI A 2 X 36 W			
	SOMMANO cadauno	12,00	91,6313	1.099,57
68	F.P.O. di plafoniera per montaggio a soffitto o a sospens ... a perfetta regola d'arte.			
A RIPORTARE				165.655,43


Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
				165.655,43
	RIPORTO			
G.1200.1020.05	A TUBI FLUORESCENTI A 2 X 58 W SOMMANO cadauno	4,50	102,2048	459,92
69	Fornitura e posa in opera di plafoniera per montaggio a s ... nanante a perfetta regola d'arte. Tubi			
G.1200.1030.01	fluorescenti 1x36 W SOMMANO cadauno	2,00	94,4486	188,90
70	Fornitura e posa in opera di plafoniera per montaggio a s ... nanante a perfetta regola d'arte. Tubi			
G.1200.1030.04	fluorescenti 2x36 W SOMMANO cadauno	4,00	118,4130	473,65
71	Fornitura e posa in opera di plafoniera per montaggio a s ... nanante a perfetta regola d'arte. Tubi			
G.1200.1030.05	fluorescenti 2x58 W SOMMANO cadauno	10,00	134,9733	1.349,73
72	F.P.O. di plafoniera per montaggio a parete, a tubi fluor ... te a perfetta regola d'arte.			
G.1200.1045.01	A TUBI FLUORESCENTI 1 X 18 W SOMMANO cadauno	10,00	71,1887	711,88
73	F.P.O. di plafoniera per montaggio a parete, a tubi fluor ... te a perfetta regola d'arte.			
G.1200.1045.02	A TUBI FLUORESCENTI 1 X 36 W SOMMANO cadauno	29,00	93,0400	2.698,16
74	F.P.O. di plafoniera per montaggio a parete, a tubi fluor ... te a perfetta regola d'arte.			
G.1200.1045.04	A TUBI FLUORESCENTI 2 X 18 W SOMMANO cadauno	14,50	76,8318	1.114,06
75	F.P.O. di plafoniera per montaggio a parete, a tubi fluor ... te a perfetta regola d'arte.			
G.1200.1045.05	A TUBI FLUORESCENTI 2 X 36 W SOMMANO cadauno	2,00	95,1530	190,31
76	F.P.O. di plafoniera a soffitto o a sospensione, a tubi f ... te a perfetta regola d'arte.			
G.1200.1050.02	A TUBI FLUORESCENTI 1 X 36 W SOMMANO cadauno	5,00	38,2440	191,22
77	F.P.O. di plafoniera a soffitto o a sospensione, a tubi f ... te a perfetta regola d'arte.			
G.1200.1050.04	A TUBI FLUORESCENTI 2 X 18 W SOMMANO cadauno	3,00	40,0384	120,12
78	F.P.O. di plafoniera a soffitto o a sospensione, a tubi f ... te a perfetta regola d'arte.			
G.1200.1050.05	A TUBI FLUORESCENTI 2 X 36 W SOMMANO cadauno	5,50	56,4227	310,32
79	F.P.O. di plafoniera per montaggio a soffitto o a sospens ... FLUORESCENTI 4 X 14 W + 1 X 14 W			
G.1200.1060.02	AGGIUNTIVO LUCE NOTTURNA SOMMANO cadauno	18,00	204,4011	3.679,22
80	F.P.O. di plafoniera per montaggio a soffitto o a sospens ... OTTURNA + EMERGENZA (3 h)			
G.1200.1060.04	CABLATO SU UN N.1 TUBO LATERALE SOMMANO cadauno	14,50	288,9890	4.190,34
81	F.P.O. di corpo illuminante, per montaggio a plafone o pa ... nante a perfetta regola d'arte.			
G.1200.1080.01	CON LAMPADA 21 O 32 W. FC. SOMMANO cadauno	30,00	37,3552	1.120,66
82	F.P.O. di DOWNLIGHT, tipo TROLL, serie GAMMA OPTICS II, per ... CON LAMPADA TC-DELI			
G.1200.1085.04	X 18 W E KIT. EMERGENZA AUTONOMIA 3h. SOMMANO cadauno	10,00	180,4368	1.804,37
83	Maggiorazione al prezzo di plafoniera in genere per la F. ... l'onere dei cavi di alimentazione fino alla			
G.1200.1190	linea dorsale. SOMMANO cadauno	17,50	66,9626	1.171,85
84	F.P.O. di apparecchio per illuminazione segnaletica di em ... are l'opera finita e funzionante a perfetta			
G.1200.1220	regola d'arte. SOMMANO cadauno	18,00	289,5508	5.211,92
85	Q.E. - 01 PRONTO SOCCORSO P. SEMINTERRATO F.P.O. di un q ... lo in opera finito e			
G.1300.1120	funzionante a perfetta regola d'arte. A RIPORTARE			190.642,06


Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			190'642,06
	SOMMANO cadauno	0,50	3'837,4791	1'918,74
86	Q.E. - 02 RIANIMAZIONE P. SEMINTERRATO F.P.O. di un quad ... lo in opera finito e funzionante a perfetta regola d'arte.			
G.1300.1121		SOMMANO cadauno	3'055,0999	1'527,55
87	Q.E. - 14 DEG. ORTOPIEDIA P.2° F.P.O. di un quadro in lam ... lo in opera finito e funzionante a perfetta regola d'arte.			
G.1300.1139		SOMMANO cadauno	2'885,9409	1'442,97
88	Q.E. - 15 DEG. OTORINO P.2° F.P.O. di un quadro in lamie ... lo in opera finito e funzionante a perfetta regola d'arte.			
G.1300.1140		SOMMANO cadauno	2'885,9409	1'442,97
89	TRAVE TESTALETTO ad un posto completa di configurazione/m ... egli orappresentata nelle tavole di progetto 12 E, F, G, H			
NP 10		SOMMANO cadauno	1'303,8800	5'867,46
90	TRAVE TESTALETTO a due posti completa di configurazione/m ... egli orappresentata nelle tavole di progetto 12 E, F, G, H			
NP 11		SOMMANO cadauno	2'557,2100	14'064,66
91	Sostituzione delle copertine in c.a.v. sui pozzetti della ... e quadrata o circolare, telaio diam. 400, botola diam.400.			
NP 12		SOMMANO cadauno	97,8000	2'102,70
<b>IDRICO FOGNARIO (SpCap 3)</b>				
92	VALVOLA A SFERA IN BRONZO PN 25, a passaggio totale, con attacchi F/Fdiam. 2+1/2", 65 mm			
B.1515.1060.		SOMMANO cad	32,7518	343,89
09				
93	VALVOLA A SFERA IN BRONZO PN 25, a passaggio totale, con attacchi F/Fdiam. 4", 110 mm			
B.1515.1060.		SOMMANO cad	70,8113	1'487,04
11				
94	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA in linea per la posa di reti id ... atto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure			
D.1030.1050.		SOMMANO mc	11,8229	827,60
01				
95	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA in linea per la posa di reti id ... atto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure			
D.1030.1050.		SOMMANO mc	398,42	4'710,48
01				
96	RINTERRO dei scavi risultanti dopo l'esecuzione dei manuf ... provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere			
D.1030.1120.		SOMMANO mc	111,00	3'421,11
01B				379,74
97	RINTERRO dei scavi risultanti dopo l'esecuzione dei manuf ... provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere			
D.1030.1120.		SOMMANO mc	379,59	1'298,62
01B				
98	TUBO IN PVC VULCANI/TUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi ... di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 200 mm, spessore 3,2			
D.1150.1020.		SOMMANO m	23,24	792,92
07				
99	TUBO IN PVC VULCANI/TUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi ... di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 315 mm, spessore 3,2			
D.1150.1020.		SOMMANO m	78,00	2'661,25
08				
100	COLONNA IDRICA DI ADDUZIONE ACQUA CALDA o RICIRCOLO IN T ... ne: Controllo di qualità secondo EN 29002 e/o ISO 9002			
D.1150.1090.		SOMMANO m	12,6027	1'134,24
06.01				
101	COLONNA IDRICA DI ADDUZIONE ACQUA CALDA o RICIRCOLO IN T ... ne: Controllo di qualità secondo EN 29002 e/o ISO 9002			
D.1150.1090.		SOMMANO m	224,18	2'825,27
06.01				
A RIPORTARE				235'470,16


Numeri Id TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
					235.470,16
					RIPORTO
102 D.1150.1090. 06.02	COLONNA IDRICA DI ADDUZIONE ACQUA CALDA o RICIRCOLO IN T... ne: Controllo di qualità secondo EN 29002 e/o ISO 9002	SOMMANO m	130,18	12.3595	1.608,96
103 D.1150.1090. 06.02	COLONNA IDRICA DI ADDUZIONE ACQUA CALDA o RICIRCOLO IN T... ne: Controllo di qualità secondo EN 29002 e/o ISO 9002	SOMMANO m	184,00	12.3595	2.274,15
104 D.1150.1090. 06.02b	COLONNA IDRICA DI ADDUZIONE ACQUA FREDDA IN TUBO IN RAME ... vestimento dei collari con neoprene. Diam esterno mm 28	SOMMANO m	90,00	11.8700	1.068,30
105 D.1150.1090. 06.02b	COLONNA IDRICA DI ADDUZIONE ACQUA FREDDA IN TUBO IN RAME ... vestimento dei collari con neoprene. Diam esterno mm 28	SOMMANO m	224,18	11.8700	2.661,01
106 D.1150.1090. 06.03	COLONNA IDRICA DI ADDUZIONE ACQUA CALDA o RICIRCOLO IN T... ne: Controllo di qualità secondo EN 29002 e/o ISO 9002	SOMMANO m	20,00	12.3595	247,19
107 D.1150.1090. 06.03b	COLONNA IDRICA DI ADDUZIONE ACQUA FREDDA IN TUBO IN RAME ... vestimento dei collari con neoprene. Diam esterno mm 35	SOMMANO m	20,00	15.9000	318,00
108 D.1150.1120. 07	TUBO IN PVC VULCAN TUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi ... di qualsiasi tipo o a pavimento F1 e 200 mm. spessore 3.2	SOMMANO m	149,50	34.1186	5.100,73
109 D.1150.1120. 08	TUBO IN PVC VULCAN TUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi ... di qualsiasi tipo o a pavimento F1 e 315 mm. spessore 3.2	SOMMANO m	223,00	34.1186	7.608,45
110 D.1150.1120. 08	TUBO IN PVC VULCAN TUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi ... di qualsiasi tipo o a pavimento F1 e 315 mm. spessore 3.2	SOMMANO m	175,16	34.1186	5.976,21
111 D.1150.1125. 01b	COLONNA FOGNARIA IN NICOLI ø 110 mm lunghezza 15 + 1 m La ... n ogni sua parte, incluse le opere murarie e le finiture.	SOMMANO cadauno	2,25	1.492.5552	3.358,25
112 D.1150.1125. 01e	COLONNA FOGNARIA IN NICOLI ø 110 mm lunghezza 20 + 1 m La ... n ogni sua parte, incluse le opere murarie e le finiture.	SOMMANO cadauno	10,10	1.975.6150	19.953,71
113 D.1150.1125. 01e	COLONNA FOGNARIA IN NICOLI ø 110 mm lunghezza 20 + 1 m La ... n ogni sua parte, incluse le opere murarie e le finiture.	SOMMANO cadauno	0,90	1.975.6150	1.778,05
114 D.1150.1140. 01	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromat ... IC. fino al collettore a servizio del locale di utilizzo;	SOMMANO cadauno	16,50	31.4605	519,10
115 D.1150.1140. 01	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromat ... IC. fino al collettore a servizio del locale di utilizzo;	SOMMANO cadauno	13,00	31.4605	408,99
116 D.1150.1140. 02	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato ... IC. fino al collettore a servizio del locale di utilizzo.	SOMMANO cadauno	18,00	34.1186	614,14
					A RIPORTARE
					288.965,40





Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI			
			unitario	TOTALE		
					RIPORTO	288'965,40
117 D.1150.1140. 02	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromat ... IC. fino al collettore a servizio del locale di utilizzo.	SOMMANO cadauno	20,50	34.1186	699,43	
118 D.1150.1140. 03	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromat ... IC. fino al collettore a servizio del locale di utilizzo.	SOMMANO cadauno	8,50	36.7766	312,60	
119 D.1150.1140. 03	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromat ... IC. fino al collettore a servizio del locale di utilizzo.	SOMMANO cadauno	26,50	36.7766	974,58	
120 D.1150.1140. 04	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromat ... RIC. fino al collettore a servizio del locale di utilizzo.	SOMMANO cadauno	4,00	40.3151	161,26	
121 D.1150.1140. 05	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromat ... IC. fino al collettore a servizio del locale di utilizzo.	SOMMANO cadauno	13,00	42.9731	558,65	
122 D.1150.1220. 04	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo ... i onere incluso per dare l'opera finita in ogni sua parte.	SOMMANO cadauno	132,00	140.2391	18'511,56	
123 D.1150.1220. 04	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo ... i onere incluso per dare l'opera finita in ogni sua parte.	SOMMANO cadauno	175,40	140.2391	24'597,94	
124 D.1160.1020. 06B	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO, con coibentazione in elastomero ... zione: Controllo di qualità secondo EN 29002 e/o ISO 9002	SOMMANO m	304,75	28.1484	8'578,23	
125 D.1160.1020. 08	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzio ... per l'attraversamento di murature di qualunque tipo F14"	SOMMANO m	304,75	40.9691	12'485,34	
126 D.1160.1020. 08B	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con isolame ... one: Controllo di qualità secondo EN 29002 e/o ISO 9002	SOMMANO m	304,75	43.8032	13'349,03	
127 D.1160.1020. 10	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO , con giunzione a vite e ... per l'attraversamento di murature di qualunque tipo F16"	SOMMANO m	17,50	40.1558	702,73	
128 D.1803.0060. 01B	Fornitura e posa in opera di Giunto dielettrico con isol ... orre per dare l'opera finita e funzionante. Diametro 1"	SOMMANO cadauno	26,50	7.2446	191,98	
129 D.1803.0060. 02B	Fornitura e posa in opera di Giunto dielettrico con isol ... per dare l'opera finita e funzionante. Diametro 1"1/4.	SOMMANO cadauno	35,00	10.7328	375,65	
130 D.1803.0060. 03B	Fornitura e posa in opera di Giunto dielettrico con isol ... per dare l'opera finita e funzionante. Diametro 1"1/2.	SOMMANO cadauno	7,00	13.8688	97,08	
131 D.3560.1030. 04	POZZETTO PREFABBRICATO in conglomerato cementizio vibrato ... sioni interne 60x60x60 cm. copertina prefabbricata in c.a.	SOMMANO cadauno	37,00	78.8442	2'917,23	
132 D.3560.1030. 04	POZZETTO PREFABBRICATO in conglomerato cementizio vibrato ... sioni interne 60x60x60 cm. copertina prefabbricata in c.a.	SOMMANO cadauno	1,50	78.8442	118,27	
133 D.3570.1050. 01	POZZETTO DI ISPEZIONE O INCROCIO per fognature, dimension ... li di cm 20; escluso scavo e rinterro per condotte FI 200	SOMMANO cadauno	32,00	473.4758	15'151,23	
134	POZZETTO DI ISPEZIONE O INCROCIO per fognature, dimension ... li di cm 20; escluso scavo e					A RIPORTARE
						388'748,19




Num.Ord. TARIFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
					388.748,19
	RIPORTO				
D.3570.1050.01	rinterro per condotte FI 200	SOMMANO cadauno	4,50	473,4758	2.130,64
135 NP 01	CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE classe D400	SOMMANO cadauno	30,50	148,0000	4.514,00
136 NP 02	CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 125 (pedonabile)	SOMMANO cadauno	6,00	125,0000	750,00
137 NP 03	DEMOLIZ.E ASPORTAZ.PARZIALE PAV.STRAD.in CONGL.BIT.largh.fino a 50 cm	SOMMANO mq	259,18	9,4000	2.436,29
138 NP 04	RIPRISTINO PAVIM.STRADALE.STRATO CLS.ESECUZ.MANTO DI USURA	SOMMANO mq	87,39	22,9500	2.005,60
139 NP 05	SCAVO SEZ.RISTRETТА ESEGUITO A MANO in rocce dure fino 2,00 m	SOMMANO mc	4,11	117,7900	484,12
140 NP 06	SCAVO SEZ.RISTRETТА ESEGUITO A MANO in rocce tenere fino 2,00 m	SOMMANO mc	1,57	72,3200	113,54
141 NP 14	RIMESSA IN PRISTINO DI PAVIMENTAZIONE CON BLOCCHI IN GRAN ... o di posa e la successiva costipazione e regolarizzazione.	SOMMANO a corpo	1,00	5.500,0000	5.500,00
142 NP 07	SCAVO SEZ.RISTRETТА IN CENTRI ABITATE. in rocce dure senza mine	SOMMANO mc	55,34	45,9000	2.540,11
	<b>overflow (SpCap 4)</b>				
143 G.005	TUBAZIONE IN RAME Diam. 10 mm	SOMMANO ml	322,50	11,6719	3.764,19
144 G.006	TUBAZIONE IN RAME Diam. 14 mm	SOMMANO ml	516,00	13,3154	6.870,75
145 G.007	TUBAZIONE IN RAME Diam. 18 mm	SOMMANO m	237,00	13,3154	3.155,75
146 G.008	TUBAZIONE IN RAME Diam. 22	SOMMANO	50,00	0,0000	0,00
147 G.009	TUBAZIONE RAME Diam 28	SOMMANO m	237,00	17,8684	4.234,81
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro:</b>				427.247,99
	<b>TOTALE euro</b>				427.247,99





RIPORTARE





Num.Ord. CARTELLA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALI
	RIPORTO:	
	<b><u>Riepilogo SUPER CAPITOLI</u></b>	
000	<nessuna>	21'628,41
001	IMPIANTO ANTINCENDIO	50'734,81
002	IMPIANTI ELETTRICI	146'645,89
003	IDRICO FOGNARIO	190'213,38
004	overflow	18'025,50
	<b>Totale SUPER CAPITOLI euro:</b>	<b>427'247,99</b>



A RIPORTARE

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE
<b>REPORTO</b>		
<b><u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u></b>		
001	IMPIANTO ANTINCENDIO	47'662,31
002	IMPIANTO ELETTRICO	146'645,89
003	IMPIANTO IDRICO FOGNARIO	214'914,29
004	GAS MEDICALI	18'025,50
<b>Totale SUPER CATEGORIE euro</b>		<b>427'247,99</b>
<b>A REPORTARE</b>		



Num.Ord. TARIFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE
<b>RIEPILOGO FINALE</b>		
<p><i>Tipologia Appalto: a Misura</i>  <i>Tipologia Offerta: Prezzi Unitari</i>  <i>Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso 53'000,00</i>  <i>Incidenza Sicurezza - IS = 53'000,00 / 2'496'936,00 = 0,021226014603498</i></p>		
	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	427'247,99
	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso = ((SAL / Po) * SCS) = ((427'247,99 / 2'049'240,34) * 53'000,00) = euro	11'050,02
	<b>PER LAVORI A MISURA euro</b>	438'298,01
	<b>TOTALE euro</b>	438'298,01
<p>Iglesias, 21/06/2005</p> <p style="text-align: center;">             L'Impresa            Medi Implantati S.p.A.              Il Direttore dei Lavori            Dott. Ing. Christian Cocco   </p>		
<b>A RIPORTARE</b>		

# Comune di Iglesias

## Provincia di Cagliari

**OGGETTO:** P.O. C.T.O. IGLESIAS (NP 93) Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza del seminterrato, rifacimento infissi, manutenzione straordinaria e adeguamento strutture esterne, ristrutturazione, messa a norma, ampliamento dell'impianto distribuzione gas medicali.

**COMMITTENTE:** Azienda USL n.7 - CARBONIA

**IMPRESA:** Medi Impianti S.p.a. - Belpasso (CT)

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5

#### PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 5 DI euro 67'100,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	20/07/2004	111'900,00
2	05/10/2004	105'500,00
3	22/12/2004	60'700,00
4	18/03/2005	90'900,00
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		<b>369'000,00</b>
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 07/10/2003 repertorio n. 176 registrato a Iglesias in data 14/10/2003 al n. 1798/3 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	427'247,99
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	11'050,02
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>438'298,01</b>
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>0,00</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	2'191,49
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	369'000,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>371'191,49</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 100 di euro</b>	<b>67'100,00</b>
per I.V.A. al 0%	
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>67'100,00</b>

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 10 del contratto d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 67'100,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro sessantasettemilacentotto).


24 giugno 2005  
Iglesias, 24/06/2005


**ASSICURAZIONE OPERAI**  
L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Catania con pos. n° 8754844

Il Direttore dei Lavori  
Dott. Ing. Cristian Cocco




Responsabile del  
Procedimento







Fattura N.	110	del	22/06/2005
Vs. rif.: Contratto n.	176 del 07/10/2003 reg il 14/10/2003 al n. 1798 M.3		
Ns. rif.	Off.n.163/03		

**Spett.le:**  
**AZIENDA U.S.L. N.7**  
**Via Dalmazia, 83**  
**09013 Carbonia (CA)**

Partita IVA / Codice fiscale: 02261310920	Pagamento: Modalità contrattuali	Banca: CREDITO EMILIANO SPA . REGGIO NELL'EMIL	ABI / CAB : 3032 / 12891	Conto corrente: 41/10/90300.8
--	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------

Descrizione		Importo				
Lavori di adeguamento norme di sicurezza piastra piano seminterrato, manutenzione straordinaria del P.O. C.T.O. d'Iglesias. Sal n. 5 del 21/06/2005 Saldo Sal n. 4 del 18/03/2005		67.100,00				
		100,00				
<p>Ai sensi del comma 1 art. 29 del Decr. Min. LL. PP. n° 145/2000 il termine per disporre il pagamento della presente fattura non può superare i 30 gg. a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento (24/06/2005) Ex art. 20 L. 67/88 II^ Fase cod. di spesa <u>010800002</u> V° il Responsabile del procedimento</p> 						
Cod. IVA: 10	Imponibile: 67.200,00	Aliq. IVA: 10,00	Imposta: 6.720,00	Titolo di esenzione: Iva 10%	Porto	Tot. imponibile: € 67.200,00
					Totale colli:	Tot. imposta: € 6.720,00
					Peso: 0,00	Tot. documento € 73.920,00





Documento composto di  
n° 15 pagine

Il Responsabile del Servizio  
*[Signature]*

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 1431 DEL 14 LUG. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO  
*[Signature]*

IL DIRETTORE GENERALE  
*[Signature]*

