

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
Carbonia

Deliberazione n° 1690

51 SET. 2005

Adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: **Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento locali del Servizio Veterinario di Iglesias. Interventi di edilizia Sanitaria e ammodernamento tecnologico - 2° Fase dell'art. 20 L. 67/88. Approvazione atti contabili 8° S.A.L. e liquidazione credito all'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c. , costitutesi in società consortile "TECNOEDILSARDA".-**

SU proposta del Responsabile delle Attività Tecniche e OO.PP., il quale:

PREMESSO che:

- l'accordo di programma degli interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico approvato con Atto prot. N° 1409/2 del 10.01.2001 e modificato con D.G.R. n° 16/12 del 21.05.02, relativo alla 2° fase dell'art. 20 L. 67/88, prevede nell'esercizio 2001 del Bilancio Regionale un finanziamento di € 774.685,35 (£ 1.500.000.000), per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei locali del Servizio Veterinario di Iglesias, con indicativo NP 110;
- con Deliberazione n° 2299 del 30.09.2002 è stato affidato all'Ing. Luigino Medda di Elmas l'incarico per l'esecuzione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto;
- con Deliberazione n° 3121 del 23.12.2002 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Luigino Medda;
- con Deliberazione n° 1327 del 20.06.2003 i lavori sono stati aggiudicati all'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c., che ha offerto un ribasso del 14,44 sull'importo a base d'asta di € 568.102,59, per un importo contrattuale di € 487.651,54 di cui € 10.962,36 per oneri della sicurezza;
- in data 20.11.2003 il Direttore dei Lavori, Ing. Antonio Zandara, ha proceduto alla consegna dei lavori, come da certificato emesso in pari data;
- in data 30.03.2005 i lavori sono stati sospesi per la predisposizione della perizia di variante n° 2, come risulta dal verbale di sospensione dei lavori emesso in pari data;
- con provvedimento del Responsabile del Procedimento n° 92 del 29.04.2005 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n° 2, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Zandara;
- in data 02.05.2005, i lavori sono stati ripresi, come risulta dal verbale di ripresa emesso in pari data;
- in data 26.07.2005 con Repertorio n° 134, è stato regolarmente stipulato l'atto di somministrazione e di concordamento dei nuovi prezzi;
- a seguito della perizia n° 2 il nuovo importo contrattuale, comprendente gli oneri per la sicurezza, ammonta a complessive € 562.690,62;



- l'importo totale dell'opera, a seguito della suddetta perizia, non necessita di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato e finanziato.

CONSIDERATO che l'art. 9 del contratto d'appalto e l'art 6 del capitolato speciale d'appalto, prevedono che l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute, raggiunga la cifra di € 50.000,00;

PRESO ATTO che il Direttore dei lavori Ing. Antonio Zandara in data 28.07.2005 ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato d'avanzamento dei lavori n° 8, dai quali si evince che l'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c., costituitesi in società consortile "Tecnoedilsarda", a tutto il 28.07.2005 ha eseguito lavori, al netto del ribasso d'asta del 14,44% e degli oneri per la sicurezza, per un importo di € 528.367,643;

che il Responsabile del Procedimento in data 28.07.2005 ha emesso il certificato di pagamento n° 8, dal quale risulta un credito netto dovuto all'Impresa, dedotto l'importo dei certificati di pagamento n° 1,2,3,4,5,6,7 e lo 0,5 % per infortuni e compresi gli oneri per la sicurezza, ammontante a € 61.720,892 + IVA;

VISTA la fattura n° FT. 166 del 29.07.2005 di € 61.720,892 + IVA 10%, emessa dall'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c. relativa all'8° stato d'avanzamento dei lavori in questione, vistata dal Responsabile del Procedimento,

PROPONE

- di approvare gli atti contabili relativi al 8° SAL e il certificato di pagamento n° 8 dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei locali del Servizio Veterinario di Iglesias;
- di procedere alla liquidazione del credito ammontante a € 61.720,892 + IVA 10%, spettante all'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c. per l'esecuzione dei lavori a tutto il 28.07.2005.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore OO.PP.;

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Acquisti;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di approvare gli atti contabili relativi all'8° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Zandara che contabilizza a tutto il 28.07.2005, al netto del ribasso d'asta del 14,44% e degli oneri per la sicurezza, lavori eseguiti per un importo di € 61.720,892 relativi all'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei locali del Servizio Veterinario di Iglesias;
- di procedere alla liquidazione della fattura n° FT. 166 del 29.07.2005 all'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c. di € 61.720,892 + IVA 10% come risulta dal certificato di pagamento n° 8 emesso dal Responsabile del Procedimento;
- di dare atto che la suindicata fattura risulta regolarmente vistata dal Responsabile del




Procedimento Geom. Carlo Sanna;

- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento di € 67.892,98 IVA 10% inclusa, all'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c. di Palermo, tramite ordinativo bancario;
- di imputare la spesa sul cod. 002 008 0010 del Piano dei Conti Aziendale, a valere sui finanziamenti stanziati per la specifica Opera di cui in premessa, ai sensi dell'art. 20 L. 67/88 -2° fase NP 110.

Dir. Amm.vo./

Dir. San../

Resp. Serv. A.T.P./Geom. G.Agulli

Resp.le OO.PP../Ing. C.Cocco

Resp. Proc./Geom. C.Sanna



Il Direttore Generale

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the General Director, positioned to the right of the official stamp.

Il Responsabile del Settore Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 1690 del 1 SET. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 16 SET. 2005 . 16 SET. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

È stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



(D.ssa Margherita Cannas)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Cannas".

Allegati n° 93

Destinatari:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Bilancio
- Servizio Acquisti
- Uff. Tec. Sett. OO.PP.
- Resp. Proc. Geom. C. Sanna




SEDE LEGALE: Via Resuttana, 367 - 90146 Palermo
tel. 091 524761 - 091 524745 Fax 091 6709722
e-mail: bellavista.impianti@tin.it

SPEETT.LE

AZIENDA U.S.L. N°7
VIA DALMAZIA N.83
09013 - CARBONIA (CA)

Partita I.V.A. 04516970821

NUMERO	DATA
FT. 166	29/07/2005

N. Bolla e data				
Partita IVA	02261310920	Codice fiscale	Data ordine vs. rif./prot.	
QUANTITA'	DESCRIZIONE			IMPORTO
	OGGETTO: VOSTRO DARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI DEL SERVIZIO VETERINARIO DI IGLESIAS. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.8 <i>N. 0 per la liquidazione lavori art. 20 2ª fase NP 110 cod. 002008.0010 Delibera n° 011</i> IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA			€ 61720,89
				
Totale imponibile	% IVA	Importo IVA	Spese bancarie	Totale fattura
€ 61 720,89	10	€ 6 172,09		€ 67 892,98
Modalità di pagamento: RIMESSA DIRETTA ACCR. BONIFICO: BANCA NUOVA SPA FIL. N°5 DI PALERMO N°80357 ABI 05132 CAB 04603 CIN. J C/C				

ATI. 02

Comune di IGLESIAS

Provincia di CAGLIARI

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI SERVIZIO VETERINARIO

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

IMPRESA: ATI - BELLAVISTA - IM.FO.EDIL SNC costituitesi in società consortile "TECNOEDILSARDA s.c. a r.l."

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 8

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 8 DI euro 61'720,892

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	12/05/2004	63'598,140
2	19/07/2004	81'001,329
3	25/10/2004	66'035,774
4	13/12/2004	58'542,343
5	22/02/2005	52'798,872
6	29/03/2005	69'898,926
7	03/05/2005	82'147,724
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		474'023,108
anticipazione		0,000

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 08/10/2003 repertorio n. registrato a Iglesias in data 14/10/2003 al n. 1801M con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	528'367,643
Oneri della sicurezza	10'068,538
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	538'436,181
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,000
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	2'692,181
Ammontare dei certificati precedenti euro	474'023,108
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	476'715,289
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	61'720,892
per I.V.A. al 10%	6'172,089
TOTALE GENERALE euro	67'892,981

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 6 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 61'720,892 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro sessantaunomilasettecentoventi/892).

Iglesias, 28.04.05

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa "Tecnoedilsarda s.c. a r.l." ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Palermo posizione n°91211358/05 continuativo

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile del Procedimento

ATI. 03
di n° 10 pagg.

Comune di IGLESIAS
Provincia di CAGLIARI

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 8 A TUTTO IL 28/07/2005

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI SERVIZIO VETERINARIO

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

IMPRESA: ATI - BELLAVISTA - IM.FO.EDIL SNC costituitesi in società consortile "TECNOEDILSARDA s.c. a r.l."

Contratto in data 08/10/2003 rep. n. 179 registrato a Iglesias in data 14/10/2003 al n. 1801m3 di euro 487'651,540

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	568'102,590
Data Consegna:	20/11/2003	Somme a Disposizione:	0,000
Data Inizio Lavori:	20/11/2003	Importo per la Sicurezza:	10'962,360
Giorni Utili per Ultimazione:	365	IMPORTO DI VARIANTE	0,000
Data Utile per Ultimazione:	20/11/2004	Somme a Disposizione (variante):	0,000
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,000
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0,000

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 AN.100110	Demolizione di un fabbricato costituito da un solo piano fuori terra esclusa la sola coperta che verrà contabilizzata con altra voce d'elenco, compreso ogni onere per il carico, trasporto e scarico SOMMANO m3	1'534,40	4,646	7'128,822
2 AN.100260	Demolizione di muratura di pietrame o di calcestruzzo armato o non armato con martelli demolitori e/o con mazzetta e punciotti compreso il trasporto e rifiuto dei materiali di risulta. SOMMANO m3	6,98	34,239	238,988
3 AN.100240	Smantellamento e smaltimento in discariche autorizzate e procurate a cura e a spese dell'impresa di lastre di cemento amianto (eternit) ad opera di ditte specializzate e regolarmente autorizzate. SOMMANO m2	392,12	13,948	5'469,290
4 AN.110110	Scavo a sezione obbligatoria in terreno di qualunque natura e consistenza compreso quello misto a ciottoli e trovanti, esclusa la sola roccia dura da mina, eseguito fino alla profondità di mt 2 dal piano SOMMANO m3	1'600,00	10,095	16'152,000
5 AN.110120	Scavo in larga sezione per fondazioni o opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo SOMMANO m3	363,00	6,593	2'393,259
6 AN.120110	Calcestruzzo per magroni di sottofondazioni, per rinfianchi e simili confezionato con cemento R 32.50, fornito in opera con autobetoniera, compreso eventuali casseforme, dosato a Kg 150 di cemento per mc di calcestruzzo. SOMMANO m3	26,73	53,024	1'417,332
7 AN.120120	Calcestruzzo per sottofondo di pavimenti, massetti a terra o su vespaio, platee, rinfianchi, ecc., confezionato con cemento R 32.5 fornito in opera con autobetoniere, escluse le eventuali armature metalliche e comprese le eventuali casseforme, dosato a kg 200 di cemento per mc di calcestruzzo. SOMMANO mc	43,58	57,630	2'511,515
8 AN.120130	Calcestruzzo a resistenza caratteristica R cK 25, di consistenza plastica, confezionato con aggregati della dimensione massima di 30 mm, fornito in opera con autobetoniere, entro o ... le prove di laboratorio, escluse le sole armature metalliche, ma compresa inoltre la quota parte dei ponteggi necessari. SOMMANO mc	217,03	75,231	16'327,384
9 AN.130110	fornitura e posa in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata Feb 38 K, per qualsiasi opera in cemento armato, di qualsiasi diametro, compreso taglio, piegatura, legatura, posto in opera a qualsiasi altezza, compreso l'onere per i ponteggi e le opere provvisionali. SOMMANO Kg	24'100,49	0,572	13'785,480
10 AN.130120	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata costituita da tondioni in acciaio ad aderenza migliorata a maglie quadre in pannelli standard, compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni, ecc.. SOMMANO mq	387,60	0,642	248,839
11 AN.140110	Muratura di mattoni forati 8x12x24 e malta cementizia a Kg 600 di cemento con mattoni disposti di coltello, retta o curva a qualsiasi altezza, compresi i magisteri di immorsature, ... architravi, riseghe, compreso l'onere per i ponteggi e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SOMMANO mq	1'047,88	10,175	10'662,180
12 AN.140130	Vespaio in pietrame a secco assestato a mano compresi eventuali cunicoli di aereazione SOMMANO mc	149,47	16,116	2'408,859
13 AN.140150	Realizzazione di muratura di tamponamento costituita da doppia parete di laterizi con interposta camera d'aria dello spessore di cm 5 per uno spessore complessivo di cm 25 eseguita ... sterno di mattoni laterizi forati dello spessore di cm 12 e paramento interno con mattoni forati dello spessore di cm 8. SOMMANO mq	750,96	25,870	19'427,335
14 AN.150110	Solaio del tipo in laterizio e c.a. dello spessore di cm 20+5 orizzontale od inclinato, con travetti tipo bausta e pignatte dell'altezza di cm 20, completo di armatura in ferro ton ... resi i ponteggi necessari a tutte le opere provvisionali e qualsiasi altro onere per dare il lavoro perfettamente finito. SOMMANO mq	812,82	34,319	27'895,169
15 AN.160110	Copertura di tetto con manto di tegole curve (coppi) eseguito su solaio impermeabilizzato con uno strato di guaina liquida bituminosa, questa compresa, comprese sovrapposizioni e raccordi ai muretti di confine, alettate con malta cementizia, compresa la quota parte per i ponteggi necessari. SOMMANO mq	262,50	20,602	5'408,025
	A R I P O R T A R E			131'474,477


Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			131'474,477
16 AN.170110	Intonaco rustico per superfici verticali o orizzontali esterne, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e fratt ... o curve, compresi i ponteggi ed il tiro in alto, con malta cementizia dosata a Kg 600 di cemento per mc 1.00 di sabbia. SOMMANO mq	1'218,57	7,205	8'779,797
17 AN.170120	Intonaco civile liscio per pareti e soffitti interni, formato da un primo strato di rinzafo ed un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su preddisposte guide, rifi ... compreso il ponteggio ed il tiro in alto di malta bastarda, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta SOMMANO mq	3'509,99	7,065	24'798,079
18 AN.170140	Tinteggiatura a due mani di soffitti e pareti, interne a qualsiasi altezza, con tempera lavabile, compresa la preparazione del fondo con una mano della stessa tinta diluita, compr ... nere per l'eventuale formazione di fasce o zoccolatura anche di diverso colore, compresi i ponteggi ed ogni altro onere. SOMMANO mq	3'199,59	1,746	5'586,484
19 AN.170150	Tinteggiatura a base di smalti murali opachi resino-plastici diluibili con solventi minerali in colori base correnti, a due mani a coprire compreso ogni mezzo d'opera oneri e magis ... rimitura realizzata con pittura alchilica (sintetica) lucida o satinata, compresa quota parte per i ponteggi necessari. SOMMANO mq	1'218,57	3,883	4'731,707
20 AN.180110	Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle smaltate bicottura a pasta bianca posato in opera con colla su intonaco frattazzato, compresi tagli, sfri ... pulizia ed ogni altro magistero necessario, delle dimensioni di cm 15x15 o 20x20 di colore e disegno a scelta della D.L. SOMMANO mq	310,40	16,688	5'179,955
21 AN.180120	Fornitura e posa in opera di zocchetto battiscopa in gres ceramico con guscio superiore, h= cm 8, posto in opera con colla o malta compresi tagli, sfidi, pulizia ed ogni altro onere per dare l'opera finita SOMMANO ml	745,21	3,020	2'250,534
22 AN.180130	Fornitura e posa in opera di pavimento eseguito icon piastrelle in gres ceramico per locali soggetti a traffico pedonale medio-forte di dimensioni di 20x20 o 33x33, posto in opera ... pulizia finale con segatura. Per piastrelle di prima scelta, con colore e posa a scelta della D.L., compreso ogni onere. SOMMANO mq	926,88	17,691	16'397,434
23 AN.180140	Fornitura e posa in opera di lastre di granito Sardo levigane o fiammate, a scelta della D.L. in stabilimento, dello spessore di cm 3, compresa l'eventuale formazione dello sgoccio ... poste in opera con malta bastarda, compresi tagli, pulitura, stuccatura, tasselli per il fissaggio ed ogni altro onere. SOMMANO mq	50,63	48,729	2'467,150
24 AN.180150	Fornitura e posa in opera di lastre di granito Sardo levigane o fiammate, a scelta della D.L. in stabilimento, dello spessore di cm 2, compresa l'eventuale formazione dello sgoccio ... poste in opera con malta bastarda, compresi tagli, pulitura, stuccatura, tasselli per il fissaggio ed ogni altro onere. SOMMANO mq	20,12	43,792	881,095
25 AN.180160	Fornitura e posa in opera di pavimento in Klinker antisdrucchiolo per traffico pedonale medio-forte, delle dimensioni di 20x20 cm, posto in opera a giunti aderenti, per allineamento ... a. Per piastrelle di prima scelta, con colore e posa a scelta della D.L., per interni ed esterni, compreso ogni onere. SOMMANO mq	231,07	20,010	4'623,710
26 AN.190120	Fornitura e posa in opera di finestra ad una o più ante con parti mobili ed eventualmente fisse secondo i nodi ed i tipi indicati nell'abaco allegato al progetto, eseguita in allu ... le opere murarie necessarie ed ogni altro onere e magistero per dare la finestra in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	139,86	199,032	27'836,616
27 AN.190130	Fornitura e posa in opera di porta interna ad una o due ante, del tipo tamburato su tramezzi da 10 cm di spessore o su muratura portante, spessore finito 45-50 mm, rivestite in lam ... on altro prezzo d'elenco, serratura con chiave, opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita. SOMMANO mq	114,66	111,096	12'738,267
28 AN.190140	Fornitura e posa in opera di porta e/o portone per interni, con serramenti in lega di alluminio anodizzato tipo NC 45 International, spessore 60-65 mm e doppio vetro blindato 10/1 ... so vetrocamera antisfondamento con doppia parete di vetri dello spessore di mm 10 per uno spessore complessivo di mm 25. SOMMANO mq	20,64	221,219	4'565,960
29 AN.190150	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco con classe di resistenza REI 120 ad una o due ante certificata secondo la norma UNI 9723. SOMMANO mq	7,56	171,546	1'296,888
30	Fornitura e posa in opera di controcassa in legno abete per porte inserite su tramezzi da cm 10. SOMMANO mq			
	A R I P O R T A R E			253'608,153

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			253'608,153
AN.190170	SOMMANO m	334,30	3,462	1'157,347
31 AN.190180	Realizzazione di banco accettazione eseguito secondo i particolari di progetto con sportello riservato ai portatori di handicap; ripiani e riquadri in noce tanganica, vetro antisfo ... sagomata e compresa la parte di tramezzo sovrastante gli sportelli e compresa la necessaria intonacatura e tinteggiatura	SOMMANO cad	1,00	496,606
32 AN.190200	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico per singola anta con serratura senza chiave	SOMMANO cad	12,00	113,605
33 AN.200120	Fornitura , installazione, prova di n°1 ascensore conforme al D.P.R. n° 503 del 24.7.96 e conforme alla direttiva Ascensori 95/16 CE. La fornitura dovrà essere completata con disp ... oniera al piano nonché ogni altro accessorio per dare il montaletriche in opera perfettamente funzionante e collaudato.	SOMMANO cad	1,00	13'547,077
34 AN.210110	Realizzazione di controsoffitto costituito da profili portanti a T rovesciata disposti ad interasse di mm 600 e profili trasversali della lunghezza di mm 600 disposti ad interasse ... ati a soffitto e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte, compreso l'onere dei ponteggi.	SOMMANO mq	383,99	17,330
35 AN.220110	Impermeabilizzazioni di superfici esterne comunque inclinate, eseguita con guaina bituminosa armata con fibra di vetro dello spessore di mm 4, di marca approvata dalla D.L. a giun ... 0.50/mq, compresi quota parte ponteggi e opere provvisionali ed ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita.	SOMMANO mq	258,79	4,646
36 N.P.1	Rinterro eseguito con Tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggior ... i plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento ed essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento.	SOMMANO m3	1'950,00	16,000
37 N.P.10	Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente 2x58 W, corpo in lamiera di acciaio, OTTICA DARK LIGHT, antiabbagliante, ottica speculare, stabilizzato ai raggi UV, verniciatu ... nosa da 58 W, collegamenti, staffe di sostegno e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.	SOMMANO cadauno	26,00	152,322
38 N.P.11	Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente 2x58 W con gruppo di emergenza incorporato, corpo in lamiera di acciaio, OTTICA DARK LIGHT, antiabbagliante, ottica speculare, ... anza di illuminazione. L'autonomia è di 60 min. Al ritorno della tensione la batteria si ricarica automaticamente.	SOMMANO cadauno	26,00	245,309
39 N.P.12	Fornitura e posa di plafoniera 4x18W IP20 da controsoffitto versione normale. Plafoniera 4x18W IP20 con corpo in lamiera di acciaio, ottica verniciata rigata, per montaggio diretta ... a non superiore a 5 metri dal piano di calpestio. L'installazione prevede la fornitura delle lampade fluorescenti.	SOMMANO cadauno	25,00	74,403
40 N.P.13	Fornitura e posa di plafoniera 4x18W IP20 da controsoffitto VERSIONE IN EMERGENZA. Plafoniera 4x18W IP20 con corpo in lamiera di acciaio, ottica verniciata rigata, per montaggio di ... ncanza di illuminazione. L'autonomia è di 60 min. Al ritorno della tensione la batteria si ricarica automaticamente.	SOMMANO cadauno	4,00	142,235
41 N.P.14	Fornitura e posa di plao FC32W IP65 a soffitto CORPO: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente, colore grigio RAL7035, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. DIFFU ... uperfici normalmente infiammabili. In classe doppio isolamento Compreso ogni onere per dare l'opera a regola d'arte	SOMMANO cadauno	16,00	51,678
42 N.P.15	Fornitura e posa di plao FC32W+Em IP65 a soffitto CORPO: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente, colore grigio RAL7035, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. DI ... itomo della tensione la batteria si ricarica automaticamente. Compreso ogni onere per dare l'opera a regola d'arte	SOMMANO cadauno	11,00	119,895
43 N.P.16	Fornitura e posa di corpo illuminante FLC 2x18WL IP65 CORPO: In policarbonato infrangibile. DIFFUSORE: In policarbonato satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguen ... u superfici normalmente infiammabili.			
	A R I P O R T A R E			324'142,441

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			324'142,441
44 N.P.17	Completo di accessori di montaggio per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	66,283	66,283
45 N.P.18	Fornitura e posa di corpo illuminante FLC 2x18WL IP65 con gruppo di emergenza CORPO: In policarbonato infrangibile. DIFFUSORE: In policarbonato satinato antiabbagliamento, infra ... superfici normalmente infiammabili. Completo di accessori di montaggio per dare l'opera a perfetta regola d'arte SOMMANO cadauno	5,00	146,111	730,555
46 N.P.19	Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente 4x18 W da incasso per montaggio direttamente in appoggio sui traversini, corpo in lamiera di acciaio, OTTICA DARK LIGHT, antiab ... luminosa da 58 W, collegamenti, staffe di sostegno e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO cadauno	9,00	73,239	659,151
47 N.P.20	Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente 4x18 W da incasso per montaggio direttamente in appoggio sui traversini, completo di gruppo di emergenza. Corpo in lamiera di a ... e luminosa da 58 W, collegamenti, staffe di sostegno e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO cadauno	6,00	126,766	760,596
48 N.P.21	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di estradosso solaio inclinato, eseguita con guaina D25 in polistirene estruso spessore 4mm a giunti sovrapposti di almeno 15 cm, ... mpreso uno strato di primare nell'ordine di Kg 0,5/mq e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO m2	262,50	19,037	4'997,212
49 N.P.22	Fornitura e posa in opera di sottofondo isolante termo-acustico spessore 8 cm per la formazione di pendenze realizzato con cemento cellulare previo posa di rete elettrosaldata ed inteposto strato di cellofan e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO m2	217,04	25,754	5'589,648
50 N.P.23	Fornitura e posa in opera di muratura di mattoni forati 12x25x30 e malta cementizia a Kg 600 di cemento con mattoni disposti di cothello, retta o curva a qualsiasi altezza, compres ... architravi, riseghe, compreso l'onere per i ponteggi e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte SOMMANO m2	177,39	19,542	3'466,555
51 N.P.24	Formazione in opera di sottofondo per pavimenti realizzato con additivi sull'impasto di fibre sintetiche per i massetti di spessore superiore a cm 3 previo stesura di lattice ade ... nte e posa di fascetta perimetrale, compreso l'onere per quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte SOMMANO m2	926,88	8,419	7'803,403
52 N.P.25	Formazione in opera di fuga da 3 mm su pavimento mediante l'utilizzo di stucco monocomponente colore a scelta della D.L., compreso l'onere per quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte SOMMANO m2	923,78	3,602	3'327,456
53 N.P.26	Fornitura e posa in opera di pavimento tecnico sopraelevato costituito da pannelli modulari di cm 60x60 e dello spessore di 38 mm realizzati in conglomerato di legno ad alta densit ... appoggio della struttura portante ed inoltre l'onere per quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte SOMMANO m2	26,15	67,396	1'762,405
54 N.P.27	Fornitura e posa in opera di soglie di granito Sardo levigate per vetrata circolari, colore rosa beta, dello spessore di cm 3, compresa l'eventuale formazione dello sgocciolatoio, ... con malta bastarda, compresi tagli, pulitura, stuccatura ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte SOMMANO m2	8,72	166,448	1'451,427
55 N.P.28	Fornitura e posa in opera di cavedio ispezionabile per impianti tecnologici, realizzato con pannelli in cartongesso spessore 13mm, con sportello ispezionabile inferiore. Compresi tagli, sfridi, stuccatura ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte SOMMANO m2	25,81	23,666	610,819
56 N.P.29	Fornitura e posa in opera di cimase in cotto 25x17 adatto per parapetti colore a scelta della D.L., posto in opera con colla o malta compresi tagli, sfridi, pulizia ed ogni altro onere per dare l'opera finita. SOMMANO m	78,16	10,969	857,337
57 N.P.3	Fornitura e posa in opera di porta in ferro dimensioni (0,85x2,10)m, per locale tecnico verniciata di colore a scelta della D.L., compresa ferramenta di sostegno, maniglia, serratura a chiave, opere murarie e quant'altro necessario onere per dare l'opera finita. SOMMANO cadauno	2,00	273,972	547,944
	A R I P O R T A R E			356'773,232

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			356'773,232
	SOMMANO m	65,20	9,839	641,503
58 N.P.30	Fornitura e posa di mini colonna bifacciale con finitura colore grigio antracite, altezza 340mm da 16 moduli, equipaggiate con n°2 suporti e placche da 3 moduli ciascuna per il mon ... preso l'onere per il taglio del pavimento sopraelevato e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. TIPO A			
	SOMMANO cadauno	2,00	167,980	335,960
59 N.P.31	Fornitura e posa di mini colonna bifacciale con finitura colore grigio antracite, altezza 340mm da 16 moduli, equipaggiate con n°2 suporti e placche da 3 moduli ciascuna per il mon ... preso l'onere per il taglio del pavimento sopraelevato e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. TIPO B			
	SOMMANO cadauno	2,00	139,266	278,532
60 N.P.32	Fornitura e posa di punto prese di corrente costituito da n°2 prese bipasso 10-16A e n°2 prese schuko 10-16A tipo ad alveoli schermati. Compreso la scatola da incasso da 6 moduli, ... iasi altro onere ed accessorio di finitura e collegamento elettrico per dare l'opera funzionante ed a regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	4,00	70,382	281,528
61 N.P.33	Fornitura e posa di punto prese costituito da n° 6 prese RJ 45 cat.6. Compreso la scatola da incasso da 6 moduli, supporto porta frutti e relativa placca. Compreso altresì il mater ... si altro onere ed accessorio di finitura ad esclusione del cavo dati, per dare l'opera funzionante ed a regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	4,00	72,341	289,364
62 N.P.34	Maggiorazione per la fornitura e posa in opera di n°2 prese RJ45 cat. 6 al posto delle prese previste: n°1 presa RJ45 cat 5c e n°1 presa RJ11.			
	SOMMANO cadauno	95,00	3,730	354,350
63 N.P.35	Fornitura e posa di punto prese di corrente 2P+T da16A tipo fisso con interruttore di blocco a norme IEC309 IP44. Compreso altresì il materiale di assemblaggio e cablaggio come cav ... si altro onere ed accessorio di finitura e collegamento elettrico per dare l'opera funzionante ed a regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	7,00	39,366	275,562
64 N.P.36	Fornitura e posa di punto prese di corrente3P+N+T da16A tipo fisso con interruttore di blocco a norme IEC309 IP44. Compreso altresì il materiale di assemblaggio e cablaggio come ca ... si altro onere ed accessorio di finitura e collegamento elettrico per dare l'opera funzionante ed a regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	2,00	47,366	94,732
65 N.P.37	Posa in opera di controtelaio per porta blindata di fornitura A.S.L. consistente nelle opere murarie e quant'altro necessario onere per dare l'opera finita.			
	SOMMANO cadauno	2,00	119,082	238,164
66 N.P.38	Fornitura e posa in opera di condizionatore d'aria tipo split-system da 12.000 btu a gas ecologico R407, completo di tubazione in rame per i collegamenti frigoriferi, tubazione in ... lettrici e relativa protezione, staffe di sostegno e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	2,00	1'164,634	2'329,268
67 N.P.39	Fornitura e posa in opera impianto distribuzione alimentazione elettrica a servizio della sala elaborazione dati. Costituito da canalizzazioni, tubazioni, cavi e di quadro elettric ... uttori magnetotermici, magnetotermici differenziali e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	1,00	2'084,548	2'084,548
68 N.P.40	Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico 2" con isolante in resina,in grado di supportare una tensione di 3000 volt alla temperatura di 70°C, con un'estremità filettata e l' ... 10, compresa fornitura e posa in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.			
	SOMMANO cadauno	2,00	116,199	232,398
69 N.P.41	Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico 2"1/2 con isolante in resina,in grado di supportare una tensione di 3000 volt alla temperatura di 70°C, con un'estremità filettata e ... 10, compresa fornitura e posa in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.			
	SOMMANO cadauno	2,00	190,730	381,460
70 N.P.5	Fornitura e posa di plafoniera 1x36W+Em IP40 a parete con luce diretta o indidretta. CORPO: In alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso DIFFUSORE: In plexiglas lisci ... one luminosa da 36 W, collegamenti, staffe di sostegno e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	8,00	189,199	1'513,592
71 N.P.6	Fornitura e posa di plafoniera 2x36W IP20 a plafone versione normale. Plafoniera 2x36W IP20 con corpo in lamiera di acciaio stampato, ottica verniciata rigata. Completa di accesso ... tezza non superiore a 5 metri dal piano di calpestio. L'installazione prevede la fornitura delle lampade			
	A R I P O R T A R E			366'104,193

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			368'575,031
	<u>LAVORI A CORPO</u> (euro 163'053,683 - 100%)			
76 COND.01	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO. Realizzazione a corpo dell'impianto di condizionamento comprendente le seguenti forniture e lavorazioni.	SOMMANO % aliquote	98,00	82'888,040 (50,835%)
				81'230,279 (49,818%)
77 ELE.01	IMPIANTO ELETTRICO. Realizzazione a corpo dell'impianto elettrico	SOMMANO % aliquote	98,00	64'724,925 (39,695%)
				63'430,428 (38,902%)
78 IDRI.01	IMPIANTO IDRICO SANITARIO. Realizzazione a corpo dell'impianto idrico e fognario	SOMMANO % aliquote	98,00	15'440,718 (9,470%)
				15'131,905 (9,280%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			159'792,612 (98,000%)
	T O T A L E euro			528'367,643
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	
		TOTALE	
	RIPORTO		
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>		
	<p>Tipologia Appalto: a Corpo e Misura Tipologia Offerta: Prezzi Unitari Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso 10'962,360 Incidenza Sicurezza - IS = 10'962,360 / 476.689,100 = 0,022996876</p> <p>LAVORI A CORPO euro</p> <p>LAVORI A MISURA euro</p> <p>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso = ((SAL-Nuovi prezzi/ Po) * SCS) = ((528'367,643-90545,640 / 476'689,100) * 10'962,360) = euro</p> <p style="text-align: right;">PER LAVORI A CORPO - LAVORI A MISURA euro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro</p>	<p>aliquota</p> <p>SOMMANO euro</p> <p>PER LAVORI A CORPO - LAVORI A MISURA euro</p> <p>TOTALE euro</p>	<p>159'792,612 (98,000%) 368'575,031</p> <p>528'367,643</p> <p>10'068,538</p> <p>538'436,181</p> <p>538'436,181</p>
Iglesias, _____	<p>Il Direttore dei Lavori</p> 		
	A RIPORTARE		

Documento composto di
n° 12 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N° 1690 DEL 21 SET. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

