

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA

Deliberazione n° 2331

Adottata dal Direttore Generale in data 17 NOV. 2005.

**OGGETTO:** Lavori di ristrutturazione locali ex lavanderia del P.O. S. Barbara di Iglesias per realizzazione spogliatoio uomini. Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, quadro economico finale e liquidazione credito al Consorzio Acron di Cagliari.

Il Responsabile del Settore Attività Tecniche ed Opere Pubbliche, il quale:

**PREMESSO CHE:**

- con Deliberazione n° 860 del 15.04.04 è stato approvato il progetto dei lavori di ristrutturazione locali ex lavanderia del P.O. S. Barbara di Iglesias per realizzazione spogliatoio uomini e contestuale attivazione delle procedure per l'individuazione del soggetto esecutore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto tra gli artt. 78 e 144 del D.P.R. 554/99;
- con deliberazione n° 1218 del 21.05.2005 i lavori sono stati aggiudicati in favore del Consorzio ACRON di Cagliari che, rispetto all'importo lavori a base d'asta, ha offerto un ribasso del 18,37% per un importo contrattuale pari a € 45.837,11 di cui € 43.887,11 per lavori ed € 1.950 per oneri della sicurezza;
- a seguito dell'aggiudicazione, il quadro economico è stato così rimodulato:

A) per lavori	€ 43.837,11
Per oneri della sicurezza	€ 1.950,00
B) per somme a disposizione	
1) per incentivo art. 18 L.109/94	€ 1.114,27
2) per IVA su A	€ 4.583,71
3) economie di affidamento	€ 10.863,99

per un importo complessivo di € 62.399,08;
- in data 23 luglio 2004 è stato stipulato l'atto di cottimo fiduciario;
- in data 23.07.2004, il Direttore dei lavori Ing. Antonio Zandara ha proceduto alla formale consegna dei lavori come risulta dal verbale redatto in pari data;
- i lavori si sono sviluppati secondo le previsioni del progetto principale e con le variazioni rese esecutive con i provvedimenti del Direttore dei Lavori regolarmente validati dal Responsabile del Procedimento;
- in data 31.01.20 il Direttore dei Lavori, ha presentato il certificato di ultimazione dei lavori col quale certifica che i lavori sono stati ultimati in data 20.01.05, entro il termine contrattuale, fatte salve alcune lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei locali, meglio specificati nello stesso certificato, assegnando per il loro completamento, un termine di gg.60;

- in data 31.03.2005 il Direttore dei Lavori, ha presentato il verbale di constatazione lavori ultimati, col quale ha certificato il completamento dei lavori;

**VISTO**

lo stato finale con relativa contabilità presentato dal direttore dei lavori, Ing. Antonio Zandara, in data 12.09.2005 dal quale emerge e si certifica l'esecuzione dei lavori per complessive € 43.610,08, al netto del ribasso d'asta, così distinto:

- per lavori netti	€ 43.610,08
- per oneri sicurezza	€ 1.950,00
- <u>acconto sui S.A.L. già emessi</u>	<u>€ 0.00</u>
<b>resta il credito dell'impresa</b>	<b>€ 45.560,08</b>

**DATO ATTO**

che il quadro economico finale risulta così riepilogabile:

A) PER LAVORI CONTABILIZZATI	€	45.560,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	5.670,35 di cui:
1) per incentivo art. 18 L.109/94	€	1.114,27
2) per IVA su A	€	4.556,08
	SOMMANO A+B	€ 51.230,43
Economia di gestione	€	11.168,65

Per un totale generale pari all'importo delle somme autorizzate;

**CONSIDERATO** che l'economia di gestione spesa ammontante a € 11.168,65, risultante dalla differenza tra l'importo di progetto e l'importo finale è riconducibile a economie di aggiudicazione e di esecuzione;

**DATO ATTO**

che dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori presentato dai Direttori dei lavori in data 27.09.2005 si evince che:

- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni della Direzione dei lavori;
- i lavori in oggetto sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- si può procedere alla liquidazione del credito residuo dovuto all'Impresa pari a € 45.560,08 + IVA.

**CONSIDERATO** che, da quanto emerge dal carteggio agli atti, l'Impresa ha ottemperato agli obblighi previdenziali ed assicurativi in materia di retribuzione ai dipendenti e che quindi si può confermare, a consuntivo, l'entità di tutte le voci di spesa ed approvare contestualmente il quadro finale dell'investimento sopra specificato;

**RITENUTO**

per quanto esposto, di dover approvare la contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione dei lavori e di procedere alla liquidazione dei crediti residui;

**FATTO PRESENTE**

che il procedimento è stato oggetto di un pignoramento verso terzi, attivato dalla Coop. Karalis 2000 a.r.l. contro il credito vantato dal Consorzio Acron nei confronti della Stazione Appaltante e che il medesimo pignoramento, a seguito delle udienze in data 04.05.05, 01.06.05 e del 06.07.05, è stato dichiarato estinto dal Giudice come risulta dal provvedimento di estinzione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,

## PROPONE

L'adozione del formale atto deliberativo per:

- l'approvazione dello stato finale dei lavori e relativa contabilità,
- l'approvazione della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione,
- l'approvazione del quadro economico finale,
- la liquidazione dei crediti vantati dall'appaltatore,

nonché per il riconoscimento degli incentivi di cui all'art. 18 della legge 109/94, che saranno liquidati con separato provvedimento e per la riassegnazione delle economie di gestione al Codice di Bilancio 020800005 (NP96).

## IL DIRETTORE GENERALE

**PRESO ATTO** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore OO.PP. Ing. Cristian Cocco;

**SENTITI** il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Acquisti,

## DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di approvare lo stato finale dei lavori, redatto in data 12.09.2005 dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Zandara, relativo all'appalto dei lavori ristrutturazione locali ex lavanderia del P.O. S. Barbara di Iglesias per realizzazione spogliatoio uomini;
- di approvare il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 27.09.2005 dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Zandara, che liquida l'importo dovuto al Consorzio Acron in € 45.560,08;
- di approvare il quadro economico con le seguenti risultanze finali:


A) PER LAVORI CONTABILIZZATI	€	45.560,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	5.670,35 di cui:
1) per incentivo art. 18 L.109/94	€	1.114,27
2) per IVA su A	€	4.556,08
	SOMMANO A+B	€ 51.230,43
Economia di gestione	€	11.168,65

- di autorizzare la liquidazione del credito pari a € 50.116,09 IVA inclusa al Consorzio Acron;
- di determinare che il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della relativa fattura, previa autorizzazione alla liquidazione della stessa a cura del Responsabile del procedimento Geom. Carlo Sanna;
- di riconoscere gli incentivi di cui all'art. 18 della legge 109/94 per un importo di € 1.114,27 rinviandone la liquidazione ad successivo e distinto atto deliberativo;
- di dare atto che dalla chiusura del procedimento si può definire l'entità della spesa complessivamente sostenuta pari a € 51.230,43, che farà carico sul costo complessivo dell'opera finanziata con i fondi della L. 67/88 Art. 20 2° fase, individuata al NP 96 e da movimentarsi sul Codice di Bilancio 020800005 (NP96) confermando la riassegnazione delle

economie di gestione al suddetto Codice di Bilancio 020800005 (NP96).

- di riconoscere l'estinzione del procedimento di pignoramento verso terzi, attivato dalla Coop. Karalis 2000 a.r.l. contro il credito vantato dal Consorzio Acron nei confronti della Stazione Appaltante, come risulta dal provvedimento del Giudice, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale  
Dott. Benedetto Barranu



DIR. AMM./  
DIR. SAN./  
RESP. SERV. ACQ./  
RESP. LE OO.PP./Ing. C. Cocco  
RESP. LE PROC./Geom. C. Sanna



Il Responsabile del Settore Affari Generali

attesta che la deliberazione  
n° 2331 del 17 NOV. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 18 NOV. 2005 - 2 DIC. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

È stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



*[Handwritten signature]*

Allegati n° \_\_\_\_\_

Destinatari:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Bilancio
- Servizio Acquisti
- Uff. Tec. Sett. OO.PP.
- Resp. Proc. Geom. C. Sanna

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7  
09013 CARBONIA

LAVORI DI: ALLESTIMENTO SPOGLIATOIO UOMINI E RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX  
LAVANDERIA DEL P.O. S.BARBARA - IGLESIAS (NP 96)

<b>ENTE APPALTANTE:</b>	<b>AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7</b>
<b>Progettista:</b>	<b>Ing. Antonio Zandara</b>
<b>Direttore dei Lavori:</b>	<b>Ing. Antonio Zandara</b>
<b>Responsabile Unico del Procedimento:</b>	<b>Geom. Carlo Sanna</b>
<b>Data di Aggiudicazione:</b>	<b>21.05.2004 delibera n°1218</b>
<b>Ditta Appaltatrice:</b>	<b>Consorzio Acron</b>
<b>Ditta Esecutrice:</b>	<b>Fal Servizi</b>

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 28 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109)

PREMESSE

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Con atto deliberativo n° 3120 in data 23.12.2002 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del P.O. S. Barbara di Iglesias per l'importo di € 3.098.741,39 a valere sul finanziamento concesso ai sensi della legge 67/88 art. 20 Seconda fase;

Con deliberazione n° 860 in data 15.04.2004 è stato approvato uno stralcio esecutivo del progetto di ristrutturazione e adeguamento del P.O. S. Barbara per l'attività intramoenia, approvato con deliberazione del D.G. n° 3144 del 23.12.2002 non ancora aggiudicato, riguardante i lavori di ristrutturazione locali ex lavanderia per la realizzazione degli spogliatoi uomini, redatto dall'Ing. Antonio Zandara;

L'importo complessivo per la realizzazione dell'opera, a valere sul finanziamento di € 3.098.741,39, viene quantificato in complessivi € 62.399,08, così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto:

A misura € 55.713,46 compresi gli oneri per la sicurezza € 55.713,46

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

Per incentivo art. 18. L. 109/94 € 1.114,27

I.V.A su A € 5.571,35

€ 6.685,62

\_\_\_\_\_ € 6.685,62  
Totale € 62.399,08

#### Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema di attuazione in economia , con esecuzione per cottimo fiduciario, in data 03.05.2004 rimase aggiudicatario il Consorzio ACRON di Cagliari per l'importo complessivo di € 45.837,11 a seguito del ribasso del 18,37% sull'importo a base d'asta di € 55.713,46

#### Contratto principale:

L'atto di cottimo venne stipulato in data 23.07.2004 per l'importo complessivo di € 45.837,11 di cui € 43.887,11 per lavori ed € 1.950 per oneri della sicurezza.

#### Perizia di variante e suppletiva:

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, è stata ravvisata la necessità di eseguire alcune categorie di lavori non previste nel contratto principale, di limitare la superficie interessata dall'intervento e di effettuare una diversa distribuzione planimetrica degli spazi adibiti a servizi igienici e box doccia, il rifacimento totale della condotta fognaria orizzontale principale e di parte delle condotte verticali, nonché della realizzazione della controsoffittatura;

L'esecuzione dei lavori fu affidata alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, lasciando invariato l'importo complessivo in considerazione del fatto che per la spesa occorrente è stata prevista l'utilizzazione delle risorse derivanti dall'esecuzione dei lavori non effettuati e dalle minori quantità di lavorazioni rispetto al progetto principale.

#### Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni Responsabile del Procedimento sono state svolte dal Geom. Carlo Sanna;

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dall'Ing. Antonio Zandara;

Il Coordinamento per la Sicurezza è stato svolto dall'Arch. Peter Nowè.

#### Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 23.07.2004 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

#### Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori furono stabiliti dall'art. 27 del capitolato speciale di appalto giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 24.09.2004.

Sempre dal medesimo art. 27 dello stesso capitolato speciale d'appalto fu stabilita la penale dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

#### Sospensione e ripresa dei lavori:

Durante l'esecuzione dei lavori furono concesse le seguenti sospensioni:

1. Sospensione n° 1 in data 10.08.2004;
2. Ripresa n° 1 in data 21.10.2004, per cui la sospensione è stata di gg. 71;
3. Sospensione n° 2 in data 01.12.2004;
4. Ripresa n° 2 in data 17.01.2005, per cui la sospensione è stata di gg. 48.

Scadenza definitiva del tempo utile:

La scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 23.01.2005.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 31.01.2005, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 20.01.2005 e pertanto in tempo utile, fatte salve alcune lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei locali. I lavori da ultimare, vengono dettagliatamente descritti nel certificato di ultimazione e per il loro completamento fu assegnato un termine di giorni 60 in virtù dell'art. 172, comma 2 del Regolamento.

Con verbale in data 31.03.2005 il Direttore dei Lavori ha certificato che i lavori indicati nel predetto certificato di ultimazione, sono stati portati a termine.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto fu convenuto apposito verbale di concordamento di nuovi prezzi in data 12.10.2004.

I nuovi prezzi riportati nel predetto verbale sono in numero di 22.

Lavori in economia:

Non sono stati effettuati lavori in economia.

Anticipazione in denaro:

Non sono state effettuate anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Variazioni apportate:

Le principali variazioni apportate sono state effettuate entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 12.09.2005 e riporta le seguenti risultanze finali:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 43.610,08
- Importo anticipazioni	€ -
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ -
- Per penali applicate	€ -
Resta il credito netto dell'Impresa	€ 43.610,08

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 43.887,11
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 43.610,08
Minore spesa	€ 277,03

Assicurazione infortuni degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Cagliari con posizione n° 04474833.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

Con nota n. 89 in data 20.04.2005 il Responsabile del procedimento ha richiesto agli Enti Assicurativi e Previdenziali se la Ditta FAL SERVIZI, esecutrice dei lavori di cui trattasi avesse ottemperato agli obblighi di legge e se risultassero eventuali controversie di lavoro. Come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del procedimento in data 06.06.2005, l'Edilcassa ha dichiarato che la Ditta è in regola con gli adempimenti mentre l'INAIL e l'INPS di Cagliari, entro il termine di 30 giorni dalla suddetta richiesta previsto dall'art. 7, comma 4 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145, non hanno segnalato inadempienze di sorta. E' pertanto da ritenere che l'Impresa sia in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi dei predetti Istituti.

Avvisi ai creditori:

Per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, per cui non è stata effettuata la pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all'art. 189 della Legge 109/94.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione: Seppur non fondamentale per la definizione del procedimento di che trattasi si riporta il fatto che, con atto di pignoramento notificato in data 08.03.05, la Coop. Karalis 2000 a.r.l. ha citato l'Azienda U.S.L. ° 7 per l'udienza del 04.05 05 per rendere le dichiarazioni di cui all'art. 547 c.p.c. e nel contempo ha diffidato il rappresentante legale della stessa di non disporre delle somme eventualmente spettanti al Consorzio Acron fino alla concorrenza di € 95.000 senza ordine del Giudice. A seguito dell'udienza del 04.05.05 e le successive del 01.06.05 e del 06.07.05 il Giudice ha dichiarato l'estinzione del procedimento, come risulta dal provvedimento di estinzione del procedimento emesso dal Tribunale di Carbonia conservato agli atti.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Tempo stabilito per il collaudo:

In base all'art. 35 del capitolato speciale d'appalto il collaudo deve avvenire entro sei mesi a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori e pertanto entro il 31.09.2005.

**VERBALE DI VISITA E RELAZIONE**

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il 22.09.2005 e oltre al sottoscritto Direttore dei Lavori sono intervenuti il Responsabile del Procedimento Geom. Carlo Sanna e il Vice Presidente del Consorzio ACRON, Geom. Massimiliano Schirru.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori ed eseguito vari accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi. Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Penale per il ritardo:

Non è stata applicata dal Responsabile del Procedimento alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto.

La lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed esiste la rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni riportate nel libretto delle misure e nello stato finale.

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse, risulta che:

- a) I lavori sono stati eseguiti secondo il progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) Per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;
- d) Per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- e) L'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 43.610,08 è inferiore alle somme autorizzate (€ 43.887,11 ) per €. 277,03;

- f) L'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- g) I lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- h) I prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- i) Non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- j) Non fu eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare proprietà private;
- k) L'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori;
- l) L'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

Il sottoscritto Direttore dei lavori

### **CERTIFICA**

Che i lavori di ristrutturazione dei locali ex lavanderia del P. O. S. Barbara per l'allestimento degli spogliatoi uomini del Presidio, eseguiti dal Consorzio ACRON con sede in Cagliari in base all'atto di cottimo in data 23.07.2004 e verbale di concordamento nuovi prezzi in data 12.10.2004, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:


Ammontare del conto finale	€ 43.610,08
Importo oneri per la sicurezza	€ 1.950,00
Resta il credito dell'Impresa in nette	€ 45.560,08

(diconsi euro quarantacinquemilacinquecentosessanta/08) che possono essere corrisposte al Consorzio Acron a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Iglesias, li 27.09.2005.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Antonio Zandara



Visto, si approva

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Carlo Sanna



## Stato Avanzamento Lavori

Num	Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
1	b.a.0001	Disfacimento apvimentazione interna	mq	16,500	4,65	76,73
2	b.a.0002	Disfacimento di rivestimento	mq	81,040	4,00	324,16
3	b.a.0003	Disfacimento con spiconatura	mq	81,040	3,00	243,12
4	b.a.0004	Demolizione di tramezzo in mattoni	mq	19,520	6,00	117,12
5	b.a.0005	Disfacimento con spicconatura massetto	mq	20,000	3,00	60,00
6	b.a.0006	Taglio a sezione obbligata	mc	15,370	93,00	1 429,41
7	b.a.0007	Rimozione infissi o serramenti	n.	3,000	9,00	27,00
8	b.a.0008	Rimozione di apparecchi sanitari	n.	1,000	9,00	9,00

L'impresa

Pagina 1/5  
Il Direttore dei lavori  
*[Firma]*

Num	Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
9	b.a.0009	Trasporto materiali di risulta				
			mc	60,000	2,00	120,00
10	b.a.0010	Indennità di conferimento a discarica				
			mc	60,000	4,00	240,00
11	NP01	Massetto di sottofondo per pavimenti e rampa esterna sp. Cm 10/15				
			mq	115,000	15,00	1 725,00
12	b.d.0001	Muratura in laterizzi forati				
			mq	100,000	18,00	1 800,00
13	b.e.0001	Intonaco civile liscio per interni su pareti verticali				
			mq	302,000	8,00	2 416,00
14	b.e.0002	Tinteggiatura di pareti e soffitti				
			mq	25,000	3,00	75,00
15	np 02	Rivestimento pareti interne con telo in P.V.C.				
			mq	159,000	23,56	3 746,04
16	b.g.0002	Pavimento con piastrelle di gres porcellanato 30x30				
			mq	82,000	22,00	1 804,00
17	np 03	Posa in opera di porta interna in legno tamburato, restauro e verniciatura				
			n.	9,000	120,00	1 080,00

Num	Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
18	np 04	Porte scorrevoli docce (porta in legno tamburato)	n.	6,000	205,00	1 230,00
19	b.h.0003	Costo fornitura e posa in opera mq. l di finestra a battente	mq	9,000	259,00	2 331,00
20	b.i.0001	Punto presa da incasso 2P+T 10/16A	n.	4,000	54,00	216,00
21	b.i.0002	Punto comando interrotto	n.	9,000	38,00	342,00
22	np 05	Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso su controsoffitto	n.	5,000	111,70	558,50
23	np 06	Fornitura e posa in opera plafoniera emergenza da incasso su controsoffitto	n.	7,000	222,07	1 554,49
24	np 07	Fornitura e posa in opera plafoniera docce e bagni	n.	10,000	70,47	704,70
25	b.i.0007	Scatola di derivazione in pvc	n.	25,000	14,00	350,00
26	b.i.0001	Vaso in vetrochina bianca	n.	4,000	335,00	1 340,00

Num	Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
27	b.i.0002	Lavabo in vetrochina bianca 2x2 + 2x3	n.	10,000	245,00	2 450,00
28	b.i.0003	Doccia a pavimento	n.	6,000	55,12	330,72
29	b.i.0005	Alimentazione dei radiatori	corp	1,000	1,00	1,00
30	np 08	Automazione finestre in alluminio con servomotori elettrici	n.	4,000	300,00	1 200,00
31	np 09	Fornitura e posa in opera di battiscopa	ml	112,000	10,12	1 133,44
32	np 10	Fornitura e posa in opera controsoffitto	mq	82,000	47,00	3 854,00
33	np 11	Fornitura e posa in opera quadro generale	n.	1,000	800,00	800,00
34	np 12	Montaggio radiatori previo assemblaggio sabbatura e fornitura valvole	n.	1,000	1 750,00	1 750,00
35	np 13	Fornitura e posa in opera aspiratori per WC con condotto	n.	2,000	330,00	660,00

Num	Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
36	np 14	Fornitura in opera cavo alimentazione 5G6	ml	35,000	7,69	269,15
37	np 15	Fornitura e posa in opera porta a ventola	ml	1,000	250,00	250,00
38	np 16	Rifacimento colonne verticali e pozzetti fognatura dei piani superiori	n.	4,000	700,00	2 800,00
39	np 17	Costruzione pozzetto per fognatura in opera	n.	1,000	350,00	350,00
40	np 18	Demolizione pozzetti e vecchie fognature, con inserimento tratti provvisori	n.	1,000	1 250,00	1 250,00
41	np 19	Rifacimenti completo della colonna montante orizzontale	n.	1,000	1 880,00	1 880,00
42	np 20	Inserimento scarichi a piletta	n.	2,000	300,00	600,00
43	np 21	Demolizione muratura in mattoni pieni	mq	2,500	45,00	112,50
Sommano Euro						43 610,08



Sostituzione del titolo e del pecetto  
 con una copia conforme d'atto  
 si oppone alla sostituzione del titolo e del  
 pecetto con una copia conforme e chiede  
 che venga mantenuto agli atti l'originale  
 del titolo esecutivo fino alla dichiarazione  
 di estinzione della procedura esecutiva.

Il Giudice

autorizza la sostituzione del  
 titolo e revoca al 1° giugno 2005

ENTRATO TITOLO  
 500,500  
 10.000  
 500,500  
 10.000

Udienza 2/06/05

Nessun è comparso.

Il Giudice

vista l'art. 672 cpc revoca il  
 6 luglio 2005

hon 872  
 F.A.

Udienza 6/7/05


Nessuno è comparso.

Il Giudice

vista l'art. 671 cpc dichiara  
 l'estinzione del procedimento

hon 1112

vedi nota autentica



COMUNE DI CAGLIARI - (Circoscrizione N. 5)  
SERVIZIO ANAGRAFE (Ai sensi dell'art. 18 - T.U. del 28-12-2000)



Il sottoscritto Funzionario Incaricato  
autentica la presente copia, composta  
di N.° 1 (uno) fogli, che è  
conforme all'originale.

Cagliari, li 14 del GEN 2005  
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Documento composto di  
n° 13 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
N° 2331 DEL 17 NOV. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO



DIRETTORE GENERALE