

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 3 MAR. 2006

OGGETTO: Ex art. 20 L. 67/88 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDIO SANITARIO DI PORTOSCUSO. **NP 118**
Approvazione Contabilità finale e certificato di regolare esecuzione Liquidazione saldo alla Ditta Appaltatrice e al Direttore dei lavori.

Su proposta del RESPONSABILE SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO.PP. il quale:

ACQUISITA la relazione istruttoria del responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Aru, relativa all'oggetto, che costituisce parte integrante del presente atto, e concordandone la proposta;

CONSIDERATO - che con determinazione n° 598 del 10.06.2003 del Direttore del Servizio Edilizia Abitativa dell'Assessorato LL.PP. è stata delegata l'attuazione dell'opera in oggetto e stabilite altresì le modalità di erogazione del finanziamento di € 103.291,38, nell'ambito degli interventi relativi alla II^a fase art. 20 L. 67/88 NP 118;

- che con Delibere n° 440 del 28/02/2003 e n° 2288 del 23/10/2003 è stato affidato all'arch. Sergio Mario Carboni l'incarico di progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per la realizzazione dell'opera in oggetto;

- che i rapporti tra l'Azienda e l'arch. Sergio Mario Carboni sono regolati con Convenzione rep. n° 82 del 11/03/2004 reg. a Iglesias il 19/03/2004 al n° 552;

- che con Delibera n° 2041 del 19/09/2003 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto, successivamente rettificato con Delibera n° 529 del 04/03/2004, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza, di € 103.291,38;

- che con Delibera n° 717 del 04.04.2003 è stato nominato il geom. Giuseppe Aru, dipendente dell'Azienda, quale Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto;

- che con Delibera n° 1006 del 05/05/2004 è stata ratificata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, con un ribasso percentuale dell'12,486% sul prezzo a base d'asta di € 68.071,88, alla Ditta CUCCU MARIA PAOLA di Villacidro;

- che l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 210 in data 09/07/2004 reg. a Iglesias il 21/07/2004 al n° 100005, per un importo contrattuale di € 59.572,43 per lavori, € 1.431,90 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;

- che, ai sensi dei pp. 9 e 10 dell'art. 134 del DPR n° 554/1999, con provvedimento del Responsabile del Procedimento, in data 27.12.2004, è stata approvata la perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori, per un importo contrattuale complessivo di € 64.694 comprensivo degli oneri della sicurezza di € 1.431,90 e quindi un onere aggiuntivo di € 3.690,47 oltre l'IVA di legge;

- che l'affidamento dei lavori relativi alla perizia suppletiva e di variante di cui sopra, è stato disposto con atto di sottomissione rep. n° 33 in data 27.01.2005 reg. a Iglesias il 11.02.2005 al n° 304 per un importo contrattuale di € 3.690,47 per maggiori lavori, oltre l'IVA di legge;

DATO ATTO che per l'opera in oggetto sono state disposte le seguenti spese:

- con Delibera n° 345 del 25.02.2005 è stata approvata la liquidazione del 1° S.A.L. a tutto il 19.01.2005 per un importo di € 31.700,00 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 34.870,00;

- con Delibera n° 560 del 24.03.2005 è stata approvata la liquidazione del 2° S.A.L. a tutto il 26.02.2005 per un importo di € 30.300,00 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 33.330,00;

- con Delibera n° 1733 del 23.07.2004 è stato liquidato al Direttore dei lavori l'importo di € 11.179,74 per competenze professionali;

- con Delibera n° 1069 del 07.06.2005 è stato liquidato al Direttore dei lavori l'importo di € 10.211,74 per competenze professionali;

RECEPITI - il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, presentati dal Direttore dei Lavori e vistati dal responsabile del procedimento, nei quali si rileva che il credito spettante alla Ditta appaltatrice, a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, è pari a € 6.916,88 oltre l'IVA di legge al 10%;


- la parcella del Direttore dei lavori per le competenze, a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'espletamento dell'incarico professionale, che, come revisionata e integrata dal responsabile del procedimento espone l'importo complessivo di € 1.305,88 così distinto: € 1.066,89 per onorari e spese, € 21,34 per contributo C.N.P.A.I.A. 2%, € 217,65 per IVA 20%, € 213,88 per ritenuta d'acconto.

DATO ATTO - che il responsabile del procedimento ha regolarmente vistato gli atti contabili;

- che l'importo totale di € 103.291,38 finanziato per la realizzazione dell'opera, è imputato sul Cod. 020800030 del Bilancio Aziendale;

- che può essere svincolata la cauzione definitiva prestata dalla Ditta appaltatrice a garanzia degli adempimenti contrattuali;

PROPONE l'adozione del presente atto



IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Responsabile Servizi Acquisti Tecnici Patrimonio;

DELIBERA

- Di acquisire agli atti aziendali la contabilità finale;
- Di approvare lo stato finale dei lavori ;
- Di approvare il certificato di regolare esecuzione;
- Di liquidare a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, alla **DITTA CUCCU MARIA PAOLA** l'importo di € 6.916,88 oltre l'IVA al 10% per un **totale di € 7.608,57**;
- Di liquidare a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'espletamento dell'incarico professionale di progettazione e direzione lavori, all'**Arch. Sergio Mario Carboni**, quale progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza, l'importo totale di € 1.305,88;
- di svincolare la cauzione definitiva prestata dalla Ditta appaltatrice, a garanzia degli adempimenti contrattuali;
- di determinare che il Responsabile Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della fattura d'addebito del professionista e della Ditta appaltatrice mediante regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- di imputare l'importo complessivo da liquidare, pari a € 8.914,45 sul Cod. 020800030 del Bilancio Aziendale.



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Benedetto BARRANU

Dir. Amm.

Dir/San

Resp. Acq.

Resp. Sett. Tec. OO. PP.

Resp. Proc.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione

n. 347 del 03 MAR. 2006

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 06 MAR. 2006 al 20 MAR. 2006 Resterà in
pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a
disposizione per la consultazione.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

(*Dr.ssa Teresa Garau*)

<u>ALLEGATI N° 6 Tot. pagine n° 30</u>		
-	Allegato 1	pag. : n° 5
-	"	2 " : n° 9
-	"	3 " : n° 5
-	"	4 " : n° 3
-	"	5 " : n° 7
-	"	6 " : n° 1

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI
SERV. ACQUISTI (*Uff. Tecnico - Carbonia*)
SERV. BILANCIO
SERV. PERSONALE

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA

AL SIG. RESPONSABILE
SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO.PP.
Sede

OGGETTO: Ex art. 20 L. 67/88 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PRESIDIO SANITARIO DI PORTOSCUSO. **NP 118**
Approvazione Contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
Liquidazione saldo alla Ditta Appaltatrice e al Direttore dei lavori.

Lo scrivente Geom. Giuseppe Aru, nominato responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, con delibera n° 717 del 04.04.03 ha preso in esame la documentazione relativa alla contabilità finale e al certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, trasmessa dal direttore dei lavori Arch. Sergio Mario Carboni e dalla Ditta CUCCU MARIA PAOLA.

PREMESSA

- Con determinazione n° 598 del 10.06.2003 del Direttore del Servizio Edilizia Abitativa dell'Assessorato LL.PP. è stata delegata l'attuazione dell'opera in oggetto e stabilite altresì le modalità di erogazione del finanziamento di € 103.291,38, nell'ambito degli interventi relativi alla II^a fase art. 20 L. 67/88 NP 118;
- Le somme finanziate per l'opera, ai fini della contabilità aziendale, sono imputate al Cod. 208000230 –immobilizzazioni in corso- appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale;
- con Delibere n° 440 del 28/02/2003 e n° 2288 del 23/10/2003 sono stati affidati all'Arch. Sergio Mario Carboni gli incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per la realizzazione delle opere in oggetto; l'incarico è stato formalizzato con Convenzione rep. n° 82 del 11/03/2004 reg. a Iglesias il 19/03/2004 al n° 552;
- con Delibera n° 2041 del 19/09/2003 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto, successivamente rettificato con Delibera n° 529 del 04/03/2004, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza, di € 103.291,38;
- il Comune di Portoscuso ha rilasciato, per l'opera in questione, la Concessione Edilizia n° 3451/2004;

- il quadro economico del progetto esecutivo risulta:

IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 103.291,38
Per lavori a base d'asta	€ 68.071,88
Per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.431,90
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 9.503,78
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10% lavori a base d'asta	€ 6.950,38
Spese tecniche (progettazione + sicurezza progett.)	€ 8.941,67
Spese tecniche (Direz. Lavori + sicurezza in esec.)	€ 7.765,78
Somme L. 109/94	€ 1.042,56
Somme art. 12 D.P.R. 554/99	€ 3.098,74
IVA 20% su spese tecniche	€ 3.341,49
Somme per pubblicità	€ 260,61
Imprevisti	€ 2.386,37
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 33.787,60
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO	€ 103.291,38

- con Delibera n° 1006 del 05/05/2004 è stata ratificata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, con un ribasso percentuale dell'12,486% sul prezzo a base d'asta di € 68.071,88, alla Ditta CUCCU MARIA PAOLA di Villacidro;
- l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 210 in data 09/07/2004 reg. a Iglesias il 21/07/2004 al n° 100005, per un importo contrattuale di € 59.572,43 per lavori, € 1.431,90 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;
- Il quadro economico dopo l'aggiudicazione è il seguente:

IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 103.291,38
Importo lavori a base d'asta	€ 68.071,88
Ribasso d'asta 12,486%	€ 8.499,45
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 59.572,43
Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.431,90
IMPORTO CONTRATTUALE TOTALE	€ 61.004,33
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche (progettazione + sicurezza progett.)	€ 8.941,67
Spese tecniche (Direz. Lavori + sicurezza in esec.)	€ 7.765,78
I.V.A. 10% su importo contrattuale	€ 6.100,43
I.V.A. 20% su spese tecniche	€ 3.341,49
Somme L. 109/94	€ 1.042,56
Somme art. 12 D.P.R. 554/99	€ 3.098,74
Ribasso d'asta+differenza IVA	€ 9.349,40
Altre somme (imprevisti)	€ 2.646,98
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 42.287,05
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO	€ 103.291,38

- i lavori sono stati consegnati in data 14.09.2004, per l'esecuzione sono stabiliti 107 giorni naturali e consecutivi e pertanto il termine per l'ultimazione risulta

il 29.12.2004; il 17.02.2005 i lavori vennero sospesi e in data 12.06.2005 vennero ripresi; successivamente venivano concessi 54 giorni di proroga e pertanto il termine per l'ultimazione lavori risultava il 17.06.2005;

- ai sensi dei punti 9 e 10 dell'art. 134 D.P.R. 19.12.1999 n° 554, con provvedimento del responsabile del procedimento in data 27.12.04 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante, redatta dal Direttore dei lavori, il cui quadro economico è il seguente:

<u>IMPORTO FINANZIAMENTO</u>	€ 103.291,38
Ribasso d'asta offerto 12,486%	
Importo lordo lavori in perizia	€ 72.288,89
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 63.262,90
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.431,90
<u>IMPORTO TOTALE NETTO DEI LAVORI</u>	€ 64.694,80
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche (progettazione + sicurezza progett.)	€ 9.888,27
Spese tecniche (Direz. Lavori + sicurezza in esec.)	€ 8.268,70
I.V.A. 10% lavori contrattuali	€ 6.469,48
I.V.A. 20% spese tecniche	€ 3.631,39
Somme art. 18 L. 109/94	€ 1.105,81
Somme art. 12 D.P.R. 554/99	€ 3.098,74
Altre somme a disposizione	€ 6.134,19
<u>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</u>	€ 38.596,58
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO	€ 103.291,38

- è stato sottoscritto l'atto di sottomissione rep. n° 33 del 27.01.2005 reg. a Iglesias il 11.02.2005 al n° 304, per un importo di € 3.690,47 oltre l'IVA di legge;
- con Delibera n° 345 del 25.02.2005 è stata approvata la liquidazione del 1° S.A.L. a tutto il 19.01.2005 per un importo di € 31.700,00 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 34.870,00;
- con Delibera n° 560 del 24.03.2005 è stata approvata la liquidazione del 2° S.A.L. a tutto il 26.02.2005 per un importo di € 30.300,00 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 33.330,00;
- il Direttore dei lavori ha presentato la documentazione di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, nei quali si rileva un **credito netto a saldo della Ditta appaltatrice pari a € 6.916,88** così distinte:

Importo lordo lavori principali	€ 72.288,80
Importo lordo lavori (in assestamento)	€ 4.824,55
TOTALE LAVORI LORDI	€ 77.113,35
Importo netto lavori	€ 67.484,98
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.431,90
SOMMANO	€ 68.916,88
Acconti già corrisposti	€ 62.000,00
<u>CREDITO NETTO A SALDO</u>	€ 6.916,88

- la Ditta appaltatrice, ha sottoscritto la documentazione contabile, firmando senza alcuna riserva il registro di contabilità, lo stato finale;
- il Direttore dei lavori ha certificato che i lavori sono stati ultimati in data 17.06.2005 e quindi in tempo utile;
- in data 22.09.2005 il Comune di Portoscuso ha autorizzato l'uso del fabbricato, rilasciando il relativo certificato di agibilità;
- il Direttore dei lavori ha presentato la parcella delle competenze professionali, che, come revisionata e integrata dal sottoscritto, evidenzia quale credito a saldo per l'espletamento dell'incarico professionale **l'importo complessivo di € 1.305,88** così distinto:
 - € 1.066,89 per onorari e spese, € 21,34 per contributo C.N.P.A.I.A. 2%, € 217,65 per IVA 20%, € 213,88 per ritenuta d'acconto. Tale importo complessivo è calcolato per differenza tra le somme dovute al professionista.- € 22.697,36 - e quelle già liquidategli con precedenti delibere n° 1733 del 23.07.2004 -€ 11.179,74- e n° 1069 del 07.06.2005 -€ 10.211,74-

L'ammontare totale delle spese tecniche è € 22.697,36;

- la Ditta appaltatrice ha presentato:
 - la fattura n° 13 del 30.06.2005 dell'importo di € 6.916,88 + IVA al 10% per un totale di € 7.608,57, a saldo per l'esecuzione dei lavori;
 - apposita polizza fidejussoria a svincolo della rata di saldo.

L'importo da liquidare, comprensivo del saldo al Direttore dei lavori e alla Ditta Appaltatrice, pari a € 8.914,45, sarà imputato al cod. 020800030 - immobilizz. in corso- appositamente costituito per i lavori in oggetto.

Si propone pertanto:


- l'acquisizione agli atti aziendali della contabilità finale;
- l'approvazione dello stato finale
- l'approvazione del certificato di regolare esecuzione;
- la liquidazione all'Arch. Sergio Mario Carboni dell'importo totale di € 1.305,88 a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere per l'espletamento dell'incarico conferitogli;
- la liquidazione alla Ditta CUCCU MARIA PAOLA dell'importo di € 6.916,88 oltre l'IVA al 10% per un totale di € 7.608,57 a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera in oggetto;
- lo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla Ditta appaltatrice a garanzia degli adempimenti contrattuali;

- di dare atto che la spesa complessiva pari a € 8.914,45 dev'essere imputata sul Cod. 020800030 del Bilancio Aziendale;

Si allega schema di deliberazione appositamente predisposto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe Aru



06.02.2006

ALLEGATI:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - Registro di contabilità | - pag. n° 9 |
| - Stato finale | - pag. n° 5 |
| - Certificato di regolare esecuzione | - pag. n° 3 |
| - Parcella del Direttore dei lavori | - pag. n° 7 |
| - Fattura n° 13/2005 della Ditta | - pag. n° 1 |
| - Schema di deliberazione | - pag. n° 6 |

AZIENDA U.S.L. n° 7
Carbonia

pag. 0


REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Ristrutturazione di un fabbricato destinato ad ambulatorio, sito in Via Milano a Portoscuso.

COMMITTENTE: Azienda U.S.L. n° 7 - Carbonia

IMPRESA: CUCCU MARIA PAOLA


Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 16 pagine




IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


Geom. G.B. Aru

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. B. Aru".





Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	Pagamento
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		
	RIPORTO						
	LAVORIA CORPO (PERIZIA euro 73'720,79 - 100%)						
1 001.001 20/01/2005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: RIMOZIONI E DEMOLIZIONI. Tutte le voci con la prima lettera del codice "A" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	1	2	95,059		3'480,30 (4,721%)	3'308,34 (4,488%)
2 001.002 20/01/2005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: MOVIMENTO MATERIE. Tutte le voci con la prima lettera del codice "B" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	1	2	76,221		360,69 (0,489%)	274,92 (0,373%)
3 001.005 20/01/2005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: OPERE C.A.: FONDAZIONI. Tutte le voci con la prima lettera del codice "D.A" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	1	2	85,055		1'096,01 (1,487%)	932,21 (1,265%)
4 001.006 20/01/2005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: OPERE C.A.: ELEVAZIONE. Tutte le voci con la prima lettera del codice "D.B" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	1	2	82,188		1'269,49 (1,722%)	1'043,37 (1,415%)
5 001.007 20/01/2005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: OPERE C.A.: ACCIAIO. Tutte le voci con la prima lettera del codice "D.C" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	1	2	61,165		541,42 (0,734%)	331,16 (0,449%)
6 001.008 20/01/2005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: MURATURE. Tutte le voci con la prima lettera del codice "E" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	1	3	97,797		1'955,33 (2,652%)	1'912,25 (2,594%)
7 001.009 20/01/2005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: INTONACI, PITTURE E RIVESTIMENTI. Tutte le voci con la prima lettera del codice "F" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	1	3	48,985		5'944,56 (8,064%)	2'911,94 (3,950%)
8 001.011 20/01/2005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: INFISSI E SERRAMENTI. Tutte le voci con la prima lettera del codice "H" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	1	3	6,441		12'718,53 (17,252%)	819,20 (1,111%)
9 001.012 20/01/2005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: OPERE IN FERRO. Tutte le voci con la prima lettera del codice "I" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	1	3	70,795		4'344,13 (5,893%)	3'075,43 (4,172%)
10	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: OPERE IN						
	A RIPORTARE						14'608,82





Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							14'608,82
001.013 20/01/2005	PIETRA NATURALE. Tutte le voci con la prima lettera del codice "L" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	3	41,139		1'107,17 (1,502%)		455,48 (0,618%)
11 001.016 20/01/2005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: IMPIANTI ELETTRICO, ALLARME E COMUNICAZIONE. Tutte le voci con la prima lettera del codice "N" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	4	57,072		10'132,65 (13,745%)		5'782,91 (7,844%)
12 001.018 20/01/2005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E FOGNARIO. Tutte le voci con la prima lettera del codice "O" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	4	43,380		5'665,90 (7,686%)		2'457,87 (3,334%)
13 001.020 20/01/2005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO. Tutte le voci con la prima lettera del codice "P.A" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	4	15,488		1'419,97 (1,926%)		219,92 (0,298%)
14 001.021 20/01/2005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: CLIMATIZZAZIONE. Tutte le voci con la prima lettera del codice "P.B" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	4	100,000		7'540,78 (10,229%)		7'540,78 (10,229%)
15 001.023 20/01/2005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: IMPERMEABILIZZAZIONE E PROTEZIONE COPERTURE. Tutte le voci con la prima lettera del codice "R" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	4	78,435		4'943,47 (6,706%)		3'877,41 (5,260%)
16 001.024 20/01/2005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: OPERE VARIE. Tutte le voci con la prima lettera del codice "S" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	5	67,610		1'349,81 (1,831%)		912,61 (1,238%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>							35'855,80 (48,637%)
	A RIPORTARE							35'855,80





Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						35'855,80	
17 001.025 20/01/2005	LAVORI A CORPO (SICUREZZA euro 1'431,90 - 100%) RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: SICUREZZA. Tutte le voci con la prima lettera del codice "SIC" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % I 6 40,000 aliquote Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota TOTALE euro Carbonia, 20/01/2005 L'Impresa MURGIA MARIA CATERINA Procuratrice Speciale Il Direttore dei Lavori <i>[Signature]</i> In data 09/02/2005 è stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 per un importo di euro Il Direttore dei Lavori <i>[Signature]</i> _____				1'431,90 (100,000%)	572,76 (40,000%) 572,76 (40,000%) 36'428,56	31'700,00	
	A RIPORTARE						36'428,56	31'700,00




Arch: Sergio Mario Carboni - Via Deffenu n° 13 - Carbonia
tel. & fax: 0781.660256 - e.mail: sergio.ark@tiscali.it

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	Pagamento
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		
	RIPORTO						31'700,00
	LAVORI A CORPO (PERIZIA euro 73'720,79 - 100%)						
18 001.001 26/02/2005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: RIMOZIONI E DEMOLIZIONI. Tutte le voci con la prima lettera del codice "A" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	2	8	4,941		3'480,30 (4,721%)	171,96 (0,233%)
19 001.002 26/02/2005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: MOVIMENTO MATERIE. Tutte le voci con la prima lettera del codice "B" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	2	8	23,779		360,69 (0,489%)	85,77 (0,116%)
20 001.005 26/02/2005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: OPERE C.A.: FONDAZIONI. Tutte le voci con la prima lettera del codice "D.A" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	2	8	14,945		1'096,01 (1,487%)	163,80 (0,222%)
21 001.006 26/02/2005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: OPERE C.A.: ELEVAZIONE. Tutte le voci con la prima lettera del codice "D.B" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	2	8	17,812		1'269,49 (1,722%)	226,12 (0,307%)
22 001.007 26/02/2005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: OPERE C.A.: ACCIAIO. Tutte le voci con la prima lettera del codice "D.C" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	2	8	38,835		541,42 (0,734%)	210,26 (0,285%)
23 001.008 26/02/2005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: MURATURE. Tutte le voci con la prima lettera del codice "E" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	2	9	2,203		1'955,33 (2,652%)	43,08 (0,058%)
24 001.009 26/02/2005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: INTONACI, PITTURE E RIVESTIMENTI. Tutte le voci con la prima lettera del codice "F" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	2	9	33,968		5'944,56 (8,064%)	2'019,25 (2,739%)
25 001.010 26/02/2005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: MASSETTI E PAVIMENTI. Tutte le voci con la prima lettera del codice "G" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	2	9	100,000		7'850,83 (10,649%)	7'850,83 (10,649%)
26 001.011 26/02/2005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: INFISSI E SERRAMENTI. Tutte le voci con la prima lettera del codice "H" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	2	9	93,559		12'718,53 (17,252%)	11'899,33 (16,141%)
27	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: OPERE IN						
	A RIPORTARE						31'700,00





Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTE	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						59'098,96	31'700,00
001.012 26/02/2005	FERRO. Tutte le voci con la prima lettera del codice "I" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	2	9	29,205		4'344,13 (5,893%)	1'268,70 (1,721%)	
28 001.013 26/02/2005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: OPERE IN PIETRA NATURALE. Tutte le voci con la prima lettera del codice "L" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	2	10	58,861		1'107,17 (1,502%)	651,69 (0,884%)	
29 001.015 26/02/2005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: SISTEMAZIONI ESTERNE. Tutte le voci con la prima lettera del codice "M" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	2	10	100,000		211,67 (0,287%)	211,67 (0,287%)	
30 001.016 26/02/2005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: IMPIANTI ELETTRICO, ALLARME E COMUNICAZIONE. Tutte le voci con la prima lettera del codice "N" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	2	10	40,846		10'132,65 (13,745%)	4'138,78 (5,614%)	
31 001.018 26/02/2005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E FOGNARIO. Tutte le voci con la prima lettera del codice "O" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	2	10	40,971		5'665,90 (7,686%)	2'321,38 (3,149%)	
32 001.020 26/02/2005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO. Tutte le voci con la prima lettera del codice "P.A" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	2	10	84,512		1'419,97 (1,926%)	1'200,05 (1,628%)	
33 001.023 26/02/2005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: IMPERMEABILIZZAZIONE E PROTEZIONE COPERTURE. Tutte le voci con la prima lettera del codice "R" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	2	11	21,565		4'943,47 (6,706%)	1'066,06 (1,446%)	
34 001.024 26/02/2005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: OPERE VARIE. Tutte le voci con la prima lettera del codice "S" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	2	11	32,390		1'349,81 (1,831%)	437,20 (0,593%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						33'965,93 (46,074%)	
	----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE						70'394,49	31'700,00






Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario		
		Nr	Pg	Positivi	Negativi			
	RIPORTO							
	LAVORIA CORPO (SICUREZZA euro 1'431,90 - 100%)							
35 001.025 26/02/2005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: SICUREZZA. Tutte le voci con la prima lettera del codice "SIC" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % 2 12 50,000 aliquote Parziale LAVORIA CORPO euro aliquote TOTALE euro Carbonia, 26/02/2005 L'Impresa MURGIA MARIA CATERINA Procuratrice Speciale Il Direttore dei Lavori <i>Murgia Maria Caterina</i> In data <u>18/03/2005</u> è stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 2 per un importo di euro Il Direttore dei Lavori <i>(Signature)</i>					1'431,90 (100,000%)	715,95 (50,000%) 715,95 (50,000%) 71'110,44	30'300,00
	A RIPORTARE						71'110,44	62'000,00





Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	Totale
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		
	RIPORTO						73'720,70
40 001.025 27/06/2005	<p style="text-align: center;">LAVORIA CORPO (SICUREZZA euro 1'431,90 - 100%)</p> <p>RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: SICUREZZA. Tutte le voci con la prima lettera del codice "SIC" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO % 3 2 10,000 aliquote</p> <p style="text-align: right;">Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro</p> <p>Carbonia, 27/06/2005</p> <p style="text-align: center;">MURGIA MARIA CATERINA L'Impresa Procuratrice Speciale <i>Maria Maria Caterina</i> Il Direttore dei Lavori <i>[Signature]</i></p> <p>Importo dello Stato Finale (credito netto dell'Impresa) euro</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori <i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">N° <i>responsabile del procedimento</i> <i>[Signature]</i></p>					1'431,90 (100,000%)	143,19 (10,000%)
							143,19 (10,000%)
							73'720,70
	A RIPORTARE						73'720,70

2'694,72



Comune di Portoscuso
Provincia di Carbonia-Iglesias

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Ristrutturazione di un fabbricato destinato ad ambulatorio, sito in Via Milano a Portoscuso.

COMMITTENTE: Azienda U.S.L. n° 7 - Carbonia

IMPRESA:


Contratto in data 09/07/2004 rep. n. 210 registrato a Iglesias in data 27/07/2004 al n. 100005 di euro 61'004,33

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	73'720,79
Data Consegna:	14/09/2004	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	14/09/2004	Importo per la Sicurezza:	1'431,90
Giorni Utili per Ultimazione:	107	IMPORTO DI VARIANTE	1'431,90
Data Utile per Ultimazione:	29/12/2004	Somme a Disposizione (variante):	38'596,58
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni:	0	Anticipazione:	0,00
Nuova Data Ultimazione:	12/02/2005		
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Arch. Sergio Mario Carboni - Via Deffenu n° 13 - Carbonia
 tel. & fax: 0781.660256 - e.mail: sergio.ark@tiscali.it

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO (PERIZIA euro 73'720,79 - 100%)			
1 001.001	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: RIMOZIONI E DEMOLIZIONI. Tutte le voci con la prima lettera del codice "A" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	100,000	3'480,30 (4,721%)	3'480,30 (4,721%)
2 001.002	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: MOVIMENTO MATERIE. Tutte le voci con la prima lettera del codice "B" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	100,000	360,69 (0,489%)	360,69 (0,489%)
3 001.005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: OPERE C.A.: FONDAZIONI. Tutte le voci con la prima lettera del codice "D.A" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	100,000	1'096,01 (1,487%)	1'096,01 (1,487%)
4 001.006	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: OPERE C.A.: ELEVAZIONE. Tutte le voci con la prima lettera del codice "D.B" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	100,000	1'269,49 (1,722%)	1'269,49 (1,722%)
5 001.007	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: OPERE C.A.: ACCIAIO. Tutte le voci con la prima lettera del codice "D.C" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	100,000	541,42 (0,734%)	541,42 (0,734%)
6 001.008	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: MURATURE. Tutte le voci con la prima lettera del codice "E" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	100,000	1'955,33 (2,652%)	1'955,33 (2,652%)
7 001.009	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: INTONACI, PITTURE E RIVESTIMENTI. Tutte le voci con la prima lettera del codice "F" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	100,000	5'944,56 (8,064%)	5'944,56 (8,064%)
8 001.010	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: MASSETTI E PAVIMENTI. Tutte le voci con la prima lettera del codice "G" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	100,000	7'850,83 (10,649%)	7'850,83 (10,649%)
9 001.011	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: INFISSI E SERRAMENTI. Tutte le voci con la prima lettera del codice "H" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	100,000	12'718,53 (17,252%)	12'718,53 (17,252%)
10 001.012	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: OPERE IN FERRO. Tutte le voci con la prima lettera del codice "I" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	100,000	4'344,13 (5,893%)	4'344,13 (5,893%)
11 001.013	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: OPERE IN PIETRA NATURALE. Tutte le voci con la prima lettera del codice "L" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	100,000	1'107,17 (1,502%)	1'107,17 (1,502%)
12 001.015	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: SISTEMAZIONI ESTERNE. Tutte le voci con la prima lettera del codice "M" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso.			
	A RIPORTARE			40'668,46

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			40'668,46
	invariabile e ogni onere incluso.			
	SOMMANO % aliquote	100,000	211,67 (0,287%)	211,67 (0,287%)
13 001.016	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: IMPIANTI ELETTRICO, ALLARME E COMUNICAZIONE. Tutte le voci con la prima lettera del codice "N" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso.			
	SOMMANO % aliquote	99,999	10'132,65 (13,743%)	10'132,55 (13,744%)
14 001.018	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E FOGNARIO. Tutte le voci con la prima lettera del codice "O" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso.			
	SOMMANO % aliquote	100,000	5'665,90 (7,686%)	5'665,91 (7,686%)
15 001.020	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO. Tutte le voci con la prima lettera del codice "P.A" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso.			
	SOMMANO % aliquote	100,000	1'419,97 (1,926%)	1'419,97 (1,926%)
16 001.021	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: CLIMATIZZAZIONE. Tutte le voci con la prima lettera del codice "P.B" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso.			
	SOMMANO % aliquote	100,000	7'540,78 (10,229%)	7'540,78 (10,229%)
17 001.022	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: IMPIANTO ANTINCENDIO. Tutte le voci con la prima lettera del codice "Q" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso.			
	SOMMANO % aliquote	100,000	356,18 (0,483%)	356,18 (0,483%)
18 001.023	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: IMPERMEABILIZZAZIONE E PROTEZIONE COPERTURE. Tutte le voci con la prima lettera del codice "R" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso.			
	SOMMANO % aliquote	100,000	4'943,47 (6,706%)	4'943,47 (6,706%)
19 001.024	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: OPERE VARIE. Tutte le voci con la prima lettera del codice "S" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso.			
	SOMMANO % aliquote	100,000	1'349,81 (1,831%)	1'349,81 (1,831%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			72'288,80 (98,058%)
	RIBASSO del 12,486% da considerare su euro			72'288,80
	LAVORI A CORPO (SICUREZZA euro 1'431,90 - 100%)			
20 001.025	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: SICUREZZA. Tutte le voci con la prima lettera del codice "SIC" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso.			
	SOMMANO % aliquote	100,000	1'431,90 (100,000%)	1'431,90 (100,000%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			1'431,90 (100,000%)
	TOTALE euro			73'720,70
	----- ----- ----- -----			
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>			
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			64'694,72
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>			
	Certificato N.1 del <u>05/12/2005</u> euro			31'700,00
	Certificato N.2 del <u>18/03/2005</u> euro			30'300,00
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			62'000,00
	SOMMANO LE DETRAZIONI euro			62'000,00
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			2'694,72
	Carbonia, 27/06/2005			
	L'Impresa MURGIA MARIA CATERINA Procuratrice Speciale Il Direttore dei Lavori <i>Maria Caterina Murgia</i>			
				
	Il responsabile del procedimento <i>[Signature]</i>			
	A RIPORTARE			



Comune di Carbonia

Provincia di Carbonia-Iglesias

OPERE: lavori di ristrutturazione di un fabbricato destinato a Poliambulatorio, sito in Via Milano a Portoscuso.

COMMITTENTE: Azienda U.S.L. n° 7

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Giuseppe Aru

IMPRESA: CUCCU MARIA PAOLA - Via Parrocchia, 225 - Villacidro

CONTRATTO PRINCIPALE: in data 09 luglio 2004 n° 210 di repertorio, registrato a Iglesias (CA) il 21.07.2004 al n° 100005-mod. 3

IMPORTO: a base di contratto € 59.572,43 + € 1.431,90 (oneri sicurezza)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito all'approvazione della contabilità finale ed alla conseguente autorizzazione alla redazione del presente Certificato di Regolare Esecuzione, alla visita programmata per il giorno 09 novembre 2005 sono stati invitati il Geom. G.B. Aru, Responsabile del Procedimento e la Signora Maria Caterina Murgia, Legale Rappresentante dell'Impresa appaltatrice dei lavori. Alla data convenuta sono convenuti il Geom. G.B. Aru, Responsabile del Procedimento e S. M. Carboni, Architetto Direttore dei Lavori; adducendo motivi di salute non era presente il Legale Rappresentante dell'Impresa appaltatrice dei lavori.

Con la scorta della perizia e degli atti contabili si sono ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati fatti a regola

d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Infine, sono state verificate molte misure delle dimensioni delle varie strutture, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso, il sottoscritto Architetto direttore dei lavori considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dell'Impresa CUCCU MARIA PAOLA di Villacidro, in base al contratto principale stipulato in data 09 luglio 2004 n°

210 di repertorio, registrato a Iglesias (CA) il 21.07.2004 al n° 100005-mod. 3, all'atto di sottomissione in data 27.01.2005, al n° 33 di repertorio, registrato ad Iglesias il 11.02.2005 al n° 304 - mod. 3, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

a) per lavori a misura e somministrazioni in Perizia n° 1	€	64.694,80
b) per lavori a misura e somministrazioni in assestamento	€	4.222,08

da cui sono dedotte:

d) per certificati d'acconto già emessi	€	62.000,00
---	---	-----------

Secondo il detto stato finale resta quindi il credito netto

dell'Impresa in	€	6.916,88
------------------------	----------	-----------------

(diconsi euro seimilanovecentosedici/88-----)


delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Carbonia, li 14.11.2005

IL DIRETTORE DEI LAVORI IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Arch. Sergio Mario Carboni

Geom. G.B. Aru



La Ditta appaltatrice firma per presa visione
e accettazione

25 gennaio 2006


MURCIA MARIA CATERINA
Procuratrice Speciale

Sergio Mario Carboni
ARCHITETTO

Spett.le Azienda U.S.L. n° 7
Via Dalmazia, 83
09013 Carbonia (CA)

Resp. Proc. Geom. G. Aru

OGGETTO: ristrutturazione di un fabbricato destinato ad ambulatorio, sito in Via Milano a Portoscuso. SCHEMA PARCELLA CONTABILITÀ FINALE, CON ASSESTAMENTO.

CORPI D'OPERA e IMPORTI:

Importo TOTALE delle Opere.....	78'545.25
IMPIANTO ELETTRICO.....	10'329.46
ISOLAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.....	7'934.76
ARCHITETTONICO.....	60'281.03
Tot. incremento: IMPIANTO ELETTRICO.....	1'311.04
Tot. incremento: ARCHITETTONICO.....	4'824.46

N.B. Tutti gli importi riportati nella parcella sono espressi in EURO

ONORARI e SPESE:

Progettazione INTEGRALE e COORDINATA

1) PROGETTO PRELIMINARE, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1)

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Importo Lavori: ISOLAMENTO E CLIMATIZZAZIONE = 7'934.76

Classe e Categoria = IIIb

Percentuale Tabella A = 17.7554%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

$a+b+c+d+e+f+g+h+i+s = 0.68$

ONORARIO = $7'934.76 * 17.7554\% * 0.68 =$ 958.02

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9847%..... 287.26

2) PROGETTO PRELIMINARE, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1)

IMPIANTO ELETTRICO

Importo Lavori: IMPIANTO ELETTRICO = 10'329.46

Classe e Categoria = IIIc

Percentuale Tabella A = 23.5555%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

$a+b+c+d+e+f+g+h+i+s = 0.68$

ONORARIO = $10'329.46 * 23.5555\% * 0.68 =$ 1'654.55

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9847%..... 496.11

3) PROGETTO PRELIMINARE, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO
ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1)
ARCHITETTONICO

Importo Lavori: ARCHITETTONICO = 60'281.03

Classe e Categoria = Ib

Percentuale Tabella A = 11.6782%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

$a+b+c+d+e+f+g+h+i+s = 0.67$

ONORARIO = $60'281.03 * 11.6782\% * 0.67 = \dots\dots\dots 4'716.63$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9847% $\dots\dots\dots 1'414.27$

4) PROGETTO ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1)

incremento: IMPIANTO ELETTRICO

Importo Lavori: Tot. incremento: IMPIANTO ELETTRICO = 1'311.04

Classe e Categoria = IIIc

Percentuale Tabella A = 23.5555%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

$h = 0.05$

ONORARIO = $1'311.04 * 23.5555\% * 0.05 = \dots\dots\dots 15.44$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9847% $\dots\dots\dots 4.63$

5) PROGETTO ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1)

incremento: ARCHITETTONICO

Importo Lavori: Tot. incremento: ARCHITETTONICO = 4'824.46

Classe e Categoria = Ib

Percentuale Tabella A = 14.727%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

$h = 0.04$

ONORARIO = $4'824.46 * 14.727\% * 0.04 = \dots\dots\dots 28.42$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9847% $\dots\dots\dots 8.52$

6) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN
MATERIA DI SICUREZZA: - Prime indicazioni e prescrizioni

Importo TOTALE delle Opere = 78'545.25

Classe e Categoria = Ib

Percentuale Tabella A = 10.8965%

Aliquota base = 0.02

Onorario parziale = $78'545.25 * 10.8965\% * 0.02 = 171.17$

ONORARIO = $\dots\dots\dots 171.17$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9847% $\dots\dots\dots 51.32$

7) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN
MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la progettazione
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

ISOLAMENTO E CLIMATIZZAZIONE = 7'934.76

Classe e Categoria = IIIb

Percentuale Tabella A = 17.7554%

Aliquota base = 0.15

Onorario parziale = $7'934.76 * 17.7554\% * 0.15 = 211.33$

ONORARIO = 211.33
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9847% 63.37

8) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN
MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la progettazione
IMPIANTO ELETTRICO


IMPIANTO ELETTRICO = 10'329.46
Classe e Categoria = IIIc
Percentuale Tabella A = 23.5555%
Aliquota base = 0.15
Onorario parziale = $10'329.46 * 23.5555\% * 0.15 = 364.97$

ONORARIO = 364.97
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9847% 109.44

9) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN
MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la progettazione
ARCHITETTONICO

ARCHITETTONICO = 60'281.03
Classe e Categoria = Ib
Percentuale Tabella A = 11.6782%
Aliquota base = 0.15
Onorario parziale = $60'281.03 * 11.6782\% * 0.15 = 1'055.96$

ONORARIO = 1'055.96
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9847% 316.63



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Progettazione.....	9'583.85
Sicurezza	2'344.19
Sommano.....	Euro 11'928.04

RIEPILOGO FINALE


DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4 APRILE 2001

Sommano onorari.....	9'176.49
Sommano spese e oneri accessori	2'751.55
Sommano.....	11'928.04

TOTALE..... 11'928.04

Ribasso art. 4 Legge 155/89 del 20% da applicare solo su onorari.....	1'835.30
Restano	10'092.74

TOTALE PARCELLA.....Euro 10'092.74



**ONORARI e SPESE:
DIREZIONE DEI LAVORI**

6) DIREZIONE DEI LAVORI, (Tabelle A, B, B1)
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE: D.L.
Importo Lavori: ISOLAMENTO E CLIMATIZZAZIONE = 7'934.76
Classe e Categoria = IIIb
Percentuale Tabella A = 17.7554%
Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):
I+I1 = 0.35
ONORARIO = $7'934.76 * 17.7554\% * 0.35 =$ 493.10
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9847% 147.85

7) DIREZIONE DEI LAVORI, (Tabelle A, B, B1)
IMPIANTO ELETTRICO: D.L.
Importo Lavori: IMPIANTO ELETTRICO = 10'329.46
Classe e Categoria = IIIc
Percentuale Tabella A = 23.5555%
Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):
I+I1 = 0.35
ONORARIO = $10'329.46 * 23.5555\% * 0.35 =$ 851.60
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9847% 255.35

8) DIREZIONE DEI LAVORI, (Tabelle A, B, B1)
ARCHITETTONICO: D.L.
Importo Lavori: ARCHITETTONICO = 60'281.03
Classe e Categoria = Ib
Percentuale Tabella A = 11.6782%
Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):
I+I1 = 0.35
ONORARIO = $60'281.03 * 11.6782\% * 0.35 =$ 2'463.91
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9847% 738.80

9) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN
MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la esecuzione
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

ISOLAMENTO E CLIMATIZZAZIONE = 7'934.76
Classe e Categoria = IIIb
Percentuale Tabella A = 17.7554%
Aliquota base = 0.25
Onorario parziale = $7'934.76 * 17.7554\% * 0.25 = 352.21$

ONORARIO = 352.21
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9847% 105.61

10) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN
MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la esecuzione
IMPIANTO ELETTRICO

IMPIANTO ELETTRICO = 10'329.46

Classe e Categoria = IIIc

Percentuale Tabella A = 23.5555%

Aliquota base = 0.25

Onorario parziale = $10'329.46 * 23.5555\% * 0.25 = 608.29$

ONORARIO = 608.29
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9847% 182.39

11) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN
MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la esecuzione
ARCHITETTONICO

ARCHITETTONICO = 60'281.03

Classe e Categoria = Ib

Percentuale Tabella A = 11.6782%

Aliquota base = 0.25

Onorario parziale = $60'281.03 * 11.6782\% * 0.25 = 1'759.93$

ONORARIO = 1'759.93
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9847% 527.71

12) CONTABILITA' E MISURA DEI LAVORI (L. 143/49)

Importo TOTALE delle opere = 78'545.25

Importo di Classe I = 60'281.03

$2'582.28 * 1.839\%$ (fino a 5 milioni di LIRE) = 47.49

$7'746.85 * 1.686\%$ (sul di più fino a 20 milioni di LIRE) = 130.61

$15'493.71 * 1.533\%$ (sul di più fino a 50 milioni di LIRE) = 237.52

$25'822.84 * 1.226\%$ (sul di più fino a 100 milioni di LIRE) = 316.59

$8'635.35 * 1.073\%$ (sul di più fino a 5 miliardi di LIRE) = 92.66

Onorario parziale = $47.49 + 130.61 + 237.52 + 316.59 + 92.66 = 824.87$

Importo diverso dalla Classe I = 18'264.22

$18'264.22 * 1.073\%$ (sul di più fino a 5 miliardi di LIRE) = 195.98

Onorario parziale = $195.98 - 30\% = 137.19$

MAGGIORAZIONI COMPENSO PER LAVORI DI:

Riparazioni e trasformazioni = 20%

Totale maggiorazioni = 20%

ONORARIO = $(824.87 + 137.19) + 20\% =$ 1'154.47
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 30% = 346.34

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Direzione Lavori.....	4'950.61
Sicurezza.....	3'536.14
Contabilità e misura.....	1'500.81
Sommano.....	Euro 9'987.56

RIEPILOGO FINALE

DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4 APRILE 2001

Sommano onorari.....	6'529.04
Sommano spese e oneri accessori.....	1'957.71
Sommano.....	8'486.75

LEGGE 2 MARZO 1949 N. 143

Sommano onorari.....	1'154.47
Sommano spese e oneri accessori.....	346.34
Sommano.....	1'500.81

TOTALE..... 9'987.56

Ribasso art. 4 Legge 155/89 del 20% da applicare solo su onorari.....	-1'536,70	-768.35
Restano.....	8'450,86	9'219.21

TOTALE PARCELLA..... Euro 9'219.21
8'450,86

TOTALE ONORARI E SPESE (10'092.74+9'219.21)	E. 18'543,60	19'311.95
Contrib.integrativo INARCASSA 2% (art.10, L.3/1/1981, n.6)	E. 370,87	386,24
IMPONIBILE AI FINI IVA	E. 18'914,47	19'698,19
Iva 20%	E. 3'782,89	3'939,64
IMPORTO TOTALE PARCELLA	E. 22'697,36	23'637,83

a dedurre importi già liquidati (11'179,74+10'211,74)	€ 21'391,48
IMPORTO DA LIQUIDARE A SALDO € 22'697,36 - 21'391,48	€ 1'305,88
di cui Omorari e rimborso spese	€ 1'066,89
Carbonia, 30.06.2005 Cont. INARCASSA 2%	21,34
Impponibile IVA 20%	1'088,23
Rit.d'acconto 20% omorari e rimb. spese	213,88
IVA 20%	217,65
	Firma

Revisiomata e integrata d'ufficio

Sergio Mario Carboni

Il resp. del procedimento

Amelie Oru

FATTURA n. 13

Ditta SUCCI MARTA PAOLA

Via Parrocchia, 225
09039 VILLACIDRO (CA)
 P.IVA 02214530921

a saldo/in conto vs. ordine _____

VILLACIDRO, li 30/06/2005

RIFERIMENTI CONTRATTO REP. N° 210
DEL 9-07-2004

S.PETT. U.E. AZIENDA USL N° 7
VIA DALMAZIA

CONSEGNA




09013 CARBONIA - CA -

PARTITA IVA CLIENTE

P. IVA - 02261310920

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. - 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della ditta venditrice. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio dello sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adia l'Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare saldo si prega di rinviare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione.

Il modello è predisposto per l'utilizzo in Euro e centesimi di Euro (retino). Obbligatorio dal 01.01.2002

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
		<u>VS. DARE PER STATO FINALE</u>			
		<u>RELATIVO AI LAUORI DI</u>			
		<u>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</u>			
		<u>E ADEGUAMENTO LOCALI DEL</u>			
		<u>POLIAMBULATORIO DI PORTOSENCO - CA -</u>			
					
					
		<u>Yson ARW</u>			
		<u>15.07.2005</u>			
					

N. SCONTRINO FISCALE _____

PAGAMENTI

BONIFICO BANCARIO PRESSO BANCA INTESA IVA 10 %

c.c. B. 6081/69

COD. ABI 3069-2 - CAB. 44040-4

IMPONIBILE

6.916,88

NON IMPONIBILE o
ESENTE ART. _____

691,69

TOTALE FATTURA €

7.608,57