

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA**

Proposta n. 1680 /2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1293 DEL 25 OTT 2017

STRUTTURA PROPONENTE: Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

Ing. Brunello VACCA 

OGGETTO: *Appalto inerente l'esecuzione dei lavori di "MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" - approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione - liquidazione fattura N. 36 del 20/09/2017 per competenze dovute all'impresa EURO ELETTRA s.r.l. di Roma - CIG: Z8A1C9B5CC*

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Geom. Dario Scarpa 

Il Responsabile del Procedimento: Geom. Dario Scarpa 

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI


NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSSL Carbonia dal 26 OTT 2017 al 10 NOV 2017

Servizio Affari Generali e Legali
Dott.ssa Maria Teresa Garau 

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 1 di Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n. 142 del 29.12.2016 con la quale ha nominato Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia la Dott.ssa Maria Maddalena Giua;
- VISTO** il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto "*Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio -Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute*";
- DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- RICHIAMATA** la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 "Istituzione dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 Luglio 2006, n.10 (Tutela della Salute e riordino del servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 Gennaio 1995, n. 5) e della Legge Regionale 17 Novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)";
- DATO ATTO** che dal 01.01.2017 per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/12 del 23.09.2016 e conformemente a quanto previsto dall'art. 16, commi 2 e 3 della L.R. n. 17/2016 il Dott. Fulvio Moirano , ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute;
- CONSIDERATO** che con Deliberazione n. 10307/C del 29/12/2016 è stato approvato il progetto di miglioramento funzionale della "Casa della Salute di Fluminimaggiore" e nel contempo è stato autorizzato, ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016, l'affidamento alla ditta EURO ELETTRA S.r.l.";
- VISTA** la nota pervenutaci in data 27/01/2017 con la quale è stata formalizzata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, l'autorizzazione a voler eseguire i lavori alle condizioni economiche di cui alla lista dei lavori e delle forniture, per un importo di € 39.966,19 oltre l'iva di legge pari a € 3.996,62;
- DATO ATTO** che in data 01/02/2017 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- che in data 15/06/2017 si è proceduto all'immissione del secondo e ultimo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 14/06/2017, determinato dalla D.L. in € 39.966,19 e per il quale, al netto delle ritenute di legge e degli acconti già corrisposti, è stato autorizzato il pagamento della 2^a rata d'acconto pari a € 24.259,96 oltre l'iva di legge;
- che in data 14/06/2017 si è proceduto ad emettere lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione, dai quale si evince che i medesimi sono stati regolarmente conclusi secondo la regola d'arte e le prescrizioni contrattuali e pertanto confermato l'importo dello stato finale in € 39.966,19 dedotti gli acconti già corrisposti, l'impresa vanta un credito di € 199,83;



che in data 20/07/2017, codice identificativo pratica INAIL_7450887, si è proceduto alla verifica del DURC agli enti previdenziali e assicurativi;

che in conformità alle disposizioni contenute all'art. 27 del Capitolato Prestazionale, la Stazione Appaltante deve provvedere al pagamento del corrispettivo contrattuale;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione, allegati alle presente e alla liquidazione della fattura n. 36 del 20/09/2017 di € 199,83 iva al 10% compresa, della Società EURO ELETTRA S.r.l quali competenze maturate per lo stato finale lavori;

CONSIDERATO che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n. 1689/C del 15/11/2016, è stato acquisito il codice **CIG: Z8A1C9B5CC**;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 2314 del 15/11/2005, n. 265 del 09.02.2006, n. 189 del 28/02/2007, unitamente alla Deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 16/02/2012 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di approvare lo stato finale e il certificato di regolare allegati dai quale si evince che i medesimi sono stati regolarmente conclusi secondo la regola d'arte e le prescrizioni contrattuali e pertanto confermato l'importo dello stato finale in € 39.966,19, dedotti gli acconti già corrisposti, l'impresa vanta un credito di € 199,83;
- autorizzare la liquidazione della fattura n. 36 del 20/09/2017 di € 199,83 iva al 10% compresa, in favore della Società EURO ELETTRA S.r.l.; con sede legale Via Francesco Marconi, 55 - 00168 Roma ; relativa al pagamento dello stato finale dei lavori per il "MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE";
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante ad **€ 199,83 di cui € 19,98 per IVA al 10%**, a favore della Ditta EURO ELETTRA S.r.l sulla classe di costo al codice n. A102020801 (immobilizzazione materiali in corso) del piano dei Conti aziendale e del Centro di Costo 10430408 a valere sul finanziamento POR FESR 2007/2013 di cui alla delibera della Giunta Regionale del 20 Ottobre 2011, n. 42/3, tra le somme resesi disponibili dalle economie di gestione, sulla sub autorizzazione BS07_FINANZIAMENTI, anno 2016, numero 7, sub 1 ;
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione ed il pagamento della spesa di € 199,83 iva al 10% compresa, a favore della Ditta EURO ELETTRA S.r.l. , tramite accredito sul c/c bancario tratto dal conto all'uopo dedicato IBAN IT41B0101543850000070188988.

**Il Responsabile della Struttura Complessa
del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico**

Ing. Brunello Vacca



Comune di Fluminimaggiore
Provincia di Carbonia-Iglesias

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI
A TUTTO IL 14/06/2017

OGGETTO: "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE"
OPERE DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE
CIG Z8A1C9B5CC

COMMITENTE: ATS Sardegna – ASSSL Carbonia
Via Dalmazia 83 Carbonia

IMPRESA: Euro Elettra S.r.l.
Via Francesco Marconi 55 Roma



Con nota pervenuta alla posta certificata aziendale in data 27/01/2017 con la quale l'impresa ha dichiarato di accettare di voler eseguire i lavori alle condizioni economiche di cui alla lista dei lavori e delle forniture afferenti, deliberazione n° 10307/C del 29/12/2016 a conclusione della procedura ai sensi dell' art. 32 comma 14 del D. Lgs50/2016

data offerta: 27/01/2017
data consegna: 01/02/2017
data inizio lavori: 06/02/2017
giorni utili per ultimazione: 60 gg +30gg
data utile per ultimazione: 02/05/2017
giorni di sospensione: _____
numero di sospensioni: _____
nuova data ultimazione: _____

IMPORTO DEL PROGETTO: 39966,19
somme a disposizione: _____
importo per la sicurezza: _____
importo per la manodopera: _____
IMPORTO DI VARIANTE
somme a disposizione (variante): _____
importo per la sicurezza (variante): _____
importo per la manodopera (variante): _____
anticipazioni: _____

COMMITENTE: A.T.S. SARDEGNA – A.S.S.L. Carbonia


IMPRESA: Euro Elettra s.r.l.

num. ord. TARIFFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		LAVORI ESEGUITI IN %	
			unitario	totale	%	importo
	RIPORTO					
1	<p>Realizzazione vano ascensore più fornitura montacarichi eseguendo le seguenti fasi di lavoro :</p> <p>a) DEMOLIZIONE DI MASSETTO in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito del cantiere in attesa del trasporto ad impianto autorizzato.</p> <p>b) CARICO DI MATERIALE sciolto su mezzo di trasporto di piccole dimensioni per movimentazione dello stesso nel luogo di deposito provvisorio, adibito all'uso, entro l'ambito del cantiere: eseguito a mano oltre le macerie prodotte.</p> <p>c) TRASPORTO AD' IMPIANTO autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di piccola portata; compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le modalità previste per l'impianto scelto; il viaggio di andata e di ritorno con esclusione dei pedaggi.</p> <p>d) INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto.</p> <p>e) CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, magroni di sottofondazione, massetti a terra o su vespaio, platee, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera presso l'impianto di pompaggio su una profondità massima di m. 2,00 da ogni lato.</p> <p>f) CALCESTRUZZO PER OPERE STRUTTURALI in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera presso l'impianto di pompaggio su una profondità massima di m. 2,00 da ogni lato.</p> <p>g) ACCIAIO IN BARRE tonde ad aderenza migliorata del tipo Fe B 32 K, Fe B 38 K, Fe B 44 K, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso ogni sfrido, legature ed eventuale saldatura se richiesta nonché tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.</p> <p>h) INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, costituito da un primo strato di rinforzo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, dello spessore complessivo di mm 15, dato in opera su superficie piana e curva, fino a m. 4,00 di altezza dal sottotetto, piano di appoggio delle pareti.</p> <p>i) RINCOCCIATURA DI PARETI VERTICALI INTERNE ED ESTERNE, eseguita con scaglie di laterizio, di pietre e malta, per uno spessore medio di 3 cm, applicato su superfici piane o curve in muratura, per rettificare e regolarizzare le superfici da intonacare, dato in opera anche a m. 4,00 di altezza dal sottotetto, piano di appoggio delle pareti.</p> <p>l) DEMOLIZIONE DI MURATURA in mattoni forati, di spessore fino a 8 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità strutturale), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compreso lo scarico e l'impastamento del materiale in eventuali autobotoniere.</p> <p>m) FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI MARMO TRAVERTINO E/O BIANCONE DI OROSEI, di prima qualità, dello spessore di cm. 3 levigata e lucidata per pedate, davanzali e simili, su malta bastarda, compreso la squadratura, le sagomature, l'impastamento della malta e degli acciai, l'opera per la formazione di spaccati e l'installazione delle lastre.</p> <p>n) TINTEGGIATURA CON TEMPERA semi lavabile tipo Ducatone per pareti interne, data a tre mani, compresa la mano di fondo fino ad ottenere l'omogenea tonalità di tinta nei colori a scelta della D.L., compresi i ponteggi e l'onere della pulizia del pavimento, in opera.</p> <p>o) FORNITURA E POSA DI PIATTAFORMA elevatrice con caratteristiche principali del tipo : piattaforma oleodinamica con pistone, portata di kg 400, fermate n° 2, accessi n° 1, velocità 0,15 ml/sec, corsa utile circa ml 3,2, testata ml 2,7, fossa cm 15, macchina installata in capacità media metallica adeguata all'alimentazione 220V.</p> <p>p) FORNITURA E POSA in opera di incastellatura metallica per interno, Di dimensioni: 1.500 x 1.800 x 6.500 mm. (da definirsi a progetto ultimato), Montanti in lamiera presso-piegata di acciaio FE 360; Traversi in lamiera presso-piegata di acciaio FE 360; Traversi in lamiera presso-piegata di acciaio FE 360.</p>					
TOTALE PAGINA		€				
COMMITENTE: A.T.S. SARDEGNA – A.S.S.L. Carbonia		STATO FINALE LAVORI		A TUTTO IL 14-06-2017		

Euro Elettra s.r.l.
Maurizio Rusconi

num.ord TARIFF A	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		LAVORI ESEGUITI IN %	
			unitario	TOTALE	%	importo
	RIPORTO	€				-
q)	GARANZIA di 12 mesi sui materiali installati – Manutenzione per 12 mesi sull' impianto - Linea di allarme – Linee elettriche dal quadro di manovra – Armadio metallico per il contenimento dei macchinari.					
r)	PROGETTO della piattaforma elevatrice e delle opere il C.A. per la realizzazione dell' opera					
s)	IMPIANTO ELETTRICO e di messa terra del vano ascensore completo di lampade e prese e di linea telefonica come prevede la normativa il tutto a corpo					
t)	ORE in economia per opere non quantificabili					
u)	ASSISTENZA per montaggio e quant' altro necessario					
	SOMMANO COMPLESSIVAMENTE	1	€ 36.898,20	€ 36.898,20	100%	€ 36.898,20
2	sistemazione della rampa esterna e zone adiacenti					
a)	FORNITURA E POSA di orsogril del tipo leggero con bordatura di sostegno con angolare da 25x5mm per la chiusura della bocca di lupo adiacente alla rampa di circa mq 1,5 il tutto a corpo					
b)	RIMOZIONE DI PAVIMENTO in piastrelle di ceramica, compresa la malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm, l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto perché l'attività opera per il conferimento ad impianto					
c)	TRASPORTO AD IMPIANTO autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di piccola portata; compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le modalità previste per l'impianto perché il carico di scarto e di rifiuto non esclusivo del					
d)	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto					
e)	CREAZIONE DI GIUNTO di dilatazione per una lunghezza di ml 4 con appositi materiali idonei con un alto grado di dilatazione .il tutto a corpo					
f)	REALIZZAZIONE DI RIPRISTINO della superficie dove presente il giunto di dilatazione con guaina del tipo elasta e da lastre in granito spessore cm 3 come quelle presenti nella scala completa di relativa fornitura il tutto a corpo					
g)	RIVESTIMENTO DI PARETI esterne tipo opus incertum con lastre di porfido dello spessore di cm 3/5,un' altezza di circa 50 cm e una lunghezza di ml 4 posate in opera con malta bastarda su intonaco rustico da eseguirsi su pareti precedentemente					
h)	RINCOCCIATURA DI PARETI VERTICALI ESTERNE, eseguita con scaglie di laterizio, di pietre e malta, per uno spessore medio di 3 cm, applicato su superfici piane o curve in muratura, per rettificare e regolarizzare le superfici da intonacare, dato in opera anche					
i)	SISTEMAZIONE DEGLI INTONACI con raschiatura o demolizione delle parti friabili e del loro ripristino con relativo premiscelato per una superficie di circa 20 mq ; in contemporanea dovrà essere pitturata tutta la superficie rimasta a vista nell' ingresso del salone della facciata opposta circa 20 mq il tutto a corpo					
	SOMMANO COMPLESSIVAMENTE	1	€ 2.635,00	€ 2.635,00	100%	€ 2.635,00
TOTALE PAGINA		€				39.533,20
COMMITENTE: A.T.S. SARDEGNA – A.S.S.L. Carbonia		STATO FINALE LAVORI		A TUTTO IL 05-06-2017		

Euro Elettra s.r.l.
Abel Uscita

num.ord TARIFF A	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		LAVORI ESEGUITI IN %	
			unitario	TOTALE	%	importo
	RIPORTO	€				39.533,20
3	protezione del lastrico solare di copertura					
a)	RINZAFFO PERIMETRALE della guaina con malta cementizia e posa di una rete del tipo plafon in metallo zincata il tutto per rendere perimetralmente la guaina più sicura per una lunghezza di ml 35 circa il tutto a corpo					
b)	FORNITURA E POSA di fondalina bugnata a protezione della guaina per una superficie di circa mq 100 il tutto a corpo					
c)	FORNITURA E POSA di tessuto non tessuto con grammatura media per protezione della guaina sottostante e per contenimento della ghiaia, da posare trasversalmente e sopra alla fondalina per una superficie di circa 100 mq il tutto a corpo					
d)	FORNITURA E POSA di ghiaia locale per uno spessore medio di circa 5/8 cm per circa 100 mq compreso del tiro in alto, della stesura e di quant' altro necessario per dare l' opera finita il tutto a corpo					
e)	FORNITURA E POSA di porta il alluminio per sottotetto comprese della muratura di eventuale controccassa e della finitura delle relative spallette dimensioni cm 90x110 circa a corpo					
f)	FORNITURA E POSA di coppelle in alluminio a protezione della coibentazione sulle tubazioni di mandata e ritorno presenti nell'impianto clima posizionate sul tetto per una lunghezza totale di entrambe di ml 14 circa il tutto a corpo					
	SOMMANO COMPLESSIVAMENTE	1	€ 3.365,00	€ 3.365,00	100%	€ 3.365,00
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI					€ 42.898,20
	ONERI DELLA SICUREZZA RAPORTATI AL SAL PARI AL 2,36%					€ 1.012,40
	TOTALE COMPLESSIVO ESCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA					€ 41.885,80
	RIBASSO DEL 7% DA CONSIDERARE SUL TOTALE LAVORI					-€ 2.932,01
	TOTALE GENERALE					€ 39.966,19
	DEDUZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO n 1					-€ 15.506,40
	DEDUZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO n 2					-€ 24.259,96
	Credito dell'impresa					€ 199,83
	DATA 14/06/2017					
	L'IMPRESA: <i>Luigi F. Pasculli</i>					
	Sig. Rabai Romano					
	IL DIRETTORE DEI LAVORI <i>Dario Scarpa</i>					
	geom. Dario Scarpa					
						
	RIPORTO					
	COMMITENTE: A.T.S. SARDEGNA – A.S.S.L. Carbonia					
	STATO FINALE LAVORI					
	A TUTTO IL 14-06-2017					

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 DI CARBONIA

LAVORI: OPERE DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE "CASA DELLA SALUTE" DI FLUMINIMAGGIORE - CIG Z8A1C9B5CC

IMPRESA: EURO ELETTRA S.r.l., Via Francesco Marconi, 55 - 00168 Roma.

CONTRATTO: Con nota pervenuta alla posta certificata aziendale in data 27/01/2017 con la quale l'impresa ha dichiarato di accettare di volere eseguire i lavori alle condizioni economiche di cui lista dei lavori e delle forniture offertaci, giusta Deliberazione n. 10307/C del 29/12/2016, a conclusione della procedura ai sensi dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 199 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

L'anno duemilasedicisette, il giorno **15 (quindici)** del mese di **giugno** in **Fluminimaggiore**, il sottoscritto **Geom. Dario Scarpa**, Direttore dei lavori e Responsabile del procedimento, ha convocato sul luogo i Signori:

- **Geom. Luciano PUSCEDDU** per conto dell'Impresa esecutrice;
- **Sig. Romano RABAI**, legale rappresentante dell'impresa EURO ELETTRA S.r.l. In seguito ai risultati della visita e visto:

- 1) tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici;
- 2) la Deliberazione n. 10307/C del 29/12/2016 è stato approvato il progetto di miglioramento funzionale della "Casa della Salute di Fluminimaggiore" e nel contempo è stato autorizzato, ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016, l'affidamento alla ditta EURO ELETTRA S.r.l.":



Handwritten signature and date: 15 giugno 2017



Handwritten signature and stamp of EURO ELETTRA S.r.l.

3) la nota pervenutaci in data 27/01/2017 con la quale è stata formalizzata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del I D.Lgs 50/2016, l'autorizzazione a voler eseguire i lavori alle condizioni economiche di cui alla lista dei lavori e delle forniture, per un importo di € 39.966,19 oltre l'iva di legge pari a € 3.996,62

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 01/02/2017;

VISTE le note giustificative riguardanti le tempistiche dell'esecuzione dei lavori e delle forniture, convenute ed accertate dal Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori, delle quali si evince che i maggiori tempi d'esecuzione e di fornitura, sono stati determinati da eventi non imputabili a negligenze dell'appaltatore, ma riconducibili alla risoluzione di aspetti di dettaglio per i quali l'impresa ha accolto la loro esecuzione senza riserva alcuna e in parte legati a limitare le interferenze con l'attività ambulatoriale.

VISTA la nota in data 05/06/2017 con la quale l'impresa ha comunicato l'avvenuta ultimazione dei lavori:

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori con il quale si certificava che i lavori in epigrafe sono stati ultimati il giorno 07/06/2017, fatti salvi piccoli interventi di modesta entità per i quali in data 15/06/2015 si è accertato la loro ultimazione.

Richiamate le verifiche della Direzione Lavori, in contraddittorio con il personale tecnico delegato, Geom. Luciano Pusceddu, preordinate all'immissione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione,

Atteso:

- che l'impresa ha assicurato i suoi operai presso INAIL della Provincia di Roma, codice n. 65517991-31 e 6557992-85 codice ditta: 4951670 e risulta regolare con i premi assicurativi:



Euro
P
s r l

- che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali, come da DURC Prot. INAIL 6870381 del 21/03/2017;

- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;

- che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;

L'impresa EURO ELETTRA SRL ha provveduto a comunicare, per i lavori di installazione della piattaforma elevatrice, l'affidamento all'impresa SALIS Ascensori S.r.L. Via Salaris, 57 09128 Cagliari in riferimento all' art. 118 D. lgs n° 163 del 12-04-2006 comma 11, con la quale ha inoltre stipulato il contratto di manutenzione annuo a decorre 01/07/2017 con scadenza al 01/07/2018 previsto per la messa in funzione della piattaforma elevatrice ai sensi del DPR 162/99 e s.m.i.:

- che lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 15/06/2017 e ammonta complessivamente a € 39.966,19;

- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;

- che l'impresa ha provveduto in data 15/06/2017 ha produrre la certificazione attestanti la conformità dell'eseguito alla legge 46/90 e s.m.i. per quanto concerne:

a) quadro elettrico di zona in riferimento alla modifica apportata per l'alimentazione della piattaforma elevatrice;

b) Certificato di conformità rilasciato dall'impresa specializzata installatrice, SALIS Ascensori Srl Di Cagliari in nome e per conto dell'impresa Euro Elettra di Roma, e della Ditta costruttrice, CMA Srl di Bari relativamente alla piattaforma modello "MERCURY 500 numero di fabbricazione P159/17-43564 installata presso la Casa della Salute di Fluminimaggiore Via Argiolas

1-1 Salaris 2017
V. m. g.



EURO ELETTRA s.r.l.

n. 20:

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto, salvo lievi modifiche apportate a vantaggio della funzionalità dell'opera e riguardanti:

a) la realizzazione della piazzola di sbarco al primo livello;

b) barriera parapetto lato scale primo livello;

c) altri piccoli interventi per risolvere aspetti di dettaglio e/o per compensare inesattezze progettuali, per le quali l'impresa ha provveduto con opere a vantaggio del confort della struttura entro i limiti discrezionali e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione,

che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente agli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla Direzione Lavori durante il loro corso;

- che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili,


- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati i prezzi di contratto.

- che non sono risultati errori rilevanti, pertanto il conto finale risulta come segue:

€ 38.953,79 (diconsi euro treottomilanovecentocinquantequattro/79) per opere a corpo; 1.012,40 (diconsi euro milleedodici/40) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso); **Totale euro € 39.966,19.**

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa *EURO ELETTRA S.r.l.*, Via Francesco Marconi, 55 - 00168 Roma, con contratto di cui alla nota pervenuta alla posta certificata aziendale in data 27/01/2017 con la quale



l'impresa ha dichiarato di accettare di voler eseguire i lavori alle condizioni economiche di cui lista dei lavori e delle forniture offertaci, giusta Deliberazione n. 10307/C del 29/12/2016, a conclusione della procedura ai sensi dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di euro € 39.966,19 dai quali, a dedurre gli acconti corrisposti pari a € 39.766,36, Resta il credito netto dell'impresa di euro € 199,83 che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, restando salve le responsabilità ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., possono pagarsi all'impresa.


il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Atto redatto in duplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

Il Direttore dei Lavori e

Responsabile del Procedimento

Geom. Dario Scarpa



L'APPALTATORE Sig. Romano RABAI

Euro Elettra s.r.l.

Geom. Luciano Pusceddu

Euro Elettra s.r.l.
Luciano Pusceddu

(* fa parte del presente verbale, l'atto di delega del Legale rappresentante dell'Impresa Euro Elettra S.r.l.

V. r. p. 11 febbraio 2017

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7450887	Data richiesta	20/07/2017	Scadenza validità	17/11/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EURO ELETTRA S.R.L
Codice fiscale	03607841008
Sede legale	VIA FRANCESCO MARCONI 55 ROMA RM 00168

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.