

Deliberazione *FHS* del - 2 FEB. 2001

OGGETTO: *Lavori di ristrutturazione, completamento e adeguamento alle normative vigenti dell'Ospedale S. Barbara di Iglesias – Impresa A.T.I.: Ditte Guerrato SpA di Rovigo e Ditta Pavan Costruzioni Generali srl di Cagliari - Approvazione 1° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n° 1 -*


IL DIRETTORE GENERALE

- acquisita** la formale regolare proposta del Capo Servizio Acquisti prot. 192/ABS del 29/01/01, che costituisce parte integrante del presente atto;
- atteso** che l'Azienda, con Delibera 1254 del 20/06/97 ha aggiudicato i lavori in oggetto all'Impresa A.T.I.: Ditte Guerrato SpA di Rovigo e Pavan Costruzioni Generali srl di Cagliari, per un importo contrattuale di £. 5.215.588.705, al netto del ribasso d'asta del 20,20%, + IVA al 10%, determinato con atto di sottomissione Rep. n° 9 del 10/03/2000;
- considerato** che l'art. 6 dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, redatto a seguito della predisposizione della perizia di variante, modificando l'art. 2.1.15 del Capitolato Speciale d'Appalto, prevede che l'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute previste dalle norme vigenti in materia, raggiunga la cifra di £ 500.000.000 (cinquecentomilioni);
- recepito** che le Ditte Guerrato e Pavan, a tutto il 10/01/2001, hanno eseguito lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,20 %, per un importo di £.539.201.456, giusto lo stato d'avanzamento dei lavori n° 1 emesso il 16/01/2001 dai Direttori dei lavori Ingg. Aldo Vanini e Paolo Pittaluga, vistato dall'Ing. Capo e approvato dal Resp.le di procedimento, per cui il credito netto dovuto all'Impresa, dedotto lo 0,5 % per infortuni e 1/20 per garanzia, ammonta a £. 536.505.445 + IVA 10%, così come risulta dal Certificato di Pagamento n° 1 emesso dai Direttori dei lavori, vistato dall'Ing. Capo ed approvato dal Responsabile di procedimento;
- viste** sia le fatture n° 45/01 del 19/01/2001 di £. 260.671.918, IVA 10% compresa, emessa dalla Ditta Guerrato e n° 01/01 dell'11/01/01 di £. 329.484.072, IVA compresa, emessa dalla Ditta Pavan, relative al 1° SAL, che la certificazione del Responsabile del Procedimento;


sentito il Direttore Amministrativo e il Direttore sanitario

DELIBERA

- acquisire agli atti aziendali il 1° SAL predisposto dai Direttori dei Lavori Ingg. Aldo Vanini e Paolo Pittaluga che contabilizzano a tutto l'11.01.2001, al netto del ribasso d'asta del 20,20%, lavori eseguiti per un importo di £. 539.201.456, relativi all'appalto dei lavori di ristrutturazione e adeguamento alle normative vigenti del presidio ospedaliero S. Barbara di Iglesias;
- confermare che le fatture n° 45/01 del 19/01/2001 di £. 260.671.918, IVA compresa, della ditta Guerrato e n° 01/01 dell'11/01/01 di £. 329.484.072, IVA compresa, della Ditta Pavan, coerenti al certificato di pagamento 1/2001 emesso dai Direttori dei Lavori, risultano regolarmente liquidate dal Responsabile del Procedimento Geom. Carlo Sanna;
- demandare al **Capo Servizio Bilancio** di provvedere al pagamento di £. 260.671.918 alla Ditta Guerrato e di £. 329.484.072 alla Ditta Pavan tramite ordinativi bancari emessi per ciascuna ditta e tratti sul Tesoriere Aziendale;
- determinare la regolare imputazione dell'importo complessivo di L. 590.155.990 sul codice 020200002 del Piano dei conti dell'esercizio 2001.

Il Direttore Generale
Simeone


DIR.AMM. 

DIR. SAN. 

ACQU./Agulli 

RESP.LE PROC./Carlo Sanna 

ADD/L.Cinesu 

Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda, per
dieci giorni, a decorrere dal 5 FEB. 2001 fino al 14 FEB. 2001

Il Resp.le di Procedimento

Carta
Carta



Il Responsabile Servizio
Affari Generali

[Handwritten signature]

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

Carbonia, 29/01/01

Prot. 192 / ABS

Al Direttore Amministrativo
Carbonia

OGGETTO: Proposta adozione atto deliberativo per approvazione e liquidazione 1° SAL dei lavori di ristrutturazione, completamento e adeguamento alle normative vigenti dell'Ospedale S. Barbara di Iglesias – Ditta Guerrato di Rovigo, Impresa Capogruppo dell'A.T.I. Guerrato SpA e Pavan Costruzioni Generali -

L'Assessorato Reg.le Lavori Pubblici con il Decreto C.G. 502 del 27/06/97 ha delegato questa Azienda per la realizzazione di un'opera pubblica ricompresa nel programma di cui all'art. 20 della Legge 67/88, riguardante la ristrutturazione, completamento e adeguamento alle normative vigenti dell'Ospedale S. Barbara di Iglesias, per un importo di £. 8.390.000.000.

Con atto deliberativo 311 del 27/02/97 è stato approvato, fra gli altri, il progetto esecutivo, ratificato dagli organismi di controllo e di vigilanza, relativo ai lavori sopradescritti, per un importo complessivo di £. 8.390.000.000.

Con deliberazione 1254 del 20/06/1997 è stato aggiudicato alla Ditta Guerrato di Rovigo, Impresa Capogruppo dell'A.T.I. Guerrato SpA e Pavan Costruzioni Generali srl, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, completamento e adeguamento alle normative vigenti del P.O. S. Barbara di Iglesias, per un importo di £. 5.412.435.000 + IVA, al netto del ribasso d'asta del 20,20% sull'importo a base d'asta di £. 6.782.500.000.

In data 18/11/97 è stato stipulato, con la Ditta aggiudicataria, il relativo contratto d'appalto, n° 192 di repertorio e registrato in Iglesias il 21/11/97 al n° 1286/I, Mod. 1.



In data 16/12/97, i Direttori dei Lavori Ing. Vanini e Ing. Pittaluga, con regolare verbale, hanno proceduto alla consegna dei lavori in questione.

In data 12/03/98 sono stati sospesi i lavori per la redazione di una perizia di variante; giusto il verbale di sospensione n° 1 emesso in pari data dai Direttori dei lavori:

Con atto deliberativo 1828 del 23/09/99 sono stati approvati gli elaborati tecnici relativi alla perizia di variante n° 1 dei lavori di cui sopra.

Relativamente ai lavori di perizia è stato stipulato l'atto di sottomissione Rep. n° 9 del 10/03/2000 registrato in Iglesias il 15/03/2000 al n° 396, Mod. 3, determinando il nuovo importo contrattuale in £. 5.215.588.705 + IVA.

In data 20/03/2000 è stata disposta la ripresa dei lavori di che trattasi; giusto il verbale di ripresa n° 1 redatto dal Direttore dei lavori in pari data.

L' Impresa A.T.I.: Guerrato SpA (Mandataria) e Pavan srl (Mandante), aggiudicataria del lavori, a tutto il 10/01/2001 ha eseguito lavori , al netto del ribasso d'asta del 20,20 %, per un importo di £. 539.201.456, così come risulta dallo stato d'avanzamento dei lavori n° 1 emesso in data 16/01/2001, emesso dai Direttori dei lavori Ing. Vanini e Ing. Pittaluga.

Il credito netto dovuto all'Impresa, dedotto lo 0,5 % per infortuni e 1/20 per garanzia, ammonta a £. 536.505.445 + iva 10%, così come risulta dal Certificato di Pagamento n° 1 emesso in data 16/01/2001 dai suddetti Direttori dei Lavori.

L'art. 2.1.15 del Capitolato Speciale d'Appalto prevedeva che l'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute previste dalle norme vigenti in materia, raggiunga la cifra di £ 1.200.000.000 (un miliardoduecentomilioni).

L'art. 6 dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto a seguito della redazione della perizia di variante, che modifica parzialmente il suddetto articolo 2.1.15 del Capitolato Speciale, prevede invece che l'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, sia a misura che a corpo e delle forniture risultanti dai registri di contabilità, abbia raggiunto la somma di £. 500.000.000 (cinquecentomilioni).


Il Responsabile del Procedimento, Geom. Carlo Sanna, e l'Ingegnere Capo, Ing. Giuseppe Chia, ognuno per le parti di competenza, hanno accertato la regolarità della certificazione emessa dai Direttori dei lavori; giuste le firme apposte da entrambi, per approvazione, negli elaborati in questione.

Le Ditte Guerrato e Pavan, a fronte del credito vantato, hanno presentato, rispettivamente, la fattura n° 45/01 del 19/01/2001 ammontante a £. 260.671.918, IVA 10% compresa. e la fattura n° 01/01 del 22/01/2001 ammontante a £. 329.484.072, IVA 10% compresa.



Per quanto sinora esposto si rende necessario procedere all'approvazione degli elaborati relativi allo stato d'avanzamento dei lavori n° 1 e al certificato di pagamento n° 1, nonché alla liquidazione delle fatture n° 45/01 del 19/01/2001 di £. 260.671.918, emessa dalla alla Ditta Guerrato SpA di Rovigo, e n° 01/01 del 22/01/2001 di Lire 329.484.072 emessa dalla Ditta Pavan Costruzioni, facendo presente che trattandosi di Imprese associate temporaneamente dovranno essere emessi mandati di pagamento separati.

Il Resp.le Servizio Acquisti
Agulli



Resp.le Proc.
Carlo Sanna



ADD/L. Cinesu

Anna Cinesu

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ente Appaltante: *AZIENDA USL N° 7 - CARBONIA*

Oggetto dei Lavori: *LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVE VIGENTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA BARBARA*

Impresa: *A.T.I. GUERRATO S.P.A. - ROVIGO (MANDATARIA) - PAVAN S.R.L. - CAGLIARI (MANDANTE)*

Contratto in data 18/11/1997 n° 192 di repertorio registrato a Iglesias il 21/11/1997 al n° 1286/1 mod. 1

Atto di Sottomissione n° 1

1° STATO DI AVANZAMENTO
LAVORI
A TUTTO IL 11/01/2001

Importo di progetto		Data consegna Lavori	16/12/1997
Importo contrattuale dei lavori principali		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei Lavori	08/06/1999
- Lordo	6 782 500 000	I Lavori rimasero sospesi o prorogati per giorni	826
- Ribasso d'asta del -20.2%	-1 370 065 000	Per cui la nuova scadenza del tempo utile é	11/09/2001
Atto di sottomissione nr. 1	-196 846 295	Giorni impiegati in più	
Importo netto dei lavori appaltati	5 215 588 705	Giorni impiegati in meno	

V

ING. CAPO

Il Direttore dei Lavori

IL RESP. PROC.
[Signature]

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
[Signature]
N. 1699 Dr. Ing. ALDO VANINI

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
N. 775 Dott. Ing. PAOLO PITTALUGA
[Signature]


NR.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		LAVORI A MISURA				
1	N.P.0001	Disfacimento di rivestimento di qualsiasi specie escluso il marmo, compresa la spicconatura del sottostante strato di	mq	450.098	15 200	6 841 490
2	N.P.0002	MURATURA IN MUROBLOCCO pesante di laterizio, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di	mc	16.723	246 100	4 115 530
3	N.P.0003	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzafo, da	mq	268.769	19 170	5 152 302
4	N.P.0018	Fornitura e posa in opera di un metro quadro di membrana o cartone a base di betonite sodica americana con sigillatura	mq	403.480	150 000	60 522 000
5	N.P.0019	Fornitura e posa in opera di un mq di solaio misto in cemento armato (25+5 cm) e laterizio gettato in opera per	mq	112.000	150 000	16 800 000
6	N.P.0023	Ponte di aderenza per il successivo intonaco, da realizzarsi a mano mediante applicazione di prodotto TD	mq	265.932	11 760	3 127 360
7	N.P.0024	Intonaco da risanamento da realizzarsi con malta a base di calce idraulica naturale tipo TD 13 N (HD System),	mq	265.932	37 120	9 871 396
8	N.P.0028	Taglio a sezione obbligata, apertura in breccia	mc	6.374	400 000	2 549 600
9	N.P.0036	Rifacimento cornice demolita compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte	ml	10.100	400 000	4 040 000
10	N.P.0037	Fornitura e posa in opera di un metro quadrato di membrana impermeabilizzante prefabbricata	ml	10.100	45 000	454 500
11	N.P.0038	Sconnessione di solaio, murature, impianti, fondazioni di corpo di fabbricato eseguito a mano e/o con	corpo	1.000	10 000 000	10 000 000
12	b.a.0001	DEMOLIZIONE COMPLETA, fino al piano di spiccato, di fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame in	mc	638.664	24 500	15 647 268
13	b.a.0002	SCAVO IN LARGA SEZIONE per fondazioni o per opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza, eseguito con qualsiasi	mc	793.071	5 100	4 044 662
14	b.a.0004	VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAMME calcareo trachitico, granitico o simile di adeguata pezzatura,	mc	239.708	77 000	18 457 516
15	b.a.0007	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, e demolizioni compreso la	mc	1 246.000	5 000	6 230 000
16	b.a.0008	INDENNITA' DI CONFERIMENTO a <i>A riportare</i>				167 853 624


NR.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		<i>Riporto</i>				167 853 624
17	b.a.0011	discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, valutati per il	mc	1 246.000	10 200	12 709 200
18	b.a.0014	DEMOLIZIONI DI TRAMEZZO DI MATTONI di qualsiasi tipo, eseguito anche a tratti saltuari, compreso:	mq	271.660	11 000	2 988 260
19	b.a.0015	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE INTERNA di qualsiasi tipo compresa la spicconatura	mq	1 068.450	9 800	10 470 810
20	b.a.0019	DISFACIMENTO CON SPICCONATURA di intonaco di qualsiasi specie, per spessori fino ad un	mq	984.928	6 600	6 500 525
21	b.a.0020	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA per fondazioni o per opere d'arte di qualsiasi tipo e importaza, eseguita con qualsiasi	mc	7.800	15 400	120 120
22	b.a.0023	DEMOLIZIONE DI SOLAI MISTI IN GENERE, fatta eccezione di quelli in cemento armato; compreso le opere	mq	321.670	22 600	7 269 742
23	b.a.0028	RIMOZIONE DI INFISSI O SERRAMENTI IN LEGNO, FERRO, ALLUMINIO, compresi i trasporti	cad.	15.000	35 000	525 000
24	b.a.0030	DISFACIMENTO CON SPICCONATURA DI MASSETTO di qualsiasi specie, eseguito con mezzi	mq	573.060	11 000	6 303 660
25	b.b.0002	RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI in genere, o di riscaldamento quali	cad	37.000	36 200	1 339 400
26	b.b.0003	CALCESTRUZZO PER MAGRONI di sottofondazione, massetti a terra o su vespaio, platee, rinfiaccio e rivestimento	mc	0.780	131 000	102 180
27	b.b.0004	CALCESTRUZZO PER MAGRONI di sottofondazione, massetti a terra o su vespaio, platee, rinfiaccio e rivestimento	mc	38.171	140 000	5 343 940
28	b.b.0005	CALCESTRUZZO PER MAGRONI di sottofondazione, massetti a terra o su vespaio, platee, rinfiaccio e rivestimento	mc	20.693	148 000	3 062 564
29	b.b.0006	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO, a resistenza garantita, di consistenza plastica (50-90)	mc	5.148	153 000	787 644
30	b.b.0007	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo armato per scale rette, aggetti, murature curve, pensiline	mq	547.817	43 800	23 994 385
31	b.b.0011	CALCESTRUZZO LEGGERO E TERMOISOLANTE, per formazione di pendenze, sottofondi leggeri,	mc	11.424	204 000	2 330 496
		ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde lisce od	kg	7 694.087	1 800	13 849 356
		<i>A riportare</i>				265 550 906

NR.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		<i>Riporto</i>				265 550 906
32	b.b.0014	CALCESTRUZZO A RESISTENZA GARANTITA DI CONSISTENZA PLASTICA (50-90) fornito in opera con	mc	144.298	192 000	27 705 216
33	b.e.0007	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da 1° strato di rinzaffo da un 2°	mq	342.420	18 500	6 334 770
34	a.a.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	h.	242.000	42 500	10 285 000
35	a.a.0002	OPERAIO QUALIFICATO	h.	22.000	40 400	888 800
36	a.a.0003	OPERAIO COMUNE	h.	236.000	37 600	8 873 600
37	b.l.0014	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio di laboratorio, dato finito in	cad	48.000	1 200 000	57 600 000
		TOTALE LAVORI A MISURA				377 238 292
		LAVORI A CORPO				
38	4/1	Tubazioni e coibentazioni.	%	0.066	1 419 076 100	93 659 023
39	3/4	Dorsali di alimentazione per i nuovi impianti.	%	0.141	130 475 500	18 397 046
40	3/6	Impianti elettrici nuovo pronto soccorso	%	0.217	7 878 000	1 709 526
41	3/7	Impianti elettrici nuovi ambulatori	%	0.075	628 800	47 160
42	3/8	Impianto illuminazioni corridoi.	%	0.114	50 679 200	5 777 429
43	3/9	Impianto di rivelazione incendi.	%	0.073	196 401 400	14 337 302
44	3/10	Impianti elettrici piano quarto, quinto e settimo.	%	0.071	127 101 701	9 024 221
45	3/11	Impianti speciali.	%	0.122	57 864 200	7 059 432
46	3/12	Impianti elettrici nuova centrale termica.	%	0.127	7 573 500	961 835
47	4/2	Impianto aeraulico.	%	0.081	1 125 555 500	91 169 996
48	4/4	Linea impianto elettrico regolazione.	%	0.169	333 194 000	56 309 786
		TOTALE LAVORI A CORPO				298 452 756
		Riepilogo LAVORI A MISURA LAVORI A CORPO				377 238 292 298 452 756
		Sommano Ribasso d'asta del -20.2%				675 691 048 -136 489 592
		Sommano				539 201 456

Emesso il 1° SAL in data 16/01/2001 dei lavori eseguiti a tutto il 11/01/2001

I DIRETTORI DEI LAVORI

 ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
N. 775 Dott. Ing. PASCIO FERRARI

 ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
N. 1699 Dr. Ing. ALDO VANINI

ING CAPO



COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ente Appaltante: *AZIENDA USL N° 7 - CARBONIA*

Oggetto dei Lavori: *LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVE VIGENTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA BARBARA*

Impresa: *A.T.I: GUERRATO S.P.A. - ROVIGO (MANDATARIA) - PAVAN S.R.L. - CAGLIARI (MANDANTE)*

Contratto in data 18/11/1997 n° 192 di repertorio registrato a Iglesias il 21/11/1997 al n° 1286/1 mod. 1

Atto di Sottomissione n° 1



1° STATO DI AVANZAMENTO
LAVORI
A TUTTO IL 11/01/2001

Importo di progetto		Data consegna Lavori	16/12/1997
Importo contrattuale dei lavori principali		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei Lavori	08/06/1999
- Lordo	6 782 500 000	I Lavori rimasero sospesi o prorogati per giorni	826
- Ribasso d'asta del -20.2%	-1 370 065 000	Per cui la nuova scadenza del tempo utile é	11/09/2001
Atto di sottomissione nr. 1	-196 846 295	Giorni impiegati in più	
Importo netto dei lavori appaltati	5 215 588 705	Giorni impiegati in meno	

ING. CAPO



Il Direttore dei Lavori





NR.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		LAVORI A MISURA				
1	N.P.0001	Disfacimento di rivestimento di qualsiasi specie escluso il marmo, compresa la spicconatura del sottostante strato di	mq	450.098	15 200	6 841 490
2	N.P.0002	MURATURA IN MUROBLOCCO pesante di laterizio, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di	mc	16.723	246 100	4 115 530
3	N.P.0003	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da	mq	268.769	19 170	5 152 302
4	N.P.0018	Fornitura e posa in opera di un metro quadro di membrana o cartone a base di betonite sodica americana con sigillatura	mq	403.480	150 000	60 522 000
5	N.P.0019	Fornitura e posa in opera di un mq di solaio misto in cemento armato (25+5 cm) e laterizio gettato in opera per	mq	112.000	150 000	16 800 000
6	N.P.0023	Ponte di aderenza per il successivo intonaco, da realizzarsi a mano mediante applicazione di prodotto TD	mq	265.932	11 760	3 127 360
7	N.P.0024	Intonaco da risanamento da realizzarsi con malta a base di calce idraulica naturale tipo TD 13 N (HD System),	mq	265.932	37 120	9 871 396
8	N.P.0028	Taglio a sezione obbligata, apertura in breccia	mc	6.374	400 000	2 549 600
9	N.P.0036	Rifacimento cornicione demolito compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte	ml	10.100	400 000	4 040 000
10	N.P.0037	Fornitura e posa in opera di un metro quadrato di membrana impermeabilizzante prefabbricata	ml	10.100	45 000	454 500
11	N.P.0038	Sconnessione di solaio, murature, impianti, fondazioni di corpo di fabbricato eseguito a mano e/o con	corpo	1.000	10 000 000	10 000 000
12	b.a.0001	DEMOLIZIONE COMPLETA, fino al piano di spiccato, di fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame in	mc	638.664	24 500	15 647 268
13	b.a.0002	SCAVO IN LARGA SEZIONE per fondazioni o per opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza, eseguito con qualsiasi	mc	793.071	5 100	4 044 662
14	b.a.0004	VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAMME calcareo trachitico, granitico o similare di adeguata pezzatura,	mc	239.708	77 000	18 457 516
15	b.a.0007	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, e demolizioni compreso la	mc	1 246.000	5 000	6 230 000
16	b.a.0008	INDENNITA' DI CONFERIMENTO a <i>A riportare</i>				167 853 624

NR.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		<i>Riporto</i>				167 853 624
		discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, valutati per il	mc	1 246.000	10 200	12 709 200
17	b.a.0011	DEMOLIZIONI DI TRAMEZZO DI MATTONI di qualsiasi tipo, eseguito anche a tratti saltuari, compreso:	mq	271.660	11 000	2 988 260
18	b.a.0014	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE INTERNA di qualsiasi tipo compresa la spicconatura	mq	1 068.450	9 800	10 470 810
19	b.a.0015	DISFACIMENTO CON SPICCONATURA di intonaco di qualsiasi specie, per spessori fino ad un	mq	984.928	6 600	6 500 525
20	b.a.0019	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA per fondazioni o per opere d'arte di qualsiasi tipo e importaza, esguito con qualsiasi	mc	7.800	15 400	120 120
21	b.a.0020	DEMOLIZIONE DI SOLAI MISTI IN GENERE, fatta eccezione di quelli in cemento armato; compreso le opere	mq	321.670	22 600	7 269 742
22	b.a.0023	RIMOZIONE DI INFISSI O SERRAMENTI IN LEGNO, FERRO, ALLUMINIO, compresi i trasporti	cad.	15.000	35 000	525 000
23	b.a.0028	DISFACIMENTO CON SPICCONATURA DI MASSETTO di qualsiasi specie, eseguito con mezzi	mq	573.060	11 000	6 303 660
24	b.a.0030	RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI in genere, o di riscaldamento quali	cad	37.000	36 200	1 339 400
25	b.b.0002	CALCESTRUZZO PER MAGRONI di sottofondazione, massetti a terra o su vespaio, platee, rinfianco e rivestimento	mc	0.780	131 000	102 180
26	b.b.0003	CALCESTRUZZO PER MAGRONI di sottofondazione, massetti a terra o su vespaio, platee, rinfianco e rivestimento	mc	38.171	140 000	5 343 940
27	b.b.0004	CALCESTRUZZO PER MAGRONI di sottofondazione, massetti a terra o su vespaio, platee, rinfianco e rivestimento	mc	20.693	148 000	3 062 564
28	b.b.0005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO, a resistenza garantita, di consistenza plastica (50-90)	mc	5.148	153 000	787 644
29	b.b.0006	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo armato per scale rette, aggetti, murature curve, pensiline	mq	547.817	43 800	23 994 385
30	b.b.0007	CALCESTRUZZO LEGGERO E TERMOISOLANTE, per formazione di pendenze, sottofondi leggeri,	mc	11.424	204 000	2 330 496
31	b.b.0011	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde lisce od	kg	7 694.087	1 800	13 849 356
		<i>A riportare</i>				265 550 906

NR.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		<i>Riporto</i>				265 550 906
32	b.b.0014	CALCESTRUZZO A RESISTENZA GARANTITA DI CONSISTENZA PLASTICA (50-90) fornito in opera con	mc	144.298	192 000	27 705 216
33	b.e.0007	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da 1° strato di rinzaffo da un 2°	mq	342.420	18 500	6 334 770
34	a.a.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	h.	242.000	42 500	10 285 000
35	a.a.0002	OPERAIO QUALIFICATO	h.	22.000	40 400	888 800
36	a.a.0003	OPERAIO COMUNE	h.	236.000	37 600	8 873 600
37	b.1.0014	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio di laboratorio, dato finito in	cad	48.000	1 200 000	57 600 000
		TOTALE LAVORI A MISURA				377 238 292
		LAVORI A CORPO				
38	4/1	Tubazioni e coibentazioni.	%	0.066	1 419 076 100	93 659 023
39	3/4	Dorsali di alimentazione per i nuovi impianti.	%	0.141	130 475 500	18 397 046
40	3/6	Impianti elettrici nuovo pronto soccorso	%	0.217	7 878 000	1 709 526
41	3/7	Impianti elettrici nuovi ambulatori	%	0.075	628 800	47 160
42	3/8	Impianto illuminazioni corridoi.	%	0.114	50 679 200	5 777 429
43	3/9	Impianto di rivelazione incendi.	%	0.073	196 401 400	14 337 302
44	3/10	Impianti elettrici piano quarto, quinto e settimo.	%	0.071	127 101 701	9 024 221
45	3/11	Impianti speciali.	%	0.122	57 864 200	7 059 432
46	3/12	Impianti elettrici nuova centrale termica.	%	0.127	7 573 500	961 835
47	4/2	Impianto aeraulico.	%	0.081	1 125 555 500	91 169 996
48	4/4	Linea impianto elettrico regolazione.	%	0.169	333 194 000	56 309 786
		TOTALE LAVORI A CORPO				298 452 756
		Riepilogo LAVORI A MISURA LAVORI A CORPO				377 238 292 298 452 756
		Sommano Ribasso d'asta del -20.2%				675 691 048 -136 489 592
		Sommano				539 201 456


Emesso il 1° SAL in data 16/01/2001 dei lavori eseguiti a tutto il 11/01/2001

I DIRETTORI DEI LAVORI


ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
N. 775 Dott. Ing. PAOLO PITTALUCA

[Handwritten signature]

ING. CAPO


ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
N. 1699 Dr. Ing. ALDO VANINI

[Handwritten signature]

Comune di IGLESIAS
Provincia di CAGLIARI

Ente Appaltante: AZIENDA USL N° 7 - CARBONIA

Oggetto dei Lavori: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVE VIGENTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA BARBARA

Impresa: A.T.I: GUERRATO S.P.A. - ROVIGO (MANDATARIA) - PAVAN S.R.L. -
CAGLIARI (MANDANTE)

CERTIFICATO 1 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DI LIRE 536 505 445

CERTIFICATI PRECEDENTI		
NUMERO	DATA	IMPORTO
Anticipazione		
TOTALE		

Visto il contratto in data 18/11/1997. nr.192 di repertorio registrato ad Iglesias il 21/11/1997 al n° 1286/1 mod. I con il quale fu affidata alla presente impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di nette L. 5.412.435.000, oltre al progetto principale è stata redatta una perizia di variante per minori e diversi lavori per un importo netto di L. -196.846.295., quindi l'importo totale netto dei lavori di perizia ammonta a L. 5.215.588.705

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a lire 539 201 456 cioè:

Per lavori e somministrazioni L.	539 201 456	
Somma L.	539 201 456	539 201 456
da cui detraendo la:		
Ritenuta del 0.50%	-2 696 007	
L'ammontare dei certificati precedenti		
Ritenuta del 10%		
Totale deduzioni L.	-2 696 007	-2 696 007
Risulta il credito dell'impresa		536 505 449
Arrotondato		536 505 445

CERTIFICA

Che a termine dell'art. 2.1.15 del Capitolato speciale d'Appalto si può pagare all'impresa predetta la rata di L. 536 505 445;

diconsi

Lire



cinquecentotrentaseimilionicinquecentocinquemilaquattrocentoquarantacinque.

Gli operai dell'impresa Pavan S.R.L. - Cagliari - sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Cagliari con Polizza n. 8509761/09 con decorrenza continuativa.

Gli operai dell'impresa Guerrato S.P.A. - Rovigo - sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Rovigo con Polizza n. 26101607/97 con decorrenza continuativa.

Cagliari., li 16/01/2001

Visto si approva: I Direttori dei Lavori



ING. CAP

IL RESP. PROC.