

DELIBERAZIONE 1845

del 13 GIU. 2001

OGGETTO: LAVORI NUOVO PRONTO SOCCORSO P.O. SIRAI DI CARBONIA.
Approvazione stato d'avanzamento lavori n° 7, liquidazione certificato di pagamento n° 7. Ditta C.S.C. COSTRUZIONI di Cagliari.

II DIRETTORE GENERALE

ACQUISITA la relazione istruttoria del responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Aru, relativa alla documentazione del settimo stato d'avanzamento lavori e la formale regolare proposta del capo servizio acquisti prot. n° 1065/ABS del 29.05.01, che costituiscono parte integrante del presente atto;

ATTESO - che L'Azienda, con Delibera n° 1259 del 20.06.97, ha aggiudicato i lavori per la costruzione del Nuovo Pronto Soccorso del P.O. Sirai, finanziato per £ 1.400.000.000 con i fondi di cui all'ex art. 20 L. 67/88, alla Ditta Consorzio Sardo Cooperative Costruzioni di Cagliari, con un ribasso sull'importo a base d'asta del 23,91% e quindi per un importo contrattuale di £ 807.748.667.

- che l'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, come integrato da richiesta della Ditta Appaltatrice, prevede la liquidazione di acconti in corso d'opera, ogni qualvolta il credito della Ditta, al netto del ribasso offerto e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non inferiore al 10% del volume dei lavori;

CONSIDERATO che sulla base della relazione istruttoria del responsabile del procedimento Geom. Giuseppe Aru, risulta legittima la liquidazione del credito vantato dalla Ditta Appaltatrice, così come risultante dal certificato di pagamento n° 7;

DATO ATTO - che la Ditta CONSORZIO SARDO COOPERATIVE COSTRUZIONI ha eseguito, a tutto il 11.05.01, lavori per un importo totale di £ 605.717.536 al netto del ribasso offerto, come risulta dal settimo stato d'avanzamento lavori emesso dal Direttore dei Lavori;

- che nel certificato n° 7 il Direttore dei Lavori certifica che si può pagare alla Ditta la somma di £ 80.668.378, al netto delle prescritte ritenute di legge;

TENUTO CONTO che la fattura n° 316 del 18.05.01 di £ 80.668.378 + IVA 10% per un totale di £ 88.735.216 per 7° S.A.L., è già stata trasmessa al Servizio Bilancio per la liquidazione;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;



DELIBERA

- Acquisire agli atti aziendali il settimo stato d'avanzamento lavori nel quale il tecnico contabilizza che la Ditta CONSORZIO SARDO COOPERATIVE COSTRUZIONI ha eseguito, a tutto il 11.05.01, lavori per un importo totale di £ 605.717.536, al netto del ribasso offerto;
- Confermare che risulta regolarmente liquidata dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Aru la fattura n° 316 del 18.05.01 di £ 80.338.378 + IVA 10% per un totale di £ 88.735.216 per 7° S.A.L.;
- demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento di £ 88.735.216 mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;
- determinare la regolare imputazione dell'importo complessivo sopraindicato di £ 88.735.216, pari a € 45.827,914, sul Cod. 020800001 del Piano dei Conti 2001.

IL DIRETTORE GENERALE

SIMEONE



Giuseppe Simeone

DIR-AMM/ *[Signature]*

DIR-SAN/ *[Signature]*


RESP-ACQ/ *[Signature]*

RESP-SETT/ TEC-PATR/ *[Signature]*


RESP-PROC/ *[Signature]*

Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda, per dieci giorni, a decorrere dal 13 GIU. 2001 fino al 22 GIU. 2001

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile Servizio
Affari Generali




Prot. 1065/ABS del 29.05.01



Al Sig. Direttore Amministrativo
Sede

Oggetto: LAVORI NUOVO PRONTO SOCCORSO P.O. SIRAI DI CARBONIA.
Proposta adozione atto deliberativo per l'approvazione del 7° stato
d'avanzamento lavori e liquidazione certificato di pagamento n° 7 alla Ditta
C.S.C. Costruzioni di Cagliari.

Acquisita la relazione istruttoria del Geom. Giuseppe Aru, Responsabile del
Procedimento per i lavori e concordandone la proposta, si chiede l'adozione del relativo
atto deliberativo.

RESPONSABILE SERVIZIO ACQUISTI E SERVIZI TECNICI
Geom. Gerolamo Agulli

SET. / 



Prot

Carbonia 29.05.2001

Al Sig. RESPONSABILE SERVIZIO ACQUISTI

Sede

Oggetto: LAVORI NUOVO PRONTO SOCCORSO P.O. SIRAI DI CARBONIA.

Proposta per l'approvazione del 7° stato d'avanzamento lavori e liquidazione certificato di pagamento n° 7, alla Ditta C.S.C. Costruzioni di Cagliari.

Lo scrivente Geom. G.B. Aru, responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, ha esaminato, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, la documentazione presentata dall'Ing. Giannetto Vacca, Direttore dei Lavori, relativa al settimo stato d'avanzamento lavori.

PREMESSA

Il progetto per l'opera in oggetto è stato finanziato con i fondi di cui all'ex art. 20 L. 67/88 per un importo di £ 1.400.000.000, come da Decreto C.G.A.L.P. n° 537 del 27.06.97.


Le somme a tutt'oggi accreditate a questa AUSL ammontano a £ 1.190.000.000 (con mandato n. 71 del 22.07.97, è stata accreditata all'Azienda la prima rata, pari al 25% del finanziamento, pari a £ 350.000.000, con mandato n. 20 del 22.06.99 è stata accreditata la seconda rata, pari al 30% del finanziamento, pari a £ 420.000.000, con mandato n. 04 del 17.04.01 è stata accreditata la terza rata, pari al 30% del finanziamento, pari a £ 420.000.000).

L'Azienda, con Delibera n° 1259 del 20.06.97, ha aggiudicato i lavori per la costruzione del Nuovo Pronto Soccorso del P.O. Sirai alla Ditta Consorzio Sardo Cooperative Costruzioni di Cagliari, con un ribasso sull'importo a base d'asta del 23,91% e quindi per un importo contrattuale di £ 807.748.667.

E' stato stipulato il contratto di affidamento dei lavori con rep. 194 del 20.11.97, registrato a Iglesias il 26.11.97 al n° 305.

La progettazione e Direzione lavori sono state affidate all'Ing. Giannetto Vacca di Sant'Antioco con Delibera n° 725 del 27.06.94. L'incarico è stato formalizzato con convenzione Rep. n° 286 del 03.08.94 registrata a Iglesias l'11.08.94 al n° 1219; rettificata con Delibera n° 1392 del 10.05.96 e n° 2034 del 15.10.97; regolarizzata con convenzione Rep. n° 195 del 27.11.97, registrata a Iglesias il 05.12.97 al n° 133.

L'Ing. Vacca, con Delibera n° 1725 del 09.10.98 è stato incaricato di redigere perizia suppletiva e di variante.



La perizia di variante è stata approvata con Delibera n° 2531 del 22.12.99. L'atto di sottomissione è stato stipulato in data 08.02.00 rep. n° 3, registrato a Iglesias il 01.03.00 al n° 322, portando l'importo contrattuale a £ 886.378.133, nei limiti dello stanziamento iniziale.

A tutt'oggi, per lavori e competenze tecniche, sono state spese £ 753.039.530, per cui sono disponibili £ 436.960.4702.

Il Direttore dei lavori ha consegnato:

- il settimo stato d'avanzamento lavori nel quale contabilizza che la Ditta CONSORZIO SARDO COOPERATIVE COSTRUZIONI ha eseguito, a tutto il 11.05.01, lavori per un importo totale di £ 605.717.536, al netto del ribasso offerto;
- il certificato n° 7 con il quale certifica che si può pagare alla Ditta la somma di £ 80.668.378, al netto delle prescritte ritenute di legge.

La suddetta documentazione è redatta conformemente alle disposizioni per la contabilità dei lavori pubblici e coerentemente al progetto approvato.

La Ditta Appaltatrice ha presentato la fattura n° 316 del 18.05.01 di £ 80.668.378 + IVA 10% per un totale di £ 88.735.216, che lo scrivente ha trasmesso, per la liquidazione, al servizio Bilancio.

L'importo liquidato, pari a £ 88.735.216 (€ 45.827,914) è disponibile all'interno delle somme finanziate per l'opera.

A seguito della presente liquidazione, le somme totalmente impegnate, per lavori e competenze tecniche ammontano a £ 833.707.908, (69,47% della somma finanziata) e residuano sull'importo accreditato £ 356.292.092.

Ai fini della contabilità aziendale l'importo liquidato sarà imputato al Cod. 02080001 - immobilizzazioni in corso - del Bilancio.


Si propone l'acquisizione agli atti aziendali del settimo stato d'avanzamento lavori e la conferma della regolarità della liquidazione alla Ditta appaltatrice del credito sopra detto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe Aru



COMUNE DI CARBONIA
PROVINCIA DI CAGLIARI



Ente Appaltante: AZIENDA U.S.L. n° 7 - CARBONIA
Oggetto dei Lavori: LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO
Impresa: Consorzio Sardo Cooperative Costruzioni - Coop. Edile MONTEIXI

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.07
PER IL PAGAMENTO DELLA SETTIMA RATA DI L.80.668.378**

CERTIFICATI PRECEDENTI		
NUMERO	DATA	IMPORTO
Anticipazione		L. 0
01	03	L. 236.528.738
03bis	27/01/00	L. 12.514.748
04	16/06/00	L. 68.808.983
05	29/09/00	L. 100.231.762
05bis	29/09/00	L. 8.943.955
06	01/02/01	L. 86.165.211
TOTALE		L. 513.193.397

Contratto in data 20.11.1997 nr.194 di repertorio, registrato ad Iglesias in data 26.11.1997 al nr. 1305 Mod. III

Per lavori e somministrazioni

Sommano

Da cui detraendo la

Ritenuta di 1/20

Ritenuta del 0,5%

L'ammontare dei certificati precedenti

Totale deduzioni

Risulta il credito dell'impresa

Arrotondato

L.	605.717.536	
L.	605.717.536	L. 605.717.536
-L.	30.285.877	
-L.	3.028.588	
-L.	491.734.694	
-L.	525.049.158	-L. 525.049.158
		L. 80.668.378
L.	80.668.378	L. 80.668.378

Assicurazione operai:

Gli operai dell'impresa sono stati assicurati presso l' I.N.A.L.L. di Cagliari con Polizza n. 85071361 in data 19/02/1998 continuativa.


CERTIFICA

che a termine dell'art. 16 del Capitolato speciale d'Appalto si può pagare all'impresa predetta la SETTIMA rata di L.80.668.378 diconsi Lire ottantamilioniseicentosessantottomilatrecentosettantotto.

Carboniali, li 17/05/01

Il Direttore dei Lavori

V. Il Resp. del Procedimento



SERVIZIO SANITARIO



REGIONE SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE n° 7

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

22 MAG 2001

PROT. 10359 B
CLAS. FAB.

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO PRESIDIO OSPEDALIERO " SIRAI " - CARBONIA

PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
E DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL PATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO
(LEGGE 11.03.1988 n° 67 Art. 20)


IMPRESA APPALTATRICE: CONSORZIO SARDO COOP. COSTRUZIONI - Coop. Edile MONTExI

Contratto d'appalto n° 194 del 20.11.1997 e atto aggiuntivo n° 3 del 08.02.2000

7° SAL STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 11/05/01

Descrizione importi	Lire	Euro	Descrizione date	Date / Giorni
Importo progetto originario	L. 1.400.000.000	€ 723.039,66	Data consegna lavori	10/12/97
Importo a base d'asta	L. 1.061.570.071	€ 548.255,19	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	04/12/98
Ribasso contrattuale	L. 253.821.404	€ 131.087,82	1° proroga in data 19/11/1998 di giorni	120
Importo netto dei lavori	L. 807.748.667	€ 417.167,37	Nuova scadenza	03/04/99
Importo 1° perizia	L. 1.200.000.000	€ 619.748,28	1° sospensione lavori in data	02/04/99
Importo netto aggiuntivo 1° perizia	L. 78.629.466	€ 40.608,73	1° ripresa lavori in data	25/01/00
Importo netto complessivo dei lavori	L. 886.378.133	€ 457.776,10	Giorni di sospensione	297
Fondo a disposizione 1° Perizia	L. 313.621.867	€ 161.972,18	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	17/11/00
Imprevisti	L. 8.461.996	€ 4.370,26	2° proroga per 1° perizia per giorni	300
Concorso spese tecniche + IVA	L. 216.522.058	€ 111.824,31	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	13/09/01
L.V.A. sui lavori 10%	L. 88.637.813	€ 45.777,61	2° sospensione dei lavori in data	05/10/00
			2° ripresa dei lavori in data	23/01/01
			Giorni di sospensione	109
			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	31/12/01
			Giorni impiegati in meno	
			Giorni impiegati in più	

Il Direttore dei Lavori



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO


N.R.	ART.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	e.059	Oper civili Scavo a sezione obbligata per fondazione d'opere d'arte o per posa delle	mc	665,101 L	13.000 L	8.646.313
2	e.060	Vespaio di pietrame calcareo o siliceo di qualunque spessore e con pezzatura	mc	437,313 L	28.700 L	12.550.884
3	e.061	Calcestruzzo Rck25 DCK 2b Dmax 30, dato in opera per sottofondazioni o per	mc	290,745 L	147.100 L	42.768.590
4	e.062	Calcestruzzo Rck30DCK 2b Dmax 30, per fondazioni armate di qualunque dimensione	mc	227,260 L	192.200 L	43.679.372
5	e.063	Calcestruzzo Rck30DCK 2b Dmax 30, per strutture armate in elevazione e opere	mc	121,123 L	211.200 L	25.581.177
6	e.064	Ferro tondo ad aderenza migliorata tipo FeB44k, controllato in stabilimento, per	Kg	23.381,897 L	1.620 L	37.878.673
7	e.066	Muratura di mattoni forati 12*25:30, di spessore cm 12, allettati con malta	m ²	572,460 L	36.000 L	20.608.560
8	e.067	Muratura spessore cm 30 in blocchi in termolaterizio tipo POROTON 800 , fori	m ²	101,220 L	46.300 L	4.686.486
9	e.068	Muratura a cassa vuota composta da uno strato esterno in muratura in Poroton	m ²	335,240 L	93.900 L	31.479.036
10	e.069	Solaio in latero cemento, gettato in opera secondo piani inclinati o	m ²	587,305 L	81.690 L	47.976.946
11	e.070	Intonaco per esterni in malta di cemento di spessore non inferiore a cm 1.5,	m ²	591,940 L	18.020 L	10.666.759
12	e.071	Intonaco per interni in malta bastarda, completo di strollatura, arricciatura e	m ²	2.811,600 L	16.400 L	46.110.240
13	e.073	Marmo Perlato Sardo o simile per pedate, soglie e davanzali, spessore cm 3, con	m ²	16,250 L	143.000 L	2.323.750
14	e.074	Conglomerato cementizio cellulare ISOCAL500 per la realizzazione di strato	mc	81,266 L	226.500 L	18.406.749
15	e.075	Impermeabilizzazione di estradossi di volti e impalcati in calcestruzzo eseguito	m ²	1.077,720 L	10.200 L	10.992.744
16	e.076	Manto impermeabile eseguito con mantolamina di spessore non inferiore a mm 4, a	m ²	830,320 L	23.600 L	19.595.552
17	e.077	Serramento esterna realizzato con profili estrusi in PVC bianco del tipo rigido	m ²	47,000 L	490.000 L	23.030.000
18	e.078	Serramento esterno con tutte le caratteristiche di cui all'articolo precedente	m ²	36,120 L	590.000 L	21.310.800
19	e.080	Serramento di porta interna ad una o due ante, con telaio in legno di abete	m ²	81,600 L	490.000 L	39.984.000
20	e.081	Sistema di fotocellule e meccanismi di movimento per apertura automatica portoni	cad	3,20 L	6.730.000 L	21.536.000
		A Riportare:				L 489.812.631

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO

N.R.	ART.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				L 489.812.631
21	e.082	Vaso a cacciata in vetrochina con raccordo di scarico a pavimento o parete,	cad	2,100	L 190.000	L 399.000
22	e.085	Piatto doccia in vetrochina delle dimensioni di 80*80 cm, completo di	cad	3,000	L 253.000	L 759.000
23	e.087	Vaso di cacciata per disabili, in monoblocco delle dimensioni 38*80*50+38 cm,	cad	0,300	L 660.000	L 198.000
24	e.088	Vuotatoio in vetrochina, dim. 44*54*53 cm, con griglia ribaltabile in acciaio	cad	0,600	L 468.000	L 280.800
25	e.095	Tubazione in acciaio zincato di qualunque diametro, compreso pezzi speciali di	Kg	700,000	L 9.300	L 6.510.000
26	e.096	Pozzetto prefabbricato in cls delle dimensioni interne non inferiori a 50x50x50	cad	3,000	L 155.000	L 465.000
27	e.097	Saracinesca a sfera da 2 PN10 in opera con leva, guarnizioni, lavorazione ed	cad	7,000	L 81.700	L 571.900
28	e.106	Cordonata stradale in calcestruzzo vibrocompresso, sez. cm 15*25, fornita e	m	107,800	L 24.000	L 2.587.200
29	e.110	Pavimentazione in pietrini di cemento 20*20 cm allettata con malta cementizia di	mq	177,450	L 29.200	L 5.181.540
30	e.117	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, fornita e posta in opera secondo	Kg	2.361,601	L 1.800	L 4.250.883
31	e.122	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame serie B pesante D14mm, incrudito	m	99,200	L 18.000	L 1.785.600
32	e.123	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame serie B pesante fi 16mm,	m	70,00	L 20.000	L 1.400.000
33	e.124	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame serie B pesante fi 20mm.,	m	70,00	L 24.000	L 1.680.000
34	e.140	Scavo di sbancamento eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici in terreno di	mc	507,046	L 4.850	L 2.459.173
35	np.016	ZOCCOLETTA BATTISCOPA A SGUSCIA PER PIASTRELLE IN KLINKER TRAFILATO di	m	334,200	L 23.100	L 7.720.020
36	np.017	Vasca per preparazione pazienti traumatizzati in ghisa smaltata, dim. indicative	cad	1,00	L 1.374.000	L 1.374.000
37	np.019	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio	cad	32,000	L 336.700	L 10.774.400
38	np.020	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE (Rif. Prezz. Reg. E.1150.1140), in ottone o				
		2 - 3/4x3x1/2	cad	6,000	L 89.700	L 538.200
39		3 - 3/4x4x1/2	cad	5,000	L 96.700	L 483.500
40		5 - 3/4x6x1/2	cad	3,000	L 114.600	L 343.800
41	np.021	TUBO FOGNA PVC TIPO 303/1 (v. Rif. Prezz. Reg. E.3550.1010.5), in barre da m	m	240,900	L 45.600	L 10.985.040
		A Riportare:				L 550.559.687

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO

N.R.	ART.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPOR TO
		Riporto:				L 550.559.687
42	np.023	POZZETTO FOGNARIO ALLACCIO URB. (Rif. Prezz. Reg. E.3590.1020.9) , realizzato	cad	9,000	L 432.000	L 3.888.000
43	np.024	POZZETTO DI ISPEZIONE per fognature, dimensioni interne 100x120x120 h (Rif.	cad	11,000	L 890.000	L 9.790.000
44	np.027	TINTEGGIATURA DI SOFFITTI E PARETI eseguita con pittura minerale a base di	mq	847,191	L 10.300	L 8.726.067
45	np.029	PAVIMENTAZIONE IN KLINKER TRAFILATO PAVIMENTAZIONE IN KLINKER TRAFILATO eseguito	mq	435,839	L 61.500	L 26.804.099
46	np.030	RIVESTIMENTO IN KLINKER TRAFILATO eseguito con piastrelle tipo NATUCER Cromo	mq	366,042	L 48.200	L 17.643.224
		Importo netto Oper civili				L 617.411.077
		Impianto elettrico, illuminazione ed antincendio				
47	e.014	Cavo coassiale per trasmissioni televisive, fornito e posto in opera entro	m	90,00	L 1.290	L 116.100
48	e.017	Cassetta di derivazione da incasso a tre posti in materiale termoplastico	cad	24,000	L 4.100	L 98.400
49	e.019	Punto luce interrotto per ambienti interni ordinari, da eseguirsi con cavi di	cad	3,600	L 46.110	L 165.996
50	e.021	Punto luce interrotto per ambienti interni ordinari, da eseguirsi con cavi di	cad	29,000	L 47.510	L 1.377.790
51	e.022	Punto presa bipolare doppia con terra 10/16 A, realizzato con tubazioni in	cad	41,000	L 31.570	L 1.294.370
52	e.024	Punto presa bipolare 16A 2p+t con interblocco (presa sicura), costituita da tubo	cad	0,800	L 83.590	L 66.872
53	e.027	Punto luce segnapasso per camere degenza, antibagni e antishock, comprendente	cad	4,000	L 53.570	L 214.280
54	e.028	Punto presa telefonica, realizzato con tubazioni in materiale plastica corrugata	cad	18,000	L 49.410	L 889.380
55	e.029	Punto presa TV per impianto tradizionale non satellitare, realizzato con	cad	2,800	L 51.060	L 142.968
56	e.103	Sensori fotoottici con base e leed di autoidentificazione. Compreso il	cad	20,00	L 300.500	L 6.010.000
57	np.046	Plafoniera a soffitto tipo SIEMENS SiPLAST o equivalente, provvista di lampade a	cad	39,000	L 246.000	L 9.594.000
58	np.048	Plafoniera per montaggio a soffitto o a sospensione per bagni ed antibagni, tipo	cad	23,000	L 112.000	L 2.576.000
59	np.049	Plafoniera per montaggio a soffitto o a sospensione per degenze, tipo SIEMENS	cad	9,00	L 156.000	L 1.404.000
60	np.050	cavo multipolare a tre conduttori tipo NIVVK sez. 4 mmq	m	100,00	L 2.240	L 224.000
		A Riportare:				L 24.174.156




LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO

N.R.	ART.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				L 24.174.156
61	np.051	cavo multipolare a tre conduttori tipo N1VVk sez. 2.5 mmq	m	257,000	L 1.800	L 462.600
62	np.052	cavo multipolare a tre conduttori tipo N1VKK sez. 6 mmq	m	25,000	L 3.030	L 75.750
63	np.054	cavo multipolare a tre conduttori tipo N1VVk sez. 1.5 mmq	m	350,000	L 1.170	L 409.500
64	np.057	cavo unipolare tipo FG100M1, sez. 1X10 mmq	m	50,000	L 3.000	L 150.000
65	np.058	cavo unipolare tipo FG100M1, sez. 1X25 mmq giallo-verde	m	50,000	L 5.500	L 275.000
66	np.060	cavo unipolare tipo FG100M1, sez. 1X10 mmq giallo-verde	m	25,000	L 3.000	L 75.000
67	np.066	Canalizzazione in materiale plastico autoestinguente a norme CEI di sezione	m	140,000	L 42.000	L 5.880.000
68	np.067	Nodo equipotenziale per ambulatori e camere di degenza, costituito da sbarra di	cad	10,00	L 150.000	L 1.500.000
69	np.068	Nodo equipotenziale per locali bagni e docce, costituito da sbarra di rame	cad	12,000	L 140.000	L 1.680.000
		Importo netto Impianto elettrico, illuminazione ed antincendio				L 34.682.006
		Gas medicali				
70	e.048	TUBAZIONE IN RAME CRUDO per rete di distribuzione, realizzata in tubo di rame	m	272,000	L 14.730	L 4.006.560
71	e.049	TUBAZIONE IN RAME CRUDO per rete di distribuzione, realizzata in tubo di rame	m	120,000	L 15.720	L 1.886.400
72	e.050	TUBAZIONE IN RAME CRUDO per rete di distribuzione, realizzata in tubo di rame	m	60,00	L 16.800	L 1.008.000
73	e.051	TUBAZIONE IN RAME CRUDO per rete di distribuzione, realizzata in tubo di rame	m	50,00	L 17.700	L 885.000
74	e.053	TUBAZIONE IN RAME CRUDO per rete di distribuzione, realizzata in tubo di rame	m	90,00	L 24.000	L 2.160.000
75	np.072	TUBAZIONE IN RAME CRUDO per rete di distribuzione, realizzata in tubo di rame	m	50,00	L 42.000	L 2.100.000
		Importo netto Gas medicali				L 12.045.960
		Ristrutturazione				
76	a.001	Operaio specializzato	ora	40,000	L 34.000	L 1.360.000
77	a.002	Operaio qualificato	ora	40,000	L 32.000	L 1.280.000
78	a.003	Operaio comune	ora	104,000	L 30.000	L 3.120.000
79	c.001	Autocarro di media portata compreso il ritorno a vuoto	q/km	2.565,072	L 160	L 410.412
80	e.066	Muratura di mattoni forati 12*25:30, di spessore cm				L 6.170.412
		A Riportare:				L 6.170.412

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO

N.R.	ART.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				L 6.170.412
		12, allettati con malta	mq	147,615	L 36.000	L 5.314.140
81	e.071	Intonaco per interni in malta bastarda, completo di strollatura, arriciatura e	mq	814,700	L 16.400	L 13.361.080
82	e.073	Marmo Perlato Sardo o simile per pedate, soglie e davanzali, spessore cm 3, con	mq	13,145	L 143.000	L 1.879.735
83	e.078	Serramento esterno con tutte le caratteristiche di cui all'articolo precedente	mq	28,680	L 590.000	L 16.921.200
84	e.080	Serramento di porta interna ad una o due ante, con telaio in legno di abete	mq	48,960	L 490.000	L 23.990.400
85	np.016	ZOCOLETTO BATTISCOPA A SGUSCIA PER PIASTRELLE IN KLINKER TRAFILATO di	m	251,700	L 23.100	L 5.814.270
86	np.019	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio	cad	16,000	L 336.700	L 5.387.200
87	np.027	TINTEGGIATURA DI SOFFITTI E PARETI eseguita con pittura minerale a base di	mq	981,121	L 10.300	L 10.105.546
88	np.029	PAVIMENTAZIONE IN KLINKER TRAFILATO PAVIMENTAZIONE IN KLINKER TRAFILATO eseguito	mq	297,850	L 61.500	L 18.317.775
89	np.030	RIVESTIMENTO IN KLINKER TRAFILATO eseguito con piastrelle tipo NATUCER Cromo	mq	95,742	L 48.200	L 4.614.764
90	np.031	DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE (Rif. Prezz. Reg. E.1020.1030), eseguita con 2 - muratura di pietrame in genere	mc	3,600	L 83.100	L 299.160
91		4 - conglomerati o malte cementizi magri	mc	75,732	L 43.500	L 3.294.342
92	np.032	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZO DI MATTONI (Rif. Prezz. Reg. E.1020.1040) di qualsiasi 1 - spessore fino a cm 10	mq	73,500	L 10.200	L 749.700
93	np.034	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE interna di qualsiasi tipo (rif. Prezz. Reg.	mq	273,360	L 10.100	L 2.760.936
94	np.035	DISFACIMENTO CON SPICCONATURA di qualsiasi intonaco (Rif. Prezz. Reg. 1 - intonaco interno	mq	502,200	L 6.800	L 3.414.960
95	np.036	RIMOZIONE INFISSI O SERRAMENTI LEGNO (Rif. Prezz. Reg. E.1020.1220); compresi i 1 - per superfici fino a mq 2.50	cad	10,000	L 21.800	L 218.000
96		2 - per superfici oltre mq 2.50 e fino a mq 5.00	cad	12,000	L 34.400	L 412.800
97	np.037	RIMOZIONE TUBAZIONE IN VISTA (Rif. Prezz. Reg. E.1020.1250) di qualsiasi genere; 1 - diametri fino cm 10	m	133,500	L 7.100	L 947.850
98	np.038	RIMOZIONE APPARECCHI IGIENICO SANITARI (Rif. Prezz. Reg. E.1020.1260) in A Riportare:				L 123.974.270

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO

N.R.	ART.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				L 123.974.270
99		1 - vasche da bagno, piatti doccia, orinatoi a colonna	cad	2,000	L 37.400	L 74.800
		2 - altri apparecchi igienici, scaldabagni, radiatori etc	cad	6,000	L 20.500	L 123.000
100	np.039	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali demoliti,(Rif.	mc	160,317	L 12.900	L 2.068.089
101	np.040	RINZAFFO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI (Rif. Prezz. Reg. E.1200.1030),				
		3 - con malta idraulica (tipo plastocem), composta da kg 400 di calce idraulica	mq	502,200	L 11.300	L 5.674.860
		Importo netto Ristrutturazione				L 131.915.019
		Riepilogo:				
		Oper civili				L 617.411.077
		Impianto elettrico,illuminazione ed antincendio				L 34.682.006
		Gas medicali				L 12.045.960
		Ristrutturazione				L 131.915.019
	ImpC	Sommano				L 796.054.062
	IS	Ribasso contrattuale del 23.91%				-L 190.336.526
	ImpS	Importo netto lavori				L 605.717.536
		Euro				(€ 312827,00)

[Handwritten signature]

V° Il Resp. del Procedimento

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



09125 CAGLIARI - VIA NUORO, 72
 TEL. 070/667646 - 667647 - FAX 664820
 PARTITA IVA 00520310921
 CODICE FISCALE 80002730929

CONSORZIO SARDO
 OPERATIVE COSTRUZIONI FATTURA N. 316 DEL 18/05/01

COD. CLIENTE 1202002
 AZIENDA U.S.L. N. 7
 P.I./C.F. 02261310920
 VIA DALMAZIA
 09013 CARBONIA CA

IMPONIBILE IVA

OGGETTO: COSTRUZIONE NUOVO PRONTO
 CORSO OSPEDALE STRALDI
 CARBONIA. CONTRATTO N. 194 DEL
 11/97 - REGISTRATO AL DILETTAS AL
 1305-MOD. 3 - IN DATA 26/11/97

VOSTRO DARE PER: S.A.L.

Stampa: AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA
 V. 57
 Data: 18/05/01
 Firma: [Firma]

DEBITO DA ACCREDITARE SUL C/C
 N. 55 DEL BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
 C. DI CAGLIARI COORDINATE
 CARTE: 01015 04800

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 25 MAG 2001
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

80.668.378 10

IMPONIBILE 80.668.378 IVA 10 IMPOSTA 8.066.838
 IVA IMPOSTA
 IVA IMPOSTA

TOTALE FATTURA 88.735.216

ex art. 20 L. 67/88
 cod. 020800001
 (da liquidare entro il 16.06.01)

Il Resp. del Procedimento
 [Firma]



[Firma]