

Deliberazione 1856 del 15 GIU. 2001


**OGGETTO:** *Lavori di completamento e adeguamento del Poliambulatorio di Buggerru –  
Impresa Costruzioni Vacca Mariano di Fluminimaggiore - Approvazione atti  
relativi al 1° stato d'avanzamento dei lavori -*

### IL DIRETTORE GENERALE

- acquisita** la formale regolare proposta del Capo Servizio Acquisti prot. 1016 /ABS del 22.05.01, che costituisce parte integrante del presente atto;
- atteso** che l'Azienda, con Delibera n° 2498 del 16/12/99 ha aggiudicato i lavori in oggetto all'Impresa Costruzioni Vacca Mariano di Fluminimaggiore, per un importo contrattuale di £. 259.734.477, al netto del ribasso d'asta del 0,102124% sull'importo a base di £. 260.000.000, + IVA al 10%;
- considerato** che l'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, prevede che l'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute previste dalle norme vigenti in materia, raggiunga la cifra di £ 50.000.000 (cinquantamiloni);
- recepito** che l'Impresa Vacca Mariano di Fluminimaggiore, a tutto il 20/12/2000, ha eseguito lavori, al netto del ribasso d'asta del 0,102124 %, per un importo di £. 52.376.730, giusto lo stato d'avanzamento dei lavori n° 1 emesso il 09/05/2001 dal Direttore dei lavori Arch. Marco Concas, approvato dal Resp.le di procedimento, per cui il credito netto dovuto all'Impresa, dedotto lo 0,5 % per infortuni e 1/20 per garanzia, ammonta a £. 50.000.000 + IVA 10%, così come risulta dal Certificato di Pagamento n° 1 emesso dal suindicato Direttore dei lavori e approvato dal Responsabile di procedimento;
- sentito** il Direttore Amministrativo e il Direttore sanitario

### DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali il 1° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori Arch. Marco Concas che contabilizza a tutto il 20.12.2000, al netto del ribasso d'asta del 0,102124%, lavori eseguiti



per un importo di £. 52.376.730, relativi all'appalto dei lavori di completamento e adeguamento del Poliambulatorio di Buggerru.

- di procedere con successivi atti alla liquidazione del credito vantato dall'Impresa Vacca Mariano di Fluminimaggiore.

DIR.AMM./ *fat*


DIR. SAN/ *ph*

ACQU./Agulli *pur*

SETT. *SA*

RESP.LE PROC/G. Puddu *Giuseppe Puddu*

ADD/L.Cinesu *dante Cinesu*



Il Direttore Generale  
Dr. Emilio Simeone

*Emilio Simeone*

*Azienda sanitaria locale  
Carbonia*

Si attesta che la deliberazione n° 1856 /2001 risulta, per dieci giorni, affissa all'albo  
legale aziendale, a decorrere dal 15 GIU. 2001 al 25 GIU. 2001



**Il responsabile procedimento**

Carta

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Carta".

**Il responsabile affari generali**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. ...".

**SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA**  
**AZIENDA U.S.L. N° 7**  
**CARBONIA**

Carbonia, 22.05.2001

Prot. 1046/ABS

***Al Direttore Amministrativo***  
***Carbonia***


**OGGETTO:** Proposta adozione atto deliberativo per approvazione 1° SAL dei lavori di completamento e adeguamento alle normative vigenti del Poliambulatorio di Buggerru - Impresa Vacca Mariano di Fluminimaggiore -

E' pervenuta a questo Ufficio la relazione istruttoria del Geom. Giuseppe Puddu, Responsabile del procedimento dei lavori indicati in oggetto, con la quale esprime parere favorevole per l'approvazione dei atti contabili relativi al 1° stato d'avanzamento dei lavori in questione.

Lo scrivente, concordando con quanto esposto dal Responsabile del procedimento, propone l'adozione del presente atto.

Il Responsabile Servizio Acquisti  
Geom. Agulli

Set. / 

Add./Laura Cinesu  


**SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA**  
**AZIENDA U.S.L. N° 7**  
**CARBONIA**

Iglesias, 21 MAG. 2001

Prot. 115/UT

***Al Resp.le Servizio Acquisti***  
***Carbonia***

**OGGETTO:** Proposta adozione atto deliberativo per approvazione atti relativi al 1° SAL dei lavori di completamento e adeguamento alle normative vigenti del Poliambulatorio di Buggerru – Impresa Vacca Mariano -


Con atto deliberativo n° 490 del 17/03/99 sono stati approvati gli elaborati progettuali, redatti dall'Arch. Marco Concas, relativi ai lavori di completamento dei lavori principali nonché la realizzazione delle modifiche necessarie per dotare l'edificio dei requisiti essenziali per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14/10/97.

Con atto deliberativo n° 2498 del 16/12/1999 è stato aggiudicato all'Impresa Vacca Mariano di Fluminimaggiore, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di completamento e adeguamento alle normative vigenti del Poliambulatorio di Buggerru, per un importo di £. 259.734.477 + IVA, al netto del ribasso d'asta del 0,102124% sull'importo a base d'asta di £. 260.000.000.

In data 22/03/00 è stato stipulato, con la Ditta aggiudicataria, il relativo contratto d'appalto, n° 12 di repertorio e registrato in Iglesias il 29/03/00 al n° 498, Mod. 3.

In data 02/10/00, il Direttore dei Lavori Arch. Marco Concas, con regolare verbale, ha proceduto alla consegna dei lavori in questione.

L'Impresa Vacca Mariano a tutto il 20/12/2000, ha eseguito lavori, al netto del ribasso d'asta del 0,102124%, per un importo di £. 52.376.730, così come risulta dallo stato d'avanzamento dei lavori n° 1 emesso in data 09/05/2001 dal Direttore dei lavori Arch. Marco Concas.




Il credito netto dovuto all'Impresa, dedotto lo 0,5 % per infortuni e 1/20 per garanzia, ammonta a £. 50.000.000 + iva 10%, così come risulta dal Certificato di Pagamento n° 1 emesso in data 09/05/2001 dal suddetto Direttore dei Lavori.

L'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede che l'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute previste dalle norme vigenti in materia, raggiunga la cifra di £. 50.000.000 (cinquantamiloni).



Il Responsabile del Procedimento, Geom. Giuseppe Puddu ha accertato la regolarità della certificazione emessa dal Direttore dei lavori; giusta la firma apposta per approvazione negli elaborati in questione.

Per quanto sinora esposto si rende necessario procedere all'approvazione degli elaborati relativi allo stato d'avanzamento n° 1 e al certificato di pagamento n° 1 dei lavori di completamento e adeguamento alle normative vigenti del Poliambulatorio di Buggerru e procedere, con successivo atto alla liquidazione del credito vantato dall'Impresa aggiudicataria.

Il Resp.le del procedimento  
Geom. Giuseppe Puddu



ADD/L. Cinesu



AZIENDA A.S.L. N°7 CARBONIA PROV. CAGLIARI  
COMUNE DI BUGGERRU  
LAVORI: COMPL. E ADEG. DEL POLIAMBULATORIO DI BUGGERRU  
IMPRESA ESECUTRICE: VACCA MARIANO  
DIRETTORE DEI LAVORI: DOTT. ARCH. MARCO CONCAS

CERTIFICATO 1 PER IL PAGAMENTO DELLA prima RATA DI LIRE 50 000 000

Il sottoscritto Direttore dei Lavori:

Visto il contratto in data 22/03/2000 repertorio N. 12 registrato a Iglesias addì 29/03/2000 al N. 498 col quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di L. 259.734.477

**RISULTANDO** dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a lire 52 376 730 cioè:

Per lavori e somministrazioni	L.	52 376 730		
Per mater. giacente in cantiere	L.	600 000		
Sommano	L.	52 976 730	L.	52 976 730


Da cui detraendo:

Ritenuta di 1/20 su L.	52 976 730 L.	2 648 837		
Ritenuta del 0.50% su L.	52 976 730 L.	264 884		
Totale deduzioni	L.	2 913 721	L.	2 913 721

Risulta il credito dell'Impresa: L. 50 063 009

Arrotondato L. 50 000 000

Gli operai dell'Impresa sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. di .....  
..... con Polizza n. .... continuativa.



Il Direttore dei Lavori


CERTIFICA che a termine dell'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa, la rata di L. 50 000 000

(diconsi lire Cinquantamiloni)

....., il 09 MAG. 2001

Il Respon. del Procedimento

V. il resp.le del procedimento  
*Cinqueferrato*



ASIEDA A.S.L. N° 7 CAGLIARI PROV. CAGLIARI

COMUNE DI BUGGERRU

LAVORI: COMPL. E ADEG. DEL POLIAMBULATORIO DI BUGGERRU

IMPRESA ESECUTRICE: VACCA MARIANO

DIRETTORE DEI LAVORI: DOTT. ARCH. MARCO CONCAS

## 1 STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

ESEGUITI A TUTTO IL 20/12/2000

V. il resp.le del procedimento

*Cinquepunta*

*Am*

*BA*



AZIENDA A.S.L. N°7 CARBONIA PROV. CA.

COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL  
POLIAMBULATORIO DI BUGGERRU

NUM.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	F0009	PREZZO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MQ. 1,00 DI MURATURA DI MATTONI FORATI (8X15X30) IN PIANO OD IN CURVA DI SPESSORE UGUALE O SUPERIORE AD UNA TESTA, ESEGUITA PER MURI DI FABBRICA, PIEDRITTI DI CANALI, VOLTE, ARCHI,	MQ.	85.428	28 000	2.391 984
2	F0016	PREZZO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MQ. 1,00 DI INTONACO ESTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DOSATA A QL. 5,00 PER MC. DI CEMENTO, TIRATO A FRATAZZO SU SOTTOSTANTE SBRUFFATURA DA COMPENSARE A PARTE, COMPRESI GLI ONERI PER I	MQ.	107.028	16 000	1 712 448
3	F0017	PREZZO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MQ. 1,00 DI INTONACO INTERNO IN MALTA BASTARDA, TIRATO A FRATAZZO SU SOTTOSTANTE SBRUFFATURA DA COMPENSARE A PARTE, COMPRESI GLI ONERI PER I PONTEGGI, FORMAZIONE DI SPIGOLI, LESENE E SIMILI, DA	MQ.	317.848	16 000	5 085 568
4	NP005	Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq 1 di muratura in muro blocco tipo Poroton 800 dim. 30*25*25 murati con malta cementizia a Kg 500/mc, compreso l'avvicinamento del materiale, gli oneri per il ponteggi ed ogni altro onere per	mq	100.635	70 000	7 044 450
5	V010	SMONTAGGIO LASTRE IN PIROCLASTITE, PULITURA ED ACATASTAMENTO, PER RENDERLE PRONTE AL SUCCESSIVO POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO COME DA CAPITOLATO.	CORPO	1.000	1 300 000	1 300 000
6	V012	DEMOLIZIONE E RIPRISTINO MURO E LASTRE DI RIQUADRO DELLA FINESTRA, LATO CHIESA, IN QUANTO MONTATE MALE, PER LA PRECISIONE CON LA FACCIA SUPERIORE DELLA SOGLIA A QUOTA MAGGIORE DEL TELAIO MOBILE DELL'INFISSO, CAUSA DI NOTEVOLI INFILTRAZIONI	CAD.	2.000	250 000	500 000
7	V017	STASATURA TUBO DI DEFLUSSO ACQUE METEORICHE DI PROVENIENZA DAL PATIO E CONVOGLIATE AL GIARDINO ESTERNO, COMPRESO L'EVENTUALE NECESSITA' DI OPERE MURARIE PER L'INTERCETTAZIONE DELL'EVENTUALE PUNTO OSTRUITO, COMPRESO OGNI ALTRO	STIMA	1.000	200 000	200 000
8	R006	PREZZO PER LA SISTEMAZIONE DI TUTTE LE LASTRE IN PIROCLASTITE CHE RIQUADRANO GLI INFISSI, ATTUALMENTE MONTATE SENZA L'AUSILIO DI ZANCHE, TRATTASI DEL FISSAGGIO ALLA MURATURA DI TUTTE LE LASTRE NONCHE' DELLA RIFINITURA SIGILLATURA E	STIMA	.600	6 800 000	4 080 000
A riportare :						22 314 450

AZIENDA A.S.L. N°7 CARBONIA PROV. CA.

COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL  
POLIAMBULATORIO DI BUGGERRO

NUM.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				22 314 450
9	R010	PREZZO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUTTO IL NECESSARIO PER COMPLETARE L' IMPIANTO ELETTRICO E CORPI ILLUMINANTI, COMPOSTO DA: - N°6 PUNTI LUCE DEVIATI; - N°6 PUNTI LUCE SEMPLICI; - N°6 PUNTI LUCE INVERTITI; - N°21 PRESE 2X10 A+T;	STIMA	.450	31 990 000	14 395 500
10	P001	PREZZO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MQ. 1 DI SOLAIO MISTO IN LATERO-CEMENTO ARMATO PER STRUTTURE INCLINATE COSTITUITO DA PIGNATE INTERPOSTE FRA TRAVETTI PARALLELI PREFABBRICATI, MESSO IN OPERA CON GETTO DI CALCESTRUZZO	MQ.	55.357	100 000	5 535 700
11	P003	PREZZO PER LA DEMOLIZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI SPECIE, FORMA E DIMENSIONE COMPRESO IL TRASPORTO A RIFIUTO DEI DETRITI.	MC.	9.868	160 000	1 578 880
12	P004	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA TAMBURATA RIVESTITA DI MATERIALE LAVABILE DELLE DIMENSIONI DI CM. 110x210, FUNZIONANTE CON MECCANISMO A SCORRERE QUESTO COMPRESO. COMPRESO INOLTRE IL SISTEMA DI CHIUSURA CON MANIGLIE SPECIFICHE PER	CAD.	1.200	800 000	960 000
13	P008	MODIFICA ED AMPLIAMENTO IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO ATTO A SODDISFARE LE ESIGENZE PER LA REALIZZAZIONE DI N° 3 BAGNI SPECIFICI PER PORTATORI DI HANDICAP E N° 1 NORMALE, COMPRENDE IN TOTALE N° 4 W.C. E N° 5 LAVABO. L'IMPIANTO DOVRA'	CORPO	.600	6 600 000	3 960 000
14	P009	ADEGUAMENTO A NUOVE NORME E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO REALIZZATO E SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.P.R. 547 DEL 27/01/1955, LA NORMA CEI 64.4 E LA LEGGE 46/90 E AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: - Cavi	CORPO	.500	3 000 000	1 500 000
15	P0026	PREZZO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 CONTROCASSA IN LEGNO DI ABETE, MURATA E FERMATA CON N. 6 ZANCHE METALLICHE, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE.	CAD.	5.000	50 000	250 000
16	P0022	RINOZIONE INFISSI E CHIUSURA DEL RELATIVO VANO PORTA O FINESTRA, COMPRESA LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DEI MATERIALI MANCANTI: LATERIZIO, INTONACO, TINTEGGIATURA, NONCHE' DEI PONTEGGI E QUANT'ALTRO OCCORRE PER DARE IL LAVORO	MQ.	17.460	70 000	1 222 200

AZIENDA A.S.L. N°7 CARBONIA PROV. CA.

COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL  
POLIAMBULATORIO DI BUGGERU

NUM.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
17	P0024	Riporto: POSA IN OPERA DI INFISSO ESISTENTE SECONDO INDICAZIONE DELLA D.L. PREVIO POSIZIONAMENTO DI CONTROCASSE ANCH' ESSE ESISTENTI, COMPRESI I MATERIALI NECESSARI PER IL NUOVO POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO. COMPRESI I RIPRISTINI DELLE	CAD	11.000	60 000	51 716 736 660 000
SOMMANO I LAVORI						52 376 731
IMPORTO NETTO S. A. L.						52 376 731

Il Direttore dei Lavori

