

*Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7
Carbonia*

Deliberazione 1892 del 18 GIU. 2001


OGGETTO: *Lavori di costruzione della sede della Comunità Terapeutica Residenziale "Tallaroga" – Villamassargia – 2° lotto - Ditta Impresar srl di Quartu S. Elena – Concessione proroga sulla data di ultimazione lavori -*

IL DIRETTORE GENERALE

- acquisita** la formale regolare proposta del Capo Servizio Acquisti prot. 1112 ABS del 04.06.2001, che costituisce parte integrante del presente atto;
- considerato** che la Ditta Impresar srl di Quartu S. Elena, aggiudicataria dei lavori di costruzione della sede della Comunità Terapeutica Residenziale "Tallaroga", ha richiesto la concessione di una proroga di giorni 35 (trentacinque) consecutivi sui tempi contrattuali;
- dato atto** che il Responsabile del procedimento Geom. Carlo Sanna e il Direttore dei Lavori Ing. Paolo Pittaluga, hanno espresso pareri favorevoli alla concessione della proroga a condizione che l'Impresa non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
- ritenuto** di concedere, alla Ditta Impresar srl di Quartu S. Elena, la proroga di giorni 35 sui tempi contrattuali;
- sentito** il Direttore Amministrativo e il Direttore sanitario

DELIBERA

- Di concedere alla Ditta Impresar di Quartu S. Elena la proroga di giorni 35 (trentacinque) consecutivi sui tempi contrattuali dei lavori di costruzione della sede della Comunità Terapeutica Residenziale "Tallaroga", a seguito del parere favorevole espresso dal Responsabile del procedimento e dal Direttore dei lavori a condizione che l'Impresa stessa non



tragga motivi per accampare diritti o pretese che siano in contrasto con le condizioni contrattuali.

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone
Emilio Simeone



DIR.AMM./ *[Signature]*
DIR. SAN./ *[Signature]*
ACQU./AGULLI *[Signature]*
~~SETT./~~ *[Signature]*
RESP.PROC./C. SANNA *[Signature]*
ADD./Laura Cinesu *Laura Cinesu*

[Signature]

*Azienda sanitaria locale
Carbonia*

Si attesta che la deliberazione n° *1892* /2001 risulta, per dieci giorni, affissa all'albo

legale aziendale, a decorrere dal *18 GIU. 2001* al *27 GIU. 2001*

Il responsabile procedimento

Carta

Carta



Il responsabile affari generali

[Signature]

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

Carbonia, 04.06.2001

Prot. 1112 ABS

Al Direttore Amministrativo
Carbonia


OGGETTO: Proposta adozione atto deliberativo per concessione proroga ultimazione lavori di costruzione della sede della Comunità Terapeutica Residenziale “Tallaroga” – Villamassargia – 2° lotto -


E' pervenuta a questo Ufficio la relazione istruttoria del Geom. Carlo Sanna, Responsabile del procedimento dei lavori indicati in oggetto, con la quale esprime parere favorevole per la concessione di proroga sull'ultimazione dei lavori in questione.

Lo scrivente, concordando con quanto esposto dal Responsabile del procedimento, propone l'adozione del presente atto.

SETT. / 

Il Responsabile Servizio Acquisti
Geom. Agulli



Add./Laura Cinesu


SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

Iglesias, 28/05/01

Prot. 123 /UT

Al Resp.le Servizio Acquisti
Carbonia

OGGETTO: Proposta adozione atto deliberativo per concessione proroga ultimazione dei lavori di costruzione della sede della Comunità Terapeutica Residenziale “Tallaroga” - Ditta Impresar srl di Quartu S. Elena.

Con deliberazione n° 1074 del 29.05.2000 è stato aggiudicato alla Ditta Impresar con sede in Quartu S. Elena, l'appalto dei lavori di costruzione della sede della Comunità Terapeutica Residenziale “Tallaroga” – Villamassargia – 2° lotto - per un importo contrattuale di lire 447.071.606 + IVA, al netto del ribasso d'asta del 13,1947% sull'importo a base d'asta di lire 515.027.998.

In data 29.05.2000 è stato stipulato con la Ditta aggiudicataria il relativo contratto d'appalto, n° 19 di repertorio e registrato in Iglesias il 31.05.2000 al n° 762, mod. 3.

In data 30.05.2000, il Direttore dei Lavori Ing. Paolo Pittaluga, con regolare verbale, ha proceduto alla consegna dei lavori in questione.

Sulla base degli atti di contratto l'ultimazione dei lavori era prevista per il 25.05.2001.

La Ditta Impresar, con nota del 27/04/2001, che si allega in copia alla presente proposta, pervenuta in data 03/05/2001, prot. 8911, ha richiesto a questa Azienda la concessione di una proroga di 35 giorni consecutivi sui tempi contrattuali per l'ultimazione dei lavori in oggetto, adducendo che il ritardo è stato causato dalla stagione particolarmente piovosa che ha ostacolato il regolare svolgimento dei lavori e determinato l'impraticabilità del cantiere per lunghi periodi.


A seguito dell'istanza inoltrata dalla Ditta aggiudicataria il Direttore dei Lavori Ing. Paolo Pittaluga con nota del 07/05/2001, pervenuta in data 09/05/2001, che si allega in copia alla presente, ritenendo valide le motivazioni addotte dall'Impresa, ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga di 35 giorni consecutivi sull'ultimazione dei lavori.





Anche il sottoscritto, ritenendo valide le motivazioni della Ditta e a seguito del parere espresso dal suddetto Direttore dei lavori, esprime parere favorevole alla concessione di proroga a condizione che l'impresa non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni previste in contratto.

Per quanto sinora esposto si propone l'adozione dell'atto deliberativo per concedere alla Ditta Impresar di Quartu S. Elena una proroga di giorni 35 sui tempi contrattuali. La proroga viene comunque concessa a condizione che l'Impresa non accampi, per il prolungarsi dei lavori, maggiori oneri nei riguardi di questa Azienda.


Il Responsabile del procedimento
Geom. Carlo Sanna



Add./Laura Cinesu



Cagliari, 07/05/01



Spett. Azienda USL N. 7
Via Dalmazia
09013 CARBONIA (CA)
Alla c.a. del Geom. Carlo Sanna
Responsabile del Procedimento

E p.c. IMPRESAR
Via Panzani, Palazzo C
09045 QUARTU S.ELENA

OGGETTO : *Realizzazione della Comunità terapeutica nel Comune di Villamassargia, in località "Talaroga" - lotto di completamento.*

In seguito alla richiesta in data 27/04/01 da parte dell'Impresa *IMPRESAR*, esecutrice dei lavori di cui all'oggetto, in merito alla concessione di proroga di giorni 35 (trentacinque), il sottoscritto Ing. Paolo Pittaluga, Direttore dei lavori, in merito alla richiesta suddetta esprime parere favorevole, accogliendo le motivazioni espresse dall'Impresa esecutrice.

*Distinti saluti,
Il Direttore dei lavori
Ing. Paolo Pittaluga*

Allegato: domanda di proroga di giorni 35


Aa22richiestaproroga.doc

spa

IMPRESAR S.R.L.

RACCOMANDATA A.R.

QUARTU SANTELENA, 27 APRILE 2001



Spett.le AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA
Via Dalmazia, 83
09013 - CARBONIA
Alla c.a. del Geom. Carlo Sanna
Responsabile del Procedimento

e, p.c. Preg.mo
Ing. Paolo Pittaluga
Direttore dei Lavori
Piazza Garibaldi, 4
09127 - CAGLIARI

OGGETTO: Realizzazione di una Comunità Terapeutica nel Comune di Villamassargia - 2° lotto.
Richiesta di proroga.

La scrivente, esecutrice dei lavori in oggetto, constatata l'impossibilità di ultimare i lavori per la data contrattualmente prevista del 25/05/2001, chiede le venga concessa una proroga di giorni 35 (trentacinque).

Il ritardo è stato causato in massima parte dalla stagione particolarmente piovosa che ha ostacolato il regolare svolgimento dei lavori e determinato l'impraticabilità del cantiere per lunghi periodi.

In realtà il cantiere è rimasto praticamente inattivo dal 2 al 22 ottobre 2000, dal 7 al 19 novembre, dal 21 al 26 novembre, dal 6 al 14 dicembre, dal 4 al 9 gennaio 2001 e dal 17 gennaio al 5 febbraio 2001.

Restiamo fiduciosi di un favorevole accoglimento.

Distinti saluti

IMPRESAR s.r.l.

L'Amministratore Unico

(Geom. Sergio Fagan)