

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n. 7
CARBONIA

Deliberazione n. 2352

adottata dal Direttore Generale in data 28 AGO. 2001

OGGETTO: Liquidazione della fattura n° 5 del 23.07.2001 a favore dell'Arch. Antonio Arceri a saldo della prestazione professionale relativa ai lavori di ampliamento e adeguamento a norma del presidio sanitario di Gonnese.

SU proposta del Responsabile del Servizio Acquisti, come da nota prot. delib. n° 65 del 07.08.01, che costituisce parte integrante del presente atto;

PREMESSO che con deliberazione n° 2577 del 31/12/99 è stato aggiudicato l'appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto alla Ditta Eredi Cardia Pier Paolo di Alessio Cardia di Iglesias per un importo contrattuale, compresa la perizia, di £. 296.380.074 + £.16.922.510 (spese per la sicurezza), al netto del ribasso d'asta del 13,65% + iva al 10 %;

che con deliberazione n° 1259 del 17/07/99 è stato affidato all'Arch. Antonio Arceri, l'incarico per la progettazione e Direzione dei lavori in oggetto;

DATO ATTO che il suindicato Direttore dei Lavori, in data 12.03.2001, ha emesso il certificato di ultimazione dei lavori dal quale risulta che l'Impresa ha ultimato gli stessi entro i termini contrattuali;

RISCONTRATO che con deliberazione n° 1590 del 07/05/2001 sono stati approvati gli atti di contabilità finale predisposti dal suddetto professionista e dato incarico al medesimo di redigere il certificato di regolare esecuzione;

VISTA la fattura n° 5 del 23/07/2001 di £. 27.006.475, comprensiva di INARCASSA e IVA, presentata dal suindicato professionista a saldo delle competenze spettanti per l'incarico affidato;

CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento ha accertato la regolarità amministrativa e contabile della suddetta fattura

PROPONE

- di provvedere alla liquidazione dell'importo di £. 27.006.475 a saldo della fattura n° 5 del 23/07/2001 a favore dell'Arch. Arceri per le competenze spettanti a seguito dell'incarico affidato con deliberazione n° 1590 del 07/05/2001;



IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;


SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa:

- di provvedere alla liquidazione dell'importo di £. 27.006.475 a saldo della fattura n° 5 del 23/07/2001 a favore dell'Arch. Arcieri per le competenze spettanti a seguito dell'incarico di progettista e Direttore dei lavori di ampliamento e adeguamento a norma del presidio Sanitario di Gonnese;
- di dare atto che la fattura suddetta risulta vistata dal Responsabile del procedimento, Geom. Luigi Ventura;
- di determinare la regolare imputazione dell'importo suindicato di £. 27.006.475 sul cod. 020200001 del piano dei conti per l'anno 2001 - Piano investimenti anno 97 -
- di incaricare il Responsabile del Servizio Bilancio di provvedere alla liquidazione dell'importo dovuto al professionista e procedere alla ritenuta d'acconto secondo le norme vigenti.

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone



Dir.Amm.vo./

Dir.San./

Acq./Agulli

Sett./Arca

Resp.Proc./L.Ventura

[Handwritten signatures for Dir.San., Acq./Agulli, Sett./Arca, and Resp.Proc./L.Ventura]

Il Responsabile del settore affari generali

attesta che la deliberazione

n. 2352 del 28 AGO. 2001

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 29 AGO. 2001 al 12 SET. 2001

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.



IL RESPONSABILE

AFFARI GENERALI

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

Carbonia, 07.08.01

Prot. delib. n. 65 /ABS


Al Direttore Amministrativo
Carbonia

OGGETTO: Proposta adozione atto deliberativo per liquidazione parcella all'Arch. Antonio Arceri relativa al saldo delle prestazioni professionali relative all'appalto dei lavori di ampliamento e adeguamento a norma del presidio Sanitario di Gonnesa.

E' pervenuta a questo Ufficio relazione istruttoria del Geom. Luigi Ventura , Responsabile del Procedimento dei lavori indicati in oggetto, con la quale attesta la regolarità degli atti oggetto di valutazione nonché la liquidazione degli oneri relativi.

Lo scrivente concordando con quanto esposto dal Responsabile del Procedimento, propone l'adozione del presente atto.

Il Responsabile Servizio Acquisti
Geom. Gerolamo Agulli



SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

Iglesias, 01.08.2001

Prot. 177 /Uff.Tec.

Al Resp.le Servizio Acquisti
Carbonia

OGGETTO: Proposta adozione atto deliberativo per liquidazione parcella all'Arch. Antonio Arceri relativa al saldo della Direzione Lavori per l'appalto di ampliamento e adeguamento a norma del presidio Sanitario di Gonnese.

Con deliberazione n.2577 del 13.12.1999 è stato aggiudicato alla ditta Eredi Cardia Pier Paolo di Alessio Cardia l'appalto dei lavori di ampliamento e adeguamento a norma del presidio Sanitario di Gonnese.

L'opera di cui sopra rientra nel programma degli investimenti in conto capitale per l'anno 1997 per un importo complessivo di £. 450.000.000; giusta la deliberazione di modifica del piano investimenti 2446/99.

In data 12.03.2001 l'Arch. Antonio Arceri ha emesso il certificato di ultimazione lavori, dal quale risulta che l'Impresa ha ultimato i lavori nei termini contrattuali.


In pari data il citato Professionista ha anche redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l'Impresa ha tutto il 12.03.2001 ha eseguito lavori per un importo di £. 358.605.621 al lordo del ribasso d'asta ma comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Con deliberazione n. 1590 del 07.05.2001, sono stati approvati gli atti di contabilità finale e autorizzato l'Arch. Antonio Arceri a redigere il certificato di regolare esecuzione delle opere appaltate.

A seguito della visita di collaudo tenutasi in data 20.07.2001, il Collaudatore Arch. Antonio Arceri in data 23.07.2001 ha emesso il certificato di regolare esecuzione portando a termine l'incarico a suo tempo affidato.

Per quanto sopra, il citato Professionista ha emesso la fattura n. 05 del 23.07.2001 ammontante a £. 27.006.475 comprensivo di INARCASSA e IVA.

Il sottoscritto Geom. Luigi Ventura Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità della documentazione e della fattura, chiede di proporre l'adozione del relativo atto deliberativo per la liquidazione delle competenze dovute al Professionista..



Responsabile del Procedimento
Geom. Luigi Ventura

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luigi Ventura".

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

C. F. ANTONIO ARCERI
 Ispiroddis, 4 - Tel. 0781-955530
 09010 Santadi (Ca)
 C. F. RCR NTN 497291182E
 P. IVA 02316110929

**FATTURA PER
 PRESTAZIONE n. 05**

Data 23-07-2001

Ricevute da Spett.le ASL. N° 7 - CARBONIA
 VIA DALMAZIA Cp. 122 - 09013-CARBONIA
 P. IVA - 022 61310920

L. _____

per quietanza di tutte le operazioni relative alla nostra prestazione

| PRESTAZIONI E/O ANTICIPAZIONI SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE | CORRISPETTIVI PRESTAZIONE | ANTICIPAZIONI |
|---|---------------------------|---------------|
| RIPILOBO ONORARIE SPESE PER PROG. DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' ED. L. GS 494/96 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO E SMESSA A NORTIA DEL PRESIDIO SANITARIO DI GONNESA DA PAGARE PRESSO BANCO DI SARDEGNA SANTADI BANCO DI SARDEGNA COORDINATE PAESE CIB LU CIN LT AB CAB BANCARIE EU/IT: IT 19D 01015-86197670152 | | |
| 1- TOTALI ONORARI E SPESE | L. 52.971.549 | |
| 2- ADEDURRE ACCONTO PER LA PROGETTAZIONE | L. 22.277.109 | |
| 3- ADEDURRE ACCONTO D.L. 2° SAL. | L. 8.630.326 | |
| 4- RESTA DA PAGARE | L. 22.064.114 | |
| 5- CONTI. IN ARCASSA 2% | L. 441.282 | |
| 6- IMPONIBILE | L. 22.505.396 | |
| 7- IVA 20% | L. 4.501.079 | |

Totale 27.006.475


| CORRISPETT. PRESTAZ. | IVA % | RETENUTA DI ACCONTO | ANTICIPAZIONI | DA PAGARE |
|----------------------|-------|---------------------|---------------|-----------|
| | | | | |

La ritenuta di acconto di L. _____
 è stata versata _____
 sarà _____
 al concessionario di _____
 a mezzo _____

6343 C (a)

1

Visto si affida



Responsabile del Procedimento
 Dott. Luigi Ventura
 Ventura

[Handwritten signature]

Prestazione: Progetto Generale
Tipo Tariffa: Percentuale

| | | | |
|--|----------------|----|------------|
| 1 - Importo lordo del progetto: | L. 268.247.898 | | |
| 2 - Classe e categoria dell'opera: (art.14, legge 2-3-1949, n. 143) | I b | | |
| 3 - Percentuale da Classe e Categoria (tab.A, legge citata) | 6,63348 % | | |
| 4 - Prestaz.parziali (lettere): a,b,c,d,e,f, (tab.B, legge citata) | 0,650 | | |
| 5 - Ammontare onorari (1 x 3 x 4) | | L. | 11.566.218 |
| 6 - Riduzioni come da disciplinare | 20 % | L. | 2.313.244 |
| 7 - Onorario ridotto | | L. | 9.252.974 |
| 8 - Compensi acc.forfett.(artt.4,6 e 13): | 45 % | L. | 4.163.838 |
| 9 - TOTALE ONORARI E SPESE | | L. | 13.416.813 |

Prestazione: Progetto Generale
Tipo Tariffa: Percentuale

| | | | |
|--|---------------|----|-----------|
| 1 - Importo lordo del progetto: | L. 22.881.290 | | |
| 2 - Classe e categoria dell'opera: (art.14, legge 2-3-1949, n. 143) | III c | | |
| 3 - Percentuale da Classe e Categoria (tab.A, legge citata) | 21,02088 % | | |
| 4 - Prestaz.parziali (lettere): a,b,c,d,e,f, (tab.B, legge citata) | 0,650 | | |
| 5 - Ammontare onorari (1 x 3 x 4) | | L. | 3.126.401 |
| 6 - Riduzioni come da disciplinare | 20 % | L. | 625.280 |
| 7 - Onorario ridotto | | L. | 2.501.121 |
| 8 - Compensi acc.forfett.(artt.4,6 e 13): | 45 % | L. | 1.125.504 |
| 9 - TOTALE ONORARI E SPESE | | L. | 3.626.625 |

Prestazione: Progetto Generale
Tipo Tariffa: Percentuale


| | | | |
|--|---------------|----|-----------|
| 1 - Importo lordo del progetto: | L. 47.321.010 | | |
| 2 - Classe e categoria dell'opera: (art.14, legge 2-3-1949, n. 143) | III b | | |
| 3 - Percentuale da Classe e Categoria (tab.A, legge citata) | 13,34844 % | | |
| 4 - Prestaz.parziali (lettere): a,b,c,d,e,f, (tab.B, legge citata) | 0,650 | | |
| 5 - Ammontare onorari (1 x 3 x 4) | | L. | 4.105.801 |
| 6 - Riduzioni come da disciplinare | 20 % | L. | 821.160 |
| 7 - Onorario ridotto | | L. | 3.284.641 |
| 8 - Compensi acc.forfett.(artt.4,6 e 13): | 45 % | L. | 1.478.088 |
| 9 - TOTALE ONORARI E SPESE | | L. | 4.762.729 |

Prestazione: Periz.Var. e/o Suppletiva
Tipo Tariffa: Percentuale

| | | | |
|--|----------------|----|-----------|
| 1 - Importo lordo del progetto: | L. 268.247.898 | | |
| 2 - Importo lordo perizia di variante: | L. 289.951.330 | | |
| 3 - Imp.lordo opere variate e/o suppl.: | L. 21.703.432 | | |
| 4 - Classe e categoria dell'opera: (art.14, legge 2-3-1949, n. 143) | I b | | |
| 5 - Percentuale da Classe e Categoria (tab.A, legge citata) | 6,50040 % | | |
| 6 - Prestaz.parziali (lettere): a,b,c,d,e,f, (tab.B, legge citata) | 0,650 | | |
| 7 - Ammontare onorari (3 x 5 x 6) | | L. | 917.026 |
| 8 - Riduzioni come da disciplinare 20 % | | L. | 183.405 |
| 9 - Onorario ridotto | | L. | 733.621 |
| 10 - Compensi acc.forfett.(artt.4,6 e 13): 45 % | | L. | 330.129 |
| 11 - TOTALE ONORARI E SPESE | | L. | 1.063.750 |

Prestazione: Direzione Lavori
Tipo Tariffa: Percentuale

| | | | |
|--|----------------|----|-----------|
| 1 - Importo totale lordo: | L. 289.951.330 | | |
| 2 - Importo lordo opere dirette: | L. 289.951.330 | | |
| 3 - Classe e categoria dell'opera: (art.14, legge 2-3-1949, n. 143) | I b | | |
| 4 - Percentuale da Classe e Categoria (tab.A, legge citata) | 6,50040 % | | |
| 5 - Prestaz.parziali (lettere): g,i,l, (tab.B, legge citata) | 0,350 | | |
| 6 - Ammontare onorari (2 x 4 x 5) | | L. | 6.596.797 |
| 7 - Riduzioni come da disciplinare 20 % | | L. | 1.319.359 |
| 8 - Onorario ridotto | | L. | 5.277.438 |
| 9 - Compensi acc.forfett.(artt.4,6 e 13): 45 % | | L. | 2.374.847 |
| 10 - TOTALE ONORARI E SPESE | | L. | 7.652.285 |

The bottom right corner of the document contains several handwritten signatures and a rectangular stamp. One signature is a large, stylized loop, another is a more complex scribble, and a third is a signature that appears to be 'M'. The stamp is a simple rectangle with a dashed border.

Prestazione svolta dal 03/12/2000 al 03/12/2000

Prestazione: Misura e Contabilità
Tipo Tariffa: Percentuale



| | | | |
|--|------------|-------------|------------------|
| 1 - Importo contabilizzato: | L. | 289.951.330 | |
| 2 - Classe e categoria dell'opera: (art.14, legge 2-3-1949, n. 143) | | I b | |
| 3 - Competenze a scaglioni (tab. E, legge citata): | | | |
| fino a 5 milioni | 1,839650 % | L. | 91.983 |
| da 5 a 20 milioni | 1,686346 % | L. | 252.952 |
| da 20 a 50 milioni | 1,533042 % | L. | 459.913 |
| da 50 a 100 milioni | 1,226434 % | L. | 613.217 |
| oltre 100 milioni | 1,073129 % | L. | 2.038.423 |
| Importo parziale | | L. | 3.456.487 |
| 4 - Magg.per aggiunte ed ampliam.(10 %) | | L. | 345.649 |
| 5 - Competenza maggiorata | | L. | 3.802.135 |
| 6 - Importo Totale Competenze | | L. | 3.802.135 |
| 7 - Compensi acc.forfett.(artt.4,6 e 13): 45 % | | L. | 1.710.961 |
| 8 - TOTALE ONORARI E SPESE | | L. | 5.513.096 |

Prestazione: Direzione Lavori
Tipo Tariffa: Percentuale

| | | | |
|--|----|--------------|------------------|
| 1 - Importo totale lordo: | L. | 22.881.290 | |
| 2 - Importo lordo opere dirette: | L. | 22.881.290 | |
| 3 - Classe e categoria dell'opera: (art.14, legge 2-3-1949, n. 143) | | III c | |
| 4 - Percentuale da Classe e Categoria (tab.A, legge citata) | | 21,02088 % | |
| 5 - Prestaz.parziali (lettere): g,i,l, (tab.B, legge citata) | | 0,350 | |
| 6 - Ammontare onorari (2 x 4 x 5) | | L. | 1.683.447 |
| 7 - Riduzioni come da disciplinare 20 % | | L. | 336.689 |
| 8 - Onorario ridotto | | L. | 1.346.757 |
| 9 - Compensi acc.forfett.(artt.4,6 e 13): 45 % | | L. | 606.041 |
| 10 - TOTALE ONORARI E SPESE | | L. | 1.952.798 |

Prestazione: Misura e Contabilità
Tipo Tariffa: Percentuale

| | | | |
|--|------------|--------------|----------------|
| 1 - Importo contabilizzato: | L. | 22.881.290 | |
| 2 - Classe e categoria dell'opera: (art.14, legge 2-3-1949, n. 143) | | III c | |
| 3 - Competenze a scaglioni (tab. E, legge citata): | | | |
| fino a 5 milioni | 1,287755 % | L. | 64.388 |
| da 5 a 20 milioni | 1,180442 % | L. | 177.066 |
| da 20 a 50 milioni | 1,073129 % | L. | 30.920 |
| Importo parziale | | L. | 272.374 |
| 4 - Importo Totale Competenze | | L. | 272.374 |
| 5 - Compensi acc.forfett.(artt.4,6 e 13): 45 % | | L. | 122.568 |
| 6 - TOTALE ONORARI E SPESE | | L. | 394.942 |




Prestazione: Direzione Lavori
Tipo Tariffa: Percentuale

| | | | | |
|--|----|--------------|-----------|--|
| 1 - Importo totale lordo: | L. | 47.321.010 | | |
| 2 - Importo lordo opere dirette: | L. | 47.321.010 | | |
| 3 - Classe e categoria dell'opera: (art.14, legge 2-3-1949, n. 143) | | III b | | |
| 4 - Percentuale da Classe e Categoria (tab.A, legge citata) | | 13,34844 % | | |
| 5 - Prestaz.parziali (lettere): g,i,l, (tab.B, legge citata) | | 0,350 | | |
| 6 - Ammontare onorari (2 x 4 x 5) | L. | | 2.210.816 | |
| 7 - Riduzioni come da disciplinare 20 % | L. | | 442.163 | |
| 8 - Onorario ridotto | L. | | 1.768.653 | |
| 9 - Compensi acc.forfett.(artt.4,6 e 13): 45 % | L. | | 795.894 | |
| 10 - TOTALE ONORARI E SPESE | L. | | 2.564.547 | |

Prestazione: Misura e Contabilità
Tipo Tariffa: Percentuale

| | | | | |
|--|----|--------------|---------|--|
| 1 - Importo contabilizzato: | L. | 47.321.010 | | |
| 2 - Classe e categoria dell'opera: (art.14, legge 2-3-1949, n. 143) | | III b | | |
| 3 - Competenze a scaglioni (tab. E, legge citata): | | | | |
| fino a 5 milioni 1,287755 % | L. | 64.388 | | |
| da 5 a 20 milioni 1,180442 % | L. | 177.066 | | |
| da 20 a 50 milioni 1,073129 % | L. | 293.190 | | |
| Importo parziale | L. | 534.644 | | |
| 4 - Importo Totale Competenze | L. | | 534.644 | |
| 5 - Compensi acc.forfett.(artt.4,6 e 13): 45 % | L. | | 240.590 | |
| 6 - TOTALE ONORARI E SPESE | L. | | 775.234 | |



Handwritten signatures and initials are present in the lower right area of the page, including a large stylized signature and several smaller initials.

ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL D.Lgs. 494/96

Onorario del coordinatore per la progettazione

Percentuale del 40% delle aliquote della tabella B

| | | | |
|------------------------|---------------------------|-------|-----------|
| Progetto | 0.25X0.40 | 0.10 | |
| Capitolati e contratti | 0.03X0.40 | 0.012 | |
| | Tot. | 0.112 | |
| Onorario | 360.153.629x0.112x0.06321 | L. | 2.549.715 |
| Spese di valuta 45% | 0.45x2.549.715 | L. | 1.147.370 |
| Sommano spese | | L. | 3.697.085 |

Onorari del coordinatore per la esecuzione dei lavori

Percentuale 60% delle aliquote della tabella B

| | | | |
|------------------------|---------------------------|-------|-----------|
| Direzione lavori | 0.25x0.60 | 0.15 | |
| Assistenza al collaudo | 0.07x0.60 | 0.042 | |
| | Tot. | 0.192 | |
| Onorario | 360.153.629x0.192x0.06321 | L. | 4.370.940 |
| Spese di valuta 45% | 0.45x4.370.940 | L. | 1.966.920 |
| Sommano spese | | L. | 6.337.860 |

Onorario del responsabile dei lavori 10% della tariffa professionale

Con riferimento agli importi e alle percentuali intere di cui alle classi

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|----|-----------|
| e alle categorie della tabella A | 0.1 | | |
| onorario | 360.153.629x0.1x0.06321 | L. | 2.276.530 |
| Spese di valuta 45% | 0.45x2.276.530 | L. | 1.024.440 |
| Sommano spese | | L. | 3.300.970 |

Onorario per fascicolo tecnico a discrezione

Sommano spese D.Lgs. 494/96

Meno 20% riduzione

| | | |
|--|----|------------|
| | L. | 725.000 |
| | L. | 14.060.915 |
| | L. | 11.248.730 |

Handwritten signature and stamp area at the bottom right of the page.

Riepilogo onorari e spese per :progettazione, direzione lavori, contabilità e funzioni previste dal D.Lgs 494/96 per i lavori di ampliamento ed messa a norma del Presidio Sanitario di Gonnese.

A seguito dell'espletamento delle seguenti prestazioni:

| | | |
|--|-----------------------|---------------|
| Progetto Generale | tariffa a Percentuale | L. 13.416.813 |
| Progetto Generale | tariffa a Percentuale | L. 3.626.625 |
| Progetto Generale | tariffa a Percentuale | L. 4.762.729 |
| Periz .Var . e/o Suppletiva | tariffa a Percentuale | L. 1.063.750 |
| Direzione Lavori | tariffa a Percentuale | L. 7.652.285 |
| Misura e contabilità | tariffa a Percentuale | L. 5.513.096 |
| Direzione lavori | tariffa a Percentuale | L. 1.952.798 |
| Misura e contabilità | tariffa a Percentuale | L. 394.942 |
| Direzione lavori | tariffa a Percentuale | L. 2.564.547 |
| Misura e contabilità | tariffa a Percentuale | L. 775.234 |
| Spese relative ai compiti stabiliti dal D . Lgs . 494/96 | | L. 11.248.730 |


Da pagare presso Banco di Sardegna di SANTADI

Banco di Sardegna Coordinate Paese CIN-EU/CIN.IT AB CAB
Bancarie EU/IT: IT 19 D 01015 86191 N° Conto 10152

| | |
|---|----------------------|
| ~ 1-TOTALE ONORARI E SPESE | L. 52.971.549 |
| - 2 -Contrib.integrativo INARCASSA 2% (art.10, L.3/1/1981, N.6) | L. 1.059.430 |
| -3 - IMPONIBILE AI FINI IVA | L. 54.030.979 |
| - 4-Iva 20% | L.10.806.195 |
| ~ 5-IMPORTO COMPLESSIVO | L. 64.837.174 |
| - 6-A dedurre acconto già corrisposto per la progettazione | L. 27.267.000 |
| - 7-A dedurre 1° acconto direzione lavori | L. 10.563.518 |
| ~ 8-TOTALE COMPLESSIVO DA PAGARE | L. 27.006.656 |

Santadi li 26/06/2001

Arch. Antonio Arceri



COMUNE DI GONNESA
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ente Appaltante: *ASL n:7 CARBONIA*

Oggetto dei Lavori: *Lavori di ampliamento e adeguamento a norma del presidio sanitario di Gonnese*

Impresa: *Ditta Eredi Cardia Pier Paolo di Alessio Cardia & C. Snc. Iglesias*

Contratto d'appalto del 07/02/2000 registrato ad Iglesias il 10/02/2000 al n.217 mod. 1



atto di sottomissione n. 1 registrato ad Iglesias il 22/02/2001 al n. 273 mod. 3

STATO FINALE DEI LAVORI



A TUTTO IL 12/03/2001

| | | | |
|---|--------------------|---|-------------------|
| Importo di progetto | 321 527 690 | Data consegna Lavori | 21/03/2000 |
| Importo contrattuale dei lavori principali | <u>321 527 690</u> | Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei Lavori | 15/11/2000 |
| - Lordo | 321 527 690 | I Lavori rimasero sospesi o prorogati per giorni | 118 |
| - a dedurre somme per la sicurezza compresa nei prezzi del -4.718975% | -15 172 811 | Per cui la nuova scadenza del tempo utile è | <u>13/03/2001</u> |
| - a dedurre ribasso d'asta del -13.65% | -41 817 441 | Giorni impiegati in più | |
| Atto di sottomissione nr. 1 | 18 740 914 | Giorni impiegati in meno | 1 |
| Importo netto dei lavori appaltati | <u>283 278 352</u> | | |

Il Direttore dei Lavori



| NR. | ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|--------------------|--------------|--|------|-----------|---------|-----------|
| 1 | D1020.1230.0 | Rimozione di infissi in ferro o alluminio; compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei cad | cad | 17.000 | 25 100 | 426 70 |
| 2 | D1020.1220.0 | Rimozione di infissi o serramenti in legno; compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei cad | cad | 14.000 | 25 100 | 351 40 |
| 3 | D1020.1070.0 | Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia, eseguita con mezzi meccanica, e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di mc | mc | 3.610 | 203 500 | 734 63 |
| 4 | D1020.1280.0 | Demolizione e asportazione di pavimentazione stradale in asfalto , e/o calcestruzzo e all'occorrenza del sottostante sottofondo di mq | mq | 60.280 | 17 000 | 1 024 76 |
| 5 | D1020.1030.0 | DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di muratura di mattoni, di qualsiasi forma e spessore, eseguita a mano o con l'ausilio del mc | mc | 7.183 | 69 300 | 497 78 |
| 6 | D1020.1040.0 | Demolizione di tramezzo di mattoni di qualsiasi tipo, eseguito anche a tratti saltuari, compreso: trasporti interni del materiale di mq | mq | 129.795 | 13 600 | 1 765 21 |
| 7 | D.1020.1190 | Scomposizione e Rimozione di marmo o di pietra in genere, per soglie, davanzali, rivestimenti, pedate ed alzate di mq | mq | 10.040 | 14 300 | 143 57 |
| 8 | D1020.1030.0 | Demolizione completa o parziale ,eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio, barriere, ripari, mc | mc | 32.662 | 73 250 | 2 392 49 |
| 9 | D1020.1030.0 | DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE,eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano, oppure tagli con mc | mc | 5.730 | 230 100 | 1 318 47 |
| 10 | D.1020.1170 | DISFACIMENTO DI COPERTURE in lastre lisce o ondulate, in fibrocemento o in poliestere o in lamiera metalliche o qualsiasi mq | mq | 84.570 | 17 600 | 1 488 43 |
| 11 | D1020.1130.0 | DISFACIMENTO DI RIVESTIMENTO ESTERNO in piastrelle di qualsiasi specie escluso il marmo, compresa la spicconatura mq | mq | 101.290 | 12 400 | 1 255 99 |
| 12 | D.1020.1120 | DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE INTERNA di qualsiasi tipo, compreso la spicconatura del sottostante strato di mq | mq | 135.450 | 18 000 | 2 438 10 |
| 13 | D1030.1040.0 | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATORIA per fondazioni o per opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza, eseguito mc | mc | 87.104 | 23 400 | 2 038 23 |
| <i>A riportare</i> | | | | | | 15 875 78 |






| NR. | ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|-----|--------------|--|------|-----------|-----------|------------|
| | | <i>Riparto</i> | | | | 15 875 788 |
| 14 | D1030.1030.1 | SCAVO IN LARGHA SEZIONE per fondazioni o per opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza, eseguito con qualsiasi mezzo mc | | 11.750 | 16 400 | 192 700 |
| 15 | D1030.1110.0 | RINTERRO degli scavi risultanti attorno alle opere in fondazione di qualsiasi tipo, con materiali idonei, compreso la rincalzatura e mc | | 33.840 | 6 000 | 203 040 |
| 16 | D1090.1060.0 | DRENAGGIO A TERGO DI MURATURA O DI ALTRA STRUTTURA, realizzato con pietrame scapolo di adeguata pezzatura, mc | | 0.000 | 42 000 | 0 |
| 17 | D1090.1010.0 | VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAMME calcareo trachitico, granitico o simile, di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la mc | | 73.785 | 50 250 | 3 707 696 |
| 18 | D1210.1025.0 | Massetto di malta cementizia a 300 kg di cemento dato in opera ben pestonato e livellato al frizzo per sottofondo di pavimentazione mq | | 271.203 | 19 600 | 5 315 579 |
| 19 | D.4050.1020 | CASSEFORME in legname o metalliche per getti di calcestruzzo semplice o armato, PER OPERE IN ELEVAZIONE, quali spalle, pile, mq | | 512.910 | 30 200 | 15 489 882 |
| 20 | D4040.1010.0 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALCESTRUZZO PER, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, mc | | 39.170 | 178 800 | 7 003 596 |
| 21 | D1080.1090.0 | CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck) , con DURABILITA' CARATTERISTICA per mc | | 59.792 | 196 200 | 11 731 190 |
| 22 | D4060.1020.0 | Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata costituita da tondini d'acciaio ad aderenza migliorata a maglie 20x20 4 quadre in pannelli mq | | 169.080 | 4 200 | 710 136 |
| 23 | D1070.1010.0 | ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, ad aderenza migliorate, del tipo Kg | | 3 683.700 | 2 000 | 7 367 400 |
| 24 | D5040.1050.0 | PROFILATI METALLICI, di qualsiasi tipo (tipo IPE) e dimensione, e TIRAFONDI FILETTATI, dati in opera per ancoraggio di Kg | | 99.000 | 8 300 | 821 700 |
| 25 | D1220.1780.0 | CANCELLO REALIZZATO CON DOGHE IN FERRO ZINCATO, spessore 60x40x2, Dim. Cannello (3,00x2,00) completo di guida di cad | | 2.000 | 2 585 600 | 5 171 200 |
| 26 | D1220.1780.0 | CANCELLO REALIZZATO CON DOGHE IN FERRO ZINCATO ,spessore 40x20x2, Dim. Cannelletto (1,20x2,00) completo di guida di cad | | 4.000 | 1 172 100 | 4 688 400 |
| | | <i>A riportare</i> | | | | 78 278 307 |

| NR. | ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|-----|--------------|--|------|-----------|---------|-------------|
| | | <i>Riparto</i> | | | | 78 278 307 |
| 27 | D1620.1120.0 | Fornitura e posa in opera di pannelli per recinzione a giorno in grigliato d'acciaio elettrofuso zincato a caldo con maglia mq | mq | 23.250 | 103 200 | 2 399 400 |
| 28 | D1020.1260.0 | RIMOZIONE DI APPARECCHI IGNIENICO-SANITARI in genere, o di riscaldamento quali radiatori etc; compresi i cad | | 6.000 | 34 000 | 204 000 |
| 29 | D1020.1250.0 | RIMOZIONE DI TUBAZIONE IN VISTA di qualsiasi genere;(canale di gronda e discendenti pluviali) compresi i trasporti ml | | 34.100 | 10 150 | 346 115 |
| 30 | D1020.1210.0 | RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO quali rate, cancelli, travi o simili; compresi gli eventuali tagli, i trasporti orizzontali, il carico mq | mq | 64.100 | 19 000 | 1 217 900 |
| 31 | D1110.1070.1 | Muratura in murebocco pesante di laterizio, eseguita fino a m 4,50 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, data in opera mq | mq | 223.525 | 70 900 | 15 847 923 |
| 32 | D1110.1160.0 | Muratura in mattoni laterizi forati, eseguita fino a m 4,00 di altezza dal sottostante piano di appoggio ,retta o curva, in opera con malta mq | mq | 201.044 | 36 650 | 7 368 263 |
| 33 | D1100.1030.0 | SOLAIO DI CALPESTRIO dello spessore di cm 20+4, calcolato per un sovraccarico di 350 Kg/mq piu' peso proprio , realizzato con mq | mq | 121.048 | 75 400 | 9 127 019 |
| 34 | D1100.1250.1 | SOLAIO DI COPERTURA INCLINATO CON PANNELLI METALLICI autoportanti, della larghezza di m 4,00 coibentato in poliuretano mq | mq | 237.281 | 56 900 | 13 501 289 |
| 35 | D1100.1130.0 | SOLAIO DI CALPESTIO dello spessore di cm 12+4 , calcolato per un sovraccarico di 350 Kg/mq piu' peso proprio, realizzato con travetti mq | mq | 3.900 | 58 600 | 228 540 |
| 36 | D1230.1060.0 | CONTROSOFFITTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, SPESSORE 0,5 mm, mq | mq | 98.095 | 80 500 | 7 896 648 |
| 37 | D. 1120.1150 | MANTO IMPERMEABILE ANTIRADICE costituito da due membrane prefabbricate elastoplastomeriche armate in tessuto non mq | mq | 226.200 | 35 000 | 7 917 000 |
| 38 | D.1130.1010 | COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a semplice mq | mq | 3.900 | 58 600 | 228 540 |
| 39 | D5040.1050.0 | Fornitura e posa in opera di doghe in acciaio sciolato dim. (100 x 60 x 4) mm, per la formazione della struttura di appoggio dei ml | ml | 231.600 | 20 750 | 4 805 700 |
| | | <i>A riportare</i> | | | | 149 366 644 |



M. V. V.

| NR. | ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|-----|--------------|--|------|-----------|---------|-----------|
| | | <i>Riparto</i> | | | | 149 366 € |
| 40 | D1360.1160.0 | Fornitura e posa in opera di COPERTURA IN PLEXIGLAS TRASPARENTE BIANCO spessore mm 10, quant'altro occorre e ogni mq | mq | 42.250 | 60 000 | 2 535 € |
| 41 | D5040.1050.0 | Fornitura e posa in opera di STRUTTURA PORTANTE in Acciaio Zincato (travi a traliccio tipo HE serie normale, compreso la kg | kg | 700.000 | 12 200 | 8 540 € |
| 42 | D1200.1080.0 | Intonaco civile liscio per interni su pareti verticali, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano mq | mq | 829.630 | 19 900 | 16 509 € |
| 43 | D1200.1090.0 | Intonaco civile liscio per interni su superfici orizzontali, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano mq | mq | 90.280 | 20 500 | 1 850 € |
| 44 | D1200.1100.0 | INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI O ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un mq | mq | 315.210 | 21 300 | 6 713 € |
| 45 | D1210.1700.0 | RIVESTIMENTI DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE IN GRES a scelta della d.l. spessore 8/9 posate in opera con colla su mq | mq | 83.700 | 41 100 | 3 440 € |
| 46 | D1240.1040.0 | TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI (INTERNI) CON DUE MANI DI IDRIPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, mq | mq | 869.740 | 9 900 | 8 610 € |
| 47 | D1240.1040.0 | TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI (ESTERNI) con due mani di idropittura lavabile traspirante al quarzo, resistente mq | mq | 315.110 | 11 600 | 3 655 € |
| 48 | D1210.1090.0 | PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali soggetti a traffico pedonale forte (scuole, uffici) posto in opera a mq | mq | 186.980 | 59 900 | 11 200 € |
| 49 | D1300.1070.0 | PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI O spazi pedonali in genere, eseguita con LASTRE IRREGOLARI IN PIETRA mq | mq | 33.060 | 120 000 | 3 967 € |
| 50 | D1210.1900.0 | ZOCOLETTO BATTISCOPIA IN PIASTRELLE DI GRES, altezza pari alla dimensione minima della piastrella, posato in ml | ml | 177.100 | 8 200 | 1 452 € |
| 51 | D1210.1170.1 | Davanzali e soglie in granito sardo costituito da una lastra dello spessore di 4 cm con finitura superiore e frontale bocciardata con mq | mq | 7.960 | 360 000 | 2 865 € |
| 52 | D1140.1020.0 | CANALE DI GRONDA IN RAME sezione 12x10 cm, dato in opera completo di testate, guarnizioni, angoli, bocchelli di innesto al ml | ml | 16.766 | 62 000 | 1 039 € |
| | | <i>A riportare</i> | | | | 221 746 € |

| NR. | ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|-----|--------------|--|------|-----------|-----------|---------|
| | | <i>Riparto</i> | | | | 221 746 |
| 53 | D1140.1060.0 | DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, ml | | 7.098 | 49 300 | 349 |
| 54 | D1220.1310.0 | FINESTRA O PORTAFINESTRA ON PROFILATI ESTRUSI IN ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 45 INTERNATIONAL cad | | 20.000 | 499 500 | 9 990 |
| 55 | D1220.1210.0 | PORTA INTERNA IN LEGNO TAMBURATO, AD UN BATTENTE CIECO O A VETRI, DIMENSIONI ANTA CM cad | | 19.000 | 538 000 | 10 222 |
| 56 | D1220.1260.0 | PORTONCINO CAPOSALE IN LEGNO AD DUE ANTE ASIMMETRICHE, dimensioni cm 110-120-130x210-22, rivestito sulla faccia cad | | 2.000 | 2 044 000 | 4 088 |
| 57 | D1220.1250.0 | PORTONCINO IN LEGNO AD UN'ANTA o due ante, dimensioni cm 100x-230, rivestito sulla faccia esterna in legno massello e cad | | 3.000 | 1 772 000 | 5 316 |
| 58 | D1220.1320.0 | Parete attrezzata in alluminio anodizzato serie 45 INTERNATIONAL a giunto aperto, completa di vetrata isolante, di accessori di mq | | 15.870 | 280 200 | 4 446 |
| 59 | D1150.1240.0 | SANITARI BAGNO Fornitura e posa di lavabo in vetrochina dim. 40X50 cm, compresi piede, mensole, 2 cad | | 8.000 | 534 250 | 4 274 |
| 60 | D1150.1240.0 | Lavabo ergonomico per disabili in vitreous china bianca di primarie marche nazionali delle dimensioni 60X50 cm circa, senza colonna, cad | | 2.000 | 726 500 | 1 453 |
| 61 | D1150.1240.0 | Fornitura e posa in opera di piatto doccia in vetrochina, completo di braccio, rubinetti e miscelatore tipo a scelta della D.L., piletta di cad | | 2.000 | 342 100 | 684 |
| 62 | D1150.1240.0 | Fornitura e posa in opera di vaso igienico a sedere a cacciata in vetrochina, colore a scelta della D.L., completo di cassetta in vetrochina cad | | 2.000 | 252 400 | 504 |
| 63 | D1150.1240.0 | Parete attrezzata in stratificato antigraffio bianco da mm 10 per posizionamento retro wc in modo da ottenere la distanza necessaria per cad | | 2.000 | 1 656 400 | 3 312 |
| 64 | D1150.1240.0 | Corrimano di sicurezza verticale da pavimento a parete con terminale curvato senza giunture, realizzato in tubo d'acciaio zincato spessore cad | | 2.000 | 290 000 | 580 |
| 65 | D1150.1240.0 | Impugnatura di sicurezza di tipo ribaltabile curvata senza giunture, realizzata in tubo di acciaio zincato spessore mm2,5 con guaina di cad | | 2.000 | 405 400 | 810 |
| | | <i>A riportare</i> | | | | 267 778 |

| NR. | ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|-----|--------------|---|------|-----------|---------|-------------|
| | | <i>Riporto</i> | | | | 267 778 685 |
| 66 | D1150.1240.1 | Scaldabagno elettrico di capacità non inferiore a litri 80, completo e funzionante, in opera, compresa assistenza muraria ed allacciamento | cad | 1.000 | 301 500 | 301 500 |
| 67 | D3025.1020.2 | TUBO ACQUA di PVC rigido tipo 311-313 per condotte in pressione per uso irriguo e potabile, dato in opera compresa fornitura, | ml | 20.000 | 21 900 | 438 000 |
| 68 | D1150.1090.0 | TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma legge 373, spessore num 1, in opera SOTTOTRACCIA | ml | 144.000 | 17 600 | 2 534 400 |
| 69 | D1150.1090.0 | Collettore semplice complanare 3/4" x 6 1/2", in ottone o bronzo cromato con derivazioni in serie da 1/2" dotate di rubinetto d'arresto, dato | cad | 3.000 | 114 100 | 342 300 |
| 70 | D1050.1020.0 | SMONTAGGIODI UN SINGOLO IMPIANTO AUTOCLAVE,(Q. max 40l/min., V 220, Hz 50, r.p.m. 2900 1/min., Kw 0,37, HP 0,5 In 2,5 | cad | 1.000 | 99 000 | 99 000 |
| 71 | D1050.1020.0 | Fornitura e posa in opera DI UN SINGOLO IMPIANTO AUTOCLAVE, (Q. max 100l/min., V 220, Hz 120, HP 2), completo di | cad | 1.000 | 824 000 | 824 000 |
| 72 | D3550.1010.0 | TUBO FOGNA IN PVC rigido tipo 303/1, in barre da m 6,00 con giunto a bicchiere e anello di gomma, per scarichi interrati civili e ml | | 74.000 | 32 000 | 2 368 000 |
| 73 | D3550.1010.0 | Impianto di scarico per acque nere; lavabo, doccia, eseguito con tubo in rame per scarichi, diam. 50mm, completo di pezzi speciali, ml | | 32.000 | 18 100 | 579 200 |
| 74 | D3560.1030.0 | POZZETTO PREFABBRICATO in opera in conglomerato cementizio vibrato, completo di sifone e copertina ispezionale, dato in opera | cad | 10.000 | 198 000 | 1 980 000 |
| 75 | D.3570.1040 | POZZETTO DI ISPEZIONE O INCROCIO per fognature, dimensioni interne cm 120x120x120 h, realizzato con fondo e pareti in | cad | 2.000 | 970 100 | 1 940 200 |
| 76 | D.1160.1500 | Estintore d'incendio portatile a polvere, con capacità estinguente pari a 21A-113-C contenuto nominale e di Kg 6, omologato | cad | 4.000 | 168 600 | 674 400 |
| 77 | D1020.1140.0 | DISFACIMENTO CON SPICCONATURA di intonaco di qualsiasi genere (interni o esterni), per spessori fino ad un massimo da | mq | 291.910 | 21 200 | 6 188 492 |
| 78 | am001b | Fornitura e posa in opera di CAVIDOTTO in PVC, autoestinguente, serie media, marchiato IMQ | ml | 18.000 | 19 800 | 356 400 |
| | | <i>A riportare</i> | | | | 286 404 577 |





| NR. | ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|-----|----------|---|------|-----------|-----------|-------------|
| | | <i>Riparto</i> | | | | 286 404 577 |
| 79 | am006 | Fornitura e posa in opera di LINEA PRINCIPALE per esterni , per la distribuzione dell' energia ml | ml | 12.000 | 8 600 | 103 200 |
| 80 | am006b | Come l'art . am 006 ma di formazione 1x2x2.5 ml | ml | 20.000 | 3 905 | 78 100 |
| 81 | am023ab | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale in esecuzione a incasso , Dim . cad | cad | 1.000 | 576 000 | 576 000 |
| 82 | am024 | Fornitura e posa in opera di un Quadro Elettrico di distribuzione modulare in esecuzione a parete cad | cad | 1.000 | 4 220 000 | 4 220 000 |
| 83 | am001 | Traccia muraria da eseguirsi mediante apposita macchina dotata di doppio disco circolare, su muratura di qualunque tipo o solaio, per posa ml | ml | 130.000 | 5 414 | 703 820 |
| 84 | am001a | Come l'art.am001 ma di diametro 32 mm . ml | ml | 150.000 | 6 250 | 937 500 |
| 85 | am002 | Fornitura e posa in opera di dorsale per distribuzione dell' energia all' interno dell' edificio eseguita ml | ml | 193.000 | 1 600 | 308 800 |
| 86 | am002a | Come l' art .am002, ma di sezione 1.5 mmq . ml | ml | 210.000 | 1 030 | 216 300 |
| 87 | am003 | Come art . am002, ma di sezione 4 m mq . ml | ml | 92.000 | 2 260 | 207 920 |
| 88 | am004 | Come art . am 002 , ma di sezione 6 mmq . ml | ml | 140.000 | 2 560 | 358 400 |
| 89 | am007 | Fornitura e posa in opera di PUNTO LUCE interrotto per il comando di un corpo illuminante completo di cad | cad | 18.000 | 72 100 | 1 297 800 |
| 90 | am007a | Come l'art . am007 ma per punto luce deviato cad | cad | 4.000 | 99 200 | 396 800 |
| 91 | am007b | Come l'art . am007 ma per un punto luce invertito cad | cad | 1.000 | 131 000 | 131 000 |
| 92 | am007ba | Fornitura e posa in opera di PRESA DI CORRENTE bipolare, ad alveoli protetti , 2PvT 10w16 a cad | cad | 21.000 | 82 500 | 1 732 500 |
| 93 | am007d | Onere per il collegamento di una presa bipolare 10/16 A aggiuntiva all' art . am007ba . cad | cad | 7.000 | 19 350 | 135 450 |
| 94 | am007c | Onere per il collegamento di un corpo illuminante aggiuntivo agli art . am007 , am 007 a , am 007 cad | cad | 12.000 | 24 200 | 290 400 |
| 95 | am012 | Fornitura e posa in opera di apparecchio di | | | | |
| | | <i>A riportare</i> | | | | 298 098 567 |

| NR. | ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|-----|----------|--|-------|-----------|------------|-------------|
| | | <i>Riporto</i> | | | | 298 098 567 |
| | | illuminazione IP 40, 1x18 w, con corpo in lamiera di | cad | 9.000 | 85 800 | 772 200 |
| 96 | am013 | Come art . am 012 , per tubi fluorescenti 1x36w 250 V . | cad | 8.000 | 92 000 | 736 000 |
| 97 | am014 | Come art . am 012 , per tubi fluorescenti 2x36 w 250 V | cad | 6.000 | 134 200 | 805 200 |
| 98 | am022 | Come l' art , am 020 con tubi fluorescenti 2x36 w con una lampada in versione in emergenza con gruppo autonomo di emergenza , completa | cad | 6.000 | 250 000 | 1 500 000 |
| 99 | am022a | Come l' art. am022 ma con tubi fluorescenti 2x58 | cad | 2.000 | 296 000 | 592 000 |
| 100 | am023 | Fornitura e posa in opera di corpo illuminante per il montaggio a parete con corpo in policarbonato | cad | 2.000 | 98 500 | 197 000 |
| 101 | am023a | Fornitura e posa in opera di proiettore con un corpo illuminante in alluminio , alettature di | cad | 2.000 | 73 500 | 147 000 |
| 102 | am008 | Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata servizi igienici costituito da un quadro a corpo | cad | 1.000 | 721 500 | 721 500 |
| 103 | am068 | Fornitura e posa in opera di punto equipotenziale per bagni , adduzioni idriche , scarichi , | cad | 8.000 | 40 000 | 320 000 |
| 104 | am069 | Fornitura e posa in opera di impianto di terra eseguito con n.2 puntazze in acciaio zincato pesante da | corpo | 1.000 | 400 000 | 400 000 |
| 105 | am070 | Fornitura e posa in opera di impianto videocitofonico equipaggiato con le seguenti apparecchiature | corpo | 1.000 | 4 640 000 | 4 640 000 |
| 106 | rm01 | Pompa di calore aria-acqua a ciclo reversibile per installazione esterna con potenza in | cad | 1.000 | 14 778 000 | 14 778 000 |
| 107 | rm02a | Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga per il circuito dei ventilconvettori portata 5 m3 / h | cad | 1.000 | 1 280 000 | 1 280 000 |
| 108 | rm02f | Fornitura e posa in opera di accumulatore d' acqua verticale realizzato in lamiera con trattamento | cad | 1.000 | 462 000 | 462 000 |
| | | <i>A riportare</i> | | | | 325 449 467 |

| NR. | ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|-----|----------|--|-------|-----------|---------|-------------|
| | | <i>Riporto</i> | | | | 325 449 46 |
| 109 | rm02e | Fornitura e posa in opera di vaso di espansione costituito da un involucro metallico contenente | cad | 1.000 | 73 880 | 73 88 |
| 110 | rm02b | Fornitura e posa in opera di apparecchi di riempimento automatico in ottone con valvola di ritegno | corpo | 1.000 | 206 000 | 206 00 |
| 111 | rm03a | Fornitura e posa in opera di tubi verghe di rame del diametro interno di 32 mm . | mt | 30.000 | 55 100 | 1 653 00 |
| 112 | rm03b | Fornitura e posa in opera di coibentazione termica delle tubazioni in rame di 33 mm realizzata con | ml | 30.000 | 17 700 | 531 00 |
| 113 | rm03ab | Come l' art . rm03a diametro interno 25 mm . | mt | 54.000 | 41 700 | 2 251 80 |
| 114 | rm03c | Coibentazione per tubo in rame costituito da polietilene espanso a cellule chiuse dello spessore di | mt | 56.000 | 13 370 | 748 72 |
| 115 | rm05 | Tubo in rame dello spessore minimo di 1 mm nei diametri da 12 a 18 mm in opera . | kg | 88.000 | 13 143 | 1 156 58 |
| 116 | rm06 | Coibentazione per tubo in rame costituita da polietilene espanso dello spessore di 6mm adatto per | mt | 150.000 | 8 150 | 1 222 50 |
| 117 | rm04 | Collettore complanare tipo verticale con alimentazione dal basso o dall' alto, in rame elettrolitico 1" e | cad | 3.000 | 546 000 | 1 638 00 |
| 118 | rm09 | Tubo PVC vulcantubo diam.32 mm colore arancio compresi pezzi speciali , zanche di fissaggio , opere murarie di ancoraggio e | m | 60.000 | 7 450 | 447 00 |
| 119 | rm11 | Ventilconvettore per installazione a vista sotto finestra o a parete costituito da unita base in acciaio | cad | 2.000 | 704 200 | 1 408 40 |
| 120 | rm12 | Come l'art . rm 11 Potenza frigorifera 1703 Frig /h Potenza riscaldamento 2193 Kcal/h portata d' aria 330 m ³ /h. | cad | 2.000 | 729 700 | 1 459 40 |
| 121 | rm13 | Come l'art . rm11 potenza frigorifera 2494 Frig /h Potenza riscaldamento 3130 kcal /h , Portata d | cad | 7.000 | 787 100 | 5 509 70 |
| 122 | rm14 | Come l' art . rm 11 potenza frigorifera 3345 Frig/h e potenza riscaldante 4197 kcal /h , portata d' cad | | 2.000 | 871 300 | 1 742 60 |
| | | <i>A riportare</i> | | | | 345 499 051 |

| NR. | ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|--|----------|---|------|-----------|-----------|-------------|
| <i>Riparto</i> | | | | | | 345 498 051 |
| 123 | rm07 | Valvola per radiatore a doppia regolazione micrometrica compreso volantino per attacco a tubazione in rame da 1/2" . | cad | 13.000 | 13 900 | 180 700 |
| 124 | rm08 | Dentatore in ottone da 1/2" con regolazione interna compreso il cappello per attacco a tubo in | | 13.000 | 16 460 | 213 980 |
| 125 | rm15 | Fornitura e posa in opera di serranda manuale di presa d' aria esterna per ventilconvettori a parete, cad | | 9.000 | 303 700 | 2 733 300 |
| 126 | rm16 | Fornitura e posa in opera di griglie di aspirazione , per l' estrazione dell' aria da installare nei muri cad | | 11.000 | 162 690 | 1 789 590 |
| 127 | rm17 | Fornitura e posa in opera di torrino di estrazione con girante elicoidale e motore direttamente cad | | 1.000 | 1 207 000 | 1 207 000 |
| 128 | rm19 | Fornitura e posa in opera di condotto flessibile a sezione circolare in PVC non isolato . m | m | 60.000 | 15 640 | 938 400 |
| 129 | rm18 | Fornitura e posa in opera di canali di estrazione costruiti in pannelli sandwich di schiuma di mq | mq | 25.000 | 83 700 | 2 092 500 |
| 130 | rm21 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di centrale per l' alimentazione e protezione delle cad | cad | 1.000 | 1 702 100 | 1 702 100 |
| 131 | N.P1 | POZZETTO PREFABBRICATO di ispezione ESAF in opera in conglomerato cementizio vibrato, completo di sifone e copertina cad | cad | 2.000 | 950 000 | 1 900 000 |
| 132 | N.P.2 | Impianto di areazione forzata costituita da ventola azionata mediante l'interruttore luce e spegnimento ritardato mediante rele , cad | cad | 1.000 | 350 000 | 350 000 |
| importo lavori (di cui £ 16.922.510 per la sicurezza non sogetti a ribasso d'asta) | | | | | | 358 605 621 |
| a dedurre somme per la sicurezza compresa nei prezzi del -4.718975% | | | | | | -16 922 510 |
| a dedurre ribasso d'asta del -13.65% | | | | | | -46 639 745 |
| Sommano lavori oneri per la sicurezza | | | | | | 295 043 366 |
| | | | | | | 16 922 510 |
| <i>A riportare</i> | | | | | | 311 965 876 |



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

| NR. | ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|-----|----------|---|------|-----------|-------------|-------------|
| | | <i>Riporto</i> | | | | 311 965 876 |
| | | Sommano | | | | |
| | | Totale (lavori più sicurezza) | | | | 311 965 876 |
| 1 | | Emesso certificato di pagamento nr. 1 in data 21/06/2000 per l'importo | | | 81 969 000 | |
| 2 | | Emesso certificato di pagamento nr. 2 in data 06/11/2000 per l'importo | | | 106 997 400 | |
| 3 | | Emesso certificato di pagamento nr. 3 in data 12/03/2001 per l'importo | | | 105 841 350 | |
| | | A detrarre acconti corrisposti | | | 294 807 750 | 294 807 750 |
| | | Sommano | | | | 17 158 126 |

Dentus

COMUNE DI GONNESA

Provincia di Cagliari

ENTE APPALTANTE: Azienda ASL n° 7 Carbonia

LAVORI: Ampliamento ed adeguamento del Presidio sanitario di Gonnese.

IMPRESA: Eredi Cardia Pier Paolo di Alessio Cardia &C.snc.

sede legale via Colombo 77 Iglesias (CA).

Contratto in data 07/02/2000 registrato ad Iglesias il 10/02/2000 al n°217 Mod.1

Atto di sottomissione n°1 registrato ad Iglesias il 22/02/2001 al n°273 Mod.3

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Importo a base d'asta dei lavori | L. 321.527.690 |
| Importo netto di contratto | L. 277.639.160 |
| Importo variante n°1 | L. 18.740.914 |



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 20/07/ 2001 in Gonnese, alla presenza dei Signori:

Geom. Ventura Luigi, Responsabile del Procedimento;

Sig. Cardia Alessio, legale rappresentante dell'impresa Eredi Cardia Pier Paolo & C. snc;

Arch. Antonio Arceri, direttore dei lavori, con la scorta del progetto e degli atti contabili

ispezionò i lavori eseguiti e constatò che furono eseguiti in conformità delle

prescrizioni contrattuali e che corrispondenti a quelli previsti in progetto, ad



esclusione delle opere con difetti di costruzione che sono: tinteggiatura da ripristinare

muro lato ingresso ginecologia; ripristinare filatura intonaco e tinteggiatura lato destro

sopra cornicione ingresso principale; ripristinare filatura intonaco e tinteggiatura lato

destro porta ingresso sala d'attesa; sostituire rivestimento (deteriorato) in plastica del

serbatoio pompa di calore lato cortile; torrino di estrazione non funzionante



per difetto di costruzione;

sostituire porta (deteriorata) apertura verso cortile; sostituire radiatore di condizionamento (fancoil) non funzionante; sostituire collettore complanare impianto idraulico compreso cassetta d'ispezione in lamiera zincata, ripristino intonaco e piastrelle per rivestimento bagni del personale; determinate opere con difetti di costruzione non eseguiti saranno dedotti dal restante credito dell'impresa che è pari a **Lire 4.363.200**;

il drenaggio e la messa in opera delle gronde e dei pluviali. Per quanto concerne le opere di drenaggio, le stesse non sono state realizzate su iniziativa dell'impresa, che si assumerà tutte le responsabilità.

Per quanto riguarda gronde e pluviali sono state realizzate in difformità al progetto, le stesse sono state accertate dalla D.L. la quale ha applicato una adeguata riduzione di prezzo.

Vennero verificate alcune misure delle dimensioni delle varie strutture, riscontrandole tutte eguali a quelle riportate nel Libretto delle Misure e nel Registro di Contabilità.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e che essi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, ad esclusione delle opere sopra specificati;
- che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde a quanto trascritto nel Registro di Contabilità e riassunte nello Stato Finale e nella Relazione del Conto Finale, ad esclusione delle opere sopra specificate con difetti di costruzione riscontrati durante la visita ;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto senza eccezioni alcuna;
- che per quanto riguarda le opere in cemento armato, il collaudo delle opere è stato eseguito dall'Ing. Pistis Marco Antonio, iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Cagliari n°1935, il quale ha rilasciato l'apposito certificato in data 06/03/2001.



-che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai presso l'INAIL di Cagliari con posizione assicurativa n°10531376/22 con decorrenza continuativa;

-che a seguito della Comunicazione di Ultimazione dei Lavori agli Enti Assicurativi, prot. 425/01 del 26/03/2001, le risultanze sono state:

a) L'INPS non ha corrisposto entro 30gg. ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n°11907 del 09/11/48, per cui l'Impresa può ritenersi in regola;

b) L'INAIL non ha corrisposto entro 30gg. ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n°11907 del 09/11/48, per cui l'Impresa può ritenersi in regola;

c) L'Ispettorato non ha corrisposto entro i 30gg. ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n°11907 del 09/11/48, per cui l'Impresa può ritenersi in regola;

d) La EDILCASSA ha comunicato che la posizione dell'impresa è in regola;



e) che non occorsero occupazione definitive o temporanee di stabili, come risulta dal certificato sostitutivo avvisi ad opponendum allegato alla relazione sul conto finale;

-che l'impresa non ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;

-che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopraindicati eseguiti dall'impresa Eredi Cardia Pier Paolo di Alessio Cardia & C. Snc via Colombo n° 77 Iglesias (CA) in base al contratto del 07/02/2000 registrato a Iglesias il 10/02/2000 al n° 217 Mod.1, ad esclusione delle opere sopra citati sono regolarmente eseguiti.




| | |
|---|-----------------------|
| Dalla contabilità finale risulta l'ammontare di | L.295.043.366 |
| Spese per la sicurezza pari a | L. 16.922.510 |
| A dedurre per certificati di pagamento emessi | L. 294.807.750 |
| Le deduzioni | <u>L. 294.807.750</u> |
| Lavori con difetti di costruzione (detrazioni) | L. 4.363.200 |
| Resta il credito dell'impresa | L. 12.794.926 |


(diconsi lire dodicimilionisettecetonovantaquattronovecentoventisei) delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

23 LUG. 2001

L'Impresa
Cardia Alessio



Il Direttore dei Lavori
Arch. Antonio Arceri



Il Responsabile del Procedimento
Geom. Ventura Luigi

