



Determinazione Dirigenziale n° 346 del 19 FEB. 2013

OGGETTO: Lavori di " Ristrutturazione spazi comuni ai piani, ampliamento a norma cucina, locali mensa, androne realizzazione percorsi pulito-sporco, per adeguare il complesso Ospedaliero SIRAI di Carbonia alle norme di sicurezza (NP 98) – Completamento 1° STRALCIO - *Approvazione e liquidazione Certificato di Pagamento 8° S.A.L. Ultimo – Ditta C.E.P.P.I. s.r.l.*

Il Responsabile della S.C. dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali,

Premesso che con la Delibera n. 221 del 09/02/2008 si stabilisce:

- l'individuazione delle esigenze programmatiche urgenti ed indifferibili per l'attuazione dei programmi aziendali volti al completamento dei lavori di ristrutturazione del P.O. SIRAI di Carbonia;
- l'adozione dell'atto in indirizzo per il governo, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica del procedimento di opera pubblica;
- l'affidamento dell'incarico, per la redazione del progetto di completamento, al dipendente dell'Ufficio Tecnico Aziendale e Direttore dei Lavori Ing. Brunello Vacca con il supporto dell'Ing. Luigi Carosi in qualità di coordinatore per la sicurezza;

Considerato

- che con Delibera n. 1736 del 31.12.2008 è stato approvato, il progetto esecutivo di completamento – 1° Stralcio – dei lavori in oggetto, ed assunto il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di € 2.293.941,66 di cui € 1.775.000,00 per lavori;
- che i lavori di che trattasi sono finanziati in parte nell'ambito degli interventi di cui alla II^a fase dell'art. 20 L. 67/88 (disponibilità residua per la realizzazione dell'investimento, identificato con NP 98, giusta la Determinazione della R.A.S. n. 1445 del 27.11.2006) e in parte con lo stanziamento identificato nel programma di investimenti approvato con Delibera n. della G.R. n. 46/27 del 02.08.2006, NP 50, (Determinazione della R.A.S. – Assessorato LL.PP. Servizio Opere di Competenza Regionale e degli Enti – n. 972 del 12.10.2006);
- con la Delibera n° 13 del 16 Gennaio 2003, è stato individuato l'Ing. Cristian Cocco, dipendente dell'A.S.L. n° 7, quale Responsabile del Procedimento dei lavori;
- con la Delibera n. 85/C del 25.01.2010 è stata disposta la ratifica dei verbali di gara e l'aggiudicazione a favore della ditta C.E.P.P.I. s.r.l. di C. da Emoli che ha offerto un ribasso, sull'importo dei lavori a base d'asta pari a 17,60% a seguito della quale è stato stipulato il contratto Repertorio n. 80 del 28.06.2010, registrato a Iglesias il 07.07.2010 al n. 823 Mod. 3;

Dato Atto

- che con Determinazione n. 1211 del 22.07.2010 è stato approvato e liquidato il 1° S.A.L. per un importo di € 198.535,00 oltre l'IVA del 10% e al netto delle prescritte ritenute di legge;
- che con Determinazione n. 1535 del 02.09.2010 è stato approvato e liquidato il 2° S.A.L. per un importo di € 151.530,00 oltre l'IVA del 10% e al netto delle prescritte ritenute di legge;
- che con Determinazione n. 1809 del 18.10.2010 è stato approvato e liquidato il 3° S.A.L. per un importo di € 151.580,00 oltre l'IVA del 10% e al netto delle prescritte ritenute di legge;

- che con Determinazione n. 2309 del 14.12.2010 è stato approvato e liquidato il 4° S.A.L. per un importo di € 262.430,00 oltre l'IVA del 10% e al netto delle prescritte ritenute di legge;
- che con Determinazione n. 543 del 30.03.2011 è stato approvato e liquidato il 5° S.A.L. per un importo di € 235.265,00 oltre l'IVA del 10% e al netto delle prescritte ritenute di legge;
- che con Determinazione n. 1146 del 09.06.2011 è stato approvato e liquidato il 6° S.A.L. per un importo di € 326.840,00 oltre l'IVA del 10% e al netto delle prescritte ritenute di legge;
- che con provvedimento in data 26.08.2011 è stata approvata, dal Responsabile del Procedimento Ing. Cristian Cocco la Perizia di variante n. 1, redatta dall'Ing. Brunello Vacca,
- che conseguentemente in data 15.09.2011 è stato stipulato e sottoscritto dalle parti il relativo Atto di Sottomissione registrato con repertorio n° 138;
- che con Determinazione n. 1868 del 07.10.2011 è stato approvato e liquidato il 7° S.A.L. per un importo di € 194.235,00 oltre l'IVA del 10% e al netto delle prescritte ritenute di legge;

- Recepito che dagli atti inerenti l'8° S.A.L. ultimo, presentati dal D.L. in data 11.01.2013, la Ditta Appaltatrice ha eseguito a tutto il 20.01.2012 lavori per un importo totale di € 1.623.209,93 oltre l'IVA del 10%, al netto del ribasso offerto;
- Visto il Certificato di Pagamento n. 8, ultimo, con il quale il responsabile del Procedimento Ing. Cristian Cocco certifica che può liquidarsi alla ditta C.E.P.I. la somma di € 102.794,00 oltre l'IVA del 10%;
- Atteso che in data 11.01.2013 è pervenuto al protocollo ASL il carteggio riconducibile alla realizzazione degli impianti gas medicali previsti in contratto;
- Vista la fattura n° 76 del 26.09.2012 dell'importo di € 102.794,00, oltre l'IVA del 10%, acquisita al Servizio bilancio in data 31.10.2012;
- Vista la nota di credito n. 02/2013 del 16 gennaio 2013 di € 8.119,00 oltre l'IVA 10%, richiesta dal R.U.P. in data 16.01.2013 PG/20131538, a parziale storno sulla fattura n° 76 del 26.09.2012 per errato importo;
- Precisato - che la fattura n° 76 del 26.09.2012 al netto della nota di credito n° 02/2013 del 16.01.2013 è stata regolarmente approvata e svincolata dal Responsabile del Procedimento, Ing. Cristian Cocco, e trasmessa al Servizio Bilancio per il relativo pagamento di € 94.675,00 oltre IVA al 10%;
- che per la verifica di regolarità dell'impresa con i versamenti contributivi alla data del 12.01.2012 è stata inoltrata richiesta DURC giusto protocollo n. 22498557 del 09.01.2013;
- Considerato che sulla base degli atti posti in essere, risulta legittima la liquidazione del credito vantato dalla Ditta Appaltatrice, e che gli stessi sono stati regolarmente visti dal Responsabile del Procedimento Ing. Cristian Cocco;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n° 243 del 16.07.2012 con la quale viene conferito all'Ing. Brunello Vacca l'incarico di Responsabile della S.C. Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali,



DETERMINA

per i motivi esposti in premessa ed in funzione della validazione tecnico-amministrativa del Responsabile della S.C. Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali, e delle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del Procedimento dell'opera di che trattasi:

- di acquisire ed approvare gli atti contabili inerenti il S.A.L. n° 8 ascrivibili all'opere di cui in oggetto, presentati dal Direttore Lavori Ing. Brunello Vacca in data 11.01.2013 e liquidare il relativo Certificato di Pagamento dell'importo di € 94.675,00 + IVA del 10%, comprensivo degli oneri per la sicurezza, i cui atti si allegano per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della fattura n° 76 del 26.09.2012 fino alla concorrenza dell'importo di € 94.675,00 oltre l'IVA del 10%, ed in forza della richiesta di Nota di credito Prot. Aziendale n° PG/2013/1538 del 16.01.2013 a favore della ditta C.E.P.P.I. s.r.l. mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla tesoreria aziendale, regolarmente svincolata e trasmessa dal Responsabile del Procedimento Ing. Cristian Cocco;
- di determinare la regolare imputazione della spesa da liquidare, pari a € 104.142,50 di cui € 9.467,50 per IVA al 10%, a valere sui finanziamenti inerenti in parte nell'ambito degli interventi di cui alla II^a fase dell'art. 20 L. 67/88 (disponibilità residua per la realizzazione dell'investimento, identificato con NP 98, giusta la Determinazione della R.A.S. n. 1445 del 27.11.2006) e in parte con lo stanziamento identificato nel programma di investimenti approvato con Delibera n. della G.R. n. 46/27 del 02.08.2006, NP 50, (Determinazione della R.A.S. – Assessorato LL.PP. Servizio Opere di Competenza Regionale e degli Enti – n. 972 del 12.10.2006) sulla classe di costo al Codice n. 0102020801 – “immobilizzazioni materiali in corso” del piano dei Conti aziendale e al Centro di Costo 10510101 (dove residua una disponibilità operativa pari a €2.293.941,66 ai sensi delle richiamate deliberazioni n. 221/08 e n. 1736/08.

Il Responsabile della S.C. dei Servizi Tecnici,
Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali
Ing. Brunello Vacca



IL RESPLE. DEL PROC.: Ing. C. COCCO

ADD / Geom. Osvaldo SULAS

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la determinazione
n. 346 del 19 FEB. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 19 FEB. 2013 al - 5 MAR. 2013

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali



SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del regolamento di cui alle delibere
n. 265/2006 n. 189/2007 e 414/2007 e n. 1160/C/2010

Allegati n. **06**

Destinatari della Determinazione:

- **Direttore Amministrativo**
- **Collegio Sindaci**
- **Servizio Bilancio**
- **Servizio Tecnico Aziendale c/o il P.O. SIRAI di Carbonia**

Comune di Carbonia
Provincia di Carbonia Iglesias

pag. 34

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELL'APPALTO NP
101 NEL PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI II° FASE EX
ART.20 L.67/88


COMMITTENTE: Azienda U.S.L. n.7 Carbonia Via Dalmazzi 83 -09013 Carbonia (CI)

IMPRESA: C.E.P.P.I.S.r.l.
C.da Ennoli - Loc. Mazzarella
37024 BENEDE (CS)
tel. (0984) 447134
P.IVA: 01441390786

Libretto delle Misure n. 8 composto da n. 10 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Cristian COCCO



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
98 NP07 20/01/2012	<p>Importo a Corpo per la realizzazione della NUOVA SCALA D'EMERGENZA la scala comprende le seguenti voci: DEMOLIZIONI riguardanti la SCALA DI SICUREZZA come meglio descritte nella ... te 2x36W stagna mod. 971 della Disano o similari. Compreso ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,00		
						1,00		
99 C.001.009 20/01/2012	<p>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI riguardanti l'INGRESSO come meglio descritte nella tavola n° 2h, costituite dalle seguenti voci: - ZOCCOLETTO BATTISCOPIA IN GRANITO levigato e lucidato s ... rativo, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei giunti con boiaccia di cementi colorati e la pulizia finale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					0,10		
						0,10		
100 C.001.010 20/01/2012	<p>INFISSI INTERNI ED ESTERNI riguardanti l'INGRESSO come meglio descritte nella tavola n° 2g, costituite dalle seguenti voci: - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO PER FINESTRE E ... periferici, tagli, sfridi, bordature, eventuali scossaline e qualsiasi elemento per dare l'opera completa in ogni parte</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					0,05		
						0,05		
101 C.001.013 20/01/2012	<p>IMPIANTO ACQUE IDRICHE riguardanti l'INGRESSO come meglio descritte nella tavola n° 2n, costituite dalle seguenti voci: - DOTAZIONE COMPLETA PER BAGNO DISABILI, in acciaio con riv ... teria, staffe di sospensione, di pareti laterali fisse a protezione della privacy, forniti in opera ogni onere compreso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					0,10		
						0,10		
102 C.001.014 20/01/2012	<p>OPERE IN FERRO riguardanti l'INGRESSO come meglio descritte nella tavola n° 2e, costituite dalle seguenti voci: - FERRO LAVORATO PER CORRIMANO, parapetti, infissi e simili, comprese ... ruggine e due di vernice, le opere murarie e qualunque altro onere e magistero per darlo finito in opera a regola d'arte</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,00		
						1,00		
103 C.002.001 20/01/2012	<p>DEMOLIZIONI riguardanti la SCALA DI SICUREZZA come meglio descritte nella tavola n° 4b e 4g, costituite dalle seguenti voci: - Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di ... eristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto</p>					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
104 C.002.002 20/01/2012	CALCESTRUZZI riguardanti la SCALA DI SICUREZZA come meglio descritte nella tavola n° 4g, costituite dalle seguenti voci: - CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOT ... etalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.					0,10		
	SOMMANO a corpo					0,10		
105 C.002.004 20/01/2012	FERRO PER C.A. riguardanti la SCALA DI SICUREZZA come meglio descritte nella tavola n° 4g, costituite dalle seguenti voci: - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, i ... di legge.PER STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI, muri di sostegno, impalcato, vasche, con impiego di barre FI 16 e oltre					0,10		
	SOMMANO a corpo					0,10		
106 C.002.005 20/01/2012	SOLAI riguardanti la SCALA DI SICUREZZA come meglio descritte nella tavola n° 4g, costituite dalle seguenti voci: - SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 25+4, calcolato ... getti. Esclusa solo l'armatura Esclusa solo l'armatura integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 6.60					0,10		
	SOMMANO a corpo					0,10		
107 C.002.006 20/01/2012	MURATURE riguardanti la SCALA DI SICUREZZA come meglio descritte nella tavola n° 4d e 4e, costituite dalle seguenti voci: - MURATURA DI PARAMENTO ESTERNO IN LASTRE BOCCIARDATE CO ... pale, sguin- ci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm con blocco portante 30x25x25					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
108 C.002.007 20/01/2012	INTONACI riguardanti la SCALA DI SICUREZZA come meglio descritte nella tavola n° 4d, costituite dalle seguenti voci: - SBRUFFATURA eseguita con malta fluida cementizia dosata a kg ... di mm 6 liscio e frattazzato ogni onere compreso quale ponteggio od altro magistero per darlo finito a regola d'arte					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
109 C.002.008 20/01/2012	ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONI riguardanti la SCALA DI SICUREZZA come meglio descritte nella tavola n° 4d, costituite dalle seguenti voci: - REALIZZAZIONE DI UN ELEMENTO DI T ... e con bande saldate dello stesso materiale. Compreso il rilascio della garanzia decennale a favore dell'Ente							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Azienda U.S.L. n.7 Carbonia Via Dalmazzi 83 -09013 Carbonia (CI)
LIBRETTO DELLE MISURE N. 8

87038 L'IMPRESA (CS)
Tel. 0434 447124
P.IVA: 01441390788

IL DIRETTORE DEI LAVORI

3/10

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	Appaltante					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
110 C.002.009 20/01/2012	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI riguardanti la SCALA DI SICUREZZA come meglio descritte nella tavola n° 4d, costituite dalle seguenti voci: - PAVIMENTO IN LASTRE BOCCIARDATE CON BOCCIAR ... rative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei giunti con boiaccia di cementi colorati e la pulizia finale					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
111 C.002.010 20/01/2012	INFISSI INTERNI ED ESTERNI riguardanti la SCALA DI SICUREZZA come meglio descritte nella tavola n° 4d, costituite dalle seguenti voci: - PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, ad unanta tamb ... cciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso, compreso di maniglione antipanico omologato.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
112 C.002.012 20/01/2012	TINTEGGIATURE riguardanti la SCALA DI SICUREZZA come meglio descritte nella tavola n° 4d, costituite dalle seguenti voci: - PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA TINTEGGIARE ... pre- disposti, compreso lo sfrido e il tiro in alto rivestimento a buccia sottile, massimo rilievo 0.5 mm, per esterni					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
113 C.002.014 20/01/2012	OPERE IN FERRO riguardanti la SCALA DI SICUREZZA come meglio descritte nella tavola n° 4f, costituite dalle seguenti voci: - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUTRELLA A DOPPIO T ... IN F ... ature ad arco a piena penetrazione in atmosfera di gas e/o bullonatura A.R. di classe 8,8, ogni qualunque onere incluso					0,10		
	SOMMANO a corpo					0,10		
114 C.002.016 20/01/2012	RETE FOGNARIA riguardanti la SCALA DI SICUREZZA come meglio descritte nella tavola n° 4d, costituite dalle seguenti voci: - POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, ... eristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
115 C.004.009	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA come meglio descritte nella tavola n° 5f, costituite							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
20/01/2012	dalle seguenti voci: - VESPAIO REALIZZATO IN CIOTTOLAME di idonea ... trella, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9					0,10		
	SOMMANO a corpo					0,10		
116 C.004.012 20/01/2012	TINTEGGIATURE riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA come meglio descritte nella tavola n° 5e, costituite dalle seguenti voci: - RIVESTIMENTO PLASTICO TRASPIRANTE, DI PARETE E SOFFIT ... riparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto					0,30		
	SOMMANO a corpo					0,30		
117 C.004.014 20/01/2012	OPERE IN FERRO riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA come meglio descritte nella tavola n° 5c, costituite dalle seguenti voci: - STRUTTURA PORTANTE VERTICALE IN PROFILATI IN ACCIAIO ... LITÀ DI POSA la voce si intende comprensiva di barre di in acciaio e quant'altro per dare l'opera eseguita a regola d'arte					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
118 C.005.015 20/01/2012	IMPIANTI VARI riguardanti gli SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO come meglio descritte nella tavola n° 9b, costituite dalle seguenti voci: - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALIZZAZIONE ... ali, i collegamenti, eventuali cravatte in ferro e quanto altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
119 C.009 20/01/2012	ECONOMIE costituite dalle seguenti voci: - OPERAIO SPECIALIZZATO - OPERAIO QUALIFICATO - OPERAIO COMUNE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
120 NP03 20/01/2012	LAVORI DI RICONFIGURAZIONE E COMPARTIMENTAZIONE NUOVA CABINA ELETTRICA BT necessari per il riutilizzo di uno scannafosso preesistente riadattato in modo da consentire il passaggio ... acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infilso, compreso di maniglione antipanico omologato					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
121	OPERE DI RIFINITURA E PREDISPOSIZIONE DEI VANI							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Azienda U.S.L. n.7 Carbonia, Via Dalmazia 85, 09013 Carbonia (CI)
LIBRETTO DELLE MISURE N. 8

CASA ELETTRICA - Loc. Mazzarella
IMPRESA
87029 CARBONIA (CI)
Tel. (0504) 447134

IL DIRETTORE DEI LAVORI

5/10

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
NP04 20/01/2012	CORSA PREDISPOSTI PER L'INSTALLAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI ASCENSORI DEL PUBBLICO E PER LA MASSIMA FRUIZIONE DELLA SCALA VISISTATORI. L ... i legge, compresi sfridi sovrapposizioni saldature ad arco a piena penetrazione in atmosfera di gas e/o bullonatura A.R.					0,30		
	SOMMANO a corpo					0,30		
122 NP06 20/01/2012	OPERE AGGIUNTIVE DI MIGLIORIA E/O NECESSARIE PER FRONTEGGIARE LE SOPPRAGGIUNTE NECESSITA' SCATURENTI DALLA CONCOMITANTE ESECUZIONE DEI LAVORI CON LA CONTINUITA' DI ESERCIZIO DELLE ... ratteristiche: - Tensione nominale: 400V a.c.;					0,10		
	SOMMANO a corpo					0,10		
123 C.004.009 20/01/2012	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA come meglio descritte nella tavola n° 5f, costituite dalle seguenti voci: - VESPAIO REALIZZATO IN CIOTTOLAME di idonea ... trella, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9					0,10		
	SOMMANO a corpo					0,10		
124 C.002.013 20/01/2012	IMPIANTO ACQUE IDRICHE riguardanti la SCALA DI SICUREZZA come meglio descritte nella tavola n° 4d, costituite dalle seguenti voci: - DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZION ... scendente, con codolo da mm 250, in opera compreso parafoglia o paraghiaia in PVC per inserimento in tubo Fi diam 80 mm					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
125 OEI-01 20/01/2012	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto elettrico relativo all'ingresso comprendente le seguenti lavorazioni (tav. 8a e 8b): - EPFLC 02plaf Fornitura e posa in opera d ... degli impianti, scatole di derivazione collegamenti e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.					0,10		
	SOMMANO a corpo					0,10		
126 OEI-02 20/01/2012	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto rilevazione fumi relativo all'ingresso comprendente le seguenti lavorazioni (tav. 8c): - OF 6005 Fornitura e posa in opera di p ... nsori, programmazione, collaudo funzionale e quant'altro necessario per dare il lavoro finito perfettamente funzionante					0,50		
	SOMMANO a corpo					0,50		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Azienda U.S.L. n.7 Carbonia Via Dalmazzo 183-09013 Carbonia (CI)
LIBRETTO DELLE MISURE N. 8

C.da ... Loc. Mazzarelle
L'IMPRESA
87007 ... (CS)
Tel. (0934) 447134

IL DIRETTORE DEI LAVORI

6/10

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
127 OEI-06 20/01/2012	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto rilevazione fumi relativo ai corridoi comprendente le seguenti lavorazioni (ta. 8f): ORF-02.1 Fornitura e posa in opera di rive ... ale dei sensori, programmazione, collaudo funzionale e quant'altro necessario per dare il lavoro finito perfettamente f					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
128 OEI-08 20/01/2012	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto rilevazione fumi relativo alle scale comprendente le seguenti lavorazioni (tav. 8f): OF 6005 Fornitura e posa in opera di pulsa ... nsori, programmazione, collaudo funzionale e quant'altro necessario per dare il lavoro finito perfettamente funzionante					0,40		
	SOMMANO a corpo					0,40		
129 OEI-11 20/01/2012	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto rilevazione fumi relativo agli spogliatoi comprendente le seguenti lavorazioni (tav. 8e): ORF-02.1 Fornitura e posa in opera di ... nsori, programmazione, collaudo funzionale e quant'altro necessario per dare il lavoro finito perfettamente funzionante					0,40		
	SOMMANO a corpo					0,40		
130 OEI-12 20/01/2012	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto antincendio relativo agli spogliatoi comprendente le seguenti lavorazioni (tav. 8e): OA 4729 Fornitura e installazione di estintore in polvere da 6 Kg., compreso l'onere del fissaggio della staffa di sostegno e quant'altro occorra					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
131 OEI-18 20/01/2012	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto dei gas medicali comprendente le seguenti lavorazioni (tavv. 7): A_CD00 F&PO di CENTRALE di erogazione di CO2 realizzata in conf ... r la raccolta delle condense By-pass con valvole da 1 e 1/2" Portata 50+50+50 m3/h - Kw 1,5 x 3 - Serbatoio da 500 litri					0,05		
	SOMMANO a corpo					0,05		
132 OEI-07/1 20/01/2012	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto elettrico relativo alle scale comprendente le seguenti lavorazioni (ta. 8f): NP - EPF 06.2 Fornitura e posa in opera di plafonie ... regola d'arte.OP 4710 Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente 2x36W stagna mod. 971 della Disano o similari					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
133	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto elettrico relativo							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
OEI-07 20/01/2012	alle scale comprendente le seguenti lavorazioni (ta. 8f): NP - EPF 06.2 Fornitura e posa in opera di plafonie ... regola d'arte.OP 4710 Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente 2x36W stagna mod. 971 della Disano o similari a detrarre voce OEI-07 sostituita dalla voce OEI-07/1 perizia in diminuzione nuova scala di sicurezza						1,00	
	SI DETRAGGONO a corpo						1,00	
134 C.002.001 20/01/2012	DEMOLIZIONI riguardanti la SCALA DI SICUREZZA come meglio descritte nella tavola n° 4b e 4g, costituite dalle seguenti voci: - Taglio a sezione obbligatoria o apertura in breccia di ... eristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto a detrarre voce sostituita dalla voce NP07 nuova scala di sicurezza perizia in diminuzione						1,00	
	SI DETRAGGONO a corpo						1,00	
135 C.002.002 20/01/2012	CALCESTRUZZI riguardanti la SCALA DI SICUREZZA come meglio descritte nella tavola n° 4g, costituite dalle seguenti voci: - CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOT ... etalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. a detrarre voce sostituita dalla voce NP07 nuova scala di sicurezza perizia in diminuzione						1,00	
	SI DETRAGGONO a corpo						1,00	
136 C.002.004 20/01/2012	FERRO PER C.A. riguardanti la SCALA DI SICUREZZA come meglio descritte nella tavola n° 4g, costituite dalle seguenti voci: - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, i ... di legge.PER STRUTTURE CIVILI E INDUSTRI- ALI, muri di sostegno, impalcati, vasche, con impiego di barre FI 16 e oltre a detrarre voce sostituita dalla voce NP07 nuova scala di sicurezza perizia in diminuzione						1,00	
	SI DETRAGGONO a corpo						1,00	
137 C.002.005 20/01/2012	SOLAI riguardanti la SCALA DI SICUREZZA come meglio descritte nella tavola n° 4g, costituite dalle seguenti voci: - SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 25+4, calcolato ... getti. Esclusa solo l'armatura Esclusa solo l'armatura integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 6.60 a detrarre voce sostituita dalla voce NP07 nuova scala di sicurezza perizia in diminuzione						1,00	
	SI DETRAGGONO a corpo						1,00	
138 C.002.006 20/01/2012	MURATURE riguardanti la SCALA DI SICUREZZA come meglio descritte nella tavola n° 4d e 4e, costituite dalle seguenti voci: - MURATURA DI PARAMENTO ESTERNO IN LASTRE BOCCIARDATE CO ... palle, sguin- ci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm con blocco portante 30x25x25 a detrarre voce sostituita dalla voce NP07 nuova scala di sicurezza							

C.E.P.P.I. RIPORTARE

COMMITTENTE: Azienda U.S.L. n. 7 Carbonia Via Dalmazzini 83-09019 Carbonia (CI)

LIBRETTO DELLE MISURE N. 8

87030 RENDE (CS)

L'IMPRESA

P.IVA: 01441300786

IL DIRETTORE DEI LAVORI

8/10

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
139 C.002.007 20/01/2012	perizia in diminuzione SI DETRAGGONO a corpo						1,00	
							1,00	
140 C.002.008 20/01/2012	INTONACI riguardanti la SCALA DI SICUREZZA come meglio descritte nella tavola n° 4d, costituite dalle seguenti voci: - SBRUFFATURA eseguita con malta fluida cementizia dosata a kg ... di mm 6 lisciato e frattazzato ogni onere compreso quale ponteggio od altro magistero per darlo finito a regola d'arte a detrarre voce sostituita dalla voce NP07 nuova scala di sicurezza perizia in diminuzione SI DETRAGGONO a corpo						1,00	
							1,00	
141 C.002.009 20/01/2012	ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONI riguardanti la SCALA DI SICUREZZA come meglio descritte nella tavola n° 4d, costituite dalle seguenti voci: - REALIZZAZIONE DI UN ELEMENTO DI T ... e con bande saldate dello stesso materiale. Compreso il rilascio della garanzia decennale a favore dell'Ente Appaltante a detrarre voce sostituita dalla voce NP07 nuova scala di sicurezza perizia in diminuzione SI DETRAGGONO a corpo						1,00	
							1,00	
142 C.002.010 20/01/2012	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI riguardanti la SCALA DI SICUREZZA come meglio descritte nella tavola n° 4d, costituite dalle seguenti voci: - PAVIMENTO IN LASTRE BOCCIARDATE CON BOCCIAR ... rative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei giunti con boiaccia di cementi colorati e la pulizia finale a detrarre voce sostituita dalla voce NP07 nuova scala di sicurezza perizia in diminuzione SI DETRAGGONO a corpo						1,00	
							1,00	
143 C.002.012 20/01/2012	INFISSI INTERNI ED ESTERNI riguardanti la SCALA DI SICUREZZA come meglio descritte nella tavola n° 4d, costituite dalle seguenti voci: - PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, ad unanta tamb ... cciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso, compreso di maniglione antipanico omologato. a detrarre voce sostituita dalla voce NP07 nuova scala di sicurezza perizia in diminuzione SI DETRAGGONO a corpo						1,00	
							1,00	
143 C.002.012 20/01/2012	TINTEGGIATURE riguardanti la SCALA DI SICUREZZA come meglio descritte nella tavola n° 4d, costituite dalle seguenti voci: - PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA TINTEGGIARE ... pre- disposti, compreso lo sfrido e il tiro in alto rivestimento a buccia sottile, massimo rilievo 0.5 mm, per esterni a detrarre voce sostituita dalla voce NP07 nuova scala di sicurezza perizia in diminuzione SI DETRAGGONO a corpo						1,00	
							1,00	
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Azienda U.S.L. n°7 Carbonia Via Dalmazzi 63 - 09013 Carbonia (CI)
LIBRETTO DELLE MISURE N. 8

L'IMPRESA (CS)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

9/10

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
144 C.002.013 20/01/2012	<p>IMPIANTO ACQUE IDRICHE riguardanti la SCALA DI SICUREZZA come meglio descritte nella tavola n° 4d, costituite dalle seguenti voci:</p> <p>- DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZION ... scendente, con codolo da mm 250, in opera compreso parafoiglia o paraghiaia in PVC per inserimento in tubo Fi diam 80 mm</p> <p>a detrarre voce sostituita dalla voce NP07 nuova scala di sicurezza perizia in diminuzione</p> <p style="text-align: right;">SI DETRAGGONO a corpo</p>						1,00	
							1,00	
145 C.002.014 20/01/2012	<p>OPERE IN FERRO riguardanti la SCALA DI SICUREZZA come meglio descritte nella tavola n° 4f, costituite dalle seguenti voci:</p> <p>- FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUTRELLA A DOPPIO T IN F ... ature ad arco a piena penetrazione in atmosfera di gas e/o bullonatura A.R. di classe 8,8, ogni qualunque onere incluso</p> <p>a detrarre voce sostituita dalla voce NP07 nuova scala di sicurezza perizia in diminuzione</p> <p style="text-align: right;">SI DETRAGGONO a corpo</p>						1,00	
							1,00	
146 C.002.016 20/01/2012	<p>RETE FOGNARIA riguardanti la SCALA DI SICUREZZA come meglio descritte nella tavola n° 4d, costituite dalle seguenti voci:</p> <p>- POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, ... eristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto</p> <p>a detrarre voce sostituita dalla voce NP07 nuova scala di sicurezza perizia in diminuzione</p> <p style="text-align: right;">SI DETRAGGONO a corpo</p>						1,00	
							1,00	
	<p>Data, 20/01/2012</p> <p style="text-align: center;">C.E.P.P.I. s.r.l. C.da Erice - Loc. Mazzarella 87037 CARBONIA (CS) L'IMPRESA C.E.P.P.I. s.r.l. - Tel. (0934) 447134 P.IVA: 01441390786</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Brunello VACCA</p> <p style="text-align: center;"><i>Brunello Vacca</i></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>							
A RIPORTARE								

Comune di Carbonia
 Provincia di Carbonia Iglesias

pag. 1

8° E ULTIMO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI
~~STATO FINALE DEI LAVORI~~

OGGETTO: PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELL'APPALTO NP
 101 NEL PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI II° FASE EX
 ART.20 L.67/88

COMMITTENTE: Azienda U.S.L. n.7 Carbonia Via Dalmazzi 83 -09013 Carbonia (CI)

IMPRESA: C.E.P.P.I.s.r.l.

C.E.P.P.I. s.r.l.
 C.da Enchi - Loc. Mazzarella
 07027 CARBONIA (CI)
 Tel. (0904) 441134
 P.IVA: 01441390786

Contratto in data 28/06/2010 rep. n. 80 registrato a Iglesias in data 07/07/2010 al n. 823 di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	1 775 000.00
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	35 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Anticipazione:	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__		
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ort. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO			
1 C.001.001	DEMOLIZIONI riguardanti l'INGRESSO come meglio descritte nella tavola n° 2b, costituite dalle seguenti voci: - FORO DI ATTRAVERSAMENTO DI SOLAIO O DI MURATURA DI PIETRAMME DI QUALS ... eristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto SOMMANO a corpo	1,00	1'094,87	1'094,87
2 C.001.002	CALCESTRUZZI riguardanti l'INGRESSO come meglio descritte nella tavola n° 2f, costituite dalle seguenti voci: - CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MA- GRONI DI SOTTOFONDAZION ... etalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. SOMMANO a corpo	1,00	2'494,19	2'494,19
3 C.001.003	CASSEFORME riguardanti l'INGRESSO come meglio descritte nella tavola n° 2f, costituite dalle seguenti voci: - CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruz- zo armato per S ... , la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto SOMMANO a corpo	1,00	99,40	99,40
4 C.001.004	FERRO PER C.A. riguardanti l'INGRESSO come meglio descritte nella tavola n° 2f, costituite dalle seguenti voci: - RETE ELETTRICALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi ... se AARS; compreso infine l'onere per il ponteggio e ogni qualunque onere accessorio necessario per dare l'opera finita SOMMANO a corpo	1,00	6'193,46	6'193,46
5 C.001.006	MURATURE riguardanti l'INGRESSO come meglio descritte nella tavola n° 2f, costituite dalle seguenti voci: - MURATURA IN BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VER- TICALE con elevate caratt ... pale, sguin- ci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm con blocco portante 30x25x25 SOMMANO a corpo	1,00	2'124,36	2'124,36
6 C.001.007	INTONACI riguardanti l'INGRESSO come meglio descritte nella tavola n° 2f, costituite dalle seguenti voci: - INTONACO LISCIO IN MALTA PER INTERNI PREMISCE- LATA, costituito da un p ... dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto su superfici esterne verticali od orizzontali SOMMANO a corpo	1,00	40'114,85	40'114,86
7 C.001.008	ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONI riguardanti l'INGRESSO come meglio descritte nella tavola n° 2j, costituite dalle seguenti voci: - VESPAIO REALIZZATO IN CIOTTOLAME di idonea g ... e con bande saldate dello stesso materiale. Compreso il rilascio della garanzia decennale a favore dell'Ente Appaltante SOMMANO a corpo	1,00	3'782,73	3'782,73
8 C.001.009	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI riguardanti l'INGRESSO come meglio descritte nella tavola n° 2h, costituite dalle seguenti voci: - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GRANITO levigato e lucidato s ... rative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei giunti con boiaccia di cementi colorati e la pulizia finale SOMMANO a corpo	1,00	124'170,94	124'170,93
9 C.001.010	INFISSI INTERNI ED ESTERNI riguardanti l'INGRESSO come meglio descritte nella tavola n° 2g, costituite dalle seguenti voci: - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO PER FINESTRE E ... perfciali, tagli, sfridi, bordature, eventuali scossaline e qualsiasi elemento per dare l'opera completa in ogni parte SOMMANO a corpo	1,00	104'103,63	104'103,63
10 C.001.011	CONTROSOFFITTI riguardanti l'INGRESSO come meglio descritte nella tavola n° 2g, costituite dalle seguenti voci: - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICRO- FORATI SMONTABILI IN F ... so l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno largh. 15 mm, alt.38 mm SOMMANO a corpo	1,00	58'224,03	58'224,03
	A RIPIARTARE			342'402,46


Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			342'402,46
11 C.001.012	TINTEGGIATURE riguardanti l'INGRESSO come meglio descritte nella tavola n° 2i, costituite dalle seguenti voci: - PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA TINTEGGIARE, CON L'APPL ... pre- disposti, compreso lo sfrido e il tiro in alto rivestimento a buccia sottile, massimo rilievo 0.5 mm, per esterni SOMMANO a corpo	1,00	16'587,13	16'587,14
12 C.001.013	IMPIANTO ACQUE IDRICHE riguardanti l'INGRESSO come meglio descritte nella tavola n° 2n, costituite dalle seguenti voci: - DOTAZIONE COMPLETA PER BAGNO DISABILI, in acciaio con riv ... teria, staffe di sospensione, di pareti laterali fisse a protezione della privacy, forniti in opera ogni onere compreso SOMMANO a corpo	1,00	39'082,82	39'082,81
13 C.001.014	OPERE IN FERRO riguardanti l'INGRESSO come meglio descritte nella tavola n° 2e, costituite dalle seguenti voci: - FERRO LAVORATO PER CORRIMANO, parapetti, infissi e simili, compre ... ruggine e due di vernice, le opere murarie e qualunque altro onere e magistero per darlo finito in opera a regola d'arte SOMMANO a corpo	1,00	2'353,20	2'353,20
14 C.001.015	IMPIANTI VARI riguardanti l'INGRESSO come meglio descritte nella tavola n° 9a, costituite dalle seguenti voci: - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALIZZAZIONE di aspirazione d'aria ... ciali, i collegamenti, eventuali cravatte in ferro e quanto altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte SOMMANO a corpo	1,00	1'184,00	1'184,00
15 C.001.016	RETE FOGNARIA riguardanti l'INGRESSO come meglio descritte nella tavola n° 2m, costituite dalle seguenti voci: - POZZETTO DI ISPEZIONE per fognature, dimensioni interne cm 100x120 ... imento, il rinterro del cavo e la fornitura dell'eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 200 mm SOMMANO a corpo	1,00	18'765,24	18'765,24
16 C.004.001	DEMOLIZIONI riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA come meglio descritte nella tavola n° 5b, costituite dalle seguenti voci: - Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di mur ... eristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto SOMMANO a corpo	1,00	22'517,98	22'517,98
17 C.004.002	CALCESTRUZZI riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA come meglio descritte nella tavola n° 5j, costituite dalle seguenti voci: - Calcestruzzo a durabilit' a garantita per opere struttu ... metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1 SOMMANO a corpo	1,00	23'789,09	23'789,09
18 C.004.003	CASSEFORME riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA come meglio descritte nella tavola n° 5j, costituite dalle seguenti voci: - CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruz- zo ... raslazione del materiale per il successivo riarmo. Valutato per mq di superficie bagnata finita, per altezze sino a 3 m SOMMANO a corpo	1,00	21'518,88	21'518,88
19 C.004.004	FERRO PER C.A. riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA come meglio descritte nella tavola n° 5j, costituite dalle seguenti voci: - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, ... ni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 15x15 SOMMANO a corpo	1,00	39'070,37	39'070,38
20 C.004.005	SOLAI riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA come meglio descritte nella tavola n° 5j, costituite dalle seguenti voci: - SOLAIO dello spessore di cm 25+4, calcolato per un sovraccari- ... fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l'armatura integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 7.00 SOMMANO a corpo	1,00	4'466,45	4'466,45
	A RIPORTARE			531'737,63


Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			531'737,63
21 C.004.006	MURATURE riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA come meglio descritte nella tavola n° 5d, costituite dalle seguenti voci: - MURATURA IN BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE con el ... ia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm SOMMANO a corpo	1,00	32'317,93	32'317,93
22 C.004.007	INTONACI riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA come meglio descritte nella tavola n° 5d, costituite dalle seguenti voci: - SBRUFFATURA eseguita con malta fluida cementizia dosata a k ... incipale al piano primo, secondo, terzo e quarto, compreso l'onere di eventuali ponteggi anche con automezzo elevatore. SOMMANO a corpo	1,00	32'949,38	32'949,38
23 C.004.008	ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONI riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA come meglio descritte nella tavola n° 5f, costituite dalle seguenti voci: - CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEG ... mazione superficiale, il costipamento ed il tiro in alto; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano SOMMANO a corpo	1,00	3'703,19	3'703,19
24 C.004.009	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA come meglio descritte nella tavola n° 5f, costituite dalle seguenti voci: - VESPAIO REALIZZATO IN CIOTTOLAME di idonea ... trella, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9 SOMMANO a corpo	1,00	36'000,59	36'000,59
25 C.004.010	INFISSI INTERNI ED ESTERNI riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA come meglio descritte nella tavola n° 5g, costituite dalle seguenti voci: - PORTA INTERNA AD UN ANTA, COSTITUITA DA ... acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso, compreso di maniglione antipanico omologato SOMMANO a corpo	1,00	22'322,95	22'322,96
26 C.004.012	TINTEGGIATURE riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA come meglio descritte nella tavola n° 5e, costituite dalle seguenti voci: - RIVESTIMENTO PLASTICO TRASPIRANTE, DI PARETI E SOFFIT ... riparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto SOMMANO a corpo	1,00	12'675,45	12'675,46
27 C.004.014	OPERE IN FERRO riguardanti la NUOVA SCALA INTERNA come meglio descritte nella tavola n° 5c, costituite dalle seguenti voci: - STRUTTURA PORTANTE VERTICALE IN PROFILATI IN ACCIAIO ... LITÀ DI POSA la voce si intende comprensiva di barre di in acciaio e quant'altro per dare l'opera eseguita a regola d'arte SOMMANO a corpo	1,00	4'634,04	4'634,04
28 C.005.001	DEMOLIZIONI riguardanti gli SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO come meglio descritte nella tavola n° 3b, costituite dalle seguenti voci: - Demolizione di muratura, anche voltata, di sp ... eristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto SOMMANO a corpo	1,00	10'593,01	10'593,01
29 C.005.006	MURATURE riguardanti gli SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO come meglio descritte nella tavola n° 3d, costituite dalle seguenti voci: - MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o cur ... palle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm con blocco portante 30x25x25 SOMMANO a corpo	1,00	17'971,31	17'971,31
30 C.005.007	INTONACI riguardanti gli SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO come meglio descritte nella tavola n° 3d, costituite dalle			
	A RIPORTARE			704'905,50


Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			704'905,50
31 C.005.009	seguenti voci: - SBRUFFATURA eseguita con malta fluida cementizia ... dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali SOMMANO a corpo	1,00	15'968,91	15'968,91
32 C.005.010	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI riguardanti gli SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO come meglio descritte nella tavola n° 3f, costituite dalle seguenti voci: - PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES ... trella, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9 SOMMANO a corpo	1,00	10'758,96	10'758,96
32 C.005.010	INFISSI INTERNI ED ESTERNI riguardanti gli SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO come meglio descritte nella tavola n° 3g, costituite dalle seguenti voci: - FORNITURA E POSA IN OPERA DI I ... fetta sigillatura del pozzetto. In opera compreso ogni altro onere eventuale per darlo finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	10'860,40	10'860,40
33 C.005.011	CONTROSOFFITTI riguardanti gli SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO come meglio descritte nella tavola n° 3g, costituite dalle seguenti voci: - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICRO- ... so l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno largh. 15 mm, alt. 38 mm SOMMANO a corpo	1,00	12'248,15	12'248,15
34 C.005.012	TINTEGGIATURE riguardanti gli SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO come meglio descritte nella tavola n° 3e, costituite dalle seguenti voci: - RIVESTIMENTO PLASTICO TRASPIRANTE, DI PARET ... dato in opera diluito con acqua, su supporti gi predisposti, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne SOMMANO a corpo	1,00	7'908,34	7'908,34
35 C.005.013	IMPIANTO ACQUE IDRICHE riguardanti gli SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO come meglio descritte nella tavola n° 3h, costituite dalle seguenti voci: - PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI ... etentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica, comprese le opere murarie 1 1/4"x 10 entro cassetta 60x20 SOMMANO a corpo	1,00	6'179,69	6'179,69
36 C.005.015	IMPIANTI VARI riguardanti gli SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO come meglio descritte nella tavola n° 9b, costituite dalle seguenti voci: - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALIZZAZIONE ... iali, i collegamenti, eventuali cravatte in ferro e quanto altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte SOMMANO a corpo	1,00	236,80	236,80
37 C.007.001	DEMOLIZIONI riguardanti la CABINA M.T. come meglio descritte nella tavola n° 6a, costituite dalle seguenti voci: - Rimozione di pavimento sopraelevato da 60x60 cm. in silicato - ... eristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto SOMMANO a corpo	1,00	416,44	416,44
38 C.007.012	TINTEGGIATURE riguardanti la CABINA M.T. come meglio descritte nella tavola n° 6a, costituite dalle seguenti voci: - PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA TINTEGGIARE, CON L' ... , l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto rivestimento a buccia sottile, massimo rilievo 0.5 mm, per interni SOMMANO a corpo	1,00	2'308,30	2'308,30
39 C.008.006	MURATURE riguardanti la CONFINAMENTO AMBIENTI DI LAVORO NEI CORRIDOI DELL'OSPEDALE come meglio descritte nella tavola n° 4d e 5d, costituite dalle seguenti voci:			
	A R I P O R T A R E			771'791,49

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			771 791,49	
40 C.009	- Muratura di tr ... mpresa la sigillatura dei giunti con rete di armatura di fibra di vetro. La misurazione sarà effettuata vuoto per pieno ECONOMIE costituite dalle seguenti voci: - OPERAIO SPECIALIZZATO - OPERAIO QUALIFICATO - OPERAIO COMUNE	SOMMANO a corpo SOMMANO a corpo	1,00 1,00	8'338,72 1'620,27	8'338,72 1'620,27
41 NP01	RISANAMENTO E BONIFICA DEL SOLAIO CARRABILE DEL NUOVO INGRESSO (zona fronte chiesa) per la salvaguardia degli ambienti sottostanti (zona tunnel, fioraio, barbiere, etc.) interessati ... i raccordi, apparecchiature e pezzi speciali. Tubo DN 110 mm, PFA 6 bar: tutto per dare l'opera a perfetta regola d'arte.	SOMMANO a corpo	1,00	52'350,00	52'350,00
42 NP02	LAVORI DI RICONFIGURAZIONE STRUTTURALE SCALA INTERNA DEL PUBBLICO IN CEMENTO ARMATO, necessari a seguito del rinvenimento di opere strutturali nascoste incompatibili con la costruz ... muri di sostegno, impalcati, vasche, con impiego di barre FI 16 e oltre: tutto per dare l'opera a perfetta regola d'arte	SOMMANO a corpo	1,00	2'110,00	2'110,00
43 NP03	LAVORI DI RICONFIGURAZIONE E COMPERTIMENTAZIONE NUOVA CABINA ELETTRICA BT necessari per il riutilizzo di uno scannafosso preesistente riadattato in modo da consentire il passaggio ... acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso, compreso di maniglione antipatico omologato	SOMMANO a corpo	1,00	1'210,00	1'210,00
44 NP04	OPERE DI RIFINITURA E PREDISPOSIZIONE DEI VANI CORSA PREDISPOSTI PER L'INSTALLAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI ASCENSORI DEL PUBBLICO E PER LA MASSIMA FRUIZIONE DELLA SCALA VISISTATORI. L ... i legge, compresi sfridi sovrapposizioni saldature ad arco a piena penetrazione in atmosfera di gas e/o bullonatura A.R.	SOMMANO a corpo	1,00	32'340,00	32'340,00
45 NP05	OPERE DI COMPLETAMENTO GRUPPO ELETTROGENO (ELCOS) INCOMPLETO E IMPREPARATATO PER L'AVVIAMENTO e predisposizione impianto di alimentazione gasolio utile per il soddisfacimento del ... so tramite pompa elettrica a 220 V, idoneo e compatibile con il gruppo in dotazione (modello serbatoio ELCOS O.G-SC-120)	SOMMANO a corpo	1,00	5'570,00	5'570,00
46 NP06	OPERE AGGIUNTIVE DI MIGLIORIA E/O NECESSARIE PER FRONTEGGIARE LE SOPPRAGGIUNTE NECESSITA' SCATURENTI DALLA CONCOMITANTE ESECUZIONE DEI LAVORI CON LA CONTINUITA' DI ESERCIZIO DELLE ... ratteristiche: -Tensione nominale: 400V a.c.;	SOMMANO a corpo	1,00	99'200,00	99'200,00
47 NP07	Importo a Corpo per la realizzazione della NUOVA SCALA D'EMERGENZA la scala comprende le seguenti voci: DEMOLIZIONI riguardanti la SCALA DI SICUREZZA come meglio descritte nella ... te 2x36W stagna mod. 971 della Disano o similari. Compreso ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.	SOMMANO a corpo	1,00	102'632,21	102'632,21
48 OEI-01	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto elettrico relativo all'ingresso comprendente le seguenti lavorazioni (tav. 8a e 8b): - EPFLC 02plaf Fornitura e posa in opera d ... degli impianti, scatole di derivazione collegamenti e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	SOMMANO a corpo	1,00	56'135,25	56'135,26
49 OEI-02	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto rilevazione fumi relativo all'ingresso comprendente le seguenti lavorazioni (tav. 8c): - OF 6005 Fornitura e posa in opera di p ... nsori, programmazione, collaudo funzionale e quant'altro necessario per dare il lavoro finito perfettamente funzionante	SOMMANO a corpo	1,00	9'429,00	9'429,00
50 OEI-03	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto antincendio relativo all'ingresso comprendente le seguenti lavorazioni (tav. 8d): - OA 4732 Fornitura e posa in opera di maniche ... con il tubo in acciaio e/o in polietilene, staffe, e quant'altro				
	A RIPORTARE			1'142'726,95	

Num.Ortl. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			1'142'726,95
51 OEI-04	necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	4'026,61	4'026,61
52 OEI-06	Importo a corpo per il completamento dell'impianto di condizionamento relativo all'ingresso comprendente le seguenti lavorazioni (ta. 9a): - A_ES02 Fornitura e posa in opera di e ... 485.1080.04 F&PO di tubo Mannesmann in acciaio nero liscio senza saldature DN 125 tipo Kaimannflex o K-flex 60 X 140 ST SOMMANO a corpo	1,00	93'557,89	93'557,89
53 OEI-07/1	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto rilevazione fumi relativo ai corridoi comprendente le seguenti lavorazioni (ta. 8f): ORF-02.1 Fornitura e posa in opera di rive ... ale dei sensori, programmazione, collaudo funzionale e quant'altro necessario per dare il lavoro finito perfettamente f SOMMANO a corpo	1,00	1'593,90	1'593,90
54 OEI-08	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto elettrico relativo alle scale comprendente le seguenti lavorazioni (ta. 8f): NP - EPF 06.2 Fornitura e posa in opera di plafonie ... regola d'arte.OP 4710 Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente 2x36W stagna mod. 971 della Disano o similari SOMMANO a corpo	1,00	4'779,49	4'779,49
55 OEI-09	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto rilevazione fumi relativo alle scale comprendente le seguenti lavorazioni (tav. 8f): OF 6005 Fornitura e posa in opera di pulsa ... nsori, programmazione, collaudo funzionale e quant'altro necessario per dare il lavoro finito perfettamente funzionante SOMMANO a corpo	1,00	4'465,78	4'465,78
56 OEI-10	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto antincendio relativo alle scale comprendente le seguenti lavorazioni (tav. 8f): OA 4729 Fornitura e installazione di estintore i ... ccessori quali snodi, collari, flange, curve, staffe di supporto del tipo a parete o soffitto, e quant'altro necessario SOMMANO a corpo	1,00	1'726,12	1'726,12
57 OEI-11	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto elettrico relativo agli spogliatoi comprendente le seguenti lavorazioni (tav. 8e): NP - EPF 06.2 Fornitura e posa in opera di pl ... degli impianti, scatole di derivazione collegamenti e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	13'823,97	13'823,96
58 OEI-12	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto rilevazione fumi relativo agli spogliatoi comprendente le seguenti lavorazioni (tav. 8e): ORF-02.1 Fornitura e posa in opera di ... nsori, programmazione, collaudo funzionale e quant'altro necessario per dare il lavoro finito perfettamente funzionante SOMMANO a corpo	1,00	2'480,26	2'480,26
59 OEI-13	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto antincendio relativo agli spogliatoi comprendente le seguenti lavorazioni (tav. 8e): OA 4729 Fornitura e installazione di estintore in polvere da 6 Kg., compreso l'onere del fissaggio della staffa di sostegno e quant'altro occorra SOMMANO a corpo	1,00	162,00	162,00
60 OEI-14	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto di condizionamento relativo agli spogliatoi comprendente le seguenti lavorazioni (tav. 9b): A_ES02 Fornitura e posa in opera di ... corporato con potenza termica e frigorifera di 10,5 kW, completa di tubazione di scarico della condensa e opere murarie SOMMANO a corpo	1,00	5'538,84	5'538,84
	A RIPORTARE			1'274'881,80

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			1'274'881,80
	NP-ECPVC1 Fornitura e posa in op ... zioni e/o passerelle (dette escluse), compreso ogni onere per la posa, attestazioni, capicorda, collegamenti e prove. <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>	1,00	106'289,88	106'289,88
61 OEI-15	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto elettrico relativo alla Cabina MT comprendente le seguenti lavorazioni: OE-07 Fornitura e posa in opera di sistema di sbarre del ... corda, collegamenti e prove O-EC12.2 Fornitura e posa in opera di terminali MT, compreso ogni onere per la posa e prove <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>	1,00	258'210,92	258'210,92
62 OEI-16	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto di condizionamento relativo alla cabina MT comprendente le seguenti lavorazioni (tav. 6a): AN_C_001.0010 F&PO di refrigeratore ... a frigorifera sensibile e totale di 10,1 kW e potenza elettrica di 3,82 kW, con compressore Scroll e refrigerante R407C <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>	1,00	556,94	556,94
63 OEI-17	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto elettrico relativo alla Cabina BT comprendente le seguenti lavorazioni: OE-02 Importo per la modifica del quadro preferenziale 1 ... zione. dell'aria. Completo di cavi, collegamenti, passerelle e quanto altro necessita, compresi i collegamenti di terra <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>	1,00	102'964,55	102'964,55
64 OEI-18	Importo a corpo per la realizzazione dell'impianto dei gas medicali comprendente le seguenti lavorazioni (tavv. 7): A_CD00 F&PO di CENTRALE di erogazione di CO2 realizzata in conf ... r la raccolta delle condense By-pass con valvole da 1 e 1/2" Portata 50+50+50 m3/h - Kw 1,5 x 3 - Serbatoio da 500 litri <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>	1,00	179'832,02	179'832,01
	Parziale LAVORI A CORPO euro			1'922'736,10
	RIBASSO del 17,61% da considerare su euro			1'922'736,10
	TOTALE euro			1'922'736,10
	 			
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	<i>Importo TOTALE dei Lavori appaltati - Progetto - euro</i>			1'932'780,00
	<i>Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro</i>			39'067,66
	<i>Percentuale dei Lavori relativi alla Sicurezza NON soggetti a Ribasso</i>			1,971830986%
	LAVORI A CORPO euro			1'922'736,10
	L'importo da considerare per il RIBASSO è di euro 1'922'736,10			
	RIBASSO del 17,61% da applicare su euro 1'922'736,10 = euro			-338'593,83
	PER LAVORI A CORPO euro			1'584'142,27
	Oneri per la sicurezza			39'067,66
	TOTALE euro			1'623'209,93
				
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<p>8° ULTIMO STATO AVANZAMENTO</p> <p><u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u></p> <p>TOTALE NETTO DEI LAVORI euro (IMPOSTO LAVORI AUTORIZZATO € 1.631.485,10)</p> <p>A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:</p> <p><u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u> Certificato N.1 del 30/06/2010 euro 198'535,00 Certificato N.2 del 09/08/2010 euro 151'530,00 Certificato N.3 del 06/10/2010 euro 151'580,00 Certificato N.4 del 13/12/2010 euro 262'430,00 Certificato N.5 del 23/03/2011 euro 235'265,00 Certificato N.6 del 01/06/2011 euro 326'840,00 Certificato N.7 del 19/09/2011 euro 194'235,00</p> <p>SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro 1'520'415,00</p> <p>RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro 102'794,92</p> <p>Data, 20/01/2012</p> <p style="text-align: center;"> C.E.P.R.I. s.r.l. C.da Emol - Loc. Mazzarella 87038 RENDE (CS) L'Impresa Tel. (0984) 817434 C.E.P.P. s.r.l. P.IVA: 01441390786 </p> <p style="text-align: center;"> Il Direttore dei Lavori - Dott. Ing. Brunello VACCA </p> 			
	A RIPIANTARE			

Comune di Carbonia

Provincia di Carbonia Iglesias

OGGETTO: PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELL'APPALTO NP 101 NEL PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI II° FASE EX ART.20 L.67/88

COMMITTENTE: Azienda U.S.L. n.7 Carbonia Via Dalmazzi 83 -09013 Carbonia (CI)

IMPRESA: C.E.P.P.I.s.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 8 ultimo

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 8 DI euro 94'675,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	30/06/2010	198'535,00
2	09/08/2010	151'530,00
3	06/10/2010	151'580,00
4	13/12/2010	262'430,00
5	23/03/2011	235'265,00
6	01/04/2011	326'840,00
7	19/09/2011	194'235,00
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		1'520'415,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 28/06/2010 repertorio n. 80 registrato a Iglesias in data 07/07/2010 al n. 823 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	1'623'209,93
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	1'623'209,93
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	8'116,05
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	1'520'415,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	1'528'531,05
CREDITO Impresa arrotondato a 5 euro	94'675,00
per I.V.A. al 10%	9'467,50
TOTALE GENERALE euro	104'142,50

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 32 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 94'675,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro novantaquattromilaseicentosestantacinque/00).

20

Carbonia, 11/01/2013

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di

04042244/86

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Brunello VACCA



Il Responsabile del
Procedimento
Dott. Ing. Cristian COCCO



C.E.P.P.I.
S.r.l.

STZ

IMPIANTI: Elettrici - Automazioni - Teleriscaldamento - Telefonia - Sicurezza attiva - All'esterno chiavi in mano - Energia Rinnovabile

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA

Via Dalmazia n. 83


09013 CARBONIA (CI)

P.I.V.A./COD. FISCALE : 02261310920

N. FATTURA	DATA FATTURA	CODICE CLIENTE	CODICE CONTRATTO	CENTRO DI COSTO
76	26-set-12	2734	2734/01	2734/0199.01
N. e data D.d.T.		MODALITA' DI PAGAMENTO		SCADENZA PAGAMENTO
		Bonifico bancario		
QUANTITA'	DESCRIZIONE			IMPORTO
	Lavori di ristrutturazione del complesso ospedaliero Sirai di Carbonia - Completamento I° stralcio - Contratto in data 28.06.2010 repertorio n. 80			
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> AZIENDA USL N° 7 CARBONIA 31 OTT 2012 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 8 RITENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO </div>			
	AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA 31 OTT 2012 PROTECOOLLO			
	b. Progressivo Lavori c. Progressivo lordo SAL precedenti d. Importo Presente SAL e. Oneri Sicurezza c. Progressivo lordo SAL precedenti d. Importo Presente SAL TOTALE PROGRESSIVO LAVORI 0,50% RITENUTE CONTRATTUALI f. Ritenuta su progressivo SAL precedenti g. Ritenuta su presente SAL h. Ritenute contrattuali Ammontare dei certificati emessi Totale deduzioni Arrotondamenti			1.623.209,93 1.528.055,65 95.154,28 0,00 0,00 1.623.209,93 0,00 7.640,28 475,77 0,00 1.520.415,00 1.520.415,00 -1.520.415,00 -0,93
PAGINA 1 DI 1				
Contributo Conai Assolto ove dovuto			TOT. IMPONIBILE	€ 102.794,00
IMPONIBILE	102.794,00	10%	ALIQUOTA IVA 10	
			IMPOSTA	€ 10.279,40
			TOT. FATTURA	€ 113.073,40

BANCHE D'APPOGGIO

BANCA CARIME Sp.A. - Ag. CS Centro Storico-c/c 413 ABI:03067 CAB: 16200 IBAN: IT 61 H 03067 16200 000000000413



IMPIANTI: Elettrici - Automazioni - Telematici - Telefonici - Sicurezza attiva - Allarmerie chiavi in mano - Energia rinnovabile


Spett. Le
AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA
 Via Dalmazia n. 83
09013 CARBONIA (CI)

P.I.V.A./COD. FISCALE : 02261310920

NOTA CREDITO	DATA NOTA CREDITO	CODICE CLIENTE	CODICE CONTRATTO	CENTRO DI COSTO
02/2013	16-gen-13	2734	2734/01	2734/0199.01
N. e data D.d.T.		MODALITA' DI PAGAMENTO		SCADENZA PAGAMENTO
QUANTITA'	DESCRIZIONE			IMPORTO
	Storno parziale su nostra fattura n. 76 del 26.09.2012 per errato importo			-8.119,00
Contributo Conai Assolto ove dovuto			TOT. IMPONIBILE	€ -8.119,00
IMPONIBILE	-8.119,00	10% ALIQUOTA IVA 10	IMPOSTA	€ -811,90
			TOT. FATTURA	€ -8.930,90

BANCHE D'APPOGGIO

BANCA CARIME S.p.A. - Ag. CS Centro Storico - c/c 413 ABI:03067 CAB: 16200 IBAN: IT 61 H 03067 16200 000000000413	
---	--



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
 PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE
 Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	21111989	del	08/10/2012
Riferimento	157	del	30/08/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120653629083		

Raccomandata A/R
 Spett.le C.E.P.I.S.R.L.
 C.DA EMOLI LOC. MAZZARELLA
 87036 RENDE (CS)

Impresa	C.E.P.I.S.R.L.		
Sede legale	C.DA EMOLI LOC. MAZZARELLA 87036 RENDE (CS)		
Sede operativa/Ind attività	C.DA EMOLI LOC. MAZZARELLA 87036 RENDE (CS)		
Codice Fiscale	01441390786	e-mail	bozzarello.claudio@ceppisrl.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia		
Stazione Appaltante/AP	00398580787 - COMUNE DI SAN DONATO DI NINEA UFFICIO TECNICO PIAZZA A. PUCCIANI 1 87010 SAN DONATO DI NINEA (CS) e-mail: mariodm69@hotmail.com e-mail PEC: tecnico.sandonatodinlinea@asmepec.it		
Oggetto dell'appalto	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI DEL CAPOLUOGO, FICARA E POLICASTRELLO		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

I.N.A.I.L. - Sede di COSENZA È assicurata con Codice Ditta n° 4042244
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 23/10/2012
Il responsabile del procedimento: AQUINO LUIGI

I.N.P.S. - Sede di COSENZA È iscritta con Matricola Azienda n° 2504248326
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 02/11/2012
Il responsabile del procedimento: BERARDELLI ANTONIO

CASSA EDILE - C.E. COSENTINA - CS È iscritta con C.i. n° 4829
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 08/10/2012
Risulta regolare con la Cassa Edile emittente
Risulta regolare con altre Casse Edili come da esito BNI o equivalente del 20/11/2012
Il responsabile del procedimento: SIMARI BENIGNO FRANCESCA

DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impegnata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 20/11/2012 *[Signature]*

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE
 Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

ALESSIO SANTO *[Signature]*

Prot. n. *290/1292*
 del **22 NOV. 2012**

