



adottata dal Direttore Generale in data 22 LUG. 2014

**OGGETTO:** *Lavori di completamento, ristrutturazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero C.T.O. di Iglesias. Blocco Operatorio. Approvazione e liquidazione Certificato di pagamento n° 1 alla A.T.I. Ditte Dentoni Costruzioni Generali S.r.l. (D.C.G.) – Tepor S.p.A.*

Il Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali, il quale:

**PREMESSO**

- che con Delibera del Direttore Generale n° 711 del 12.06.2008 sono state individuate le esigenze programmatiche urgenti ed indifferibili per l'attuazione dei programmi aziendali volti all'esecuzione dei lavori di completamento, ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del Presidio Ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP 93, NP94, NP 95 e n. 49), l'adozione dell'Atto di indirizzo per il governo, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica del procedimento di opera pubblica, nonché è stata disposta sia la nomina dell'Ing. Cristian Cocco quale Responsabile del Procedimento unico dei quattro procedimenti di opera pubblica (NP 93, NP 94, NP 95 e n. 49), che l'avvio delle procedure per l'affidamento dei servizi di Ingegneria ed architettura per la redazione del progetto di completamento e l'individuazione della procedura di scelta degli offerenti e approvazione dei bandi di gara;

- che con Delibera del Commissario ASL Carbonia n° 626/C del 30.12.2010, è stata approvata la progettazione preliminare e disposta l'indizione dell'appalto integrato di progettazione esecutiva denominato "lavori di completamento, ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias ( NP 93, NP 94, NP 95 e n. 49);

- che con Delibera del Direttore Generale n° 943 del 26.06.2012 e Contratto Repertorio n. 148 del 25.10.2012, sono stati affidati i lavori indicati in oggetto alla Ditta Dentoni Costruzioni Generali DCG in proprio e capogruppo R.T.I. D.C.G. Tepor per un importo complessivo di € 5.027.847,90 di cui: € 4.780.004,70 per opere a corpo, al netto del ribasso del 5,693% offerto sull'importo a base di gara, € 97.843, 20 per oneri per l'attuazioni dei piani di sicurezza(non soggetti al ribasso), € 65.000,00 per progettazione definitiva, al netto del ribasso del 5,693% offerto sull'importo a base di gara € 85.000,00 per progettazione esecutiva;

- che con Delibera della Giunta Regionale n° 33/2 del 31.07.2012 è stata approvata la programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013 che, allo scopo di realizzare interventi per il settore "infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e messa a norma del Presidi Ospedalieri e Distrettuali della Regione Sardegna", destina alla ASL Carbonia risorse finanziarie per complessivi € 17.500.000,00;

- che con Delibera del Direttore Generale n° 1602 del 26.11.2012 è stato disposto che l'intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico, denominato " PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. VIA CATTANEO IGLESIAS – COMPLETAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO, REPARTO DI RIANIMAZIONE, BLOCCO OPERATORIO, REPARTO DI RADIOLOGIA, CAMERA MORTUARIA, LABORATORIO ANALISI, a valere sulla programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013, può attuarsi nell'ambito dell'individuazione di una disponibilità finanziaria di € 15.000.000, per la realizzazione dei lavori di completamento, per le forniture e i servizi da gestirsi nell'ambito di procedure di acquisizione diverse da quelle dei lavori, oltreché la nomina dell'Ing. Brunello Vacca quale Responsabile del Procedimento del medesimo intervento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/06, oltreché quello di referente Aziendale dell'Accordo di Programma cui far riferimento in tutte le fasi dell'investimento programmato; -

- che con Delibera del Direttore Generale n. 1625 del 28.11.2012 è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dall'aggiudicatario Ditta Dentoni Costruzioni Generali – D.C.G. S.r.l. in raggruppamento temporaneo di imprese con la Tepor S.p.A.;

- che con Delibera del Direttore Generale n° 1067 del 25.06.2013 sono stati affidati, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, i lavori di completamento, ristrutturazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero C.T.O. di Iglesias, a favore della stessa Ditta aggiudicataria di cui alla Delibera n° 943/2012, per la realizzazione dei lavori previsti nel programma " Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013 – prosecuzione dei lavori di completamento del P.O. CTO di Iglesias finalizzati all'allestimento dei nuovi reparti Pronto Soccorso, Rianimazione e Blocco Operatorio", il cui valore contrattuale verrà definito, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, da contenersi comunque entro il limite del 50% dell'importo del Contratto Repertorio n° 148 del 25.10.2012;

- che con Delibera del Direttore Generale n° 1447 del 21.08.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto, predisposto dall'Ing. Cristian Cocco, dipendente sino alla data del 31.12.2013 di questa ASL n. 7 di Carbonia;

- VISTO il Contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi Rep. n° 17 del 17.01.2014, registrato ad Iglesias in data 21.01.2014 al n° 128 Mod.3;
- RECEPITO che dagli atti contabili presentati dal Direttore dei Lavori, Ing. Luigi Carosi, in data 10 giugno 2014, Protocollo aziendale n° PG/2014/0016680, le Ditte Dentoni Costruzioni Generali S.r.l. (D.C.G.) – Tepor S.p.A., hanno eseguito a tutto il 30.05.2014, lavori per un importo totale di € 628.886,33, come risulta dal 1<sup>a</sup> S.A.L. che si allega in copia;
- VISTO il Certificato di Pagamento n° 1, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con il quale il Responsabile del Procedimento certifica che può pagarsi alle Ditte Dentoni Costruzioni Generali S.r.l. (D.C.G.) – Tepor S.p.A., la somma di € 638,900,00, compreso € 13.265,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;
- VISTE le fatture:  
- n° 11 del 01.07.2014 dell'importo di € 361.448,85 + IVA al 10%, emessa dalla Ditta Dentoni Costruzioni Generali D.C.G. s.r.l.  
- n° 000142 del 01.07.2014 dell'importo di € 277.451,15 + IIVA al 10% emessa dalla Ditta Tepor S.p.A.
- CONSIDERATO che sulla base degli atti posti in essere, risulta legittima la liquidazione del credito vantato dalle Ditte Dentoni Costruzioni Generali S.r.l. (D.C.G.) – Tepor S.p.A. E che gli stessi sono stati regolarmente visti dal Responsabile del Procedimento, Ing. Brunello Vacca;
- DATO ATTO che le suddette fatture nn°: 11 del 01.07.2014 dell'importo di € 361.448,85 + IVA al 10%, emessa dalla Ditta Dentoni Costruzioni Generali D.C.G. s.r.l. e 000142 del 01.07.2014 dell'importo di € 277.451,15 + IIVA al 10% emessa dalla Ditta Tepor S.p.A., relative alla liquidazione delle spettanze inerenti il 1<sup>a</sup> S.A.L. , sono state regolarmente approvate e svincolate dal Responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca, nonché trasmesse al Servizio Bilancio;
- DATO ATTO -che con richiesta Prot.n° 30970199 del 15.07.2014 è stata presentata, allo Sportello Unico Previdenziale, richiesta di regolarità contributiva riguardante la Ditta Dentoni Costruzioni Generali D.C.G. s.r.l. ;
- che con richiesta Prot.n° 30971248 del 15.07.2014 è stata presentata, allo Sportello Unico Previdenziale, richiesta di regolarità contributiva riguardante la Ditta Tepor S.p.A.;

## PROPONE

- di acquisire agli atti aziendali e approvare gli atti contabili inerenti il 1<sup>a</sup> S.A.L., ascrivibili ai lavori di cui in oggetto, presentati dal Direttore Lavori Ing. Luigi Carosi in data 10 giugno 2014, Protocollo aziendale n° PG/2014/0016680, nonché il Certificato di Pagamento n° 1 dell'importo di € 638.900,00 compreso € 13.265,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, redatto dal Responsabile del procedimento Ing. Brunello Vacca in data 01.07.2014;
- di confermare la liquidazione delle fatture nn°: 11 del 01.07.2014 dell'importo di € 361.448,85 + IVA al 10%, emessa dalla Ditta Dentoni Costruzioni Generali D.C.G. s.r.l. e 000142 del 01.07.2014 dell'importo di € 277.451,15 + IIVA al 10% emessa dalla Ditta Tepor S.p.A., relative alla liquidazione delle spettanze inerenti il 1<sup>a</sup> S.A.L. ;

## Il Direttore Generale

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali

SENTITO il parere del direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

## DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali e approvare gli atti contabili inerenti il 1<sup>a</sup> S.A.L., ascrivibili ai lavori di cui in oggetto, presentati dal Direttore Lavori Ing. Luigi Carosi in data 10 giugno 2014, Protocollo aziendale n° PG/2014/0016680, nonché il Certificato di Pagamento n° 1 dell'importo di € 638.900,00, compreso € 13.265,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, redatto dal Responsabile del procedimento Ing. Brunello Vacca in data 01.07.2014;
- la liquidazione delle fatture nn°: 11 del 01.07.2014 dell'importo di € 361.448,85 + IVA al 10%, emessa dalla Ditta Dentoni Costruzioni Generali D.C.G. s.r.l. e 000142 del 01.07.2014 dell'importo di € 277.451,15 + IIVA al 10% emessa dalla Ditta Tepor S.p.A., relative alla liquidazione delle spettanze inerenti il 1<sup>a</sup> S.A.L.
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento delle fatture nn°: 11 del 01.07.2014 dell'importo di € 361.448,85 + IVA al 10%, emessa dalla Ditta Dentoni Costruzioni Generali D.C.G. s.r.l. e 000142 del 01.07.2014 dell'importo di € 277.451,15 + IIVA al 10% emessa dalla Ditta Tepor S.p.A., relative alla liquidazione delle spettanze inerenti il 1<sup>a</sup> S.A.L., mediante relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, regolarmente svincolate dal Responsabile di Procedimento, Ing. Brunello Vacca;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a € 702.790,00, compreso € 13.265,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA al 10% e al netto delle prescritte ritenute di legge, sulla classe di costo al al Codice 0102020801 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013, al Centro di Costo n° 10510207.

**Il Direttore Generale**  
Dott. Maurizio Calamida

**Il Direttore Amministrativo**  
Dott. Claudio Ferri



**Il Direttore Sanitario**  
Dott. Andrea Corrias

Resp.le S.C. Serv. Tecn., Manut, Logist., Servizi Generali Ing. Brunello VACCA

Resp.le del Procedimento Ing. Brunello VACCA

Addl Geom. Osvaldo Sulas

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione

n. 1222 del 22 LUG. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 24 LUG. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

  
Servizio Affari Generali



Allegati n. **06**

**CAGLIARI**

Via de Giovanni 25  
☎ 070/341394 - ☎ 070/3481712

**CARBONIA**

via Gramsci n. 115, 09013  
☎ 0781/61719 - ☎ 0781/63199  
e-mail: [auteristudio@tiscali.it](mailto:auteristudio@tiscali.it)

ASL 7

PG/2014/ 0016680 del 10/06/2014 ore 08,55

Mittente RTP AUTER:

Assegnatario Servizio tecnico-manutentivo e

Classifica : 1.4.7. Fascicolo : 3 del 2014



Spett.le ASL n° 7  
Via Dalmazia 83  
09013 – Carbonia (CI)

**OGGETTO:** Contratto d'appalto per l'affidamento deo lavori complementari,ai sensi dell'art. 57,comma 5,lett.A) D.Lgs.n° 163/2006,di completamento e ristrutturazione,messa a norma e ampliamento del Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias –Blocco Operatorio

Con la presente si trasmette ,in duplice copia, a questa Spett.le ASL 7 di Carbonia ,il 1° S.A.L. dei lavori indicati in Oggetto.

Distinti saluti,

Carbonia, 09 Giugno 2014

Il capogruppo:

ing. Carosi Luigi

**Comune di Iglesias**  
Provincia di Carbonia Iglesias

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 1 A TUTTO IL 30/05/2014**

**OGGETTO:** Contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori complementari, ai sensi dell'art.57, comma 5, lett. A) D. Lgs. N. 163/2006, di completamento e ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del Presidio ospedaliero CTO di Iglesias - Blocco operatorio.

**COMMITTENTE:** Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia

**IMPRESA:** A.T.I. DCG srl-TEPOR spa

Contratto in data 17/01/2014 rep. n. 17 registrato a Carbonia in data 17/01/2014 al n. 17 di euro 2 513 785.51


|                               |          |                                      |              |
|-------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------|
| Data Offerta:                 | __/__/__ | IMPORTO DEL PROGETTO:                | 2 662 333.36 |
| Data Consegna:                | __/__/__ | Somme a Disposizione:                | 0.00         |
| Data Inizio Lavori:           | __/__/__ | Importo per la Sicurezza:            | 53 026.35    |
| Giorni Utili per Ultimazione: | 0        | IMPORTO DI VARIANTE                  | 0.00         |
| Data Utile per Ultimazione:   | __/__/__ | Somme a Disposizione (variante):     | 0.00         |
| Giorni di Sospensione:        | 0        | Importo per la Sicurezza (variante): | 0.00         |
| Numero di Sospensioni         | 0        |                                      |              |
| Nuova Data Ultimazione:       | __/__/__ | Anticipazione:                       | 0.00         |

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI   | Quantità | IMPORTI                 |                        |
|-------------------------|---|----------|-------------------------|------------------------|
|                         |   |          | unitario                | TOTALE                 |
|                         | R I P O R T O   |          |                         |                        |
|                         | <b>LAVORI A CORPO</b><br>(Progetto euro 2'513'785,51 - 100%)  |          |                         |                        |
| 1<br>CDZ.NUOV<br>O.001  | IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORGANI DI DISTRIBUZIONE E COMPONENTI INTERNI DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) VAL ... dell'aria a doppia flangia, linee di collegamento ed accessori per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.<br><br>SOMMANO a corpo<br>aliquote     | 0,60     | 211'036,82<br>(8,395%)  | 126'622,09<br>(5,037%) |
| 2<br>CDZ.NUOV<br>O.002  | IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE. FORNITURA E POSA DI CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) Fornitura e posa in opera di unità trattamento aria (CTA 1 ... W<br>- umidificatore a vapore 60 kg/h.<br>Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.<br><br>SOMMANO a corpo<br>aliquote | 0,60     | 113'687,26<br>(4,523%)  | 68'212,36<br>(2,714%)  |
| 3<br>CDZ.NUOV<br>O.004  | IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) CANALIZZAZIONI RETTANGOLARI IN LAMIERA ZINCATA<br>Fornitura e posa ... tavole ET-01a-C, ET-01b-c, ET-01c-C.. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.<br><br>SOMMANO a corpo<br>aliquote  | 0,60     | 130'446,88<br>(5,189%)  | 78'268,13<br>(3,114%)  |
| 4<br>OE.COI.001         | OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI COIBENTAZIONI ED IMPERMEABILIZZAZIONI, PER: A) Fornitura e posa in opera di cappotto termoisolante esterno a parete realizzato median ... r, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore 4 mm<br><br>SOMMANO a corpo<br>aliquote    | 1,00     | 54'458,99<br>(2,166%)   | 54'458,99<br>(2,166%)  |
| 5<br>OE.DEM.00<br>1     | OPERE EDILI DI DEMOLIZIONI E RIMOZIONI, COMPRESO QUALSIASI ONERE E MAGISTERO, PER: A) Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 12 cm e per circa ... teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto<br><br>SOMMANO a corpo<br>aliquote  | 1,00     | 47'854,76<br>(1,904%)   | 47'854,76<br>(1,904%)  |
| 6<br>OE.IDR.001         | OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA FORNITURA E POSA DI IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo appa ... samento di murature di qualunque tipo, e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 160.<br><br>SOMMANO a corpo<br>aliquote  | 0,60     | 26'559,34<br>(1,057%)   | 15'935,60<br>(0,634%)  |
| 7<br>OE.INT.TIN.<br>001 | OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI INTONCI E TINTEGGIATURE, COMPRESO QUALSIASI ONERE E MAGISTERO, PER: A) INTONACO LISCIO IN MALTA PREMISCELATA, per circa 1800 mq e per ... a dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali<br><br>SOMMANO a corpo<br>aliquote  | 0,80     | 90'171,95<br>(3,587%)   | 72'137,56<br>(2,870%)  |
| 8<br>OE.MUR.00<br>1     | OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI MURATURE PER: A) Ripristino dello strato corticale di superfici in c.a. o acciaio in stato di incipiente degrado negli ambienti vesti ... e, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 25 cm con blocco di tamponamento 25x25x30<br><br>SOMMANO a corpo<br>aliquote  | 0,60     | 106'133,13<br>(4,222%)  | 63'679,88<br>(2,533%)  |
| 9<br>OE.OPER.00<br>1    | OPERE EDILI CONSISTENTI NELL'ALLESTIMENTO DI SALE OPERATORIE, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, ED IN PARTICOLARE: A) Sistema per la ripresa aria in sala operatoria realizzato in ac ... EE-01b-C. Compreso qualsiasi altro onere e magistero dare il lavoro finito a regola d'arte e a norma di legge.<br><br>SOMMANO a corpo<br>aliquote            | 0,20     | 458'796,51<br>(18,251%) | 91'759,30<br>(3,650%)  |
| 10<br>OE.PON.001        | OPERE EDILI CONSISTENTI NELL'APPROVVIGIONAMENTO E POSA DI ATTREZZATURE PER I LAVORI IN QUOTA, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, DI: A) Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponti ... ti realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm, per circa 1300 mq, come meglio descritta nella tavola EA-01-C.<br><br>SOMMANO a corpo<br>aliquote  |          |                         |                        |
|                         | A R I P O R T A R E   |          |                         | 618'928,67             |









**Comune di Iglesias**  
Provincia di Carbonia Iglesias

pag. 1

## LIBRETTO DELLE MISURE

**OGGETTO:** Contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori complementari, ai sensi dell'art.57, comma 5, lett. A) D. Lgs. N. 163/2006, di completamento e ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del Presidio ospedaliero CTO di Iglesias - Blocco operatorio.

**COMMITTENTE:** Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia

**IMPRESA:** A.T.I. DCG srl-TEPOR spa

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 4 pagine

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Dott. Ing. Brunello Vacca



| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>DATA             | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |       |       |        | PERCENTUALI      |          | FIGURE<br>ed<br>Annotazioni |
|---|--|------------|-------|-------|--------|------------------|----------|-----------------------------|
|   |  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso | Positivi         | Negativi |                             |
| RIPORTO                                 |  |            |       |       |        |                  |          |                             |
|   | <b>LAVORI A CORPO</b><br>(Progetto euro 2'513'785,51 - 100%)   |            |       |       |        |                  |          |                             |
| 1<br>OE.DEM.00<br>1 ✓<br>30/05/2014     | OPERE EDILI DI DEMOLIZIONI E RIMOZIONI, COMPRESO QUALSIASI ONERE E MAGISTERO, PER: A) Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 12 cm e per circa ... teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto<br>(voce pari a euro 47'854,76 - 1,904% dei lavori a corpo)  |            |       |       |        | 1,00             | -        |                             |
|   | SOMMANO a corpo<br>aliquota  |            |       |       |        | 1,00<br>(1,904%) |          |                             |
| 2<br>OE.MUR.00<br>1 ✓<br>30/05/2014     | OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI MURATURE PER: A) Ripristino dello strato corticale di superfici in c.a. o acciaio in stato di incipiente degrado negli ambienti vesti ... e, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 25 cm con blocco di tamponamento 25x25x30<br>(voce pari a euro 106'133,13 - 4,222% dei lavori a corpo) |            |       |       |        | 0,60             | -        |                             |
|   | SOMMANO a corpo<br>aliquota  |            |       |       |        | 0,60<br>(2,533%) |          |                             |
| 3<br>OE.INT.TIN.<br>001 ✓<br>30/05/2014 | OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI INTONCI E TINTEGGIATURE, COMPRESO QUALSIASI ONERE E MAGISTERO, PER: A) INTONACO LISCIO IN MALTA PREMISCELATA, per circa 1800 mq e per ... a dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali<br>(voce pari a euro 90'171,95 - 3,587% dei lavori a corpo)  |            |       |       |        | 0,80             | -        |                             |
|   | SOMMANO a corpo<br>aliquota  |            |       |       |        | 0,80<br>(2,870%) |          |                             |
| 4<br>OE.PON.001<br>30/05/2014           | OPERE EDILI CONSISTENTI NELL'APPROVVIGIONAMENTO E POSA DI ATTREZZATURE PER I LAVORI IN QUOTA, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, DI: A) Nolo mensile (o per frazione di mese) di pont ... ti realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm, per circa 1300 mq, come meglio descritta nella tavola EA-01-C.<br>(voce pari a euro 9'957,66 - 0,396% dei lavori a corpo)    |            |       |       |        | 1,00             | -        |                             |
|   | SOMMANO a corpo<br>aliquota  |            |       |       |        | 1,00<br>(0,396%) |          |                             |
| 5<br>OE.COI.001<br>30/05/2014           | OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI COIBENTAZIONI ED IMPERMEABILIZZAZIONI, PER: A) Fornitura e posa in opera di cappotto termoisolante esterno a parete realizzato median ... r, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore 4 mm<br>(voce pari a euro 54'458,99 - 2,166% dei lavori a corpo)    |            |       |       |        | 1,00             | -        |                             |
|   | SOMMANO a corpo<br>aliquota  |            |       |       |        | 1,00<br>(2,166%) |          |                             |
| A RIPO RTARE                            |  |            |       |       |        |                  |          |                             |

| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>DATA           | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |       |       |        | PERCENTUALI      |          | FIGURE<br>ed<br>Annotazioni |
|---------------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|------------------|----------|-----------------------------|
|                                       |   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso | Positivi         | Negativi |                             |
| RIPORTO                               |   |            |       |       |        |                  |          |                             |
| 6<br>OE.IDR.001<br>30/05/2014         | OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA FORNITURA E POSA DI IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E D<br>SCARICO di un singolo appa ... samento di murature di qualunque tipo, e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 160.<br><i>(voce pari a euro 26'559,34 - 1,057% dei lavori a corpo)</i>                  |            |       |       |        | 0,60             | -        |                             |
|                                       | SOMMANO a corpo<br>aliquota   |            |       |       |        | 0,60<br>(0,634%) |          |                             |
| 7<br>OE.OPER.001<br>30/05/2014        | OPERE EDILI CONSISTENTI NELL'ALLESTIMENTO DI SALE OPERATORIE, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, ED IN PARTICOLARE: A) Sistema per la ripresa aria in sala operatoria realizzato in ac ... EE-01b-C. Compreso qualsiasi altro onere e magistero dare il lavoro finito a regola d'arte e a norma di legge.<br><i>(voce pari a euro 458'796,51 - 18,251% dei lavori a corpo)</i><br>Strutture a piè d'opera |            |       |       |        | 0,20             | -        |                             |
|                                       | SOMMANO a corpo<br>aliquota   |            |       |       |        | 0,20<br>(3,650%) |          |                             |
| 8<br>CDZ.NUOV<br>O.001<br>30/05/2014  | IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORGANI DI DISTRIBUZIONE E COMPONENTI INTERNI DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE,COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) VAL ... dell'aria a doppia flangia, linee di collegamento ed accessori per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.<br><i>(voce pari a euro 211'036,82 - 8,395% dei lavori a corpo)</i>                       |            |       |       |        | 0,60             | -        |                             |
|                                       | SOMMANO a corpo<br>aliquota   |            |       |       |        | 0,60<br>(5,037%) |          |                             |
| 9<br>CDZ.NUOV<br>O.002<br>30/05/2014  | IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE. FORNITURA E POSA DI CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) Fornitura e posa in opera di unità trattamento aria (CTA 1 ... W<br>- umidificatore a vapore 60 kg/h.<br>Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.<br><i>(voce pari a euro 113'687,26 - 4,523% dei lavori a corpo)</i>                  |            |       |       |        | 0,60             | -        |                             |
|                                       | SOMMANO a corpo<br>aliquota   |            |       |       |        | 0,60<br>(2,714%) |          |                             |
| 10<br>CDZ.NUOV<br>O.004<br>30/05/2014 | IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) CANALIZZAZIONI RETTANGOLARI IN LAMIERA ZINCATA<br>Fornitura e posa ... tavole ET-01a-C, ET-01b-c, ET-01c-C.. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.<br><i>(voce pari a euro 130'446,88 - 5,189% dei lavori a corpo)</i>                   |            |       |       |        | 0,60             | -        |                             |
|                                       | SOMMANO a corpo<br>aliquota   |            |       |       |        | 0,60<br>(3,114%) |          |                             |
|                                       | Iglesias, 30/05/2014  |            |       |       |        |                  |          |                             |
| A RIPORTARE                           |   |            |       |       |        |                  |          |                             |



# Comune di Iglesias

## Provincia di Carbonia Iglesias

**OGGETTO:** Nuovo blocco operatorio Ospedale CTO Iglesias

**COMMITTENTE:** Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia

**IMPRESA:** A.T.I. DCG srl-TEPOR spa

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

#### PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 638'900,00

| CERTIFICATI PRECEDENTI |      |         |
|------------------------|------|---------|
| n.                     | data | importo |
| 1                      |      |         |
| 2                      |      |         |
| 3                      |      |         |
| 4                      |      |         |
| 5                      |      |         |
| 6                      |      |         |
| 7                      |      |         |
| 8                      |      |         |
| 9                      |      |         |
| 10                     |      |         |
| 11                     |      |         |
| 12                     |      |         |
| 13                     |      |         |
| 14                     |      |         |
| 15                     |      |         |
| 16                     |      |         |
| 17                     |      |         |
| 18                     |      |         |
| 19                     |      |         |
| 20                     |      |         |
| 21                     |      |         |
| 22                     |      |         |
| 23                     |      |         |
| 24                     |      |         |
| 25                     |      |         |
| 26                     |      |         |
| 27                     |      |         |
| 28                     |      |         |
| 29                     |      |         |
| 30                     |      |         |
| <b>TOTALE</b>          |      | 0,00    |
| anticipazione          |      | 0,00    |

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 17/01/2014 repertorio n. 17 registrato a Carbonia in data 17/01/2014 al n. 17 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:


|   |                   |
|---|-------------------|
| Lavori e somministrazioni                           | 628'886,33        |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso       | 13'265,87         |
| <b>SOMMAMO importi soggetti a ritenute euro</b>     | <b>642'152,20</b> |
| <b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>              |                   |
| <b>SOMMAMO importi NON soggetti a ritenute euro</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>DETRAZIONI</b>                                   |                   |
| Ritenuta per infortuni 0,5%                         | 3'210,76          |
| Recupero anticipazione                              |                   |
| Ammontare dei certificati precedenti euro           | 0,00              |
| <b>SOMMAMO LE DETRAZIONI euro</b>                   | <b>3'210,76</b>   |
| <b>CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro</b>       | <b>638'900,00</b> |
| per I.V.A. al 10%                                   | 63'890,00         |
| <b>TOTALE GENERALE euro</b>                         | <b>702'790,00</b> |

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 23 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 638'900,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro seicentotrentaottomilanovecento/00).

Iglesias, 01-07-2014

Il Responsabile del  
Procedimento  
Dott. Ing. Brunello Vacca



**ASSICURAZIONE OPERAI**  
L'impresa D.C.G. srl ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cagliari n° 6021722-41.  
L'impresa TEPOR spa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cagliari n° 00346502-98.

Il Direttore dei Lavori  
Dott. Ing. Luigi Carosi

T 10000 6204 001001

**D.C.G. S.r.l.**

Dentoni Costruzioni Generali S.r.l.

Via L. Galvani, 57 - 09129 CAGLIARI

tel. 070.490.303

fax 070.452.14.57

Sito: <http://dcgsrl.it>

e-mail [info@dcgsrl.it](mailto:info@dcgsrl.it) [info@pec.dcgsl.it](mailto:info@pec.dcgsl.it)



Certificato n 89  
Norma UNI EN  
ISO 9001:2008

*Progettazione, Costruzione, Manutenzione e Ristrutturazione di: Edifici Civili e Industriali - Impianti Tecnologici*

AZIENDA UCL N° 7 CARBONIA  
04 LUG 2014  
PERVENUTO ALLA DIREZ. PLANNING

Spett. AZIENDA SANITARIA LOCALE  
N. 7 DI CARBONIA  
Via Dalmazia, 83  
**09013 CARBONIA (CI)**  
P. IVA 02261310920  
Codice fiscale 02261310920

**FATTURA I.V.A. AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA**

**FATTURA**

Condizioni di Pagamento: Rimessa Diretta.

**N. 11**

**del 01/07/2014**

Pagamento: bonifico Banca di Credito Sardo S.p.A. - sede di Cagliari - IBAN: IT35 K 03059 04810 000038396148

| N. | DESCRIZIONE   | PREZZO | IMPORTO      |
|----|---|--------|--------------|
|    | <p>Vostro dare per:<br/>Lavori di completamento e ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias - Blocco Operatorio.<br/>CIG 5554793830 - CUP F58G12000290006</p> <p><i>Contratto del 17/01/2014, Rep. 17, registrato a Iglesias il 21/01/2014 al n. 128, Mod. 3.</i></p> <p><b>QUOTA PARTE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1</b></p> |        | € 361.448,85 |

**IMPONIBILE**

€ 361.448,85

**I.V.A. ESIGIBILITÀ DIFFERITA 10 %**

€ 36.144,89

**TOTALE**

€ **397.593,74**

S.E. & O.

71201016280 011021W



Sede legale, uffici e deposito: 09129 CAGLIARI Via G. Mercalli, 15/17 Tel. 070 497670 - 070 487256 Telefax 070 494882 Sede secondaria e uffici: 00153 ROMA - Via L. Serra, 32 Tel. 06 5817054 e-mail: tepor@tepor.it Destinatario PEC: tepor@legalmail.it website: www.tepor.it

Cod. Fisc., P. IVA e Reg. Impr. Cagliari n. 00511500928 R.E.A. Cagliari n. 92300 Capitale sociale € 260.000,00 i.v.



**AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 DI CARBONIA  
VIA DALMAZIA N.83  
09013 CARBONIA CI**

Tipo Documento

Fog.N. 1


**Fattura**

| N.Documento              | Data Documento | Cod.Cliente | Partita IVA / Codice fiscale | Cod.Pag. | Descrizione      | Pagamento | ABI   | CAB   |
|--------------------------|----------------|-------------|------------------------------|----------|------------------|-----------|-------|-------|
| 000142/14                | 01/07/14       | X00214      | 02261310920                  | 10       | RIMESSA A 30 GG. |           | 01015 | 04800 |
| Coordinate Bancarie      |                |             | IBAN                         |          | C/C Bancario     |           |       |       |
| BANCO DI SARDEGNA S.P.A. |                |             | IT73K0101504800000000081327  |          | 81327            |           |       |       |
| Ns. Riferimento          |                |             | Vs. Riferimento              |          |                  |           |       |       |

| Descrizione  | U.M. | Quantità | Prezzo Unitario | Imponibile | IVA |
|--|------|----------|-----------------|------------|-----|
| <b>VOSTRO DARE PER:</b>  |      |          |                 |            |     |
| LAVORI DI COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA E AMPLIAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS - BLOCCO OPERATORIO - (CIG 5554793830 - CUP F58F12000290006) COM-905-01 1^ STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 23/04/2014 QUOTA LAVORI |      |          |                 |            |     |
|  | A.C. | 1,00     | 277.451,15      | 277.451,15 | 10  |

RIF.: CONTRATTO REP. N. 17 DEL 17/01/2014 REG.TO A IGLESIAS IL 21/01/14 AL N. 128, MOD. 3.

Scadenze: € 305.196,27 al 01/08/14



**\*\* CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO SE DOVUTO \*\***

| Cod.Iva | RIEPILOGHI IVA | Imponibile | IVA   | Imposta   | Descrizione           | Totale Imponibile |
|---------|----------------|------------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|
| 10      |                | 277.451,15 | 10,00 | 27.745,12 | IVA 10%               | 277.451,15        |
|         |                |            |       |           | Totale Imposta        | 27.745,12         |
|         |                |            |       |           | Totale Documento EURO | 305.196,27        |

**\*\*IMPOSTA ESIGIBILE ALL' ATTO DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO\*\***

Pari a **L590.942.382,00**

Informativa per la Privacy ai sensi del D.Leg. 196/2003 Ai sensi dell'art. 13 La Informiamo che i dati da Lei rilasciati saranno trattati ed organizzati dalla Soc. Tepor S.p.A. anche mediante strumenti informatici al fine di rispettare quanto previsto dalla legge in materia amministrativa, contabile e fiscale ed ai fini di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto / ordine / fornitura. Suo diritto ottenerne gratuitamente il controllo, l'aggiornamento, la modifica o la cancellazione e di opporsi al trattamento ai sensi del citato decreto legislativo. Titolare del trattamento dei dati è la Società Tepor S.p.A., Via Mercalli 15/17, Cagliari.