



adottata dal Direttore Generale in data 17 SET. 2014

**OGGETTO:** *Lavori di completamento, ristrutturazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero C.T.O. di Iglesias. Blocco Operatorio. Approvazione e liquidazione Certificato di pagamento n° 2 alla A.T.I. Ditte Dentoni Costruzioni Generali S.r.l. (D.C.G.) – Tepor S.p.A.*

Il Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali, il quale:

**PREMESSO**

- che con Delibera del Direttore Generale n° 711 del 12.06.2008 sono state individuate le esigenze programmatiche urgenti ed indifferibili per l'attuazione dei programmi aziendali volti all'esecuzione dei lavori di completamento, ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del Presidio Ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP 93, NP94, NP 95 e n. 49), l'adozione dell'Atto di indirizzo per il governo, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica del procedimento di opera pubblica, nonché è stata disposta sia la nomina dell'Ing. Cristian Cocco quale Responsabile del Procedimento unico dei quattro procedimenti di opera pubblica (NP 93, NP 94, NP 95 e n. 49), che l'avvio delle procedure per l'affidamento dei servizi di Ingegneria ed architettura per la redazione del progetto di completamento e l'individuazione della procedura di scelta degli offerenti e approvazione dei bandi di gara;

- che con Delibera del Commissario ASL Carbonia n° 626/C del 30.12.2010, è stata approvata la progettazione preliminare e disposta l'indizione dell'appalto integrato di progettazione esecutiva denominato "lavori di completamento, ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias ( NP 93, NP 94, NP 95 e n. 49);

- che con Delibera del Direttore Generale n° 943 del 26.06.2012 e Contratto Repertorio n. 148 del 25.10.2012, sono stati affidati i lavori indicati in oggetto alla Ditta Dentoni Costruzioni Generali DCG in proprio e capogruppo R.T.I. D.C.G. Tepor per un importo complessivo di € 5.027.847,90 di cui: € 4.780.004,70 per opere a corpo, al netto del ribasso del 5,693% offerto sull'importo a base di gara, € 97.843,20 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti al ribasso), € 65.000,00 per progettazione definitiva, al netto del ribasso del 5,693% offerto sull'importo a base di gara € 85.000,00 per progettazione esecutiva;

- che con Delibera della Giunta Regionale n° 33/2 del 31.07.2012 è stata approvata la programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013 che, allo scopo di realizzare interventi per il settore "infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e messa a norma del Presidi Ospedalieri e Distrettuali della Regione Sardegna", destina alla ASL Carbonia risorse finanziarie per complessivi € 17.500.000,00;

- che con Delibera del Direttore Generale n° 1602 del 26.11.2012 è stato disposto che l'intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico, denominato "PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. VIA CATTANEO IGLESIAS – COMPLETAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO, REPARTO DI RIANIMAZIONE, BLOCCO OPERATORIO, REPARTO DI RADIOLOGIA, CAMERA MORTUARIA, LABORATORIO ANALISI, a valere sulla programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013, può attuarsi nell'ambito dell'individuazione di una disponibilità finanziaria di € 15.000.000, per la realizzazione dei lavori di completamento, per le forniture e i servizi da gestirsi nell'ambito di procedure di acquisizione diverse da quelle dei lavori, oltreché la nomina dell'Ing. Brunello Vacca quale Responsabile del Procedimento del medesimo intervento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/06, oltreché quello di referente Aziendale dell'Accordo di Programma cui far riferimento in tutte le fasi dell'investimento programmato; -

- che con Delibera del Direttore Generale n. 1625 del 28.11.2012 è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dall'aggiudicatario Ditta Dentoni Costruzioni Generali – D.C.G. S.r.l. in raggruppamento temporaneo di imprese con la Tepor S.p.A.;

*uy*

- che con Delibera del Direttore Generale n° 1067 del 25.06.2013 sono stati affidati, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, i lavori di completamento, ristrutturazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero C.T.O. di Iglesias, a favore della stessa Ditta aggiudicataria di cui alla Delibera n° 943/2012, per la realizzazione dei lavori previsti nel programma " Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013 – prosecuzione dei lavori di completamento del P.O. CTO di Iglesias finalizzati all'allestimento dei nuovi reparti Pronto Soccorso, Rianimazione e Blocco Operatorio", il cui valore contrattuale verrà definito, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, da contenersi comunque entro il limite del 50% dell'importo del Contratto Repertorio n° 148 del 25.10.2012;

- che con Delibera del Direttore Generale n° 1447 del 21.08.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto, predisposto dall'Ing. Cristian Cocco, dipendente sino alla data del 31.12.2013 di questa ASL n. 7 di Carbonia;

- VISTO** il Contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi Rep. n° 17 del 17.01.2014, registrato ad Iglesias in data 21.01.2014 al n° 128 Mod.3;
- DATO ATTO** che con Deliberazione n. 1222 del 22 Luglio 2014 è stato approvato e liquidato il 1° S.A.L. per un importo di € 638.900,00, compreso € 13.265,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre l'IVA del 10%;
- RECEPITO** che dagli atti contabili presentati dal Direttore dei Lavori, Ing. Luigi Carosi in data 25 luglio 2014, acquisiti al Protocollo aziendale n. PG/2014/0020714, le Ditte Dentoni Costruzioni Generali S.r.l. (D.C.G.) – Tepor S.p.A., hanno eseguito a tutto il 10.07.2014, lavori per un importo totale di € 1.232156,70, come risulta dal 1° S.A.L. che si allega in copia;
- VISTO** il Certificato di Pagamento n° 1, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con il quale il Responsabile del Procedimento certifica che può pagarsi alle Ditte Dentoni Costruzioni Generali S.r.l. (D.C.G.) – Tepor S.p.A., la somma di € 612.900,00, compreso € 25.991,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;
- VISTE** le fatture:  
- n° 14 del 10.09.2014 dell'importo di € 412.201,89 + IVA al 10%, emessa dalla Ditta Dentoni Costruzioni Generali D.C.G. s.r.l.  
- n° 000206/14 del 10.09.2014 dell'importo di € 200.698,11+ IIVA al 10% emessa dalla Ditta Tepor S.p.A.
- CONSIDERATO** che sulla base degli atti posti in essere, risulta legittima la liquidazione del credito vantato dalle Ditte Dentoni Costruzioni Generali S.r.l. (D.C.G.) – Tepor S.p.A. E che gli stessi sono stati regolarmente visti dal Responsabile del Procedimento, Ing. Brunello Vacca;
- DATO ATTO** che le suddette fatture nn°: 14 del 10.09.2014 dell'importo di € 412.201,89 + IVA al 10%, emessa dalla Ditta Dentoni Costruzioni Generali D.C.G. s.r.l. e n. 000206/14 del 10.09.2014 dell'importo di € 200.698,11 + IIVA al 10% emessa dalla Ditta Tepor S.p.A., relative alla liquidazione delle spettanze inerenti il 2° S.A.L. , sono state regolarmente approvate e svincolate dal Responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca, nonché trasmesse al Servizio Bilancio;
- DATO ATTO** -che la Ditta Dentoni Costruzioni Generali D.C.G. s.r.l. risulta in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, come risulta dal D.U.R.C., che rimane agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;;  
-che la Ditta Tepor S.p.A.risulta in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, come risulta dal D.U.R.C., che rimane agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;;

## PROPONE

- di acquisire agli atti aziendali e approvare gli atti contabili inerenti il 2° S.A.L., ascrivibili ai lavori di cui in oggetto, presentati dal Direttore Lavori Ing. Luigi Carosi in data 25 luglio 2014 e acquisti al Protocollo aziendale al n. PG/2014/0020714, nonché il Certificato di Pagamento n° 1 dell'importo di € 612.900,00 compreso € 25.991,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, redatto dal Responsabile del procedimento Ing. Brunello Vacca in data 10.09.2014;

- di confermare la liquidazione delle fatture nn°: 14 del 10.09.2014 dell'importo di € 412.201,89 + IVA al 10%, emessa dalla Ditta Dentoni Costruzioni Generali D.C.G. s.r.l. e n. 000206/14 del 10.09.2014 dell'importo di € 200.698,11+ IVA al 10% emessa dalla Ditta Tepor S.p.A., relative alla liquidazione delle spettanze inerenti il 2<sup>a</sup> S.A.L. ;

## Il Direttore Generale

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali

SENTITO il parere del direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

## DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali e approvare gli atti contabili inerenti il 2<sup>a</sup> S.A.L., ascrivibili ai lavori di cui in oggetto, presentati dal Direttore Lavori Ing. Luigi Carosi in data 25 luglio 2014 e acquisiti al Protocollo aziendale al n. PG/2014/0020714, nonché il Certificato di Pagamento n° 2 dell'importo di € 612.900, compreso € 25.991,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, redatto dal Responsabile del procedimento Ing. Brunello Vacca in data 10.09.2014;
- la liquidazione delle fatture nn°: 14 del 10/09/2014 dell'importo di € 412.201,89 + IVA al 10%, emessa dalla Ditta Dentoni Costruzioni Generali D.C.G. s.r.l. e n. 000206/14 del 10.09.2014 dell'importo di € 200.698,11+ IVA al 10% emessa dalla Ditta Tepor S.p.A., relative alla liquidazione delle spettanze inerenti il 2<sup>a</sup> S.A.L.
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento delle fatture nn°: 14 del 10.09.2014 dell'importo di € 412.201,89 + IVA al 10%, emessa dalla Ditta Dentoni Costruzioni Generali D.C.G. s.r.l. e n. 000206/14 del 10.09.2014 dell'importo di € 200.698,11 + IVA al 10% emessa dalla Ditta Tepor S.p.A., relative alla liquidazione delle spettanze inerenti il 2<sup>a</sup> S.A.L. , mediante relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, regolarmente svincolate dal Responsabile di Procedimento, Ing. Brunello Vacca;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a € 674.190,00, compreso € 25.991,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA al 10% e al netto delle prescritte ritenute di legge, sulla classe di costo al al Codice 0102020801 " immobilizzazioni materiali in corso e acconti" a valere sul Fondo di di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013, al Centro di Costo n° 10510207.

**Il Direttore Generale**

Dott. Maurizio Calamida

**Il Direttore Amministrativo**

Dott. Claudio Ferrè



**Il Direttore Sanitario**

Dott. Andrea Corrias

Resp.le S.C. Serv. Tecn., Manut , Logist., Servizi Generali Ing. Brunello VACCA

Resp.le del Procedimento Ing. Brunello VACCA

Addl Geom. Osvaldo Sulas

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,


Attesta che la Deliberazione  
n. 1456 del 17 SET. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7  
a partire dal 19 SET. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali  
  
*Masta*

Allegati n. **06**


All. 01

# Rtp. Auteri & Carosi

CAGLIARI - Via de Gioannis n. 25 - 09127 - tel. fax. 070/341394 - 070/3481712 - e-mail: [ing.luigicarosi@libero.it](mailto:ing.luigicarosi@libero.it)  
CARBONIA - Via Gramsci n. 115 - 09013 - tel. 0781/61719 - fax. 0781/63199 - e-mail: [auteristudio@tiscali.it](mailto:auteristudio@tiscali.it)

Spett.le  
AUSL 7 CARBONIA  
c.a. ing. Brunello Vacca  
Responsabile Unico Procedimento  
Ufficio Tecnico - Asl 7 Carbonia

ASL 7  
PG/2014/ 0020714 del 25/07/2014 ore 11,55  
Mittente: AUTERI & CAROSI  
Assegnatario: Servizio tecnico-manutentivo e  
Classifica: 14.7 Fascicolo: 2 del 2014



Cagliari 25.07.2014


Oggetto: Completamento dei lavori di ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias - Blocco operatorio. Trasmissione II SAL

In allegato Vi trasmettiamo il II SAL dei lavori in oggetto.

Distinti Saluti

Il direttore dei lavori

Dott. Ing Luigi Carosi



**Comune di Iglesias**  
Provincia di Carbonia Iglesias

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 2 A TUTTO IL 10/07/2014**

**OGGETTO:** Contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori complementari, ai sensi dell'art.57, comma 5, lett. A) D. Lgs. N. 163/2006, di completamento e ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del Presidio ospedaliero CTO di Iglesias - Blocco operatorio.

**COMMITTENTE:** Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia

**IMPRESA:** A.T.I. DCG srl-TEPOR spa

*V.P. 10 settembre 2014*

Contratto in data 17/01/2014 rep. n. 17 registrato a Carbonia in data 17/01/2014 al n. 17 di euro 2 513 785.51

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	2 662 333.36
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	53 026.35
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario PREZZI AL	TOTALE	
	RIPORTO		NETTO DEL RIBASSO D'ASTA 5,6930%		
	<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 2'513'785,51 - 100%)		SENZA ONERI DELLA SIC. 1,9917% (53'026,35/2'662'333)		
1 ASC.001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASCENSORI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO: Ascensore avente portata 1150kg; capienza 15 persone; Velocità 1,00 m/s; Corsa 9,00m; 4 fermate e 4 servizi ... normativa per l'accessibilità agli ascensori DM236 (Legge 13). Dimensioni vano: 1930 mm larghezza x 3050 mm profondità.	SOMMANO a corpo aliquote	0,80	117'482,17 (4,674%)	93'985,74 (3,739%)
2 CDZ.NUOV O.001	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORGANI DI DISTRIBUZIONE E COMPONENTI INTERNI DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) VAL ... dell'aria a doppia flangia, linee di collegamento ed accessori per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.	SOMMANO a corpo aliquote	0,80	211'036,82 (8,395%)	168'829,45 (6,716%)
3 CDZ.NUOV O.002	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE. FORNITURA E POSA DI CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) Fornitura e posa in opera di unità trattamento aria (CTA 1 ... W - umidificatore a vapore 60 kg/h. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	SOMMANO a corpo aliquote	0,90	113'687,26 (4,523%)	102'318,54 (4,070%)
4 CDZ.NUOV O.003	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, FORNITURA E POSA DI SISTEMA DI SUPERVISIONE E REGOLAZIONE UTA, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, DI: A) Fornitura e posa in opera di regolatore d'aria a ... ta sezione e formazione per l'alimentazione delle apparecchiature descritte sopra. Compreso ogni onere e magistero.	SOMMANO a corpo aliquote	0,50	129'128,39 (5,137%)	64'564,20 (2,568%)
5 CDZ.NUOV O.004	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) CANALIZZAZIONI RETTANGOLARI IN LAMIERA ZINCATA Fornitura e posa ... tavole ET-01a-C, ET-01b-c, ET-01c-C.. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	SOMMANO a corpo aliquote	0,90	130'446,88 (5,189%)	117'402,19 (4,670%)
6 ELE.NUOV O.002	IMPIANTO ELETTRICO. FORNITURA E POSA DI LINEE ELETTRICHE, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV ... ro tubazioni FK15 o su apposite passerelle - scatole di derivazione, accessori di montaggio e quanto altro necessario.	SOMMANO a corpo aliquote	0,10	121'623,92 (4,838%)	12'162,39 (0,484%)
7 ELE.NUOV O.006	IMPIANTO ELETTRICO, FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI, PER: A) Posa in opera di pannello di controllo e allarme sorvegliatore a 220 V, completo di scatola da incasso. ... entrate, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	SOMMANO a corpo aliquote	0,10	22'910,43 (0,911%)	2'291,04 (0,091%)
8 ELE.NUOV O.007	IMPIANTO ELETTRICO, FORNITURA E POSA DI IMPIANTO RETE DATI E TELEFONICO, PER: A) Fornitura e posa in opera di un impianto interfonico compatto tra la sala operatoria ed il locale c ... preso di tutto il necessario per l'installazione dalla centrale al punto e cablaggio a regola d'arte.	SOMMANO a corpo aliquote	0,10	9'444,36 (0,376%)	944,44 (0,038%)
9 LELE.ILS.00 1	IMPIANTO ELETTRICO - FORNITURA E POSA DI IMPIANTO ELETTRICO DI SICUREZZA, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO. CONSISTENTE IN: A) Fornitura e posa in opera di gruppo di emergenza per l'opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie.	SOMMANO a corpo aliquote	0,10	21'378,52 (0,850%)	2'137,85 (0,085%)
10 OE.COL001	OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI COIBENTAZIONI ED IMPERMEABILIZZAZIONI, PER: A) Fornitura e posa in opera di cappotto termoisolante esterno a parete realizzato median ... r, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in				
	A RIPIORTARE				564'635,84

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			564'635,84
11 OE.DEM.00 1	alto spessore 4 mm  SOMMANO a corpo aliquote  OPERE EDILI DI DEMOLIZIONI E RIMOZIONI, COMPRESO QUALSIASI ONERE E MAGISTERO, PER: A) Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 12 cm e per circa ... teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto	1,00	54'458,99 (2,166%)	54'458,99 (2,166%)
12 OE.IDR.001	OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA FORNITURA E POSA DI IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo appa ... samento di murature di qualunque tipo, e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 160.	1,00	47'854,76 (1,904%)	47'854,76 (1,904%)
13 OE.INF.INT. 001	OPERE EDILI, CONSISTENTI NELLA FORNITURA E POSA, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, DI: A) MANIGLIONE ANTIPANICO, come meglio misurabili nella tavola EA-05-C, completo pronto al mont ... vola EA-05-C, compreso qualsiasi altro onere e magistero dare il lavoro finito a regola d'arte e a norma di legge.	0,60	26'559,34 (1,057%)	15'935,60 (0,634%)
14 OE.INT.TIN. 001	OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI INTONCI E TINTEGGIATURE, COMPRESO QUALSIASI ONERE E MAGISTERO, PER: A) INTONACO LISCIO IN MALTA PREMISCELATA, per circa 1800 mq e per ... a dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali	0,50	80'809,64 (3,215%)	40'404,82 (1,607%)
15 OE.MUR.00 1	OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI MURATURE PER: A) Ripristino dello strato corticale di superfici in c.a. o acciaio in stato di incipiente degrado negli ambienti vesti ... e, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 25 cm con blocco di tamponamento 25x25x30	0,80	90'171,95 (3,587%)	72'137,56 (2,870%)
16 OE.OPER.00 1	OPERE EDILI CONSISTENTI NELL'ALLESTIMENTO DI SALE OPERATORIE, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, ED IN PARTICOLARE: A) Sistema per la ripresa aria in sala operatoria realizzato in ac ... EE-01b-C. Compreso qualsiasi altro onere e magistero dare il lavoro finito a regola d'arte e a norma di legge.	0,90	106'133,13 (4,222%)	95'519,82 (3,800%)
17 OE.PON.001	OPERE EDILI CONSISTENTI NELL'APPROVVIGIONAMENTO E POSA DI ATTREZZATURE PER I LAVORI IN QUOTA, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, DI: A) Nolo mensile (o per frazione di mese) di pont ... ti realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm, per circa 1300 mq, come meglio descritta nella tavola EA-01-C.	0,60	458'796,51 (18,251%)	275'277,90 (10,951%)
18 OE.VM.001	OPERE EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI VESPAI E MASSETTI, COMPRESO QUALSIASI ONERE E MAGISTERO, PER: A) Fornitura e posa in opera di massetto autolivellante dello spessore di 2 cm e p ... necessaria per l'irrigidimento del Massetto di cui alla voce B e come meglio misurabile nella tavola EA-01-C e EA-02-C.	1,00	9'957,66 (0,396%)	9'957,66 (0,396%)
	SOMMANO a corpo aliquote	1,00	55'973,75 (2,227%)	55'973,75 (2,227%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			1'232'156,70 (49,016%)
	T O T A L E euro			1'232'156,70
	A RIPO RTARE			





# Comune di Iglesias

## Provincia di Carbonia Iglesias

**OGGETTO:** Contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori complementari, ai sensi dell'art.57, comma 5, lett. A) D. Lgs. N. 163/2006, di completamento e ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del Presidio ospedaliero CTO di Iglesias - Blocco operatorio.

**COMMITTENTE:** Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia

**IMPRESA:** A.T.I. DCG srl-TEPOR spa

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

### PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 612'900,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	01/07/2014	638'900,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		<b>638'900,00</b>
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 17/01/2014 repertorio n. 17 registrato a Carbonia in data 17/01/2014 al n. 17 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	1'232'156,70
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	25'991,39
<b>SOMMAMO importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>1'258'148,09</b>
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>	
<b>SOMMAMO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>0,00</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	6'290,74
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	638'900,00
<b>SOMMAMO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>645'190,74</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro</b>	<b>612'900,00</b>
per I.V.A. al 10%	61'290,00
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>674'190,00</b>

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 23 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 612'900,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsì: (euro seicentododicimilanovecento/00).

Iglesias, 10-09-2014

Il Responsabile del  
Procedimento  
Dott. Ing. Brunello Vacca



*[Handwritten signature]*

#### ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa D.C.G. srl ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cagliari n° 6021722-41.

L'impresa TEPOR spa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cagliari n° 00346502-98.

Il Direttore dei Lavori  
Dott. Ing. Luigi Carosi

*[Handwritten signature]*

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 2'513'785,51 - 100%)								
11 OE.MUR.001 10/07/2014	OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI MURATURE PER: A) Ripristino dello strato corticale di superfici in c.a. o acciaio in stato di incipiente degrado negli ambienti vesti ... e, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 25 cm con blocco di tamponamento 25x25x30 <i>(voce pari a euro 106'133,13 - 4,222% dei lavori a corpo)</i>					0,30		
	SOMMANO a corpo <i>aliquota</i>					0,30 <i>(1,267%)</i>		
12 OE.VM.001 10/07/2014	OPERE EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI VESPAI E MASSETTI, COMPRESO QUALSIASI ONERE E MAGISTERO, PER: A) Fornitura e posa in opera di massetto autolivellante dello spessore di 2 cm e p ... necessaria per l'irrigidimento del Massetto di cui alla voce B e come meglio misurabile nella tavola EA-01-C e EA-02-C. <i>(voce pari a euro 55'973,75 - 2,227% dei lavori a corpo)</i>					1,00		
	SOMMANO a corpo <i>aliquota</i>					1,00 <i>(2,227%)</i>		
13 OE.OPER.001 10/07/2014	OPERE EDILI CONSISTENTI NELL'ALLESTIMENTO DI SALE OPERATORIE, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, ED IN PARTICOLARE: A) Sistema per la ripresa aria in sala operatoria realizzato in ac ... EE-01b-C. Compreso qualsiasi altro onere e magistero dare il lavoro finito a regola d'arte e a norma di legge. <i>(voce pari a euro 458'796,51 - 18,251% dei lavori a corpo)</i>					0,40		
	SOMMANO a corpo <i>aliquota</i>					0,40 <i>(7,300%)</i>		
14 OE.INF.INT.001 10/07/2014	OPERE EDILI, CONSISTENTI NELLA FORNITURA E POSA, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, DI: A) MANIGLIONE ANTIPANICO, come meglio misurabili nella tavola EA-05-C, completo pronto al mont ... vola EA-05-C, compreso qualsiasi altro onere e magistero dare il lavoro finito a regola d'arte e a norma di legge. <i>(voce pari a euro 80'809,64 - 3,215% dei lavori a corpo)</i> PARTITA IN CONTO PROVVISORIO					0,50		
	SOMMANO a corpo <i>aliquota</i>					0,50 <i>(1,607%)</i>		
15 ASC.001 10/07/2014	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASCENSORI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO: Ascensore avente portata 1150kg; capienza 15 persone; Velocità 1,00 m/s; Corsa 9,00m; 4 fermate e 4 servizi ... normativa per l'accessibilità agli ascensori DM236 (Legge 13). Dimensioni vano: 1930 mm larghezza x 3050 mm profondità. <i>(voce pari a euro 117'482,17 - 4,674% dei lavori a corpo)</i>					0,80		
	SOMMANO a corpo <i>aliquota</i>					0,80 <i>(3,739%)</i>		
A RIPORTARE								

COMMITTENTE: Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA  
**D. C. G. S.r.l.**  
09129 - CAGLIARI  
IL DIRETTORE TECNICO

IL DIRETTORE DEI LAVORI




PAG. 1 di 3

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
16 CDZ.NUOV O.001 10/07/2014	<p>IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORGANI DI DISTRIBUZIONE E COMPONENTI INTERNI DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) VAL ... dell'aria a doppia flangia, linee di collegamento ed accessori per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte. (voce pari a euro 211'036,82 - 8,395% dei lavori a corpo)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo aliquota</p>					0,20		
						0,20 (1,679%)		
17 CDZ.NUOV O.002 10/07/2014	<p>IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE. FORNITURA E POSA DI CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) Fornitura e posa in opera di unità trattamento aria (CTA I ... W - umidificatore a vapore 60 kg/h. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (voce pari a euro 113'687,26 - 4,523% dei lavori a corpo)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo aliquota</p>					0,30		
						0,30 (1,357%)		
18 CDZ.NUOV O.003 10/07/2014	<p>IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, FORNITURA E POSA DI SISTEMA DI SUPERVISIONE E REGOLAZIONE UTA, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, DI: A) Fornitura e posa in opera di regolatore d'aria a ... ta sezione e formazione per l'alimentazione delle apparecchiature descritte sopra. Compreso ogni onere e magistero. (voce pari a euro 129'128,39 - 5,137% dei lavori a corpo)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo aliquota</p>					0,50		
						0,50 (2,568%)		
19 CDZ.NUOV O.004 10/07/2014	<p>IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) CANALIZZAZIONI RETTANGOLARI IN LAMIERA ZINCATA Fornitura e posa ... tavole ET-01a-C, ET-01b-c, ET-01c-C.. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (voce pari a euro 130'446,88 - 5,189% dei lavori a corpo)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo aliquota</p>					0,30		
						0,30 (1,557%)		
20 ELE.NUOV O.002 10/07/2014	<p>IMPIANTO ELETTRICO. FORNITURA E POSA DI LINEE ELETTRICHE, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV ... ro tubazioni FK15 o su apposite passerelle - scatole di derivazione, accessori di montaggio e quanto altro necessario. (voce pari a euro 121'623,92 - 4,838% dei lavori a corpo)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo aliquota</p>					0,10		
						0,10 (0,484%)		
	A R I P O R T A R E							


COMMITTENTE: Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

IMPRESA  
AGLIARI  
ELETTRICO

IL DIRETTORE DEI LAVORI



PAG. 2/13

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE cd Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
21 I.ELE.ILS.00 1 10/07/2014	IMPIANTO ELETTRICO - FORNITURA E POSA DI IMPIANTO ELETTRICO DI SICUREZZA, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, CONSISTENTE IN: A) Fornitura e posa in opera di gruppo di emergenza per l ... opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie. <i>(voce pari a euro 21'378,52 - 0,850% dei lavori a corpo)</i>					0,10		
	SOMMANO a corpo <i>aliquota</i>					0,10 <i>(0,085%)</i>		
22 ELE.NUOV O.006 10/07/2014	IMPIANTO ELETTRICO, FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI, PER: A) Posa in opera di pannello di controllo e allarme sorvegliatore a 220 V, completo di scatola da incasso. ... centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <i>(voce pari a euro 22'910,43 - 0,911% dei lavori a corpo)</i>					0,10		
	SOMMANO a corpo <i>aliquota</i>					0,10 <i>(0,091%)</i>		
23 ELE.NUOV O.007 10/07/2014	IMPIANTO ELETTRICO, FORNITURA E POSA DI IMPIANTO RETE DATI E TELEFONICO, PER: A) Fornitura e posa in opera di un impianto interfonico compatto tra la sala operatoria ed il locale c ... preso di tutto il necessario per l'installazione dalla centrale al punto e cablaggio a regola d'arte. <i>(voce pari a euro 9'444,36 - 0,376% dei lavori a corpo)</i>					0,10		
	SOMMANO a corpo <i>aliquota</i>					0,10 <i>(0,038%)</i>		
Iglesias, 10/07/2014  L'Impresa A.T.I. DCG srl-TEPOR spa  Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Luigi Carosi <b>IL DIRETTORE DEI LAVORI</b> Dott. Ing. Luigi Carosi								
								
A RIPORTARE								

COMMITTENTE: Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia  
 LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA


IL DIRETTORE DEI LAVORI

Fig. 3/13

All. 05

**D.C.G. S.r.l.**  
Dentoni Costruzioni Generali S.r.l.  
Via L. Galvani, 57 - 09129 CAGLIARI

tel. 070.490.303  
fax 070.452.14.57  
Sito: <http://dcgsrl.it>  
e-mail [info@dcgsrl.it](mailto:info@dcgsrl.it) [info@pec.dcgsl.it](mailto:info@pec.dcgsl.it)



*Progettazione, Costruzione, Manutenzione e Ristrutturazione di: Edifici Civili e Industriali - Impianti Tecnologici*

Spett. **AZIENDA SANITARIA LOCALE**  
**N. 7 DI CARBONIA**  
Via Dalmazia, 83  
**09013 CARBONIA (CI)**  
P. IVA 02261310920  
Codice fiscale 02261310920

FATTURA I.V.A. AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA		FATTURA	
Condizioni di Pagamento: Rimessa Diretta.		N. 14	del 10/09/2014
Pagamento: bonifico Banca di Credito Sardo S.p.A. - sede di Cagliari - IBAN: IT35 K 03059 04810 000038396148			
N.	DESCRIZIONE	PREZZO	IMPORTO
	Vostro dare per: Lavori di completamento e ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias - Blocco Operatorio. CIG 5554793830 - CUP F58G12000290006  <i>Contratto del 17/01/2014, Rep. 17, registrato a Iglesias il            21/01/2014 al n. 128, Mod. 3.</i>  QUOTA PARTE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2		€ 412.201,89
	AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  12 SET 2014  PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO	IMPONIBILE I.V.A. ESIGIBILITÀ DIFFERITA 10 % TOTALE	€ 412.201,8 € 41.220,1 € 453.422,6 S.E. & O.


# tepor SpA

Ingegneria e Costruzione  
Facility Management

Sede legale, uffici e deposito:  
09129 CAGLIARI  
Via G. Mercalli, 15/17  
Tel. 070 497670 - 070 487256  
Telefax 070 494882  
Sede secondaria e uffici:  
00153 ROMA - Via L. Serra, 32  
Tel. 06 5817054  
e-mail: tepor@tepor.it  
PEC: tepor@legalmail.it  
website: www.tepor.it

All.06

Cod. Fisc., P. IVA e Reg. Impr.  
Cagliari n. 00511500928  
R.E.A. Cagliari n. 92300  
Capitale sociale € 260.000,00 i.v.



**AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 DI CARBONIA**  
**VIA DALMAZIA N.83**  
**09013 CARBONIA CI**

Tipo Documento

**Fattura**


Fog.1

N.Documento	Data Documento	Cod.Cliente	Partita IVA / Codice fiscale	Cod.Pag.	Descrizione Pagamento				
000206/14	10/09/14	X00214	02261310920	10	RIMESSA A 30 GG.				
Coordinate Bancarie				IBAN	C/C Bancario	ABI	CAB		
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.				IT73K0101504800000000081327	81327	01015	04800		
Ns. Riferimento				Vs. Riferimento					

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Imponibile	IVA
<b>VOSTRO DARE PER:</b>					
LAVORI DI COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA E AMPLIAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS - BLOCCO OPERATORIO - (CIG 5554793830 - CUP F58F12000290006) COM-905-01					
2^ STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 10/07/2014					
QUOTA LAVORI	A.C.	1,00	200.698,11	200.698,11	10

RIF.: CONTRATTO REP. N. 17 DEL 17/01/2014 REG.TO A IGLESIAS IL 21/01/14 AL N. 128, MOD. 3.

Scadenze:  
€ 220.767,92 al 10/10/14



**\*\* CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO SE DOVUTO \*\***

Cod.Iva	RIEPILOGHI IVA		Imposta	Descrizione	Totale Imponibile
10	Imponibile	IVA			
	200.698,11	10,00	20.069,81 IVA 10%		200.698,11
				Totale Imposta	20.069,81
				Totale Documento EUF	220.767,92

**\*\*IMPOSTA ESIGIBILE ALL' ATTO DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO\*\***

Pari a **L427.466.300**