



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL N. 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n° 1454 del 24 SET. 2014

OGGETTO: Liquidazione 7° SAL dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento e ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP 93, NP 94, NP 95 e n. 49) - CIG 0777848C76 / CUP F58G10000680002 -. A.T.I. Dentoni Costruzioni Generali - D.C.G. S.r.l. in raggruppamento temporaneo di imprese con la Tepor S.p.A. - CIG 0777848C76.

Il Responsabile della Struttura Complessa Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali:

RICHIAMATA la delibera n° 711 del 12.06.2008, che ha ricomposto le esigenze programmatiche aziendali afferenti al C.T.O. di Iglesias riunificando, nell'ambito di un investimento di € 6.900.000,00, i lavori di ristrutturazione di cui ai procedimenti di opera pubblica delegati con determinazioni del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP. n° 684 del 02.10.2001 (NP 93 per € 3.098.741,39), n° 681 del 02.10.2001 (NP 94 per € 4.648.112,10), n° 1124 del 03.12.2002 (NP 95 per € 5.164.568,99) e con determinazione del Direttore del Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n° 971 del 12.10.2006 (n° 49 per € 900.000,00);

CONSIDERATE le seguenti delibere:

- n° 943 del 26.06.2012, in esecuzione della sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 03499/2012, di aggiudicazione dell'appalto integrato in oggetto all'A.T.I. Dentoni Costruzioni Generali - D.C.G. S.r.l. in raggruppamento temporaneo con la Tepor S.p.A.,
- n° 1460 del 23.10.2012, di approvazione dell'offerta tecnica - progetto definitivo e n° 1625 del 28.11.2012, di approvazione del progetto esecutivo, entrambi predisposti a firma del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Dolmen s.r.l. (Ing. M. Rubiu Direttore Tecnico di Dolmen s.r.l. coordinatore responsabile della progettazione incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), Ing. G. Casula, Ing. D. Pinna, Ing. Urru e Arch. S. Pilia;

PRECISATO

che il contratto d'appalto è stato stipulato con Rep. n° 148 del 25.10.2012, registrato ad Iglesias il 30.10.2012 al n° 2182 Mod. 3, per un importo contrattuale di € 5.027.847,90 di cui € 4.780.004,70 per lavori a corpo al netto del ribasso del 5,693% offerto sull'importo a base di gara, € 97.843,20 per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, € 65.000,00 per progettazione definitiva ed € 85.000,00 per progettazione esecutiva oltre IVA di legge;

VISTE

- la Delibera n. 711 del 12.06.2008 che nomina il dipendente Ing. Cristian Cocco, Responsabile del procedimento dell'acquisizione in trattazione;
- la Delibera n. 2164 del 31.12.2013 relativa alla concessione dell'aspettativa non retribuita, ai sensi dell'art. 15 e segg. Del D. Lgs n° 502/1992, all'Ing. Cristian Cocco;
- la Delibera n. 317 del 24.02.2014 che nomina il Geom. Giuseppe Puddu, Responsabile del procedimento dei lavori di cui trattasi ;

CONSIDERATO

che il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a tutto il 24.04.2014, è stato oggetto della liquidazione autorizzata con Determinazione n° 1142 del 26.06.2014 (liquidazione dei lavori contabilizzati con gli atti del 6° SAL, lavori rispettivamente per complessivi € 3.779.988,82, certificato di pagamento n° 6 di € 354.900,00);

DATO ATTO

che in data 11.08.2014 sono pervenuti agli atti aziendali il 7° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 10.07.2014, il certificato di pagamento n° 7 di € 532.070,00 ed il libretto delle misure n. 7, che si allegano al presente atto;

TENUTO CONTO

che gli atti del 7° SAL contabilizzano lavori per complessivi € 4.265.690,89, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, a cui segue il certificato di pagamento n° 7 di € 532.070,00;

VISTE

le fatture della D.C.G. s.r.l. n° 13 del 08.09.2014 di € 231.349,90 oltre I.V.A., e della Tepor s.p.a. n° 203/14 del 08.09.2014 di € 252.350,10, oltre iva, intero importo del 7° S.A.L. allegate al presente atto;

VERIFICATO

che le suddette fatture risultano debitamente svincolate dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu, in quanto riconducibili ai lavori previsti in appalto oggetto della liquidazione disposta con il presente atto;

DATO ATTO

che con la sottoscrizione di cui sopra si attesta la corrispondenza della specifiche fatture indicate, agli atti contabili relativi al 7° SAL al netto delle ritenute di legge e dei certificati d'acconto già corrisposti;

RITENUTO

di dover procedere alla liquidazione delle fatture:

- n° 13 del 08.09.2014 di € 231.349,90 oltre iva di legge, della D.C.G. s.r.l.;
- n° 203/14 del 08.09.2014 di € 252.350,10 oltre iva di legge, della Tepor s.p.a.;

per una somma complessiva di € 483.700,00, oltre iva di legge, relativo all'intero importo del 7° SAL;



- CONSIDERATO** che per la fattispecie dell'acquisizione in oggetto è stato acquisito il codice CIG 0777848C76;
- RICHIAMATO** il DURC agli atti del procedimento, identificato con C.I.P. 20141560225226, DURC protocollo n. 30970199 del 15/07/2014;
- VISTE** le Deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265 del 09/02/06, n. 189 del 28/02/2010, unitamente alla Deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 16/02/2012 con la quale viene conferita la nomina di Responsabile della Struttura Complessa Tecnico, Manutentiva e Logistica e quindi la delega per l'adozione del presente atto;


DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione della fatture: n° 13 del 08.09.2014 di € 254.484,89, iva di legge compresa, della D.C.G. s.r.l., via L. Galvani, n. 57 – 09129 – Cagliari; e n° 203/14 del 08.09.2014 di € 277.585,11, iva di legge compresa, della Tepor s.p.a., via G. Mercalli, n. 15/17 – 09129 Cagliari, per un importo complessivo di € 532.070,00 iva di legge compresa, emesse a titolo di corrispettivo per 7° Stato Avanzamento Lavori ed ai sensi di quanto stabilito all'art. 2, lettera a) e all'art. 12, punto 2 del contratto Rep. 148/2012;
- di movimentare la spesa di € 532.070,00, IVA compresa, sul codice economico n. 01.02.02.08.01 "immobilizzazioni in corso" del piano dei conti aziendale (ex 02.08.002 - NP 93 - per € 126.897,85, ex 02.08.003 - NP 94 - per € 156.553,12, ex 02.08.004 - NP 95 - per € 182.041,70 e, per il saldo di € 66.577,33, direttamente sul 01.02.02.08.01 - n°49 -);
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa sul codice del piano dei conti aziendale n. Cod. 01.02.02.08.01, immobilizzazioni materiali in corso" del piano dei conti aziendale.


Il Responsabile del Procedimento

Geom. Giuseppe Puddu




Il Responsabile della Struttura Complessa
Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali

Ing. Brunello Vacca



Dott. F. Marini



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 1757 del 24 SET. 2014

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal 24 SET. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali




SERVIZIO BILANCIO Visto:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere:

n. 265/2006 n. 189/2007 e 414/2007 n. 1160/C/2010 e n. 753/2014.

Allegati n. 05



All. 01

Comune di Iglesias
Provincia di Carbonia Iglesias

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 7 A TUTTO IL 10/07/2014

OGGETTO: Completamento dei lavori di ristrutturazione messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP 93, NP 94, NP 95 e N.49)

COMMITTENTE: Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia

IMPRESA: A.T.I. D.C.G. srl - TEPOR spa


Contratto in data 25/10/2012 rep. n. 148 registrato a Iglesias in data 30/10/2012 al n. 2182 di euro 5 027 847.90

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	5 166 400.89
Data Consegna:	13/12/2012	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	13/12/2012	Importo per la Sicurezza:	97 843.20
Giorni Utili per Ultimazione:	360	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	09/12/2013	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'877'847,90 - 100%)			
1 001.001.001	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI SOMMANO % aliquote	100,00	51'900,30 (1,064%)	51'900,30 (1,064%)
2 001.001.002	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - VESPAI E MASSETTI SOMMANO % aliquote	96,65	98'044,74 (2,010%)	94'760,24 (1,943%)
3 001.001.003	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI SOMMANO % aliquote	88,00	673'240,57 (13,802%)	592'451,70 (12,146%)
4 001.001.004	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - MURATURE SOMMANO % aliquote	100,00	79'460,14 (1,629%)	79'460,14 (1,629%)
5 001.001.005	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - SOLAI SOMMANO % aliquote	100,00	18'145,59 (0,372%)	18'145,59 (0,372%)
6 001.001.006	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - INFISSI INTERNI SOMMANO % aliquote	79,49	218'576,36 (4,481%)	173'746,35 (3,562%)
7 001.001.007	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - INFISSI ESTERNI SOMMANO % aliquote	90,00	248'770,24 (5,100%)	223'893,22 (4,590%)
8 001.001.008	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - PONTEGGIO SOMMANO % aliquote	100,00	74'679,85 (1,531%)	74'679,85 (1,531%)
9 001.001.009	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI SOMMANO % aliquote	99,98	280'183,58 (5,744%)	280'127,54 (5,743%)
10 001.001.010	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - INTONACI E TINTEGGIATURE SOMMANO % aliquote	96,66	315'694,32 (6,472%)	305'150,13 (6,256%)
11 001.001.011	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI SOMMANO % aliquote	90,00	165'895,61 (3,401%)	149'306,05 (3,061%)
12 001.001.012	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - GIARDINO PENSILE SOMMANO % aliquote	97,94	11'267,83 (0,231%)	11'035,72 (0,226%)
13 001.001.014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - BLOCCO PARTO SOMMANO % aliquote	88,00	277'695,88 (5,693%)	244'372,38 (5,010%)
14 001.001.015	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - BLOCCO ENDOSCOPIA SOMMANO % aliquote	88,00	211'405,93 (4,334%)	186'037,22 (3,814%)
15 001.001.039	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - IMPIANTO IDRICO - FOGNARIO SOMMANO % aliquote	80,00	219'454,38 (4,499%)	175'563,50 (3,599%)
16 001.001.040	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - IMPIANTO METEORICO SOMMANO % aliquote	50,00	9'121,58 (0,187%)	4'560,79 (0,094%)
	A R I P O R T A R E			2'665'190,72

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'665'190,72
17 001.002.016	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - GAS MEDICALI - GAS MEDICALI SOMMANO % aliquote	84,17	177'700,00 (3,643%)	149'570,09 (3,066%)
18 001.003.021	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - QUADRI ELETTRICI SOMMANO % aliquote	89,87	104'239,61 (2,137%)	93'680,13 (1,921%)
19 001.003.022	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - LINEE ELETTRICHE SOMMANO % aliquote	83,35	191'406,75 (3,924%)	159'537,53 (3,271%)
20 001.003.023	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - CORPI ILLUMINANTI SOMMANO % aliquote	64,64	97'995,96 (2,009%)	63'344,59 (1,299%)
21 001.003.024	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SICUREZZA SOMMANO % aliquote	75,44	46'290,78 (0,949%)	34'921,77 (0,716%)
22 001.003.025	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - TRAVI TESTALETTO SOMMANO % aliquote	75,00	25'218,47 (0,517%)	18'913,85 (0,388%)
23 001.003.026	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - CANALIZZAZIONI SOMMANO % aliquote	89,89	29'267,09 (0,600%)	26'308,18 (0,539%)
24 001.003.027	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - FRUTTI SOMMANO % aliquote	59,39	36'242,41 (0,743%)	21'524,37 (0,441%)
25 001.003.028	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - GRUPPO ELETTROGENO SOMMANO % aliquote	50,00	119'995,06 (2,460%)	59'997,53 (1,230%)
26 001.003.029	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - UPS SOMMANO % aliquote	99,98	110'239,36 (2,260%)	110'217,32 (2,260%)
27 001.003.030	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI SOMMANO % aliquote	66,57	49'656,49 (1,018%)	33'056,32 (0,678%)
28 001.003.031	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA SOMMANO % aliquote	60,61	23'657,56 (0,485%)	14'338,85 (0,294%)
29 001.003.032	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO RETE DATI E TELEFONICO SOMMANO % aliquote	54,83	17'804,14 (0,365%)	9'762,01 (0,200%)
30 001.003.033	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO DI SEGNALAZIONE SOMMANO % aliquote	56,43	15'706,67 (0,322%)	8'863,27 (0,182%)
31 001.003.034	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO TV SOMMANO % aliquote	53,34	8'146,01 (0,167%)	4'345,09 (0,089%)
32 001.003.035	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO DI TERRA SOMMANO % aliquote	49,56	2'243,81 (0,046%)	1'112,03 (0,023%)
33 001.003.036	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO TVCC SOMMANO % aliquote	49,98	23'316,11 (0,478%)	11'653,39 (0,239%)
	A R I P O R T A R E			3'486'337,04

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
R I P O R T O				3'486'337,04
34 001.004.017	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - CENTRALE TERMICA SOMMANO % aliquote	74,81	9'170,35 (0,188%)	6'860,34 (0,141%)
35 001.004.018	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - COPERTURA AREA TECNICA SOMMANO % aliquote	93,35	337'888,52 (6,927%)	315'418,93 (6,466%)
36 001.004.019	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - DISTRIBUZIONE E COMPONENTI INTERNI SOMMANO % aliquote	80,96	362'619,21 (7,434%)	293'576,52 (6,019%)
37 001.004.020	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - SISTEMA DI SUPERVISIONE E REGOLAZIONE UTA SOMMANO % aliquote	50,00	73'070,16 (1,498%)	36'535,08 (0,749%)
38 001.005.038	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ANTINCENDIO - IMPIANTO ANTINCENDIO SOMMANO % aliquote	74,61	30'730,44 (0,630%)	22'927,98 (0,470%)
			Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota	
				4'161'655,89 (85,317%)
		A R I P O R T A R E		4'161'655,89

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	<p><i>Tipologia Appalto: a Corpo</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 83'477,33</i></p>			
	<p>LAVORI A CORPO comprensivi degli oneri della sicurezza euro</p> <p style="text-align: right;"><i>aliquota</i></p> <p style="text-align: right;">PER LAVORI A CORPO euro</p>			4'161'655,89 (85,317%)
	<p>LAVORI IN ECONOMIA euro</p> <p>RIBASSO del 5,693% da applicare su euro 21'318,30 = (SALe * R) = (21'318,30 * -0.05693) = euro</p> <p style="text-align: right;">PER LAVORI IN ECONOMIA euro</p>			105'248,65 -1'213,65
	TOTALE euro			4'265'690,89
	<p>Iglesias, 10/07/2014</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa A.T.I D.C.G. srl - TEPOR spa</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Luigi Carosi</p> <p style="text-align: center;">  <u>IL DIRETTORE DEI LAVORI</u> <i>Dott. Ing. Luigi Carosi</i> </p>			
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso	Positivi	Negativi	
R I P O R T O								
LAVORIA CORPO (Progetto euro 4'877'847,90 - 100%)								
67 001.001.014 10/07/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - BLOCCO PARTO <i>(voce pari a euro 277'695,88 - 5,693% dei lavori a corpo)</i>					18,49		
	SOMMANO % aliquota					18,49 (1,053%)		
68 001.001.015 10/07/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - BLOCCO ENDOSCOPIA <i>(voce pari a euro 211'405,93 - 4,334% dei lavori a corpo)</i>					18,00		
	SOMMANO % aliquota					18,00 (0,780%)		
69 001.001.011 10/07/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI <i>(voce pari a euro 165'895,61 - 3,401% dei lavori a corpo)</i>					20,01		
	SOMMANO % aliquota					20,01 (0,681%)		
70 001.001.012 10/07/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - GIARDINO PENSILE <i>(voce pari a euro 11'267,83 - 0,231% dei lavori a corpo)</i>					62,83		
	SOMMANO % aliquota					62,83 (0,145%)		
71 001.001.003 10/07/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI <i>(voce pari a euro 673'240,57 - 13,802% dei lavori a corpo)</i>					20,38		
	SOMMANO % aliquota					20,38 (2,813%)		
72 001.002.016 10/07/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - GAS MEDICALI - GAS MEDICALI <i>(voce pari a euro 177'700,00 - 3,643% dei lavori a corpo)</i>					10,75		
	SOMMANO % aliquota					10,75 (0,392%)		
73 001.003.021 10/07/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - QUADRI ELETTRICI <i>(voce pari a euro 104'239,61 - 2,137% dei lavori a corpo)</i>					17,30		
	SOMMANO % aliquota					17,30 (0,370%)		
A R I P O R T A R E								


COMMITTENTE: Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia
LIBRETTO DELLE MISURE N. 7

D. C. G. S.r.l.
09129 - CAGLIARI
IL DIRETTORE TECNICO

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

1/4




Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
74 001.003.022 10/07/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - LINEE ELETTRICHE (voce pari a euro 191'406,75 - 3,924% dei lavori a corpo)					58,53		
	SOMMANO % aliquota					58,53 (2,297%)		
75 001.003.023 15/07/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - CORPI ILLUMINANTI (voce pari a euro 97'995,96 - 2,009% dei lavori a corpo)					14,90		
	SOMMANO % aliquota					14,90 (0,299%)		
76 001.003.024 10/07/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SICUREZZA (voce pari a euro 46'290,78 - 0,949% dei lavori a corpo)					25,53		
	SOMMANO % aliquota					25,53 (0,242%)		
77 001.003.025 10/07/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - TRAVI TESTALETTO (voce pari a euro 25'218,47 - 0,517% dei lavori a corpo)					75,00		
	SOMMANO % aliquota					75,00 (0,388%)		
78 001.003.026 10/07/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - CANALIZZAZIONI (voce pari a euro 29'267,09 - 0,600% dei lavori a corpo)					0,45		
	SOMMANO % aliquota					0,45 (0,003%)		
79 001.003.027 10/07/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - FRUTTI (voce pari a euro 36'242,41 - 0,743% dei lavori a corpo)					59,39		
	SOMMANO % aliquota					59,39 (0,441%)		
80 001.003.030 10/07/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI (voce pari a euro 49'656,49 - 1,018% dei lavori a corpo)					1,99		
	SOMMANO % aliquota					1,99 (0,020%)		
81 001.003.031 10/07/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA (voce pari a euro 23'657,56 - 0,485% dei lavori a corpo)					10,60		
	A R I P O R T A R E					10,60		

COMMITTENTE: Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia
LIBRETTO DELLE MISURE N. 7

L'IMPRESA
D. C. G. S.r.l.
09129 - CAGLIARI
IL DIRETTORE TECNICO


IL DIRETTORE DEI LAVORI



2/4

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					10,60		
	SOMMANO % aliquota					10,60 (0,051%)		
82 001.003.032 10/07/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO RETE DATI E TELEFONICO (voce pari a euro 17'804,14 - 0,365% dei lavori a corpo)					13,63		
	SOMMANO % aliquota					13,63 (0,050%)		
83 001.003.033 10/07/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO DI SEGNALAZIONE (voce pari a euro 15'706,67 - 0,322% dei lavori a corpo)					56,43		
	SOMMANO % aliquota					56,43 (0,182%)		
84 001.003.034 10/07/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO TV (voce pari a euro 8'146,01 - 0,167% dei lavori a corpo)					12,38		
	SOMMANO % aliquota					12,38 (0,021%)		
85 001.003.035 10/07/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO DI TERRA (voce pari a euro 2'243,81 - 0,046% dei lavori a corpo)					49,56		
	SOMMANO % aliquota					49,56 (0,023%)		
86 001.003.036 10/07/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO TVCC (voce pari a euro 23'316,11 - 0,478% dei lavori a corpo)					44,18		
	SOMMANO % aliquota					44,18 (0,211%)		
87 001.004.017 10/07/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - CENTRALE TERMICA (voce pari a euro 9'170,35 - 0,188% dei lavori a corpo)					49,65		
	SOMMANO % aliquota					49,65 (0,093%)		
88 001.004.018 10/07/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - COPERTURA AREA TECNICA (voce pari a euro 337'888,52 - 6,927% dei lavori a corpo)					0,87		
	SOMMANO % aliquota					0,87 (0,060%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia
LIBRETTO DELLE MISURE N. 7

 **D. C. G. S.p.A. IMPRESA**
CAGLIARI
TECNICO

IL DIRETTORE DEI LAVORI



3/4



Comune di Iglesias
Provincia di Carbonia Iglesias

all. 03

OGGETTO: Completamento dei lavori di ristrutturazione messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP 93, NP 94, NP 95 e N.49)

COMMITTENTE: Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia

IMPRESA: A.T.I. D.C.G. srl - TEPOR spa

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 7 DI euro 483'700,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	04/06/2013	318'700,00
2	04/06/2013	540'000,00
3	06/08/2013	471'100,00
4	04/11/2013	747'400,00
5	27/02/2014	1'328'900,00
6	19/05/2014	354'900,00
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		3'761'000,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 25/10/2012 repertorio n. 148 registrato a Iglesias in data 30/10/2012 al n. 2182 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	4'078'178,56
Lavori in economia	104'035,00
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	4'182'213,56
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (pari all'85,317%)	83'477,33
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	83'477,33
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	20'911,07
Ammontare dei certificati precedenti euro	3'761'000,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	3'781'911,07
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	483'700,00
per I.V.A. al 10%	48'370,00
TOTALE GENERALE euro	532'070,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 93 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 483'700,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
 Diconsi: (euro quattrocentoottantatremilasettecento/00).


Iglesias, 04/09/2014

ASSICURAZIONE OPERAI
 L'impresa D.C.G. srl ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cagliari n° 6021722-41.
 L'impresa TEPOR spa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cagliari n° 00346502-98.
 Il Direttore dei Lavori
 Dott. Ing. Luigi Carosi

IL DIRETTORE DEI LAVORI
 Dott. Ing. Luigi Carosi




Il Responsabile del
 Procedimento
 Geom. Giuseppe Puddu





Dentoni Costruzioni Generali S.r.l.
Via L. Galvani, 57 - 09129 CAGLIARI

tel. 070.490.303
fax 070.452.14.57
Site: http://dcgsrl.it
e-mail info@dcgsrl.it info@psc.dcgsl.it



All. 04

Progettazione, Costruzione, Manutenzione e Ristrutturazione di Edifici Civili e Industriali - Impianti Tecnologici

Spett. AZIENDA SANITARIA LOCALE
N. 7 DI CARBONIA
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA (CI)
P. IVA 02261310920
Codice fiscale 02261310920

FATTURA I.V.A. AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA

FATTURA

Condizioni di Pagamento: Rimessa Diretta.	N. 13	08/09/2014
---	-------	------------

Pagamento: bonifico Banca di Credito Sardo S.p.A. - sede di Cagliari - IBAN: IT35 K 03059 04810 000038396148

N.	DESCRIZIONE	PREZZO	IMPORTO
	<p>Progettazione esecutiva ed esecuzione dell'intervento denominato "lavori di completamento dei lavori di ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP 93, NP 94, NP 95 e n. 49)". CIG 0777848C76 - CUP F58G10000680002".</p> <p>Contratto del 25/10/2012, Rep. 148., registrato ad Iglesias il 30/10/2012 al n. 2182, Mod. 3.</p>		
			<p>AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA</p> <p>08 SET 2014</p> <p>PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO</p>
			€ 231.349,90
	<p>AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA QUOTA PARTE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7</p> <p>SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € <u>254.484,89</u></p> <p>DELIBERA N. <u>943</u> DEL <u>26.06.2012</u></p> <p>PIANO DEI CONTI <u>010200801</u> CENTRO DI COSTO <u>VEDI DETERMINAZIONE</u></p>		
		IMPONIBILE	€ 231.349,90
		I.V.A. ESIGIBILITÀ DIFFERITA 10 %	€ 23.134,99
		TOTALE	€ 254.484,89

RESPLE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPLE DEL SERVIZIO

[Signature]

[Signature]

tepor SpA

Ingegneria e Costruzione
Facility Management

Sede legale, uffici e deposito:
09129 CAGLIARI
Via G. Mercalli, 15/17
Tel. 070 497670 - 070 487256
Telefax 070 494882
Sede secondaria e uffici:
00153 ROMA - Via L. Serra, 32
Tel. 06 5817054
e-mail: tepor@tepor.it Destinatarlo
PEC: tepor@legalmail.it
website: www.tepor.it

Cod. Fisc., P. IVA e Reg. Impr.
Cagliari n. 00511500928
R.E.A. Cagliari n. 92300
Capitale sociale € 260.000,00 i.v.



AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA N.83
09013 CARBONIA CI

Fog.N.
1

Tipo Documento

Fattura

N.Documento	Data Documento	Cod.Cliente	Partita IVA / Codice fiscale	Cod.Pag.	Descrizione	Pagamento		
000203/14	08/09/14	X00214	02261310920	05	RIMESSA DIRETTA			
Coordinate Bancarie			IBAN		C/C Bancario	ABI	CAB	
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			IT73K0101504800000000081327		81327	01015	04800	
Ns. Riferimento			Vs. Riferimento					

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Imponibile	IVA
VOSTRO DARE PER: LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA E APLIAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS. (CIG 0777848C76 - CUP F58G10Q00680002) COM-905 7° STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 10 /07/2014 QUOTA LAVORI	A.C.	1,00	252.350,10	252.350,10	10

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
RIF. CONTRATTO REP. N. 148 DEL 25/10/2012 REG. TO AIGUE
SIAS IL 30/10/12 AL N. 2182, MOD. 3.

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 277.585,11.
DELIBERA N. 943 DEL 26.06.2014
PIANO DEI CONTI 070220801 VEDI DETERMINAZIONE
CENTRO DI COSTO

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
08 SET 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

RESPLE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPLE DEL SERVIZIO

** CONTRIBUTIVO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO SE DOVUTO **

Cod.Iva	RIEPILOGHI IVA	Imponibile	IVA	Imposta	Descrizione	Totale Imponibile
10		252.350,10	10,00	25.235,01 IVA 10%		252.350,10
						Totale Imposta
						25.235,01
						Totale Documento EURO
						277.585,11

IMPOSTA ESIGIBILE ALL' ATTO DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Pari a **L537.479.721,00**

Informativa per la Privacy ai sensi del D.Leg. 196/2003
Ai sensi dell'art. 13 La informiamo che i dati da Lei rilasciati saranno trattati ed organizzati dalla Soc. Tepor S.p.A. anche mediante strumenti informatici al fine di rispettare quanto previsto dalla legge in materia amministrativa, contabile e fiscale ed al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto / ordine / fornitura. Suo diritto ottenerne gratuitamente il controllo, l'aggiornamento, la modifica o la cancellazione e di opporsi al trattamento ai sensi del citato decreto legislativo.
L'area del trattamento dei dati è la Società Tepor S.p.A., Via Mercalli 15/17, Cagliari.