



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL N. 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n° 214 del 10 NOV 2014

OGGETTO: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 1887 del 13 ottobre 2014.
Liquidazione 2° SAL relativo al contratto d'appalto misto di "fornitura di tecnica diagnostica per risonanza magnetica di gruppo A, previo ritiro di quella marca Hitachi – Esaote, modello AIRIS 2, attualmente in uso, unitamente ai servizi di progettazione ed i lavori necessari per assicurare alla realizzazione l'idoneità edilizia richiesta dal D.M. 02.08.1991 - CUP F88G10000640006 - CIG 4205129639".
A.T.I. GE Medical Systems Italia S.p.A. in raggruppamento temporaneo di imprese con Dott. Mario Ticca S.r.l. e SINERGIE Engineering S.r.l. .

Il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico:

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n.1887 del 13/10/2014 veniva autorizzata la liquidazione della fattura n° 32/2014 del 1/04/2014 di € 232.540,00 IVA al 10% compresa, emessa dalla Dott. Mario Ticca S.r.l. a titolo di corrispettivo per il 2° Stato di Avanzamento Lavori, ai sensi di quanto stabilito all'art. 3 del contratto Rep. 158/2013 e per le ragioni esposte nella parte motiva della suddetta determinazione che si intende richiamata integralmente;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 62 del 17/01/2014, al fine di garantire la continuità dei procedimenti amministrativi che sino alla data del 31/12/2013 erano di competenza dell'Ing. Cristian Cocco (Responsabile dell'Ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica), è stato nominato quale R.U.P. l'Ing. Brunello Vacca, Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

VERIFICATO che per mero errore materiale, quale proponente della Determinazione Dirigenziale n.1887 del 13/10/2014, sopra richiamata, è stato indicato il *Responsabile dell'Ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica* in luogo del *Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico* che risulta invece firmatario quale RUP del procedimento in argomento;

CONSIDERATO per quanto sopra di dover rettificare la Determinazione Dirigenziale n.1887 del 13/10/2014 nella parte in cui il proponente risulta essere il Responsabile dell'Ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica indicando invece quale proponente il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico;

DATO ATTO altresì che nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale n.1887 del 13/10/2014 veniva autorizzata la liquidazione della fattura n. 32/2014 del 01/04/2014 richiamata in premessa contabilizzando, per errore, l'intera cifra liquidata a valere sui fondi ex art. 20 NP98 in luogo della parziale imputazione nell'ambito del Finanziamento Regionale P.O.R. FESR 2007-2013;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla rettifica del secondo punto del dispositivo della Determinazione Dirigenziale n.1887 del 13/10/2014 nella parte in cui si demanda al Capo del Servizio Bilancio e/Contabilità la contabilizzazione della spesa complessiva di € 232.540,00 IVA di legge compresa sul codice economico 0102020801 a valere sui fondi ex art. 20 NP 98;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di rettificare la Determinazione Dirigenziale n.1887 del 13/10/2014 nella parte in cui il proponente risulta essere il Responsabile dell'Ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica in luogo del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico;
 - di confermare l'autorizzare alla liquidazione della fattura n° 32/2014 del 01.04.2014 di € 232.540,00 iva al 10% compresa, della Dott. Mario Ticca S.r.l, emessa a titolo di corrispettivo per il 2° Stato Avanzamento Lavori ed ai sensi di quanto stabilito all'art. 3, del contratto Rep. 158/2013;
 - di rettificare il secondo punto del dispositivo della Determinazione Dirigenziale n.1887 del 13/10/2014 sostituendolo con il seguente:
- di movimentare la spesa di € 232.540,00 (IVA al 10% inclusa) così come di seguito indicato:
- € 53.096,70 sul codice di conto n. . 0102020801 (immobilizzazioni materiali in corso e acconti) del piano dei conti aziendale, nell'ambito del Finanziamento Regionale P.O.R. FERS 2007-2013, riconosciuto con DGR41/16 del 23/11/2010 di approvazione definitiva di programmazione delle risorse a valere sull'Asse II, obiettivo 2.2.2, Linea di attività 2.2.2a (ammodernamento tecnologico) e sul centro di costo n. 10540401 (Diagnostica per Immagini del P.O. Sirai di Carbonia) disponendone il pagamento tramite accredito sul c/c bancario IT10C0101543850000070272844 dedicato al finanziamento dei fondi P.O.R. FESR 2007/2013, tratto sul tesoriere aziendale.
 - € 179.443,30 sul codice economico n. 0102020801 (immobilizzazioni materiali in corso e acconti) del Piano dei Conti Aziendale a valere sui fondi di cui al programma pluriennale di interventi in materia di edilizia sanitaria della Regione Sardegna, Fondi art. 20 della L. 11/03/1988, n. 67, investimento identificato con il codice NP 98 e sul centro di costo n. 10540401 (Diagnostica per Immagini del P.O. Sirai di Carbonia);
 - di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa di € 232.540,00 (IVA di legge compresa) come sopra indicato e il pagamento dell'importo autorizzato.

Il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico
RUP

Ing. Brunello Vacca



dm/



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 214 del 10 NOV 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 10 NOV 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Clarte

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014



Dott. Mario Ticca s. r. l.

Viale Adua, 4 - 07100 SASSARI
Tel. 079.27.49.99 - 079.27.01.98 - Fax 079.27.83.31
Mail dottmarioticca srl@virgilio.it
Partita IVA/C.F. 01532320908
Capitale Sociale € 62.400,00 - C.C.I.A.A. Sassari 100774
Reg. Soc. Trib. Sassari 8270

Intestatario:

ASL 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA CA

C. 75513
c. 110213
Ry PV

0102020204 Ry 833
10510 tal PV 674
X 16.07.14

FATTURA	Numero: 32/2014	Data: 01/04/14	Pag: 1
Condizioni di Pagamento : Bonifico bancario			
Banca di appoggio : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO			
Sportello : PIAZZA D'ITALIA SASSARI			
IBAN IT 77 H 01005 17200 000000025668			

Spett.le:

ASL 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA CA

Partita IVA cliente / Codice Fiscale :
02261310920

Descrizione	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Netto	IVA
OSPEDALE SIRAI DI CARBONIA - LAVORI NECESSARI PER ASSICURARE ALLA NUOVA DIAGNOSTICA A RISONANZA MAGNETICA L'IDONEITA' EDILIZIA RICHIESTA DAL D.M. 02/08/1991 CONTRATTO IN DATA 05/12/2013 REP. 158 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 CUP F88G0000640006 CIG 4205129639 IVA A' ESIGIBILITA' DIFFERITA				211.400,00	10
IVA		Descrizione	Totale Imponibile	Totale Imposta	Imponibile + Imposta
10		ALIQUTA 10%	211.400,00	21.140,00	232.540,00
			TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE FATTURA
			211.400,00	21.140,00	232.540,00

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
21 MAG 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO



Impresa con Sistema Qualità
Certificato ISO 9001
Cert. N° 2121/0

Spesa rendicontata sul PO FESR 2007-2013

Importo in Euro: 838.540,00

Linea di attività 2.2.2. a

Comune di Carbonia

Provincia di Carbonia Iglesias

OGGETTO: OSPEDALE SIRAI DI CARBONIA - SERVIZI DI PROGETTAZIONE E LAVORI NECESSARI PER ASSICURARE ALLA NUOVA DIAGNOSTICA A RISONANZA MAGNETICA L'IDONEITÀ EDILIZIA RICHIESTA DAL D.M. 2.08.1991

COMMITTENTE: ASL 7 CARBONIA

IMPRESA: A.T.I. in raggruppamento temporaneo di tipo verticale C. GE Medical Systems ITALIA S.p.A. . Via Ga

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 211'400,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	10/12/2013	460'900,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		460'900,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 05/12/2013 repertorio n. 158 registrato a in data ___/___/___ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	602'200,00
PER FORNITURE comprese in appalto 90% della gabbia di faraday valutata € 73.500,00	73'500,00
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	675'700,00
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	3'378,50
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	460'900,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	464'278,50
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	211'400,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	211'400,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 6 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 211'400,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro duecentoundicimilaquattrocento/00).

Carbonia, *30 aprile 2014*

ASSICURAZIONE OPERAI


L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di

13875448

Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile del Procedimento



LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: OSPEDALE SIRAI DI CARBONIA - SERVIZI DI PROGETTAZIONE E LAVORI NECESSARI PER ASSICURARE ALLA NUOVA DIAGNOSTICA A RISONANZA MAGNETICA L'IDONEITÀ EDILIZIA RICHIESTA DAL D.M. 2.08.1991


COMMITTENTE: ASL 7 CARBONIA



IMPRESA: A.T.I. in raggruppamento temporaneo di tipo verticale C. GE Medical Systems ITALIA S.p.A. . Via Galeno, n 36, Milano, Dott. Mario Ticca S.R.L., Viale Adua,4, Sassari – SINERGIE Engineering, Via Arma

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 2 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Cristian Cocco

ASL 7 CARBONIA
Struttura Complessa del Servizio
Tecnico Manutentivo e Logistico
Il Responsabile
Ing. Brunello VACCA



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 602'200,00 - 100%)							
5 edile unica 20/03/2014	LAVORI EDILI NECESSARI PER L'ADEGUAMENTO DEL CORPO DI FABBRICA ESISTENTE, in termini dimensionali e tipologici per le nuove necessità, per rendere la realizzazione rivisitata e ris ... minare - avanzamento al SAL). SERRAMENTI (incidenza complessiva di progetto preliminare 6,00% - avanzamento al SAL). (voce pari a euro 258'722,33 - 42,963% dei lavori a corpo) a dedurre per erronea contabilizzazione al 1 Sal							0,66
	SI DETRAGGONO a corpo aliquota							0,66 (-28,355%)
6 edile unica. 25/03/2014	LAVORI EDILI NECESSARI PER L'ADEGUAMENTO DEL CORPO DI FABBRICA ESISTENTE, in termini dimensionali e tipologici per le nuove necessità, per rendere la realizzazione rivisitata e ris ... minare - avanzamento al SAL). SERRAMENTI (incidenza complessiva di progetto preliminare 6,00% - avanzamento al SAL). (voce pari a euro 334'468,58 - 55,541% dei lavori a corpo) Quantità da progetto							1,00
	SOMMANO a corpo aliquota							1,00 (55,541%)
7 impianti unica 20/03/2014	LAVORI IMPIANTISTICI NECESSARI PER FORNIRE AL CORPO DI FABBRICA, ADEGUATO ALLE NUOVE NECESSITA', quell'insieme coordinato di impianti (di riscaldamento, di ventilazione e condizion ... I SAL). IMPIANTI SPECIALI (incidenza complessiva di progetto preliminare 7,00% DI € 208.501,42 - avanzamento al SAL). (voce pari a euro 208'531,42 - 34,628% dei lavori a corpo)							0,14
	SOMMANO a corpo aliquota							0,14 (4,848%)
8 oneri sicurezza 20/03/2014	ONERI PER LA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO, determinati su base sommaria, in relazione all'opera da realizzare ed in funzione della localizzazione confinata e/o confinabile del ... so comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva tipiche dell'appalto. (voce pari a euro 45'000,00 - 7,473% dei lavori a corpo)							0,27
	SOMMANO a corpo aliquota							0,27 (2,018%)
	Data, 18/02/2014							
	L'Impresa  Il Direttore dei Lavori  _____ _____ _____							
	A RIPORTARE							

Comune di Carbonia
Provincia di Carbonia Iglesias

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 18/02/2014

OGGETTO: OSPEDALE SIRAI DI CARBONIA - SERVIZI DI PROGETTAZIONE E LAVORI NECESSARI PER ASSICURARE ALLA NUOVA DIAGNOSTICA A RISONANZA MAGNETICA L'IDONEITÀ EDILIZIA RICHIESTA DAL D.M. 2.08.1991



COMMITTENTE: ASL 7 CARBONIA

IMPRESA: A.T.I. in raggruppamento temporaneo di tipo verticale C. GE Medical Systems ITALIA S.p.A. . Via Galeno, n 36, Milano, Dott. Mario Ticca S.R.L., Viale Adua,4, Sassari – SINERGIE Engineering, Via Arma

ASL 7 CARBONIA
Struttura Complessa del Servizio
Technico Manutentivo e Logistico
Responsabile
Ing. Brunello VAGCA

Contratto in data 05/12/2013 rep. n. 158 registrato a in data __/__/__ al n. di euro 1 707 932.00

Data Offerta:	24/07/2012	IMPORTO DEL PROGETTO:	602 200.00
Data Consegna:	24/09/2013	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	24/09/2013	Importo per la Sicurezza:	45 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	98	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	31/12/2013	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
LAVORI A CORPO (Progetto euro 602'200,00 - 100%)				
1 edile unica.	LAVORI EDILI NECESSARI PER L'ADEGUAMENTO DEL CORPO DI FABBRICA ESISTENTE, in termini dimensionali e tipologici per le nuove necessità, per rendere la realizzazione rivisitata e ris ... minare - avanzamento al SAL). SERRAMENTI (incidenza complessiva di progetto preliminare 6,00% - avanzamento al SAL). SOMMANO a corpo aliquote	1,00	334'468,58 (55,541%)	334'468,58 (55,541%)
2 impianti unica	LAVORI IMPIANTISTICI NECESSARI PER FORNIRE AL CORPO DI FABBRICA, ADEGUATO ALLE NUOVE NECESSITA', quell'insieme coordinato di impianti (di riscaldamento, di ventilazione e condizion ... l SAL). IMPIANTI SPECIALI (incidenza complessiva di progetto preliminare 7,00% DI € 208.501,42 - avanzamento al SAL). SOMMANO a corpo aliquote	1,00	208'531,42 (34,628%)	208'531,42 (34,628%)
3 oneri sicurezza	ONERI PER LA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO, determinati su base sommaria, in relazione all'opera da realizzare ed in funzione della localizzazione confinata e/o confinabile del ... so comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva tipiche dell'appalto. SOMMANO a corpo aliquote	1,00	45'000,00 (7,473%)	45'000,00 (7,473%)
4 progettazione	SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA ED ALL'ARCHITETTURA riconducibili alle prestazioni relative alla progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori, nonché al coordinamento della si ... redistribuzione degli elaborati del progetto definitivo (D.P.R. 207/2010, Parte II, Capo I, Titolo II, Sezioni III e IV). SOMMANO a corpo aliquote	1,00	14'200,00 (2,358%)	14'200,00 (2,358%)
				602'200,00 (100,000%)
				602'200,00
TOTALE euro				
Sassari, 18/02/2014				
L'Impresa  Il Direttore dei Lavori 				
<div style="border-top: 1px dashed black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>				
A RIPORTARE				