



16 APR 2015

Determinazione Dirigenziale n. 481 del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** *appalto integrato inerente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" CUP F23B11000260002 - CIG 5126188827 - liquidazione fattura 08 del 25/03/2015 per competenze dovute all'impresa EURO ELETTRA s.r.l. di Roma per il 2° S.A.L..*

Il Responsabile della Struttura Complessa Servizi Tecnici, Manutenzione, Logistica e Servizi Generali,

**PREMESSO** che a seguito della delibera della Giunta Regionale del 20 Ottobre 2011, n. 42/3 riguardante la programmazione delle risorse a valere sui fondi POR FESR 2007/2013 sull'Asse II l'ASL n° 7 ha avviato il procedimento di opera pubblica, denominato "CASA DELLA SALUTE";

che l'Asse II del POR FESR 2007/2013, tramite l'obiettivo operativo 2.2.2 è volto a migliorare e incrementare l'accesso, la qualità e il livello di appropriatezza degli interventi e servizi alla popolazione, per promuovere l'inclusione dei soggetti svantaggiati;

che in particolare la Linea di Attività 2.2.2 d) prevede lo "sviluppo di infrastrutture volte a favorire l'equità d'accesso ai servizi sociali e sanitari in particolare nelle aree più disagiate del territorio regionale", mentre la linea di attività 2.2.2 e) prevede la realizzazione di "interventi volti al potenziamento degli investimenti in servizi pubblici sociali e sanitari, al miglioramento della qualità delle relative strutture territoriali e alla loro riconversione a tipologie più rispondenti ai fabbisogni";

che sulla scorta degli indirizzi del programma operativo regionale FESR 2007/2013, il locale Ufficio Tecnico ha redatto il documento preliminare alla progettazione e programmazione aziendale, individuando come obiettivo l'ampliamento e contestuale riconversione della struttura sanitaria aziendale di Fluminimaggiore;

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 585 del 02/04/2013 si è proceduto alla nomina del Responsabile del Procedimento per quanto concerne l'intervento di cui trattasi;

che con deliberazione n° 867 del 21.05.2013 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto e, contestualmente, è stato indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 17, comma 4, lett. a) della L. R. 7 agosto 2007 n. 5.

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1861 del 08/11/2012 con la quale si è proceduto all'approvazione della graduatoria di merito e all'aggiudicazione provvisoria, alla ditta "EURO ELETTRA S.r.l.", Via Francesco Marconi, 55 - 00168 Roma, dell'appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori della "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" secondo le caratteristiche progettuali, tempistiche (35 gg per la progettazione esecutiva e 250 gg per l'esecuzione) e il ribasso (7,00 %) offerti in sede di gara;

la deliberazione del Direttore Generale n. 1892 del 26/11/2013 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala;

la deliberazione del Direttore Generale n. 245 del 18/02/2014 con la quale si è proceduto ad approvare il progetto definitivo dei lavori della "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" acquisito agli atti dell'Azienda con PG/2013/0019285 del 06/08/2013 e con PG/ 2014/0002583 del 31/01/2014;

**VISTO** Il contratto d'appalto stipulato in data 03/04/2014, rep. n. 47, registrato ad Iglesias il 09/04/2014 al n. 738 mod. 3;

- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 861 del 29/05/2014 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori della "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" acquisito agli atti dell'Azienda con PG/2014/0014245 del 12/05/2014 dell'importo complessivo di € 500.000,00;
- DATO ATTO che in data 10/06/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- che in data 23/03/2015 si è proceduto all'immissione del secondo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 23/03/2015, determinato dalla D.L. in € 140,551,94 e per il quale, al netto delle ritenute di legge e degli acconti già corrisposti possono essere riconosciuti all'appaltatore il pagamento della 2<sup>a</sup> rata d'acconto pari a € 68.772,08 oltre l'iva di legge, giusto certificato di pagamento n. 2 e stato d'avanzamento n. 2, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- che in data 25/03/2015, codice identificativo pratica n. 2014756224241, si è proceduto al rinnovo della richiesta del DURC agli enti previdenziali e assicurativi;
- che in conformità alle disposizioni contenute all'art. 26 del Capitolato Prestazionale, la Stazione Appaltante deve provvedere al pagamento del corrispettivo contrattuale;
- che in virtù di specifica disposizione della Regione Autonoma della Sardegna è stato attivato il conto corrente C/C IBAN IT92V0100003245520300306201 - Banca di Italia - dedicato al finanziamento dei fondi POR FESR SARDEGNA 2007/2013 ASSE II Casa della Salute Fluminimagiore;
- VISTA la fattura n. 08 del 25/03/2015, dell'importo complessivo di € 75.594,29 pari a € 68.722,08 oltre IVA 10% di € 6.872,21 allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;


#### DETERMINA

- Per i motivi citati i premessa
- di autorizzare la liquidazione dell'allegata fattura n. 08 del 25/003/2015 dell'importo complessivo di € 75.594,29 all'impresa Euro Elettra Srl di Roma, quali competenze dovute per il 2 stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 23/03/2015;
- di movimentare la spesa complessiva di € **75.594,29** sulla classe di costo al codice n. 0102020801 (immobilizzazione materiali in corso) del piano dei Conti aziendale e del Centro di Costo 10430408 a valere sul finanziamento POR FESR 2007/2013 di cui alla delibera della Giunta Regionale del 20 Ottobre 2011, n. 42/3, conto corrente bancario IBAN IT41B0101543850000070188988;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità la liquidazione della fattura di cui trattasi.

Il Responsabile della Struttura Complessa  
dei Servizi Tecnici, Manutentivo e Logistico  
Ing. Brunello VACCA

Resp. del Procedimento

Geom. Dario Scarpa



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 181 del 16 APR 2015

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal 16 APR 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella

sezione Archivio Determinazioni del sito

[www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



*garte*

**SERVIZIO BILANCIO Visto:**

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 e 414/2007 n. 1160/C/2010 e n. 753/2014.

Allegati n. 04

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
N° 2 A TUTTO IL 23/03/2015

**OGGETTO:** "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE"  
CUP F23B11000260002 - CIG 5126188827  
POR / FESR 2007/2013  
LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.b

**COMMITENTE:** Azienda Sanitaria Locale ASL 7  
Via Dalmazia 83 Carbonia

**IMPRESA:** Euro Elettra S.r.l.  
Via Francesco Marconi 55 Roma

Contratto in data 03-04-2014 rep. N° 47 registrato a Iglesias in data 09-03-2014 al n° 738 mod 3 di euro  
372.595,00 ( 334.800,00 lavori + 8.500,00 sicurezza + 29.295,00 progettazione )

data offerta: 05-082013  
data consegna: 10-06-2014  
data inizio lavori: 20-06-2014  
giorni utili per ultimazione: 250 gg  
data utile per ultimazione: 15-02-2015  
giorni di sospensione: \_\_\_\_\_  
numero di sospensioni: \_\_\_\_\_  
nuova data ultimazione: \_\_\_\_\_

IMPORTO DEL PROGETTO: 500.000,00  
somme a disposizione: 100.000,00  
importo per la sicurezza: \_\_\_\_\_  
importo per la manodopera: \_\_\_\_\_  
IMPORTO DI VARIANTE  
somme a disposizione (variante): \_\_\_\_\_  
importo per la sicurezza (variante): \_\_\_\_\_  
importo per la manodopera (variante): \_\_\_\_\_  
anticipazioni: \_\_\_\_\_

COMMITENTE: A.S.L. n° 7 CARBONIA

IMPRESA: EURO ELETTRA S.R.L.  
VIA FRANCESCO MARCONI 55

06168 77  
V. VA 2011: 11


num.ord. TARIFFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
A2001	Demolizione di muratura in mattoni e/o pietrame, anche voltata, di spessore ad una o più teste, eseguita TOTALMENTE a mano (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la				
	SOMMANO	11,7	€ 194,50	€	2.275,65
A2002	Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 8 cm, eseguita TOTALMENTE a mano (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita				
	SOMMANO	12,39	€ 19,35	€	239,75
A2003	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad				
	SOMMANO	112,6	€ 28,85	€	3.248,51
A2006	Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di struttura in c.a., da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e di terzi, le eventuali armature per				
	SOMMANO	0,47	€ 421,95	€	198,32
A2004	Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura di mattoni forati di qualsiasi tipo, spessore cm 30, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi tutte le precauzioni per evitare danni alla muratura da conservare, la profilatura dei bordi con malta				
	SOMMANO	2,08	€ 270,30	€	562,22
A2020	Scavo di fondazione a larga sezione eseguito con mezzo meccanico per opere d'arte fino a profondità di m. 2 al disotto del piano di campagna in terreno di qualsiasi natura e consistenza asciutto o in presenza di acqua quando il livello costante della stessa non sia superiore a cm				
	SOMMANO	73,82	€ 14,22	€	1.049,72
A2030	Scavo di fondazione a sezione obbligata e ristretta eseguito a mano o con mezzo meccanico per opere d'arte fino a profondità di m. 2 al disotto del piano di campagna in terreno di qualsiasi natura e consistenza asciutto o in presenza di acqua quando il livello costante della				
	SOMMANO	14,39	€ 22,39	€	322,19
A2035	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VESPAIO DI PIETRAMME DI PICCOLA PEZZATURA a secco eseguito sia all'asciutto che in presenza d'acqua, con materiale scelto e comunque con ciottoli di dimensioni compresa fra 2-6cm, sistemato a macchina e a mano, compresa la				
	SOMMANO	27,68	€ 29,56	€	818,22
A2060	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A BASE DI LEGANTE IDRAULICO E LEGGERI PER LA PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA DEI PAVIMENTI, di spessore 10-12 cm circa, variabile secondo le indicazioni e le quote stabilite dalla Direzione dei lavori, posato				
	SOMMANO	92,27	€ 12,00	€	1.107,24
A2053	Calcestruzzo dosato a q.li 2.00 di cemento R 325, con resistenza meccanica RBK 150 Kg/cmq. gettato in opera per sottofondazioni, sottofondi di pavimenti, riempimenti e simili.				
	SOMMANO	5,4	€ 118,05	€	637,47
A2054	Calcestruzzo dosato a q.li 3.00 di cemento R 325, con resistenza meccanica RBK 250 Kg/cmq. gettato in opera per fondazioni, platee e travi rovesce, comprese l'onere delle casseformi e ogni altro onere .				
	SOMMANO	22,16	€ 200,15	€	4.435,32
A2055	Calcestruzzo a q.3.5 di cemento R 425, con resistenza RBK non inferiore a 300 Kg/cmq. Gettato in opera per strutture armate in elevazione di spessore uguale o superiore a cm 20; comprese le casseforme, il getto, la vibratura ed il disarmo, escluso il ferro d'armatura.				
	SOMMANO	19,4	€ 220,00	€	4.268,00
A2172	SOLAIO DI CALPESTIO dello spessore di cm 20+5, calcolato per un sovraccarico di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti CAP o bausta con pignatte laterizie h cm 20 dato in opera compresa l'armatura provvisoria e relativo disarmo; il montaggio; i getti di				
	SOMMANO	184,54	€ 55,00	€	10.149,70
A2356	Fornitura e posa in opera di kg 1.00 di acciaio tondo nervato FeB 44K ad aderenza migliorata, di qualsiasi diametro per opere in cemento armato in opera compresi tagli, legatura e piegatura. Secondo le indicazioni della D.L. e secondo i disegni esecutivi.				
	SOMMANO	5125,74	€ 1,20	€	6.150,89
A2095	Fornitura e posa in opera di FACCIATA VENTILATA AS.ZE.6030, comprendente: - rivestimento monopelle ventilato in laterizio di tipo ZEPHIR@TERREAL, completo di relativa struttura metallica AS.ZE@ABACO. Le lastre avranno dimensione 595x295x15 mm e saranno				
	SOMMANO	187	€ 157,50	€	29.452,50
RIPORTO		€	64.915,70		

num.ord. TARIFFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO		€	64.915,70	
A2096	Fornitura e posa in opera di FRANGISOLE IN COTTO AS.AT costituito da: - Paramento esterno costituito da elementi in cotto aventi sezione quadra di dimensioni mm 50x53x280, disponibili in 2 finiture e 7 colori diversi ad impasto ( epidermide liscia e di color			
	SOMMANO	36	€ 220,00	€ 7.920,00
A2094	Fornitura di STRATO COIBENTE IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO, AUTOESTINGUENTE, CON DENSITA' 25 KG /MC, SP. 8 CM, con i necessari tasselli. Compresi di ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO	187	€ 13,00	€ 2.431,00
A2088	Muratura di tamponamento non portante in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato "YTONG" CLIMAGOLD o similare spessore 30 cm, con marcatura CE conforme a UNI EN 771-4/2005, materiale naturale biocompatibile, certificato esente emissioni nocive (EPD - Nature			
	SOMMANO	206,93	€ 60,00	€ 12.415,80
A2089	TAVOLATO CM. 8 DI MATTONI LATERIZI FORATI, dimensioni cm 8X15X30, murati di coltello con malta cementizia dosata a ql. 3.5 di cemento, compresi i ponteggi e la formazione di architravi in corrispondenza delle aperture, in opera eseguita sino a 4.00			
	SOMMANO	345,7	€ 25,00	€ 8.642,50
A2180	Prezzo per la fornitura e posa in opera di 1,00 mq di coibentazione costituito da pannello in sughero da cm 4, comprese tutte le lavorazioni necessarie per il montaggio sul tavolato e/o incannucciato, già in opera e per la predisposizione del piano per la successiva posa			
	SOMMANO	184,54	€ 20,09	€ 3.707,41
A2181	Manto impermeabile in opera a qualsiasi altezza, composto da guaina ardesiata armata con filo vetro in poliestere di peso complessivo pari a 4Kg/m2 e di spessore mm 4 applicata a caldo con giunti sfalsati e sovrapposti di cm 10 sigillati a caldo. Dato in opera su superfici			
	SOMMANO	92,27	€ 14,28	€ 1.317,62
E2301	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI MARMO TRAVERTINO, di prima qualità, dello spessore di cm. 3 levigata e lucidata per pedate, davanzali e simili, su malta bastarda, compreso la squadratura, le sagomature, l'arrotondamento degli spigoli			
	SOMMANO	4,48	€ 98,76	€ 442,44
E2115	INTONACO CIVILE PER INTERNI , frattazzato, su pareti o soffitti, con impiego di malta bastarda dosata a ql. 3.5 di calce idraulica e ql. 1.5 di cemento per ogni mc di impasto asciutto in volume, spessore minimo cm 1,50, dato in opera compreso la precedente applicazione			
	SOMMANO	1375,41	€ 13,00	€ 17.880,33
E2117	INTONACO DI CEMENTO LISCIATO SU PARETI ESTERNE realizzato con malta bastarda composta da 1.50 q.li di cemento tipo R 325, e q.li 3.5 di calce idraulica per ogni mc di impasto ed aggiunta di idrofugo, compresa la sbruffatura e arricciatura, la formazione di			
	SOMMANO	239,31	€ 15,50	€ 3.709,31
E2150	TINTEGGIATURA CON TEMPERA LAVABILE tipo Ducotone per pareti interne, data a tre mani, compresa la mano di fondo fino ad ottenere l'omogenea tonalità di tinta nei colori a scelta della D.L., compresi i ponteggi e l'onere della pulizia del pavimento, in opera.			
	SOMMANO	548,26	€ 5,60	€ 3.070,26
E2715	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI MONOBLOCCO AD ANTE APRIBILI CON IL SISTEMA ANTA RIBALTA CON AVVOLGIBILE E PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO 6060, TIPO METRA O SIMILARI, secondo quanto previsto dal DL 29/12 /2006 n. 311 Alif. C,			
	SOMMANO	5,42	€ 385,00	€ 2.086,70
A2720	PORTA ANTINCENDIO REI 90 A UNO O DUE BATTENTI, OMOLOGATA FORO MURO A NORME UNI 9723 DIMENSIONI 0.800- 0.900 X 2.150 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro, realizzata con telaio in profilo d'acciaio			
	SOMMANO	0,7	€ 650,00	€ 455,00
A2720.1	PORTA ANTINCENDIO REI 120 A UNO O DUE BATTENTI, OMOLOGATA FORO MURO A NORME UNI 9723 DIMENSIONI 1.200 X 2.150 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro, realizzata con telaio in profilo d'acciaio			
	SOMMANO	0,3	€ 990,20	€ 297,06
A2723	Fornitura e posa in opera di PORTA INTERNA IN ALLUMINIO ad una o due ante aventi spessore 50 mm costituita da telaio ad imbotte e da cornice giro pannello in alluminio verniciato, dotata di cerniere ad apertura 180 gradi, pannello coibentato in laminato spessore			
	SOMMANO	1,8	€ 450,00	€ 810,00
RIPORTO		€	130.101,12	

num.ord. TARIFFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO		€	130.101,12	
A2723	Fornitura e posa in opera di PORTA INTERNA IN ALLUMINIO ad una o due ante aventi spessore 50 mm costituita da telaio ad imbotte e da cornice giro pannello in alluminio verniciato, dotata di cerniere ad apertura 180 gradi, pannello coibentato in laminato spessore			
	SOMMANO	0,4	€ 870,10	€ 348,04
E2364	PUNTO IDRAULICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di EDIFICI SCOLASTICI completo di: a) PER ACQUA FREDDA: quota parte della rete interna principale, con tubazione in acciaio zincato da 3			
	SOMMANO	30	€ 180,00	€ 5.400,00
E2365	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHINA TIPO SINTESI SOSPESA O EQUIVALENTE, dim. 59x50, completo di dispositivo in acciaio per il fissaggio alla parete, di rubinetteria con gruppo miscelatore monocomando in ottone cromato medio			
	SOMMANO	2	€ 210,00	€ 420,00
E2366	VASO IN VETROCHINA BIANCO TIPO SINTESI SOSPESA O EQUIVALENTE, delle dimensioni 56x36x40, completo di sedile e coperchio in plastica con guarnizioni in gomma, di cassetta scaricatrice bianca a parete completa di batteria Catis con accessori, imbocco di			
	SOMMANO	6	€ 200,00	€ 1.200,00
D220	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI, tipo DISANO COMFORT SERIE 875 o equivalente, con cablaggio elettronico, corpo in lamiera di acciaio. OTTICA dark light: Ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio satinato			
	SOMMANO	0,8	€ 100,00	€ 80,00
D221.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI, tipo DISANO 2X18 COMFORT SERIE 877 o equivalente, con cablaggio elettronico, corpo in lamiera di acciaio. OTTICA in alluminio satinato rigato con un'ampia distribuzione			
	SOMMANO	4,8	€ 48,00	€ 230,40
D221.2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI, tipo DISANO 3X18 COMFORT SERIE 877 o equivalente, con cablaggio elettronico, corpo in lamiera di acciaio. OTTICA in alluminio satinato rigato con un'ampia distribuzione			
	SOMMANO	9,2	€ 58,00	€ 533,60
D221.3	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI, tipo DISANO 4X18 COMFORT SERIE 877 o equivalente, con cablaggio elettronico, corpo in lamiera di acciaio. OTTICA in alluminio satinato rigato con un'ampia distribuzione			
	SOMMANO	1,6	€ 58,00	€ 92,80
D221.4	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI, tipo DISANO 4X18 COMFORT SERIE 877 o equivalente, con cablaggio elettronico, corpo in lamiera di acciaio. OTTICA in alluminio satinato rigato con un'ampia distribuzione			
	SOMMANO	1,2	€ 85,00	€ 102,00
D222	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI, tipo DISANO ERMETICA SERIE 843 o equivalente, con cablaggio elettronico, corpo in lamiera di acciaio. OTTICA Dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e			
	SOMMANO	14,4	€ 160,00	€ 2.304,00
D223.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LUCI DI EMERGENZA, PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI / COMPATTE, tipo DISANO SAFETY SERIE 616 (SOLO EMERGENZA 1h), DISANO SAFETY SERIE 618 (SOLO EMERGENZA 3h) o			
	SOMMANO	3,2	€ 50,00	€ 160,00
D223.2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LUCI DI EMERGENZA, PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI / COMPATTE, tipo DISANO SAFETY SERIE 616 (SOLO EMERGENZA 1h), DISANO SAFETY SERIE 618 (SOLO EMERGENZA 3h) o			
	SOMMANO	8,4	€ 55,00	€ 462,00
D224	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA del tipo DISANO - 626 SEGNO o similari, con corpo in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile, ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antiingiallimento. Diffusore in			
	SOMMANO	6,8	€ 75,00	€ 510,00
D225	Fornitura e installazione di PLAFONIERA IP657 PER ESTERNO del tipo DISANO - CONO/GLOBO o similari, con CORPO in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. DIFFUSORE in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed			
	SOMMANO	2,4	€ 25,00	€ 60,00
RIPORTO		€	142.003,96	

COMMITENTE: A.S.L. n° 7 CARBONIA

STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 2 A  
TUTTO IL 23-03-2015

num.ord. TARIFFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO	€		142.003,96
D226	Fornitura e installazione di PLAFONIERA PER INTERNI del tipo DISANO - 746 OBLO' o simili, CORPO: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente, colore grigio RAL7035, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. DIFFUSORE: In policarbonato trasparente, SOMMANO	14	€ 20,00	€ 280,00
D290	INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI TERRA ESISTENTE secondo le norme CEI 11.8 e CEI 64.8 comprendente l'eventuale fornitura e posa in opera di ulteriori dispersori intenzionali quali picchetti in rame o acciaio zincato, da piantare nel terreno a ridosso della struttura e da SOMMANO	0,4	€ 900,00	€ 360,00
D294	COMPENSO A CORPO PER L'INTEGRAZIONE E/O NUOVA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI COMPRENDENTI VIDEOCITOFONIA, DIFFUSIONE SONORA, CABLAGGIO STRUTTURATO, RILEVAZIONI FUMI E ANTINTRUSIONE secondo quanto SOMMANO	0,4	€ 3.843,00	€ 1.537,20
E2505	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E/O ALIMENTAZIONE, IN DIRAMAZIONE DA DORSALE, punto luce e/o alimentazione semplice, interrotto, deviato o commutato, da realizzare mediante linea sottotraccia con tubi plastici corrugati, o a vista con tubo in PVC SOMMANO	31,6	€ 40,00	€ 1.264,00
E2506	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO DI ADDUZIONE FORZA ELETTROMOTRICE, costituito almeno da 2 prese di corrente del tipo 2 Poli + Terra bipasso 10/16A o 2 prese di corrente tipo SHUKO 16 A o in alternativa costituito da entrambi i tipi di prese, incassate nella SOMMANO	43,2	€ 45,00	€ 1.944,00
	TOTALE LAVORI			€ 147.389,16
	RIBASSO DEL 7% DA CONSIDERARE SUL TOTALE LAVORI			-€ 10.317,24
	TOTALE COMPLESSIVO			€ 137.071,92
	ONERI DELLA SICUREZZA RAPORTATI AL SAL PARI AL 2,36%			€ 3.480,02
	TOTALE GENERALE			€ 140.551,94
DATA	<p> <b>EVRO IMPRESA SRL</b>  <b>VIA FRANCESCO MARCONI 55</b>  <b>00166 ROMA</b>  <b>VA 03107341000</b>            II DIRETTORE DEI LAVORI            geom. Dario Scarpa   </p>			
	RIPORTO			
COMMITENTE: A.S.L. n° 7 CARBONIA		STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 2 A TUTTO IL 23-03-2015		



# Comune di Fluminimaggiore

Provincia di Carbonia - Iglesias

**OGGETTO: "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" -DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 22 OTT 2011 N.42/3 POR FESR 2007-2013 ASSE II - LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.d-**

**COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE n° 7 - CARBONIA -  
IMPRESA: EURO ELETTRA s.r.l.**

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 68.722,08

VISTO: il Contratto in data 03-04-2014 repertorio n. 47 registrato a Carbonia in data 09-03-2014 al n. 738 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	28/11/2014	€ 71.127,10
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
TOTALE		€ 71.127,10
anticipazione		
ASSICURAZIONE OPERAI		
L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL N. 65517991-31 -- N. 65527992-85		
Il Direttore dei Lavori geom. Dario Scarpa		

LAVORI			€ 140.551,94
SOMMANO	importi soggetti a ritenute	euro	€ 140.551,94
	IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE		€ -
SOMMANO	Importi NON soggetti a ritenute	euro	€ -
	Ritenuta per infortuni	0,50%	€ 702,76
	Ammontare dei certificati precedenti	euro	€ 71.127,10
	SOMMANO LE DETRAZIONI	euro	€ 71.829,86
CREDITO	Impresa arrotondato a 0 euro	euro	€ 68.722,08
	per I.V.A. al 10%	euro	€ 6.872,21
	TOTALE GENERALE	euro	€ 75.594,29

### CERTIFICA

CHE ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 68.722,08 oltre IVA, se dovuta come per legge

Data, 25.03.2015



Il Responsabile del  
Procedimento  
Geom. Dario Scarpa

**AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA**

SI ATTESTA ELTRO ELETTRA SIFIZIONE  
CONTRATTILE DELLA FORNITURA PRESTAZIONE  
OPERE EDILI E IMPL. ELETTRICI E TECNOLOGIE



SERVIZIO COLLEGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA  
PRESENTI FATTURA. SI LIQUIDA PER € 75.594,29  
DELIBERA N° 861 DEL 29.05.2014  
PIANO DEI CONTI 010202801 CENTRO DI COSTO 10430408  
IBAN IT418010154385000070188988

Spett.le AZIENDA SANITARIA LOC. n° 7  
via Dalmazia 83, 09013 CARBONIA  
(CARBONIA - IGLESIAS)

REP. DEL PROCEDIMENTO IL PROBLE DEL SERVIZIO

Roma, 25 marzo 2015


*[Signature]* tel

fax

FATTURA		n.	8	Ns. rif.		Riferimento Commessa
Vs. Rif.	Contratto in data 03/04/2014 rep.n.47 registrato in data 09/03/2014 al n.738 CUP F23B11000260002 - CIG 5126188827			P. iva 02261310920		06c
Mezzo di invio e data di trasmissione		e mail	V. Amm.ne			
OGGETTO: "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" CUP F23B11000260002 - CIG 5126188827 POR/FESR 2007/2013 Linea di attività 2.2.2. b -						
Art.	Descrizione fornitura	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Importo totale
1	CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE CUP 723B11000260002 - CIG 5126188827 POR/FESR 2007/2013 Linea di attività 2.2.2.b - SAL N.2					
	POR / FESR 2007/2013 LINEA DI ATTIVITÀ 2.2.2 b ASL 7 CARBONIA CASA DELLA SALUTE "FLUMINIMAGGIORE"				TOTALE imponibile	68.722,08
				IVA 10%		6.872,21
				IMPORTO TOTALE		75.594,29

<b>PAGAMENTO</b>	a mezzo bonifico bancario
<b>COORDINATE BANCARIE</b>	Intesa Sanpaolo S.p.A - AG. ROMA Trionfale -Via Trionfale, 7012 iban IT35X0306905045059793560152
<b>NOTE</b>	"Art. 17-ter DPR 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario SCISSIONE PAGAMENTI"

EURO ELETTRA S.r.L. 00168 ROMA - VIA F. MARCONI, 55 - tel. 06/35072178 - FAX 06/35072179  
CAP.SOC. € 10.200,00 INT. VERS. - C.C.I.A.A. ROMA N. 681721 - C.F.-P.IVA 03607841008



ATTESTAZIONE SOA N. 1799/62/01 CAT. OS30-CL. II CAT. OG11 CL. III CAT. OG1 CL. III

E MAIL: euroelettrasri@tin.it

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 23/03/2015  
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	34704568	del	25/03/2015
Riferimento	27638392	del	02/12/0013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141756224241		

Spett.le EUROELETTRA S.R.L.  
euroelettra@legalmail.it

Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE 7 SERVIZIO TECNICO  
servizio.tecnico@pec.aslcarbonia.it

Impresa	EUROELETTRA S.R.L.				
Sede legale	VIA FRANCESCO MARCONI 55 00168 ROMA (RM)				
Sede operativa/Ind attività	VIA FRANCESCO MARCONI 55 00168 ROMA (RM)				
Codice Fiscale	03607841008	e-mail	euroelettrasri@tin.it	e-mail PEC	euroelettra@legalmail.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	02261310920 - AZIENDA SANITARIA LOCALE 7 SERVIZIO TECNICO VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA (CI) e-mail: servizio.manutenzioni@asl7carbonia.it e-mail PEC: servizio.tecnico@pec.aslcarbonia.it				
Oggetto dell'appalto	CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di ROMA - AURELIO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 4951670
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 31/03/2015	
Il responsabile del procedimento PEZZOLI ALESSANDRA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di ROMA AURELIO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 7048739273
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 03/04/2015	
Il responsabile del procedimento BIFANO ANGELINA	
<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - C.E.M.A. PROVINCIA DI CAGLIARI - CA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 5039
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 23/03/2015	
Cantiere: VIA ARGIOLAS SNC, 09010 FLUMINIMAGGIORE (CI)	
Il responsabile del procedimento RICCI ALBERTO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**


Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 07/04/2015

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

LUCIANO RANDACCIO



**ATTRIBUZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO PRATICA (C.I.P.)**

Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE 7 SERVIZIO  
TECNICO  
VIA DALMAZIA , 83  
09013 CARBONIA ( CI )

Protocollo documento n°	34704568	del	25/03/2015
Riferimento	27638392	del	02/12/0013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141756224241		

**OGGETTO:** Richiesta di regolarità contributiva per appalto di lavori pubblici STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 23/03/2015

A seguito della presentazione, in data 25/03/2015, della comunicazione di cui all'oggetto si attribuisce il Codice Identificativo Pratica.

**Stazione Appaltante/AP**

Denominazione/Ragione Sociale	AZIENDA SANITARIA LOCALE 7 SERVIZIO TECNICO				
Recapito	VIA DALMAZIA, 83 - 09013 CARBONIA (CI)				
Codice Fiscale	02261310920	e-mail	servizio.manutenzioni@asl7c arbonia.it	e-mail PEC	servizio.tecnico@pec.aslcarb onia.it

**Appalto/Gara**

Protocollo n°	27638392	del	02/12/0013	Codice Identificativo Gara (C.I.G.)		Assenza C.I.G.	X
---------------	----------	-----	------------	-------------------------------------	--	----------------	---

**Cantiere:**

Oggetto dell'appalto	↳ CASA DELLA SALUTE ↳ DI FLUMINIMAGGIORE
Indirizzo	VIA ARGIOLAS SNC, 09010 FLUMINIMAGGIORE (CI)

**Appaltatore**

Denominazione/Ragione Sociale	EUROELETTRA S.R.L.				
Sede legale	VIA FRANCESCO MARCONI, 55 - 00168 ROMA (RM)				
Sede operativa/Ind attività	VIA FRANCESCO MARCONI, 55 - 00168 ROMA (RM)				
Codice Fiscale	03607841008	e-mail	euroelettrasrl@tin.it	e-mail PEC	euroelettra@legalmail.it

**Enti Previdenziali**

INAIL - codice ditto: 4951670	INAIL Sede competente: 24401 - ROMA - AURELIO
INPS - datore di lavoro - matricola azienda : 7048739273	INPS Sede competente: 7000 - ROMA
C.E. - codice impresa: 1012	C.E. Cassa competente: CA00 - C.E.M.A. PROVINCIA DI CAGLIARI ( CA )

Il Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) dev'essere utilizzato nelle successive comunicazioni allo Sportello Unico relative al medesimo appalto

**Rilascio durc**

Il D.U.R.C. sarà inviato tramite PEC all'IMPRESA dalla C.E.M.A. PROVINCIA DI CAGLIARI (CA)
Il D.U.R.C. sarà inviato tramite PEC alla STAZIONE APPALTANTE/AP dalla C.E.M.A. PROVINCIA DI CAGLIARI (CA)

CARBONIA , li 25/03/2015

RICHIESTA TELEMATICA
Per la Stazione Appaltante/AP
VACCA BRUNELLO

