



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Deliberazione n. 539/c

Adottata dal Commissario Straordinario in data 22 APR 2015

OGGETTO: Liquidazione 8° SAL dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento e ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP 93, NP 94, NP 95 e n. 49) - CIG 0777848C76 / CUP F58G10000680002 -. A.T.I. Dentoni Costruzioni Generali - D.C.G. S.r.l. in raggruppamento temporaneo di imprese con la Tepor S.p.A. - CIG 0777848C76.

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico:

RICHIAMATA la delibera n° 711 del 12.06.2008, che ha ricomposto le esigenze programmatiche aziendali afferenti al C.T.O. di Iglesias riunificando, nell'ambito di un investimento di € 6.900.000,00, i lavori di ristrutturazione di cui ai procedimenti di opera pubblica delegati con determinazioni del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP. n° 684 del 02.10.2001 (NP 93 per € 3.098.741,39), n° 681 del 02.10.2001 (NP 94 per € 4.648.112,10), n° 1124 del 03.12.2002 (NP 95 per € 5.164.568,99) e con determinazione del Direttore del Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n° 971 del 12.10.2006 (n° 49 per € 900.000,00);

CONSIDERATE le seguenti delibere:

- n° 943 del 26.06.2012, in esecuzione della sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 03499/2012, di aggiudicazione dell'appalto integrato in oggetto all'A.T.I. Dentoni Costruzioni Generali - D.C.G. S.r.l. in raggruppamento temporaneo con la Tepor S.p.A.,
- n° 1460 del 23.10.2012, di approvazione dell'offerta tecnica - progetto definitivo e n° 1625 del 28.11.2012, di approvazione del progetto esecutivo, entrambi predisposti a firma del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Dolmen s.r.l. (Ing. M. Rubiu Direttore Tecnico di Dolmen s.r.l. coordinatore responsabile della progettazione incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), Ing. G. Casula, Ing. D. Pinna, Ing. Urru e Arch. S. Pilia;

PRECISATO che il contratto d'appalto è stato stipulato con Rep. n° 148 del 25.10.2012, registrato ad Iglesias il 30.10.2012 al n° 2182 Mod. 3, per un importo contrattuale di € 5.027.847,90 di cui € 4.780.004,70 per lavori a corpo al netto del ribasso del 5,693% offerto sull'importo a base di gara, € 97.843,20 per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, € 65.000,00 per progettazione definitiva ed € 85.000,00 per progettazione esecutiva oltre IVA di legge;



segue Deliberazione n° 532/c del 22 APR 2015

- PRECISATO** che con la delibera n. 1391 del 08.09.2014 di approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa all'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento e ristrutturazione messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias, viene modificato l'importo totale complessivo dei lavori che ammontano ad € 5.578.253,28, al netto del ribasso d'asta e dell'iva; di cui € 5.474.110,14 oltre iva per lavori ed € 104.143,14 oltre iva per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- CONSIDERATO** che, a seguito della delibera n. 1391 del 08.09.2014, è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n. 67 del 29.09.2014, registrato telematicamente ad Iglesias il 30.09.2014 al n. 1638 Serie 1T, per un importo contrattuale di € 700.405,44, di cui € 694.105,44 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 6.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- VISTE**
- la Delibera n. 711 del 12.06.2008 che nomina il dipendente Ing. Cristian Cocco, Responsabile del procedimento dell'acquisizione in trattazione;
 - la Delibera n. 2164 del 31.12.2013 relativa alla concessione dell'aspettativa non retribuita, ai sensi dell'art. 15 e segg. Del D. Lgs n° 502/1992, all'Ing. Cristian Cocco;
 - la Delibera n. 317 del 24.02.2014 che nomina il Geom. Giuseppe Puddu, Responsabile del procedimento dei lavori di cui trattasi ;
- CONSIDERATO** che il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a tutto il 10.07.2014, è stato oggetto della liquidazione autorizzata con Determinazione n° 1757 del 24.09.2014 (liquidazione dei lavori contabilizzati con gli atti del 7° SAL, lavori rispettivamente per complessivi € 4.182.213,56, certificato di pagamento n° 7 di € 483.700,00);
- DATO ATTO** che in data 17.03.2015 sono pervenuti agli atti aziendali il 8° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 02.03.2015, il certificato di pagamento n° 8 di € 1.231.000,00 ed il libretto delle misure n. 8, che si allegano al presente atto;
- TENUTO CONTO** che gli atti dell' 8° SAL contabilizzano lavori per complessivi € 5.502.782,94, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, a cui segue il certificato di pagamento n° 8 di € 1.231.000,00;
- VISTE** le fatture della D.C.G. s.r.l. n° 02 del 24.03.2015 di € 825.388,39 oltre I.V.A., e della Tepor s.p.a. n° 58/15 del 24.03.2015 di € 405.611,61, oltre iva, intero importo dell' 8° S.A.L. allegate al presente atto;
- VERIFICATO** che le suddette fatture risultano debitamente svincolate dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu, in quanto riconducibili ai lavori previsti in appalto oggetto della liquidazione disposta con il presente atto;
- DATO ATTO** che con la sottoscrizione di cui sopra si attesta la corrispondenza della specifiche fatture indicate, agli atti contabili relativi all' 8° SAL al netto delle ritenute di legge e dei certificati d'acconto già corrisposti;



22 APR 2015

segue Deliberazione n° 532/0 del _____

RITENUTO

di dover procedere alla liquidazione delle fatture:

- n° 02 del 24.03.2015 di € 825.388,39 oltre iva di legge, della D.C.G. s.r.l.;
 - n° 58/15 del 24.03.2015 di € 405.611,61 oltre iva di legge, della Tepor s.p.a;
- per una somma complessiva di € 1.231.000,00, oltre iva di legge, relativo all'intero importo dell' 8° SAL;

RICHIAMATO

il DURC agli atti del procedimento, identificato con C.I.P. 20141761977018, DURC protocollo n. 33182599 del 15/12/2014;

PROPONE

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione della fatture: n° 02 del 24.03.2015 di € 907.927,23, iva di legge compresa, della D.C.G. s.r.l., via L. Galvani, n. 57 – 09129 – Cagliari; e n° 58/15 del 24.03.2015 di € 446.172,77, iva di legge compresa, della Tepor s.p.a., via G. Mercalli, n. 15/17 – 09129 Cagliari, per un importo complessivo di € 1.354.100,00 iva di legge compresa, emesse a titolo di corrispettivo per 8° Stato Avanzamento Lavori ed ai sensi di quanto stabilito all'art. 2, lettera a) e all'art. 12, punto 2 del contratto Rep. 148/2012;

II COMMISSARIO STRAORDINARIO

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di autorizzare la liquidazione della fatture: n° 02 del 24.03.2015 di € 907.927,23, iva di legge compresa, della D.C.G. s.r.l., via L. Galvani, n. 57 – 09129 – Cagliari; e n° 58/15 del 24.03.2015 di € 446.172,77, iva di legge compresa, della Tepor s.p.a., via G. Mercalli, n. 15/17 – 09129 Cagliari, per un importo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

segue Deliberazione n° 532/0 del 22 APR 2015

complessivo di € 1.354.100,00 iva di legge compresa, emesse a titolo di corrispettivo per 8° Stato Avanzamento Lavori ed ai sensi di quanto stabilito all'art. 2, lettera a) e all'art. 12, punto 2 del contratto Rep. 148/2012;

- di movimentare la spesa di € 1.354.100,00, IVA compresa, sul codice economico n. 01.02.02.08.01 "immobilizzazioni in corso" del piano dei conti aziendale (ex 02.08.002 - NP 93 - per € 322.950,69, ex 02.08.003 - NP 94 - per € 398.422,35, ex 02.08.004 - NP 95 - per € 463.289,93 e, per il saldo di € 169.437,03, direttamente sul 01.02.02.08.01 - n°49 -);
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione ed il pagamento della spesa sul codice del piano dei conti aziendale n. Cod. 01.02.02.08.01, immobilizzazioni materiali in corso" del piano dei conti aziendale.

Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Onnis



Il Direttore Amministrativo

Dott.^{ssa} M. Fanni Pittau

Il Direttore Sanitario

Dott. Siro Maggetti

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ Ing. Brunello VACCA

Resp.le Procedimento Geom. Giuseppe Puddu

Dott. F. Marini



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 539/C del 22 APR 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7


a partire dal 23 APR 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali





Comune di Iglesias
Provincia di Carbonia Iglesias

All. 01

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 8 A TUTTO IL 02/03/2015

OGGETTO: Completamento dei lavori di ristrutturazione messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP 93, NP 94, NP 95 e N.49)

COMMITTENTE: Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia

IMPRESA: A.T.I. D.C.G. srl - TEPOR spa

Contratto in data 25/10/2012 rep. n. 148 registrato a Iglesias in data 30/10/2012 al n. 2182 di euro 5 027 847.90


| | | | |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| Data Offerta: | <u> / / </u> | IMPORTO DEL PROGETTO: | 5 908 707.11 |
| Data Consegna: | 13/12/2012 | Somme a Disposizione: | 0.00 |
| Data Inizio Lavori: | 13/12/2012 | Importo per la Sicurezza: | 104 143.14 |
| Giorni Utili per Ultimazione: | 360 | IMPORTO DI VARIANTE | 0.00 |
| Data Utile per Ultimazione: | 09/12/2013 | Somme a Disposizione (variante): | 0.00 |
| Giorni di Sospensione: | 230 | Importo per la Sicurezza (variante): | 0.00 |
| Numero di Sospensioni | 1 | | |
| Nuova Data Ultimazione: | 22/04/2015 | Anticipazione: | 0.00 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | | |
|---------------------|--|-----------------------|----------|----------------------------------|------------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| | LAVORI A CORPO (Progetto euro 5'578'253,28 - 100%) | | | | |
| 1 001.001.001 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 51'900,30 (0,9304041 5%) | 51'900,30 (0,93040415%) |
| 2 001.001.002 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - VESPAI E MASSETTI | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 98'044,74 (1,7576243 9%) | 98'044,74 (1,75762439%) |
| 3 001.001.003 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | SOMMANO % aliquote | 98,00 | 673'240,57 (12,069021 18%) | 659'775,76 (11,82764078%) |
| 4 001.001.004 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - MURATURE | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 79'460,14 (1,4244627 5%) | 79'460,14 (1,42446275%) |
| 5 001.001.005 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - SOLAI | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 18'145,59 (0,3252916 1%) | 18'145,59 (0,32529161%) |
| 6 001.001.006 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - INFISSI INTERNI | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 218'576,36 (3,9183656 4%) | 218'576,36 (3,91836564%) |
| 7 001.001.007 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - INFISSI ESTERNI | SOMMANO % aliquote | 98,00 | 248'770,24 (4,4596440 4%) | 243'794,84 (4,37045125%) |
| 8 001.001.008 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - PONTEGGIO | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 74'679,85 (1,3387676 4%) | 74'679,85 (1,33876764%) |
| 9 001.001.009 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 280'183,58 (5,0227834 0%) | 280'183,58 (5,02278340%) |
| 10 001.001.010 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - INTONACI E TINTEGGIATURE | SOMMANO % aliquote | 98,06 | 315'694,32 (5,6593758 7%) | 309'569,85 (5,54958397%) |
| 11 001.001.011 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI | SOMMANO % aliquote | 98,50 | 165'895,61 (2,9739705 5%) | 163'407,18 (2,92936107%) |
| 12 001.001.012 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - GIARDINO PENSILE | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 11'267,83 (0,2019956 7%) | 11'267,84 (0,20199585%) |
| 13 001.001.013 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - MARCIAPIEDI, SCALE E BASAMENTI MACCHINARI | SOMMANO % aliquote | 70,00 | 25'267,25 (0,4329598) | 17'687,07 |
| | A R I P O R T A R E | | | | 2'226'493,10 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | 2'226'493,10 |
| 14 001.001.014 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - BLOCCO PARTO SOMMANO % aliquote | 100,00 | 277'695,88 (4,9781870 1%) | 277'695,89 (4,97818719%) |
| 15 001.001.015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - BLOCCO ENDOSCOPIA SOMMANO % aliquote | 100,00 | 211'405,93 (3,7898230 8%) | 211'405,93 (3,78982308%) |
| 16 001.001.039 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - IMPIANTO IDRICO - FOGNARIO SOMMANO % aliquote | 99,50 | 219'454,38 (3,9341057 0%) | 218'357,10 (3,91443502%) |
| 17 001.001.040 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - IMPIANTO METEORICO SOMMANO % aliquote | 97,00 | 9'121,58 (0,1635203 6%) | 8'847,93 (0,15861471%) |
| 18 001.002.016 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - GAS MEDICALI - GAS MEDICALI SOMMANO % aliquote | 90,17 | 177'700,00 (3,1855850 0%) | 160'232,09 (2,87244200%) |
| 19 001.003.021 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - QUADRI ELETTRICI SOMMANO % aliquote | 98,00 | 104'239,61 (1,8686783 3%) | 102'154,81 (1,83130462%) |
| 20 001.003.022 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - LINEE ELETTRICHE SOMMANO % aliquote | 97,00 | 191'406,75 (3,4313026 0%) | 185'664,55 (3,32836357%) |
| 21 001.003.023 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - CORPI ILLUMINANTI SOMMANO % aliquote | 95,00 | 97'995,96 (1,7567499 2%) | 93'096,16 (1,66891239%) |
| 22 001.003.024 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SICUREZZA SOMMANO % aliquote | 95,00 | 46'290,78 (0,8298436 4%) | 43'976,25 (0,78835162%) |
| 23 001.003.025 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - TRAVI TESTALETTO SOMMANO % aliquote | 95,00 | 25'218,47 (0,4520854 2%) | 23'957,54 (0,42948104%) |
| 24 001.003.026 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - CANALIZZAZIONI SOMMANO % aliquote | 100,00 | 29'267,09 (0,5246640 6%) | 29'267,08 (0,52466388%) |
| 25 001.003.027 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - FRUTTI SOMMANO % aliquote | 85,00 | 36'242,41 (0,6497089 4%) | 30'806,05 (0,55225262%) |
| 26 001.003.028 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - GRUPPO ELETTROGENO SOMMANO % aliquote | 95,00 | 119'995,06 (2,1511224 7%) | 113'995,31 (2,04356640%) |
| 27 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - UPS | | | |
| | A RIPORTARE | | | 3'725'949,79 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | 3'725'949,79 |
| 001.003.029 | SOMMANO % aliquote | 99,98 | 110'239,36 (1,9762344 0%) | 110'217,32 (1,97583929%) |
| 28 001.003.030 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI SOMMANO % aliquote | 80,00 | 49'656,49 (0,8901799 1%) | 39'725,19 (0,71214389%) |
| 29 001.003.031 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA SOMMANO % aliquote | 80,00 | 23'657,56 (0,4241033 7%) | 18'926,05 (0,33928273%) |
| 30 001.003.032 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO RETE DATI E TELEFONICO SOMMANO % aliquote | 80,00 | 17'804,14 (0,3191705 2%) | 14'243,31 (0,25533638%) |
| 31 001.003.033 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO DI SEGNALE SOMMANO % aliquote | 80,00 | 15'706,67 (0,2815696 8%) | 12'565,33 (0,22525564%) |
| 32 001.003.034 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO TV SOMMANO % aliquote | 80,00 | 8'146,01 (0,1460315 5%) | 6'516,82 (0,11682546%) |
| 33 001.003.035 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO DI TERRA SOMMANO % aliquote | 80,00 | 2'243,81 (0,0402242 4%) | 1'795,05 (0,03217943%) |
| 34 001.003.036 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO TVCC SOMMANO % aliquote | 80,00 | 23'316,11 (0,4179822 8%) | 18'652,89 (0,33438586%) |
| 35 001.003.037 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - LAVORI CABINA MT/BT SOMMANO % aliquote | 100,00 | 6'438,76 (0,1154261 0%) | 6'438,76 (0,11542610%) |
| 36 001.004.017 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - CENTRALE TERMICA SOMMANO % aliquote | 90,00 | 9'170,35 (0,1643946 5%) | 8'253,32 (0,14795528%) |
| 37 001.004.018 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - COPERTURA AREA TECNICA SOMMANO % aliquote | 93,35 | 337'888,52 (6,0572459 3%) | 315'418,93 (5,65443902%) |
| 38 001.004.019 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - DISTRIBUZIONE E COMPONENTI INTERNI SOMMANO % aliquote | 95,00 | 362'619,21 (6,5005870 4%) | 344'488,26 (6,17555788%) |
| 39 001.004.020 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - SISTEMA DI SUPERVISIONE E REGOLAZIONE UTA SOMMANO % aliquote | 85,00 | 73'070,16 (1,3099111 2%) | 62'109,64 (1,11342452%) |
| 40 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ANTINCENDIO - IMPIANTO ANTINCENDIO | | | |
| | A RIPORTARE | | | 4'685'300,66 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | |
|--------------------------------|--|----------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | 4'685'300,66 |
| 001.005.038 | SOMMANO % aliquote | 95,00 | 30'730,44 (0,5508971 8%) | 29'193,92 (0,52335236%) |
| 41 001.CC.I.AI. 001 | CORPO DI COLLEGAMENTO-IMPIANTO ANTINCENDIO-IMPIANTO ANTINCENDIO SOMMANO % aliquote | 100,00 | 7'298,22 (0,1308334 3%) | 7'298,22 (0,13083343%) |
| 42 001.CC.I.CD Z.DCI.001 | CORPO DI COLLEGAMENTO-IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE-IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SOMMANO % aliquote | 95,00 | 8'769,08 (0,1572011 8%) | 8'330,63 (0,14934119%) |
| 43 001.CC.I.EL E.001 | CORPO DI COLLEGAMENTO-IMPIANTO ELETTRICO-IMPIANTO ELETTRICO SOMMANO % aliquote | 90,00 | 10'169,89 (0,1823131 6%) | 9'152,90 (0,16408183%) |
| 44 001.CC.OE. COI.001 | CORPO DI COLLEGAMENTO-OPERE EDILI-COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI SOMMANO % aliquote | 100,00 | 67'147,87 (1,2037436 6%) | 67'147,87 (1,20374366%) |
| 45 001.CC.OE. CONT.001 | CORPO DI COLLEGAMENTO-OPERE EDILI-CONTROSOFFITTI SOMMANO % aliquote | 95,00 | 44'447,73 (0,7968037 3%) | 42'225,34 (0,75696348%) |
| 46 001.CC.OE. DEM.001 | CORPO DI COLLEGAMENTO-OPERE EDILI-DEMOLIZIONI E RIMOZIONI SOMMANO % aliquote | 100,00 | 46'654,00 (0,8363550 0%) | 46'654,00 (0,83635500%) |
| 47 001.CC.OE.I DR.001 | CORPO DI COLLEGAMENTO-OPERE EDILI-IMPIANTO IDRICO FOGNARIO SOMMANO % aliquote | 100,00 | 4'706,72 (0,0843762 3%) | 4'706,72 (0,08437623%) |
| 48 001.CC.OE.I NF.IN.001 | CORPO DI COLLEGAMENTO-OPERE EDILI-INFISSI INTERNI SOMMANO % aliquote | 100,00 | 4'230,45 (0,0758382 6%) | 4'230,45 (0,07583826%) |
| 49 001.CC.OE. MUR.001 | CORPO DI COLLEGAMENTO-OPERE EDILI-MURATURE SOMMANO % aliquote | 97,00 | 52'075,14 (0,9335384 6%) | 50'512,89 (0,90553239%) |
| 50 001.CC.OE.P R.001 | CORPO DI COLLEGAMENTO-OPERE EDILI-PAVIMENTI E RIVESTIMENTI SOMMANO % aliquote | 100,00 | 5'056,93 (0,0906543 6%) | 5'056,93 (0,09065436%) |
| 51 001.CC.OE.S OL.001 | CORPO DI COLLEGAMENTO-OPERE EDILI-RISANAMENTO SOLAI SOMMANO % aliquote | 100,00 | 45'799,51 (0,8210367 6%) | 45'799,51 (0,82103676%) |
| 52 001.CC.OE. VM.001 | CORPO DI COLLEGAMENTO-OPERE EDILI-VESPAI E MASSETTI SOMMANO % aliquote | 100,00 | 3'298,91 (0,0591387 6%) | 3'298,91 (0,05913876%) |
| 53 001.CPO.CD Z.DCI.002 | COMPLETAMENTO PRESIDIO OSPEDALIERO-IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE-INTEGRAZIONE BAGNI ASSISTITI E CORRIDOI SOMMANO % aliquote | 100,00 | 17'678,23 (0,3169133 6%) | 17'678,23 (0,31691336%) |
| | A R I P O R T A R E | | | 5'026'587,18 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|----------|----------|--------------------------------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | |
| | <u>RIEPILOGO FINALE</u> | | | |
| | <i>Tipologia Appalto: a Corpo</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 100'791,87</i> | | | |
| | LAVORI A CORPO euro <div style="text-align: right;"><i>aliquota</i></div> PER LAVORI A CORPO euro | | | 5'398'747,94 (96,78205110%) |
| | LAVORI IN ECONOMIA euro RIBASSO del 5,693% da applicare su euro 21'318,30 = (SALe * R) = (21'318,30 * -0,05693) = euro | | | 105'248,65 -1'213,65 |
| | PER LAVORI IN ECONOMIA euro TOTALE euro | | | 104'035,00 5'502'782,94 |
| | Iglesias, 02/03/2015 <div style="text-align: center;"> L'Impresa A.T.I.D.C.G. sa TEPOR spa Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Luigi Carosi </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p> ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CAGLIARI N. 1766 Ing. LUIGI CAROSI </p> </div> | | | |
| | A RIPORTARE | | | |

| Num.Ord. TARIFFA DATA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | PERCENTUALI | | FIGURE ed Annotazioni |
|--|--|------------|-------|-------|--------|----------------------------|----------|-----------------------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| RIPORTO | | | | | | | | |
| LAVORI A CORPO (Progetto euro 5'578'253,28 - 100%) | | | | | | | | |
| 91 001.001.002 20/02/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - VESPAI E MASSETTI (voce pari a euro 98'044,74 - 1,75762439% dei lavori a corpo) | | | | | 3,35 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 3,35 (0,0588804 4%) | | |
| 92 001.001.003 23/02/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (voce pari a euro 673'240,57 - 12,06902118% dei lavori a corpo) | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 10,00 (1,2069021 7%) | | |
| 93 001.001.006 23/02/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - INFISSI INTERNI (voce pari a euro 218'576,36 - 3,91836564% dei lavori a corpo) | | | | | 20,51 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 20,51 (0,8036567 7%) | | |
| 94 001.001.007 23/02/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - INFISSI ESTERNI (voce pari a euro 248'770,24 - 4,45964404% dei lavori a corpo) | | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 8,00 (0,3567715 4%) | | |
| 95 001.001.009 23/02/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI (voce pari a euro 280'183,58 - 5,02278340% dei lavori a corpo) | | | | | 0,02 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 0,02 (0,0010046 2%) | | |
| 96 001.001.011 23/02/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI (voce pari a euro 165'895,61 - 2,97397055% dei lavori a corpo) | | | | | 8,50 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 8,50 (0,2527875 5%) | | |
| 97 001.001.010 03/03/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - INTONACI E TINTEGGIATURE (voce pari a euro 315'694,32 - 5,65937587% dei lavori a corpo) | | | | | | | |
| A RIPORTARE | | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA DATA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | PERCENTUALI | | FIGURE ed Annotazioni |
|----------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------------------------|----------|-----------------------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | | | | | | 1,40 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 1,40 (0,0792312 5%) | | |
| 98 001.001.012 23/02/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - GIARDINO PENSILE (voce pari a euro 11'267,83 - 0,20199567% dei lavori a corpo) | | | | | 2,06 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 2,06 (0,0041611 6%) | | |
| 99 001.001.013 23/02/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - MARCIAPIEDI, SCALE E BASAMENTI MACCHINARI (voce pari a euro 25'267,25 - 0,45295989% dei lavori a corpo) | | | | | 70,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 70,00 (0,3170718 3%) | | |
| 100 001.001.014 23/02/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - BLOCCO PARTO (voce pari a euro 277'695,88 - 4,97818701% dei lavori a corpo) | | | | | 12,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 12,00 (0,5973825 2%) | | |
| 101 001.001.015 23/02/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - BLOCCO ENDOSCOPIA (voce pari a euro 211'405,93 - 3,78982308% dei lavori a corpo) | | | | | 12,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 12,00 (0,4547787 4%) | | |
| 102 001.001.039 23/02/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - IMPIANTO IDRICO - FOGNARIO (voce pari a euro 219'454,38 - 3,93410570% dei lavori a corpo) | | | | | 19,50 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 19,50 (0,7671505 4%) | | |
| 103 001.001.040 23/02/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - IMPIANTO METEORICO (voce pari a euro 9'121,58 - 0,16352036% dei lavori a corpo) | | | | | 47,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 47,00 (0,0768545 2%) | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA DATA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | PERCENTUALI | | FIGURE ed Annotazioni |
|---|---|------------|-------|-------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| 104 001.CC.OE. COI.001 23/02/2015 | CORPO DI COLLEGAMENTO-OPERE EDILI-COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI <i>(voce pari a euro 67'147,87 - 1,20374366% dei lavori a corpo)</i> | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 100,00 (1,2037436 6%) | | |
| 105 001.CC.OE. CONT.001 23/02/2015 | CORPO DI COLLEGAMENTO-OPERE EDILI-CONTROSOFFITTI <i>(voce pari a euro 44'447,73 - 0,79680373% dei lavori a corpo)</i> | | | | | 95,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 95,00 (0,7569634 8%) | | |
| 106 001.CC.OE. DEM.001 23/02/2015 | CORPO DI COLLEGAMENTO-OPERE EDILI-DEMOLIZIONI E RIMOZIONI <i>(voce pari a euro 46'654,00 - 0,83635500% dei lavori a corpo)</i> | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 100,00 (0,8363550 0%) | | |
| 107 001.CC.OE.I DR.001 23/02/2015 | CORPO DI COLLEGAMENTO-OPERE EDILI-IMPIANTO IDRICO FOGNARIO <i>(voce pari a euro 4'706,72 - 0,08437623% dei lavori a corpo)</i> | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 100,00 (0,0843762 3%) | | |
| 108 001.CC.OE.I NF.IN.001 23/02/2015 | CORPO DI COLLEGAMENTO-OPERE EDILI-INFISSI INTERNI <i>(voce pari a euro 4'230,45 - 0,07583826% dei lavori a corpo)</i> | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 100,00 (0,0758382 6%) | | |
| 109 001.CC.OE. MUR.001 23/02/2015 | CORPO DI COLLEGAMENTO-OPERE EDILI-MURATURE <i>(voce pari a euro 52'075,14 - 0,93353846% dei lavori a corpo)</i> | | | | | 97,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 97,00 (0,9055323 9%) | | |
| 110 001.CC.OE.P R.001 23/02/2015 | CORPO DI COLLEGAMENTO-OPERE EDILI-PAVIMENTI E RIVESTIMENTI <i>(voce pari a euro 5'056,93 - 0,09065436% dei lavori a corpo)</i> | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 100,00 (0,0906543 6%) | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA DATA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | PERCENTUALI | | FIGURE ed Annotazioni |
|---|---|------------|-------|-------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| 111 001.CC.OE.S OL.001 23/02/2015 | CORPO DI COLLEGAMENTO-OPERE EDILI-RISANAMENTO SOLAI <i>(voce pari a euro 45'799,51 - 0,82103676% dei lavori a corpo)</i> | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 100,00 (0,8210367 6%) | | |
| 112 001.CC.OE. VM.001 23/02/2015 | CORPO DI COLLEGAMENTO-OPERE EDILI-VESPAI E MASSETTI <i>(voce pari a euro 3'298,91 - 0,05913876% dei lavori a corpo)</i> | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 100,00 (0,0591387 6%) | | |
| 113 001.CPO.OE .002 23/02/2015 | COMPLETAMENTO PRESIDIO OSPEDALIERO-OPERE EDILI- MIGLIORIE TECNICHE BLOCCO PARTO E BLOCCO ENDOSCOPIA <i>(voce pari a euro 76'925,53 - 1,37902541% dei lavori a corpo)</i> | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 100,00 (1,3790254 1%) | | |
| 114 001.CPO.OE .ASC.002 23/02/2015 | COMPLETAMENTO PRESIDIO OSPEDALIERO-OPERE EDILI- ASCENSORI <i>(voce pari a euro 171'291,14 - 3,07069492% dei lavori a corpo)</i> | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 100,00 (3,0706949 2%) | | |
| 115 001.CPO.OE .COP.002 23/02/2015 | COMPLETAMENTO PRESIDIO OSPEDALIERO-OPERE EDILI- COPERTURE <i>(voce pari a euro 33'983,67 - 0,60921705% dei lavori a corpo)</i> | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 100,00 (0,6092170 5%) | | |
| 116 001.002.016 23/02/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - GAS MEDICALI - GAS MEDICALI <i>(voce pari a euro 177'700,00 - 3,18558500% dei lavori a corpo)</i> | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 6,00 (0,1911351 0%) | | |
| 117 001.003.021 23/02/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - QUADRI ELETTRICI <i>(voce pari a euro 104'239,61 - 1,86867833% dei lavori a corpo)</i> | | | | | 8,13 | | |
| | SOMMANO % | | | | | 8,13 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA DATA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | PERCENTUALI | | FIGURE ed Annotazioni |
|----------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------------------------|----------|-----------------------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | <i>aliquota</i> | | | | | (0,1519235 4%) | | |
| 118 001.003.022 23/02/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - LINEE ELETTRICHE (voce pari a euro 191'406,75 - 3,43130260% dei lavori a corpo) | | | | | 13,65 | | |
| | SOMMANO % <i>aliquota</i> | | | | | 13,65 (0,4683727 8%) | | |
| 119 001.003.023 23/02/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - CORPI ILLUMINANTI (voce pari a euro 97'995,96 - 1,75674992% dei lavori a corpo) | | | | | 30,36 | | |
| | SOMMANO % <i>aliquota</i> | | | | | 30,36 (0,5333492 1%) | | |
| 120 001.003.024 23/02/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SICUREZZA (voce pari a euro 46'290,78 - 0,82984364% dei lavori a corpo) | | | | | 19,56 | | |
| | SOMMANO % <i>aliquota</i> | | | | | 19,56 (0,1623174 8%) | | |
| 121 001.003.025 23/02/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - TRAVI TESTALETTO (voce pari a euro 25'218,47 - 0,45208542% dei lavori a corpo) | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO % <i>aliquota</i> | | | | | 20,00 (0,0904170 1%) | | |
| 122 001.003.026 02/03/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - CANALIZZAZIONI (voce pari a euro 29'267,09 - 0,52466406% dei lavori a corpo) | | | | | 10,11 | | |
| | SOMMANO % <i>aliquota</i> | | | | | 10,11 (0,0530434 9%) | | |
| 123 001.003.027 02/03/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - FRUTTI (voce pari a euro 36'242,41 - 0,64970894% dei lavori a corpo) | | | | | 25,61 | | |
| | SOMMANO % <i>aliquota</i> | | | | | 25,61 (0,1663904 4%) | | |
| 124 001.003.028 02/03/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - GRUPPO ELETTROGENO (voce pari a euro 119'995,06 - 2,15112247% dei lavori a corpo) | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA DATA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | PERCENTUALI | | FIGURE ed Annotazioni |
|----------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------------------------|----------|-----------------------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | | | | | | 45,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 45,00 (0,9680051 7%) | | |
| 125 001.003.030 02/03/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI (voce pari a euro 49'656,49 - 0,89017991% dei lavori a corpo) | | | | | 13,43 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 13,43 (0,1195512 2%) | | |
| 126 001.003.031 02/03/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA (voce pari a euro 23'657,56 - 0,42410337% dei lavori a corpo) | | | | | 19,39 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 19,39 (0,0822336 3%) | | |
| 127 001.003.032 02/03/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO RETE DATI E TELEFONICO (voce pari a euro 17'804,14 - 0,31917052% dei lavori a corpo) | | | | | 25,17 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 25,17 (0,0803351 8%) | | |
| 128 001.003.033 02/03/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO DI SEGNALAZIONE (voce pari a euro 15'706,67 - 0,28156968% dei lavori a corpo) | | | | | 23,57 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 23,57 (0,0663639 4%) | | |
| 129 001.003.034 02/03/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO TV (voce pari a euro 8'146,01 - 0,14603155% dei lavori a corpo) | | | | | 26,66 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 26,66 (0,0389320 8%) | | |
| 130 001.003.035 02/03/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO DI TERRA (voce pari a euro 2'243,81 - 0,04022424% dei lavori a corpo) | | | | | 30,44 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 30,44 (0,0122443 3%) | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA DATA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | PERCENTUALI | | FIGURE ed Annotazioni |
|--|--|------------|-------|-------|--------|-------------------------------------|----------|-----------------------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| 131 001.003.036 02/03/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO TVCC <i>(voce pari a euro 23'316,11 - 0,41798228% dei lavori a corpo)</i> | | | | | 30,02 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 30,02 <i>(0,1254783 5%)</i> | | |
| 132 001.003.037 02/03/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - LAVORI CABINA MT/BT <i>(voce pari a euro 6'438,76 - 0,11542610% dei lavori a corpo)</i> | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 100,00 <i>(0,1154261 0%)</i> | | |
| 133 001.004.017 02/03/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - CENTRALE TERMICA <i>(voce pari a euro 9'170,35 - 0,16439465% dei lavori a corpo)</i> | | | | | 15,19 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 15,19 <i>(0,0249716 2%)</i> | | |
| 134 001.004.019 02/03/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - DISTRIBUZIONE E COMPONENTI INTERNI <i>(voce pari a euro 362'619,21 - 6,50058704% dei lavori a corpo)</i> | | | | | 14,04 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 14,04 <i>(0,9126824 7%)</i> | | |
| 135 001.004.020 02/03/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - SISTEMA DI SUPERVISIONE E REGOLAZIONE UTA <i>(voce pari a euro 73'070,16 - 1,30991112% dei lavori a corpo)</i> | | | | | 35,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 35,00 <i>(0,4584689 6%)</i> | | |
| 136 001.005.038 02/03/2015 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ANTINCENDIO - IMPIANTO ANTINCENDIO <i>(voce pari a euro 30'730,44 - 0,55089718% dei lavori a corpo)</i> | | | | | 20,39 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 20,39 <i>(0,1123279 9%)</i> | | |
| 137 001.CC.I.AI. 001 02/03/2015 | CORPO DI COLLEGAMENTO-IMPIANTO ANTINCENDIO- IMPIANTO ANTINCENDIO <i>(voce pari a euro 7'298,22 - 0,13083343% dei lavori a corpo)</i> | | | | | 100,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 100,00 | | |

| Num.Ord. TARIFFA DATA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | PERCENTUALI | | FIGURE ed Annotazioni |
|---|---|------------|-------|-------|--------|----------------------------------|----------|-----------------------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/pcso | Positivi | Negativi | |
| | RIPORTO | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 100,00 (0,1308334 3%) | | |
| 138 001.CC.I.CD Z.DCI.001 02/03/2015 | CORPO DI COLLEGAMENTO-IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE-IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (voce pari a euro 8'769,08 - 0,15720118% dei lavori a corpo) | | | | | 95,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 95,00 (0,1493411 9%) | | |
| 139 001.CC.I.EL E.001 02/03/2015 | CORPO DI COLLEGAMENTO-IMPIANTO ELETTRICO- IMPIANTO ELETTRICO (voce pari a euro 10'169,89 - 0,18231316% dei lavori a corpo) | | | | | 90,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 90,00 (0,1640818 3%) | | |
| 140 001.CPO.CD Z.DCI.002 02/03/2015 | COMPLETAMENTO PRESIDIO OSPEDALIERO-IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE-INTEGRAZIONE BAGNI ASSISTITI E CORRIDOI (voce pari a euro 17'678,23 - 0,31691336% dei lavori a corpo) | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 100,00 (0,3169133 6%) | | |
| 141 001.CPO.CD Z.INF.002 02/03/2015 | COMPLETAMENTO PRESIDIO OSPEDALIERO-IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE-MODIFICA INFETTIVI (voce pari a euro 36'238,98 - 0,64964745% dei lavori a corpo) | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 100,00 (0,6496474 5%) | | |
| 142 001.CPO.CD Z.RAD.002 02/03/2015 | COMPLETAMENTO PRESIDIO OSPEDALIERO-IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE-MINOR ONERE (voce pari a euro -18'273,58 - -0,32758606% dei lavori a corpo) | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 100,00 (- 0,32758606 %) | | |
| 143 001.CPO.I.C T.002 02/03/2015 | COMPLETAMENTO PRESIDIO OSPEDALIERO-CENTRALE TERMICA-ADEGUAMENTO (voce pari a euro 42'983,88 - 0,77056164% dei lavori a corpo) | | | | | 90,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 90,00 (0,6935054 4%) | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA DATA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | PERCENTUALI | | FIGURE ed Annotazioni |
|---|---|------------|-------|-------|--------|--------------------------------|----------|-----------------------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| 144 001.CPO.IE LE.002 02/03/2015 | COMPLETAMENTO PRESIDIO OSPEDALIERO-IMPIANTO ELETTRICO-CABINA MT/BT <i>(voce pari a euro 21'313,34 - 0,38207910% dei lavori a corpo)</i> SOMMANO % <i>aliquota</i> Iglesias, 02/03/2015 L'Impresa A.T.I.D.C.G. srl - TEPOR spa Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Luigi Carosi <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">  <p style="text-align: center;"> ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CAGLIARI N.1766 Ing. LUIGI CAROSI </p> </div> | | | | | 100,00 | | |
| | | | | | | 100,00 <i>(0,38207910%)</i> | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

L'IMPRESA


IL DIRETTORE DEI LAVORI



Comune di Iglesias
 Provincia di Carbonia Iglesias

All. 03

OGGETTO: Completamento dei lavori di ristrutturazione messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP 93, NP 94, NP 95 e N.49)

COMMITTENTE: Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia

IMPRESA: A.T.I. D.C.G. srl - TEPOR spa

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 8
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 8 DI euro 1'231'000,00

| CERTIFICATI PRECEDENTI | | |
|------------------------|------------|---------------------|
| n. | data | importo |
| 1 | 04/06/2013 | 318'700,00 |
| 2 | 04/06/2013 | 540'000,00 |
| 3 | 06/08/2013 | 471'100,00 |
| 4 | 04/11/2013 | 747'400,00 |
| 5 | 27/02/2014 | 1'328'900,00 |
| 6 | 19/05/2014 | 354'900,00 |
| 7 | 04/09/2014 | 483'700,00 |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| TOTALE | | 4'244'700,00 |
| anticipazione | | 0.00 |

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 25/10/2012 repertorio n. 148 registrato a Iglesias in data 30/10/2012 al n. 2182 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

| | |
|---|---------------------|
| Lavori e somministrazioni | 5'297'956,07 |
| Lavori in economia | 104'035,00 |
| SOMMANO importi soggetti a ritenute euro | 5'401'991,07 |
| IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE | |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (pari all'96,7820%) | 100'791,87 |
| SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro | 100'791,87 |
| DETRAZIONI | |
| Ritenuta per infortuni 0,5% | 27'009,96 |
| Ammontare dei certificati precedenti euro | 4'244'700,00 |
| SOMMANO LE DETRAZIONI euro | 4'271'709,96 |
| CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro | 1'231'000,00 |
| per I.V.A. al 10% | 123'100,00 |
| TOTALE GENERALE euro | 1'354'100,00 |

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 93 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 1'231'000,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
 Diconsi: (euro unmilione duecentotrentaunomila/00).


Iglesias, 02/03/2015

23/03/2015

Il Responsabile del
 Procedimento
 Geom. Giuseppe Puddu



Giuseppe Puddu



D.C.G. S.r.l.

Dentoni Costruzioni Generali S.r.l.

Via L. Galvani, 57 - 09129 CAGLIARI


tel. 070.490.303

fax 070.452.14.57

Site: http://dcgsrl.it

e-mail info@dcgsrl.it info@pec.dcgsl.it

All. 04



Progettazione, Costruzione, Manutenzione e Ristrutturazione di: Edifici Civili e Industriali - Impianti Tecnologici

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

26 MAR 2015

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Spett. AZIENDA SANITARIA LOCALE

N. 7 DI CARBONIA

Via Dalmazia, 83

09013 CARBONIA (CI)

P. IVA 02261310920

Codice fiscale 02261310920

FATTURA

Condizioni di Pagamento: Rimessa Diretta.

N. 02

24/03/2015

Pagamento: bonifico Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - sede di Cagliari - IBAN: IT62 A 03069 04852 000038398148

| N. | DESCRIZIONE | PREZZO | IMPORTO |
|----|--|-------------|--------------|
| | <p>Progettazione esecutiva ed esecuzione dell'intervento denominato "lavori di completamento dei lavori di ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP 93, NP 94, NP 95 e n. 49)". CIG 0777848C76 - CUP F58G10000680002".</p> <p>Contratto del 25/10/2012, Rep. 148., registrato ad Iglesias il 30/10/2012 al n. 2182, Mod. 3.</p> | | |
| | QUOTA PARTE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 8 | | € 825.388,39 |
| | AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA | | |
| | SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € <u>907.927,23</u> | IMPONIBILE | € 825.388,39 |
| | DELIBERA N. <u>943 - 1391</u> DEL <u>26.06.2012 - 08.09.2014</u> | I.V.A. 10 % | € 82.538,84 |
| | PIANO DEI CONTI <u>01.02.02.08.01</u> VEDI DETERMINAZIONE | TOTALE | € 907.927,23 |
| | SCISSIONE DEL PAGAMENTO I.V.A. ART. 17 - Per DPR 633/72 | | S.E. & O. |
| | TOTALE DA PAGARE | € | 825.388,39 |

RESPLE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Sede legale, uffici e deposito:
09129 CAGLIARI
Via G. Mercalli, 15/17
Tel. 070 497670 - 070 487256
Telefax 070 494882
Sede secondaria e uffici:
00153 ROMA - Via L. Serra, 32
Tel. 06 5817054
e-mail: tepor@tepor.it
PEC: tepor@legalmail.it
website: www.tepor.it

Cod. Fisc., P. IVA e Reg. Impr.
Cagliari n. 00511500928
R.E.A. Cagliari n. 92300
Capitale sociale € 260.000,00 i.v.



App. 05

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA N.83
09013 CARBONIA CI

Tipo Documento

Fog.N.

Fattura

1

| N.Documento | Data Documenti | Cod.Cliente | Partita IVA / Codice fiscale | Cod.Pag. | Descrizione Pagamento | ABI | CAB |
|---|----------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------|-------|
| 000058/15 | 24/03/15 | X00214 | 02261310920 | 05 | RIMESSA DIRETTA | 01015 | 04800 |
| Coordinate Bancarie BANCO DI SARDEGNA S.P.A. | | | | IBAN | C/C Bancario | | |
| Ns. Riferimento | | | | IT73K010150480000000081327 | 81327 | | |
| | | | | Vs. Riferimento | | | |


| Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo Unitario | Imponibile | IVA |
|--|------|----------|-----------------|------------|-----|
| VOSTRO DARE PER: LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA E APLIAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS. (CIG 0777848C76 - CUP F58G10000680002) COM-905 8ª STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 02/03/2015 QUOTA LAVORI | A.C. | 1,00 | 405.611,61 | 405.611,61 | 10 |

RIF: CONTRATTO REP. N. 148 DEL 26/10/2012 REG.TO A IGLE-
SIAS IL 30/10/12 AL N. 2182 MOD. 3

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 446.172,77

DELIBERA N. 943 - 1391 DEL 26.06.2012 - 08.09.2014
PIANO DEI CONTI 07.06.2012 VEDI DETERMINAZIONE
CENTRO DI COSTO



RESPLE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPLE DEL SERVIZIO

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO SE DOVUTO

| Cod.Iva | RIEPILOGHI IVA | Imponibile | IVA | Imposta | Descrizione | Totale Imponibile |
|---------|----------------|------------|-------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 10 | | 405.611,61 | 10,00 | 40.561,16 IVA 10% | | 405.611,61 |
| | | | | | Totale Imposta | 40.561,16 |
| | | | | | Totale Documento EURO | 446.172,77 |
| | | | | | Totale Da Pagare | 405.611,61 |

SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA EX ART. 17-TER DPR 633/72