



29 APR 2015

adottata dal Commissario Straordinario in data _____

OGGETTO: *Lavori di completamento, ristrutturazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero C.T.O. di Iglesias. Blocco Operatorio. Approvazione e liquidazione Certificato di pagamento n° 3 al R.T.I. Ditte Dentoni Costruzioni Generali S.r.l. (D.C.G.) – Tepor S.p.A..*

Il Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali, il quale:

PREMESSO

- che con Delibera della Giunta Regionale n° 33/2 del 31.07.2012 è stata approvata la programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013 che, allo scopo di realizzare interventi per il settore "infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e messa a norma del Presidi Ospedalieri e Distrettuali della Regione Sardegna", destina alla ASL Carbonia risorse finanziarie per complessivi € 17.500.000,00;

- che con Delibera del Direttore Generale n° 1602 del 26.11.2012 è stato disposto che l'intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico, denominato "PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. VIA CATTANEO IGLESIAS – COMPLETAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO, REPARTO DI RIANIMAZIONE, BLOCCO OPERATORIO, REPARTO DI RADIOLOGIA, CAMERA MORTUARIA, LABORATORIO ANALISI, a valere sulla programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013, può attuarsi nell'ambito dell'individuazione di una disponibilità finanziaria di € 15.000.000, per la realizzazione dei lavori di completamento, per le forniture e i servizi da gestirsi nell'ambito di procedure di acquisizione diverse da quelle dei lavori, oltreché la nomina dell'Ing. Brunello Vacca quale Responsabile del Procedimento del medesimo intervento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/06, oltreché quello di referente Aziendale dell'Accordo di Programma cui far riferimento in tutte le fasi dell'investimento programmato; -

- che con Delibera del Direttore Generale n° 1067 del 25.06.2013 sono stati affidati, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, i lavori di completamento, ristrutturazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero C.T.O. di Iglesias, a favore della stessa Ditta aggiudicataria di cui alla Delibera n° 943/2012, per la realizzazione dei lavori previsti nel programma " Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013 – prosecuzione dei lavori di completamento del P.O. CTO di Iglesias finalizzati all'allestimento dei nuovi reparti Pronto Soccorso, Rianimazione e Blocco Operatorio";

- che con Delibera del Direttore Generale n° 1447 del 21.08.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto, predisposto dall'Ing. Cristian Cocco, dipendente sino alla data del 31.12.2013 di questa ASL n. 7 di Carbonia, per un importo complessivo di € 3.281.579,30, di cui: € 2.513.758,51 per lavori e € 767.820,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione a vale sul Fondo Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013, codice intervento ASL 93 -12 -22b;

VISTO

il Contratto d'appalto per l'affidamento al R.T.I. Dentoni Costruzioni Generali S.r.l.- Tepor S.p.A., dei lavori di che trattasi, Rep. n° 17 del 17.01.2014, registrato ad Iglesias in data 21.01.2014 al n° 128 Mod.3, per l'importo di € 2.513.785,51 di cui: € 2.460.759,20 per lavori e € 53.026,35 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO

- che con Deliberazione n. 1222 del 22 Luglio 2014 è stato approvato e liquidato il 1° S.A.L. per un importo di € 638.900,00, compreso € 13.265,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre l'IVA del 10%;

- che con Deliberazione n. 1456 del 17 settembre 2014 è stato approvato e liquidato il 2° S.A.L. per un importo di € 612.900, compreso € 25.991,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre l'IVA del 10%;

- RECEPITO** che dagli atti contabili presentati dal Direttore dei Lavori, Ing. Luigi Carosi in data 09 marzo 2015, acquisiti al Protocollo aziendale n. PG/2015/0005256, il R.T.I. Dentoni Costruzioni Generali S.r.l. (D.C.G.) – Tepor S.p.A., hanno eseguito a tutto il 02 marzo 2015, lavori per un importo totale di € 2.070.836,51, come risulta dal 3^a S.A.L. che si allega in copia;
- VISTO** il Certificato di Pagamento n° 3, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con il quale il Responsabile del Procedimento certifica che può pagarsi alle Ditte Dentoni Costruzioni Generali S.r.l. (D.C.G.) – Tepor S.p.A., la somma di € 852.300,00, compreso € 43.682,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;
- VISTE** le fatture:
- n° 03 del 25.03.2015 dell'importo di € 535.030 + IVA al 10%, emessa dalla Ditta Dentoni Costruzioni Generali D.C.G. s.r.l.
- n° 000063/15 del 24.03.2015 dell'importo di € 317.270,00+ IIVA al 10% emessa dalla Ditta Tepor S.p.A.
- CONSIDERATO** che sulla base degli atti posti in essere, risulta legittima la liquidazione del credito vantato dalle Ditte Dentoni Costruzioni Generali S.r.l. (D.C.G.) – Tepor S.p.A.;
- DATO ATTO** -che la Ditta Dentoni Costruzioni Generali D.C.G. s.r.l. risulta in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, come risulta dal D.U.R.C., che rimane agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;;

-che la Ditta Tepor S.p.A.risulta in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, come risulta dal D.U.R.C., che rimane agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;;

PROPONE

- di acquisire agli atti aziendali e approvare gli atti contabili inerenti il 3^a S.A.L., ascrivibili ai lavori di cui in oggetto, presentati dal Direttore Lavori Ing. Luigi Carosi in data 09 marzo 2015 e acquisiti al Protocollo aziendale al n. PG/2015/0005256, nonché il Certificato di Pagamento n° 3 dell'importo di € 852.300,00 compreso € 43.682,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, redatto dal Responsabile del procedimento Ing. Brunello Vacca in data 24 marzo 2015;
- di liquidare le fatture nn°: 03 del 25.03.2015 dell'importo di € 535.030,00 + IVA al 10%, emessa dalla Ditta Dentoni Costruzioni Generali D.C.G. s.r.l. e n. 000063/15 del 24.03.2015 dell'importo di € 317.270,00 + IIVA al 10% emessa dalla Ditta Tepor S.p.A., relative alle spettanze inerenti il 3^a S.A.L. ;

Il Commissario Straordinario

- DATO ATTO** dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali
- SENTITO** il parere del direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali e approvare gli atti contabili inerenti il 3^a S.A.L., ascrivibili ai lavori di cui in oggetto, presentati dal Direttore Lavori Ing. Luigi Carosi in data 09 marzo 2015 e acquisiti al Protocollo aziendale al n. PG/2015/0005256, nonché il Certificato di Pagamento n° 3 dell'importo di € 852.300,00 compreso € 43.682,699 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, redatto dal Responsabile del procedimento Ing. Brunello Vacca in data 24 marzo 2015;
- la liquidazione delle fatture nn°: 03 del 25.03.2015 dell'importo di € 535.030,00 + IVA al 10%, emessa dalla Ditta Dentoni Costruzioni Generali D.C.G. s.r.l. e n. 000063/15 del 24.03.2015 dell'importo di € 317.270,00+ IVA al 10% emessa dalla Ditta Tepor S.p.A., relative alla liquidazione delle spettanze inerenti il 3^a S.A.L.

- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento delle fatture n°: 03 del 25.03.2015 dell'importo di € 535.030,00 + IVA al 10%, emessa dalla Ditta Dentoni Costruzioni Generali D.C.G. s.r.l. e n. 000063/15 del 24.03.2015 dell'importo di € 317.270,00 + IVA al 10% emessa dalla Ditta Tepor S.p.A., relative alla liquidazione delle spettanze inerenti il 3^a S.A.L., mediante relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, regolarmente svincolate dal Responsabile di Procedimento, Ing. Brunello Vacca;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a € 937.530,00 compreso € 43.682,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA al 10% e al netto delle prescritte ritenute di legge, sulla classe di costo al al Codice A102020801 "immobilizzazioni materiali in corso" a valere sul Fondo di di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013, codice intervento ASL 93 – 12 -22b, al Centro di Costo n° 10510207.

Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Onnis



Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa M. Fanni Piitau



Il Direttore Sanitario


Dott. Silvio Maggetti



Resp.le S.C. Serv. Tecn., Manut , Logist., Servizi Generali/ Ing. Brunello VACCA



Resp.le del Procedimento/ Ing. Brunello VACCA



Add/ Geom. Osvaldo Sulas



A

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione
n. 634/C del 29 APR 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 7 MAG 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Allegati n. **06**

CAGLIARI

Via de Gioannis 25
☎ 070/341394 - ☎ 070/3481712

CARBONIA

Via Gramsci n. 115, 09013
☎ 0781/61719 - ☎ 0781/63199
e-mail: auteristudio@tiscali.it

All. 01

ASL 7

PG/2015/ 0005256 del 09/03/2015 ore 08,57

Mittente: AUTERI & CAROSI

-assegnatario: Prevenzione e sicurezza s.r.l.s

Classifica: 293 Fascicolo: 1 del 2015



Spett.le ASL n° 7
Via Dalmazia 83
09013 – Carbonia (CI)


OGGETTO: Contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori complementari, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. A) D.Lgs. n° 163/2006, di completamento e ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias – Blocco Operatorio

Con la presente si trasmette, in quattro copie, a questa Spett.le ASL 7 di Carbonia, il 3° S.A.L. dei lavori indicati in Oggetto.

Distinti saluti,

Carbonia, 09 Marzo 2015

Il capogruppo:



*12/3/15
24 marzo 2015*

Comune di Iglesias
 Provincia di Carbonia Iglesias

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 3 A TUTTO IL 02/03/2015

OGGETTO: Contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori complementari, ai sensi dell'art.57, comma 5, lett. A) D. Lgs. N. 163/2006, di completamento e ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del Presidio ospedaliero CTO di Iglesias - Blocco operatorio.

COMMITTENTE: Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia

IMPRESA: A.T.I. DCG srl-TEPOR spa



[Handwritten signature]


Contratto in data 17/01/2014 rep. n. 17 registrato a Carbonia in data 17/01/2014 al n. 17 di euro 2 513 785.51

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	2 662 333.36
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	53 026.35
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Anticipazione:	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
LAVORI A CORPO (Progetto euro 2'513'785,51 - 100%)				
1 ASC.001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASCENSORI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO: Ascensore avente portata 1150kg; capienza 15 persone; Velocità 1,00 m/s; Corsa 9,00m; 4 fermate e 4 servizi ... normativa per l'accessibilità agli ascensori DM236 (Legge 13). Dimensioni vano: 1930 mm larghezza x 3050 mm profondità.	SOMMANO a corpo aliquote 1,00	117'482,17 (4,674%)	117'482,17 (4,674%)
2 CDZ.NUOV O.001	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORGANI DI DISTRIBUZIONE E COMPONENTI INTERNI DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) VAL ... dell'aria a doppia flangia, linee di collegamento ed accessori per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.	SOMMANO a corpo aliquote 0,90	211'036,82 (8,395%)	189'933,13 (7,556%)
3 CDZ.NUOV O.002	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE. FORNITURA E POSA DI CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) Fornitura e posa in opera di unità trattamento aria (CTA 1 ... W - umidificatore a vapore 60 kg/h. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	SOMMANO a corpo aliquote 0,90	113'687,26 (4,523%)	102'318,54 (4,070%)
4 CDZ.NUOV O.003	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, FORNITURA E POSA DI SISTEMA DI SUPERVISIONE E REGOLAZIONE UTA, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, DI: A) Fornitura e posa in opera di regolatore d'aria a ... ta sezione e formazione per l'alimentazione delle apparecchiature descritte sopra. Compreso ogni onere e magistero.	SOMMANO a corpo aliquote 0,80	129'128,39 (5,137%)	103'302,72 (4,109%)
5 CDZ.NUOV O.004	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) CANALIZZAZIONI RETTANGOLARI IN LAMIERA ZINCATA Fornitura e posa ... tavole ET-01a-C, ET-01b-c, ET-01c-C.. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	SOMMANO a corpo aliquote 1,00	130'446,88 (5,189%)	130'446,88 (5,189%)
6 ELE.NUOV O.001	IMPIANTO ELETTRICO. FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRI ELETTRICI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, DI: Fornitura e posa in opera di quadro elettrico (QGS01-2), come da schema quad ... impreso cablaggio ed installazione come meglio definito nelle tavole EE-03-C, EE-04-C. Compreso ogni onere e magistero.	SOMMANO a corpo aliquote 0,90	44'365,76 (1,765%)	39'929,18 (1,588%)
7 ELE.NUOV O.002	IMPIANTO ELETTRICO. FORNITURA E POSA DI LINEE ELETTRICHE, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV ... ro tubazioni FK15 o su apposite passerelle - scatole di derivazione, accessori di montaggio e quanto altro necessario.	SOMMANO a corpo aliquote 0,90	121'623,92 (4,838%)	109'461,53 (4,354%)
8 ELE.NUOV O.003	IMPIANTO ELETTRICO. FORNITURA E POSA DI CORPI ILLUMINANTI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per ambienti asettici, con ... nelle tavole EE-01c-C. Completo di accessori per il montaggio e stopper di bloccaggio. Compreso ogni onere e magistero	SOMMANO a corpo aliquote 0,50	58'092,34 (2,311%)	29'046,17 (1,155%)
9 ELE.NUOV O.004	IMPIANTO ELETTRICO, FORNITURA E POSA DI FRUTTI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO ALIMENTAZIONE dato in opera completo di conduttori unipo ... o, di piano o di settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A come meglio definito nelle tavole EE-01a-C, EE-01b-C, EE-01c-C.	SOMMANO a corpo aliquote 0,80	50'854,05 (2,023%)	40'683,24 (1,618%)
10 ELE.NUOV	IMPIANTO ELETTRICO, FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI, PER: A) Posa in opera di pannello di controllo e allarme sorvegliatore a 220 V, completo di scatola da incasso. ... entrante, materiali			
A RIPO RTARE				862'603,56

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			862'603,56
O.006	accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO a corpo aliquote	0,90	22'910,43 (0,911%)	20'619,38 (0,820%)
11 ELE.NUOV O.007	IMPIANTO ELETTRICO, FORNITURA E POSA DI IMPIANTO RETE DATI E TELEFONICO, PER: A) Fornitura e posa in opera di un impianto interfonico compatto tra la sala operatoria ed il locale c ... preso di tutto il necessario per l'installazione dalla centrale al punto e cablaggio a regola d'arte. SOMMANO a corpo aliquote	0,60	9'444,36 (0,376%)	5'666,62 (0,225%)
12 ELE.NUOV O.008	IMPIANTO ELETTRICO. FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI TERRA, compreso ogni onere e magistero, per: A) Fornitura e posa in opera di impianto per l'equalizzazione del potenziale nel n ... passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x4 mmq per circa 400 m come meglio definito nella tavola EE-02-C. SOMMANO a corpo aliquote	0,90	10'395,22 (0,414%)	9'355,70 (0,372%)
13 GAS.001	IMPIANTO GAS MEDICALI. FORNITURA DISPOSITIVI MEDICALI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, CONSISTENTI IN: A) PRESE PER VARI GAS PER INSTALLAZIONE SU TESTA-LETTO Fornitura e posa in ... 0 Hz, attacco scarico/aspirazione G1. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO a corpo aliquote	0,85	89'135,52 (3,546%)	75'765,19 (3,014%)
14 LELE.ILS.00 I	IMPIANTO ELETTRICO - FORNITURA E POSA DI IMPIANTO ELETTRICO DI SICUREZZA, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, CONSISTENTE IN: A) Fornitura e posa in opera di gruppo di emergenza per l ... n opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie. SOMMANO a corpo aliquote	0,60	21'378,52 (0,850%)	12'827,11 (0,510%)
15 OE.COI.001	OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI COIBENTAZIONI ED IMPERMEABILIZZAZIONI, PER: A) Fornitura e posa in opera di cappotto termoisolante esterno a parete realizzato median ... r, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore 4 mm SOMMANO a corpo aliquote	1,00	54'458,99 (2,166%)	54'458,99 (2,166%)
16 OE.CONT.0 01	OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI CIECHI, dimensioni 600x600 mm, per circa ... mpleto di filtri assoluti, dim. 1440x1900mm-2465mc/h a 0,25m/s nella misura riscontrabile dalla tavola EA-04-C e ET-01-C SOMMANO a corpo aliquote	0,70	142'609,69 (5,673%)	99'826,78 (3,971%)
17 OE.DEM.00 I	OPERE EDILI DI DEMOLIZIONI E RIMOZIONI, COMPRESO QUALSIASI ONERE E MAGISTERO, PER: A) Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 12 cm e per circa ... teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto SOMMANO a corpo aliquote	1,00	47'854,76 (1,904%)	47'854,76 (1,904%)
18 OE.IDR.001	OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA FORNITURA E POSA DI IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo appa ... samento di murature di qualunque tipo, e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 160. SOMMANO a corpo aliquote	0,60	26'559,34 (1,057%)	15'935,60 (0,634%)
19 OE.INF.EST. 001	OPERE EDILI, CONSISTENTI NELLA FORNITURA E POSA DI INFISSI ESTERNI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO PER: SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ELETTRICOLORATO, CO ... e murarie e la registrazione dell'infisso e qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO a corpo aliquote	1,00	11'978,75 (0,477%)	11'978,75 (0,477%)
20 OE.INF.INT. 001	OPERE EDILI, CONSISTENTI NELLA FORNITURA E POSA, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, DI: A) MANIGLIONE ANTIPANICO, come meglio misurabili nella tavola EA-05-C, completo pronto al mont ... lla tavola EA-05-C, compreso qualsiasi altro onere e magistero dare il lavoro finito a regola d'arte e a norma di legge. SOMMANO a corpo	0,80	80'809,64	64'647,71
	A R I P O R T A R E			1'281'540,15

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'281'540,15
	<i>aliquote</i>		(3,215%)	(2,572%)
21 OE.INT.TIN. 001	OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI INTONCI E TINTEGGIATURE, COMPRESO QUALSIASI ONERE E MAGISTERO, PER: A) INTONACO LISCIO IN MALTA PREMISCELATA, per circa 1800 mq e per ... a dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali	1,00	90'171,95 (3,587%)	90'171,95 (3,587%)
	SOMMANO a corpo <i>aliquote</i>			
22 OE.MET.001	OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA FORNITURA E POSA DI IMPIANTO METEORICO, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) BOCCHETTONE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO, del tipo ad inserimento ... 40 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 3.5 cm, dimensioni della copertina 50x50xHmin=6 cm	1,00	1'705,07 (0,068%)	1'705,07 (0,068%)
	SOMMANO a corpo <i>aliquote</i>			
23 OE.MUR.001	OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI MURATURE PER: A) Ripristino dello strato corticale di superfici in c.a. o acciaio in stato di incipiente degrado negli ambienti vesti ... e, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 25 cm con blocco di tamponamento 25x25x30	1,00	106'133,13 (4,222%)	106'133,13 (4,222%)
	SOMMANO a corpo <i>aliquote</i>			
24 OE.OPER.001	OPERE EDILI CONSISTENTI NELL'ALLESTIMENTO DI SALE OPERATORIE, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, ED IN PARTICOLARE: A) Sistema per la ripresa aria in sala operatoria realizzato in ac ... la tavola EE-01b-C. Compreso qualsiasi altro onere e magistero dare il lavoro finito a regola d'arte e a norma di legge.	0,90	458'796,51 (18,251%)	412'916,85 (16,426%)
	SOMMANO a corpo <i>aliquote</i>			
25 OE.PON.001	OPERE EDILI CONSISTENTI NELL'APPROVVIGIONAMENTO E POSA DI ATTREZZATURE PER I LAVORI IN QUOTA, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, DI: A) Nolo mensile (o per frazione di mese) di pont ... ti realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm, per circa 1300 mq, come meglio descritta nella tavola EA-01-C.	1,00	9'957,66 (0,396%)	9'957,66 (0,396%)
	SOMMANO a corpo <i>aliquote</i>			
26 OE.PR.001	OPERE EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESO QUALSIASI ONERE E MAGISTERO, PER: A) FORNITURA E POSA IN OPERA DI pavimento in PVC con trattamento PURE EVERC ... a tavola EA-04-C Compreso incollaggio dei paraspigoli e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	0,60	187'396,58 (7,455%)	112'437,95 (4,473%)
	SOMMANO a corpo <i>aliquote</i>			
27 OE.VM.001	OPERE EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI VESPAI E MASSETTI, COMPRESO QUALSIASI ONERE E MAGISTERO, PER: A) Fornitura e posa in opera di massetto autolivellante dello spessore di 2 cm e p ... necessaria per l'irrigidimento del Massetto di cui alla voce B e come meglio misurabile nella tavola EA-01-C e EA-02-C.	1,00	55'973,75 (2,227%)	55'973,75 (2,227%)
	SOMMANO a corpo <i>aliquote</i>			
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>			2'070'836,51 (82,379%)
	T O T A L E euro			2'070'836,51
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	<p><i>Tipologia Appalto: a Corpo</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 43'682,69</i></p> <p>LAVORI A CORPO euro</p>			2'070'836,51 (82,379%)
	<i>aliquota</i>			
	PER LAVORI A CORPO euro			2'070'836,51
	TOTALE euro			2'070'836,51
	<p>Iglesias, 02/03/2015</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa A.T.I. DCC srl-TEPOR spa</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Luigi Carosi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">  </div>			
	A RIPORTARE			

Comune di Iglesias

Provincia di Carbonia Iglesias

OGGETTO: Contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori complementari, ai sensi dell'art.57, comma 5, lett. A) D. Lgs. N. 163/2006, di completamento e ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del Presidio ospedaliero CTO di Iglesias - Blocco operatorio.

COMMITTENTE: Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia

IMPRESA: A.T.I. DCG srl-TEPOR spa

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 852'300,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	01/07/2014	638'900,00
2	10/09/2014	612'900,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		1'251'800,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 17/01/2014 repertorio n. 17 registrato a Carbonia in data 17/01/2014 al n. 17 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	2'070'836,51
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	2'070'836,51
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	43'682,69
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	43'682,69
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	10'354,18
Ammontare dei certificati precedenti euro	1'251'800,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	1'262'154,18
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	852'300,00
per I.V.A. al 10%	85'230,00
TOTALE GENERALE euro	937'530,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 23 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 852'300,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro ottocentocinquantaquattremilatrecento/00).

Iglesias, 24 marzo 2015



Il Responsabile del
Procedimento
Dott. Ing. Brunello Vacca

ASSICURAZIONE OPERAI
L'Impresa D.C.G. srl ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cagliari n° 6021722-41.
L'impresa TEPOR spa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cagliari n° 00346502-98.
Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Luigi Carosi

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
LAVORI A CORPO (Progetto euro 2'513'785,51 - 100%)								
24 ASC.001 02/03/2015	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASCENSORI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO: Ascensore avente portata 1150kg; capienza 15 persone; Velocità 1,00 m/s; Corsa 9,00m; 4 fermate e 4 servizi ... normativa per l'accessibilità agli ascensori DM236 (Legge 13). Dimensioni vano: 1930 mm larghezza x 3050 mm profondità. (voce pari a euro 117'482,17 - 4,674% dei lavori a corpo)					0,20		
	SOMMANO a corpo aliquota					0,20 (0,935%)		
25 OE.CONT.0 01 02/03/2015	OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI CIECHI, dimensioni 600x600 mm, per circa ... mpleto di filtri assoluti, dim. 1440x1900mm-2465mc/h a 0,25m/s nella misura riscontrabile dalla tavola EA-04-C e ET-01-C (voce pari a euro 142'609,69 - 5,673% dei lavori a corpo)					0,70		
	SOMMANO a corpo aliquota					0,70 (3,971%)		
26 OE.INF.EST. 001 02/03/2015	OPERE EDILI, CONSISTENTI NELLA FORNITURA E POSA DI INFISSI ESTERNI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO PER: SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ELETTRICOLORATO, CO ... e murarie e la registrazione dell'infisso e qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. (voce pari a euro 11'978,75 - 0,477% dei lavori a corpo)					1,00		
	SOMMANO a corpo aliquota					1,00 (0,477%)		
27 OE.INF.INT. 001 02/03/2015	OPERE EDILI, CONSISTENTI NELLA FORNITURA E POSA, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, DI: A) MANIGLIONE ANTIPANICO, come meglio misurabili nella tavola EA-05-C, completo pronto al mont ... lla tavola EA-05-C, compreso qualsiasi altro onere e magistero dare il lavoro finito a regola d'arte e a norma di legge. (voce pari a euro 80'809,64 - 3,215% dei lavori a corpo)					0,30		
	SOMMANO a corpo aliquota					0,30 (0,964%)		
28 OE.INT.TIN. 001 02/03/2015	OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI INTONCI E TINTEGGIATURE, COMPRESO QUALSIASI ONERE E MAGISTERO, PER: A) INTONACO LISCIO IN MALTA PREMISCELATA, per circa 1800 mq e per ... a dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali (voce pari a euro 90'171,95 - 3,587% dei lavori a corpo)					0,20		
	SOMMANO a corpo aliquota					0,20 (0,717%)		
A RIPORTARE								


24 marzo 2015
 Ing. Luigi Carosi

[Handwritten signature]

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
29 OE.MET.001 02/03/2015	OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA FORNITURA E POSA DI IMPIANTO METEORICO, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) BOCCHETTONE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO, del tipo ad inserimento ... 40 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 3.5 cm, dimensioni della copertina 50x50xHmin=6 cm <i>(voce pari a euro 1'705,07 - 0,068% dei lavori a corpo)</i>					1,00		
	SOMMANO a corpo <i>aliquota</i>					1,00 <i>(0,068%)</i>		
30 OE.MUR.001 1 02/03/2015	OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI MURATURE PER: A) Ripristino dello strato corticale di superfici in c.a. o acciaio in stato di incipiente degrado negli ambienti vesti ... e, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 25 cm con blocco di tamponamento 25x25x30 <i>(voce pari a euro 106'133,13 - 4,222% dei lavori a corpo)</i>					0,10		
	SOMMANO a corpo <i>aliquota</i>					0,10 <i>(0,422%)</i>		
31 OE.OPER.001 1 02/03/2015	OPERE EDILI CONSISTENTI NELL'ALLESTIMENTO DI SALE OPERATORIE, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, ED IN PARTICOLARE: A) Sistema per la ripresa aria in sala operatoria realizzato in ac ... la tavola EE-01b-C. Compreso qualsiasi altro onere e magistero dare il lavoro finito a regola d'arte e a norma di legge. <i>(voce pari a euro 458'796,51 - 18,251% dei lavori a corpo)</i>					0,30		
	SOMMANO a corpo <i>aliquota</i>					0,30 <i>(5,475%)</i>		
32 OE.PR.001 02/03/2015	OPERE EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESO QUALSIASI ONERE E MAGISTERO, PER: A) FORNITURA E POSA IN OPERA DI pavimento in PVC con trattamento PURE EVERC ... a tavola EA-04-C Compreso incollaggio dei paraspigoli e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. <i>(voce pari a euro 187'396,58 - 7,455% dei lavori a corpo)</i>		0,60			0,60		
	SOMMANO a corpo <i>aliquota</i>					0,60 <i>(4,473%)</i>		
33 CDZ.NUOV O.001 02/03/2015	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORGANI DI DISTRIBUZIONE E COMPONENTI INTERNI DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE,COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) VAL ... dell'aria a doppia flangia, linee di collegamento ed accessori per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte. <i>(voce pari a euro 211'036,82 - 8,395% dei lavori a corpo)</i>					0,10		
	SOMMANO a corpo <i>aliquota</i>					0,10 <i>(0,840%)</i>		
34 CDZ.NUOV	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, FORNITURA E POSA DI SISTEMA DI SUPERVISIONE E REGOLAZIONE UTA,							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
O.003 02/03/2015	COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, DI: A) Fornitura e posa in opera di regolatore d'aria a ... ta sezione e formazione per l'alimentazione delle apparecchiature descritte sopra. Compreso ogni onere e magistero. <i>(voce pari a euro 129'128,39 - 5,137% dei lavori a corpo)</i>					0,30		
	SOMMANO a corpo aliquota					0,30 <i>(1,541%)</i>		
35 CDZ.NUOV O.004 02/03/2015	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) CANALIZZAZIONI RETTANGOLARI IN LAMIERA ZINCATA Fornitura e posa ... tavole ET-01a-C, ET-01b-c, ET-01c-C.. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <i>(voce pari a euro 130'446,88 - 5,189% dei lavori a corpo)</i>					0,10		
	SOMMANO a corpo aliquota					0,10 <i>(0,519%)</i>		
36 ELE.NUOV O.001 02/03/2015	IMPIANTO ELETTRICO. FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRI ELETTRICI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, DI: Fornitura e posa in opera di quadro elettrico (QGS01-2), come da schema quad ... mpreso cablaggio ed installazione come meglio definito nelle tavole EE-03-C, EE-04-C. Compreso ogni onere e magistero. <i>(voce pari a euro 44'365,76 - 1,765% dei lavori a corpo)</i>					0,90		
	SOMMANO a corpo aliquota					0,90 <i>(1,588%)</i>		
37 ELE.NUOV O.002 02/03/2015	IMPIANTO ELETTRICO. FORNITURA E POSA DI LINEE ELETTRICHE, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV ... ro tubazioni FK15 o su apposite passerelle - scatole di derivazione, accessori di montaggio e quanto altro necessario. <i>(voce pari a euro 121'623,92 - 4,838% dei lavori a corpo)</i>					0,80		
	SOMMANO a corpo aliquota					0,80 <i>(3,871%)</i>		
38 ELE.NUOV O.003 02/03/2015	IMPIANTO ELETTRICO. FORNITURA E POSA DI CORPI ILLUMINANTI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per ambienti asettici, con ... nelle tavole EE-01c-C. Completo di accessori per il montaggio e stopper di bloccaggio. Compreso ogni onere e magistero. <i>(voce pari a euro 58'092,34 - 2,311% dei lavori a corpo)</i>					0,50		
	SOMMANO a corpo aliquota					0,50 <i>(1,155%)</i>		
39 ELE.NUOV O.004 02/03/2015	IMPIANTO ELETTRICO, FORNITURA E POSA DI FRUTTI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO ALIMENTAZIONE dato in opera completo di conduttori unipo ... o, di piano o di settore. -							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	presa bipasso 2P+T 10/16 A come meglio definito nelle tavole EE-01a-C, EE-01b-C, EE-01c-C. (voce pari a euro 50'854,05 - 2,023% dei lavori a corpo)					0,80		
	SOMMANO a corpo aliquota					0,80 (1,618%)		
40 ELE.NUOV O.006 02/03/2015	IMPIANTO ELETTRICO, FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI, PER: A) Posa in opera di pannello di controllo e allarme sorvegliatore a 220 V, completo di scatola da incasso. ... centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. (voce pari a euro 22'910,43 - 0,911% dei lavori a corpo)					0,80		
	SOMMANO a corpo aliquota					0,80 (0,729%)		
41 ELE.NUOV O.007 02/03/2015	IMPIANTO ELETTRICO, FORNITURA E POSA DI IMPIANTO RETE DATI E TELEFONICO, PER: A) Fornitura e posa in opera di un impianto interfonico compatto tra la sala operatoria ed il locale c ... preso di tutto il necessario per l'installazione dalla centrale al punto e cablaggio a regola d'arte. (voce pari a euro 9'444,36 - 0,376% dei lavori a corpo)					0,50		
	SOMMANO a corpo aliquota					0,50 (0,188%)		
42 ELE.NUOV O.008 02/03/2015	IMPIANTO ELETTRICO. FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI TERRA, compreso ogni onere e magistero, per : A) Fornitura e posa in opera di impianto per l'equalizzazione del potenziale nel n ... passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x4 mmq per circa 400 m come meglio definito nella tavola EE-02-C. (voce pari a euro 10'395,22 - 0,414% dei lavori a corpo)					0,90		
	SOMMANO a corpo aliquota					0,90 (0,372%)		
43 GAS.001 02/03/2015	IMPIANTO GAS MEDICALI. FORNITURA DISPOSITIVI MEDICALI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, CONSISTENTI IN: A) PRESE PER VARI GAS PER INSTALLAZIONE SU TESTA-LETTO Fornitura e posa in ... 0 Hz, attacco scarico/aspirazione G1. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (voce pari a euro 89'135,52 - 3,546% dei lavori a corpo)					0,85		
	SOMMANO a corpo aliquota					0,85 (3,014%)		
44 I.ELE.ILS.00 1 02/03/2015	IMPIANTO ELETTRICO - FORNITURA E POSA DI IMPIANTO ELETTRICO DI SICUREZZA, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, CONSISTENTE IN. A) Fornitura e posa in opera di gruppo di emergenza per l ... n opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie. (voce pari a euro 21'378,52 - 0,850% dei lavori a corpo)					0,50		
	A RIPORTARE					0,50		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					0,50		
	SOMMANO a corpo <i>aliquota</i>					0,50 (0,425%)		
	Iglesias, 02/03/2015 L'Impresa A.T.I. DCG srl - EPOR spa Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Luigi Carosi 							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia
 LIBRETTO DELLE MISURE N. 3

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

PAG. 5 di 5


D.C.G. S.r.l.

Dentoni Costruzioni Generali S.r.l.


Via L. Galvani, 57 - 09129 CAGLIARI

tel. 070.490.303

fax 070.452.14.57

Site: <http://dcgsrl.it>e-mail info@dcgsrl.it info@pec.dcgasrl.it

Progettazione, Costruzione, Manutenzione e Ristrutturazione di: Edifici Civili e Industriali - Impianti Tecnologici



Spett. AZIENDA SANITARIA LOCALE
N. 7 DI CARBONIA
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA (CI)
P. IVA 02261310920
Codice fiscale 02261310920

FATTURA	
N. 03	del 25/03/2015

Condizioni di Pagamento: Rimessa Diretta.


Pagamento: bonifico Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - sede di Cagliari - IBAN: IT62 A 03069 04852 000038396148

N.	DESCRIZIONE	PREZZO	IMPORTO
	Vostro dare per: Lavori di completamento e ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias - Blocco Operatorio. CIG 5554793830 - CUP F58G12000290006 Contratto del 17/01/2014, Rep. 17, registrato a Iglesias il 21/01/2014 al n. 128, Mod. 3. Contratto aggiuntivo del 25/02/2015, Rep. 02.		
	QUOTA PARTE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA 26 MAR 2015		€ 535.030,00
		IMPONIBILE	€ 535.030,00
		I.V.A. 10 %	€ 53.503,00
		TOTALE	€ 588.533,00

S.E. & O.

SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA Art. 17-Ter DPR 633/72

TOTALE DA PAGARE € 535.030,00



All.06

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA N.83
09013 CARBONIA CI

Tipo Documento

Fattura

N.Documento	Data Documento	Cod.Cliente	Partita IVA / Codice fiscale	Cod.Pag.	Descrizione Pagamento	Fog.N.
000063/15	24/03/15	X00214	02261310920	10	RIMESSAA 30 GG.	1
Coordinate Bancarie			IBAN		C/C Bancario	ABI CAB
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			IT73K010150480000000081327		81327	01015 04800
Ns. Riferimento			Vs. Riferimento			

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Imponibile	IVA
VOSTRO DARE PER: LAVORI DI COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA E AMPLIAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS - BLOCCO OPERATORIO - (CIG 5554793830 - CUP F58F12000290006) COM-905-01 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 02/03/2015 QUOTA LAVORI	A.C.	1,00	317.270,00	317.270,00	10

RIF.: CONTRATTO REP. N. 17 DEL 17/01/2014 REG.TO A IGLESIAS IL 21/01/14 AL N. 128, MOD. 3.

P 2515
16/4/15 PC 01020 2080
R 25900 CC 105 10207

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
27 MAR 2015
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

600 / 12528

**** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO SE DOVUTO ****

RIEPILOGHI IVA

Cod.Iva	Imponibile	IVA	Imposta	Descrizione	Totale Imponibile
10	317.270,00	10,00	31.727,00 IVA 10%		317.270,00
					Totale Imposta
					31.727,00
					Totale Documento EURO
					348.997,00
					Totale Da Pagare
					317.270,00

SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA EX ART. 17-TER DPR 633/72