

Determinazione Dirigenziale n. 2882 del 11 DIC 2015

OGGETTO: *appalto integrato inerente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" CUP F23B11000260002 - CIG 5126188827 – liquidazione fattura 38 del 17/11//2015 per competenze dovute all'impresa EURO ELETTRA s.r.l. di Roma per il 5° e ultimo S.A.L..*

Il Responsabile della Struttura Complessa Servizi Tecnici, Manutenzione, Logistica e Servizi Generali,

PREMESSO che a seguito della delibera della Giunta Regionale del 20 Ottobre 2011, n. 42/3 riguardante la programmazione delle risorse a valere sui fondi POR FESR 2007/2013 sull'Asse II l'ASL n° 7 ha avviato il procedimento di opera pubblica, denominato "CASA DELLA SALUTE ";

che l'Asse II del POR FESR 2007/2013, tramite l'obiettivo operativo 2.2.2 è volto a migliorare e incrementare l'accesso, la qualità e il livello di appropriatezza degli interventi e servizi alla popolazione, per promuovere l'inclusione dei soggetti svantaggiati;

che in particolare la Linea di Attività 2.2.2 d) prevede lo "sviluppo di infrastrutture volte a favorire l'equità d'accesso ai servizi sociali e sanitari in particolare nelle aree più disagiate del territorio regionale", mentre la linea di attività 2.2.2 e) prevede la realizzazione di "interventi volti al potenziamento degli investimenti in servizi pubblici sociali e sanitari, al miglioramento della qualità delle relative strutture territoriali e alla loro riconversione a tipologie più rispondenti ai fabbisogni";

che sulla scorta degli indirizzi del programma operativo regionale FESR 2007/2013, il locale Ufficio Tecnico ha redatto il documento preliminare alla progettazione e programmazione aziendale, individuando come obiettivo l'ampliamento e contestuale riconversione della struttura sanitaria aziendale di Fluminimaggiore;

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 585 del 02/04/2013 si è proceduto alla nomina del Responsabile del Procedimento per quanto concerne l'intervento di cui trattasi;

che con deliberazione n° 867 del 21.05.2013 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto e, contestualmente, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 17, comma 4, lett. a) della L. R. 7 agosto 2007 n. 5.;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1861 del 08/11/2012 con la quale si è proceduto all'approvazione della graduatoria di merito e all'aggiudicazione provvisoria, alla ditta "EURO ELETTRA S.r.l.", Via Francesco Marconi, 55 - 00168 Roma, dell'appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori della "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" secondo le caratteristiche progettuali, tempistiche (35 gg per la progettazione esecutiva e 250 gg per l'esecuzione) e il ribasso (7,00 %) offerti in sede di gara;

la deliberazione del Direttore Generale n. 1892 del 26/11/2013 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala;

la deliberazione del Direttore Generale n. 245 del 18/02/2014 con la quale si è proceduto ad approvare il progetto definitivo dei lavori della "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" acquisito agli atti dell'Azienda con PG/2013/0019285 del 06/08/2013 e con PG/ 2014/0002583 del 31/01/2014;

VISTO Il contratto d'appalto stipulato in data 03/04/2014, rep. n. 47, registrato ad Iglesias il 09/04/2014 al n. 738 mod. 3;

mf

DS


- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 861 del 29/05/2014 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori della "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" acquisito agli atti dell'Azienda con PG/2014/0014245 del 12/05/2014 dell'importo complessivo di € 500.000,00;
- VISTA la deliberazione del Direttore la deliberazione del Commissario Straordinario n. 315/C del 04/03/2015 con la quale si è proceduto ad prendere atto della approvazione, ai sensi dell'art 161 comma 10 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, della variante acquisita agli atti aziendali in data giugno 2015 disposta dalla D.L. ai dell'Art. 132 comma 1 lettera b) del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determinando l'importo l'importo aggiuntivo di € 16.787,89 oltre IVA , giusto contratto stipulato in data 15/04/2015, rep. n. 5, registrato con serie IT. n. 510 del 17/04/2015;
- DATO ATTO che in data 10/06/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- che in data 02/12/2015 si è proceduto all'immissione del QUINTO e ULTIMO stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28/10/2015, determinato dalla D.L. In € 360.087,99 e per il quale, al netto delle ritenute e degli acconti già corrisposti possono essere riconosciuti all'appaltatore il pagamento della 5^ rata d'acconto pari a € 32.518,45 oltre IVA di legge di legge, giusto certificato di pagamento n. 5 e stato d'avanzamento n. 5, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- che con prot. INPS_1540234 del 16/11/2015, si è acquisito il DURC degli enti previdenziali e assicurativi nei confronti della Dita Euro Elettra – S.R.L. ;
- che in conformità alle disposizioni contenute all'art. 26 del Capitolato Prestazionale, la Stazione Appaltante deve provvedere al pagamento del corrispettivo contrattuale;
- che in virtù di specifica disposizione della Regione Autonoma della Sardegna è stato attivato il conto corrente C/C IBAN IT92V01000003245520300306201 - Banca di Italia - dedicato al finanziamento dei fondi POR FESR SARDEGNA 2007/2013 ASSE II Casa della Salute Fluminimagiore;
- VISTA la fattura n. 38 del 17/11/2015, dell'importo complessivo di € 35.770,30, pari a € 32.518,45, oltre IVA 10% di € 3.251,85 allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

- Per i motivi citati i premessa
- di autorizzare la liquidazione dell'allegata fattura n. 38 del 17/11/2015 dell'importo complessivo di € 35.770,30 all'impresa Euro Elettra Srl di Roma, quali competenze dovute per il 5 e ultimo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28/10/2015;
- di movimentare la spesa complessiva di € **35.770,30** sulla classe di costo al codice n. 0102020801 (immobilizzazione materiali in corso) del piano dei Conti aziendale e del Centro di Costo 10430408 a valere sul finanziamento POR FESR 2007/2013 di cui alla delibera della Giunta Regionale del 20 Ottobre 2011, n. 42/3, conto corrente bancario IBAN IT41B0101543850000070188988;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità la liquidazione della fattura di cui trattasi.

Resp. del Procedimento

Geom. Dario Scarpa

Il Responsabile della Struttura Complessa
 dei Servizi Tecnici, Manutentivo e Logistico
 Ing. Brunello VACCA



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 2082 del 11 DIC 2015

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio
dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal 11 DIC 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella
sezione Archivio Determinazioni del sito
www.aslcarbonia.it

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



Giulio

SERVIZIO BILANCIO Visto:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 e 414/2007 n. 1160/C/2010 e n. 753/2014.

Allegati n. 04

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N° 5 A TUTTO IL 28-OTTOBRE 2015

OGGETTO: "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE"
CUP F23B11000260002 - CIG 5126188827
POR / FESR 2007/2013
LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.b

COMMITENTE: Azienda Sanitaria Locale ASL 7
Via Dalmazia 83 Carbonia

IMPRESA: Euro Elettra S.r.l.
Via Francesco Marconi 55 Roma

Contratto in data 03-04-2014 rep. N° 47 registrato a Iglesias in data 09-03-2014 al n° 738 mod 3 di euro 372.595,00 (34.800,00 lavori + 8.500,00 sicurezza + 29.295,00 progettazione) - contratto perizia del 15-04-15 rep. N° 05 registrato con serie IT N° 510 del 17-04-15 con importo 16.787,89

data offerta: 05-08 -2013

data consegna: 10-06-2014

data inizio lavori: 20-06-2014

giorni utili per ultimazione: 250 gg

data utile per ultimazione: 15-02-2015

giorni di sospensione: _____

numero di sospensioni: _____

nuova data ultimazione: _____

IMPORTO DEL PROGETTO: 500.000,00

somme a disposizione: 100.000,00

importo per la sicurezza: _____

importo per la manodopera: _____

IMPORTO DI VARIANTE

somme a disposizione (variante): _____

importo per la sicurezza (variante): _____

importo per la manodopera (variante): _____

anticipazioni: _____

num.ord. TARIFFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
A2001	Demolizione di muratura in mattoni e/o pietrame, anche voltata, di spessore ad una o più teste, eseguita TOTALMENTE a mano (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la				
	SOMMANO	11,7	€ 194,50	€ 2.275,65	
A2002	Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 8 cm, eseguita TOTALMENTE a mano (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la				
	SOMMANO	28,44	€ 19,35	€ 550,30	
A2003	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad				
	SOMMANO	132,92	€ 28,85	€ 3.834,74	
A2004	Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura di mattoni forati di qualsiasi tipo, spessore cm 30, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi tutte le precauzioni per evitare danni alla muratura da conservare, la profilatura dei bordi con malta				
	SOMMANO	4,4	€ 270,30	€ 1.189,32	
A2005	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI MISTI in genere, fatta eccezione di quelli in cemento armato. compreso le opere provvisionali di protezione e di presidio, i trasporti interni sia orizzontali che verticali, l'innaffiamento, la formazione di canali e scivoli per il carico del				
	SOMMANO	13,65	€ 52,54	€ 717,17	
A2006	Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di struttura in c.a., da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e di terzi, le eventuali armature per				
	SOMMANO	0,83	€ 421,95	€ 350,22	
A2020	Scavo di fondazione a larga sezione eseguito con mezzo meccanico per opere d'arte fino a profondità di m. 2 al disotto del piano di campagna in terreno di qualsiasi natura e consistenza asciutto o in presenza di acqua quando il livello costante della stessa non sia superiore a cm				
	SOMMANO	73,82	€ 14,22	€ 1.049,72	
A2030	Scavo di fondazione a sezione obbligata e ristretta eseguito a mano o con mezzo meccanico per opere d'arte fino a profondità di m. 2 al disotto del piano di campagna in terreno di qualsiasi natura e consistenza asciutto o in presenza di acqua quando il livello costante della				
	SOMMANO	14,39	€ 22,39	€ 322,19	
A2035	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VESPAIO DI PIETRAMME DI PICCOLA PEZZATURA a secco eseguito sia all'asciutto che in presenza d'acqua, con materiale scelto e comunque con ciottoli di dimensioni compresa fra 2-6cm, sistemato a macchina e a mano, compresa la				
	SOMMANO	35,81	€ 29,56	€ 1.058,54	
A2060	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A BASE DI LEGANTE IDRAULICO E LEGGERI PER LA PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA DEI PAVIMENTI, di spessore 10-12 cm circa, variabile secondo le indicazioni e le quote stabilite dalla Direzione dei lavori, posato				
	SOMMANO	194,08	€ 12,00	€ 2.328,96	
A2053	Calcestruzzo dosato a q.li 2.00 di cemento R 325, con resistenza meccanica RBK 150 Kg/cmq. gettato in opera per sottofondazioni, sottofondi di pavimenti, riempimenti e simili.				
	SOMMANO	5,4	€ 118,05	€ 637,47	
A2054	Calcestruzzo dosato a q.li 3.00 di cemento R 325, con resistenza meccanica RBK 250 Kg/cmq. gettato in opera per fondazioni, platee e travi rovesce, comprese l'onere delle casseformi e ogni altro onere.				
	SOMMANO	22,16	€ 200,15	€ 4.435,32	
A2055	Calcestruzzo a q.3.5 di cemento R 425, con resistenza RBK non inferiore a 300 Kg/cmq. Gettato in opera per strutture armate in elevazione di spessore uguale o superiore a cm 20; comprese le casseforme, il getto, la vibratura ed il disarmo, escluso il ferro d'armatura.				
	SOMMANO	20	€ 220,00	€ 4.400,00	
A2172	SOLAIO DI CALPESTIO dello spessore di cm 20+5, calcolato per un sovraccarico di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti CAP o bausta con pignatte laterizie h cm 20 dato in opera compresa l'armatura provvisoria e relativo disarmo; il montaggio; i getti di				
	SOMMANO	200,24	€ 55,00	€ 11.013,20	
A2356	Fornitura e posa in opera di kg 1.00 di acciaio tondo nervato FeB 44K ad aderenza migliorata, di qualsiasi diametro per opere in cemento armato in opera compresi tagli, legatura e piegatura. Secondo le indicazioni della D.L. e secondo i disegni esecutivi.				
	SOMMANO	5331,76	€ 1,20	€ 6.398,11	
RIPORTO		€	40.560,93		

num.ord. TARIFFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO		€		40.560,93
A2095	Fornitura e posa in opera di FACCIATA VENTILATA AS.ZE.6030, comprendente: - rivestimento monopelle ventilato in laterizio di tipo ZEPHIR@TERREAL, completo di relativa struttura metallica AS.ZE@ABACO. Le lastre avranno dimensione 595x295x15 mm e saranno	SOMMANO 374,13	€ 157,50	€ 58.925,48
A2096	Fornitura e posa in opera di FRANGISOLE IN COTTO AS.AT costituito da: - Paramento esterno costituito da elementi in cotto aventi sezione quadra di dimensioni mm 50x53x280, disponibili in 2 finiture e 7 colori diversi ad impasto (epidermide liscia e di color	SOMMANO 72,35	€ 220,00	€ 15.917,00
A2094	Fornitura di STRATO COIBENTE IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO, AUTOESTINGUENTE, CON DENSITA' 25 KG /MC, SP. 8 CM, con i necessari tasselli: Compresi di ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.	SOMMANO 374,13	€ 13,00	€ 4.863,69
A2097	Fornitura e posa in opera di lattronerie in lamiera di alluminio preverniciato, colore RAL Standard, dello spessore 12/10, sviluppo trasversale medio stimato in 500 mm (salvo verifiche), relative a: - Scossaline di superiori di coronamento; - Imbotti orizzontali e verticali di	SOMMANO 129,75	€ 50,00	€ 6.487,50
A2088	Muratura di tamponamento non portante in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato "YTONG" CLIMAGOLD o similare spessore 30 cm, con marcatura CE conforme a UNI EN 771-4/2005, materiale naturale biocompatibile, certificato esente emissioni nocive (EPD - Nature	SOMMANO 206,93	€ 60,00	€ 12.415,80
A2089	TAVOLATO CM. 8 DI MATTONI LATERIZI FORATI, dimensioni cm 8X15X30, murati di coltello con malta cementizia dosata a ql. 3.5 di cemento, compresi i ponteggi e la formazione di architravi in corrispondenza delle aperture, in opera eseguita sino a 4.00	SOMMANO 378,93	€ 25,00	€ 9.473,25
A2180	Prezzo per la fornitura e posa in opera di 1,00 mq di coibentazione costituito da pannello in sughero da cm 4, comprese tutte le lavorazioni necessarie per il montaggio sul tavolato e/o incannucciato, già in opera e per la predisposizione del piano per la successiva posa	SOMMANO 184,54	€ 20,09	€ 3.707,41
A2181	Manto impermeabile in opera a qualsiasi altezza, composto da guaina ardesiata armata con filo vetro in poliestere di peso complessivo pari a 4Kg/m2 e di spessore mm 4 applicata a caldo con giunti sfalsati e sovrapposti di cm 10 sigillati a caldo. Dato in opera su superfici	SOMMANO 92,27	€ 14,28	€ 1.317,62
A2160	PREZZO PER LA REALIZZAZIONE DI MQ 1 DI PAVIMENTAZIONE IN GRES FINE PORCELLANATO DELLE DIM. 30X30 CM O 40X40 CM SPESS. 11 MM Secondo le indicazioni della D.L. posata in linea o a 45 gradi con giunti sino a 10 mm, compreso la colla	SOMMANO 440,23	€ 35,00	€ 15.408,05
A2130	Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna in lastre prefabbricate di dim. 44x44 cm (tolleranza 0.50) dello spessore di cm 3.80 forma quadrata. Con parte superiore di usura costituita da 18 mm di conglomerato in pasta di marmi selezionati porfidi e graniti naturali con	SOMMANO 62,48	€ 35,00	€ 2.186,80
A2131	Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna in masselli / lastre marcate CE (a norma UNI EN 1338/1339) di calcestruzzo vibrocompresso doppio strato, tipologia LISTELLO, spessore 6 cm, dimensioni 8.3 x 25 cm, finitura "Pietra Naturale", colore Cotto	SOMMANO 40,65	€ 60,00	€ 2.439,00
A2164	RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE DI GRÈS SMALTATE bicottura, a pasta rossa, monocoloro o con decori semplici dim. 15X15 cm, posate in opera con colla su intonaco frattazzato	SOMMANO 224,78	€ 25,00	€ 5.619,50
E2301	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI MARMO TRAVERTINO, di prima qualità, dello spessore di cm. 3 levigata e lucidata per pedate, davanzali e simili, su malta bastarda, compreso la squadratura, le sagomature, l'arrotondamento degli spigoli	SOMMANO 22,39	€ 98,76	€ 2.211,24
E2304	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO BATTISCOPIA IN GRES PORCELLANATO 25- 30-40 x 8 SPESSORE 11/12, tipo liscio, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la	SOMMANO 434,49	€ 7,52	€ 3.267,36
E2115	INTONACO CIVILE PER INTERNI , frattazzato, su pareti o soffitti, con impiego di malta bastarda dosata a ql. 3.5 di calce idraulica e ql. 1.5 di cemento per ogni mc di impasto asciutto in volume, spessore minimo cm 1,50, dato in opera compreso la precedente applicazione	SOMMANO 1559,46	€ 13,00	€ 20.272,98
RIPORTO		€		205.073,60

COMMITENTE: A.S.L. n° 7 CARBONIA

STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 5 A
TUTTO IL 28-OTT 2015

DS

num.ord. TARIFFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO		€	205.073,60	
E2117	INTONACO DI CEMENTO LISCIATO SU PARETI ESTERNE realizzato con malta bastarda composta da 1.50 q.li di cemento tipo R 325, e q.li 3.5 di calce idraulica per ogni mc di impasto ed aggiunta di idrofugo, compresa la sbruffatura e arricciatura, la formazione di			
	SOMMANO	269,54	€ 15,50	€ 4.177,87
E2150	TINTEGGIATURA CON TEMPERA LAVABILE tipo Ducotone per pareti interne, data a tre mani, compresa la mano di fondo fino ad ottenere l'omogenea tonalità di tinta nei colori a scelta della D.L., compresi i ponteggi e l'onere della pulizia del pavimento, in opera.			
	SOMMANO	1334,68	€ 5,60	€ 7.474,21
E2151	TINTEGGIATURA TRASPIRANTE PER PARETI ESTERNE RESISTENTE agli agenti atmosferici, a base di polveri di quarzo e di resine acriliche, dello stesso colore di quelle del fabbricato esistente, dato in opera, previo una mano di fondo dello stesso prodotto diluito			
	SOMMANO	269,54	€ 9,50	€ 2.560,63
E2355	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERRO LAVORATO PER INFERRIATE, cancellate, ringhiere e simili con tipologia, caratteristiche e disegni uguali a quelli esistenti in opera con zanche, malta cementizia e verniciatura a tre mani di colore ad olio previa zincatura a caldo,			
	SOMMANO	862,5	€ 6,84	€ 5.899,50
E2715	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI MONOBLOCCO AD ANTE APRIBILI CON IL SISTEMA ANTA RIBALTA CON AVVOLGIBILE E PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO 6060, TIPO METRA O SIMILARI, secondo quanto previsto dal DL 29/12 /2006 n. 311 All. C,			
	SOMMANO	54,22	€ 385,00	€ 20.874,70
A2720	PORTA ANTINCENDIO REI 90 A UNO O DUE BATTENTI, OMOLOGATA FORO MURO A NORME UNI 9723 DIMENSIONI 0.800- 0.900 X 2.150 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro, realizzata con telaio in profilo d'acciaio			
	SOMMANO	7	€ 650,00	€ 4.550,00
A2720.1	PORTA ANTINCENDIO REI 120 A UNO O DUE BATTENTI, OMOLOGATA FORO MURO A NORME UNI 9723 DIMENSIONI 1.200 X 2.150 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro, realizzata con telaio in profilo d'acciaio			
	SOMMANO	3	€ 990,20	€ 2.970,60
A2723	Fornitura e posa in opera di PORTA INTERNA IN ALLUMINIO ad una o due ante aventi spessore 50 mm costituita da telaio ad imbotte e da cornice giro pannello in alluminio verniciato, dotata di cerniere ad apertura 180 gradi, pannello coibentato in laminato spessore			
	SOMMANO	18	€ 450,00	€ 8.100,00
A2723	Fornitura e posa in opera di PORTA INTERNA IN ALLUMINIO ad una o due ante aventi spessore 50 mm costituita da telaio ad imbotte e da cornice giro pannello in alluminio verniciato, dotata di cerniere ad apertura 180 gradi, pannello coibentato in laminato spessore			
	SOMMANO	4	€ 870,10	€ 3.480,40
E2364	PUNTO IDRAULICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di EDIFICI SCOLASTICI completo di: a) PER ACQUA FREDDA: quota parte della rete interna principale, con tubazione in acciaio zincato da 3			
	SOMMANO	35	€ 180,00	€ 6.300,00
E2365	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHINA TIPO SINTESI SOSPESA O EQUIVALENTE, dim. 59x50, completo di dispositivo in acciaio per il fissaggio alla parete, di rubinetteria con gruppo miscelatore monocomando in ottone cromato medio			
	SOMMANO	18	€ 210,00	€ 3.780,00
E2366	VASO IN VETROCHINA BIANCO TIPO SINTESI SOSPESA O EQUIVALENTE, delle dimensioni 56x36x40, completo di sedile e coperchio in plastica con guarnizioni in gomma, di cassetta scaricatrice bianca a parete completa di batteria Catis con accessori, imbocco di			
	SOMMANO	8	€ 200,00	€ 1.600,00
E2368	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN VETROCHINA DEL TIPO SINTESI SOSPESA, dimensioni cm 56x36x40 completo di rubinetteria in ottone cromato a pulsante, soffione, piletta di scarico con griglia, collegato alle reti di adduzione e di scarico, comprese tutte le			
	SOMMANO	5	€ 173,53	€ 867,65
E2369	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTORE COMPLANARE A DOPPIA MANDATA SINO 6+6 UTENZE PER IMPIANTO IDRICO, comprendente la cassetta, lo sportello con chiave, le valvole con indicazione del punto servito, realizzato su			
	SOMMANO	6	€ 363,53	€ 2.181,18
E2370	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN CERAMICA PER DISABILI, secondo le specifiche emanate dal DPR 384 del 27/04/78 e successive integrazioni, dimensioni 700x570 mm, completo di mensola di fissaggio alla parete costituita da manopole e staffe per la			
	SOMMANO	2	€ 466,98	€ 933,96
E2371	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN CERAMICA COMBINATO W.C./BIDET PER DISABILI, dimensioni 400x800xh500 mm, costituito da catino allungato, apertura anteriore, copertura in plastica rigida, completo di cassetta di scarico a comando pneumatico			
	SOMMANO	2	€ 618,64	€ 1.237,28
RIPORTO		€	282.061,58	

num.ord. TARIFFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO		€	282.061,58	
E2375	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO CORRIMANO PERIMETRALE E VERTICALE PER ARREDO SERVIZIO IGIENICO DISABILI, secondo le indicazioni del DPR n°384, come indicato nell'elaborato grafico alla tavola 9.3 (particolare servizi igienici) SOMMANO	2	€ 197,81	€ 395,62
E2377	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCESSORI DA BAGNO IN PORCELLANA, quali portasapone e portarotolo, da posizionarsi nella parete, di colore e tipologie come quelli esistenti al Piano secondo, previa approvazione della DL, comprese le opere murarie ed ogni SOMMANO	60	€ 42,38	€ 2.542,80
E2380	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO A PANNELLI SOLARI COMPOSTO DA N. 2 COLLETTORI SOLARI PIANI, VERTICALE A CIRCOLAZIONE FORZATA con piastra in rame trattata selettivamente agli Ossidi di Titanio che consente un assorbimento fino al 95 % (+2%) SOMMANO	1	€ 4.500,00	€ 4.500,00
E2382	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA Tipo ECOBLU 25 SP/A o similari per integrazione di acqua calda sanitaria, collegata con il bollitore solare, con risparmio energetico garantito a 4 stelle di rendimento al comfort sanitario più elevato (3 stelle secondo EN 13203) SOMMANO	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00
E2401	Fornitura e posa in opera di sistema di climatizzazione a tutta aria, così costituito: Macchina ROOF TOP con caratteristiche: - modello ad alto rendimento compressore scoll ad alta efficienza, refrigerante R410A, installazione plug and play. Campo di funzionamento: SOMMANO	1	€ 30.000,00	€ 30.000,00
D206	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO GENERALE (QEG) e di DORSALI DI COLLEGAMENTO DERIVATE, COMPLETO DI QUADRO ARMADIO IN METALLO MONOBLOCCO Bticino MAS400 MDX (cod. 92660Q) o similare, delle dimensioni SOMMANO	1	€ 5.500,00	€ 5.500,00
D207	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO PIANO RIALZATO (QE2) e di DORSALI DI COLLEGAMENTO DERIVATE, COMPLETO DI QUADRO DA PARETE IN METALLO A STRUTTURA COMPONENTIBILE Bticino MAS400 LDX (cod. 93640Q) o similare, SOMMANO	1	€ 2.832,00	€ 2.832,00
D208	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO DI AMBULATORIO (QEA1) e di LINEE DI COLLEGAMENTO DERIVATE, COMPLETO DI QUADRO CENTRALINO DA PARETE IN METALLO Bticino (cod. E109P/36D) o similare, delle dimensioni interne di SOMMANO	8	€ 600,00	€ 4.800,00
D220	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI, tipo DISANO COMFORT SERIE 875 o equivalente, con cablaggio elettronico, corpo in lamiera di acciaio. OTTICA dark light: Ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio satinato SOMMANO	2	€ 100,00	€ 200,00
D221.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI, tipo DISANO 2X18 COMFORT SERIE 877 o equivalente, con cablaggio elettronico, corpo in lamiera di acciaio. OTTICA in alluminio satinato rigato con un'ampia distribuzione SOMMANO	12	€ 48,00	€ 576,00
D221.2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI, tipo DISANO 3X18 COMFORT SERIE 877 o equivalente, con cablaggio elettronico, corpo in lamiera di acciaio. OTTICA in alluminio satinato rigato con un'ampia distribuzione SOMMANO	23	€ 58,00	€ 1.334,00
D221.3	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI, tipo DISANO 4X18 COMFORT SERIE 877 o equivalente, con cablaggio elettronico, corpo in lamiera di acciaio. OTTICA in alluminio satinato rigato con un'ampia distribuzione SOMMANO	4	€ 58,00	€ 232,00
D221.4	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI, tipo DISANO 4X18 COMFORT SERIE 877 o equivalente, con cablaggio elettronico, corpo in lamiera di acciaio. OTTICA in alluminio satinato rigato con un'ampia distribuzione SOMMANO	3,00	€ 85,00	€ 255,00
D222	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI, tipo DISANO ERMETICA SERIE 843 o equivalente, con cablaggio elettronico, corpo in lamiera di acciaio. OTTICA Dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e SOMMANO	36	€ 160,00	€ 5.760,00
D223.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LUCI DI EMERGENZA, PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI / COMPATTE, tipo DISANO SAFETY SERIE 616 (SOLO EMERGENZA 1h), DISANO SAFETY SERIE 618 (SOLO EMERGENZA 3h) o SOMMANO	8	€ 50,00	€ 400,00
RIPORTO		€	342.889,00	

COMMITENTE: A.S.L. n° 7 CARBONIA

STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 5 A
TUTTO IL 28-OTT-2015

num.ord. TARIFFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO		€	342.889,00	
D223.2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LUCI DI EMERGENZA, PER LAMPADINE FLUORESCENTI LINEARI / COMPATTE, tipo DISANO SAFETY SERIE 616 (SOLO EMERGENZA 1h), DISANO SAFETY SERIE 618 (SOLO EMERGENZA 3h) o SOMMANO	21	€ 55,00	€ 1.155,00
D224	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA del tipo DISANO - 626 SEGNO o similari, con corpo in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile, ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Diffusore in SOMMANO	17	€ 75,00	€ 1.275,00
D225	Fornitura e installazione di PLAFONIERA IP657 PER ESTERNO del tipo DISANO - CONO/GLOBO o similari, con CORPO in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. DIFFUSORE in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed SOMMANO	6	€ 25,00	€ 150,00
D226	Fornitura e installazione di PLAFONIERA PER INTERNI del tipo DISANO - 746 OBLO' o similari, CORPO: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente, colore grigio RAL7035, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. DIFFUSORE: In policarbonato trasparente, SOMMANO	35	€ 20,00	€ 700,00
D290	INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI TERRA ESISTENTE secondo le norme CEI 11.8 e CEI 64.8 comprendente l'eventuale fornitura e posa in opera di ulteriori dispersori intenzionali quali picchetti in rame o acciaio zincato, da piantare nel terreno a ridosso della struttura e da SOMMANO	1	€ 900,00	€ 900,00
D294	COMPENSO A CORPO PER L'INTEGRAZIONE E/O NUOVA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI COMPREDENTI VIDEOCITOFONIA, DIFFUSIONE SONORA, CABLAGGIO STRUTTURATO, RILEVAZIONI FUMI E ANTINTRUSIONE secondo quanto SOMMANO	1	€ 3.843,00	€ 3.843,00
E2505	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E/O ALIMENTAZIONE, IN DIRAMAZIONE DA DORSALE, punto luce e/o alimentazione semplice, interrotto, deviato o commutato, da realizzare mediante linea sottraccia con tubi plastici corrugati, o a vista con tubo in PVC SOMMANO	79	€ 40,00	€ 3.160,00
E2506	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO DI ADDUZIONE FORZA ELETTRICITRICE, costituito almeno da 2 prese di corrente del tipo 2 Poli + Terra bipasso 10/16A o 2 prese di corrente tipo SHUKO 16 A o in alternativa costituito da entrambi i tipi di prese, incassate nella SOMMANO	108	€ 45,00	€ 4.860,00
E2562	Fornitura e posa in opera di : n. 2: estintori 113B a CO2; n. 2: estintori 21A 89B C; n. 6: estintori 34A 144B C SOMMANO	1	€ 600,00	€ 600,00
E2564	Fornitura e posa in opera di CARTELLO INDICATORE SEGNALE DI PERICOLO, DI DIVIETO, DI OBBLIGO, DI SICUREZZA O DI PRESCRIZIONE. Completo di opere murarie, accessori vari ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola SOMMANO	39	€ 12,00	€ 468,00
totale parziale				€ 17.111,00
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI				€ 360.000,00
RIBASSO DEL 7% DA CONSIDERARE SUL TOTALE LAVORI				-€ 25.200,00
TOTALE COMPLESSIVO				€ 334.800,00
ONERI DELLA SICUREZZA RAPORTATI AL SAL PARI AL 2,36%				€ 8.500,00
TOTALE GENERALE				€ 343.299,99
DATA	L'IMPRESA Sig. Rabai Romano II DIRETTORE DEI LAVORI geom. Dario Scarpa			
RIPORTO				


COMMITENTE: A.S.L. n° 7 CARBONIA

STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 5 A
TUTTO IL 28-OCT-2015

num.ord. TARIFFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO	€		-
perizia	Ore in economia OPERAIO QUALIFICATO SOMMANO	4,00	31,08 €	124,32
perizia	Ore in economia OPERAIO COMUNE SOMMANO	4,00	28,59 €	114,36
perizia	Scavo di fondazione a sezione obbligata e ristretta eseguito a mano o con mezzo meccanico per opere d'arte fino a profondità di m. 2 al disotto del piano di campagna in terreno di qualsiasi natura e consistenza asciutto o in presenza di acqua quando il livello costante della SOMMANO	29,13	22,39 €	652,22
perizia	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VESPAIO DI PIETRAMME DI PICCOLA PEZZATURA a secco eseguito sia all'asciutto che in presenza d'acqua, con materiale scelto e comunque con ciottoli di dimensioni compresa fra 2-6cm, sistemato a macchina e a mano, compresa la SOMMANO	25,56	29,56 €	755,55
perizia	Calcestruzzo dosato a q.li 2.00 di cemento R 325, con resistenza meccanica RBK 150 Kg/cmq. gettato in opera per sottofondazioni, sottofondi di pavimenti, riempimenti e simili. SOMMANO	-14,74	118,05 -€	1.740,06
perizia	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A BASE DI LEGANTE IDRAULICO E LEGGERI PER LA PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA DEI PAVIMENTI, di spessore 10-12 cm circa, variabile secondo le indicazioni e le quote stabilite dalla Direzione dei lavori, posato SOMMANO	17,84	12,00 €	214,08
perizia	TAVOLATO CM. 8 DI MATTONI LATERIZI FORATI, dimensioni cm 8X15X30, murati di coltello con malta cementizia dosata a ql. 3.5 di cemento, compresi i ponteggi e la formazione di SOMMANO	87,66	25,00 €	2.191,50
perizia	INTONACO CIVILE PER INTERNI , frattazzato, su pareti o soffitti, con impiego di malta bastarda dosata a ql. 3.5 di calce idraulica e ql. 1.5 di cemento per ogni mc di impasto asciutto in volume, spessore SOMMANO	-45,00	13,00 -€	585,00
perizia	TINTEGGIATURA CON TEMPERA LAVABILE tipo Ducotone per pareti interne, data a tre mani, compresa la mano di fondo fino ad ottenere l'omogenea tonalità di tinta nei colori a scelta della D.L., SOMMANO	-45,00	5,60 -€	252,00
NP 01	Impermeabilizzazione muratura perimetrale "lato esterno", previa rimozione del materiale posato a ridosso, da eseguirsi con l'ausilio di mezzi meccanici e/a mano per una larghezza compresa tra 50/70 cm, lavorazione compensata a parte, compresa la fornitura e posa in SOMMANO	40,38	17,50 €	706,65
NP 02	Risanamento della muratura perimetrale "lato interno" fino ad altezza di m. 3.00, da eseguirsi nelle seguenti fasi: 1) demolizione di una fascia di cm 25 dal filo interno della muratura. successivo scavo fino a una profondità di 15/20 cm. eseguito prevalentemente a mano e/o con SOMMANO	32,08	56,00 €	1.796,48
NP 03	Realizzazione di vespaio areato per una superficie complessiva di circa mq 185, costituito da cupole in plastica tipo eranchi, colleeate tra loro tali da formare una struttura autoportante, in erado di ricevere il eetto in calcestruzzo per formare una soletta di spessore variabile SOMMANO	184,20	45,00 €	8.289,00
NP 04	Sistemazione dell'area antistante l'ingresso Via Argiolas mediante la rimozione di due manufatti costituenti le aiuole posizionate frontalmente all'edificio, meglio identificate nell'allegato schema grafico, compresa la rimozione accurata delle essenze arbore, lo scavo a SOMMANO	1,00	1390,00 €	1.390,00
NP 05	Realizzazione di controsoffitto in fibra minerale con pannelli da cm 60x60 e struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciato di colore bianco, di coprifilo perimetrale ad L. di pendini di sospensione regolabili e di quant'altro necessario per dare l'opera finita SOMMANO	69,90	55,00 €	3.844,50
	Ore in economia TERNA CON BENNA SOMMANO	5,00	50,00 €	250,00
	Ore in economia TERNA CON MARTELLONE SOMMANO	5,00	60,00 €	300,00
	totale parziale			€ 18.051,61
	RIPORTO			

COMMITENTE: A.S.L. n° 7 CARBONIA

STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 5 A
TUTTO IL 28-OTT-2015

num.ord. TARIFFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO	€		-
	TOTALE LAVORI DA CONTRATTO			€ 360.000,00
	TOTALE LAVORI PERIZIA			€ 18.051,61
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI CONTRATTO PIU' PERIZIA			€ 378.051,60
	RIBASSO DEL 7% DA CONSIDERARE SUL TOTALE LAVORI			-€ 26.463,61
	TOTALE COMPLESSIVO			€ 351.587,99
	ONERI DELLA SICUREZZA RAPORTATI AL SAL PARI AL 2,36%			€ 8.500,00
	TOTALE GENERALE			€ 360.087,99
	COMPLETAMENTO E			
	a dedurre trattenuta per aggiornamento progettuale impianti , certificazioni e documentazione varia a corredo			
E2401	Fornitura e posa in opera di sistema di climatizzazione a tutta aria, così costituito: Macchina ROOF TOP con caratteristiche: - modello ad alto rendimento compressore scoll ad SOMMANO	-0,1	€ 30.000,00	-€ 3.000,00
D206	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO GENERALE (QEG) e di DORSALI DI COLLEGAMENTO DERIVATE, COMPLETO DI QUADRO ARMADIO IN SOMMANO	-0,5	€ 5.500,00	-€ 2.750,00
E2380	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO A PANNELLI SOLARI COMPOSTO DA N. 2 COLLETTORI SOLARI PIANI, VERTICALE A CIRCOLAZIONE FORZATA con piastra in rame SOMMANO	-0,1	€ 4.500,00	-€ 450,00
E2382	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA Tipo ECOBLU 25 SP/A o similari per integrazione di acqua calda sanitaria, collegata con il bollitore solare, con risparmio energetico SOMMANO	-0,2	€ 1.500,00	-€ 300,00
	totale deduzione per SAL finale			-€ 6.500,00
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI CON PERIZIA			€ 378.051,60
	RIBASSO DEL 7% DA CONSIDERARE SUL TOTALE LAVORI			-€ 26.463,61
	TOTALE COMPLESSIVO			€ 351.587,99
	ONERI DELLA SICUREZZA RAPORTATI AL SAL PARI AL 2,36%			€ 8.500,00
	somma portata in detrazione per mancanza di documentazione			-€ 6.500,00
	TOTALE GENERALE			€ 353.587,99
	DATA <u>28-11-2015</u>			
	L' IMPRESA Sig. Rabai Romano			
	II DIRETTORE DEI LAVORI geom. Dario Scarpa 			
	RIPORTO			
COMMITENTE: A.S.L. n° 7 CARBONIA			STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 5 A TUTTO IL <u>28-11-2015</u>	



Comune di Fluminimaggiore

Provincia di Carbonia - Iglesias


OGGETTO: "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" -DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE
22 OTT 2011 N.42/3 POR FESR 2007-2013 ASSE II - LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.d-

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE n° 7 - CARBONIA -
IMPRESA: EURO ELETTRA s.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 di euro 32.518,45

VISTO: il Contratto in data 03-04-2014 repertorio n. 47 registrato a Carbonia in data 09-03-2014 al n. 738 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	28/11/2014	€ 71.127,10
2	23/03/2015	€ 68.722,08
3	11/05/2015	€ 72.309,41
4	20/07/2015	€ 107.110,51
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
TOTALE		€ 319.269,10
anticipazione		
ASSICURAZIONE OPERAI		
L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL N. 65517991-31 - N. 65527992-85		
Il Direttore dei Lavori geom. Dario Scarpa		
		


LAVORI	(351.587,99 + 8.500,00 ON SIC)		€ 360.087,99
SOMMANO	importi soggetti a ritenute	euro	€ 360.087,99
	IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE		€ -
SOMMANO	Importi NON soggetti a ritenute	euro	€ -
	Ritenuta per infortuni	0,50%	€ 1.800,44
	(COMPLETAMENTE) Ritenuta per aggiornamenti progettuali impianti, certificazi. e documenta. a corredo		€ 6.500,00
	Ammontare dei certificati precedenti	euro	€ 319.269,10
	SOMMANO LE DETRAZIONI	euro	€ 8.300,44
CREDITO	Impresa arrotondato a 0 euro	euro	€ 32.518,45
	per I.V.A. al 10%	euro	€ 3.251,85
	TOTALE GENERALE	euro	€ 35.770,30

CERTIFICA

CHE ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 32.518,47 oltre IVA se dovuta come per legge

Data, 02-12-2015

Il Responsabile del
Procedimento

Geom. Dario Scarpa




Euro Elettra s.r.l.

OPERE EDILI - IMP. ELETTRICI E TECNOLOGICI



SINCERT

n.7652-A



Spett.le AZIENDA SANITARIA LOC. n° 7
via Dalmazia 83, 09013 CARBONIA
(CARBONIA - IGLESIAS)

Roma, 17 novembre 2015

FATTURA		tel	fax	Riferimento Commessa		
		n.	38	Ns. rif.		
Vs. Rif.	Contratto in data 03/04/2014 rep.n.47 registrato in data 09/03/2014 al n.738 CUP F23B11000260002 - CIG 5126188827		P. iva 02261310920		06c	
Mezzo di invio e data di trasmissione		fattura elettronica	V. Amm.ne	cod.univ. UF0FW0		
OGGETTO: "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 22 OTT 2011 N.42/3 POR/FESR 2007/2013 ASSE II - LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.d - CUP F23B11000260002 - CIG 5126188827						
Art.	Descrizione fornitura	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Importo totale
1	CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 22 OTT 2011 N.42/3 POR FESR 2007-2013 ASSE II - LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.d - CUP F23B11000260002 - CIG 5126188827 - SAL N.5 -					
		SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 32.518,45		DELIBERA N. 861 DEL 22.05.2014 PIANO DEI CONTI CENTRO D COSTO 10650408		
		FESPRE DEL PROCEDIMENTO		IL REPERE DEL SERVIZIO		
		Dario S...		TOTALI imponibile		32.518,45
				IVA 10%		3.251,85
				IMPORTO TOTALE		35.770,30

PAGAMENTO	a mezzo bonifico bancario
COORDINATE BANCARIE	Intesa Sanpaolo S.p.A - AG. ROMA Trionfale -Via Trionfale, 7012 iban IT35X0306905045059793560152
NOTE	"Art. 17-ter DPR 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario SCISSIONE PAGAMENTI".

EURO ELETTRA S.r.l. 00168 ROMA - VIA F. MARCONI, 55 - tel. 06/35072178 - FAX 06/35072179



CAP.SOC. € 10.200,00 INT. VERS. - C.C.I.A.A. ROMA N. 681721 - C.F.-P.IVA 03607841008
ATTESTAZIONE SOA N. 1799/62/01 CAT. OS30-CL. II CAT. OG11 CL. II CAT. OG1 CL.III Bis

E MAIL. euroelettrasrl@tin.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT07945211006
- Progressivo di invio: 0H6IA
- Formato Trasmissione: SDI11
- Codice Amministrazione destinataria: UF0FW0

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03607841008
- Codice fiscale: 03607841008
- Denominazione: EURO ELETTRA SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA FRANCESCO MARCONI
- Numero civico: 55
- CAP: 00168
- Comune: ROMA
- Nazione: IT

Recapiti

- E-mail: euroelettrasrl@tin.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 02261310920
- Denominazione: Asl 7 di Carbonia

Dati della sede

- Indirizzo: Via Dalmazia 83
- CAP: 09013
- Comune: Carbonia
- Provincia: CI
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
- Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2015-11-17+01:00 (17 Novembre 2015 01:00:)
- Numero documento: 38
- Importo totale documento: 35770.30

Dati del contratto

- Identificativo contratto: 47
- Data contratto: 2014-04-03+02:00 (03 Aprile 2014 02:00:)
- Codice Unitario Progetto (CUP): F23B11000260002
- Codice Identificativo Gara (CIG): 5126188827

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 22 OTT 2011 N.42/3 POR FESR 2007-2013 ASSE
II - LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.d - CUP F23B11000260002 - CIG. 5126188827 - SAL N.5
- CONTRATTO IN DATA 03.04.2014 REP.N.47 REGISTRATO IN DATA 09/03/2014 AL
N.738 E IL CONTRATTO DI PERIZIA DEL 15.04.2015 REPERTORIO N.05
REGISTRATO CON SERIE IT N.510 DEL 17.04.2015 -
- Valore unitario: 32518.45
- Valore totale: 32518.45
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 32518.45
- Totale imposta: 3251.85
- Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Beneficiario del pagamento: EURO ELETTRA SRL
- Modalità di pagamento: MP05 (bonifico)
- Importo: 35770.30
- Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO AGENZIA ROMA TRIONFALE VIA TRIONFALE N.7012 ROMA
- Codice IBAN: IT35X0306905045059793560152
- Codice ABI: 03069
- Codice CAB: 05045
- Codice BIC: BICTITMM

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1540234	Data richiesta	16/11/2015	Scadenza validità	15/03/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EURO ELETTRA - S.R.L.
Codice fiscale	03607841008
Sede legale	VIA FRANCESCO MARCONI 00168 RM

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.