



adottata dal Commissario Straordinario in data -7 APR 2016

OGGETTO: " Manutenzione Straordinaria: lavori di efficientamento impiantistico del Blocco Operatorio del P.O. SIRAI di Carbonia" CUP F88G12000930006 – CIG: 6437945846. Codice intervento ASL 93-12-22A. Liquidazione fattura n. FATTPA1_16 del 22.03.2016 emessa dalla Cooperativa Edile Bindua di Iglesias, relativa alle spettanze inerenti il 1^a S.A.L...

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali nonché Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto:

PREMESSO CHE

con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1444/C del 24.09.2015 è stato approvato il progetto esecutivo e il quadro economico relativo alla " Manutenzione Straordinaria: Lavori di efficientamento impiantistico del Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia" CUP F88G12000930006 – Codice di intervento ASL 93-12-22A per una spesa complessiva di € 195.577,89 di cui: € 135.462,40 oltre l'IVA del 10% per lavori ed € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

con la suddetta Deliberazione si è provveduto alle seguenti nomine:

- l'Ing. Luigi Carosi, quale Direttore dei lavori e Responsabile del Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
- di confermare l'Ing. Brunello Vacca, quale Responsabile del Procedimento, nominato con Deliberazione n. 1602 del 16.11.2012;
- l'Ing. Gabriele Bernardini, quale assistente al RUP con attività di supporto;

con Deliberazione n. 1468 del 01.10.2015 si è provveduto ad approvare la Determina a contrarre per l'appalto dei lavori indicati in oggetto;

che in data 02.10.2015 è stato pubblicato il Bando di Gara per l'esecuzione dei lavori in argomento, sul sito istituzionale della ASL n. 7 di Carbonia, nella sezione Bandi e Gare;

con Deliberazione n. 1745 del 17.11.2015 si è provveduto alla ratifica dei verbali della Commissione di gara e all'aggiudicazione provvisoria dei suddetti lavori alla Cooperativa Edile Bindua di Iglesias;

con Deliberazione n. 36/C del 15.01.2016 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori a favore della medesima Cooperativa Edile Bindua di Iglesias, 1^a classificata, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, per un importo complessivo di € 102.549,09 per lavori oltre l'IVA del 10%, determinato con il ribasso unico percentuale pari al 24,297%, ed € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

in data 11 marzo 2016 è avvenuta la stipulazione in forma pubblica amministrativa del contratto Repertorio n. 2;

ATTESO CHE

- in data 23.11.2015 è avvenuta la consegna provvisoria dei Lavori alla Cooperativa Edile Bindua di Iglesias, ai sensi dell'art. 153 comma 4 e art. 154 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207;

VISTI

gli atti di contabilità relativi allo Stato d'Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 15.03.2016, nel quale risultano contabilizzati € 135.320,28 + IVA al 10% per lavori, soggetti al ribasso contrattuale del 24,297% per un importo pari a € 32.507,20, per un totale di € 102.813,08 + IVA al 10% ed € 2.500,00 + IVA al 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

i Certificati di Pagamento n. 1 e n 1BIS, che si allegano in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, validati dal Responsabile del Procedimento in data 24.03.2015, nei quali si certifica che :

- possono essere liquidati alla Cooperativa Edile Bindua di Iglesias lavori per un importo pari ad € 102.299,01 + IVA al 10%, (Certificato di Pagamento n. 1);
- gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad € 2.500,00 + IVA al 10% (Certificato di Pagamento n. 1 BIS);

per un importo complessivo da liquidare alla Cooperativa Edile Bindua di Iglesias pari ad € 104.799,01 + IVA al 10%;

la fattura elettronica n. FATTPA 1_16 del 22.03.2016, presentata dalla Ditta Appaltatrice relativa al SAL n. 1, dell'importo totale di € 104.799,01 + IVA al 10%;

il Documento Unico di Regolarità contributiva, DURC on line, protocollo INAIL n. 2614437, con il quale risulta che la suddetta Ditta risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., IN.A.I.L. e Casse Edili;

PROPONE

per le motivazioni esposte in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali e approvare gli atti contabili inerenti il 1^a S.A.L., ascrivibili ai lavori indicati in oggetto, presentati dal Direttore Lavori Ing. Luigi Carosi, nonché i Certificato di Pagamento n° 1 e n° 1 BIS dell'importo rispettivamente di: €102.299,01+ IVA al 10% per lavori ed € 2.500,00 + IVA al 10% per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, validati dal Responsabile del procedimento Ing. Brunello Vacca in data 24.03.2016;
- di confermare la liquidazione della fattura n° FATTPA 1_16 del 22.03.2016 di importo pari ad € 104.799,01 emessa dalla Cooperativa Edile Bindua di Iglesias, relativa alla liquidazione delle spettanze inerenti il 1^a S.A.L.;

Il Commissario Straordinario


DATO ATTO dell'istruttoria svolta dall'Ing. Brunello Vacca in qualità di Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali e Responsabile del Procedimento dei lavori indicati in oggetto;

SENTITO il parere del Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali e approvare gli atti contabili inerenti il 1^a S.A.L., ascrivibili ai lavori indicati in oggetto, presentati dal Direttore Lavori Ing. Luigi Carosi, nonché i Certificato di Pagamento n° 1 e n° 1 BIS dell'importo rispettivamente di: €102.299,01+ IVA al 10% per lavori ed € 2.500,00 + IVA al 10% per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, validati dal Responsabile del procedimento Ing. Brunello Vacca in data 24.03.2016;
- di confermare la liquidazione della fattura n° FATTPA 1_16 del 22.03.2016 di importo pari ad € 104.799,01 (IVA esclusa) emessa dalla Cooperativa Edile Bindua di Iglesias, relativa alla liquidazione delle spettanze inerenti il 1^a S.A.L.;



- di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della fattura FATTPA 1_16 del 22.03.2016 di importo pari ad € 104.799,01 (IVA esclusa) emessa dalla Cooperativa Edile Bindua di Iglesias relative alla liquidazione delle spettanze inerenti il 1^ S.A.L., mediante relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, regolarmente svincolate dal Responsabile di Procedimento, Ing. Brunello Vacca;
- di far gravare la spesa complessiva di € 115.278,91, di cui € 2.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 10.479,90 per IVA al 10%, sul conto A102020801 " immobilizzazioni materiali in corso", sul Centro di Costo n. 10510101 "COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI", sulla **sub autorizzazione BS07_FINANZIAMENTI anno 2016 numero 11 sub. 1.** a valere sulla programmazione delle risorse del Fondo di sviluppo e Coesione FSC 2007-2013, Delibera della Regionale Sardegna n° 33/2 del 31.07.2012 – interventi per il settore "infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e messa a norma dei presidi ospedalieri e distrettuali della Regione Sardegna" , Codice intervento ASL 93-12-22A.

Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Onnis

**Il Direttore Amministrativo**

Dott.ssa M. Fanni Pittau

**Il Direttore Sanitario**


Dott. Silvio Maggetti



Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn. Manut. e Logist. / Ing. Brunello VACCA



Resp.le del Procedimento / Ing. Brunello VACCA



ADD/ Geom. Osvaldo SULAS



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione

n. 523/C del ~~7 APR 2016~~

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 8 APR 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.ascarbonia.it

Servizio Affari Generali



A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Porto".

Allegati n. **05**

Comune di Carbonia
Provincia di Carbonia Iglesias

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 15/03/2016

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per efficientamento al blocco operatorio del P.O. Sirai di Carbonia
 CUP: F88G12000930006
 CIG: 6437945846

COMMITTENTE: Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia

IMPRESA: Cooperativa Edile Bindua Soc. Coop

ASL 7 CARBONIA
 Struttura Complessa del Servizio
 Tecnico Manutentivo e Logistico
 Il Responsabile
 Ing. Brunello VACCA

[Signature] 24 marzo 2016



Contratto in data / / rep. n. registrato a in data / / al n. di euro 0.00

Data Offerta:	<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	IMPORTO DEL PROGETTO:	135 462.39
Data Consegna:	<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 DATI 001	Fornitura e posa in opera di Armadio RACK a pavimento da 42 unità, completo di sezione di pannello di Alimentazione con 2 prese e interruttore magnetotermico da 16 A, sezione venti ... zzi speciali, ripristini, viterie, bullonerie e quanto altro necessario a dare l'opera finita e montata a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	4'800,00	4'800,00
2 DATI 002	Fornitura e posa in opera di Linea di trasmissione dati attestata dal lato armadio RACK al lato utente, compresa la fornitura delle prese UTP compresa quota parte di canale in PVC e tubo in PVC SOMMANO cadauno	59,00	260,00	15'340,00
3 EDIL 000	Demolizione di parti di fabbricati muratore el o massetti in cis, di pietrame, mattoni pieni, tufo) eseguita prevalentemente a mano e, o ve occorra, con l'uso di mezzi meccanici, i ... eriale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita. SOMMANO mc	4,80	800,00	3'840,00
4 EDIL 001	Ripristino murario sia in verticale che in orizzontale eseguito in malta premiscelata Tipo CENUPREM della Buzzi Unicem S.p.A o similare. Compreso scale o trabattelli. Compreso attre ... o necessario a dare l'opera finita a regola d'arte pronto alla tinteggiatura e/o rivestimento delle superfici trattate. SOMMANO mq	10,42	25,00	260,50
5 EDIL 002	Fornitura e posa in opera di Rivesimenti verticali in materiale Resinoso Antistatico tipo SINCOAT 700 della Sinitalia o similare dato a più mani a rullo o pennello secondo le presc ... li, attrezzature varie, te li di protezione da macchie e quanto altro necessario a dare i lavori finiti a regola d'arte. SOMMANO mq	44,91	35,00	1'571,85
6 EDIL 003	Fornitura e posa in opera di Rivestimenti per Pavimentazioni e solai in materiale a base di resine epossidiche Tipo PRIMER E della Sinitalia o similare, dato a più mani con rullo o ... ta produttrice. Comprese scale, trabattelli, attrezzature varie e quanto necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO mq	3,19	90,00	287,10
7 EDIL 004	Fornitura e posa in opera in Copertura di membrana impermeabilizzante del tipo SINTOFOIL ST della IMPER o similare dello spess. do mm.1 ,5 di colore grigio come l'esistente. Data s ... e necessane. Compreso ogn onere per operare ID Sicurezza e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO mq	46,20	151,00	6'976,20
8 EDIL 005	Fornitura e posa in opera di Pannelli di Controsoffitto del tipo AURATONE RE SQ con orditura metallica di sostegno tipo OONN DXIIT24 o similari prodotti dalla USG Italia delle dimen ... uterie, bullonerie, viterie, pezzi speciali, pulizie delle aree e quanto necessario a dare le opere finite a regola d'arte. SOMMANO mq	108,18	40,01	4'328,28
9 EDIL 006	Fornitura e posa in opera di Travi in Acciaio tipo UPN 80x45 per Sale Operatorie zincate a caldo; come descritte nelle misurazioni. Compreso tiro in alto ed in basso dei materiali, ... ni. Il tutto in opera secondo le indicazioni della D. L. e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO kg	583,88	6,00	3'503,28
10 EDIL 006bis	Demolizione di un tratto di parete in C.A. per la posa del sistema Passamalato da zona neutra a zona Sale Operatorie. Consistente nella demolizione della parete prima da un lato su ... zzi speciali, attrezzature, viterie, bullonerie e quanto altro necessario a dare l'opera finita e posata a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	3'606,31	3'606,31
11 EDIL 007	Fornitura e posa in opera di Parete in Cartongesso sia a tutta chiusura che lavorata per accogliere una porta a scrigno (compensata a parte) del tipo con resistenza al fuoco REI 12 ... ie, bullonerie, tagli, sfridi, stuccature, verniciature e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO mq	14,78	120,00	1'773,60
12 EDIL 007bis	Rimozione e spostamento di una Porta a doppia anta in legno tamburato e colorato rivestita in laminato plastico con griglia di aereazione inferiore, presente in un corridoio adiacce ... lonerie, zanche, ripresa intonaci e pitture ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita e montata a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	982,99	982,99
13 EDIL 008	Fornitura e posa in opera di piastrelle in gres da Pavimento del tipo e colorazione già presenti nei siti di lavorazione. Compresa la rimozione e pulizia del fondo da tracce di col ... spatola o cazzuola. Comprese attrezzature, utensilerie e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO mq	1,20	55,00	66,00
14 EDIL 010	Realizzazione di una struttura di sostegno a Solaio per le lampade e sistemi Chirurgici delle 4 Sale Operatorie consistente in: Rimozione delle Piastre in acciaio esistenti - Posiz ... ee, utensilerie, bullonerie, viterie, scale e/o			
	A RIPORTARE			47'336,11

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			47'336,11
15 EDIL 011	trabatelli e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	10'066,51	10'066,51
	Fornitura e posa in opera di tubazione Fognaria in PVC del tipo pesante per ambienti sanificati del Diam. di mm 100, compresi pezzi speciali, collanti, collari, staffaggi e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO ml	15,00	35,00	525,00
16 EDIL 012	Fornitura e posa in opera di Tubazione in Polietilene per adduzione Idrica di vario diametro sia per acqua calda che fredda, compreso pezzi speciali, riduzioni, nipples, manicotti, staffaggi, guarnizioni, rubinetti di sezionamento e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO ml	50,00	25,00	1'250,00
17 EDIL 013	Sanificazione finale degli ambienti soggetti alle lavorazioni mediante trattamento globale Sanitario al fine di eliminare qualsiasi residuo di polvere e tracce di sporco presenti, nonché trattamento delle superfici con prodotti non nocivi e ammessi dalle Norme all'uso Ospedaliero. SOMMANO cadauno	1,00	1'499,99	1'499,99
18 EDIL 014	Fornitura e posa in opera di Lavabo sospeso in porcellana vetrificata delle dimensioni e tipologie esistenti in Commercio ma di adeguata grandezza per il lavaggio mani in ambiente ... nta, viti, bulloni, staffe, opere murarie e quanto altro necessario a dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. SOMMANO cadauno	2,00	900,00	1'800,00
19 EDIL 014bis	Fornitura e posa in opera di Vuotatoio in porcellana vetrificata a pianta quadrata o rettangolare delle dimensioni e tipologie presenti in commercio ed adeguate alla funzione svolta ... principali, scarichi, viterie, bullonerie di fissaggio e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	678,88	678,88
20 EDIL 014ter	Fornitura e posa in opera di sistema di lavaggio per i carrelli formato da demolizione parziale di una muratura del Bagno, formazione di scarico a pavimento con pendenza delle nuove ... terie, raccordi, ripristini murari e di pittura, piastrelle e quant'altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	3'238,22	3'238,22
21 EDIL 015	Revisione delle Porte a due ante consistente nella riparazione di ante, verniciature e sostituzione delle serrature con altre del tipo moderno con serratura a chiave come da indicare ... enici, serrature, minuterie, utensilerie, viti, bulloni e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO cadauno	6,00	150,00	900,00
22 EDIL 016	Fornitura e posa in opera di Finestra del tipo a Vasistas in profilato di lamina di alluminio anodizzato di adeguata sezione. Compreso contro telaio dello stesso materiale con le ... per nascondere la vista esterna, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. SOMMANO mq	5,88	650,00	3'822,00
23 EDIL 017	Lavorazione al Piano Copertura consistente nella rimozione del materiale ghiaioso e pietroso presente sull'estradosso per arrivare sino alla soletta il cls di copertura per l'inghi ... o a dare il piano pulito a regola d'arte e pronto a ricevere la successiva lavorazione, nonché al successivo riempimento. SOMMANO a corpo	1,00	3'200,00	3'200,00
24 EDIL 018	Fornitura e posa in opera di una Porta a due ante ALLARMATA in profilato di alluminio da 80 a taglio termico e pannellatura cieca in alluminio colorato delle dimensioni di mt. 1,40 ... are l'opera finita e funzionante a regola d'arte come quelle esistenti nei corridoi e secondo quanto indicato dalla D.L. SOMMANO mq	3,85	678,61	2'612,65
25 EDIL 018bis	Fornitura e posa in opera di porta a scrigno con rifinitura in laminato di PVC da installare nella zona Vuotato delle dimensioni di 90x210 cm .. Compreso montaggio, attrezzature, minuterie e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	800,00	800,00
26 EDIL 019	Eliminazione di un tratto di canalizzazione Aria esistente che corre lungo parete e collocazione a soffitto di una nuova bocchetta Aria come quelle esistenti. Compreso materiali, a ... re, viterie, bullonerie, sigillanti, guarnizioni, scale e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	350,08	350,08
27 EDIL 020	Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico per porte a due ante. Compreso minuterie, viterie, pezzi speciali, modifiche, molle, guarnizioni, dispositivi e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO cadauno	2,00	125,00	250,00
28 EDIL 021	Fornitura e posa in opera di 2 Piastre in acciaio inox paraspigoli dello spessore di mm. 3 nella zona di passaggio delle barelle in parete. Comprese attrezzature, bulloneria, viteria e quanto altro necessario per la corretta posa in opera delle stesse.			
	A R I P O R T A R E			78'329,44

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			78'329,44
	SOMMANO kg	66,24	14,00	927,36
29 EDIL 022	Fornitura e posa in opera di Griglie in Acciaio Inox per i canali di ripresa Aria complete di telaio. Comprese minuterie, viterie, bullonerie, guarnizioni, pezzi speciali e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	21,60	276,61	5'974,78
30 EDIL 022bis	Revisione dell'Impianto di Condizionamento consistente in: pulizia delle U.T.A. verifica, manutenzione e taratura delle cinghie, prove di funzionamento, verifica e manutenzione del ... nerie, cinghie, parti mobili, regolazioni e quanto altro necessario a dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.			
	SOMMANO a corpo	0,80	4'233,31	3'386,65
31 EDIL 022ter	Revisione completa e sostituzione nelle cassette di scarico dei Bagni delle valvole o sifoni e galleggianti non funzionanti e dei pulsanti a pressione. Compreso attrezzature, minut ... ie, bullonerie, guarnizioni, scale e quanto altro necessario a dare i sistemi perfettamente funzionanti a regola d'arte.			
	SOMMANO a corpo	1,00	607,74	607,74
32 EDIL 023	Sistemazione e realizzazione nuovo Ingresso Spogliatoi Personale, consistente nella: - fornitura e posa di una porta larga 1,20 mt. a doppia anta con maniglioni antipanico del tipo ... ezzatura, materiali, scale o trabatello, minuterie pezzi speciali e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte			
	SOMMANO a corpo	1,00	5'614,81	5'614,81
33 EDIL 024	Fornitura e posa in opera di Porta a due ante con maniglioni antipanico della larghezza di mt. 1,60 del tipo esistenti nell'andito, compresa la parete in cartongesso che la deve osp ... ullonerie, scale o trabatello, pezzi speciali, pitture e quanto altro necessario a dare l'opera fin ita a regola d'arte.			
	SOMMANO a corpo	1,00	2'161,25	2'161,25
34 ELETTR 001	Realizzazione di Modifiche ai Quadri Elettrici delle Sale Operatorie consistenti in: Spostamento del controllo dell'isolamento nel settore superiore - Sezione alimentazione da tras ... i, cavi, cartellini di identificazione e tutto ciò che occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.			
	SOMMANO a corpo	4,00	2'109,71	8'438,84
35 ELETTR 002	Realizzazione di punti di Alimentazione Elettrica dai Quadri alle Sale Operatorie, complete di quota parte di passerelle, tubo in PVC, cavo tipo FG 10 della sezione di 2x1,5 o 2x2, ... era finita a regola d'arte e Certificata. Tutto ciò che occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.			
	SOMMANO a corpo	105,00	100,01	10'501,05
36 ELETTR 003	Esecuzione del doppiaggio delle prese esistenti in zone Anestesia come indicato dalla D.L. e dalle Tavole. Compreso materiali, prese, attrezzature, scale o trabatello, minuterie, ... etti, capicorda, nastrature, fascettature e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte e Certificata.			
	SOMMANO a corpo	12,00	149,75	1'797,00
37 ELETTR 004	Realizzazione del doppiaggio gruppi prese di Alimentazione nelle Sale Sterilizzazione. Compreso lprese, cavi, morsettiere, capicorda, nastrature, fascettature, scale o trabattelli, attrezzature, minuterie e quanto altro necessario a dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte e Certificata.			
	SOMMANO a corpo	2,00	450,00	900,00
38 GAS 001	Fornitura e posa in opera di Riduttore di pressione entro Quadro già esistente per fornitura di Aria 800 a due Sale Operatorie, compreso di pezzi speciali, raccorderie, bullonerie, guarnizioni e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	2,00	1'400,00	2'800,00
39 GAS 002	Fornitura e posa in opera di Valvole da 1/2" per Gas Medicali complete di pezzi speciali,raccorderie,guarnizioni e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	36,00	225,01	8'100,36
40 GAS 003	Fornitura e posa in opera di Valvole da 3/4" per Gas Medicali complete di pezzi speciali, raccorderie,guarnizioni, e quanto altro necessario per darle operative e a regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	8,00	209,95	1'679,60
41 GAS 004	Fornitura e posa in opera di Attacchi Aria 800 su Quadro già presente, compreso eventuali spostamenti delle valvole esistenti, pezzi speciali, modifiche, guarnizioni e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	6,00	300,00	1'800,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			133'018,88
	RIBASSO del 24,297% da considerare su euro			133'018,88
	A RIPORTARE			133'018,88

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	LAVORI A MISURA euro RIBASSO del 24,297% da applicare su euro 133'018,88 = euro			133'018,88 -32'319,60
	PER LAVORI A MISURA euro			100'699,28
	LAVORI IN ECONOMIA euro RIBASSO del 24,297% da applicare su euro 772,12 = euro			2'301,40 -187,60
	PER LAVORI IN ECONOMIA euro			2'113,80
	TOTALE euro			102'813,08
	CARBONIA (C.I.), 15/03/2016			
	L'Impresa			
	Il Direttore dei Lavori			
				
				
	A RIPORTARE			

Comune di Carbonia
Provincia di Carbonia Iglesias

All. 02

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per efficientamento al blocco operatorio del P.O. Sirai di Carbonia
 CUP: F88G12000930006

COMMITTENTE: Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia

IMPRESA: Cooperativa Edile Bindua Soc. Coop

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 102'299,01

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 11/03/2016 repertorio n. 2 registrato a in data 1/1/ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	102'813,08
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	102'813,08
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	514,07
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	514,07
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	102'299,01
per I.V.A. al 10%	10'229,90
TOTALE GENERALE euro	112'528,91

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 102'299,01 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
 Diconsi: (euro centoduemiladuecentonovantanove/01).

CARBONIA, 15/03/2016

Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile del Procedimento
ASL 7 CARBONIA
 Struttura Complessa del Servizio
 Tecnico Manutentivo e Log:
 Il Responsabile
 Ing. Brunello VACCA



24 marzo 2016



ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA DI CAGLIARI
 Ing. LUIGI CAROSI

N.1766

Comune di Carbonia
Provincia di Carbonia Iglesias

A11.03

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per efficientamento al blocco operatorio del P.O. Sirai di Carbonia

CUP: F88G12000930006

COMMITTENTE: Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia

CIG: 6437945846

IMPRESA: Cooperativa Edile Bindua Soc. Coop

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 BIS
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 BIS DI euro 2'500,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 11/03/2016 repertorio n. 2 registrato a in data 1/1 al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei su indicati lavori;
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00

Sicurezza
 -Lavori e somministrazioni-


	2'500,00
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	2'500,00
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni	
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	0,00
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	2'500,00
per I.V.A. al 10%	250,00
TOTALE GENERALE euro	2'750,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 2'500,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
 Diconsi: (euro duemilacinquecento/00).

CARBONIA, 15/03/2016

Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile del Procedimento

ASL 7 CARBONIA
 Struttura Complessa del Servizio
 Tecnico Manutentivo e Logistico

Il Responsabile
 Ing. Brunello VACCA

[Signature] 24 marzo 2016



All. 04

Causale: A7_26 - Fattura acquisto

FIC	Registrazione		Documento originale		Data	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Forn.	31/03/2016	A7_A1 - 2016 - 4114	22/03/2016	FATTPA 1_16	13086 - COOP. EDILE BINDUA SRL	115 278,91

DETTAGLIO SCADENZE:

Scadenza	Importo	Conto
1 22/05/2016	115 278,91	B

DETTAGLIO PRIMA NOTA:

Anno	Importo	Data	Descrizione	Importo
2016	27083	1 31/03/2016	2-A205040101-Debiti v/soggetti privati	115 278,91
2016	27083	2 31/03/2016	2-A102020204-Fabbricati indisponibili	115 278,91

DETTAGLIO IVA:

Importo	Importo IVA	Importo Netto	Importo Lordo
10	Iva indetraibile al 10%	10,00	104 799,01
			10 479,90

All.05



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2614437	Data richiesta	25/02/2016	Scadenza validità	24/06/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOP EDILE BINDUA ARL
Codice fiscale	00200130920
Sede legale	VIA MESSINA, 9 09016 IGLESIAS (CI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INA IL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.