

- 6 MAG 2016

adottata dal Commissario Straordinario in data _____

OGGETTO: *appalto integrato inerente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" CUP F23B11000260002 - CIG 5126188827 - Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione, liquidazione competenze fattura n. 3 del 08/04/2016.*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

PREMESSO che a seguito della delibera della Giunta Regionale del 20 Ottobre 2011, n. 42/3 riguardante la programmazione delle risorse a valere sui fondi POR FESR 2007/2013 sull'Asse II l'ASL n° 7 ha avviato il procedimento di opera pubblica, denominato "CASA DELLA SALUTE";

che l'Asse II del POR FESR 2007/2013, tramite l'obiettivo operativo 2.2.2 è volto a migliorare e incrementare l'accesso, la qualità e il livello di appropriatezza degli interventi e servizi alla popolazione, per promuovere l'inclusione dei soggetti svantaggiati;

che in particolare la Linea di Attività 2.2.2 d) prevede lo "sviluppo di infrastrutture volte a favorire l'equità d'accesso ai servizi sociali e sanitari in particolare nelle aree più disagiate del territorio regionale", mentre la linea di attività 2.2.2 e) prevede la realizzazione di "interventi volti al potenziamento degli investimenti in servizi pubblici sociali e sanitari, al miglioramento della qualità delle relative strutture territoriali e alla loro riconversione a tipologie più rispondenti ai fabbisogni";

che sulla scorta degli indirizzi del programma operativo regionale FESR 2007/2013, il locale Ufficio Tecnico ha redatto il documento preliminare alla progettazione e programmazione aziendale, individuando come obiettivo l'ampliamento e contestuale riconversione della struttura sanitaria aziendale di Fluminimaggiore;

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 585 del 02/04/2013 si è proceduto alla nomina del Responsabile del Procedimento per quanto concerne l'intervento di cui trattasi;

che con deliberazione n° 867 del 21.05.2013 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto e, contestualmente, è stato indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 17, comma 4, lett. a) della L. R. 7 agosto 2007 n. 5.

VISTA

la deliberazione del Direttore Generale n. 1861 del 08/11/2013 con la quale si è proceduto all'approvazione della graduatoria di merito e all'aggiudicazione provvisoria, alla ditta "EURO ELETTRA S.r.l.", Via Francesco Marconi, 55 - 00168 Roma, dell'appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori della "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" secondo le caratteristiche progettuali, tempistiche (35 gg per la progettazione esecutiva e 250 gg per l'esecuzione) e il ribasso (7,00 %) offerti in sede di gara;

la deliberazione del Direttore Generale n. 1892 del 26/11/2013 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala;

la Concessione Edilizia n. 7 del 23/01/2014 rilasciata dal Comune di Fluminimaggiore in data 27/01/2014;

la deliberazione del Direttore Generale n. 245 del 18/02/2014 con la quale si è proceduto ad approvare il progetto definitivo a firma del Dott. Ing Angelo Napolitano, come da offerta tecnica della ditta "EURO ELETTRA S.r.l.", aggiudicataria dell'appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori della "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" acquisita agli atti dell'Azienda con PG/2013/0019285 del 06/08/2013 e con PG/ 2014/0002583 del 31/01/2014;

- VISTO Il contratto d'appalto stipulato in data 03/04/2014, rep. n. 47, registrato ad Iglesias il 09/04/2014 al n. 738 mod. 3;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 861 del 29/05/2014 con la quale si è proceduto all'approvazione de progetto esecutivo della "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" acquisito agli atti dell'Azienda con PG/2014/0014245 del 12/05/2014 dell'importo complessivo di € 500.000,00;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 315/C del 04/03/2015 con la quale si è proceduto ad prendere atto della approvazione, ai sensi dell'art 161 comma 10 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, della variante acquisita agli atti aziendali in data giugno 2015 disposta dalla D.L. ai sensi dell'Art. 132 comma 1 lettera b) del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determinando l'importo l'importo aggiuntivo di € 16.787,89 oltre IVA, giusto contratto stipulato in data 15/04/2015, rep. n. 5, registrato con serie IT. n. 510 del 17/04/2015;
- DATO ATTO che in data 10/06/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- che in data 02/12/2015 si è proceduto all'immissione del QUINTO e ULTIMO stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28/10/2015, determinato dalla D.L. In € 360.087,99 ;
- che in data 07/04/2016 si è proceduto all'immissione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione, il cui procedimento era stato sospeso dal 10/12/2015 in attesa della disponibilità delle risorse elettriche per le prove di collaudo e di messa in funzione degli impianti;
- che dagli atti di contabilità finale si evince che:
- a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le indicazioni contrattuali, salvo contenute variazioni meglio specificate nel quadro compensativo finale;
 - b) le strutture in cemento armato realizzate nell'ambito dell'appalto, sono state ritenute collaudabili e pertanto in data 20/11/2015 è stato emesso da parte del collaudatore incaricato, dott. Ing. Antonio Zandara, il relativo certificato;
 - c) le prove sugli impianti hanno dato buon esito riscontrando la regolare funzionalità secondo le condizioni pattuite contrattualmente e per le quali l'impresa EUROELETTRA Srl, resta comunque vincolata per gli adempimenti di legge ad essa associati e dalle disposizioni contenute all'art. 1669 del cod. civ. ;
 - d) che in ragione quanto sopra indicato, è stato redatto lo stato finale dei lavori dai quali si evince che i medesimi ammontano a € 360.087,99, dedotti gli acconti già corrisposti, l'impresa vanta un credito di € 8.300,44 oltre l'IVA di legge;
 - e) che la contabilità è stata sottoscritta senza riserve;
 - f) che la fine dei lavori è stata certificata in data 28/10/2015, secondo i termini contrattuali e quelli concessi dalla D.L. su richieste dell'Impresa, per sopperire alle reciproche esigenze gestionali e in particolare quelle di mantenimento in esercizio della struttura ambulatoriale nel corso di tutte le lavorazioni eseguite;
 - g) che è stata effettuata la pubblicazione degli avvisi ai creditori all'Albo Pretorio del comune di Fluminimaggiore ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207 dal 2010 dal 06/11 al 06/12/2015, senza osservazioni in merito, come da nota acquisita in data 15/01/2015;
 - h) che è stata accertata la regolarità contributiva, protocollo INPS 265608 del 16/03/2016;
- VISTA la fattura n. 3 del 08/04/2016, emessa dalla ditta EURO ELETTRA S.r.l. dell'importo di € 8.300,44 oltre l'IVA di legge di € 830,04 per complessive € 9.130,48 per competenze dovute fino allo stato finale.
- VISTO il QTE a consuntivo, dal quale si evince che che l'importo dei lavori e forniture e spese accessorie ammonterebbe a € 439.604,00, con un economia d'esecuzione pari a € 60.369,00 rispetto all'importo ammesso a finanziamento di € 500.000,00

Tutto ciò premesso

PROPONE

l' approvazione, dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori per la "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE", allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che l'impresa EUROELETTRA Srl, per competenze allo stato finale dell'importo di € 360.087,99, al netto dei certificati già corrisposti, vanta un credito di € 8.300,44 oltre l'IVA di legge;

di dare atto del certificato di collaudo statico, allegato alla presente; emesso in data 20/11/2015 da parte



del collaudatore incaricato, dott. Ing. Antonio Zandara,

di liquidare la fattura n. 3 del 08/04/2016, emessa dalla ditta EURO ELETTRA S.r.l. dell'importo di € 8.300,44 oltre l'IVA di legge di € 830,04 per complessive € 9.130,48 per competenze dovute fino allo stato finale dell'appalto di realizzazione della "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE";

di autorizzare lo svincolo delle polizze stipulate a garanzia dell'adempimento contrattuale;

di approvare il Q.T.E. consuntivo come in appreso:

Lavori, spese di progettazione e sicurezza		PSVn. 1	Consuntivo
1	Opere edili, impianti elettrici, climatizzazione ecc.	€ 351.587,99	€ 351.587,99
2	Sicurezza non soggetta a ribasso	€ 8.500,00	€ 8.500,00
		€ 360.087,99	€ 360.087,99
3	Progettazione def. Esec. Coord sic.	€ 29.295,00	€ 29.295,00
4	Totale A	€ 389.382,99	€ 389.382,99
Somme a disposizione della stazione appaltante			
1	Iva su A	€ 42.858,96	€ 42.858,96
2	Spese tecniche	€ 29.577,21	
3	Incentivi	€ 8.000,00	€ 5.520,00
4	Fondo accordi	€ 8.777,55	
5	Imprevisti	€ 8.000,00	
6	Versamenti avcp	€ 225,00	
7	Pubblicazioni avvisi + inarcassa + contributi inps 1.842,05	€ 2.197,79	€ 1.842,05
8	Economie d'asta (da destinare a imprevisti e variazioni aliquota IVA, ecc.)	€ 10.980,50	
9	Totale B	€ 110.617,01	€ 50.221,01
Totale A+B		€ 500.000,00	€ 439.604,00
ECONOMIE DI GESTIONE ED ESECUZIONE			€ 60.396,00

Il Direttore Generale

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMESSA

di approvare lo stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori per la "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE", allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che l'impresa EUROELETTRA Srl, per competenze allo stato finale dell'importo di € 360.087,99, al netto dei certificati già corrisposti, vanta un credito di € 8.300,44 oltre l'IVA di legge;

di dare atto del certificato di collaudo statico, allegato alla presente, emesso in data 20/11/2015 da parte del collaudatore incaricato, dott. Ing. Antonio Zandara;

di autorizzare lo svincolo della polizza stipulata a garanzia dell'adempimento contrattuale;

di approvare il quadro tecnico economico come sopra riportato;

di autorizzare la liquidazione dell'allegata fattura n. 03 del 08/04/2016 dell'importo complessivo di € 9.130,48 all'impresa Euro Elettra Srl di Roma, quali competenze dovute per lo stato finale di lavori

- 6 MAG 2016

segue Deliberazione n° 002/16 del _____

di movimentare la spesa complessiva di € 9.130,48 sulla classe di costo al codice n. 0102020801 (immobilizzazione materiali in corso) del piano dei Conti aziendale e del Centro di Costo 10430408 a valere sul finanziamento POR FESR 2007/2013 di cui alla delibera della Giunta Regionale del 20 Ottobre 2011, n. 42/3, conto corrente bancario IBAN IT41B0101543850000070188988;

di confermare l'imputazione di spesa complessiva di € 500.000,00 che verrà movimentata sulla classe di costo al codice n. 0102020801 (immobilizzazione materiali in corso) del piano dei Conti aziendale e del Centro di Costo 10430408 a valere sul finanziamento POR FESR 2007/2013 di cui alla delibera della Giunta Regionale del 20 Ottobre 2011, n. 42/3;

di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali, Ufficio Contratti, al Responsabile del Servizio tecnico Logistico Manutentivo e al Responsabile del Procedimento, ciascuno per le rispettive competenze, l'adozione dei provvedimenti correlati e conseguenti all'adozione del presente atto.

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio Onnis




Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa M. Fanni Pittau




Il Direttore Sanitario
Dott. Silvio Maggetti



Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn.,
Manut e Logist. Ing. Brunello VACCA



Resp. del Proc. Geom. Dario Scarpa





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,


Attesta che la deliberazione
n. 604/0 del 6 MAG 2016
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 9 MAG 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

AZIENDA U.S.L. N° CARBONIA



Euro Elettra S.r.l.



CONTRATTUALE DEL SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 9.130,48 Spett.le

DELIBERA N. 861 DEL 22.05.2014

CENTRO DI COSTO 1013068

AZIENDA SANITARIA LOC. n° 7
via Dalmazia 83, 09013 CARBONIA
(CARBONIA - IGLESIAS)

Roma, 8 aprile 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

tel

fax

FATTURA		n.	3	Ns. rif.		Riferimento Commessa
Vs. Rif.	Contratto in data 03/04/2014 rep.n.47 registrato in data 09/03/2014 al n.738 CUP F23B11000260002 - CIG 5126188827			P. iva 02261310920		06c
Mezzo di invio e data di trasmissione			fattura elettronica	V. Amm.ne	cod.univ.	
OGGETTO: "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 22 OTT 2011 N.42/3 POR/FESR 2007/2013 ASSE II - LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.d - CUP F23B11000260002 - CIG 5126188827						
Art.	Descrizione fornitura	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Importo totale
1	CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 22 OTT 2011 N.42/3 POR FESR 2007-2013 ASSE II - LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.d - CUP F23B11000260002 - CIG 5126188827 - RIMANENZA A SALDO					
TOTALE imponibile						8,300.44
IVA 10%						830.04
IMPORTO TOTALE						9,130.48

PAGAMENTO	a mezzo bonifico bancario
COORDINATE BANCARIE	Intesa Sanpaolo S.p.A - AG. ROMA Trionfale -Via Trionfale, 7012 iban IT35X0306905045059793560152
NOTE	"Art. 17-ter DPR 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario SCISSIONE PAGAMENTI".

EURO ELETTRA S.r.l. 00168 ROMA - VIA F. MARCONI, 55 - tel. 06/35072178 - FAX 06/35072179



CAP.SOC. € 10.200,00 INT. VERS. - C.C.I.A.A. ROMA N. 681721 - C.F.-P.IVA 03607841008

ATTESTAZIONE SOA N. 1799/62/01 CAT. OS30-CL. II CAT. OG11 CL. III CAT. OG1 CL.III

E MAIL euroelettrasrl@tin.it



CONFINDUSTRIA

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2656098	Data richiesta	16/03/2016	Scadenza validità	14/07/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EURO ELETTRA - S.R.L.
Codice fiscale	03607841008
Sede legale	VIA FRANCESCO MARCONI 00168 RM

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 DI CARBONIA

LAVORI: PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE "CASA DELLA SALUTE"

DI FLUMINIMAGGIORE - CUP F23B11000260002 - CIG 5126188827

IMPRESA: EURO ELETTRA S.r.l., Via Francesco Marconi, 55 - 00168 Roma.

CONTRATTO: In data 03/04/2014, rep. n. 47, registrato ad Iglesias il 09/04/2014 al n. 738 mod. 3

ATTO AGGIUNTIVO: In data 15/04/2015, rep. n. 5, registrato con serie IT. n. 510 del 17/04/2015;

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE


(art. 199 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

L'anno duemilasedici, il giorno 07 (sette) del mese di **aprile** in **Fluminimaggiore**, il sottoscritto **Geom. Dario Scarpa**, Direttore dei lavori e Responsabile del procedimento, ha convocato sul luogo i Signori:

- **Geom. Luciano PUSCEDDU** per conto dell'Impresa esecutrice;
- **Sig. Romano RABAI**, legale rappresentante dell'impresa **EURO ELETTRA S.r.l.** In seguito ai risultati della visita e visto:

1) tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici; che con Deliberazione dei Direttore Generale n. 585 del 02/04/2013 si è proceduto alla nomina del Responsabile del Procedimento per quanto concerne l'intervento di cui trattasi;

2) che con deliberazione n° 867 del 21.05.2013 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto e, contestualmente, è stato indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 17, comma 4, lett. a) della L. R. 7 agosto 2007



EURO Elettra s.r.l.
[Handwritten signature]


n.5.

3) che con deliberazione del Direttore Generale n. 1861 del 08/11/2012 si è proceduto all'approvazione della graduatoria di merito e all'aggiudicazione provvisoria, alla ditta "EURO ELETTRA S.r.l.", Via Francesco Marconi, 55 - 00168 Roma, dell'appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori della "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" e con a deliberazione del Direttore Generale n. 1892 del 26/11/2013 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva;

4) che con deliberazione del Direttore Generale n. 245 del 18/02/2014 si è proceduto ad approvare il progetto definitivo dei lavori della "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" acquisito agli atti dell'Azienda con PG/2013/0019285 del 06/08/2013 e con PG/ 2014/0002583 del 31/01/2014 reso nell'ambito dell'appalto, dall'Associazione Temporanea di Professionisti, Ing. Angelo Napolitano , Arch. Genziana Fabiani, Ing. Jacopo Fabiani, Ing. Pili Maurizio, Ing. Massimo Dessi, Ing. Giuseppe De Fanti, in nome e per conto dell'aggiudicataria impresa "EURO ELETTRA S.r.l.", Via Francesco Marconi, 55 - 00168 Roma, di cui al contratto d'appalto stipulato in data 03/04/2014, rep. n. 47, registrato ad Iglesias il 09/04/2014 al n. 738 mod. 3.

5) con deliberazione n. 861 del 29/05/2014, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi.

6) che con deliberazione n. 867 del 21.05.2013 contestualmente all'approvazione della progettazione preliminare e indizione della gara d'appalto, è stato istituito l'ufficio della Direzione dei Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i.;


Euro Elettra s.r.l.

7) che con deliberazione n. 1245 del 30/07/2014 si è proceduto ad affidare all'ing. Antonio Zandara, tecnico interno della ASL 7, l'incarico per gli adempimenti di cui alla Legge 1086/1971, D.P.R. 380/2001, D.M. 14.01'2008 e s.m.i., per le strutture in calcestruzzo armato da realizzarsi nell'appalto dei lavori e per le quali è stato emesso il certificato di collaudo statico in data 07/12/2015;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 10/06/2014;


VISTE le richieste proroga e i pareri espressi dalla Direzione dei Lavori esaminate a consuntivo in sede dell'emissione del presente certificato di regolare esecuzione;

VISTA la nota in data 28/10/2015 con la quale l'impresa ha comunicato l'avvenuta ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori con il quale si certificava che i lavori in epigrafe sono stati ultimati il giorno 28/10/2015, fatti salvi piccoli interventi di modesta entità per i quali in data 02/12/2015 si è accertato la loro ultimazione, fatti salvi alcuni lavori correlati alla realizzazione del nuovo allaccio per l'aumento di potenza di fornitura di energia elettrica, richiesto in data 12/06/2015 di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 666 del 07/05/2015.

Richiamate le verifiche della Direzione Lavori, in corso dal 21/11/2015, in contraddittorio con il personale tecnico delegato, Geom. Luciano Pusceddu, preordinate all'immissione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione, procedimenti sospesi in data 10/12/2015 in attesa che l'impresa fornisse l'assistenza necessaria, e qualora nel frattempo non intervenisse la nuova utenza ENEL, l'ausilio di un generatore di corrente per consentire di


Euro Elettra s.r.l.



accertare la corretta funzionalità degli impianti, giusto ordine di servizio consegnato a brevi mani al personale delegato in pari data .

Che l'impresa, sulla presunzione di imminenti interventi da parte dell'ENEL, ha potuto provvedere a quanto richiesto solo in data 28/03/2016 contestualmente alle operazione del nuovo allaccio, piuttosto che con gruppo elettrogeno, che oltremodo avrebbe potuto creare grossi disagi all'attività poliambulatoriale per conseguenti stacchi elettrici.

Atteso:

- che l'impresa ha assicurato i suoi operai presso INAIL della Provincia di Roma, codice n. 65517991-31 e 6557992-85 codice ditta: 4951670 e risulta regolare con i premi assicurativi;


- che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali, come da DURC Prot. INPS 1540234 del 16/11/2015;


- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;

- che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;

L'impresa EURO ELETTRA SRL ha provveduto a comunicare il nolo a caldo per i lavori di scavo all'impresa **BITHIA SCAVI E TRASPORTI di Gianluigi e Valentino Secchi** in riferimento all' art. 118 D. lgs n° 163 del 12-04-2006 comma 11. e a richiedere il subappalto avente per oggetto : **REALIZZAZIONE DI OPERE IN CEMENTO ARMATO – FONDAZIONI, VESPAI, PILASTRI, SOLAI E ALCUNE OPERE DI FINTTURA INTONACI, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI** Per un importo di: € 25.362,07 (€ 24.668,43 + 693,64 sicurezza) alla società **PUSCEDDU COSTRUZIONI DI Giacomo Pusceddu**

con sede in Via ANTONIO ARU No 8 – 090f0 FLUMINIMAGGIORE con P.

Euro Elettra s.r.l.




IVA : 03341150922 C.F. : PSC GCM 9181382818 - da intendersi tacitamente autorizzata ai sensi dell'art. 118 comma 8 secondo periodo del Dlgs 163/2006.

- che lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 15/01/2016 e ammonta complessivamente a € 360.087,99;

- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;

- che è stata effettuata la pubblicazione degli avvisi ai creditori all'Albo Pretorio del comune di Fluminimaggiore ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207 dal 2010 dal 06/11 al 06/12/2015 e per la quale non risultano pervenute richieste in tal senso come da riscontro ricevuto da parte del comune in data 15/01/2015;

- che l'impresa ha provveduto in data 02/12/2016 ha produrre la certificazione attestante la conformità dell'eseguito alla legge 46/90 e s.m.i. per quanto concerne:

a) impianto elettrico ex novo incluso la verifica di quello esistente non contemplato in contratto ma sottoposto a revisione e controllo secondo la normativa vigente.

b) impianto idraulico e fognario e acqua sanitaria;


c) Idronico;

d) solare termico;

e) impianti speciali (rilevamento fumi, telefonia dati, citofonico, illuminazione d'emergenza).

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto, salvo lievi modifiche apportate a vantaggio della funzionalità dell'opera e riguardanti: a) una diversa distribuzione degli spazi interni, b) diversa tipologia e ubicazione di alcuni corpi illuminanti c)

Euro Elettra s.r.l.

diversa impiantistica e ubicazione di alcuni quadri elettrici. Il tutto come meglio specificato nei disegni prodotti dall'impresa a corredo della documentazione di conformità e nella relazione dalla quale evince che le medesime sono state rese necessarie per risolvere aspetti di dettaglio e/o per compensare inesattezze progettuali, per le quali l'impresa ha provveduto con opere di pari pregio e/o compensative a vantaggio del confort della struttura entro i limiti discrezionali e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione.

- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente agli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla Direzione Lavori durante il loro corso;

- che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili, salvo lievi variazioni compensative, meglio specificate nel nel quadro di raffronto e nel registro di contabilità.


- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati i prezzi di contratto.


che non sono risultati errori rilevanti, pertanto il conto finale risulta come segue:

€ 351.587,99 (diconsi euro trecentocinquantunocinquecentoottantasette/99) per opere a corpo; **8.500,00** (diconsi euro ottomilacinquecento/00) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso); **Totale euro € 360.087,99.**

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa *EURO ELETTRA S.r.l.*, Via *Francesco Marconi, 55 - 00168 Roma*, con contratto in data 03/04/2014, rep. n.

Euro Elettra s.r.l.




47. registrato ad Iglesias il 09/04/2014 al n. 738 mod. 3 e atto aggiuntivo in data 15/04/2015, rep. n. 5, registrato con serie IT. n. 510 del 17/04/2015, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di euro € 360.087,99 dai quali a dedurre gli acconti corrisposti pari a € 351.787,55 Resta il credito netto dell'impresa di euro € 8.300,44, che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, restando salve le responsabilità ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., possono pagarsi all'impresa.

il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Atto redatto in duplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

Il Direttore dei Lavori e

Responsabile del Procedimento

Geom. Dario Scarpa


L'APPALTATORE Sig. Romano RABAI


Vedi delega

Euro Elettra s.r.l.

Geom. Luciano Pusceddu



() fa parte del presente verbale, l'atto di delega del Legale rappresentante dell'Impresa Euro Elettra S.r.l.*



Euro Elettra s.r.l.

OPERE EDILI – IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI

Roma 06/04/2016

SPETTABILE ASL n° 7 di Carbonia
Via Dalmazia n° 83
09013 Carboni
A.C.A. DEL RUP Geom. Dario Scarpa

OGGETTO: delega per sottoscrizione verbale "CASA DELLA SALUTE" di Fluminimaggiore, i cui lavori sono essenzialmente l'ampliamento del poliambulatorio esistente in via Argiolas a Fluminimaggiore, di cui alla programmazione POR FESR 2007/2013 Asse II (Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità), nell'ambito di obiettivo specifico 2.2, obiettivo operativo 2.2.2 e linee di attività 2.2.2 d) "Sviluppo di Infrastrutture volte a favorire l'equità di accesso ai servizi sociali e sanitari".
CIG 5126188827 - CUP F23B11000260002

Il sottoscritto **Rabai Romano**, nato a **Roccalbegna (Gr)** il **02/08/1956**, residente in **Roma via G. Nisio, 53** - in qualità di **legale rappresentante** della società **EURO ELETTRA SRL** con sede in **Roma Via Francesco Marconi n. 55, P.IVA e C.F. 03607841008**,

DELEGO

il Geom. **Luciano Pusceddu**, nato ad **Arbus** il **24-03-1968** ed ivi residente in **via Costituzione 104**, ns. impiegato tecnico, ad effettuare per ns. conto la **SOTTOSCRIZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**.

EURO ELETTRA SRL
EURO ELETTRA SRL
VIA FRANCESCO MARCONI 55
00168 ROMA
P. IVA 03607841008

CAP.SOC. €. 10.200,00 INT. VERS. – C.C.I.A.A. ROMA N. 681721 – C.F.-P.IVA 03607841008 ATTESTAZIONE SOA N.1799/62/01 CAT. OS30-CL. II -
EURO ELETTRA - 00168 ROMA – VIA FRANCESCO MARCONI, 55 – tel. 06/35072178 – FAX 06/35072179
CAT. OG11 CL. III CAT. OG1 CL. III - E MAIL. euroelettrasrl@tin.it

Certificato del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008 – N. 7652/A

Al sensi del D.Lgs. n.196/2003 si precisa che le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona o alla società in indirizzo e sono da intendersi confidenziali e riservate. Ogni trasmissione, inoltro, diffusione o altro uso di queste informazioni a persone o Società differenti dal destinatario è proibita. Se ricevete questa comunicazione per errore, siete pregati di contattare il mittente e di cancellare la stessa dal Vs. sistema.

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE"
CUP F23B11000260002 - CIG 5126188827
POR / FESR 2007/2013
LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.b

COMMITENTE: Azienda Sanitaria Locale ASL 7
Via Dalmazia 83 Carbonia

IMPRESA: Euro Elettra S.r.l.
Via Francesco Marconi 55 Roma



Contratto in data 03-04-2014 rep. N° 47 registrato a Iglesias in data 09-03-2014 al n° 738 mod 3 di euro 372.595,00 (34.800,00 lavori + 8.500,00 sicurezza + 29.295,00 progettazione) - contratto perizia del 15-04-15 rep. N° 05 registrato con serie IT N° 510 del 17-04-15 con importo 16.787,89

data offerta: 05-08 -2013
data consegna: 10-06-2014
data inizio lavori: 20-06-2014
giorni utili per ultimazione: 250 gg
data utile per ultimazione: 15-02-2015
giorni di sospensione: _____
numero di sospensioni: _____
nuova data ultimazione: _____

IMPORTO DEL PROGETTO: 500.000,00
somme a disposizione: 100.000,00
importo per la sicurezza: _____
importo per la manodopera: _____
IMPORTO DI VARIANTE
somme a disposizione (variante): _____
importo per la sicurezza (variante): _____
importo per la manodopera (variante): _____
anticipazioni: _____

num.ord. TARIFFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
A2001	Demolizione di muratura in mattoni e/o pietrame, anche voltata, di spessore ad una o più teste, eseguita TOTALMENTE a mano (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie. le eventuali SOMMANO	14,09	€ 194,50	€ 2.740,51
A2002	Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 8 cm, eseguita TOTALMENTE a mano (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie. le eventuali SOMMANO	65,04	€ 19,35	€ 1.258,51
A2003	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i sequenti tipi: di altezza da SOMMANO	203,93	€ 28,85	€ 5.883,38
A2004	Taglio a sezione obbligatoria o apertura in breccia di muratura di mattoni forati di qualsiasi tipo, spessore cm 30, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi tutte le precauzioni per evitare danni alla muratura da conservare, la profilatura dei bordi con malta cementizia. le segnalazioni diurne e notturne. gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli SOMMANO	3,22	€ 270,30	€ 870,37
A2005	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI MISTI in genere, fatta eccezione di quelli in cemento armato. compreso le opere provvisorie di protezione e di presidio, i trasporti interni sia orizzontali che verticali, l'innaffiamento, la formazione di canali e scivoli per il carico del materiale di risulta su autocarro escluso il trasporto a deposito o a rifiuto. nonché l'onere per il SOMMANO	13,65	€ 52,54	€ 717,17
A2006	Taglio a sezione obbligatoria o apertura in breccia di struttura in c.a., da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti. l'innaffiamento e il carico di materiali su automezzo SOMMANO	0,83	€ 421,95	€ 350,22
A2020	Scavo di fondazione a larga sezione eseguito con mezzo meccanico per opere d'arte fino a profondità di m. 2 al disotto del piano di campagna in terreno di qualsiasi natura e consistenza asciutto o in presenza di acqua quando il livello costante della stessa non sia superiore a cm 20. compresa la demolizione a mano o con mezzi meccanici. lo scavo di travanti di qualunque SOMMANO	73,82	€ 14,22	€ 1.049,72
A2030	Scavo di fondazione a sezione obbligatoria e ristretta eseguito a mano o con mezzo meccanico per opere d'arte fino a profondità di m. 2 al disotto del piano di campagna in terreno di qualsiasi natura e consistenza asciutto o in presenza di acqua quando il livello costante della stessa non sia superiore a cm 20. compresa la demolizione a mano o con mezzi meccanici. lo scavo di SOMMANO	14,39	€ 22,39	€ 322,19
A2035	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VESPAIO DI PIETRAMME DI PICCOLA PEZZATURA a secco eseguito sia all'asciutto che in presenza d'acqua, con materiale scelto e comunque con ciottoli di dimensioni compresa fra 2-6cm, sistemato a macchina e a mano, compresa la snaturatura con pietrame minuto e a richiesta della D.L. la formazione di cunicoli di areazione in SOMMANO	35,81	€ 29,56	€ 1.058,54
A2060	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A BASE DI LEGANTE IDRAULICO E LEGGERI PER LA PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA DEI PAVIMENTI, di spessore 10-12 cm circa, variabile secondo le indicazioni e le quote stabilite dalla Direzione dei lavori, posato su preesistente caldana di solai o massetto in SOMMANO	233,77	€ 12,00	€ 2.805,24
A2053	Calcestruzzo dosato a q.li 2.00 di cemento R 325, con resistenza meccanica RBK 150 Kg/cmq. gettato in opera per sottofondazioni, sottofondi di pavimenti, riempimenti e simili. SOMMANO	5,4	€ 118,05	€ 637,47
A2054	Calcestruzzo dosato a q.li 3.00 di cemento R 325, con resistenza meccanica RBK 250 Kg/cmq. gettato in opera per fondazioni, platee e travi rovesce, comprese l'onere delle casseformi e ogni altro onere. SOMMANO	22,16	€ 200,15	€ 4.435,32
A2055	Calcestruzzo a q.3.5 di cemento R 425, con resistenza RBK non inferiore a 300 Kg/cmq. Gettato in opera per strutture armate in elevazione di spessore uguale o superiore a cm 20; comprese le casseforme, il getto, la vibratura ed il disarmo, escluso il ferro d'armatura. SOMMANO	20	€ 220,00	€ 4.400,00
A2172	SOLAIO DI CALPESTIO dello spessore di cm 20+5, calcolato per un sovraccarico di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti CAP o bausta con pignatte laterizie h cm 20 dato in opera compresa l'armatura provvisoria e relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti delle zone piene di banchinaggio agli anconi. delle eventuali fasce trontratte e SOMMANO	200,24	€ 55,00	€ 11.013,20
A2356	Fornitura e posa in opera di kg 1.00 di acciaio tondo nervato FeB 44K ad aderenza migliorata, di qualsiasi diametro per opere in cemento armato in opera compresi tagli, legatura e piegatura. Secondo le indicazioni della D.L. e secondo i disegni esecutivi. SOMMANO	5331,76	€ 1,20	€ 6.398,11
RIPORTO		€	43.939,96	

COMMITENTE: A.S.L. n° 7 CARBONIA

STATO FINALE DEI LAVORI
A TUTTO IL 07.04.2016

num.ord. TARIFFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO		€	43.939,96	
A2095	Fornitura e posa in opera di FACCIATA VENTILATA AS.ZE.6030, comprendente: - rivestimento monopelle ventilato in laterizio di tipo ZEPHIR@TERREAL, completo di relativa struttura metallica AS.ZE@ABACO. Le lastre avranno dimensione 595x295x15 mm e saranno disponibili in 4 finiture e 7 colori diversi ad impasto (con epidermide liscia e di color rosso arancio). Gli SOMMANO	374,13	€ 157,50	€ 58.925,48
A2096	Fornitura e posa in opera di FRANGISOLE IN COTTO AS.AT costituito da: - Paramento esterno costituito da elementi in cotto aventi sezione quadra di dimensioni mm 50x53x280, disponibili in 2 finiture e 7 colori diversi ad impasto (epidermide liscia e di color rosso arancio). SOMMANO	48,75	€ 220,00	€ 10.725,00
A2094	Fornitura di STRATO COIBENTE IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO, AUTOESTINGUENTE, CON DENSITA' 25 KG /MC, SP. 8 CM, con i necessari tasselli: Compresi di ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. SOMMANO	374,13	€ 13,00	€ 4.863,69
A2097	Fornitura e posa in opera di lattonerie in lamiera di alluminio preverniciato, colore RAL Standard, dello spessore 12/10, sviluppo trasversale medio stimato in 500 mm (salvo verifiche), relative a: - Scossaline di superiori di coronamento; - Imbotti orizzontali e verticali di porte e finestre; - Chiusura microforata all'innosta inferiore parete. Si precisa che lo sviluppo SOMMANO	247,07	€ 50,00	€ 12.353,50
A2088	Muratura di tamponamento non portante in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato "YTONG" CLIMAGOLD o similare spessore 30 cm, con marcatura CE conforme a UNI EN 771-4/2005, materiale naturale biocompatibile, certificato esente emissioni nocive (EPD - Nature Plus), dimensioni 50x30 x 25 cm spessore 30 cm. dotati di maniglie di sollevamento e verticalmente di SOMMANO	222,55	€ 60,00	€ 13.353,00
A2089	TAVOLATO CM. 8 DI MATTONI LATERIZI FORATI, dimensioni cm 8X15X30, murati di coltello con malta cementizia dosata a ql. 3.5 di cemento, compresi i ponteggi e la formazione di architravi in corrispondenza delle aperture, in opera eseguita sino a 4.00 mt. Compresi di oneri della sicurezza da computarsi nei prezzi di SOMMANO	359,22	€ 25,00	€ 8.980,50
A2180	Prezzo per la fornitura e posa in opera di 1,00 mq di coibentazione costituito da pannello in sughero da cm 4, comprese tutte le lavorazioni necessarie per il montaggio sul tavolato e/o incannucciato, già in opera e per la predisposizione del piano per la successiva posa dell'impermeabilizzazione. nonché l'onere per il ponteggio ed ogni altro onere necessario per SOMMANO	184,54	€ 20,09	€ 3.707,41
A2181	Manto impermeabile in opera a qualsiasi altezza, composto da guaina ardesiata armata con filo vetro in poliestere di peso complessivo pari a 4Kg/m2 e di spessore mm 4 applicata a caldo con giunti sfalsati e sovrapposti di cm 10 sigillati a caldo. Dato in opera su superfici orizzontali verticali o inclinate lisce o rustiche. in maniera idonea per la successiva posa di coppi brevia SOMMANO	92,27	€ 14,28	€ 1.317,62
A2160	PREZZO PER LA REALIZZAZIONE DI MQ 1 DI PAVIMENTAZIONE IN GRES FINE PORCELLANATO DELLE DIM. 30X30 CM O 40X40 CM SPESS. 11 MM Secondo le indicazioni della D.L. posata in linea o a 45 gradi con giunti sino a 10 mm, compreso la colla da pavimenti, la sigillatura con beverone di cemento. ed ogni altro onere per dare il pavimento finito a perfetta SOMMANO	479,88	€ 35,00	€ 16.795,80
A2130	Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna in lastre prefabbricate di dim. 44x44 cm (tolleranza 0.50) dello spessore di cm 3.80 forma quadrata. Con parte superiore di usura costituita da 18 mm di conglomerato in pasta di marmi selezionati porfidi e graniti naturali con relative polveri. e la parte inferiore in cls ad alta resistenza con inerti selezionati avente SOMMANO	0	€ 35,00	€ -
A2131	Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna in masselli / lastre marcate CE (a norma UNI EN 1338/1339) di calcestruzzo vibrocompresso doppio strato, tipologia LISTELLO, spessore 6 cm, dimensioni 8.3 x 25 cm, finitura "Pietra Naturale", colore Cotto Estense / Luserna. prodotti solo con inerti naturali da Azienda con certificazione di prodotto SOMMANO	103,13	€ 60,00	€ 6.187,80
A2164	RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE DI GRÈS SMALTATE bicottura, a pasta rossa, monocoloro o con decori semplici dim. 15X15 cm, posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi. la fornitura dei pezzi terminali SOMMANO	187	€ 25,00	€ 4.675,00
E2301	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI MARMO TRAVERTINO, di prima qualità, dello spessore di cm. 3 levigata e lucidata per pedate, davanzali e simili, su malta bastarda, compreso la squadatura, le sagomature, l'arrotondamento degli spigoli e degli angoli. le cambre di ancoraggio in ottone o acciaio zincato. SOMMANO	23,61	€ 98,76	€ 2.331,72
E2304	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATO 25- 30-40 x 8 SPESSORE 11/12, tipo liscio, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale. Compresi di oneri della sicurezza da computarsi nei SOMMANO	434,49	€ 7,52	€ 3.267,36
E2115	INTONACO CIVILE PER INTERNI , frattazzato, su pareti o soffitti, con impiego di malta bastarda dosata a ql. 3.5 di calce idraulica e ql. 1.5 di cemento per ogni mc di impasto asciutto in volume, spessore minimo cm 1,50, dato in opera compreso la precedente applicazione dello scialbo e del rinzafo. i ponteggi e quanti'altro occorre per darlo a SOMMANO	1445,6	€ 13,00	€ 18.792,80
RIPORTO		€	210.216,63	

COMMITENTE: A.S.L. n° 7 CARBONIA

STATO FINALE DEI LAVORI
A TUTTO IL 07.06.2016

num.ord. TARIFFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO		€	210.216,63	
E2117	INTONACO DI CEMENTO LISCIATO SU PARETI ESTERNE realizzato con malta bastarda composta da 1.50 q.li di cemento tipo R 325, e q.li 3.5 di calce idraulica per ogni mc di impasto ed aggiunta di idrofugo, compresa la sbruffatura e arriccatura, la formazione di lesene, smussi, ponteggi ed ogni altra opera per dare l'intonaco finito a	SOMMANO 353	€ 15,50	€ 5.471,50
E2150	TINTEGGIATURA CON TEMPERA LAVABILE tipo Ducotone per pareti interne, data a tre mani, compresa la mano di fondo fino ad ottenere l'omogenea tonalità di tinta nei colori a scelta della D.L., compresi i ponteggi e l'onere della pulizia del pavimento, in opera. Compresi gli oneri della sicurezza da computarsi nei prezzi di stima	SOMMANO 1750,63	€ 5,60	€ 9.803,53
E2151	TINTEGGIATURA TRASPIRANTE PER PARETI ESTERNE RESISTENTE agli agenti atmosferici, a base di polveri di quarzo e di resine acriliche, dello stesso colore di quelle del fabbricato esistente, dato in opera, previo una mano di fondo dello stesso prodotto diluito con acqua su supporti già predisposti, compreso l'onere dei ponteggi	SOMMANO 353	€ 9,50	€ 3.353,50
E2355	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERRO LAVORATO PER INFERRIATE, cancellate, ringhiere e simili con tipologia, caratteristiche e disegni uguali a quelli esistenti in opera con zanche, malta cementizia e verniciatura a tre mani di colore ad olio previa zincatura a caldo, comprese le opere murarie per murazioni, con altre opere comprese. Compresi gli oneri della	SOMMANO 862,5	€ 6,84	€ 5.899,50
E2715	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI MONOBLOCCO AD ANTE APRIBILI CON IL SISTEMA ANTA RIBALTA CON AVVOLGIBILE E PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO 6060, TIPO METRA O SIMILARI, secondo quanto previsto dal DL 29/12 /2006 n. 311 All. C, relativamente alla zona climatica interessata per l'anno 2010. Trasmissione max infisso 2,6	SOMMANO 54,22	€ 385,00	€ 20.874,70
A2720	PORTA ANTINCENDIO REI 90 A UNO O DUE BATTENTI, OMOLOGATA FORO MURO A NORME UNI 9723 DIMENSIONI 0.800- 0.900 X 2.150 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro, realizzata con telaio in profilo d'acciaio pressopiegato a "7" spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere	SOMMANO 4	€ 650,00	€ 2.600,00
A2720.1	PORTA ANTINCENDIO REI 120 A UNO O DUE BATTENTI, OMOLOGATA FORO MURO A NORME UNI 9723 DIMENSIONI 1.200 X 2.150 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro, realizzata con telaio in profilo d'acciaio pressopiegato a "7" spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere	SOMMANO 3	€ 990,20	€ 2.970,60
A2723	Fornitura e posa in opera di PORTA INTERNA IN ALLUMINIO ad una o due ante aventi spessore 50 mm costituita da telaio ad imbotte e da cornice giro pannello in alluminio verniciato, dotata di cerniere ad apertura 180 gradi, pannello coibentato in laminato spessore 40 mm, compresi i profilati, incluse maniglie tipo BIGIO TIPO 437 con giravola, con serratura	SOMMANO 18	€ 450,00	€ 8.100,00
A2723	Fornitura e posa in opera di PORTA INTERNA IN ALLUMINIO ad una o due ante aventi spessore 50 mm costituita da telaio ad imbotte e da cornice giro pannello in alluminio verniciato, dotata di cerniere ad apertura 180 gradi, pannello coibentato in laminato spessore 40 mm, compresi i profilati, incluse maniglie tipo BIGIO TIPO 437 con giravola, con serratura	SOMMANO 3	€ 870,10	€ 2.610,30
E2364	PUNTO IDRAULICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di EDIFICI SCOLASTICI completo di: a) PER ACQUA FREDDA: quota parte della rete interna principale, con tubazione in acciaio zincato da 3/4 o equivalente, fino al locale di utilizzo e da tubazione di rame da 1/2	SOMMANO 33	€ 180,00	€ 5.940,00
E2365	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHINA TIPO SINTESI SOSPESA O EQUIVALENTE, dim. 59x50, completo di dispositivo in acciaio per il fissaggio alla parete, di rubinetteria con gruppo miscelatore monocomando in ottone cromato medio pesante con comando di scarico a pistone, di sifone a bottiglia e	SOMMANO 15	€ 210,00	€ 3.150,00
E2366	VASO IN VETROCHINA BIANCO TIPO SINTESI SOSPESA O EQUIVALENTE, delle dimensioni 56x36x40, completo di sedile e coperchio in plastica con guarnizioni in gomma, di cassetta scaricatrice bianca a parete completa di batteria Catis con accessori, imbocco di scarico in PE tipo "GERBERIT" diam. 40/50 dato incassato ed ogni altra	SOMMANO 6	€ 200,00	€ 1.200,00
E2368	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN VETROCHINA DEL TIPO SINTESI SOSPESA, dimensioni cm 56x36x40 completo di rubinetteria in ottone cromato a pulsante, soffione, piletta di scarico con griglia, collegato alle reti di adduzione e di scarico, comprese tutte le opere murarie e quant'altro occorrente. Compresi gli oneri della	SOMMANO 5	€ 173,53	€ 867,65
E2369	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTORE COMPLANARE A DOPPIA MANDATA SINO 6+6 UTENZE PER IMPIANTO IDRICO, comprendente la cassetta, lo sportello con chiave, le valvole con indicazione del punto servito, realizzato su allaccio incassato, compreso il collegamento alla rete di distribuzione	SOMMANO 6	€ 363,53	€ 2.181,18
E2370	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN CERAMICA PER DISABILI, secondo le specifiche emanate dal DPR 384 del 27/04/78 e successive integrazioni, dimensioni 700x570 mm, completo di mensola di fissaggio alla parete costituita da manopole e staffe per la regolazione dell'inclinazione del lavabo da 0 a 110 mm, catino con	SOMMANO 2	€ 466,98	€ 933,96
E2371	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN CERAMICA COMBINATO W.C./BIDET PER DISABILI, dimensioni 400x800xh500 mm, costituito da catino allungato, apertura anteriore, copertura in plastica rigida, completo di cassetta di scarico a comando pneumatico regolato a distanza e miscelatore termoscoppito da incasso	SOMMANO 2	€ 618,64	€ 1.237,28
RIPORTO		€	287.410,33	


COMMITENTE: A.S.L. n° 7 CARBONIA

STATO FINALE DEI LAVORI
A TUTTO IL 07.01.2016

num.ord. TARIFFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO		€	287.410,33	
E2375	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO CORRIMANO PERIMETRALE E VERTICALE PER ARREDO SERVIZIO IGIENICO DISABILI, secondo le indicazioni del DPR n°384, come indicato nell'elaborato grafico alla tavola 9.3 (particolare servizi igienici per disabili) con tubo interno in alluminio e rivestimento esterno fuso in SOMMANO	2	€ 197,81	€ 395,62
E2377	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCESSORI DA BAGNO IN PORCELLANA, quali portasapone e portarotolo, da posizionarsi nella parete, di colore e tipologie come quelli esistenti al Piano secondo, previa approvazione della DL, comprese le opere murarie ed ogni altro onere e maestero per dare l'onere eseguita a perfetta regola d'arte. SOMMANO	0	€ 42,38	€ -
E2380	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO A PANNELLI SOLARI COMPOSTO DA N. 2 COLLETTORI SOLARI PIANI, VERTICALE A CIRCOLAZIONE FORZATA con piastra in rame trattata selettivamente agli Ossidi di Titanio che consente un assorbimento fino al 95 % (+2%) dell'irraggiamento. I collettori solari della serie SOL ATRON o similari conformi alle normative SOMMANO	1	€ 4.500,00	€ 4.500,00
E2382	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA Tipo ECOBLU 25 SP/A o similari per integrazione di acqua calda sanitaria, collegata con il bollitore solare, con risparmio energetico garantito a 4 stelle di rendimento al comfort sanitario più elevato (3 stelle secondo EN 13203) secondo la tecnologia Ecoflam o similari. Dotata di tecnologia SOMMANO	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00
E2401	Fornitura e posa in opera di sistema di climatizzazione a tutta aria, così costituito: Macchina ROOF TOP con caratteristiche: - modello ad alto rendimento compressore scoll ad alta efficienza, refrigerante R410A, installazione plug and play. Campo di funzionamento: raffreddamento da 10° a 52 ° C SOMMANO	1	€ 30.000,00	€ 30.000,00
D206	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO GENERALE (QEG) e di DORSALI DI COLLEGAMENTO DERIVATE, COMPLETO DI QUADRO ARMADIO IN METALLO MONOBLOCCO Bticino MAS400 MDX (cod. 92660Q) o similare, delle dimensioni interne di 600x1200x175 mm. in acciaio zincato con uno spessore di 1,5mm. composto da 1 SOMMANO	1	€ 5.500,00	€ 5.500,00
D207	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO PIANO RIALZATO (QE2) e di DORSALI DI COLLEGAMENTO DERIVATE, COMPLETO DI QUADRO DA PARETE IN METALLO A STRUTTURA COMPONENTIBILE Bticino MAS400 LDX (cod. 93640Q) o similare, delle dimensioni interne di 600x800x175 mm. in acciaio zincato con uno spessore di 1,5mm SOMMANO	1	€ 2.832,00	€ 2.832,00
D208	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO DI AMBULATORIO (QEA1) e di LINEE DI COLLEGAMENTO DERIVATE, COMPLETO DI QUADRO CENTRALINO DA PARETE IN METALLO Bticino (cod. E109P/36D) o similare, delle dimensioni interne di 300x550x90 mm. in acciaio zincato con uno spessore di 1,5mm. comprendente sportello (con SOMMANO	5	€ 600,00	€ 3.000,00
D220	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI, tipo DISANO COMFORT SERIE 875 o equivalente, con cablaggio elettronico, corpo in lamiera di acciaio. OTTICA dark light: Ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio satinato 90 90 antiriflesso ed antiridescante a bassa luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura: Ad SOMMANO	2	€ 100,00	€ 200,00
D221.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI, tipo DISANO 2X18 COMFORT SERIE 877 o equivalente, con cablaggio elettronico, corpo in lamiera di acciaio. OTTICA in alluminio satinato rigato con un'ampia distribuzione luminosa. Verniciatura: Ad immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai SOMMANO	9	€ 48,00	€ 432,00
D221.2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI, tipo DISANO 3X18 COMFORT SERIE 877 o equivalente, con cablaggio elettronico, corpo in lamiera di acciaio. OTTICA in alluminio satinato rigato con un'ampia distribuzione luminosa. Verniciatura: Ad immersione per anafresi con smalto SOMMANO	11	€ 58,00	€ 638,00
D221.3	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI, tipo DISANO 4X18 COMFORT SERIE 877 o equivalente, con cablaggio elettronico, corpo in lamiera di acciaio. OTTICA in alluminio satinato rigato con un'ampia distribuzione luminosa. Verniciatura: Ad immersione per anafresi con smalto SOMMANO	4	€ 58,00	€ 232,00
D221.4	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI, tipo DISANO 4X18 COMFORT SERIE 877 o equivalente, con cablaggio elettronico, corpo in lamiera di acciaio. OTTICA in alluminio satinato rigato con un'ampia distribuzione luminosa. Verniciatura: Ad immersione per anafresi con smalto SOMMANO	0	€ 85,00	€ -
D222	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI, tipo DISANO ERMETICA SERIE 843 o equivalente, con cablaggio elettronico, corpo in lamiera di acciaio. OTTICA Dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed SOMMANO	48	€ 160,00	€ 7.680,00
D223.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LUCI DI EMERGENZA, PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI / COMPATTE, tipo DISANO SAFETY SERIE 616 (SOLO EMERGENZA 1h), DISANO SAFETY SERIE 618 (SOLO EMERGENZA 3h) o equivalenti, CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio PAI 7035, infrangibile ed SOMMANO	27	€ 50,00	€ 1.350,00
RIPORTO		€	345.669,95	

COMMITENTE: A.S.L. n° 7 CARBONIA

STATO FINALE DEI LAVORI
A TUTTO IL 07.04.2016

num.ord. TARIFFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO		€		345.669,95
D223.2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LUCI DI EMERGENZA, PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI / COMPATTE, tipo DISANO SAFETY SERIE 616 (SOLO EMERGENZA 1h), DISANO SAFETY SERIE 618 (SOLO EMERGENZA 3h) o equivalenti, CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile ed			
	SOMMANO	0	€ 55,00	€ -
D224	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA del tipo DISANO - 626 SEGNO o similari, con corpo in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile, ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antiingiallimento. Diffusore in policarbonato trasparente, infrangibile, ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV			
	SOMMANO	17	€ 75,00	€ 1.275,00
D225	Fornitura e installazione di PLAFONIERA IP657 PER ESTERNO del tipo DISANO - CONO/GLOBO o similari, con CORPO in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. DIFFUSORE in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antiscivolo RIFLETTORE in			
	SOMMANO	5	€ 25,00	€ 125,00
D226	Fornitura e installazione di PLAFONIERA PER INTERNI del tipo DISANO - 746 OBLO' o similari, CORPO: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente, colore grigio RAL7035, stabilizzato ai raggi UV, antiingiallimento. DIFFUSORE: In policarbonato trasparente, internamente satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai			
	SOMMANO	33	€ 20,00	€ 660,00
D290	INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI TERRA ESISTENTE secondo le norme CEI 11.8 e CEI 64.8 comprendente l'eventuale fornitura e posa in opera di ulteriori dispersori intenzionali quali picchetti in rame o acciaio zincato, da piantare nel terreno a ridosso della struttura e da collegarsi al collettore di terra con cavo unipolare con guaina in PVC isolato in gomma EC7P			
	SOMMANO	1	€ 900,00	€ 900,00
D294	COMPENSO A CORPO PER L'INTEGRAZIONE E/O NUOVA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI COMPRENDENTI VIDEOCITOFONIA, DIFFUSIONE SONORA, CABLAGGIO STRUTTURATO, RILEVAZIONI FUMI E ANTINTRUSIONE secondo quanto indicato negli elaborati progettuali planimetrie e specifiche relazioni tecniche, tali da garantire la			
	SOMMANO	1	€ 3.843,00	€ 3.843,00
E2505	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E/O ALIMENTAZIONE, IN DIRAMAZIONE DA DORSALE, punto luce e/o alimentazione semplice, interrotto, deviato o commutato, da realizzare mediante linea sottotraccia con tubi plastici corrugati, o a vista con tubo in PVC pesante tipo BK15 grigio RAL del diametro adeguato, da fissare con supporti in PVC tipo clino			
	SOMMANO	79	€ 40,00	€ 3.160,00
E2506	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO DI ADDUZIONE FORZA ELETTROMOTRICE, costituito almeno da 2 prese di corrente del tipo 2 Poli + Terra bipasso 10/16A o 2 prese di corrente tipo SHUKO 16 A o in alternativa costituito da entrambi i tipi di prese, incassate nella parete ad adeguata altezza e inserite in torrette da pavimento per postazioni di lavoro, con			
	SOMMANO	108	€ 45,00	€ 4.860,00
E2562	Fornitura e posa in opera di : n. 2: estintori 113B a CO2; n. 2: estintori 21A 89B C; n. 6: estintori 34A 144B C			
	SOMMANO	1	€ 600,00	€ 600,00
E2564	Fornitura e posa in opera di CARTELLO INDICATORE SEGNALE DI PERICOLO, DI DIVIETO, DI OBBLIGO, DI SICUREZZA O DI PRESCRIZIONE. Completo di opere murarie, accessori vari ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Compresi gli oneri della sicurezza da computarsi nei prezzi di stima			
	SOMMANO	39	€ 12,00	€ 468,00
totale parziale				€ 15.891,00
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI				€ 361.560,95
A DEDURRE - IMPORTO NON AMMESSO IN QUANTO IL CONTRATTO E' STIPULATO A CORPO				-€ 1.560,95
IMPORTO AMMESSO IN CONTABILITA' - TOTALE LAVORI DI CONTRATTO A CORPO				€ 360.000,00
RIBASSO DEL 7% DA CONSIDERARE SUL TOTALE LAVORI				-€ 25.200,00
TOTALE COMPLESSIVO				€ 334.800,00
ONERI DELLA SICUREZZA RAPORTATI AL SAL PARI AL 2,36%				€ 8.500,00
TOTALE GENERALE				€ 343.300,00
DATA 07.04.2016 L'IMPRESA Sig. Rabai Romano <i>Vedi delega</i> <i>Dario Scarpa</i> Euro Elettra s.r.l.		 IL DIRETTORE DEI LAVORI geom. Dario Scarpa		
RIPORTO				

COMMITENTE: A.S.L. n° 7 CARBONIA

STATO FINALE DEI LAVORI
A TUTTO IL 07.04.2016


[Handwritten signature]


num.ord. TARIFFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO	€		-
perizia	Ore in economia OPERAIO QUALIFICATO			
	SOMMANO	4,00	31,08 €	124,32
perizia	Ore in economia OPERAIO COMUNE			
	SOMMANO	4,00	28,59 €	114,36
perizia	Scavo di fondazione a sezione obbligata e ristretta eseguito a mano o con mezzo meccanico per opere d'arte fino a profondità di m. 2 al disotto del piano di campagna in terreno di qualsiasi natura e consistenza asciutto o in presenza di acqua quando il livello costante della stessa non sia superiore a cm 20, compresa la demolizione a mano o con mezzi meccanici, lo scavo di			
	SOMMANO	29,13	22,39 €	652,22
perizia	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VESPAIO DI PIETRAMME DI PICCOLA PEZZATURA a secco eseguito sia all'asciutto che in presenza d'acqua, con materiale scelto e comunque con ciottoli di dimensioni compresa fra 2-6cm, sistemato a macchina e a mano, compresa la preparazione con pietrame minuto e a richiesta della D.L. la formazione di cunicoli di aereazione in			
	SOMMANO	25,56	29,56 €	755,55
perizia	Calcestruzzo dosato a q.li 2.00 di cemento R 325, con resistenza meccanica RBK 150 Kg/cmq. gettato in opera per sottofondazioni, sottofondi di pavimenti, riempimenti e simili.			
	SOMMANO	-14,74	118,05 -€	1.740,06
perizia	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A BASE DI LEGANTE IDRAULICO E LEGGERI PER LA PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA DEI PAVIMENTI, di spessore 10-12 cm circa, variabile secondo le indicazioni e le quote stabilite dalla Direzione dei lavori, posato su preesistente caldara di solcio o massetto in			
	SOMMANO	17,84	12,00 €	214,08
perizia	TAVOLATO CM. 8 DI MATTONI LATERIZI FORATI, dimensioni cm 8X15X30, murati di coltello con malta cementizia			
	SOMMANO	87,66	25,00 €	2.191,50
perizia	INTONACO CIVILE PER INTERNI, frattazzato, su pareti o soffitti, con impiego di malta bastarda dosata a ql. 3.5 di calce idraulica e ql. 1.5 di cemento per ogni mc di impasto asciutto in volume, spessore minimo cm 1.50, dato in opera compreso la precedente applicazione			
	SOMMANO	-45,00	13,00 -€	585,00
perizia	TINTEGGIATURA CON TEMPERA LAVABILE tipo Ducotone per pareti interne, data a tre mani, compresa la mano di fondo fino ad			
	SOMMANO	-45,00	5,60 -€	252,00
NP 01	Impermeabilizzazione muratura perimetrale "lato esterno", previa rimozione del materiale posato a ridosso, da eseguirsi con l'ausilio di mezzi meccanici e/a mano per una larghezza compresa tra 50/70 cm, lavorazione compensata a parte, compresa la fornitura e posa in opera di fondalina in PVC di adeguato spessore, la realizzazione di un massetto di fondo a spessore			
	SOMMANO	40,38	17,50 €	706,65
NP 02	Risanamento della muratura perimetrale "lato interno" fino ad altezza di m. 3.00, da eseguirsi nelle seguenti fasi: 1) demolizione di una fascia di cm 25 dal filo interno della muratura. successivo scavo fino a una profondità di 15/20 cm. eseguito prevalentemente a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore; 2) lucare tutta la muratura individuata nell'allegato grafico, con			
	SOMMANO	32,08	56,00 €	1.796,48
NP 03	Realizzazione di vespaio areato per una superficie complessiva di circa mq 185, costituito da cupole in plastica tipo eranchi, collegate tra loro tali da formare una struttura autoportante, in grado di ricevere il tetto in calcestruzzo per formare una soletta di spessore variabile poeeiante sui pilastri posti ad un interasse di cm 56 e con un interpanedine sottostante libera //			
	SOMMANO	184,20	45,00 €	8.289,00
NP 04	Sistemazione dell'area antistante l'ingresso Via Argiolas mediante la rimozione di due manufatti costituenti le aiuole posizionate frontalmente all'edificio, meglio identificate nell'allegato schema grafico, compresa la rimozione accurata delle essenze arbore, lo scavo a sezione obbligata e rimozione dei materiali presenti, inclusa la terra vegetale, sino a una profondità di 40 cm			
	SOMMANO	1,00	1390,00 €	1.390,00
NP 05	Realizzazione di controsoffitto in fibra minerale con pannelli da cm 60x60 e struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciato di colore bianco, di coprifilo perimetrale ad L. di pendini di sospensione regolabili e di quant'altro necessario per dare l'opera finita (D.0013.0007.0028)			
	SOMMANO	69,90	55,00 €	3.844,50
	Ore in economia TERNA CON BENNA			
	SOMMANO	5,00	50,00 €	250,00
	Ore in economia TERNA CON MARTELLONE			
	SOMMANO	5,00	60,00 €	300,00
	totale parziale			€ 18.051,61
	RIPORTO			

COMMITENTE: A.S.L. n° 7 CARBONIA

STATO FINALE DEI LAVORI
A TUTTO IL 07.04.2016

Handwritten signatures and initials, including a large 'DS' and other marks.

num.ord. TARIFFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO	€		-
	TOTALE LAVORI DA CONTRATTO A CORPO		€	360.000,00
	TOTALE LAVORI PERIZIA		€	18.051,61
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI CONTRATTO A CORPO PIU' PERIZIA		€	378.051,61
	RIBASSO DEL 7% DA CONSIDERARE SUL TOTALE LAVORI		-€	26.463,61
	TOTALE COMPLESSIVO		€	351.587,99
	ONERI DELLA SICUREZZA RAPORTATI AL SAL PARI AL 2,36%		€	8.500,00
	TOTALE GENERALE		€	360.087,99
	A DEDURRE I PRECEDENTI ACCONTI			
	SAL N° 1 DEL 28/11/14		-€	71.127,10
	SAL N° 2 DEL 23/03/15		-€	68.722,08
	SAL N° 3 DEL 11/05/15		-€	72.309,41
	SAL N° 4 DEL 20/07/15		-€	107.110,51
	SAL N° 5 DEL 02/12/15		-€	32.518,45
	TOTALE RIMANENZA DA SALDARE ALL' IMPRESA ESCLUSA L' IVA		€	8.300,44
	DATA <u>07/04/2016</u>			
L' IMPRESA	 geom. Dario Scarpa <i>Dario Scarpa</i>	II DIRETTORE DEI LAVORI		
		Sig. Rabai Romano <i>Vedi delega</i> <i>Daniela Rascedda</i> Euro Elettra s.r.l.		
		RIPORTO		
COMMITENTE: A.S.L. n° 7 CARBONIA		STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL <u>07.04.2016</u>		



Euro Elettra s.r.l.

OPERE EDILI -- IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI

Roma _____

SPETTABILE ASL n° 7 di Carbonia
Via Dalmazia n° 83
09013 Carboni
A.C.A. DEL RUP Geom. Dario Scarpa


OGGETTO: delega per sottoscrizione verbale "CASA DELLA SALUTE" di Fluminimaggiore, i cui lavori sono essenzialmente l'ampliamento del poliambulatorio esistente in via Argiolas a Fluminimaggiore, di cui alla programmazione POR FESR 2007/2013 Asse II (Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità), nell'ambito di obiettivo specifico 2.2 , obiettivo operativo 2.2.2 e linee di attività 2.2.2 d) "Sviluppo di Infrastrutture volte a favorire l'equità di accesso ai servizi sociali e sanitari" .
CIG 5126188827 - CUP F23B11000260002

Il sottoscritto **Rabai Romano**, nato a **Roccalbegna (Gr) il 02/08/1956**, residente in **Roma via G. Nisio, 53** - in qualità di **Legale Rappresentante – Amministratore Unico – Direttore Tecnico** della società **EURO ELETTRA SRL** con sede in **Roma Via Francesco Marconi n. 55, P.IVA e C.F. 03607841008**,

DELEGO

il Geom. **Luciano Pusceddu**, nato ad **Arbus il 24-03-1968** ed ivi residente in **via Costituzione 104**, ns. impiegato tecnico, ad effettuare per ns. conto la **SOTTOSCRIZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE**.

EURO ELETTRA SRL -


EURO ELETTRA SRL
VIA FRANCESCO MARCONI 55
00168 ROMA
P. IVA 03607841008

CAP.SOC. €. 10.200,00 INT. VERS. – C.C.I.A.A. ROMA N. 681721 – C.F.-P.IVA 03607841008 ATTESTAZIONE SOA N.1799/62/01 CAT. OS30-CL. II -
EURO ELETTRA - 00168 ROMA – VIA FRANCESCO MARCONI, 55 – tel. 06/35072178 – FAX 06/35072179
CAT. OG11 CL. III CAT. OG1 CL. III - E MAIL. euroelettrasrl@tfn.it

Certificato del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008 – N. 7652/A

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 si precisa che le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona o alla società in indirizzo e sono da intendersi confidenziali e riservate. Ogni trasmissione, inoltro, diffusione o altro uso di queste informazioni a persone o Società differenti dal destinatario è proibita. Se ricevete questa comunicazione per errore, siete pregati di contattare il mittente e di cancellare la stessa dal Vs. sistema.




ASL 7

PG/2016/ 0008181 del 11/04/2016 ore 15,35

Mittente: EURO ELETTRA SRL

Spedite a: DIREZIONE GENERALE - Carbonia

Classifica: 1.3.1

**Euro Elettra s.r.l.**

OPERE EDILI - IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI

Roma 06/04/2016

SPETTABILE ASL n° 7 di Carbonia
Via Dalmazia n° 83
09013 Carboni
A.C.A. DEL RUP Geom. Dario Scarpa

OGGETTO: delega per sottoscrizione verbale "CASA DELLA SALUTE" di Fluminimaggiore, i cui lavori sono essenzialmente l'ampliamento del poliambulatorio esistente in via Argiolas a Fluminimaggiore, di cui alla programmazione POR FESR 2007/2013 Asse II (Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità), nell'ambito di obiettivo specifico 2.2, obiettivo operativo 2.2.2 e linee di attività 2.2.2 d) "Sviluppo di Infrastrutture volte a favorire l'equità di accesso ai servizi sociali e sanitari".
CIG 5126188B27 - CUP F23B11000260002

Il sottoscritto **Rabai Romano**, nato a **Roccalbegna (Gr) il 02/08/1956**, residente in **Roma via G. Nisio, 53** - in qualità di **legale rappresentante** della società **EURO ELETTRA SRL** con sede in **Roma Via Francesco Marconi n. 55, P.IVA e C.F. 03607841008**,

DELEGO

il **Geom. Luciano Pusceddu**, nato ad **Arbus il 24-03-1968** ed ivi residente in **via Costituzione 104, ns.** impiegato tecnico, ad effettuare per ns. conto la **SOTTOSCRIZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CONTABILITA' FINALE E REGISTRO CONTABILITA'**.

EURO ELETTRA SRL
EURO ELETTRA SRL
VIA FRANCESCO MARCONI 55
00168 - ROMA
P. IVA 03607841008

CAP.SOC. € 10.200,00 INT. VERS. - C.C.I.A.A. ROMA N. 681721 - C.F.-P.IVA 03607841008 ATTESTAZIONE SOA N.1788/62/01 DAT. OSSO-CL. II -
EURO ELETTRA - 00168 ROMA - VIA FRANCESCO MARCONI, 55 - tel. 06/35072178 - FAX 06/35072179
CAT. OG11 CL. III CAT. OG1 CL. III - E MAIL: euroelettrasrl@tin.it

Certificato del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008 - N. 7652/A

Al sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si precisa che le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona o alla società in indirizzo e sono da intendersi confidenziali e riservate. Ogni trasmissione, incitro, diffusione o altro uso di queste informazioni a persone o Società differenti dal destinatario è proibita. Se ricevete questa comunicazione per errore, siete pregati di contattare il mittente e di cancellare la stessa dal Vostro sistema.

testoemail_286521[1].txt

Alla cortese attenzione del Geom. DARIO SCARPA.
LE TRASMETTIAMO IN ALLEGATO DELEGA NS. GEOM L. PUSCEDDU PER SOTTOSCRIZIONE
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI CASA SALUTE FLUMINIMAGGIORE.
CORDIALITA' R. RABAI

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 CARBONIA
09013 CARBONIA (CAGLIARI)

Lavori di: APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE.
“POR FESR 2007/2013 ASSE II – OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2. LINEA DI ATTIVITA’ 2.2.2.b CIG 5126188827 CUP F23B11000260002.

Ente Appaltante: AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 09013 CARBONIA (CA)

Progetto:

preliminare: predisposto dall’Ufficio Tecnico Aziendale è stato approvato con delibera n° 867 del 21/maggio/2013;

definitivo ed esecutivo: predisposti dall’Ing. Angelo Napolitano, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Cagliari al n° 2119 e approvati, il definitivo con delibera n° 245 del 18/febbraio/2014 e l’esecutivo con delibera n° 861 del 29/maggio/2014;

Direttore dei Lavori: Geom. Dario Scarpa, nominato con delibera n.867del 21/maggio/2013;

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Dario Scarpa nominato con delibera n.585 del 02/aprile/2013 ;

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Ing. Angelo Napolitano;

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Ing. B Vacca nominato con delibera n.867del 21/maggio/2013;

Ditta Appaltatrice: ATI tra Ditta EURO ELETTRA Srl, via Francesco Marconi, 55 - Roma e Ing. Angelo Napolitano, rappresentante dell’ATP con altri professionisti Ingg., con sede in via Macchiavelli, 12 - Guspini;

Colaudatore: Ing. Antonio Zandara, nominato con delibera n. 1245 del 30/luglio/2014.

VERBALE DI VISITA, RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO

PREMESSE

Oggetto del collaudo:

Oggetto del presente collaudo sono i lavori necessari alla realizzazione dell’opera pubblica denominata Casa della Salute di Fluminimaggiore.

PROGETTO:

I lavori constano nell’ampliamento con una struttura indipendente, recupero conservativo e riqualificazione funzionale dell’ambulatorio esistente affinché diventi una struttura polivalente dove potranno essere erogate le prestazioni tipiche delle cure primarie.

Il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione n° 867 del 21/maggio/2013 per un importo totale di € 500.000,00, dell’ASL n.7 Carbonia; con delibera n° 245 del 18/febbraio/2014 si è approvato il progetto definitivo e con delibera n° 861 del 29/maggio/2014, si è approvato il progetto esecutivo.

La concessione edilizia n°07 del 23/01/2014 è stata rilasciata dal Comune di Fluminimaggiore.

Collaudo Casa della Salute di Fluminimaggiore

DIRETTORE DEI LAVORI:

Il Direttore dei lavori, **Geom. Dario Scarpa**, è stato nominato con delibera n.867del 21/maggio/2013;

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Il RUP Geom. Dario Scarpa è stato nominato con delibera n.585 del 02/aprile/2013;

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Ing. Angelo Napolitano;

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:

Ing. Brunello Vacca nominato con delibera n.867del 21/maggio/2013;

COLAUDATORE:

Il Collaudatore, Ing. Antonio Zandara, è stato nominato con delibera n. 1245 del 30/luglio/2014

RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA:

Con relazione redatta in data **08/giugno/2015** il Direttore dei Lavori delle opere in c.a. Geom. Dario Scarpa ha dichiarato che la realizzazione dei manufatti in calcestruzzo armato sono stati ultimati il **08/giugno/2015**, nel pieno rispetto dei calcoli esecutivi e delle dimensioni dei diversi elementi strutturali previsti negli elaborati strutturali previsti negli elaborati depositati presso il Servizio Tecnico Aziendale il 13 novembre 2014 con prot. PG/2014/00xxxxxx

VARIAZIONI:

Eseguite con in data 08/maggio/2015 è stata modificata la geometria della scala e la tipologia del materiale al fine di rendere più agevole il collegamento tra il piano terra e il primo piano.

RELAZIONE E VERBALE DI VISITA

In relazione all'incarico conferitogli il sottoscritto ha eseguito numerose visite in corso d'opera sin dal primo giorno della nomina e sempre alla presenza del **Geom. Dario Scarpa** nella sua duplice veste di Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento e del Geom. Luciano Pusceddu nella sua duplice veste di Direttore di cantiere e in rappresentanza della Ditta EURO ELETTRA Srl,

Durante le visite, utilizzando personale, mezzi ed attrezzature della Ditta:

- il sottoscritto ha controllato e verificato la corretta composizione e posa in opera dei ferri di armatura, conformemente agli elaborati progettuali e alla relazione di calcolo del cemento armato depositato il 13/novembre/2014 "brevi mano" presso il RUP **Geom. Dario Scarpa** del Servizio Tecnico Aziendale, degli impalcati di fondazione e dei travi e travetti del piano intermedio e di quello della copertura nonché quello dei pilastri; è stato verificato il corretto campionamento del calcestruzzo per la formazione dei provini da sottoporre a prova di schiacciamento.

Ad opera ultimata, in data **08/giugno/2015** il sottoscritto ha proceduto alle operazioni di collaudo alla presenza del **Geom. Dario Scarpa** nella sua duplice veste di Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento e del Geom. Luciano Pusceddu nella sua duplice veste di Direttore di cantiere e Rappresentante della Ditta EURO ELETTRA Srl, sono state eseguite le seguenti operazioni:

- esame dei certificati delle prove effettuati sui provini in cls rilasciati dal Laboratorio della Società Geotecnica Sarda Srl zona industriale di Macchiareddu, Cagliari che riportano un esito

positivo e gli attestati e certificati dell'acciaio utilizzato e della sua sagomatura effettuati dalla Ditta FER.COS SPA della zona industriale di Tossilo, Macomer;

- accertamento dello stato della costruzione, in particolare modo in relazione al comportamento delle strutture in conglomerato cementizio armato, che è stato possibile esaminare in modo diretto e nelle parti già complete di tamponatura e tramezzatura, constatando la totale assenza di incrinature, lesioni o cedimenti, accertando l'adeguatezza delle fondazioni, delle muratre e dei solai;
- Esame del certificato delle prove di carico effettuate sugli elementi più sollecitati dal Laboratorio della Ditta Tecnica Prove Srl dell'Ing. Roberto Porrà (rilasciato il 15/giugno/2015) e dalla cui analisi si evidenzia che in fase di scarico si è ottenuta una freccia pari a 0 mm.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o che non si sono potute controllare, la Direzione Lavori e la Ditta hanno concordemente assicurato, a seguito di esplicita richiesta del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare la Ditta, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato che non vi sono difformità e/o vizi (qualora nel biennio di cui all'art. 141, comma 3 del codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile unico del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e il collaudatore ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze della realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi.; nell'arco del biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo).


Il Direttore dei Lavori

Geom. Dario Scarpa




L'Impresa

Geom. Luciano Pusceddu




Il Progettista c.a.

Ing. Angelo Napolitano



Il Collaudatore

Ing. A. Zandara



Testimone

Geom. P. Rodda



Testimone

ANNOTAZIONI RILEVATE IN FASE DI VISITA DI COLLAUDO

Il Collaudatore

Ing. A. Zandara

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

1. che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le variazioni approvate rientrano nei limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
2. che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
3. che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, la Direzione Lavori e la Ditta hanno assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati e la Ditta ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;
4. che la Ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
5. che l'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale addetto alla Direzione dei lavori;

il sottoscritto Collaudatore certifica che i lavori necessari per per L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE. "POR FESR 2007/2013 ASSE II – OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2. LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.b CIG 5126188827 CUP F23B11000260002 in base al contratto del 03/04/2014, Rep. n. 47 del 09/04/2014, per quanto è stato possibile accertare, sono collaudabili come con il presente atto li collauda, a norma delle vigenti leggi per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato e acciaio per l'uso per cui è stata progettata e realizzata la costruzione, precisando di declinare ogni responsabilità derivante da improprio o uso errato della stessa, da assenza o mancata manutenzione ordinaria e straordinaria, da eventuali ristrutturazioni e modifiche apportate successivamente al presente atto o da altri eventi che possano interessare la staticità della costruzione.

Carbonia , lì 20 novembre 2015.

IL COLLAUDATORE
Ing. Antonio Zandara

