



Determinazione Dirigenziale n° 1130 del - 5 OTT 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura n° FATTPA 9_16 del 12/09/2016, emessa dalla Cooperativa Edile Bindua di Iglesias per l'esecuzione dei lavori di miglioria presso il Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, consistenti nella realizzazione di un tunnel di collegamento e di una bussola su una via di esodo. CIG: Z021AD3D98.

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, il quale:


- PREMESSO** che con Delibera n° 1242/C del 04.08.2016 sono stati affidati alla Cooperativa Edile Bindua di Iglesias i lavori di miglioria presso il Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, consistenti nella realizzazione di un tunnel di collegamento e di una bussola su una via di esodo, compreso la fornitura dei materiali occorrenti;
- DATO ATTO** che i suddetti lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte dalla Cooperativa Edile Bindua di Iglesias, così come si evince dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 28.09.2016 dal Responsabile del Procedimento, Ing. Brunello Vacca, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- VISTA** la Fattura n. FATTPA 9_16 del 12.09.2016, di importo pari ad € 27.291,24 compresa IVA al 10%, emessa dalla Cooperativa Edile Bindua di Iglesias, a seguito dell'ultimazione dei suddetti lavori, di cui alle deliberazioni n.1242/C del 04.08.2016;
- DATO ATTO** che la Cooperativa Edile Bindua di Iglesias, risulta in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, come risulta dal D.U.R.C. On Line, numero Protocollo INAIL _ 4002949, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 16.02.2012, con la quale viene conferita all'Ing. Brunello Vacca la nomina quinquennale di Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare il Servizio Bilancio /Contabilità al pagamento, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale, della Fattura n. FATTPA 9_16 del 12.09.2016, di importo pari ad € 27.291,24 compresa IVA al 10%, emessa dalla Cooperativa Edile Bindua di Iglesias, a seguito dell'ultimazione dei lavori di miglioria presso il Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, consistenti nella realizzazione di un tunnel di collegamento e di una bussola su una via di esodo, di cui alla deliberazione n. 1242/C del 12.09.2016;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a **€ 27.291,24 di cui € 2.481,02 per IVA al 10%**, a favore della Cooperativa Edile Bindua di Iglesias sul conto A102020801 " immobilizzazioni materiali in corso ", del Piano dei Conti aziendali al Centro di Costo n. 10510101 " COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI", sulla Sub autorizzazione BSA07_FINANZIAMENTI, anno 2016 n.11 sub 1;

Il Responsabile della Struttura Complessa
dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali



Ing. Brunello Vacca
[Handwritten signature]

ADD / Geom. Osvaldo SULAS

[Handwritten signature]

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la determinazione
n. 1130 del 5 OTT 2016

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 5 OTT 2016

resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it.

Servizio Affari Generali



A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Lanza".

Allegati: **n° 03**

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del regolamento di cui alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 e 414/2007

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Lanza".

All. 01 di n° 4 PAGINE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL 7 Carbonia

SERVIZIO TECNICO AZIENDALE

c/o il P.O. SIRAI Carbonia

COMUNE DI CARBONIA

LAVORI.....Lavori di miglioria presso il Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, consistenti nella realizzazione di un Tunnel di collegamento e di una bussola su una via di esodo.

ENTE APPALTANTE:.....Azienda Sanitaria Locale n° 7 - 09013 CARBONIA (CA);

DELIBERA:.....n° 1242/C del 04.08.2016;

IMPORTO LAVORI:.....€ 24.810,22 + IVA al 10% ;

FATTURA.....n° FATTPA 9_16 del 12.09.2016;

LETTERA DI AFFIDAMENTO:.....PG/2016/18762 del 23.08.2016

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: .. Ing. Brunello Vacca;

SOCIETA' ESECUTRICE:..... Cooperativa Edile Bindua di Iglesias .

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE


Alla visita tenutasi presso il Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia il giorno mercoledì 28 settembre 2016 sono intervenuti:
per la Cooperativa Edile Bindua il Geometra Gianluca Piras e il Responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca.

Si sono ispezionati minutamente i lavori di miglioria, consistenti nella realizzazione di un Tunnel di collegamento e di una nuova bussola su una via di esodo, comprendente le lavorazioni, così come indicate nel preventivo Prot. n. 120 del 29.07.2016 della Cooperativa Edile Bindua di Iglesias, acquisito al Protocollo aziendale al n. PG/2016/0017554, che si allega in copia al presente Certificato di Regolare Esecuzione per farne parte integrante e sostanziale, autorizzato con atto Deliberativo n° 1242/C del 04.08.2016;

Il sottoscritto Ing. Brunello Vacca Responsabile del Procedimento considerato:

- che presso il Blocco Operatorio del P.O. SIRAI di Carbonia i lavori di miglioria, consistenti nella realizzazione di un Tunnel di collegamento e di una nuova bussola su una via di esodo sono stati eseguiti dalla Cooperativa Edile Bindua di Iglesias a perfetta regola d'arte e in conformità di quanto richiesto dal Servizio Tecnico Aziendale;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri e verifiche, tutti i nuovi materiali installati rispondono e per quantità e qualità a quanto richiesto dal Servizio Tecnico Aziendale;

COOP. EDILE BINDUA
Via Messina, 3 - tel/fonc 0781/40212
09013 IGLESIAS
09013 IGLESIAS

 PAG. 1 di 4

- che la Cooperativa Edile Bindua ha regolarmente consegnato al Responsabile del Procedimento, Ing. Brunello Vacca, le DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' degli impianti elettrici realizzati e della porta REI installata, che rimangono agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;
- che durante il corso dei lavori la Cooperativa Edile Bindua di Iglesias. ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'impresa ha ottemperato alle disposizioni date dal Responsabile del Procedimento;
- che presso il Blocco Operatorio del P.O. SIRAI di Carbonia gli impianti realizzati e le porte installate risultano alla data odierna regolarmente funzionati;

CERTIFICA

che i lavori di miglioria eseguiti dalla Cooperativa Edile Bindua di Iglesias presso il Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, consistenti nella realizzazione di un Tunnel di collegamento e di una bussola su una via di esodo, sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità a quanto richiesto dal Servizio Tecnico Aziendale e che gli impianti realizzati e le porte installate risultano alla data odierna perfettamente funzionanti, pertanto si liquida il credito pari a € 24.810,22 compreso IVA al 10% .

Si propone il pagamento di € 24.810,22 (diconsi euronovantiquattromilaottocentodieci/22) IVA al 10% compresa alla Cooperativa Edile Bindua di Iglesias, a tacitazione di ogni suo diritto ad avere, per l'esecuzione dei lavori di miglioria presso Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, consistenti nella realizzazione di un Tunnel di collegamento e di una bussola su una via di esodo, autorizzati con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 1242/C del 04.08.2016, salvo la prescritta approvazione del presente atto.


Carbonia li, 28 settembre 2016


COOPERATIVA EDILE BINDUA

COOP. EDILE BINDUA*
Via Messina 9 - telefono 0781/4021
09150 IGLESIAS
P.IVA 00206130920

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Brunello Vacca





Cooperativa Edile Bindua

Iglesias, li 29 Luglio 2016

Prot. n. 120

Spett.le

Azienda Sanitaria Locale n° 7 Carbonia

Egr. R.U.P. Ing. Brunello Vacca

c/o Servizio Tecnico P.O. Sirai di Carbonia

Via Ospedale s.n.

09013 Carbonia (CI)

ASL 7

PG/2016/ 0017554 dal 01/08 2016 ore 08,54

Indirizzo: COOPERATIVA EDILE BINDUA

Assegnatario: Servizio tecnico-manutenzione

Categoria: 1-4-7



Oggetto: Manutenzione straordinaria: Lavori di efficientamento impiantistico del Blocco Operatorio del P.O. SIRAI. Offerta per lavori di miglioria.

In riferimento alla Vs. gentile richiesta, con la presente Vi formuliamo la nostra migliore offerta per i lavori l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto e sotto specificati:

- Realizzazione del corridoio di collegamento tra gli spogliatoi del nuovo blocco operatorio e il corridoio centrale del P.O., consistente in: Realizzazione di una fondazione in c.a. delle dimensioni di mt. 9,60x0,60x0,40 completa di scavo e rinterro. Realizzazione di muratura in muroblocco da 25 cm. di spess. lunga mt. 6,60 e alta 3,00 mt. Realizzazione di muratura per il muro REI di segregazione del corridoio. Realizzazione di scavo allargato per il vespaio ed il massetto di fondazione in cls. dello spess. di 20 cm. compresa la rete elettrosaldata maglia 20x20 dello spess. di mm. 8. Demolizione degli intonaci sulle pareti esistenti, Esecuzione di nuovo intonaco su tutte le pareti sia interne che esterne, compreso il muro-filtro e parete esistente. Compenso pavimentazione in PVC conforme alla tipologia esistente nei reparti per circa 24 mq. e risolto a parete per 10 cm. compresa la fornitura e posa di lastre di copertura in acciaio coibentate tipo Sandwich da 60 mm. di spessore con poliuretano espanso nel mezzo, con pezzi speciali e chiusure frontali. Fornitura e posa di un sistema di scossaline in Alluminio per la copertura delle connessioni aperte fra copertura e muri atta alla protezione delle intemperie. Fornitura e posa in opera di controsoffitti nella nuova area del tipo corrispondente a quello già esistente nei corridoi per circa 24 mq. Fornitura e posa di n° 2 plafoniere fluorescenti 4x18 w, compreso il fissaggio, il collegamento alla rete tramite cavi elettrici di adeguata sezione entro tubazione. Fornitura e posa di n° 1 sensore fumi trivalente e il suo collegamento compreso cavi elettrici, al Loop esistente. Realizzazione di una struttura portante tipo Telaio realizzata con profili in acciaio di sezioni e spessore come indicati dalla D.L.

COOP. «EDILE BINDUA»
 Via Massimo, 9 - telefono 0782/40212
 09016 IGLESIAS
 Partita IVA 00200130920

Cooperativa Edile Bindua Soc. Coop. Via Massimo n° 9 - 09016 Iglesias (CI)

P.Iva 00200130920 Telefono 0782/40212 Fax 0782/42300

E-mail: coopbindua@pec.it - coopbindua@gmail.com

Alfa Società Cooperative n°A135144

Pag. 1 di 2

PAG. 3 di 4

opportunamente zincata a caldo e ancorata in maniera staticamente adeguata alle murature secondo quanto indicato dalla D.L. compreso allargamento di un passaggio sul corridoio Centrale del P.O. con interposizione di una Trave in Acciaio di adeguata portata come da indicazioni e disegni e secondo la D.L.. Demolizione di un tratto della muratura portante, conseguente alla posa della trave in acciaio di cui sopra, realizzazione di opere provvisionali compresi i ripristini murari, intonaci, e pitture. Fornitura delle soglie in marmo per le finestre e aperture. Fornitura e posa di porta tagliafuoco da 1.60x2.10 mt. completa di ferramente varie, maniglione antipanico. Compreso allungamento delle tubazioni di aspirazione aria fino all'esterno, canalizzazioni varie, carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta compreso oneri di conferimento. Compresi materiali vari, trabatelli, ponteggi, attrezzature ed ogni altro onere per dare i lavori finiti a regola d'arte.

Importo netto offerto a Corpo Euro 18'579.57 + I.V.A. (diciottomilacinquecentosettantanove/57)

- Realizzazione di un apertura a breccia nel muro in C.A. del Magazzino per il posizionamento di una porta, anch'essa compresa, del tipo tagliafuoco REI 120 da 1,60x2.10 mt. compresa ferramenta varia e maniglioni antipanico. Compresa la smussatura e profilamento delle pareti eseguita sia a mano che con ausilio di mezzi meccanici, i ripristini murari e tinteggiature, carico e trasporto a discarica autorizzata delle macerie compreso il pagamento degli oneri di conferimento, compresa la pulizia delle aree di lavoro e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.

Importo netto offerto a corpo Euro 2'725.31 + I.V.A. (duemilasettecentoventicinque/31)

- Realizzazione di una Bussola di ingresso del tipo allarmato, posizionata nel lato che affaccia all'esterno verso le Sale Mortuarie; per la realizzazione della seconda uscita di emergenza dalle sale comprendente: Muratura in muro blocco da 25 cm. di spessore, allettata, intonacata e tinteggiate; Porta in Alluminio da 1,60x2,10 mt. con maniglioni antipanico; copertura in lastre di acciaio coibentate del tipo Sandwich dello spessore di 60 mm. Struttura in acciaio zincato a caldo per sostenere le pannellature di copertura compresi fissaggi, imbullonature e quanto altro, compresi materiali, attrezzature, scale, trabatelli, pezzi speciali, scossaline in lamiera, fissativi, pulizie varie e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.

Importo netto offerto a corpo Euro 3'505.34 + I.V.A. (tremilacinquecentocinque/34)

Importo complessivo netto offerto a corpo € 24'810.22 + I.V.A. (ventiquattromilaottocentodieci/22)

Distinti saluti

COOP. EDILE BINDUA
Via Messina, 9 - telefono 0781/40212
09015 IGLESIAS
P.IVA 00200130920

Giuseppe Piron

*si esprime per
fornire di Cavigliata
3 agosto 2016
Luca*

Cooperativa Edile Bindua Soc. Coop. Via Messina n° 9 - 09015 Iglecias (CI)
P.Iva 00200130920 Telefono 0781/40212 Fax 0781/42100
E-mail: coopbindua@pec.it - coopbindua@gmail.com
Ribe Società Cooperative n°A23514

Pag. 2 di 2

All.02

Causale: A7_26 - Fattura acquisto

F/C	Registrazione		Documento originale		Ditta	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Forn.	20/09/2016	A7_A1 - 2016 - 12355	12/09/2016	FATTPA 9_16	13086 - COOPERATIVA PRODUZIONE	27 291,24

DETTAGLIO SCADENZE:

1	12/11/2016	27 291,24	B
---	------------	-----------	---

DETTAGLIO PRIMA NOTA:

2016	154656	1	20/09/2016	2-A205040101-Debiti v/soggetti privati	27 291,24
2016	154656	2	20/09/2016	2-A102020801-Immobilizzazioni materiali in corso	27 291,24

DETTAGLIO IVA:

10	Iva indetraibile al 10%	10,00	24 810,22	2 481,02
----	-------------------------	-------	-----------	----------

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 27.291,24
DENBERA N. 1242/e DEL 04/08/2016
PIANO DEI CONTI A102020801 CENTRO DI COSTO 10510101

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4002949	Data richiesta	27/06/2016	Scadenza validità	25/10/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOP EDILE BINDUA ARL
Codice fiscale	00200130920
Sede legale	VIA MESSINA, 9 09016 IGLESIAS (CI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.