

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA**

Proposta n. 7 /2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 446 DEL 13 APR 2017

STRUTTURA PROPONENTE: Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

Ing. Brunello VACCA _____

OGGETTO: Gara d'appalto a procedura aperta "Programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007/2013 per il completamento del P.O. C.T.O. di Iglesias. Appalto integrato inerente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per i reparti del nuovo Pronto Soccorso e Terapia Intensiva". Codice intervento ASL 93-12-22C. CIG 556061195A - CUP F52G12000210006. Liquidazione Stato di Avanzamento Lavori n.2

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Assistente Amministrativo, Geom. Osvaldo Sulas _____

Il Responsabile del Procedimento: Ing. Brunello Vacca _____

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL CARBONIA dal 13 APR 2017 al 28 APR 2017

Servizio Affari Generali e Legali
Dott.ssa Maria Teresa Garau _____

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 1 di Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n. 142 del 29.12.2016 con la quale ha nominato Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia la Dott.ssa Maria Maddalena Giua;
- VISTO** il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto "*Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio -Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute*";
- DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- RICHIAMATA** la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 "Istituzione dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 Luglio 2006, n.10 (Tutela della Salute e riordino del servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 Gennaio 1995, n. 5) e della Legge Regionale 17 Novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)";
- DATO ATTO** che dal 01.01.2017 per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/12 del 23.09.2016 e conformemente a quanto previsto dall'art. 16, commi 2 e 3 della L.R. n. 17/2016 il Dott. Fulvio Moirano, ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute;
- CONSIDERATO**
- che con la Delibera della Giunta Regionale Sardegna n° 33/2 del 31.07.2012 è stata approvata la programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013 che, allo scopo di realizzare interventi per il settore "infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e messa a norma dei presidi ospedalieri e distrettuali della Regione Sardegna", destina alla ASL Carbonia risorse finanziarie per complessivi € 17.500.000,00;
 - che la ASL di Carbonia con la Delibera n° 1602 del 26.11.2012 dispone la concreta attuazione della programmazione e destinazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013 di cui sopra identificando nel completamento del P.O. CTO di Iglesias e nell'allestimento del nuovo blocco operatorio del P.O. Sirai di Carbonia due obiettivi strategici; evidenziando altresì che per consentire la piena fruibilità delle opere di prossima realizzazione nel presidio C.T.O., con l'appalto integrato di cui alla deliberazione n.1460/2012, si individua il bisogno complementare, non procrastinabile, della realizzazione dei reparti: Pronto Soccorso; Reparto di Rianimazione; Blocco Operatorio; Reparto di Radiologia; Camera Mortuaria; Laboratorio analisi, stimando l'importo complessivo di € 15.000.000,00 sufficiente sia per la realizzazione dei lavori di completamento che per le forniture e i servizi da gestirsi nell'ambito di procedure di acquisizione diverse da quelle dei lavori;

- che tra gli interventi rientranti nella programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo Coesione FSC 2007 -2013 presso il P.O. CTO, era compreso il codice intervento: ASL7 93 – 12 – 22 C , relativo ai Reparti di Emergenza , Rianimazione e Pronto Soccorso, tipologia Edilizia, per un importo di € 2.200.000,00;

- che con Deliberazione n. 2147 del 24.12.2013 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto, il bando di gara e il disciplinare di gara e, contestualmente è stato indetto un appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.3, comma 37 e dell'art.55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, e dell'art.17, comma 4, lettera a) della L.R. 7 agosto 2007 n.5 con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del D.Lgs, n.163/2006;

-che con Deliberazione n. 439/C del 25/03/2015 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in questione a favore della ditta D.C.G. s.r.l.;

- che in data 5/06/2015 è stato stipulato con la ditta aggiudicataria D.C.G. s.r.l. il contratto Rep. N°12, registrato per via telematica il 11/06/2015 Serie: 1T Numero: 791;

- che in data 22/01/2016, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 82/C è stato approvato il progetto definitivo;

- che in data 2/03/2016 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 313/C è stato approvato il progetto esecutivo;

- che i lavori sono stati consegnati in data 7/03/2016;

-che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1494/C del 29/09/2016 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1;

-che con Determinazione Dirigenziale n. 1517 del 24/10/2016 si è proceduto alla liquidazione del Stato di Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 23/05/2016 per un importo complessivo pari a € 103.510,00;

VISTI

-gli atti di contabilità relativi allo stato d'avanzamento lavori n.2 a tutto il 25/11/2016, nel quale risultano contabilizzati € 374.241,42 per lavori, al netto del ribasso contrattuale del 7,984%, ed € 17.343,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale pari a € 391.585,05;

-il Certificato di Pagamento n.2 in data 13/12/2016 con il quale il Responsabile del Procedimento determina il credito dell'impresa, comprensivo degli oneri della sicurezza e applicate le ritenute previste dalle norme, in € 295.600,00 oltre l'IVA al 10% e quindi per un importo totale di € 325.160,00;

- il DURC on line , prot. INAIL_5598880 del 29.11.2016, con il quale è stata accertata la regolarità contributiva della medesima Ditta Appaltatrice nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

-la fattura elettronica n.36 del 13/12/2016 presentata dalla Ditta Appaltatrice relativa al S.A.L. n.2 dell'importo totale di € 325.160,00 compreso di IVA al 10%;

DATO ATTO

- che la spesa compressiva finanziata di € 2.200.000,00 è impegnata sul conto del Piano dei conti al n. **A102020801** (immobilizzazioni in corso e acconti) al centro di costo **10510207** (Costi comuni P.O. C.T.O. di Iglesias);

VISTA

la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 7 di Carbonia n. 243 del 16.02.2012, con la quale viene conferita all'Ing. Brunello Vacca la nomina quinquennale di Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;


DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali gli atti di contabilità relativi allo stato d'avanzamento lavori n.2 nel quale risultano contabilizzati a tutto il 25/11/2016, € 374.241,42 per lavori, al netto del ribasso contrattuale del 7,984%, ed € 17.343,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale pari a € 391.585,05;
- di confermare il credito dell'impresa, così come da certificato di pagamento n.2 comprensivo degli oneri della sicurezza e applicate le ritenute previste dalle norme, in € 295.600,00 oltre l'IVA al 10% e quindi per un importo totale di € 325.160,00;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della fattura n.36 del 13/12/2016 presentata dalla Ditta Appaltatrice relativa al SAL n.2 dell'importo totale di € 325.160,00 compreso di IVA al 10%;
- di disporre la liquidazione della fattura n.36 del 13.12.2016 presentata dalla Ditta D.C.G. S.r.l., il cui importo totale di € **325.160,00** IVA al 10% inclusa, sul conto **A102020801** (immobilizzazioni in corso e acconti), quale quota parte della spesa complessiva di € 2.200.000,00 finanziata con fondi di programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013 con Delibera della Giunta Regionale Sardegna n° 33/2 del 31.07.2012 per l'intervento denominato ASL 93-12-22C, sul centro di costo **10510207** (Costi comuni P.O. C.T.O. di Iglesias), sulla sub autorizzazione BS07_FINANZIAMENTI, anno 2016, numero 10, sub 1;
- di attestare che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/25 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29/02/2016.

**Il Responsabile della Struttura Complessa
del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico**

Ing. Brunello Vacca



Comune di Iglesias
Provincia di Carbonia Iglesias

pag 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 25/11/2016

OGGETTO: Completamento dei lavori di ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias" - PRONTO SOCCORSO E RIANIMAZIONE -
CIG:556061195A - CUP: F52G12000210006



COMMITTENTE: A.S.L. n° 7 di Carbonia

IMPRESA: D.C.G. S.r.l.

Contratto in data 05/06/2015 rep. n. 12 registrato a Carbonia in data 11/06/2015 al n. 791 di euro 1 662 675.20

| | | | |
|------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|
| Data Offerta | 09/06/2014 | IMPORTO DEL PROGETTO | 1 600 000 00 |
| Data Consegna | 07/03/2016 | Somme a Disposizione | 0 00 |
| Data Inizio Lavori | 14/03/2016 | Importo per la Sicurezza | 80 000 00 |
| Giorni Utili per Ultimazione | 310 | IMPORTO DI VARIANTE | 2 011 713 62 |
| Data Utile per Ultimazione: | 11/01/2017 | Somme a Disposizione (variante) | 500 00 |
| Giorni di Sospensione | 0 | Importo per la Sicurezza (variante) | 80 000 00 |
| Numero di Sospensioni | 0 | | |
| Nuova Data Ultimazione | 11/11/16 | Anticipazione | 0 00 |

| Num Ord FABRICA | INDICAZIONI DEI LAVORI EDILI SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | | |
|--|--|-----------------------|----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| R I P O R T O | | | | | |
| LAVORIA CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 1'857'485,60 - 100%) | | | | | |
| 1 01PV 001 00 1. | OPERE EDILI - Demolizioni e rimozioni | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 58'195,02 (3,133%) | 58'195,02 (3,133%) |
| 2 01PV 001 00 3 | OPERE EDILI - Scavi e movimenti di materie | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 6'055,40 (0,326%) | 6'055,40 (0,326%) |
| 3 01PV 001 00 4 | OPERE EDILI - Vespai e massetti | SOMMANO % aliquote | 34,57 | 91'072,52 (4,903%) | 31'483,77 (1,695%) |
| 4 01PV 001 00 5 | OPERE EDILI - Opere in C/A | SOMMANO % aliquote | 90,00 | 29'478,30 (1,587%) | 26'530,47 (1,428%) |
| 5 01PV 001 00 6 | OPERE EDILI - Murature e divisori | SOMMANO % aliquote | 11,550 | 212'997,87 (11,467%) | 24'601,26 (1,324%) |
| 6 01PV 002 01 3 | IMPIANTI IDRICO - Impianto idrico-fognatio | SOMMANO % aliquote | 59,810 | 253'305,31 (13,637%) | 151'501,90 (8,156%) |
| 7 01PV 003 01 5 | IMPIANTO ELETTRICO - Impianto elettrico | SOMMANO % aliquote | 37,98 | 84'757,07 (4,563%) | 32'190,74 (1,733%) |
| 8 01PV 005 02 8 | IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA - Canalizzazioni | SOMMANO % aliquote | 89,25 | 67'816,80 (3,651%) | 60'526,49 (3,259%) |
| Parziale LAVORIA CORPO euro aliquota | | | | | 391'085,05 (21,055%) |
| T O T A L E euro | | | | | 391'085,05 |
| A R I P O R T A R E | | | | | |

| Num Ord LAVORI | INDICAZIONI DEI LAVORI E DEI SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|--|---|-----------------|----------|------------------|
| | | | unitario | TOTALE |
| RIEPILOGO | | | | |
| <u>RIEPILOGO FINALE</u> | | | | |
| <i>Tipologia Appalto: a Corpo</i> <i>Tipologia Offerta: Unica Ribasso</i> <i>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 16'843,63</i> | | | | |
| | LAVORI A CORPO euro | | | 391 085 05 |
| | | <i>aliquota</i> | | <i>(21 055%)</i> |
| | PER LAVORI A CORPO euro | | | 391 085 05 |
| | TOTALE euro | | | 391 085 05 |
| <p>Iglesias 25/11/2016</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>L'Impresa D.C.G. S.r.l.</p> <p>Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Laura Melis</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>D. C. G. S.r.l. 09129 - CAGLIARI IL DIRETTORE <i>Stefano</i></p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI N. 7362 Dott. Ing. LAURAMELIS</p> </div> | | | | |
| <p>Y RIEPILOGO</p> | | | | |

Comune di Iglesias

Provincia di Carbonia Iglesias


OGGETTO: Completamento dei lavori di ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias* - PRONTO SOCCORSO E RIANIMAZIONE -
CIG:556061195A - CUP: F52G12000210006

COMMITTENTE: A.S.L. n° 7 di Carbonia

IMPRESA: D.C.G. S.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 Di euro 295'600,00

| CERTIFICATI PRECEDENTI | | |
|--|------|-----------|
| n. | data | importo |
| 1 | | 94'100,00 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| TOTALE | | 94'100,00 |
| anticipazione | | 0 00 |
| ASSICURAZIONE OPERAI | | |
| L'impresa D.C.G. srl ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cagliari n° 6021722-41 | | |
| Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Laura Melis | | |
|  ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI N. 7857 - Dott. Ing. LAURA MELIS | | |

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO il Contratto in data 05/06/2015 repertorio n. 12 registrato a Carbonia in data 11/06/2015 al n. 791 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; l'Atto di sottomissione in data 29/11/2016 repertorio n. 13 registrato a Carbonia in data ___/___/___ al n. ___ con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato


| | |
|---|-------------------|
| Lavori e somministrazioni | 374'241,42 |
| SOMMANO importi soggetti a ritenute euro | 374'241,42 |
| IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE | |
| Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | 16'843,63 |
| Oneri sicurezza disposti in variante non soggetti a ribasso | 500,00 |
| SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro | 17'343,63 |
| DETRAZIONI | |
| Ritenuta per infortuni 0,5% | 1'871,21 |
| Recupero anticipazione | |
| Ammontare dei certificati precedenti euro | 94'100,00 |
| SOMMANO LE DETRAZIONI euro | 95'971,21 |
| CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro | 295'600,00 |
| per I V A al 10% | 29'560,00 |
| TOTALE GENERALE euro | 325'160,00 |

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 3 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 295'600,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi. (euro duecentonovantacinquemilaseicento/00).

Iglesias, 13 dicembre 2016

Il Responsabile del
Procedimento
Dott. Ing. Brunello Vacca



Comune di Iglesias
Provincia di Carbonia Iglesias

pag. 3

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Completamento dei lavori di ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias" - PRONTO SOCCORSO E RIANIMAZIONE -
CIG:556061195A - CUP: F52G12000210006


COMMITTENTE: A.S.L. n° 7 di Carbonia

IMPRESA: D.C.G. S.r.l.

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 4 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Brunello Vacca



13 settembre 2016

| Num. Ord. PARTE A DATA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | PERCENTUALI | | VALORI ed Ammissioni |
|---|--|------------|-------|---------|----------|-------------|---------------------|----------------------------|
| | | lung. | larg. | Altezza | Positivi | Negativi | | |
| REPORTO | | | | | | | | |
| LAVORI A CORPO (Progetto euro 1'662'675,20 - 100%) | | | | | | | | |
| 5 001/001 25/11/2016 | OPERE EDILI - Demolizioni e rimozioni (voce pari a euro 69'948,75 - 4,207% dei lavori a corpo) Si detrae la quantita contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante | | | | | | 65.490 | |
| | SIDI TRAGGONO % aliquota | | | | | | 65.490 (-2,755%) | |
| LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 1'857'485,60 - 100%) | | | | | | | | |
| 6 01PV 001/001 1 25/11/2016 | OPERE EDILI - Demolizioni e rimozioni (voce pari a euro 58'195,02 - 3,133% dei lavori a corpo) Si riporta la quantita contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante | | | | | | 78.720 | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | | 78.720 (2,460%) | |
| LAVORI A CORPO (Progetto euro 1'662'675,20 - 100%) | | | | | | | | |
| 7 001/003 25/11/2016 | OPERE EDILI - Scavi e movimenti di materie (voce pari a euro 7'714,81 - 0,464% dei lavori a corpo) Si detrae la quantita contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante | | | | | | 13.940 | |
| | SIDI TRAGGONO % aliquota | | | | | | 13.940 (-0,065%) | |
| LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 1'857'485,60 - 100%) | | | | | | | | |
| 8 01PV 001/001 3 25/11/2016 | OPERE EDILI - Scavi e movimenti di materie (voce pari a euro 6'055,40 - 0,326% dei lavori a corpo) Si riporta la quantita contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante | | | | | | 17.760 | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | | 17.760 (0,058%) | |
| LAVORI A CORPO (Progetto euro 1'662'675,20 - 100%) | | | | | | | | |
| 9 001/006 25/11/2016 | OPERE EDILI - Murature e divisori (voce pari a euro 231'793,55 - 13,941% dei lavori a corpo) Si detrae la quantita contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante | | | | | | 3.420 | |
| | SIDI TRAGGONO % aliquota | | | | | | 3.420 (-0,198%) | |
| LAVORI A CORPO A RIPORTARE | | | | | | | | |

COMITENTE: A.S.E. n° 7 di Carbonia
LIVRETTO DELLE MISURE N° 2

D. C. G. S.r.l.
09129 - CAGLIARI
IL DIRETTORE TECNICO


**ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI**
N. 7362 Dott. Ing. LAURA MELIS

| Numero di TARIFA DATA | DESCRIZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | PERCENTUALI | | UGERI ed Annotazioni |
|---|--|------------|-------|-------|-------------|---------------------------|----------------------------|
| | | per. sq. | linee | larg. | tipose | Positivi | |
| REPORTO | | | | | | | |
| (PERIZIA di VARIANTE euro 1'857'485,60 - 100%) | | | | | | | |
| 10 01PV 001 00 6 25/11/2016 | OPERE EDILI - Murature e divisori <i>(voce pari a euro 212'997,87 - 11,467% dei lavori a corpo)</i> Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante | | | | | 1.550 | |
| | SOMMANO % <i>aliquota</i> | | | | | 1.550 <i>(0,178%)</i> | |
| LAVORI A CORPO | | | | | | | |
| (Progetto euro 1'662'675,20 - 100%) | | | | | | | |
| 11 002 003 25/11/2016 | IMPIANTI IDRICO - Impianto idrico-fognario <i>(voce pari a euro 88'919,87 - 5,348% dei lavori a corpo)</i> Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante | | | | | | 50,000 |
| | SE DI TRACCONO % <i>aliquota</i> | | | | | | 50,000 <i>(-2,674%)</i> |
| LAVORI A CORPO | | | | | | | |
| (PERIZIA di VARIANTE euro 1'857'485,60 - 100%) | | | | | | | |
| 12 01PV 002 01 3 25/11/2016 | IMPIANTI IDRICO - Impianto idrico-fognario <i>(voce pari a euro 253'305,31 - 13,637% dei lavori a corpo)</i> Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante | | | | | 17.550 | |
| | SOMMANO % <i>aliquota</i> | | | | | 17.550 <i>(2,393%)</i> | |
| 13 01PV 001 00 1 25/11/2016 | OPERE EDILI - Demolizioni e rimozioni <i>(voce pari a euro 58'195,02 - 3,133% dei lavori a corpo)</i> | | | | | 21.280 | |
| | SOMMANO % <i>aliquota</i> | | | | | 21.280 <i>(0,667%)</i> | |
| 14 01PV 001 00 3 25/11/2016 | OPERE EDILI - Scavi e movimenti di materie <i>(voce pari a euro 6'055,40 - 0,326% dei lavori a corpo)</i> | | | | | 82.240 | |
| | SOMMANO % <i>aliquota</i> | | | | | 82.240 <i>(0,268%)</i> | |
| 15 01PV 001 00 4 25/11/2016 | OPERE EDILI - Vespaie e massetti <i>(voce pari a euro 91'072,52 - 4,901% dei lavori a corpo)</i> | | | | | 34.57 | |
| | SOMMANO % <i>aliquota</i> | | | | | 34.57 <i>(1,095%)</i> | |
| 16 01PV 001 00 5 25/11/2016 | OPERE EDILI - Opere in C/A <i>(voce pari a euro 29'478,30 - 1,587% dei lavori a corpo)</i> | | | | | 90,00 | |
| | SOMMANO % <i>aliquota</i> | | | | | 90,00 <i>(1,428%)</i> | |
| A RIPORTARE | | | | | | | |

COMMITTENTE: A.S.T. n° 7 di Carbonara
LIVORNO DOTT. MISURI N. 2

ING. C. G. S.r.l.
09129 - CAGLIARI
INGEGNERIA TECNICA

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
N. 7372 Dott. Ing. LAURA MELIS

| Quantità UNITÀ DATA | DESIGNAZIONE DELLAVORO | DIMENSIONI | | | PERCENTUALI | | MIGLIORI ed Annotazioni |
|--|--|------------|-------|-------|-------------|--------------------|-------------------------------|
| | | per m. q. | lung. | larg. | il peso | Positiv. | |
| RIPORTO | | | | | | | |
| 17 01PV 001 00 6 25/11/2016 | OPERE EDILI - Murature e divisioni (voce pari a euro 213.997,87 - 11,46% dei lavori a corpo) | | | | | 10.000 | |
| | SOMMARIO % aliquota | | | | | 10.000 (1,147%) | |
| 18 01PV 002 01 3 25/11/2016 | IMPIANTI IDRICO - Impianto idrico-fognario (voce pari a euro 253.305,31 - 13,63% dei lavori a corpo) | | | | | 42.260 | |
| | SOMMARIO % aliquota | | | | | 42.260 (5,763%) | |
| 19 01PV 003 01 5 25/11/2016 | IMPIANTO ELETTRICO - Impianto elettrico (voce pari a euro 84.757,07 - 4,56% dei lavori a corpo) | | | | | 37.98 | |
| | SOMMARIO % aliquota | | | | | 37.98 (1,733%) | |
| 20 01PV 005 02 8 25/11/2016 | IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA - Canalizzazioni (voce pari a euro 67.816,80 - 3,65% dei lavori a corpo) | | | | | 89,25 | |
| | SOMMARIO % aliquota | | | | | 89,25 (3,259%) | |
| <p>Iglesias, 25/11/2016</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa D.C.G. S.r.l.</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Laura Melis</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">  <p style="margin: 0;">ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI Dott. Ing. LAURA MELIS</p> </div> | | | | | | | |
| RIPORTARE | | | | | | | |

Comune di Iglesias
Provincia di Carbonia Iglesias

pag. 1

**LIBRETTO DEI
SOTTO COMPUTI N.2**

OGGETTO: Completamento dei lavori di ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias" - PRONTO SOCCORSO E RIANIMAZIONE -
CIG:556061195A - CUP: F52G12000210006

COMMITTENTE: A.S.L. n° 7 di Carbonia

IMPRESA: D.C.G. S.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Laura Melis



| N.Ord TARIFA | DESCRIZIONE DELLAVORO | DEMENTONNI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|------------|---------|-------|---------|----------|-----------------|--------|
| | | par. ag | lung | larg | Il peso | | minimo | TOTALE |
| RIPORTO | | | | | | | | |
| SOTTO COMPTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 15 | | | | | | | | |
| TARIFFA 00PV.001.004 - Data 25/11/2016 | | | | | | | | |
| OPERE EDILI - Vespai e massetti | | | | | | | | |
| Importo di Perizia euro _____ | | | | | | | 34,57% | |
| Percentuale | | | | | | | | |
| 15/1 D 0004 0001 0002 | CALESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI MGRONI DI SOTTOFONDAZIONE MASSETTI A TERRA O SU VESPASIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con c metalliche, con RIF. SISTENZA CARATTERISTICA RCK, pari a 10 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. L.I.P.P. PARTITA IN CONTO PROVVISORIO | 0.50 | 1389.11 | | | 0,100 | 69.46 | |
| | Superficie interna | 0.50 | 93.12 | | | 0,100 | 4.66 | |
| | Camera calda | 0.50 | 4.00 | | | 0,100 | 0.20 | |
| | Ingresso pronto soccorso | 0.50 | 33.70 | 3.000 | | 0,100 | 5.06 | |
| | Corridoio | | | | | | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | | 79.38 | |
| 15/2 D 0004 0001 0043 | Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento, per ogni mc di calcestruzzo gettato e casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innalzamento dei getti ed escluse le armature metalliche PARTITA IN CONTO PROVVISORIO | 0.50 | | | | 158,730 | 79.37 | |
| | SOMMANO m3 | | | | | | 79.37 | |
| 15/3 D 0004 0001 0047 | Maggior prezzo dei calcestruzzi per getto di strutture in fondazione o elevazione di spessore inferiore ai 20 cm, pilastri o travi con lato minore inferiore ai 20 cm, volte, archi, casseforme disposte e compensate a parte, derivante dai maggiori tempi di lavorazione e dall'impiego di idonei disaranti PARTITA IN CONTO PROVVISORIO | 0.50 | | | | 158,730 | 79.37 | |
| | SOMMANO m3 | | | | | | 79.37 | |
| 15/4 D 0008 0002 0013 | RIFRETTIVITA' TROSAI DA FA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod. ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera con c e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre 116, maglia cm 20x20 PARTITA IN CONTO PROVVISORIO | 0.50 | 1389.11 | | | 2.290 | 1.590.53 | |
| | Superficie interna | 0.50 | 93.12 | | | 2.290 | 106.62 | |
| | Camera calda | 0.50 | 4.00 | | | 2.290 | 4.58 | |
| | Ingresso pronto soccorso | 0.50 | 33.70 | 3.000 | | 2.290 | 115.76 | |
| | Corridoio | | | | | | | |
| | SOMMANO kg | | | | | | 1.817.49 | |
| 15/5 D 0014 002 0 001 | Vespai areati eseguiti con cassero a perdere in elementi modulari in polipropilene riciclato a forma di cupola delle dimensioni di 50x50cm e altezza variabile da 40 a 100 cm, prev. compresa inoltre la predisposizione dei condotti di areazione e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte | | | | | | | |
| | 1- Camera calda | | | | | 82.250 | 82.25 | |
| | 2- Ingresso pronto soccorso | | | | | 2.850 | 2.85 | |
| | 3-4- Ingresso barellati-P.S.-W.C. | | | | | 45.820 | 45.82 | |
| | 8- WC | | | | | 2.340 | 2.34 | |
| | 9- WC | | | | | 4.141 | 4.14 | |
| | 10- Sala d'attesa | | | | | 39.451 | 39.45 | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 176.85 | |

| Num Ord FABRICA | DESIGNAZIONI DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTE | | |
|--------------------|--------------------------|------------|------|------|--------|---------------|----------|-----------------------------|--|
| | | pal og | lung | larg | H pesa | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | | | 176,85 | | | |
| | 11- Triage | | | | 13,600 | 13,66 | | | |
| | 12- Spazio registrazione | | | | 9,900 | 9,90 | | | |
| | 99- Corridoio | | | | 65,500 | 65,50 | | | |
| | | SOMMAMO m2 | | | | <u>265,91</u> | | | |
| | TOTALE euro | | | | | | | <u> </u> | |

A PEGOREME


| Num Ord TARIFA | DE SIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|--|------------|--------|------|-------|----------|----------|--------|
| | | pauc | lung | larg | Epese | | unitario | TOTALE |
| RIPORTO | | | | | | | | |
| SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 18 TARIFFA 01PV.002.013 - Data 25/11/2016 | | | | | | | | |
| IMPIANTE IDRICO - Impianto idrico-fognario | | | | | | | | |
| Importo di Perizia cura _____ | | | | | | | | |
| Percentuale | | | | | | | 42,260% | |
| 18/1 D 0003 0015 0001 | TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401 completo delle sigle identificate (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, diametro, data di produzione e simbolo BP. DIAMETRO ESTERNO 110 mm. SPISSORI 3,2 mm, in barre da 6 ml | | | | | | | |
| | 58 Deposito sporco/vuotatoio TRATTO P IS | | 3,70 | | | 3,70 | | |
| | | | 1,10 | | | 1,10 | | |
| | 55-53 WC attesa parenti-WC medico di guardia TRATTO P IS | | 2,25 | | | 2,25 | | |
| | | | 0,50 | | | 0,50 | | |
| | | | 1,60 | | | 1,60 | | |
| | 49 WC TRATTO P IS | | 1,80 | | | 1,80 | | |
| | | | 1,20 | | | 1,20 | | |
| | 47 WC Spogliatoio personale TRATTO P IS | | 1,80 | | | 1,80 | | |
| | | | 0,80 | | | 0,80 | | |
| | 71-72-73 Vuotatoio-WC Accettazione TRATTO P IS | | 4,15 | | | 4,15 | | |
| | 66 Deposito sporco-vuotatoio TRATTO P IS | | 3,60 | | | 3,60 | | |
| | 40 Sala visita codice rosso TRATTO P IS | | 1,30 | | | 1,30 | | |
| | | | 1,85 | | | 1,85 | | |
| | 37-38-39 Lavoro infermeria- Sala visita-Sala visita TRATTO P IS | | 1,45 | | | 1,45 | | |
| | | | 0,50 | | | 0,50 | | |
| | | | 0,70 | | | 0,70 | | |
| | 34-36 WC-WC TRATTO P IS | | 2,15 | | | 2,15 | | |
| | | | 1,20 | | | 1,20 | | |
| | | | 1,20 | | | 1,20 | | |
| | | | 0,80 | | | 0,80 | | |
| | 22-23 WC-WC TRATTO SF | | 4,75 | | | 4,75 | | |
| | | | 4,50 | | | 4,50 | | |
| | | | 0,60 | | | 0,60 | | |
| | 15-18 WC Spogliatoi personale TRATTO P IS | | 2,00 | | | 2,00 | | |
| | | | 0,50 | | | 0,50 | | |
| | | | 5,25 | | | 5,25 | | |
| | 15-18 WC Spogliatoi personale TRATTO P IS-SF | | 2,00 | | | 2,00 | | |
| | | | 0,80 | | | 0,80 | | |
| | 79 A disposizione TRATTO SF | | 12,50 | | | 12,50 | | |
| | 81-82 WC-WC TRATTO P IS | | 0,50 | | | 0,50 | | |
| | | | 0,50 | | | 0,50 | | |
| | | | 1,60 | | | 1,60 | | |
| | | | 1,30 | | | 1,30 | | |
| | | | 1,30 | | | 1,30 | | |
| | | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | | | 2,10 | | | 2,10 | | |
| | 9 WC TRATTO P IS | | 5,25 | | | 5,25 | | |
| | | | 1,25 | | | 1,25 | | |
| | 5-6 WC-WC TRATTO P IS | | 0,60 | | | 0,60 | | |
| | | | 4,90 | | | 4,90 | | |
| | | | 0,60 | | | 0,60 | | |
| | | | 1,60 | | | 1,60 | | |
| | | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | 86 WC Medico di guardia TRATTO P IS | | 1,60 | | | 1,60 | | |
| | | | 3,25 | | | 3,25 | | |
| | Colonne verticali S1-S20 | 30,00 | 5,00 | | | 150,00 | | |
| | Ventilazioni | | 160,00 | | | 160,00 | | |
| SOMMARIO in | | | | | | | 354,90 | |
| 18/2 D 0003 0015 0002 | TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401 completo delle sigle identificate (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del tubo, il rinterzo del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 125 | | | | | | | |
| | 74 Sala di accettazione TRATTO P IS-P IS | | 5,75 | | | 5,75 | | |
| A RIPORTARE | | | | | | | 5,75 | |

| N.Ord FABRICA | DESCRIZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|---|------------|-------|-------|---------|---------------|----------|--------|
| | | par. m | lung. | larg. | Il peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 5,75 | | |
| | 81-82 WC-Bagno assistito TRATTO P IS-P IS | | 5,95 | | | 5,95 | | |
| | SOMMANO m | | | | | <u>11,70</u> | | |
| 18/3 D.0003.0015 0003 | TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) di primento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 160 | | | | | | | |
| | TRATTO S10-P IS | | 6,50 | | | 6,50 | | |
| | TRATTO P IS-P IS | | 3,90 | | | 3,90 | | |
| | TRATTO P IS-P IS | | 6,25 | | | 6,25 | | |
| | TRATTO S12-P IS | | 2,15 | | | 2,15 | | |
| | TRATTO S13-P IS | | 1,50 | | | 1,50 | | |
| | TRATTO S14-P IS | | 3,25 | | | 3,25 | | |
| | TRATTO S15-P IS | | 1,75 | | | 1,75 | | |
| | TRATTO P IS-P IS-P IS | | 10,45 | | | 10,45 | | |
| | TRATTO S16-P IS | | 2,45 | | | 2,45 | | |
| | TRATTO S17-P IS | | 2,10 | | | 2,10 | | |
| | TRATTO P IS-P IS | | 6,30 | | | 6,30 | | |
| | TRATTO P IS-P IS | | 6,95 | | | 6,95 | | |
| | TRATTO P IS-SF | | 6,00 | | | 6,00 | | |
| | TRATTO S19-SF | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | TRATTO S19-SF | | 0,50 | | | 0,50 | | |
| | TRATTO S20-SF | | 1,50 | | | 1,50 | | |
| | TRATTO S1-P IS | | 2,15 | | | 2,15 | | |
| | TRATTO S1-P IS | | 0,80 | | | 0,80 | | |
| | TRATTO P IS-P IS | | 3,80 | | | 3,80 | | |
| | TRATTO P IS-SF | | 8,75 | | | 8,75 | | |
| | SOMMANO m | | | | | <u>78,05</u> | | |
| 18/4 D.0003.0015 0004 | TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) di primento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 200 | | | | | | | |
| | TRATTO S7-P IS | | 11,80 | | | 11,80 | | |
| | TRATTO P IS-P IS | | 6,00 | | | 6,00 | | |
| | TRATTO P IS-P IS | | 9,15 | | | 9,15 | | |
| | TRATTO P IS-P IS | | 5,15 | | | 5,15 | | |
| | TRATTO P IS-P IS | | 5,85 | | | 5,85 | | |
| | TRATTO P IS-SF | | 8,40 | | | 8,40 | | |
| | TRATTO S8-P IS | | 2,00 | | | 2,00 | | |
| | TRATTO P IS-P IS | | 4,25 | | | 4,25 | | |
| | TRATTO P IS-SF | | 6,20 | | | 6,20 | | |
| | TRATTO S3-SF | | 3,70 | | | 3,70 | | |
| | TRATTO S4-S5-SF | | 1,20 | | | 1,20 | | |
| | TRATTO S4-S5-SF | | 1,50 | | | 1,50 | | |
| | TRATTO S4-S5-SF | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | TRATTO S11-P IS | | 1,85 | | | 1,85 | | |
| | TRATTO P IS-P IS | | 4,50 | | | 4,50 | | |
| | TRATTI ALLA RETE FISSISTEMI | 3,00 | 50,00 | | | 150,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | <u>222,55</u> | | |
| 18/5 D.0003.0015 0005 | TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) di primento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 250 | | | | | | | |
| | TRATTI ESTERNI | 2,00 | 4,95 | | | 9,90 | | |
| | TRATTI ESTERNI | | 5,35 | | | 5,35 | | |
| | TRATTI ESTERNI | | 5,45 | | | 5,45 | | |
| | TRATTI ESTERNI | | 4,90 | | | 4,90 | | |
| | TRATTI ESTERNI | | 2,35 | | | 2,35 | | |
| | TRATTI ESTERNI | | 6,30 | | | 6,30 | | |
| | SOMMANO m | | | | | <u>34,25</u> | | |

| Num. Ord. FABRICA | DESIGNAZIONI DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------------|--|------------|-------|-----|---------|---------------|----------|--------|
| | | per og. | lung. | og. | Il peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 34,25 | | |
| | TRAFILI STERNI | | 2,25 | | | 2,25 | | |
| | SOMMARIO m | | | | | <u>36,50</u> | | |
| 18/6 D 0003 0015 0006 | TUBO LOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interistanza non superiore al metro) del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braglie e raccordi. Del diametro esterno mm 315 | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| | SOMMARIO m | | | | | <u>100,00</u> | | |
| 18/7 D 0003 0016 0004 | POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, con la piastra di base ma senza sifone e senza copertina, dato in opera per fognature e scarichi in genere, compreso la fornitura in calcestruzzo esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 60x60x60 cm, spessore minimo 5 cm. Pozzetti senza sifone | | | | | 40,00 | | |
| | SOMMARIO cad | | | | | <u>40,00</u> | | |
| 18/8 D 0003 0016 0016 | POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, completo di sifone a glugliolina, di piastra di base e di copertina estraibile in cemento armato, dato in opera per fognature 60x60 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 5 cm, dimensioni della copertina 70x70xHmin: 8 cm. Pozzetti con sifone | | | | | 7,00 | | |
| | SOMMARIO cad | | | | | <u>7,00</u> | | |
| 18/9 D 0003 0017 0001 | POZZETTO DI ISPEZIONE per fognature, dimensioni interne cm 100x120x120 h, realizzato con fondo e pareti in cls. Recl. 30 dello spessore di cm 20 e soletta in calcestruzzo Recl. 30 dello spessore di cm 20 e soletta in ferro fondo F1 22 ad intervalli di cm 20, compreso ogni onere, esclusi solamente lo scavo e il rinterro | | | | | 7,00 | | |
| | SOMMARIO cad | | | | | <u>7,00</u> | | |
| 18/10 D 0003 0015 0015 | BRAGA SEMPLICE O RIDOTTA, a 45° o a 90°, per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento, lustramento, il rinterro del cavo e la fornitura dell'eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 110 mm | | | | | 40,00 | | |
| | SOMMARIO cad | | | | | <u>40,00</u> | | |
| 18/11 D 0003 0015 0016 | BRAGA SEMPLICE O RIDOTTA, a 45° o a 90°, per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento, lustramento, il rinterro del cavo e la fornitura dell'eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 125 mm | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMARIO cad | | | | | <u>20,00</u> | | |
| 18/12 D 0003 0015 0017 | BRAGA SEMPLICE O RIDOTTA, a 45° o a 90°, per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento, lustramento, il rinterro del cavo e la fornitura dell'eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 160 mm | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

| Num Ord TARIFA | DESCRIZIONE DELLAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTE | |
|------------------------------|--|------------|------|------|---------|--------------|----------|--------|
| | | prof | long | larg | Il peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | <u>20,00</u> | | |
| 18/13 D.0003.0015 0018 | BRAGA SEMPLICE RIDUTTA a 45° o a 90° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento, il rientro del cavo e la fornitura dell'eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 200 mm | | | | | 15,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | <u>15,00</u> | | |
| 18/14 D.0003.0015 0022 | CURVE A 15° - 30° - 45° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento, il rientro del cavo e la fornitura dell'eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 110 mm | | | | | 40,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | <u>40,00</u> | | |
| 18/15 D.0003.0015 0030 | CURVE A 67° - 90° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento, il rientro del cavo e la fornitura dell'eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 110 mm | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | <u>20,00</u> | | |
| 18/16 D.0003.0015 0023 | CURVE A 15° - 30° - 45° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento, il rientro del cavo e la fornitura dell'eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 125 mm | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | <u>10,00</u> | | |
| 18/17 D.0003.0015 0031 | CURVE A 67° - 90° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento, il rientro del cavo e la fornitura dell'eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 125 mm | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | <u>10,00</u> | | |
| 18/18 D.0003.0015 0024 | CURVE A 15° - 30° - 45° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento, il rientro del cavo e la fornitura dell'eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 160 mm | | | | | 15,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | <u>15,00</u> | | |
| 18/19 D.0003.0015 0032 | CURVE A 67° - 90° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento, il rientro del cavo e la fornitura dell'eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 160 mm | | | | | | | |
| | C F I P O P E A R E I | | | | | | | |

| Nom. Ord. TARIFA | DESIGNAZIONI DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | ESPORTE | |
|---|--|------------|-------|-------|--------|--------------------|---------------|--------|
| | | paes. | lung. | larg. | H.peso | | unitario | TOTALE |
| RIPORTO | | | | | | | | |
| SOTTO-COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 19 TARIFFA 01PV.003.015 - Data 25/11/2016 | | | | | | | | |
| IMPIANTO ELETTRICO - Impianto elettrico Importo di Perizia euro _____ | | | | | | | | |
| | | | | | | Percentuale | 37,98% | |
| 19/1 NP11E 01 | Nuovo prezzo a corpo per la sostituzione delle vecchie linee dell'impianto elettrico rinvenute sotto il massetto cementizio e delle vecchie linee aeree consistente in: 1) FORNITURA una posa in opera a perfetta regola d'arte sezione 300x75 tutto come specificato nell'elaborato grafico n° NP11E 01 | | | | | 1,00 | | |
| SOMMAMO a corpo | | | | | | 1,00 | | |
| TOTALE euro | | | | | | | _____ | |
| A RIPORTARE | | | | | | | | |

| Nom Ord FABRICA | DESCRIZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|--|------------|------|------|---------|----------|----------|--------|
| | | parte | lung | larg | il peso | | unitario | TOTALE |
| R I P O R T O | | | | | | | | |
| SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 20 TARIFFA 01PV.005.028 - Data 25/11/2016 | | | | | | | | |
| IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA - Canalizzazioni | | | | | | | | |
| Importo di Perizia euro _____ Percentuale 89,25% | | | | | | | | |
| 20/1 CLA01 | Realizzazione di circuiti aeratici interni con canali in alluminio pressolato per la termoverdazione e il condizionamento dell'aria realizzati con pannelli sandwich eco-compatti ... diffusori, batterie a canale, ecc. saranno sostenuti in modo autonomo in modo che il loro peso non gravi sui canali Canali ripresa e mandata | | | | | 922,00 | | |
| SOMMANO m2 | | | | | | 922,00 | | |
| 20/2 CLA01 | Realizzazione di circuiti aeratici interni con canali in alluminio pressolato per la termoverdazione e il condizionamento dell'aria realizzati con pannelli sandwich eco-compatti ... diffusori, batterie a canale, ecc. saranno sostenuti in modo autonomo in modo che il loro peso non gravi sui canali Canali ripresa e mandata | | | | | 304,00 | | |
| SOMMANO m2 | | | | | | 304,00 | | |
| T O T A L E euro | | | | | | | | |
| Iglesias, 25/11/2016 | | | | | | | | |
| Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Laura Melis | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| R I P O R T A R I | | | | | | | | |

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_5598880 | Data richiesta | 29/11/2016 | Scadenza validità | 29/03/2017 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | D.C.G. SRL |
| Codice fiscale | 02437480920 |
| Sede legale | VIA LUIGI GALVANI, 57 09129 CAGLIARI (CA) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

| |
|------------|
| I.N.P.S. |
| I.N.A.I.L. |
| CNCE |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Spett. AZIENDA SANITARIA LOCALE
 N. 7 DI CARBONIA
 Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA (CI)
 P. IVA 02261310920
 Codice fiscale 02261310920

IPA: UF0FW0

| | | | |
|--|--|----------------|----------------|
| | | FATTURA | |
| Condizioni di Pagamento: Bonifico bancario 30 gg data fattura. | | N. 36 | del 13/12/2016 |

Pagamento: bonifico Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - sede di Cagliari - IBAN: IT62 A 03089 04852 000038396148

| N | DESCRIZIONE | PREZZO | IMPORTO |
|---|---|--------|--------------|
| | Appalto integrato inerente la Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione dei reparti del nuovo Pronto Soccorso e Terapia Intensiva. CIG 556061195A - CUP F52G12000210006 . Contratto del 05/06/2015, Rep. 12. | | |
| | CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 | | € 295.600,00 |

| | |
|---------------|---------------------|
| IMPONIBILE | € 295.600,00 |
| I.V.A. 10 % | € 29.560,00 |
| TOTALE | € 325.160,00 |

SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA Ex Art. 17-1er DPR 633/72

TOTALE DA PAGARE € 295.600,00