




ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Carbonia

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA**

Proposta n. 819/2017



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 101 DEL 20 GIU 2017

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

Ing. Brunello Vacca 

OGGETTO: Gara d'appalto a procedura aperta "Programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007/2013 per il completamento del P.O. C.T.O. di Iglesias. Appalto integrato inerente alla progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per i reparti del nuovo Pronto Soccorso e Terapia Intensiva". Codice intervento ASL 93-12-22C. CIG 556061195A - CUP F52G12000210006. **Liquidazione Stato di Avanzamento Lavori n. 3.**

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Assistente amministrativo, Sig.ra Daniela Martinelli 
Il Direttore dell'esecuzione: Ing. Brunello Vacca 


La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Carbonia dal 20 GIU 2017 al -5 LUG 2017

Servizio Affari Generali e Legali
Il Responsabile Servizio Affari Generali
D.ssa Maria Teresa Garau



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA TECNICO MANUTENTIVO E LOGISTICO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria Maddalena Giua Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia;

VISTO il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO

- che con la Delibera della Giunta Regionale Sardegna n° 33/2 del 31.07.2012 è stata approvata la programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013 che, allo scopo di realizzare interventi per il settore "infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e messa a norma dei presidi ospedalieri e distrettuali della Regione Sardegna", destina alla ASL Carbonia risorse finanziarie per complessivi € 17.500.000,00;
- che la ex ASL di Carbonia con la Delibera n° 1602 del 26.11.2012 ha disposto la concreta attuazione della programmazione e destinazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013 di cui sopra identificando nel completamento del P.O. CTO di Iglesias e nell'allestimento del nuovo blocco operatorio del P.O. Sirai di Carbonia due obiettivi strategici,
- che per consentire la piena fruibilità delle opere previste nel P.O. C.T.O., con l'appalto integrato di cui alla deliberazione n.1460/2012, è stato individuato il bisogno complementare, non procrastinabile, della realizzazione dei reparti: Pronto Soccorso; Reparto di Rianimazione; Blocco Operatorio; Reparto di Radiologia; Camera Mortuaria e Laboratorio analisi, stimando l'importo complessivo di € 15.000.000,00 sufficiente sia per la realizzazione dei lavori di completamento che per le forniture e i servizi da gestirsi nell'ambito di procedure di acquisizione diverse da quelle dei lavori;
- che tra gli interventi rientranti nella programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo Coesione FSC 2007 -2013 presso il P.O. CTO, il



codice intervento: relativo ai Reparti di Emergenza, Rianimazione e Pronto Soccorso, tipologia Edilizia, per un importo di € 2.200.000,00 risulta essere ASL7 93 12 22C;

- che con Deliberazione n. 2147 del 24.12.2013 sono stati approvati il progetto preliminare dei suddetti lavori, oggetto del presente atto, il bando ed il disciplinare di gara ed è stato contestualmente indetto un appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e dell'art. 17, comma 4, lettera a) della L.R. n. 5 del 7 agosto 2007 con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006;
- che con Deliberazione n. 439/C del 25/03/2015 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in argomento a favore della ditta D.C.G. s.r.l.;
- che in data 5/06/2015 è stato stipulato con la ditta aggiudicataria D.C.G. s.r.l. il contratto Rep. N°12, registrato per via telematica il 11/06/2015 Serie: 1T Numero 791;
- che in data 22/01/2016, con deliberazione del Commissario Straordinario della ex ASL di Carbonia n. 82/C è stato approvato il progetto definitivo;
- che in data 2/03/2016 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 313/C è stato approvato il progetto esecutivo;
- che i lavori sono stati consegnati in data 7/03/2016;
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1494/C del 29/09/2016 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1517 del 24/10/2016 si è proceduto alla liquidazione dello Stato di Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 23/05/2016 per un importo complessivo pari a € 103.510,00;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 416 del 13/04/2017 si è proceduto alla liquidazione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 25/11/2016 per un importo comprensivo degli oneri della sicurezza e applicate le ritenute previste dalle norme, in € 295.600,00 oltre l'IVA al 10% e quindi per un importo totale di € 325.160,00;

VISTI

- gli atti di contabilità relativi allo stato d'avanzamento lavori n. 3 a tutto il 07/03/2017, nel quale risultano contabilizzati € 660.507,31 per lavori, al netto del ribasso contrattuale del 7,984%, ed € 29.727,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale pari a € 690.235,02;
- il certificato di pagamento n. 3 in data 14/03/2017 con il quale il responsabile del procedimento determina il credito dell'impresa, comprensivo degli oneri della sicurezza e applicate le ritenute previste dalle norme, in € 297.200,00 oltre l'IVA al 10% e quindi per un importo totale di € 326.920,00;
- il documento unico di regolarità contributiva DURC, prot. INPS 7225334 del 19/05/2017, con il quale è stata accertata la regolarità contributiva della medesima Ditta Appaltatrice nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- la fattura elettronica n. 05 del 14/03/2017 presentata dalla Ditta Appaltatrice relativa al SAL n. 3 dell'importo totale di € 326.920,00;



DATO ATTO che la spesa complessiva finanziata di € 2.200.000,00 è impegnata sul conto del Piano dei conti al n. **A102020801** (immobilizzazioni in corso e acconti) al centro di costo **10510207** (Costi comuni P.O. C.T.O. di Iglesias);


RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Direttore Generale della ex ASL di Carbonia:

- n. 1264 del 29/05/2002 con la quale vengono definiti i principi per l'attuazione della delega ai Dirigenti Amministrativi e si approva il relativo Regolamento di esecuzione;
- n. 2314 del 15/11/2005 di conferimento delle deleghe ai Dirigenti dei Servizi e delle Strutture Aziendali e di individuazione degli atti e provvedimenti di competenza;
- n. 265 del 9/02/2006 di integrazione del Regolamento approvato con la sopra citata delibera 1264 del 29/05/2002 e di conferimento della delega per l'adozione del presente atto;
- n. 189 del 28/02/2007 di integrazione del Conferimento deleghe per l'assunzione di determinazioni dirigenziali;
- n. 414 del 20/04/2007 di rettifica della suddetta delibera n. 189 del 28/02/2007;

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Direttore Generale della ex ASL di Carbonia n. 243 del 16/02/2012 di nomina del Responsabile Del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico;

DETERMINA

- di acquisire agli atti aziendali gli atti di contabilità relativi allo stato d'avanzamento lavori n. 3 del codice intervento ASL7 93 12 22C relativo ai Reparti di Emergenza, Rianimazione e Pronto Soccorso, tipologia Edilizia, per un importo di € 2.200.000,00, a valere sui finanziamenti FSC 2007-2013, nel quale risultano contabilizzati a tutto il 07/03/2017, € 660.507,31 per lavori, al netto del ribasso contrattuale del 7,984%, ed € 29.727,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale pari a € 690.235,02;
- di confermare il credito dell'impresa, così come da certificato di pagamento n. 3 comprensivo degli oneri della sicurezza e applicate le ritenute previste dalle norme, in € 297.200,00 oltre l'IVA al 10% pari ad € 29.720,00 e quindi per un importo totale di € 326.920,00;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della fattura n. 05 del 14/03/2017 dell'importo di € 297.200,00 oltre IVA al 10% pari ad € 29.720,00, presentate dalla Ditta Appaltatrice D.C.G. S.r.l. di Cagliari, relative al SAL n. 3 per un importo totale di € 326.920,00;
- di disporre la liquidazione della fattura n. 05 del 14/03/2017 presentata dalla Ditta D.C.G. S.r.l., il cui importo complessivo di € 326.920,00 IVA al 10% inclusa, sul conto **A102020801** (immobilizzazioni in corso e acconti) quale quota parte della spesa complessiva di € 2.200.000,00 finanziata con fondi di programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013 con Delibera della Giunta Regionale Sardegna n° 33/2 del 31.07.2012 per l'intervento denominato ASL 93-12-22C, sul centro di costo **10510207** (Costi comuni P.O. C.T.O. di Iglesias), sulla sub autorizzazione **BS07_FINANZIAMENTI**, anno 2017, numero 9, sub 3;



- di attestare che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/25 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29/02/2016.

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICO MANUTENTIVO E LOGISTICO
Ing. Brunello Vacca



Comune di Iglesias

Provincia di Carbonia Iglesias

OGGETTO: Completamento dei lavori di ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias" - PRONTO SOCCORSO E RIANIMAZIONE -
CIG:556061195A - CUP: F52G12000210006

COMMITTENTE: A.S.L. n° 7 di Carbonia

IMPRESA: D.C.G. S.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 297'200,00

| CERTIFICATI PRECEDENTI | | |
|------------------------|------------|------------|
| n. | data | importo |
| 1 | 08/06/2016 | 94'100,00 |
| 2 | 13/12/2016 | 295'600,00 |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| TOTALE | | 389'700,00 |
| anticipazione | | 0.00 |

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 05/06/2015 repertorio n. 12 registrato a Carbonia in data 11/06/2015 al n. 791 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:


| | |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Lavori e somministrazioni | 660'507,31 |
| SOMMANO importi soggetti a ritenute euro | 660'507,31 |
| IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE | |
| Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | 29'727,71 |
| SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro | 29'727,71 |
| DETRAZIONI | |
| Ritenuta per infortuni 0,5% | 3'302,54 |
| Recupero anticipazione | |
| Ammontare dei certificati precedenti euro | 389'700,00 |
| SOMMANO LE DETRAZIONI euro | 393'002,54 |
| CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro | 297'200,00 |
| per I.V.A. al 10% | 29'720,00 |
| TOTALE GENERALE euro | 326'920,00 |

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 3 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 297'200,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro duecentonovantasettemiladuecento/00).

Iglesias, 14/10/2017


Il Responsabile del
Procedimento
Dott. Ing. Brunello Vacca



ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa D.C.G. srl ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cagliari n° 6021722-41.

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Laura Melis



Comune di Iglesias
Provincia di Carbonia Iglesias

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 3 A TUTTO IL 07/03/2017

OGGETTO: Completamento dei lavori di ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias" - PRONTO SOCCORSO E RIANIMAZIONE -
CIG:556061195A - CUP: F52G12000210006


COMMITTENTE: A.S.L. n° 7 di Carbonia

IMPRESA: D.C.G. S.r.l.

Contratto in data 05/06/2015 rep. n. 12 registrato a Carbonia in data 11/06/2015 al n. 791 di euro 1 662 675.20

| | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|
| Data Offerta: | 09/06/2014 | IMPORTO DEL PROGETTO: | 1 800 000.00 |
| Data Consegna: | 07/03/2016 | Somme a Disposizione: | 0.00 |
| Data Inizio Lavori: | 14/03/2016 | Importo per la Sicurezza: | 80 000.00 |
| Giorni Utili per Ultimazione: | 310 | IMPORTO DI VARIANTE | 2 011 713.62 |
| Data Utile per Ultimazione: | 11/01/2017 | Somme a Disposizione (variante): | 500.00 |
| Giorni di Sospensione: | 0 | Importo per la Sicurezza (variante): | 80 000.00 |
| Numero di Sospensioni | 0 | | |
| Nuova Data Ultimazione: | __/__/__ | Anticipazione: | 0.00 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| RIPORTO: | | | | | |
| LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 1'857'485,60 - 100%) | | | | | |
| 1 01PV.001.00 1. | OPERE EDILI - Demolizioni e rimozioni | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 58'195,02 (3,133%) | 58'195,02 (3,133%) |
| 2 01PV.001.00 2 | OPERE EDILI - Intonaci e tinteggiature | SOMMANO % aliquote | 69,46 | 64'046,10 (3,448%) | 44'486,42 (2,395%) |
| 3 01PV.001.00 3 | OPERE EDILI - Scavi e movimenti di materie | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 6'055,40 (0,326%) | 6'055,40 (0,326%) |
| 4 01PV.001.00 4 | OPERE EDILI - Vespai e massetti | SOMMANO % aliquote | 52,77 | 91'072,52 (4,903%) | 48'058,97 (2,587%) |
| 5 01PV.001.00 5 | OPERE EDILI - Opere in C.A. | SOMMANO % aliquote | 99,50 | 29'478,30 (1,579%) | 29'330,91 (1,579%) |
| 6 01PV.001.00 6 | OPERE EDILI - Murature e divisori | SOMMANO % aliquote | 16,590 | 212'997,87 (11,467%) | 35'336,35 (1,902%) |
| 7 01PV.001.00 7 | OPERE EDILI - Coibentazioni e impermeabilizzazioni | SOMMANO % aliquote | 52,36 | 52'102,47 (2,805%) | 27'280,85 (1,469%) |
| 8 01PV.001.00 8 | OPERE EDILI - Serramenti esterni | SOMMANO % aliquote | 94,70 | 49'483,42 (2,664%) | 46'860,80 (2,523%) |
| 9 01PV.001.01 1 | OPERE EDILI - Infissi interni | SOMMANO % aliquote | 43,68 | 80'503,43 (4,334%) | 35'163,90 (1,893%) |
| 10 01PV.002.01 3 | IMPIANTI IDRICO - Impianto idrico-fognario | SOMMANO % aliquote | 84,810 | 253'305,31 (13,637%) | 214'828,23 (11,566%) |
| 11 01PV.003.01 5 | IMPIANTO ELETTRICO - Impianto elettrico | SOMMANO % aliquote | 37,98 | 84'757,07 (4,563%) | 32'190,74 (1,733%) |
| 12 01PV.005.02 6 | IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA - Distribuzione e componenti interni | SOMMANO % aliquote | 39,04 | 119'566,35 (6,437%) | 46'678,70 (2,513%) |
| 13 01PV.005.02 8 | IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA - Canalizzazioni | SOMMANO % aliquote | 96,98 | 67'816,80 (3,651%) | 65'768,73 (3,541%) |
| Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota | | | | | 690'235,02 (37,160%) |
| TOTALE euro | | | | | 690'235,02 |
| A RIPORTARE | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|--------|
| | | | unitario | TOTALE |
| RIPORTO | | | | |
| <u>RIEPILOGO FINALE</u> | | | | |
| <i>Tipologia Appalto: a Corpo</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 29'727,71</i> | | | | |
| LAVORI A CORPO euro | | | | |
| <i>aliquota</i> | | | | |
| PER LAVORI A CORPO euro | | | | |
| TOTALE euro | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Iglesias, 07/03/2017</p> <p>L'Impresa D.C.G. S.r.l.</p> <p>Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Laura Melis</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  <p>D. C. G. S.r.l. 09129 - CAGLIARI IL DIRETTORE TECNICO</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI N. 73522 Dott. Ing. LAURA MELIS</p> </div> | | | | |
| A RIPORTARE | | | | |

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_6967441 | Data richiesta | 29/03/2017 | Scadenza validità | 27/07/2017 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | D.C.G. SRL |
| Codice fiscale | 02437480920 |
| Sede legale | VIA LUIGI GALVANI, 57 09129 CAGLIARI (CA) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

| |
|------------|
| I.N.P.S. |
| I.N.A.I.L. |
| CNCE |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.