

**Comune di Carbonia**  
Provincia di Carbonia Iglesias

# STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria per efficientamento Impiantistico del blocco operatorio del P.O. Sirai di Carbonia  
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N° 1  
CUP: F88G12000930006 CIG: 6437945846

**COMMITTENTE:** Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia

**IMPRESA:**

Contratto in data \_\_/\_\_/\_\_ rep. n. registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	135 462.39
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num Ord. TARIFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<b>LAVORI A MISURA</b>			
1 DATI 001	Fornitura e posa in opera di Armadio RACK a pavimento da 42 unità, completo di sezione di pannello di Alimentazione con 2 prese e interruttore magnetotermico da 16 A, sezione venti ... zzi speciali, ripristini, viterie, bullonerie e quanto altro necessario a dare l'opera finita e montata a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	4'800,00	4'800,00
2 DATI 002	Fornitura e posa in opera di Linea di trasmissione dati attestata dal lato armadio RACK al lato utente, compresa la fornitura delle prese UTP compresa quota parte di canale in PVC e tubo in PVC ..... SOMMANO cadauno	59,00	260,00	15'340,00
3 EDIL 000	Demolizione di parti di fabbricati muratore el o massetti in cis, di pietrame, mattoni pieni, tufo) eseguita prevalentemente a mano e, o ve occorra, con l'uso di mezzi meccanici, i ... eriale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita. SOMMANO mc	7,20	800,00	5'760,00
4 EDIL 001	Ripristino murario sia in verticale che in orizzontale eseguito in malta premiscelata Tipo CENUPREM della Buzzi Unicem S.p.A o similare. Compreso scale o trabattelli. Compreso attre ... o necessario a dare l'opera finita a regola d'arte pronto alla tinteggiatura e/o rivestimento delle superfici trattate. SOMMANO mq	10,42	25,00	260,50
5 EDIL 002	Fornitura e posa in opera di Rivesimenti verticali in materiale Resinoso Antistatico tipo SINCOAT 700 della Sinitalia o similare dato a più mani a rullo o pennello secondo le presc ... li, attrezzature varie, te li di protezione da macchie e quanto altro necessario a dare i lavori finiti a regola d'arte. SOMMANO mq	44,91	35,00	1'571,85
6 EDIL 003	Fornitura e posa in opera di Rivestimenti per Pavimentazioni e solai in materiale a base di resine epossidiche Tipo PRIMER E della Sinitalia o similare, dato a più mani con rullo o ... ta produttrice. Compreso scale, trabattelli, attrezzature varie e quanto necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO mq	22,44	90,00	2'019,60
7 EDIL 004	Fornitura e posa in opera in Copertura di membrana impermeabilizzante del tipo SINTOFOIL ST della IMPER o similare dello spess. do mm.1 ,5 di colore grigio come l'esistente. Data s ... e necessane. Compreso ogn onere per operare ID Sicurezza e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO mq	46,20	151,00	6'976,20
8 EDIL 005	Fornitura e posa in opera di Pannelli di Controsoffitto del tipo AURATONE RE SQ con orditura metallica di sostegno tipo OONN DXIIT24 o similari prodotti dalla USG Italia delle dimen ... uterie, bullonerie, viterie, pezzi speciali, pulizie delle aree e quanto necessario a dare le opere finite a regola d'arte. SOMMANO mq	108,18	40,01	4'328,28
9 EDIL 006	Fornitura e posa in opera di Travi in Acciaio tipo UPN 80x45 per Sale Operatorie zincate a caldo; come descritte nelle misurazioni. Compreso tiro in alto ed in basso dei materiali, ... ni. Il tutto in opera secondo le indicazioni della D. L e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO kg	583,88	6,00	3'503,28
10 EDIL 006bis	Demolizione di un tratto di parete in C.A. per la posa del sistema Passamalato da zona neutra a zona Sale Operatorie. Consistente nella demolizione della parete prima da un lato su ... zzi speciali, attrezzature, viterie, bullonerie e quanto altro necessario a dare l'opera finita e posata a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	3'606,31	3'606,31
11 EDIL 007	Fornitura e posa in opera di Parete in Cartongesso sia a tutta chiusura che lavorata per accogliere una porta a scrigno (compensata a parte) del tipo con resistenza al fuoco REI 12 ... ie, bullonerie, tagli, sfridi, stuccature, verniciature e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO mq	14,78	120,00	1'773,60
12 EDIL 007bis	Rimozione e spostamento di una Porta a doppia anta in legno tamburato e colorato rivestita in laminato plastico con griglia di aerazione inferiore, presente in un corridoio adiacce ... lonerie, zanche, ripresa intonaci e pitture ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita e montata a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	982,99	982,99
13 EDIL 008	Fornitura e posa in opera di piastrelle in gres da Pavimento del tipo e colorazione già presenti nei siti di lavorazione. Compresa la rimozione e pulizia del fondo da tracce di col ... spatola o cazzuola. Compreso attrezzature, utensilerie e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO mq	1,20	55,00	66,00
14 EDIL 010	Realizzazione di una struttura di sostegno a Solaio per le lampade e sistemi Chirurgici delle 4 Sale Operatorie consistente in: Rimozione delle Piastre in acciaio esistenti - Posiz ... ce, utensilerie, bullonerie, viterie, scale e/o			
	A R I P O R T A R E			50'988,61




Num Ord TARIFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			50'988,61
	trabatelli e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	10'066,51	10'066,51
15 EDIL 011	Fornitura e posa in opera di tubazione Fognaria in PVC del tipo pesante per ambienti sanificati del Diam. di mm 100, compresi pezzi speciali, collanti, collari, staffaggi e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO ml	15,00	35,00	525,00
16 EDIL 012	Fornitura e posa in opera di Tubazione in Polietilene per adduzione Idrica di vario diametro sia per acqua calda che fredda, compreso pezzi speciali, riduzioni, niples, manicotti, staffaggi, guarnizioni, rubinetti di sezionamento e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO ml	50,00	25,00	1'250,00
17 EDIL 013	Sanificazione finale degli ambienti soggetti alle lavorazioni mediante trattamento globale Sanitario al fine di eliminare qualsiasi residuo di polvere e tracce di sporco presenti, nonché trattamento delle superfici con prodotti non nocivi e ammessi dalle Norme all'uso Ospedaliero. SOMMANO cadauno	1,00	1'499,99	1'499,99
18 EDIL 014	Fornitura e posa in opera di Lavabo sospeso in porcellana vetrificata delle dimensioni e tipologie esistenti in Commercio ma di adeguata grandezza per il lavaggio mani in ambiente ... nta, viti, bulloni, staffe, opere murarie e quanto altro necessario a dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. SOMMANO cadauno	2,00	900,00	1'800,00
19 EDIL 014bis	Fornitura e posa in opera di Vuotatoio in porcellana vetrificata a pianta quadrata o rettangolare delle dimensioni e tipologie presenti in commercio ed adeguate alla funzione svolt ... principali, scarichi, viterie, bullonerie di fissaggio e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	678,88	678,88
20 EDIL 014ter	Fornitura e posa in opera di sistema di lavaggio per i carrelli formato da demolizione parziale di una muratura del Bagno, formazione di scarico a pavimento con pendenza delle nuov ... terie, raccordi, ripristini murari e di pittura, piastrelle e quant'altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	3'238,22	3'238,22
21 EDIL 015	Revisione delle Porte a due ante consistente nella riparazione di ante, verniciature e sostituzione delle serrature con altre del tipo moderno con serratura a chiave come da indica ... enici, serrature, minuterie, utensilerie, viti, bulloni e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO cadauno	6,00	150,00	900,00
22 EDIL 016	Fornitura e posa in opera di Finestra del tipo a Vasistas in profilato di lamina di alluminio anodizzato di adeguata sezione. Compreso controtelaio dello stesso materiale con le za ... per nascondere la vista esterna, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. SOMMANO mq	5,88	650,00	3'822,00
23 EDIL 017	Lavorazione al Piano Copertura consistente nella rimozione del materiale ghiaioso e pietroso presente sull'estradosso per arrivare sino alla soletta il cls di copertura per l'inghi ... o a dare il piano pulito a regola d'arte e pronto a ricevere la successiva lavorazione, nonché al successivo riempimento. SOMMANO a corpo	1,00	3'200,00	3'200,00
24 EDIL 018	Fornitura e posa in opera di una Porta a due ante ALLARMATA in profilato di alluminio da 80 a taglio termico e pannellatura cieca in alluminio colorato delle dimensioni di mt. 1,40 ... are l'opera finita e funzionante a regola d'arte come quelle esistenti nei corridoi e secondo quanto indicato dalla D.L. SOMMANO mq	3,85	678,61	2'612,65
25 EDIL 018bis	Fornitura e posa in opera di porta a scrigno con rifinitura in laminato di PVC da installare nella zona Vuotato delle dimensioni di 90x210 cm .. Compreso montaggio, attrezzature, minuterie e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	800,00	800,00
26 EDIL 019	Eliminazione di un tratto di canalizzazione Aria esistente che corre lungo parete e collocazione a soffitto di una nuova bocchetta Aria come quelle esistenti. Compreso materiali, a ... re, viterie, bullonerie, sigillanti, guarnizioni, scale e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	350,08	350,08
27 EDIL 020	Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico per porte a due ante. Compreso minuterie, viterie, pezzi speciali, modifiche, molle, guarnizioni, dispositivi e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO cadauno	2,00	125,00	250,00
28 EDIL 021	Fornitura e posa in opera di 2 Piastre in acciaio inox paraspigoli dello spess. di mm. 3 nella zona di passaggio delle barelle in parete. Compresse attrezzature, bulloneria, viteria e quanto altro necessario per la corretta posa in SOMMANO a corpo			
	A R I P O R T A R E			81'981,94

Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			81'981,94
	opera delle stesse.			
	SOMMANO kg	66,24	14,00	927,36
29 EDIL 022	Fornitura e posa in opera di Griglie in Acciaio Inox per i canali di ripresa Aria complete di telaio. Comprese minuterie, viterie, bullonerie, guarnizioni, pezzi speciali e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	21,60	276,61	5'974,78
30 EDIL 022bis	Revisione dell'impianto di Condizionamento consistente in: pulizia delle U.T.A. verifica, manutenzione e taratura delle cinghie, prove di funzionamento, verifica e manutenzione del ... nerie, cinghie, parti mobili, regolazioni e quanto altro necessario a dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.			
	SOMMANO a corpo	1,00	4'233,31	4'233,31
31 EDIL 022ter	Revisione completa e sostituzione nelle cassette di scarico dei Bagni delle valvole o sifoni e galleggianti non funzionanti e dei pulsanti a pressione. Compreso attrezzature, minut ... ie, bullonerie, guarnizioni, scale e quanto altro necessario a dare i sistemi perfettamente funzionanti a regola d'arte.			
	SOMMANO a corpo	1,00	607,74	607,74
32 EDIL 023	Sistemazione e realizzazione nuovo Ingresso Spogliatoi Personale, consistente nella: - fornitura e posa di una porta larga 1,20 mt. a doppia anta con maniglioni antipanico del tipo ... ezzatura, materiali, scale o trabattello, minuterie pezzi speciali e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte			
	SOMMANO a corpo	1,00	5'614,81	5'614,81
33 EDIL 024	Fornitura e posa in opera di Porta a due ante con maniglioni antipanico della larghezza di mt. 1,60 del tipo esistenti nell'andito, compresa la parete in cartongesso che la deve osp ... ullonerie, scale o trabattello, pezzi speciali, pitture e quanto altro necessario a dare l'opera fin ita a regola d'arte.			
	SOMMANO a corpo	1,00	2'161,25	2'161,25
34 ELETTR 001	Realizzazione di Modifiche ai Quadri Elettrici delle Sale Operatorie consistenti in: Spostamento del controllo dell'isolamento nel settore superiore - Sezione alimentazione da tras ... i, cavi, cartellini di identificazione e tutto ciò che occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.			
	SOMMANO a corpo	4,00	2'109,71	8'438,84
35 ELETTR 002	Realizzazione di punti di Alimentazione Elettrica dai Quadri alle Sale Operatorie, complete di quota parte di passerelle, tubo in PVC, cavo tipo FG 10 della sezione di 2x1,5 o 2x2, ... era finita a regola d'arte e Certificata. Tutto ciò che occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.			
	SOMMANO a corpo	105,00	100,01	10'501,05
36 ELETTR 003	Esecuzione del doppiaggio delle prese esistenti in zone Anestesia come indicato dalla D.L. e dalle Tavole. Compreso materiali, prese, attrezzature, scale o trabattello, minuterie, ... etti, capicorda, nastrature, fascettature e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte e Certificata.			
	SOMMANO a corpo	12,00	149,75	1'797,00
37 ELETTR 004	Realizzazione del doppiaggio gruppi prese di Alimentazione nelle Sale Sterilizzazione. Compreso lprese, cavi, morsettiere, capicorda, nastrature, fascettature, scale o trabattelli, attrezzature, minuterie e quanto altro necessario a dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte e Certificata.			
	SOMMANO a corpo	2,00	450,00	900,00
38 GAS 001	Fornitura e posa in opera di Riduttore di pressione entro Quadro già esistente per fornitura di Aria 800 a due Sale Operatorie, compreso di pezzi speciali, raccorderie, bullonerie, guarnizioni e quanto altro necessario a dare l'opera fi nita a regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	2,00	1'400,00	2'800,00
39 GAS 002	Fornitura e posa in opera di Valvole da 1/2" per Gas Medicali complete di pezzi speciali,raccorderie,guarnizioni e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	36,00	225,01	8'100,36
40 GAS 003	Fornitura e posa in opera di Valvole da 3/4" per Gas Medicali complete di pezzi speciali, raccorderie,guarnizioni, e quanto altro necessario per darle operative e a regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	8,00	209,95	1'679,60
41 GAS 004	Fornitura e posa in opera di Attacchi Aria 800 su Quadro già presente, compreso eventuali spostamenti delle valvole esistenti, pezzi speciali, modifiche, guarnizioni e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	6,00	300,00	1'800,00
42 NP 01	Realizzazione di allargamento del passaggio del corridoio nei pressi dell'ascensore comprensive di demolizioni murarie della parete in laterizio e della pavimentazione sino al ragg ... li,materiali vari,viterie,bullonerie,pulizia delle arce e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.			
	A RIPORTARE			137'518,04











All.02 di N. 2 PAGINE

COMUNE DI CARBONIA



Provincia di Carbonia-Iglesias

LAVORI di : Manutenzione Straordinaria per efficientamento impiantistico del

Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia

CIG: 6437945846 CUP: F88G1200930006

COMMITTENTE: ASL n.7 Carbonia

IMPRESA: Cooperativa Produzione e Lavoro Edile BINDUA Via Messina 9 - Iglesias;

DELIBERAZIONE: in data 15/12/2016 n. 10203/c

IMPORTO LORDO DEI LAVORI IN PERIZIA: Euro 158.542,74 con ribasso del  
24,297%

IMPORTO AL NETTO : Euro 120.021,61 + IVA al 10%.

Oltre Euro 3.600,00 per gli Oneri della Sicurezza oltre IVA di Legge.

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Alla visita tenutasi il giorno 15 Febbraio 2017 sono intervenuti i Sigg. Dott. Ing.

Luigi Carosi in qualità di Direttore dei Lavori e il Geom. Gianluca Piras in qualità di

Amministratore Delegato della Cooperativa Produzione e Lavoro Edile BINDUA di

Iglesias.

Visto il regolamento per la Direzione ,contabilità e collaudazione dei Lavori dello

Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori pubblici, di cui al D.P.R.

n°. 207 del 5 Ottobre 2010; premesso che:

- I lavori furono consegnati il 23 Novembre 2015 in via Provvisoria e Urgenza per permettere l'allestimento degli arredi da parte di altra ditta;

- Che fu ordinata la 1^ sospensione dei lavori in data 15/Gennaio/2016 in attesa della firma contrattuale e in pari data fu effettuata la consegna definitiva;

*rip*

PAG. 1 DI 2

Resta il Credito netto dell'Impresa:

EURO 200,00


(Diconsi Euro Duecento/00) + IVA al 10%

Cagliari, li 15/Febbraio/2017

L'Impresa


**CEB**  
Cooperativa Edile Bindua  
Via Messe 7/a, 9 00166 IGLESIA (CI)  
Tel. 078110242 Fax 078142100  
e-mail: coopbindua@gmail.com coopbindua@pec.it  
Partita IVA 00200130920

Il Direttore dei lavori



V.to il Responsabile del Procedimento

*Handwritten signature*



## COMUNE DI CARBONIA

Provincia di Carbonia-Iglesias

LAVORI di : Manutenzione Straordinaria per efficientamento impiantistico del

Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia

CIG: 6437945846 CUP: F88G1200930006

IMPRESA: Cooperativa Produzione e Lavoro Edile BINDUA Via Messina 9 - Iglesias;

DELIBERAZIONE: In data 15/12/2016 n. 10203/c

IMPORTO LORDO DEI LAVORI DI PERIZIA: Euro 158.542,74 con Ribasso del 24,297%

IMPORTO AL NETTO LAVORI : Euro 120.021,61 + IVA al 10%.

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA : Euro 3.600,00 + IVA al 10% non soggetti al  
ribasso.

## CERTIFICATO DI FINE LAVORI

Alla visita tenutasi il giorno 15 Febbraio 2017 sono intervenuti i Sigg. Dott. Ing.

Luigi Carosi in qualità di Direttore dei Lavori e il Geom. Gianluca Piras in qualità di

Amministratore Delegato della Cooperativa Produzione e Lavoro Edile BINDUA.

Visto il regolamento per la Direzione ,contabilità e collaudazione dei Lavori dello

Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori pubblici, di cui al D.P.R.

n°. 207 del 5 ottobre 2010; premesso che:

- I lavori furono consegnati Provvisoriamente in data 23 Novembre 2015;
- Sospesi in data 15 Gennaio 2016 in corrispondenza all'aggiudicazione definitiva;
- Il giorno 11 Marzo 2016 venne firmato il Contratto e vennero Ripresi i lavori;
- Il Giorno 15 Marzo 2016 fu emesso il 1° SAL;
- Il giorno 21 Marzo 2016 fu ordinata la 2° Sospensione in attesa

dell'approvazione di una perizia di Variante;

- Il 15 Dicembre 2016 venne approvata la Perizia di Variante;
- Il 19 Dicembre 2016 fu ordinata la 2^ Ripresa dei Lavori;
- Il 09 Febbraio 2017 fu emesso il 2° SAL;

Tutto ciò premesso;

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa e visto il giornale dei lavori, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

**CERTIFICA**

Che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data odierna 15/Febraio/2017 e quindi entro il tempo utile concesso all'Impresa tenendo conto delle Sospensioni. Cagliari, li 15/Febraio/2017.


L'Impresa

  
Cooperativa Edile Bindua  
Via Mastini, 8 - 09018 BLESIAS (CI)  
Tel. 078140212 Fax 078142100  
e-mail: coopbindua@gmail.com coopbindua@pec.it  
Partita IVA 00200130920

Il Direttore dei lavori



V.to il Responsabile del Procedimento



**Comune di Carbonia**  
**Provincia di Carbonia Iglesias**

All. 04

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria per efficientamento Impiantistico del blocco operatorio del P.O. Sirai di Carbonia

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N° 1

**COMMITTENTE:** Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia  
 CUP: F88G12000930806 CIG: 6437945846

**IMPRESA:**

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3**  
**PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 1'714,00**

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	15/03/2016	102'299,01
2	09/02/2017	16'008,60
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		<b>118'307,61</b>
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data \_\_/\_\_/\_\_ repertorio n. registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori, RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	120'021,61
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>120'021,61</b>
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>0,00</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	118'307,61
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>118'307,61</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	<b>1'714,00</b>
per I.V.A. al 10%	171,40
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>1'885,40</b>

**CERTIFICA**

CHE ai termini dell'articolo \_\_\_\_ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 1'714,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
 Diconsi: (euro millesettecentoquattordici/00).

CARBONIA, 15/02/2017

Il Responsabile del  
 Procedimento

**ASSICURAZIONE OPERAI**  
 L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di  
 \_\_\_\_\_  
 Il Direttore dei Lavori  
 ORDINE INGEGNERI  
 PROVINCIA DI CAGLIARI  
 N. 1766 Ing. LUIGI CAROSI

**Comune di Carbonia**  
**Provincia di Carbonia Iglesias**

All. 05

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria per efficientamento Impiantistico del blocco operatorio del P.O. Sirai di Carbonia

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N° 1

**COMMITTENTE:** Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia CUP: F88G12000930806 CIG: 6437945846

**IMPRESA:**

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 BIS**  
**PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 BIS DI euro 200,00**

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	15/03/2016	2'500,00
2	09/02/2017	900,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		<b>3'400,00</b>
anticipazione		0,00
<b>ASSICURAZIONE OPERAI</b>		
L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di		


IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ repertorio n. registrato a in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei su indicati lavori;  
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	0,00
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>	
Oneri della Sicurezza	3'600,00
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	3'600,00
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni	
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	3'400,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	3'400,00
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	200,00
per I.V.A. al 10%	20,00
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>220,00</b>

**CERTIFICA**

CHE ai termini dell'articolo \_\_\_ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 200,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
 Diconsi: (euro duecento/00).



CARBONIA, 16/02/2017

Il Responsabile del Procedimento

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8436430	Data richiesta	03/11/2017	Scadenza validità	03/03/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA SOCIETA' COOP.VA A.R.L
Codice fiscale	00200130920
Sede legale	VIA MESSINA 9 IGLESIAS CI 09016

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L. CNCE
--------------------------------

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Causale: A7\_26 - Fattura acquisto

F/C	Registrazione		Documento originale		Ditta	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Forn.	14/04/2017	A7_A1 - 2017 - 3307	27/02/2017	FATTPA 4_17	997870 - COOPERATIVA	2 105,40

**DETTAGLIO SCADENZE:**

N°	Scadenza	Importo	Stato	Ordinativo
1	28/04/2017	2 105,40	B	

**DETTAGLIO PRIMA NOTA:**

Anno	Numero	Riga	Data	Conto	Dare	Avere
2017	26043	1	14/04/2017	2-A205040101-Debiti v/soggetti privati		2 105,40
2017	26043	2	14/04/2017	2-A102020801-Immobilizzazioni materiali in corso	2 105,40	

**DETTAGLIO IVA:**

Codice	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta
10	Iva indetraibile al 10%	10,00	1 914,00	191,40