

Comune di Iglesias
 Provincia di Carbonia Iglesias

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 5 A TUTTO IL 23/10/2017

OGGETTO: Completamento dei lavori di ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias" - PRONTO SOCCORSO E RIANIMAZIONE -
 CIG:556061195A - CUP: F52G12000210006

COMMITTENTE: A.S.L. n° 7 di Carbonia



IMPRESA: D.C.G. S.r.l.

Contratto in data 05/06/2015 rep. n. 12 registrato a Carbonia in data 11/06/2015 al n. 791 di euro 1 662 675.20

Data Offerta:	09/06/2014	IMPORTO DEL PROGETTO:	1 800 000.00
Data Consegna:	07/03/2016	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	14/03/2016	Importo per la Sicurezza:	80 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	310	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	11/01/2017	IMPORTO DI VARIANTE	2 011 713.62
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	500.00
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	80 000.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 1'857'485,60 - 100%)					
1 01PV.001.00 1.	OPERE EDILI - Demolizioni e rimozioni	SOMMANO % aliquote	100,000	58'195,02 (3,133%)	58'195,02 (3,133%)
2 01PV.001.00 2	OPERE EDILI - Intonaci e tinteggiature	SOMMANO % aliquote	74,47	64'046,10 (3,448%)	47'695,13 (2,568%)
3 01PV.001.00 3	OPERE EDILI - Scavi e movimenti di materie	SOMMANO % aliquote	100,000	6'055,40 (0,326%)	6'055,40 (0,326%)
4 01PV.001.00 4	OPERE EDILI - Vespai e massetti	SOMMANO % aliquote	100,00	91'072,52 (4,903%)	91'072,52 (4,903%)
5 01PV.001.00 5	OPERE EDILI - Opere in C.A.	SOMMANO % aliquote	100,00	29'478,30 (1,587%)	29'478,30 (1,587%)
6 01PV.001.00 6	OPERE EDILI - Murature e divisori	SOMMANO % aliquote	95,000	212'997,87 (11,467%)	202'347,98 (10,894%)
7 01PV.001.00 7	OPERE EDILI - Coibentazioni e impermeabilizzazioni	SOMMANO % aliquote	93,16	52'102,47 (2,805%)	48'538,66 (2,613%)
8 01PV.001.00 8	OPERE EDILI - Serramenti esterni	SOMMANO % aliquote	94,70	49'483,42 (2,664%)	46'860,80 (2,523%)
9 01PV.001.00 9	OPERE EDILI - Pavimenti e rivestimenti	SOMMANO % aliquote	20,00	168'622,54 (9,078%)	33'724,51 (1,816%)
10 01PV.001.01 1	OPERE EDILI - Infissi interni	SOMMANO % aliquote	43,68	80'503,43 (4,334%)	35'163,90 (1,893%)
11 01PV.001.01 2	OPERE EDILI - Sistemazioni esterne	SOMMANO % aliquote	68,44	37'836,98 (2,037%)	25'895,63 (1,394%)
12 01PV.002.01 3	IMPIANTI IDRICO - Impianto idrico-fognario	SOMMANO % aliquote	84,810	253'305,31 (13,637%)	214'828,23 (11,566%)
13 01PV.003.01 5	IMPIANTO ELETTRICO - Impianto elettrico	SOMMANO % aliquote	67,98	84'757,07 (4,563%)	57'617,86 (3,102%)
14 01PV.004.01 4	IMPIANTO ANTINCENDIO - Impianto antincendio	SOMMANO % aliquote	50,00	9'306,00 (0,501%)	4'653,00 (0,250%)
15 01PV.005.02 5	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA - Unità esterne	SOMMANO % aliquote	80,00	138'605,58 (7,462%)	110'884,46 (5,970%)
16 01PV.005.02 6	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA - Distribuzione e componenti interni	SOMMANO % aliquote	88,57	119'566,35 (6,437%)	105'899,91 (5,701%)
17	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA - Canalizzazioni				
A R I P O R T A R E					
					1'118'911,31

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'118'911,31
01PV.005.02 8	SOMMANO % <i>aliquote</i>	96,98	67'816,80 <i>(3,651%)</i>	65'768,73 <i>(3,541%)</i>
18 01PV.005.02 9	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA - Scarico condense SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	2'674,78 <i>(0,144%)</i>	2'674,78 <i>(0,144%)</i>
19 01PV.005.03 1	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - Impianto di riscaldamento a radiatori SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	47'997,43 <i>(2,584%)</i>	47'997,43 <i>(2,584%)</i>
20 01PV.006.03 0	IMPIANTO GAS MEDICALI - Gas medicali SOMMANO % <i>aliquote</i>	32,84	138'717,02 <i>(7,468%)</i>	45'554,67 <i>(2,452%)</i>
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>			1'280'906,92 <i>(68,959%)</i>
	T O T A L E euro			1'280'906,92
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	<p>Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 55'167,35</p> <p>LAVORI A CORPO euro</p> <p style="text-align: right;"><i>aliquota</i></p> <p style="text-align: right;">PER LAVORI A CORPO euro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro</p> <p>Iglesias, 23/10/2017</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa D.C.G. S.r.l.</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Laura Melis</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">  <p>ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI N. 7352 Dott. Ing. LAURA MELIS</p> </div> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">  D. C. G. S.r.l. 09129 - CAGLIARI IL DIRETTORE TECNICO </p>			1'280'906,92 (68,959%) 1'280'906,92 1'280'906,92
	A RIPORTARE			


Comune di Iglesias
Provincia di Carbonia Iglesias

OGGETTO: Completamento dei lavori di ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias" - PRONTO SOCCORSO E RIANIMAZIONE -
 CIG:556061195A - CUP: F52G12000210006

COMMITTENTE: A.S.L. n° 7 di Carbonia

IMPRESA: D.C.G. S.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 5 DI euro 282'700,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	08/06/2016	94'100,00
2	13/12/2016	295'600,00
3	14/03/2017	297'200,00
4	25/07/2017	305'100,00
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		992'000,00
anticipazione		0.00
ASSICURAZIONE OPERAI		
L'Impresa D.C.G. srl ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cagliari n° 6021722-41.		
Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Laura Melis		
 ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI N. 5352, Dott. Ing. LAURA MELIS		

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 05/06/2015 repertorio n. 12 registrato a Carbonia in data 11/06/2015 al n. 791 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	1'225'739,57
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	1'225'739,57
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	55'167,35
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	55'167,35
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	6'128,70
Ammontare dei certificati precedenti euro	992'000,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	998'128,70
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	282'700,00
per I.V.A. al 10%	28'270,00
TOTALE GENERALE euro	310'970,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 3 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 282'700,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
 Diconsi: (euro duecentoottantadue milasettecento/00).

Iglesias, 9 novembre 2017

Il Responsabile del
 Procedimento
 Dott. Ing. Brunello Vacca



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9654702	Data richiesta	27/11/2017	Scadenza validità	27/03/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	D.C.G. SRL
Codice fiscale	02437480920
Sede legale	VIA LUIGI GALVANI, 57 09129 CAGLIARI (CA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L. CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

opere civili e impianti tecnologici - progettazione e costruzione

Spett. **AZIENDA PER LA TUTELA
DELLA SALUTE**
Via Monte Grappa, 82
07100 SASSARI (SS)
P. IVA 00935650903
Codice fiscale 92005870909

IPA: HYNCO9

		FATTURA	
Condizioni di Pagamento: Bonifico bancario 30 gg data fattura.		N. 26	del 10/11/2017
Pagamento: bonifico Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - sede di Cagliari - IBAN: IT62 A 03069 04852 000038396148			
N.	DESCRIZIONE	PREZZO	IMPORTO
	<p>Appalto integrato inerente la Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione dei reparti del nuovo Pronto Soccorso e Terapia Intensiva.</p> <p>CIG 556061195A - CUP F52G12000210006 .</p> <p><i>Contratto del 05/06/2015, Rep. 12, registrato a Iglesias il 11/06/2015, serie 1T, n°791.</i></p> <p><i>Atto aggiuntivo del 29/11/2016, Rep.13.</i></p> <p style="text-align: right;">CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5</p>		€ 282.700,00
		IMPONIBILE	€ 282.700,00
		I.V.A. 10 %	€ 28.270,00
		TOTALE	€ 310.970,00
			<small>S.E. & O.</small>
SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA Ex Art. 17-Ter DPR 633/72			
TOTALE DA PAGARE			€ 282.700,00