



ASL Carbonia



SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA

Deliberazione n° 830

Adottata dal Direttore Generale in data: 28 LUG. 2009

OGGETTO: Lavori di messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del P.O. S. Barbara di Iglesias (NP96). Approvazione atti di contabilità finale e trasmissione degli stessi alla Commissione di Collaudo.

Su proposta del Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico, il quale:

ATTESO CHE: con atto deliberativo n° 3120 del 23.12.02 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del P.O. S. Barbara di Iglesias, per un importo complessivo di € 3.098.741,39 di cui € 2.451.234,17 per lavori ed € 647.507,22 per somme a disposizione;

l'appalto per l'esecuzione di lavori di che trattasi è stato aggiudicato con atto deliberativo n° 1335 del 20/06/03 alla Ditta SIPE S.r.L. di Roma per un importo di contratto pari a € 2.067.708,41 + IVA, al netto del ribasso d'asta del 15,897%, di cui € 2.029.041,14 per lavori ed € 38.667,27 per oneri della sicurezza;

il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 02.10.2003 e registrato in Iglesias il 07.10.2003 al n° 1761 Mod. 3;

con Provvedimento del Responsabile del Procedimento n° 2 del 02.02.2006 è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n° 1 che ha rideterminato l'importo contrattuale in € 2.394.514,59 e ha confermato l'importo complessivo dell'investimento in € 3.098.741,40 :

l'Atto di Sottomissione riconducibile alle modifiche ed alle aggiunte introdotte con la perizia di cui sopra è stato stipulato in data 16.02.2006, Repertorio n° 18, registrato ad Iglesias in data 24.02.2006 al n° 374/MOD3;

in corso d'opera è stato necessario introdurre ulteriori modifiche e aggiunte rispetto alle previsioni contenute nell'atto aggiuntivo Rep. 18/06, formalizzate, in ultimo, con l'ordine di servizio n° 15 del 08.08.06 in funzione del quale l'importo complessivo dell'affidamento è stato rideterminato pari a € 2.354.832,65, compresi gli oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso d'asta, con una diminuzione dei lavori contrattuali, al netto del ribasso d'asta, pari a € 38.681,89;

in data 10.12.2008 il Responsabile del Procedimento ha notificato all'appaltatore una comunicazione sull'intendimento di avvalersi della facoltà di diminuzione dei lavori ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 2, del D.M. 145/00;

l'appaltatore si è espresso in merito, asseverando di non dover segnalare impedimenti e/o ragioni ostative verso quanto comunicato.

CONSIDERATO che:

i lavori di cui trattasi sono stati portati a termine in data 30.01.2009, come risulta

dal certificato di ultimazione lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Zandara in pari data e quindi in tempo utile contrattuale;

dal certificato di ultimazione si evince che sono state riscontrate incomplete alcune nuove lavorazioni, ritenute di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, nonché la mancata consegna dei disegni AS Built e della documentazione fotografica dei lavori eseguiti e delle dichiarazioni di conformità complete di schemi e certificazioni varie, per cui il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 172 del D.P.R. 21.12.99 n° 554 ha assegnato giorni sessanta dalla data del certificato di ultimazione, per il completamento delle lavorazioni sopraindicate e la consegna della documentazione;

dal certificato di ultimazione si evince inoltre che il Direttore dei lavori ha accertato che in data 30.03.2009 la ditta ha ultimato le lavorazioni e consegnato la documentazione dettagliatamente descritta nel certificato di ultimazione, dichiarando pertanto i lavori completamente ultimati;

durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n° 9 certificati di acconto per un importo complessivo di €. 2.237.700,00 (diconsi Euro duemilioniduecentotrentasettemilasettecento/00) per lavori effettuati a tutto il 30.01.2009, così ripartiti:

CERTIFICATI EMESSI					
Numero	Data	Importo €.	Numero	Data	Importo €.
1	23.03.2004	228.500,00	5	24.02.2005	214.000,00
2	20.05.2004	224.900,00	6	29.07.2005	227.100,00
3	04.08.2004	202.700,00	7	20.02.2006	438.600,00
4	25.10.2004	237.700,00	8	14.12.2006	318.900,00
9	11.02.2009	145.300,00	Totale acconti		2.237.700,00

PRESO ATTO che:

il Direttore dei Lavori in data 10.07.2009 ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori, dai quali si evince che la Ditta SIPE a tutto il 30.03.2009 ha eseguito lavori, al netto del ribasso d'asta del 15,897 %, per un importo di € 2.251.688,07, comprensivi degli oneri per la sicurezza, e che pertanto risulta creditrice della somma di € 13.988,07, risultante dalla contabilità finale come appresso specificato:

per lavori netti ed economie compresi gli oneri della sicurezza:... € 2.251.688,07;
deduzione importo n° 9 certificati d'acconto già emessi:.....€ 2.237.700,00;
CREDITO NETTO DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA € 13.988,07;

dalla relazione di accompagnamento al conto finale redatta dal Direttore dei Lavori si evince che:

- durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni per cause di forza maggiore;
- durante l'esecuzione dei lavori non vi sono stati infortuni.
- i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dal Direttore dei lavori;
- le variazioni apportate in corso d'opera sono state giustificate con la perizia n° 1 e dalla relazione del Direttore dei Lavori allegata agli atti di contabilità finale;
- l'impresa ha firmato il registro di contabilità finale senza riserve;
- l'impresa ha regolarmente assicurato gli operai con polizza continuativa presso l'INAIL di Roma con posizione n° 5270191.
- non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi

ai lavori e che non esistono atti impeditivi di altro genere.

ACQUISITO il DURC CIP n° 20090581463488 del 18.05.2009 dal quale si evince che la Ditta SIPE è in regola rispetto agli obblighi previdenziali ed assicurativi;

ACCERTATO che ai sensi dell'art.189 del D.P.R. 554/99 il Responsabile del Procedimento con nota n° 15 del 26.02.2009 ha inviato la richiesta al Comune di Iglesias per la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

che a seguito della pubblicazione degli avvisi ad opponendum non risulta pervenuta alcuna richiesta di credito vantati verso l'appaltatore;

PROPONE l'adozione di formale atto per procedere:

- all'approvazione degli atti di contabilità finale;
- alla trasmissione degli atti alla Commissione di Collaudo designata dall'Assessorato dei LL.PP. con nota prot. n° 526 del 17.06.2003.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della validazione amministrativa del Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico e delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento;

SENTITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa ed in funzione della validazione amministrativa del Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico, e delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento di:

- approvare gli atti di contabilità finale, predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Zandara, regolarmente validati dal Responsabile del Procedimento Geom. Carlo Sanna, che contabilizzano lavori eseguiti a tutto il 30.03.2009 per un importo di € 2.251.688,07 al netto del ribasso d'asta del 15.897 %, e dai quali risulta un credito netto dovuto all'Impresa pari a € 13.988,07 + IVA;
- di trasmettere gli atti alla Commissione di Collaudo, designata dall'Assessorato dei LL.PP. con nota prot. n° 526 del 17.06.2003.



Il Direttore Generale
Dott. Pietro Pasquale Chessa

Dir. Amm.vo: Dott. A. Perola

Dir. Sanitario: Dr. Farci

Resp. Serv. Tecn.Log.: V. Michelotto

Resp. Proc.: Geom. C. Sanna

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 830 del 28 LUG. 2009

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 28 LUG. 2009 al 11 AGO. 2009

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



[Handwritten signature]

Allegati n.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Controllo di Gestione

Resp. Servizio OO.PP.

Responsabile del Procedimento

Attestato U.S.L. N°7 - Carbonia

La presente atto, composto di n. 9 fogli è
uniforme all'atto originale in possesso Azienda U.S.L.
Carbonia, n. 28 LUG. 2009

[Handwritten signature]

Comune di Iglesias
Provincia di Cagliari

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: MESSA A NORMA GENERALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI,
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DEL P.O.
SANTA BARBARA - IGLESIAS - OPERE EDILI

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

IMPRESA: SIPE S.r.L.

Contratto in data 02/10/2003 rep. n. 175 registrato a in data __/__/__ al n. di euro
2'067'708,41

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	2'451'234,17
Data Consegna:	28/10/2003	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	12/11/2003	Importo per la Sicurezza:	38'667,27
Giorni Utili per Ultimazione:	540	IMPORTO DI VARIANTE	2'838'657,50
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	44'778,72
Numero di Sospensioni	0	Anticipazione:	0,00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Giorni impiegati in PIU':	_____
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			-29,5	
	LAVORI A CORPO (PERIZIA DI VARIANTE N 2 euro 2'354'809,09 - 100%)				
7 001 VAR2	IMPIANTO GAS MEDICALI	SOMMANO % aliquote	94,94	119'859,78 (5,090%)	113'794,81 (4,832%)
8 002 VAR2	TESTALETTO	SOMMANO % aliquote	85,91	55'055,44 (2,338%)	47'298,11 (2,009%)
9 003 VAR2	SCAVI,DEMOLIZIONI E RIPORTI	SOMMANO % aliquote	100,00	31'789,92 (1,350%)	31'789,92 (1,350%)
10 004 VAR2	CLS,MALTE,SOLAI E FERRO	SOMMANO % aliquote	100,00	17'166,56 (0,729%)	17'166,56 (0,729%)
11 005 VAR2	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	SOMMANO % aliquote	98,92	263'597,33 (11,194%)	260'750,48 (11,073%)
12 006 VAR2	MURATURE	SOMMANO % aliquote	83,05	61'813,74 (2,625%)	51'336,31 (2,180%)
13 007 VAR2	PAVIMENTI,RIVESTIMENTI E MARMI	SOMMANO % aliquote	90,58	210'284,45 (8,930%)	190'475,65 (8,089%)
14 008 VAR2	INTONACI,TINTEGGIATURE E RASATURE	SOMMANO % aliquote	100,00	54'325,45 (2,307%)	54'325,45 (2,307%)
15 009 VAR2	DORSALI DI ALIMENTAZIONE NUOVI IMPIANTI	SOMMANO % aliquote	98,23	171'218,17 (7,271%)	168'187,61 (7,142%)
16 010 VAR2	QUADRI ELETTRICI DI ZONA	SOMMANO % aliquote	100,00	126'406,15 (5,368%)	126'406,15 (5,368%)
17 011 VAR2	IMPIANTO IDRICO FOGNARIO	SOMMANO % aliquote	97,66	126'924,21 (5,390%)	123'954,18 (5,264%)
18 012 VAR2	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	SOMMANO % aliquote	95,83	95'628,80 (4,061%)	91'641,08 (3,892%)
19 013 VAR2	IMPIANTO FORZA MOTRICE	SOMMANO % aliquote	100,00	58'705,39 (2,493%)	58'705,39 (2,493%)
20 014 VAR2	IMPIANTO RILEVAMENTO INCENDI	SOMMANO % aliquote	94,11	41'326,90 (1,755%)	38'892,75 (1,652%)
21 015 VAR2	IMPIANTO TELEFONICO	SOMMANO % aliquote	97,65	49'615,83 (2,107%)	48'449,86 (2,057%)
22 016 VAR2	IMPIANTO TV	SOMMANO % aliquote	97,72	10'973,41 (0,466%)	10'723,22 (0,453%)
23 017 VAR2	IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERI	SOMMANO %	99,89	60'777,62	60'710,76
	A RIPORTARE				1'494'578,84

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
				RIPORTO	1'494'578,8
24 018 VAR2	IMPIANTO CITOFONICO			<i>aliquote</i>	(2,581%) (2,578%)
				SOMMANO %	
		100,00	1'389,34	<i>aliquote</i>	(0,059%) (0,059%)
25 019 VAR2	SERRAMENTI			SOMMANO %	
		100,00	127'206,79	<i>aliquote</i>	(5,402%) (5,402%)
26 020 VAR2	CONTROSOFFITTI			SOMMANO %	
		96,40	31'954,76	<i>aliquote</i>	(1,357%) (1,308%)
27 021 VAR2	VARIE			SOMMANO %	
		93,09	536'237,13	<i>aliquote</i>	(22,772%) (21,198%)
28 022 VAR2	VARIE IMPIANTI TECNOLOGICI-SPOGLIATOI DONNE			SOMMANO %	
		100,00	28'940,60	<i>aliquote</i>	(1,229%) (1,229%)
29 023 VAR2	VARIE IMPIANTI ELETTRICI - SPOGLIATOI DONNE			SOMMANO %	
		94,50	73'634,88	<i>aliquote</i>	(3,127%) (2,955%)
				Parziale LAVORI A CORPO euro	
				<i>aliquota</i>	2'251'717,61 (95,622%)
				TOTALE euro	2'251'688,07

A RIPORTARE



LAVORI DI: MESSA A NORMA GENERALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DEL P.O. S.BARBARA - IGLESIAS (NP 96)

ENTE APPALTANTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 -09013 CARBONIA (CA)

Progettista: Ing. Antonio ZANDARA

Direttore dei Lavori: Ing. Antonio ZANDARA

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Carlo SANNA

Aggiudicazione: in data: 20.6.2003 con delibera n°1335

Ditta Esecutrice: S.I.P.E. S.r.l. via del Serafico 188, 00142 Roma.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO FINALE

Progetto Principale: redatto dall'Ing. Antonio Zandara, con atto deliberativo n° 3120 del 23.12.02 è stato approvato il progetto esecutivo, per un importo complessivo di € 3.098.741,39 di cui € 2.451.234,17 per lavori ed € 647.507,22 per somme a disposizione.

Assuntore dei lavori: l'appalto per l'esecuzione di lavori di che trattasi è stato aggiudicato con atto deliberativo n° 1335 del 20/06/03 alla Ditta SIPE S.r.L. di Roma per un importo di contratto pari a € 2.067.708,41 + IVA, al netto del ribasso d'asta del 15,897%, di cui € 2.029.041,14 per lavori ed € 38.667,27 per oneri della sicurezza.

Cauzione: La Ditta ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria assicurativa n° 553829326-11, presso la società assicuratrice CARIGE Assicurazioni, emessa in data 01.08.2003.

Contratto: il contratto d'appalto è stato stipulato in data **02 ottobre 2003**, registrato presso l'ufficio del registro di Iglesias (CI) il **07.10.2003 al n° 1761 Mod. 3** per l'importo contrattuale di € **2.067.708,41** di cui € **2.029.041,14** per lavori al netto del ribasso d'asta del **15,897%** ed € **38.667,27** per oneri della sicurezza.

Perizie suppletive e di variante: con Provvedimento del Responsabile del Procedimento n° 2 del 02.02.2006 è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n° 1 in funzione della quale il quadro economico dell'investimento è stato rideterminato nel seguente modo:

		da progetto	da aggiudicaz.	perizia
A) Lavori				
TOTALE LAVORI A CORPO	A1	2 412 566,90	2 029 041,14	2 349.735,87
COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	A2	38 667,27	38 667,27	44 778,72
IMPORTO TOTALE LAVORI	A	2 451 234,17	2 067 708,41	2 394.514,59
ribasso d'asta 15,897%			(-383 525,76)	(-444 142,91)
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:				
IVA 10% sui lavori	B1	245 123,42	206 770,84	239 451,46
Spese tecniche (IVA E CNPAIA comp.)	B2	301 875,66	301 875,66	301 875,66
Somma Incentivante Art. 18 L. 109/97 (1.5 sui lavori)	B3	36 768,51	36 768,51	36 768,51
Accantonamenti per accordo bonario D.P.R. 554/99	B4	49 024,68	49 024,68	49 024,68
Spese di amministrazione 0.60% sui lavori	B5	14 707,41	14 707,41	14 707,41
Arrotondamento	B6	7,55		
Stralcio lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (delibera n°860 del 15-4-04)	B7			51 230,43
Economie di aggiudicazione	B8		421.885,89	11.168,66
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	B	647 507,23	1.031.032,99	704.226,81
TOTALE GENERALE	A+B	3 098 741,40	3.098 741,40	3 098 741,40

Atti suppletivi: l'atto di sottomissione riconducibile alle modifiche ed alle aggiunte introdotte con la perizia di cui sopra è stato stipulato in data 16.02.2006, Repertorio n° 18, registrato ad Iglesias in data 24.02.2006 al n° 374/MOD3.

Tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori: ai sensi dell'art. 16 del capitolato speciale d'appalto il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in n° 540 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, ovvero in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna, più n° 85 giorni concessi per l'esecuzione dei lavori di perizia, in seguito all'ultima consegna effettuata in data 29.2.2008, risulta in data 15.11.2009.

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 30 gennaio 2009 come da certificato di ultimazione dei lavori emesso in pari data e quindi in tempo utile contrattuale;

Dal certificato di ultimazione si evince che sono state riscontrate incomplete alcune nuove lavorazioni riconducibili ai lavori, a causa della mancata fornitura di alcuni materiali per la finitura delle stesse da parte delle Ditte fornitrici, ritenute di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, che vengono di seguito specificate:

- Completamento della realizzazione di un mascheramento dei tratti verticali e orizzontali esterni delle nuove colonne di scarico fognario ancorato alla parete esterna di cui all'NP32 di perizia;
- Ultimazione dell'applicazione delle cornici di contorno e rifinitura dei vani sbarco ascensori, dal P.T. al 7° piano, di cui all'ordine di servizio n°15 NP 59;

Il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 172 del D.P.R. 21.12.99 n° 554 ha assegnato giorni sessanta dalla data del certificato di ultimazione, per il completamento delle lavorazioni sopraindicate, nonché per la consegna dei disegni AS Built e della documentazione fotografica dei lavori eseguiti e delle dichiarazioni di conformità complete di schemi e certificazioni varie di seguito elencate:

1. quadro elettrico modulare al power center, O.di S. n°15 NP51;
2. attuatori delle finestre delle scale di servizio, O.di S. n°15 NP57;
3. impianto di chiamata infermieri del pronto soccorso, O.di S. n°15 NP54;
4. porte antincendio installate (escluse quelle già consegnate del 5° e 6° piano);
5. attraversamento compartimenti antincendio (1°, 5°e 6° piano);
6. misure di resistenza dei collegamenti ai nodi equipotenenziali del 1° piano;
7. imp. Elettrico (luce e FM); di chiamata infermieri (solo 1° piano); telefonico e TD (solo 1° piano); rilevazione fumi; termico, idrico sanitario e condizionamento installati al 1° piano e al seminterrato;
8. dispositivo medico gas medicali al 1° piano e della centrale vuoto endocavitario.

In data 24.04.2009, è stato emanato l'ordine di servizio n° 22 col quale è stata ordinata la fornitura a piè d'opera di n° 60 ml di paraspigoli da mm 50 e n° 20 pulsanti di chiamata da testatetto, concordando un importo complessivo pari a € 2.681,19 IVA esclusa, inserito nella contabilità finale all'NP 36.

Accertato che la Ditta ha ultimato le lavorazioni e consegnato la documentazione indicata nel certificato di ultimazione ad esclusione di quella richiesta al punto 8 per la quale la Ditta è in attesa che l'AIR LIQUIDE si esprima in merito al collaudo e prove sui materiali, pertanto i lavori vengono dichiarati ultimati.

Certificati di Acconto: Durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n° 9 certificati d'acconto per un totale complessivo netto di € 2.237.700,00, così ripartito:

- certificato di pagamento n° 1 € 228.500,00
- certificato di pagamento n° 2 € 224.900,00
- certificato di pagamento n° 3 € 202.700,00

certificato di pagamento n° 4	€ 237,700,00
certificato di pagamento n° 5	€ 214.500,00
certificato di pagamento n° 6	€ 227.100,00
certificato di pagamento n° 7	€ 438.600,00
certificato di pagamento n° 8	€ 318.900,00
certificato di pagamento n° 9	€ 145.300,00

Conto Finale: dalla contabilità finale, risulta che l'impresa al 30.03.2009 ha eseguito lavori per l'importo complessivo netto pari a € 2.251.688,07.

Danni di forza maggiore: Durante l'esecuzione dei lavori non risultano emersi danni di forza maggiore.

Anticipazioni in denaro: durante l'esecuzione dei lavori non è stata effettuata alcuna anticipazione in denaro.

Andamento dei lavori: i lavori sono stati eseguiti in conformità delle norme contrattuali e delle disposizioni emesse dal Direttore dei Lavori.

Rata di saldo: dallo Stato Finale, redatto in data 10.07.2009, si evince che la Ditta risulta creditrice della somma di € 13.988,07, come meglio specificato nel seguente prospetto:

- Importo dei lavori eseguiti compresi gli oneri per la sicurezza	€ 2.251.688,07
- Importo complessivo di n° 9 certificati d'acconto liquidati	€ 2.237.700,00
Resto il credito dell'Impresa	€ 13.988,07

Assicurazioni degli operai: l'impresa ha regolarmente assicurato gli operai con polizza continuativa presso l'INAIL di Roma con posizione n° 5270191.

Quadro economico: a seguito dello stato finale, il quadro economico risulta essere il seguente:

A) Lavori	da progetto	da aggiudicaz.	perizia	finale
TOTALE LAVORI A CORPO	2 412 566,90	2 029 041,14	2 349.735,87	2.209.580,28
COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	38 667,27	38 667,27	44 778,72	42.107,79
IMPORTO TOTALE LAVORI	2 451 234,17	2 067 708,41	2 394.514,59	2.251.688,07
ribasso d'asta 15,897%				
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:				
IVA 10% sui lavori	245 123,42	206 770,84	239 451,46	225.168,81
Spese tecniche (IVA E CNPAIA comp.)	301 875,66	301 875,66	301 875,66	301 875,66
Compensi art. 12 L.R. 5/07 (ex Art. 18 L. 109/97)	36 768,51	36 768,51	36 768,51	52.779,10
Accantonamenti per accordo bonario D.P.R. 554/99	49 024,68	49 024,68	49 024,68	49 024,68
Spese di amministrazione 0.60% sui lavori	14 707,41	14 707,41	14 707,41	14 707,41
Arrotondamento	7,55			
Stralcio lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (delibera n°860 del 15-4-04)			51 230,43	50.116,09
Economie		421.885,89	11.168,66	153.381,58
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	647 507,23	1.031.032,99	704.226,81	847.053,33
TOTALE GENERALE	3 098 741,40	3.098 741,40	3 098 741,40	3 098 741,40

Avvisi ad opponendum: in data 26.02.2009 con nota n° 15 il Responsabile del Procedimento ha inviato al Comune di Iglesias la richiesta di pubblicazione degli avvisi ad opponendum ai sensi dell'art. 189 del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 21.12.1999 n° 554.

A seguito della pubblicazione degli avvisi ad opponendum non risulta pervenuta alcuna richiesta di credito vantata verso l'appaltatore;

Riserve dell'impresa: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Infortuni sul lavoro: durante l'esecuzione dei lavori non vi sono stati infortuni.

Assicurazioni sociali: prima del pagamento a saldo, sarà cura dell'ente Appaltante richiedere il prescritto DURC.

Cessioni di credito da parte dell'impresa: non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori e che non esistono atti impeditivi di altro genere.

Atto redatto in unico esemplare letto, firmato e sottoscritto dalle parti.

Iglesias, li 10.07.2009

Il Direttore dei Lavori
Ing. Antonio Zandara

[Handwritten signature]

Sede legale e amministrativa
via Delmazza, 83 - 09013 Carbonia
Tel. 0781 6683236 - 6683279
Fax. 0781 6683200
Mail: direzione.generale@asl7carbonia.it

Settore Attività Tecnico ed OO.PP.
Ufficio Iglesias - Tel. 0781-3922476
Cell. 3292986365
Fax 0781-3922476