

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
Carbonia

Deliberazione n° 334

Adottata dal Direttore Generale in data 13 FEB. 2004

OGGETTO: Lavori di completamento ed adeguamento del poliambulatorio di Buggerru – Impresa Vacca Mariano di Fluminimaggiore- Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione saldo lavori.

SU proposta del Responsabile del Settore Opere Pubbliche, il quale:

ATTESO che l'Azienda, con deliberazione n° 2498 del 16/12/99 ha aggiudicato i lavori in oggetto all' Impresa Costruzioni Vacca Mariano di Fluminimaggiore per un importo di £. 259.734.477, al netto del ribasso d'asta del 0,102124% sull'importo a base d'asta di £. 260.000.000 più IVA al 10%;

che in data 22/03/2000 è stato stipulato, con la Ditta aggiudicataria, il relativo contratto d'appalto, n° 12 di repertorio e registrato in Iglesias il 29/03/2000 al n° 498, Mod. 3;

che in data 02/10/2000, il Direttore dei Lavori Arch. Marco Concas, con regolare verbale, hanno proceduto alla consegna dei lavori in questione;

che in data 21/12/2000 sono stati sospesi i lavori per la redazione di una perizia di variante; giusto il verbale di sospensione n° 1 emesso nella stessa data dal Direttore dei lavori;

che con deliberazione n° 1460 del 12/04/2001 è stata concessa alla Ditta appaltatrice una proroga di gg. 60 sulla data di ultimazione lavori;

che a seguito della perizia di variante n. 1, approvata con deliberazione n° 1760 del 01/06/2001, l'importo contrattuale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, viene portato a £ 262.978.549 + iva 10%, determinato con atto di sottomissione Rep. n° 67 del 02/08/2001 registrato in Iglesias;

che in data 21/08/2001 è stata disposta la ripresa dei lavori di che trattasi, giusto il verbale di ripresa n° 1 redatto dal Direttore dei lavori in pari data;

che con atti deliberativi n° 1856 e n° 1857 del 15/06/2001 è stato approvato e liquidato il 1° stato d'avanzamento dei lavori;

che in data 25/01/2002 sono stati sospesi i lavori per la redazione di una perizia di variante, giusto il verbale di sospensione n° 2 emesso nella stessa data dal Direttore dei Lavori;

che con atti deliberativi n° 561 e n° 562 del 05/03/2002 e n° 5/C.L. del 05/03/2002 è stato approvato e liquidato il 2° stato d'avanzamento dei lavori;



che a seguito della perizia di variante n. 2, approvata con deliberazione n° 1401 del 13/06/2002, l'importo contrattuale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, viene portato a £ 283.978.549, pari a € 146.662,68, + iva 10%, determinato con atto di sottomissione n° 2 Rep. n° 118 del 17/07/2002 registrato in Iglesias il 24/07/2002 al n° 1137;

che in data 25/07/2002 è stata disposta la ripresa dei lavori di che trattasi; giusto il verbale di ripresa n° 2 redatto, nella stessa data, dal Direttore dei lavori;

che con atti deliberativi n° 2004 e n° 2005 del 29/08/2002 è stato approvato e liquidato il 3° ed ultimo stato d'avanzamento dei lavori;

TENUTO CONTO

che il Direttore dei Lavori Arch. Marco Concas ha presentato la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, ai sensi degli artt. 173 e 208 del D.P.R. 554 del 21/12/1999, con relativa contabilità, dai quali si evince che:

- il termine ultimo per dare ultimati i lavori risulta essere il giorno 19/08/2002 considerate proroghe e sospensioni;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 30/07/02, come risulta dal certificato di ultimazione, redatto dal Direttore dei Lavori e quindi entro i termini contrattuali;
- lo stato finale redatto in data 28/02/03 certifica l'esecuzione dei lavori per complessive £ 283.428.549 pari ad € 146.378,63 al netto del ribasso d'asta, così distinto:

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| - per lavori netti | £. 283.428.549 | € 146.378,63 |
| - acconto sui SAL già emessi | £. <u>267.800.000</u> | € <u>138.307,16</u> |
| resta il credito dell'Impresa | £ 15.628.549 | € 8.071,47 |

che l'Impresa ha firmato senza alcuna riserva il registro di contabilità e lo stato finale;

che sono state inoltrate agli enti previdenziali ed assicurativi, con nota prot. n° 100/U.T. del 05/11/2003, le richieste per l'accertamento della regolare posizione assicurativa dell'Impresa e che i suddetti Enti non hanno segnalato, entro il termine previsto, situazioni di inadempienza a carico dell'Impresa esecutrice ;

RITENUTO

per quanto sopra esposto di dover approvare gli atti di contabilità finale;

VISTO

il certificato di ultimazione dei lavori, lo stato finale, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione presentati dal Direttore dei Lavori e la regolarità della certificazione stessa accertata dal Responsabile del Procedimento;

PROPONE

- l'adozione di formale atto deliberativo per l'approvazione degli atti di contabilità finale;
- la liquidazione del credito residuo dovuto all'Impresa pari a € 8.071,47 più IVA al 10%;
- di autorizzare il Responsabile del Procedimento allo svincolo delle polizze fidejussorie;



IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore OO.PP. Ing. C. Cocco;
SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di approvare gli atti di contabilità finale, presentata dal Direttore dei Lavori Arch. Marco Concas, relativi all'appalto dei lavori di completamento ed adeguamento del Poliambulatorio di Buggerru;
- di liquidare la fattura n° 11/2003 del 15/09/2003 dell'importo di € 8.878,62, IVA al 10% compresa, relativa al credito residuo dovuto all'Impresa Vacca Mariano di Fluminimaggiore;
- di demandare al **Capo Servizio Bilancio** di provvedere al pagamento della suddetta fattura per un importo di € 8.878,62 all'Impresa Vacca Mariano tramite ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;
- di movimentare l'importo di € 8.878,62 sul cod. 020800001 del piano dei conti nel seguente modo:
 - € 2.881,40 sulla finalizzazione di € 3.098,74 del Piano Investimenti Anno 2000, per gli interventi imprevisi ed urgenti;
 - € 5.997,22 sull'apposita finalizzazione di € 15.711,05 del Piano Investimenti Anno 2002;
- di autorizzare il Responsabile del Procedimento, Geom. Giuseppe Puddu, allo svincolo delle polizze fidejussorie;

DIR.AMM./

DIR. SAN./

DIR. SERV. ACQ./

RESP.LE SETT. OO.PP./Ing. C. Cocco

RESP.LE PROC./Geom. G.Puddu

ADD/A. Portas



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione
n. 334 del 13 FEB. 2004
è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7
a partire dal 16 FEB. 2004 - 1 MAR. 2004

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dott.ssa Margherita Cannas)



Allegati n. 02

Destinatari:

SERVIZIO ACQUISTI

SERVIZIO BILANCIO

COLLEGIO DEI SINDACI

COMUNE DI BUGGERRU

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA



Lavori di: Completamento e adeguamento del poliambulatorio di Buggerru.

Impresa: VACCA Mariano.

Contratto in data 22/03/2000 rep. n. 12 registrato a Iglesias al n. 498 in data 29/03/2000.

Notifica preliminare U.S.L. n. prot. 275/U.T. del 29/09/2000

Notifica Ispettorato del Lavoro n. prot. 276/U.T. del 29/09/2000

Importo a base d'asta dei lav. e delle spese L. 260.000.000

Ribasso d'asta 0,102124% L. 265.523

Importo netto dei lavori e delle spese L. 259.734.477

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

(art.173 del D.P.R. 554 del 21/12/1999)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art.208 del D.P.R. 554 del 21/12/1999)

1-RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Progetto principale: Il progetto principale e' stato redatto da Dott. Arch. Marco CONCAS ed e' stato approvato con determina del Responsabile dell'area tecnica per l'importo complessivo di L. 340.000.000, cosi' ripartito:

| | | | | |
|-----------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| - - Lavori a base d'appalto | | L. | 260.000.000 | |
| - - Somme a disposizione dell'amministrazione | | | | |
| - Per IVA sui lavori 10% | L. | 26.000.000 | | |
| - Per competenze tecniche | L. | 49.070.185 | | - |
| - Per imprevisti | L. | 4.929.815 | | |
| - Sommano | L. | 80.000.000 | L. | 80.000.000 |
| - | Importo totale | | L. | 340.000.000 |

Perizie di variante e/o suppletive: Oltre al progetto principale sono state redatte le seguenti perizie:

Perizia n.1, per la quale risultava il seguente quadro economico:

| | | | | |
|-----------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| - - Lavori netti | | L. | 262.978.549 | |
| - - Somme a disposizione dell'amministrazione | | | | |
| - Per IVA sui lavori 10% | L. | 26.297.855 | | |
| - Per competenze tecniche | L. | 55.664.605 | | - |
| - Per imprevisti | L. | 1.058.991 | | |
| - Sommano | L. | 83.021.451 | L. | 83.021.451 |
| - | Importo totale | | L. | 346.000.000 |

Perizia n.2, per la quale risultava il seguente quadro economico:

| | | | | |
|-----------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| - - Lavori netti | | L. | 283.978.549 | |
| - - Somme a disposizione dell'amministrazione | | | | |
| - Per IVA sui lavori 10% | L. | 28.397.855 | | |
| - Per competenze tecniche | L. | 60.164.605 | | - |
| - Per imprevisti | L. | 3.458.991 | | |
| - Sommano | L. | 92.021.451 | L. | 92.021.451 |
| - | Importo totale | | L. | 376.000.000 |

Somme impegnate: In totale, pertanto la spesa impegnata risulta di L. 376.000.000.

Descrizione dei lavori: I lavori eseguiti di cui alla presente relazione consistono in:

- Modifiche interne relativamente a quanto richiesto dalla Direzione Sanitaria;
- Ampliamento al piano alto per consentire la realizzazione di due nuovi ambienti da destinare a sale di attesa e relativi servizi igienici;
- Realizzazione della copertura di tutto l'edificio tramite lastre tipo "coverib";
- Revisione di tutto l'impianto elettrico e integrazione per le nuove esigenze;
- Revisione, completamento e messa in funzione dell'impianto di climatizzazione;
- Realizzazione di un nuovo blocco servizi igienici al piano terra;
- Realizzazione di impianto rivelazione fumi e dotazione di estintori in tutto l'edificio;
- Realizzazione di impianto video/citofonico per l'ambiente destinato a guardia medica;
- Revisione, completamento e messa in funzione dell'impianto di illuminazione;
- Manutenzione di tutti gli infissi esterni e integrazione di quelli interni;
- Tinteggiature e opere di rifinitura.

Tutte le lavorazioni elencate concorrono al risultato finale di avere la struttura completata e funzionante in tutte le componenti.

Impresa appaltatrice: A seguito di atto di trattativa privata in data 16/12/1999 delibera n. 2498, i lavori vennero affidati all'Impresa Vacca Mariano via Umberto n. 101 Fluminimaggiore -CA-.

Contratto: Il contratto d'appalto venne stipulato in data 22/03/2000 rep. N. 12 registrato ad Iglesias il 29/03/2000, atto aggiuntivo n. 1 in data 02/08/2001 rep. N. 67, atto aggiuntivo n. 2 in data 17/07/2002 rep. N. 118 registrato ad Iglesias al n. 1137 il 24/07/2002.

Importo contrattuale: L'importo contrattuale complessivo per effetto delle perizie e' risultato di nette L. 283.978.549.

Consegna dei lavori: I lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto in data 02/Ottobre/2000

Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori: L'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in 90 giorni, consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 31/Dicembre/2000.

Sospensione e ripresa dei lavori: I lavori furono sospesi e ripresi con n. 2+2 verbali, allegati agli atti, per complessivi giorni 424 e precisamente:

- a) dal 21/12/2000 al 20/08/2001 per giorni 243 e dal 25/01/2002 al 24/07/2002 per giorni 181;

Proroghe concesse: Durante l'esecuzione dei lavori furono concesse n. 3 proroghe per un totale di giorni 170.

Scadenza definitiva del tempo utile: A causa delle sospensioni e delle proroghe, il tempo utile e' stato protratto complessivamente di 594 giorni e quindi a tutto il giorno 19/Agosto/2002.

Ultimazione dei lavori: L'ultimazione dei lavori e' avvenuta il giorno 30/Luglio/2002 come fu accertato in data 30/Luglio/2002 e quindi entro il tempo utile di contratto.

Danni di forza maggiore: Durante l'esecuzione dei lavori non vennero denunciati danni di forza maggiore.

Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti in conformita' dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei lavori.

Ordini di servizio: Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio.

Variazioni apportate: Sono contenute entro i limiti in facolta' della Direzione dei lavori, riguardano piccoli dettagli di rifinitura e più precisamente si riferiscono alle seguenti voci di computo:

- R 010 In considerazione che l'impianto elettrico ha avuto bisogno di una revisione totale, compreso l'impianto esistente, è stato necessario utilizzare parte dei fondi prima previsti per elementi luminosi, pertanto gli stessi sono stati ridistribuiti e ridotti come numero, il tutto garantendo l'illuminazione interna di tutto l'edificio e delle parti esterne, in definitiva la voce di capitolato è stata rivista per poter realizzare l'intero impianto funzionale, nel rispetto delle esigenze e a norma senza aumento di costi;
- F0040 e F0042 In accordo con l'Ente Appaltante, considerata la situazione esistente, si è optato per eliminare i sistemi automatici di apertura sia delle porte scorrevoli che delle finestrelle poste sotto la volta trasparente, questo ha permesso di economizzare sulla voce di lavorazione, consentendo ulteriori lavori di ripristino e rifinitura dell'esistente senza aumento di spesa.

Stato finale: Lo stato finale e' stato redatto in data 03/03/2003 ed ammonta a complessive nette L. 283.428.549. Ammontare degli acconti corrisposti L. 267.800.000.

Secondo il detto stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa in L. 15.628.549 pari a €8.071,47

(diconsi euro ottomilasettantuno/47)

a chiusura contabile dei lavori facenti parte del contratto.

Revisione dei prezzi: Durante l'esecuzione dei lavori non e' stata effettuata la revisione dei prezzi contrattuali.

Riserve dell'Impresa: L'Impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

Infortuni nel corso dei lavori: Durante il corso dei lavori non e' avvenuto alcun infortunio.

Assicurazione degli operai: L'Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa n. 85084001/60 INAIL Cagliari a carattere continuativo.

Cauzione definitiva: L'impresa ha presato cauzione con polizza fidejussoria n. 244000021 della Aurora assicurazioni S.p.a.

Assicurazioni sociali: L'ente appaltante deve provvedere alla richiesta all'Ispettorato del Lavoro, all'I.N.A.I.L. ed all'I.N.P.S. le prescritte dichiarazioni liberatorie.

Avvisi ad opponendum: Non sono stati richiesti ed in sostituzione degli stessi, ai sensi dell'art. 189 del D.P.R. n. 554 del 21/12/1999, il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente relazione non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non furono prodotti danni di sorta.

Cessione di credito: Dagli atti in possesso di questa direzione dei lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti ne' ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

Quadro economico finale: Dai rendiconti finali delle spese sostenute, risulta il seguente quadro economico definitivo

| | | | | |
|-----------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| - - Lavori netti | | L. | 283.428.549 | |
| - - Somme a disposizione dell'amministrazione | | | | |
| - Per IVA sui lavori 10% | L. | 28.342.855 | | |
| - Per competenze tecniche | L. | 60.164.605 | | |
| - Per imprevisti | L. | 4.063.991 | | |
| - <u>Sommano</u> | L. | 92.571.451 | L. | 92.571.451 |
| - | | | | |
| | Importo totale | | L. | 376.000.000 |

Direzione dei lavori: I lavori sono stati diretti dal sottoscritto Dott. Arch. Marco CONCAS.

2 - VISITA DI CONTROLLO

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei lavori, il giorno 20/02/2003 alle ore 11,00 si e' recato nel sito dei lavori ed alla presenza del Responsabile del procedimento Geom. Giuseppe Puddu e dell'appaltatore Sig. Mariano Vacca ha proceduto con la scorta del progetto e degli atti contabili:

a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi

- sono stati realizzati secondo il progetto salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori, nonche' secondo le prescrizioni contrattuali e le variazioni menzionate;

- si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;

- sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola d'arte;

b) alla verifica delle opere realizzate.

3 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto Dott. Arch. Marco CONCAS direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni al progetto salvo lievi modifiche e riassunto nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori risulta inferiore a quello autorizzato;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa Vacca Mariano. in base al contratto in data 22/03/2000 registrato ad Iglesias in data 29/03/2000 al 498 ed agli atti aggiuntivi n. 1 in data 02/08/2001 n.68 e atto aggiuntivo n. 2 in data 17/07/2002 n. 118 reg. a Iglesias il 24/07/2002 al n. 1137, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

| | | |
|----------------------------------------|----------------|------------------|
| - ammontare del conto finale | L. 283.428.549 | |
| - acconti corrisposti | L. 267.800.000 | |
| Resta il credito netto dell'Impresa in | L. 15.628.549 | pari a €8.071,47 |

(diconsi euro ottomilasettantuno/47)

delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

L'IMPRESA

Mariano VACCA

IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
di VACCA MARIANO

Via Umberto, 101 - Tel. 0781/580748-580790
09010 FLUMINIMAGGIORE (CA)

Geom. Giuseppe PUDDU

Giuseppe Puddu

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Arch. Marco CONCAS

Marco Concas

[Handwritten mark]

IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI
DI

VACCA MARIANO

FLUMINIMAGGIORE
Via Umberto, 101 - Tel. - fax 0781/580045
Cod. Fisc. VCCMRN 58T D639Y - Partita IVA 01233340924
C.C.I.A.A. Cagliari (Registro Ditta) n° 121236 (Albo imprese) n° 48302
Albo Regionale Appaltatori OO.PP. n° 2581/1

Spett.le Ditta **AZIENDA U.S.L. N. 7**

Via Dalmazia n. 83

09013 Carbonia

FATTURA N. 11/2003 del 15/09/2003

Cod. Fisc. O.P.IVA Cliente 02261310920

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| Quantità | DESCRIZIONE | PREZZO | IMPORTO |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| | <p>Vostro dare per saldo relativo ai lavori di completamento e adeguamento del poliambulatorio di Buggerru.</p> <p>N.B. Accreditate su C.C. n. 12892/8 presso Banco di Sardegna di Iglesias, cod ABI 01015 cod CAB 43910 Intestato a Vacca Mariano</p> <p><i>Visto per la conformità Il Resp.le del procedimento Ciri eff. Stud.</i></p> <p>Fattura in sospensione d'imposta - ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n. 37 del 27/04/1973</p> | | € 8.071,47 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| • COSTRUZIONI - RISTRUTTURAZIONI E RESTAURI EDILIZI | IMPONIBILE € | 8.071,47 |
| • COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE - ACQUEDOTTI - FOGNATURE E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE | IVA 10 % € | 807,15 |
| • COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI - IDROSANITARI - TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO | TOTALE € | 8.878,62 |
| • COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE E RESTAUR EDILIZIO ESEGUITI CON VECCHIE E TRADIZIONALI TECNICHE COSTRUTTIVE | | |
| • REALIZZAZIONE DI OPERE DI DIFESA AMBIENTALE E SISTEMAZIONE IDRAULICA | | |
| • RESTAUR DI EDIFICI MONUMENTALI | | |

Documento composto di
n° 05 pagine

Il Responsabile del Servizio

[Handwritten signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 334 DEL 13 FEB. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[Handwritten signature]
IL DIRETTORE SANITARIO

[Handwritten signature]
IL DIRETTORE GENERALE

